Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: АО "Жайыктеплоэнерго"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: «Реконструкция тепловой сети по ул. Сарайшык от ТК-2-4-3 до Департамента занятости, по ул. Сарайшык от ТК-3 до Тк-5, до ТОП-6, от ТОП-6 до ТК-14, до жилых домов у. Ескалиева 130/1, 144, ул. Шевченко 51 до здания факультет ЗКГУ ул. Сарайшык 34»

А К Т №1
выполненных работ за июль месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-1 На теплосеть						
		Раздел 1. Подземная теплосеть						
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3*	700	27,84 1,66	26,18 7,2	19 488 1 162	18 326 5 040	6 016 97
2	Е0101-164-2 т.ч. П.з. 187 К=1,2	Доработка грунта вручную *м3*	20	262,72 262,72		5 254 5 254		5 937 113
3	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3*	70	1023,7 112,5	97,07 36	71 659 7 875	6 795 2 520	10 083 97
		Канал						
4	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с обмазкой горячим битумом наружной поверхности *м3*	254,134	1986,57 567	564,43 195,49	504 855 144 094	143 441 49 681	187 961 97
5	С143019-140 изм. и доп. Вып. 6 СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 *м3*	25,534	21600		551 534		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С143018-141 изм. и доп. Вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 *м3*	40	20400		816 000		
7	С143018-142 изм. и доп. Вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 *м3*	75,6	19800		1 496 880		
8	С143018-67 изм. и доп. Вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3м2 *м3*	70	21000		1 470 000		
9	С143018-70 изм. и доп. Вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 *м3*	20	22700		454 000		
10	С143018-71 изм. и доп. Вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 *м3*	4	22000		88 000		
11	С143018-145 изм. и доп. Вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 *м3*	2	19800		39 600		
12	С143014-3 изм. и доп. Вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки *м3*	2	19100		38 200		
13	Е0106-13-1	Монолитные бетонные вставки из бетона В15 *м3*	15	9613,51 490,5	86,6 32,72	144 203 7 358	1 299 491	8 241 105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	254,134	127		32 275		
		Теплофикационная камера 3,05х2, 6-УТ1						
15	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3*	0,726	1023,7 112,5	97,07 36	743 82	70 26	127 118
16	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных *м3*	0,405	1517,64 474,75		615 192		236 123
17	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков *м3*	9,7812	5933,45 1401,75	789,92 272,75	58 036 13 711	7 726 2 668	22 930 140
18	С143001-6 изм. И доп. вып. 17	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	2,88	7924		22 821		
19	С143003-13 изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 *м3*	5,544	11000		60 984		
20	С143018-67 изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3м2 *м3*	1,098	21000		23 058		
21	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *м3*	0,2592	25800		6 687		
22	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *м3*	0,33696	7558,73 567		2 547 191		235 123
23	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2*	3,645	340,17 52,43	14,76 5,54	1 240 191	54 20	260 123
24	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий *м2*	3,645	87,87 3,38	1,34 0,5	320 12	5 2	17 123
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкого цемента *м3*	10,1457	127		1 289		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	E0106-11-7	Ходовые скобы *1т*	0,0432	93997,62 33075	304,24 114,75	4 061 1 429	13 5	1 505 105
27	C12041-133	Окраска скоб и решеток *т*	0,0432	18000		778		
28	C131104-19 изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	19300		38 600		
		Теплофикационная камера 3, 8х2, 6-УТ2						
29	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3*	1	1023,7 112,5	97,07 36	1 024 113	97 36	175 118
30	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных *м3*	0,988	1517,64 474,75		1 499 469		577 123
31	E0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков *м3*	9,4374	5933,45 1401,75	789,92 272,75	55 996 13 229	7 455 2 574	22 124 140
32	C143001-6 изм. И	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	2,1	7924		16 640		
33	C143003-13 изм. и доп. вып. 8 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 *м3*	5,189	11000		57 079		
34	C143003-21 изм. и доп. вып. 8 СН РК	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 *м3*	2,715	10200		27 693		
35	C143018-67 изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3м2 *м3*	1,22	21000		25 620		
36	C143018-70 изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, доборы объемом до 0.2 м3 *м3*	0,24	22700		5 448		
37	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,482	25800		12 436		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
38	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,432	7558,73		3 265		301
		м3		567		245		123
39	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,4	340,17	14,76	1 837	80	385
		м2		52,43	5,54	283	30	123
40	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	5,4	87,87	1,34	475	7	26
		м2		3,38	0,5	18	3	123
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,378	127		1 572		
		м3						
42	Е0106-11-7	Ходовые скобы	0,036	93997,62	304,24	3 384	11	1 255
		1т		33075	114,75	1 191	4	105
43	С12041-133	Окраска скоб и решеток	0,036	18000		648		
		т						
44	С131104-19 изм. и доп. вып. 7 СН РК	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	19300		38600		
		комплект						
		Теплофикационная камера 3, 05х2, 6-УТ3						
45	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1	1023,7	97,07	1 024	97	175
		м3		112,5	36	113	36	118
46	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	0,793	1517,64		1 203		463
		м3		474,75		376		123
47	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	9,319	5933,45	789,92	55 294	7 361	21 847
		м3		1401,75	272,75	13 063	2 542	140
48	С143001-6 изм. И	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	2,3	7924		18 225		
		м3						
49	С143003-13 изм. и доп. вып. 8 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	5,409	11000		59 499		
50	С143018-67 изм. и	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей	1,22	21000		25620		
		м3						
51	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,39	25800		10062		
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *м3*	0,324	7558,73 567		2 449 184		226 123
53	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2*	5,4	340,17 52,43	14,76 5,54	1 837 283	80 30	385 123
54	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий *м2*	5,4	87,87 3,38	1,34 0,5	475 18	7 3	26 123
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент *м3*	9,859	127		1 252		
56	Е0106-11-7	Ходовые скобы *1т*	0,048	93997,62 33075	304,24 114,75	4 512 1 588	15 6	1 673 105
57	С12041-133	Окраска скоб и решеток *т*	0,048	18000		864		
58	С131104-19 изм. и доп. вып. 7 СН РК	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	19300		38600		
		Теплофикационная камера 3, 05х2, 6-УТ4						
59	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3*	1	1023,7 112,5	97,07 36	1 024 113	97 36	175 118
60	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных *м3*	0,793	1517,64 474,75		1 203 376		463 123
61	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков *м3*	12,356	5933,45 1401,75	789,92 272,75	73 314 17 320	9 760 3 370	28 966 140
62	С143001-6 изм. И	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	2,7	7924		21 395		
63	С143003-13 изм. и доп. вып. 8 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	8,046	11000		88 506		
65	С143018-67 изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3м2 *м3*	1,22	21000		25620		
65	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *м3*	0,39	25800		10062		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *м3*	0,324	7558,73 567		2 449 184		226 123
67	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2*	5,4	340,17 52,43	14,76 5,54	1 837 283	80 30	385 123
68	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий *м2*	5,4	87,87 3,38	1,34 0,5	475 18	7 3	26 123
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент *м3*	12,896	127		1 638		
70	Е0106-11-7	Ходовые скобы *1т*	0,06	93997,62 33075	304,24 114,75	5 640 1 985	18 7	2 091 105
71	С12041-133	Окраска скоб и решеток *т*	0,06	18000		1080		
72	С131104-19 изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	19300		38600		
		Теплофикационная камера 2, 3х2, 6-УТ6						
73	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3*	1	1023,7 112,5	97,07 36	1 024 113	97 36	175 118
74	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных *м3*	0,598	1517,64 474,75		908 284		349 123
75	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков *м3*	8,378	5933,45 1401,75	789,92 272,75	49 710 11 744	6 618 2 285	19 641 140
76	С143001-6 изм. И	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	1,93	7924		15 293		
77	С143003-13 изм. и доп. вып. 8 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 *м3*	5,502	11000		60 522		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	С143018-68 изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5. плоские площадью более 3 до 11 м2 *м3*	0,7	20700		14490		
79	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *м3*	0,246	25800		6 347		
60	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *м3*	0,216	7558,73 567		1633 122		151 123
61	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2*	2,7	340,17 52,43	14,76 5,54	918 142	40 15	193 123
62	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий *м2*	2,7	87,87 3,38	1,34 0,5	237 9	4 1	13 123
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент *м3*	7,678	127		975		
64	Е0106-11-7	Ходовые скобы *1т*	0,048	93997,62 33075	304,24 114,75	4 512 1 588	15 6	1 673 105
65	С12041-133	Окраска скоб и решеток *т*	0,048	18000		864		
66	С131104-19 изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	19300		38600		
		Теплофикационная камера 3, 05х2, 6 УТ-7						
67	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3*	1	1023,7 112,5	97,07 36	1 024 113	97 36	175 118
68	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных *м3*	0,793	1517,64 474,75		1 203 376		463 123
69	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков *м3*	9,93	5933,45 1401,75	789,92 272,75	58 919 13 919	7 844 2 708	23 279 140
70	С143001-6 изм. И	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	1,5	7924		11 886		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	С143003-13 изм. и доп. вып. 8 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 *м3*	6,984	11000		76 824		
72	С143018-68 изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 *м3*	1,22	20700		25254		
73	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *м3*	0,225	25800		5 805		
74	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *м3*	0,324	7558,73 567		2 449 184		226 123
75	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2*	4,05	340,17 52,43	14,76 5,54	1 378 212	60 22	289 123
76	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий *м2*	4,05	87,87 3,38	1,34 0,5	356 14	5 2	19 123
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент *м3*	10,335	127		1 313		
78	Е0106-11-7	Ходовые скобы *1т*	0,048	93997,62 33075	304,24 114,75	4 512 1 588	15 6	1 673 105
79	С12041-133	Окраска скоб и решеток *т*	0,048	18000		864		
80	С131104-19 изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	19300		38600		
		Теплофикационная камера 2, 3х2, 6 УТ-8						
81	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3*	1	1023,7 112,5	97,07 36	1 024 113	97 36	175 118
82	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных *м3*	0,598	1517,64 474,75		908 284		349 123
83	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков *м3*	8,94	5933,45 1401,75	789,92 272,75	53 045 12 532	7 062 2 438	20 958 140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	С143001-6 изм. И	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	2,7	7924		21 395		
85	С143003-13 изм. и доп. вып. 8 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 *м3*	5,191	11000		57 101		
86	С143018-68 изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 *м3*	0,7	20700		14490		
87	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *м3*	0,348	25800		8 978		
88	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *м3*	0,216	7558,73 567		1 633 122		151 123
89	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2*	2,7	340,17 52,43	14,76 5,54	918 142	40 15	193 123
90	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий *м2*	2,7	87,87 3,38	1,34 0,5	237 9	4 1	13 123
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент *м3*	9,21	127		1 170		
92	Е0106-11-7	Ходовые скобы *1т*	0,048	93997,62 33075	304,24 114,75	4 512 1 588	15 6	1 673 105
93	С12041-133	Окраска скоб и решеток *т*	0,048	18000		864		
94	С131104-19 изм. и доп. вып. 7 СН РК	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	19300		38600		
		Трубопроводы и арматура						
95	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диам. 70 мм при условном давлении 0,6 мПа и температуре 115 гр.С *км*	0,044	156231,59 74025	46177,71 16979,25	6874 3257	2032 747	5205 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диам. 80 мм при условном давлении 0,6 мПа и температуре 115 гр.С *км*	0,01	161770,19 76050	47322,94 16992,75	1618 761	473 170	1210 130
97	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диам. 100 мм при условном давлении 0,6 мПа и температуре 115 гр.С *км*	0,065	184135,21 86400	52000,33 17013	11969 5616	3380 1106	8738 130
98	Е0124-1-8	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диам. 250 мм при условном давлении 0,6 мПа и температуре 115 гр.С *км*	0,11	341135,55 146700	107520,92 29767,09	37525 16137	11827 3274	25235 130
99	С130806-68 изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, д - 76 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	44,44	333		14799		
100	С130806-75 изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, д - 89 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	10,1	452		4565		
101	С130806-79 изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, д - 108 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	65,65	629		41294		
102	С130806-105 изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, д - 273 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	805,7	2690		2167333		
103	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 °с радиусом кривизны R=1,5 д 250 на РУ 10мПа из стали марки 20, 273х7 мм *шт*	2	2270		4540		
104	Е0113-44-7	Очистка щетками *м2*	1289	60,75 60,75		78307 78307		70476 90
105	Е0113-44-9	Обеспыливание *м2*	1289	59 11,25	47,75 18	76051 14501	61550 23202	33933 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	Е0113-26-16 применит.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 - антикоррозийное покрытие труб алкидной грунт-эмалью KF84 *м2*	1289	111,11 2,75	0,05 0,02	143217 3545	64 26	3213 90
107	Ц0112-754-2	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 мПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм *врезка*	2	1884,6 1697	80,6 2,3	3739 3394	161 5	3059 90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			**9 923 827** **403 718**	**304 402** **105 306**	**548 421**
		Накладные расходы -	Тенге			548 421		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			628 335		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**11 100 583**		
		Раздел 3. Демонтаж						
108	Е0107-61-1 К=0,8	Демонтаж ж/б элементов каналов *м3*	200	950,06 453,6	451,55 156,39	190 012 90 720	90 310 31 278	170 797 140
109	Е0107-62-1 К=0,8	Демонтаж тепловых камер со стенками из бетонных блоков *м3*	60	1965,8 1121,4	631,93 218,2	117 948 67 284	37 916 13 092	112 526 140
110	Е0124-1-2 К=0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диам. 70 мм *км*	0,33	93738,95 44415	27706,63 10187,55	30 934 14 657	9 143 3 362	23 424 130
111	Е0124-1-8 К=0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диам. 250 мм *км*	0,6	204681,33 88020	64512,55 17860,25	122 809 52 812	38 708 10 716	82 587 130
112	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках *т*	800	27,1	27,1 18,97	21 680	21 680 15 176	15 176 100
113	Е010333-А21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 *т*	800	146,1	146,1 29,22	116 880	116 880 23 376	23 376 100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			**600 263** **225 473**	**314 636** **97 000**	**427 886**
		Накладные расходы -	Тенге			427 886		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61 689		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1 089 838**		
		Раздел 4. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия и озеленение						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании м	216	122,85 122,85		26 536 26 536		35 292 133
115	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	60	408,11 238,5	169,61 4,07	24 487 14 310	10 177 244	19 357 133
116	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	150	27,1	27,1 18,97	4 065	4 065 2 846	2 846 100
117	Е010333-А21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 т	150	146,1	146,1 29,22	21 915	21 915 4 383	4 383 100
		Срезка и восстановление растительного грунта						
118	Е0101-24-5	Снятие плодородного слоя с перемещением во временный отвал м3	80	4,85	4,85 1,68	388	388 134	130 97
119	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	80	7,32	7,32 2,38	586	586 190	185 97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**77 976**	**37 130**	
		Накладные расходы -	Тенге			**40 846**	**7 798**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4 679		
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**82 655**		
		Всего по акту				**12 273 075**		
		Временные здания и сооружения 1,5 % *0,8 =1,2%				**12 273 075**		
		Возврат материалов 15%				**147 277**		
		Итого				**22 092**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,247%				**12 420 352**		
		Выслуга лет 1%				**403 289**		
		Дополнительные отпуска 0,4%				**124 204**		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**49 681**		
		Итого в текущих ценах К=1982/775				**12 997 526**		
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				**33 240 123**		
						664 802		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		С налогами, сборами, обязательными платежами - 2%				**33 904 925**		
		НДС-12%				**4 068 591**		
		ВСЕГО				**37 973 516**		
		в т.числе возвратная сумма				**56 497**		

ЗАКАЗЧИК:

АО "Жайыктеплоэнерго"

Генеральный директор

_____ И. А. Киреев

ПОДРЯДЧИК:

АО "Уральскводстрой"

Первый вице президент

_____ Т.В. Тедеев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО ЗКОФ "АО НЦ КУРЛЫСКАНСАЛТИНГ"

_____ Яудин С.К.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____" _____ 2012 г
№

Заказчик: АО "Жайыктеплоэнерго"
Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция тепловой сети по ул. Сарайшык от ТК-2-4-3 до Департамента занятости, по ул. Сарайшык от ТК-3 до Тк-5, до ТОП-6, от ТОП-6 до ТК-14, до жилых домов у. Ескалиева 130/1, 144, ул. Шевченко 51 до здания факультет ЗКГУ ул. Сарайшык 34»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2015года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/Дополнительно		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/к	16.06.2015	Проведение мероприятий за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция тепловой сети по ул. Сарайшык от ТК-2-4-3 до Департамента занятости, по ул. Сарайшык от ТК-3 до Тк-5, до ТОП-6, от ТОП-6	37 973 516	33 904 925	12 823 641	12 823 641		173 885			4 068 591	37 973 516
Удержание 30% аванса от выполненных работ										
Удержание 5% от суммы договора										
Всего к оплате										37 973 516

М.П. Заказчик

Генеральный директор _____ Н.А. Кирсев _____ 2015 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик

Президент _____ Г.Л. Мутаев _____ 2015 год
(должность ф., и., о., подпись)