Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: АО "Жайыктеплоэнерго"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: «Реконструкция тепловой сети по ул. Сарайшык от ТК-2-4-3 до Департамента занятости, по ул. Сарайшык от ТК-3 до Тк-5, до ТОП-6, от ТОП-6 до ТК-14, до жилых домов у. Ескалиева 130/1, 144, ул. Шевченко 51 до здания факультет ЗКГУ ул. Сарайшык 34»

А К Т №2

выполненных работ за август месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ---- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сопоставительная смета №1						
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		РАЗДЕЛ 1. Подземная теплосеть						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	970	32,27	30,77	31 302	29 847	9 183
		м3 грунта		1,42	8,34	1 377	8 090	97
2	Е010333-А21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 21 км, класс груза 1	3525	146,10	146,10	515 038	515003	103 008
		т			29,22		103001	100
3	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1865,2	32,27	30,77	60 190	57 392	17 658
		м3 грунта		1,42	8,34	2 649	15 556	97
4	С01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	2970	21,40	--	63 549	--	--
		т						
5	П7-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 32км, класс груза 1(для обратной засыпки)	2970	108,90	108,90	323 389	323433	64 678
		т		--	21,78	0	64687	100
6	С01031-А6-2	Разгрузка гравия при автомобильных перевозках	2970	20,00	--	59 400	--	--
		т		--	--	--	--	--
7	Е0101-166-2 1-166-2	Засыпка гравия вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	185,6	134,10	--	24 889	--	28 125
		м3		134,10	--	24 889	--	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Е0101-42-2 1-42-2	Засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 2 группы км	0,73	184453,87 23175,00	161278,87 28845,75	134 651 16 918	117734 21057	36 836 97
9	Е0101-42-6 1-42-6	Засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы км	0,73	69850,80 10125,00	59725,80 10626,72	50 991 7 391	43600 7758	14 694 97
10	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	1856	813 --	-- --	1 508 928 --	-- --	-- --
11	Е010333-А4-2	Перевозка грузов воды автомобилями- водовозами на 4 км, класс груза 1(для увлажнение песчаногравийной смеси) т	134,5	48,50 --	48,50 9,70	6 523 --	6523 1305	1 305 100
12	Е0101-134-1 1-134-1	Послойное уплотнение песчано-гравийной смеси пневматическими трамбовками м3	1856	21,55 17,03	4,52 --	39 997 31 608	9150 --	30 659 97
		Канал						
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, (лотков , поверхности колодцев,каналов, фундаментов,плинтусов,бортиков) *м2*	2651	245,44 37,35	3,82 1,44	650 661 99 015	10126,82 3817	121 342 118
		Трубопроводы и арматура						
14	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диам. 80 мм при условном давлении 0,6 мПа и температуре 115 гр.С *км*	0,325	161770,19 76050	47322,94 16992,75	52 575 24 716	15380 5523	39 311 130
15	С130806-75 изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, д - 89 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	328,25	452		148 369		
16	Е0124-12-3 24-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм шт	2	8099,95 585,00	85,07 11,25	16 200 1 170	170 23	1 550 130
17	С130806-75 изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, д - 89 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	14,14	452		6 391		
18	Е0113-26-16 применит.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 - антикоррозийное покрытие труб алкидной грунт-эмалью KF84 м2	95,7	111,11 2,75	0,05 0,02	10 633 263	5 2	239 90
19	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 °с радиусом кривизны R=1,5 д 250 на РУ 10мПа из стали марки 20, 273х7 мм *шт*	4	2270		9 080		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3 712 758**	**1 128 363**	**468 587**
			Тенге			**209 996**	**230 817**	
		Накладные расходы -	Тенге			468 587		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250 881		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4 432 226**		
		Канал						
	Переход тепловой сети Д=273х5мм через пр.Достык-Дружба							
	Устройство футляра д=600мм методом продавливание							
20	Е0122-47-10 22-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм м	104,5	846,89 203,18	1,72 0,65	88 499 21 232	180 68	27 690 130
21	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 630 мм с гидравлическим испытанием (труба-футляр) *км трубопровода*	0,002	484785,09 226350	213713,84 80732,25	970 453	427 161	798 130
22	С130806-135 8-6-135 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм м	111,1	12700,00 --	-- --	1 410 970 --	-- --	-- --
23	Е0122-47-4 22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм м	110	391,72 159,30	0,60 0,23	43 089 17 523	66 25	22 813 130
24	Е0122-13-12 22-13-12 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм км	0,11	1249886,30 57600,00	159173,80 60129,00	137 487 6 336	17509 6614	16 835 130
		Оборудование стального футляра						
25	Е10-5-2	Ползунок деревянный К= 10,000; *м3 древесины в конструкции*	0,3001	12593,89 3105	327,33 123,75	3 779 932	98 37	1 163 120
26	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад К= 10,000; *м3 древесины в конструкции*	0,3001	1862,35 303,75	14,17 5,4	559 91	4 –	109 120
27	Е9-53-2	Монтаж хомута К= 10,000; *т конструкций*	0,024758	9850,47 7357,5	1162,94 108	244 182	29 3	166 90
28	1-1-900	Стоимость полосовой стали К= 10,000; *т*	0,024758	62200		1 540		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	01.01.1959	Болты строительные с гайками и шайбами К= 10,000; *т*	0,003	149300		448		
30	Е29-173-2	Заделка конца футляра бетоном В3,5 *м3 заполнения*	0,07	7909,19 123,3	68,33 1,15	554 9	5 –	9 108
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			**1 688 139** **46 757**	**18 319** **6 935**	**69 584**
		Накладные расходы -	Тенге			69 584		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105 463		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1 863 187**		
		Всего по разделу 1				**6 295 412**		
		Всего по дополнительным работам				**6 295 412**		
		Локальная смета № 2-1 На теплосеть						
		Раздел 2. Надземная теплосеть						
		Трубопроводы и арматура						
1	Е0124-1-8	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диам. 250 мм при условном давлении 0,6 мПа и температуре 115 гр.С *км*	0	341135,55 146700	107520,92 29767,09	0 0	0 0	0 130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			**0** **0**	**0** **0**	**0**
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**0**		
		Локальная смета № 2-1 На теплосеть						
		Раздел 2. Надземная теплосеть						
		Стальные опоры ОП1-ОП9, ОП9А						
1	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м *яма*	15	162,72 18,86	143,86 36,68	2 441 283	2158 550	808 97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1 К=1,2	Доработка вручную до проектных размеров квадрата *м3*	0,3132	262,72 262,72		82 82		93 113
3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры из бетона В15 F75 *м3*	10,2	10132,79 771,75	95,97 36,25	103 354 7 872	979 370	8 654 105
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	10,2	127		1295		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *1т*	0	5239,08 1890	327,33 123,75	0 0	0 0	0 105
6	C12041-72 изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, д 10 мм *т*	0	67700		0		
7	E0109-34-1	Установка стоек опор ОП-1 *т*	0,85625	17355,77 12555	2191,29 101,25	14 861 10 750	1876 87	9 753 90
8	C12021-262	Опоры скользящие *т*	0,85625	107900		92389		
9	C12041-133	Окраска опор *т*	0,85625	18000		15413		
		Трубопроводы и арматура						
10	E0124-1-8	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диам. 250 мм при условном давлении 0,6 мПа и температуре 115 гр.С *км*	0,32255	341135,55 146700	107520,92 29767,09	110 033 47 318	34681 9601	55 212 97
11	C130806-105 изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, д - 273 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	322,55	2690		867659,5		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			**1 207 528** **66 305**	**39 694** **10 608**	**74 520**
		Накладные расходы -	Тенге			74 520		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76 923		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1 358 971**		
		Локальная смета № 2-1 На теплосеть						
		Раздел 1. Подземная теплосеть						
1	C130806-105 изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, д - 273 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	36	-2690		-96840		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			**-96 840** **0**	**0** **0**	**0**
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5 810		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**-102 650**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по Акту				7 551 733		
		Временные здания и сооружения 5 % *0,8 =1,2%				**90 621**		
		Возврат материалов 15%				**13 593**		
		Итого				**7 642 354**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,247%				**248 147**		
		Выслуга лет 1%				**76 424**		
		Дополнительные отпуска 0,4%				**30 569**		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**7 997 494**		
		Итого в текущих ценах К=1982/775				**20 452 945**		
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				**409 059**		
		С налогами, сборами, обязательными платежами - 2%				**20 862 004**		
		НДС-12%				**2 503 441**		
		Всего				**23 365 445**		
		в т.числе возвратная сумма				**34 763**		

ЗАКАЗЧИК:
АО "Жаркентеплоэнерго"
Генеральный директор
_____ Н. А. Киреев

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент
_____ Т.В. Тедеев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО ЗКОФ "АО НЦ КУРДЫСКАНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____" _____ 2012 г
№

Заказчик: АО "Жайыктеплоэнерго"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция тепловой сети по ул. Сарайшык от ТК-2-4-3 до Департамента занятости, по ул. Сарайшык от ТК-3 до Тк-5, до ТОП-6, от ТОП-6 до ТК-14, до жилых домов у. Ескалиева 130/1, 144, ул. Шевченко 51 до здания факультет ЗКГУ ул. Сарайшык 34»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/Дополнительно		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/к	16.06.2015	Проведение мероприятий за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция тепловой сети по ул. Сарайшык от ТК-2-4-3 до Департамента занятости, по ул. Сарайшык от ТК-3 до Тк-5, до ТОП-6, от ТОП-6	61 338 961	20 862 004	20 714 142	7 890 501		280 878			2 503 441	23 365 445
Удержание 30% аванса от выполненных работ										
Удержание 5% от суммы договора										
Всего к оплате										23 365 445

М.П. Заказчик

Генеральный директор _____ Н. А. Киреев _____ 2015 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик

Президент _____ Г.Л. Мутасов _____ 2015 год
(должность ф., и., о., подпись)