Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15"декабря 2017года.

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган»,руководитель Калнев Малдыбай Молдыбаевич, 040000 Алматинская область г.Талдыкорган ул.Абая 241** фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «10» декабря 2017г.
ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары», Генеральный директор Егинбаев Нуржан Жанайдарович,юр.адресг.Талдыкорган ул.Шевченко127А,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «10» декабря 2017г.
ТОО «Сапаинжиниринг» в качестве эксперта технического надзора Жакупбекова Н.А., аттестат эксперта на тех.надзор №KZ92VJE00002227 от 01.10.2014 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «10» декабря2017г.
ТОО «ОНТ-NP» МКЛ №00732, директор Миникаев Канат Гаязович, в лице специалиста Интанова Н.Н., №7 от 24.04.2017года аттестат регист.№ТК0113 протокол №08 от 12.01.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Реконструкция**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЕРРИТОРИЯЛЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ
БАСҚАРМАСЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
(ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ӨТІНІШТЕРІ)
КІРІС №
20 ж. "
бетте турады

автомобильной дороги ул. Центральная от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г.Талдыкорган Алматинская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от" **19 " 05 2015** года **№12-454**

акимат города Талдыкорган ;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ 60REA00031702 дата выдачи 20.07.2016 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ОНТ-NP». 13021050. от 18.02.2013 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган» Приказ №458-н/1 от 23.11.2015 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь, 2016 г. ;

(месяц, год)

Окончание работ декабрь, 2017 г. ;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;

фактически, месяц: 19 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы	км	3,4		3,4	
Устройство дорожной одежды на проезжей части	м2	32790		32790	
Устройство тротуаров	м2	4974		4974	
Устройство электролинии уличного освещения	опор	106		106	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: «**Реконструкция автомобильной дороги ул. Центральная от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган»** ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **394 227,000** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **394 227,000** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **394 227,0** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **394 227,0** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Реконструкция автомобильной дороги ул. Центральная от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган**» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Калиев М.М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Калыбаев У.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Интанов Н.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Егинбаев Н.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.
подпись руководителя

«Талдықорған қаласының сәулет және
құрылысы бөлімі» ММ
Жетекші маман _____ Р. Самратбеков
Құжат 5 беттен бауланып, тігілді.
№ 56 26.12 2017 ж.

"Талдықорған қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик:ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган ул.Абая 241
БИН 160 440 026 702, ИИК KZ 41 0701 03 KS N092 2000, БИК KKMFKZ2A, кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 "а"
БИН 060 140 000 856, ИИК KZ 23 8560 0000 0002 3635, БИК KCJBKZKX, кбе 17 АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика		Подрядчика		Номер	Дата	Наименова н.	код	наименовани е	код
				№8	31.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
			из графы 1							
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (июнь)без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган за июнь 2016г.	84 000 000	75 000 000	0	0					9 000 000	84 000 000

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган

Амиров Н.К.

Технадзор:

Калыбаев У.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" **Абдрахманов А.И.**

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Адрес: г.Талдыкорган

Договор № 8-к от 31.05. 2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2016г.

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-000001-0001	Восстановление оси трассы 3,4 км., 2 категория сложности кстм=1,25;	3,4	24278,61		82547				
		км								
		Раздел 2 Демонтажные работы								
		2.1 Демонтаж существующих малых искусственных сооружений								
2	11-010101-0302	Грунты 2 группы. Устройство прогала в насыпи в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	55,18	76,28	71,84	4209	3964	1113	0,00584	0,32225
		м3 грунта		4,44	29,68	245	1638	59,1	0,0254	1,40157
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	11,04	1508,79	–	16657	–	9844	1,848	20,40192
		м3 грунта		1508,79	–	16657	–	59,1	–	–

4	11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	7,22	18281,3	9932,69	131991	71714	47993	9,44	68,1568
		м3 железобетона звеньев		8348,61	2841,97	60277	20519	59,4	2,632	19,00304
5	11-300401-0201	Звенья одноочковых труб. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	20,1	18281,24	9932,69	367453	199647	133607	9,44	189,744
		м3 железобетона звеньев		8348,56	2841,89	167806	57122	59,4	2,632	52,9032
6	11-460401-0102	Конструкции бетонные. Разборка	10,93	12299,91	5165,51	134438	56459	54398	8,27	90,3911
		м3		7134,4	2662,76	77979	29104	50,8	2,84	31,0412
7	11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	241,23	4952,48	2779,41	1194686	670477	489634	2,584	623,33832
		м3 лотка		2173,07	1193	524209	287788	60,3	0,97752	235,80715
8	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	653,33	386		252185				
		т								
9	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	27,33	72		1968				
		т								
10	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (на свалку)	680,66	231,59		157634				
		т								
11	11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	66,22	25,99	25,99	1721	1721	372	–	–
		м3 грунта		–	9,51	–	630	59,1	0,00756	0,50062
12	11-010107-1314	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	66,22	21,55	21,55	1427	1427	309	–	–
		м3 грунта								

				–	7,88	–	522	59,1	0,00627	0,4152
2.2 Разборка существующего покрытия										
13	11-270302-0502									
		Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	28861	98,34	94,52	2838287	2727833	206345	0,0041	118,3301
		м2 покрытия								
				3,8	8,06	109704	232494	60,3	0,0063	181,8243
14	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (на притрассовую полосу)	3838,4	56,02		215027				
		т								
2.3 Демонтаж существующих автобусных площадок (2 шт)										
15	11-270302-0201									
		Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	124	598,84	–	74256	–	44776	0,767	95,108
		м								
				598,84	–	74256	–	60,3	–	–
16	11-270701-0302									
		Тротуары из брусчатки. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	78,1	261,17	18,71	20397	1461	11814	0,3048	23,80488
		м2 тротуара								
				242,46	8,4	18936	656	60,3	0,00784	0,6123
17	11-270302-0104	Покрытия существующих посадочных площадок асфальтобетонные. Разборка	15,6	2020,51	765,83	31520	11947	15271	1,55	24,18
		м3 конструкции								
				1254,68	368,72	19573	5752	60,3	0,3886	6,06216
18	11-460401-0102	Конструкции лестничных сходов из монолитного бетона. Разборка	1,08	12299,07	5164,81	13283	5578	5375	8,27	8,9316
		м3								
				7134,26	2662,96	7705	2876	50,8	2,84	3,0672
19	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	23,8	386		9187				
		т								
20	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	28,66	72		2064				
		т								

21	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (на свалку)	52,46	231,59		12149			
		т							
		2.4 Демонтаж существующих автобусных павильонов (2 шт)							
22	11-090601-0102	Металлоконструкций остановки (балки, уголки, перила). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,604	25089,4	1567,88	15154	947	8626	27,96	16,88784
		т конструкций								
				23220,2	230,13	14025	139	60,9	0,217	0,13107
23	11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен и покрытия из профилированного стального листа. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	32	769,88	271,09	24636	8675	11265	0,564	18,048
		м2								
				498,78	79,25	15961	2536	60,9	0,10501	3,36032
24	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	12	246,33	84,25	2956	1011	1349	0,1902	2,2824
		м2 покрытия								
				162,08	22,5	1945	270	60,9	0,01871	0,22452
25	11-100102-0401	Деревянные элементы скамеек. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,12	15241,67	541,67	1829	65	1074	18	2,16
		м3 древесины в конструкции								
				14700	266,67	1764	32	59,8	0,288	0,03456
26	41-310103-0101	Металлоконструкции. Погрузка	0,774	411		318				
		т								
27	41-310102-0301	Конструкции деревянных скамеек. Погрузка	0,06	415		25				
		т								
28	41-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (на базу)	0,834	338,45		282				
		т								
29	41-310102-0302	Конструкции деревянных скамеек. Разгрузка	0,06	667		40				
		т								
30	41-310103-0102	Металлоконструкции. Разгрузка	0,774	411		318				

		т							
	2.5 Демонтаж автобусного павильона из ж/бетонных конструкций								
31	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	6	246,17	84,17	1477	505	674	0,1902	1,1412
		м2 покрытия								
				162	22,5	972	135	60,9	0,01871	0,11226
32	11-070201-0115	Бетонные конструкции стен павильона. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	12	5871,92	2719,75	70463	32637	33181	3,4	40,8
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				3152,17	1300,42	37826	15605	62,1	1,35002	16,20024
33	11-090601-0102	Металлический каркас из прямоугольных труб. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,276	25086,96	1565,22	6924	432	3941	27,96	7,71696
		т конструкций								
				23221,01	228,26	6409	63	60,9	0,217	0,05989
34	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,04	12300	5175	492	207	199	8,27	0,3308
		м3								
				7125	2675	285	107	50,8	2,84	0,1136
35	41-310103-0101	Металлоконструкции. Погрузка	0,596	411		245				
		т								
36	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	30,1	72		2167				
		т								
37	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (на свалку)	30,696	231,59		7109				
		т								
	Раздел 4 Земляные работы									
	4.2 Планировочные и укрепительные работы									
40	11-010203-0102	Верх земляного полотна. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	40792	4,26	4,26	173806	173806	30015	–	–
		м2 спланированной площади								
				–	1,25	–	50787	59,1	0,00099	40,38408

41	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	8158	64,19	64,19	523637	523637	122827	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	25,48	–	207829	59,1	0,02069	168,78902
42	11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	8158	1,74	1,74	14182	14182	3175	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,66	–	5373	59,1	0,00061	4,97638
43	11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	4748	33,6	12,73	159530	60464	67370	0,0279	132,4692
		м2 спланированной площади		20,86	3,14	99066	14928	59,1	0,0025	11,87
44	11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	112	65,97	11,83	7389	1325	3802	0,0724	8,1088
		м2 спланированной площади		54,14	3,3	6064	370	59,1	0,00263	0,29456

Раздел 5 Устройство дорожной одежды

5.1 Дорожная одежда

45	41-310104-0301	Фрезерованный материал. Погрузка	2732,42	144		393468				
		т								
46	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	2732,42	56,02		153070				
		т								
47	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из фрезерованного материала по типу 1. Устройство	3561	159,04	126,63	566347	450939	152757	0,0398	141,7278
		м2 основания		31,66	39,48	112737	140592	60,3	0,03315	118,04715
48	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из фрезерованного материала по типу 2. Устройство	7550	159,04	126,63	1200764	956076	323878	0,0398	300,49
		м2 основания		31,66	39,48	239025	298086	60,3	0,03315	250,2825

49	11-270301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	754,16	14870,03	712,1	11214385	537040	187253	0,191	144,04456
		т смеси		181,76	230,01	137073	173462	60,3	0,189	142,53624
50	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	11,42556	99421,12	1220,33	1135942	13943	4314	–	–
		т		–	626,23	–	7155	60,3	0,58	6,62682
51	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	16398	1420,25	63,6	23289200	1042873	513325	0,0336	550,9728
		м2 покрытия		31,5	20,41	516592	334694	60,3	0,01683	275,97834
52	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=6,000;	98388	165,4	0,01	16273548	1051	5006	0,00009	8,85492
		м2 покрытия		0,08	–	8302	–	60,3	–	–

5.2 Устройство пересечений и примыканий

Всего прямые затраты	**60720242**	**2639**
		1572,65949
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 115 241	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 572 043	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 891 264	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 665 550	
- перевозка грузов, тенге	1 207 256	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 991 231	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	63 711 473	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	2 675 882	
Итого, тенге	66 387 355	
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 310 988	
Итого по смете на подряд, тенге	**71 698 343**	

	Временные здания и сооружения (3,9 %)	2 236 988,00
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	1 064 669,00
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)	**75 000 000,00**
	НДС (12 %)	9 000 000,00
	Всего по акту с учетом НДС	**84 000 000,00**

Заказчик _____ Н.К. Амиров

Подрядчик _____ А.И. Абдрахманов

Тех.надзор _____ Н.А. Шаяхметов

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик:ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган ул.Абая 241
БИН 160 440 026 702, ИИК KZ 41 0701 03 KS N092 2000, БИК KKMFKZ2A, кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 "а"
БИН 060 140 000 856, ИИК KZ 23 8560 0000 0002 3635, БИК KCJBKZKX, кбе 17 АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика		Подрядчика		Номер	Дата	Наименова н.	код	наименовани е	код
				№8	31.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
			из графы 1							
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (июнь)без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган за июнь 2016г.	110 000 000	23 214 286	0	0					2 785 714	26 000 000

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган

Амиров Н.К.

Технадзор:

Калыбаев У.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Абдрахманов А.И.

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК жане АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Адрес: г.Талдыкорган

Договор № 8-к от 31.05. 2016г.

Акт №2

приемки выполненных работ за июнь 2016г.

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Устройство дорожной одежды								
		5.1 Дорожная одежда								
50	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	7,40973	99421,03 –	1220,29 626,2	736683 –	9042 4640	2798 60,3	– 0,58	– 4,29764
51	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	7540	1420,25 31,5	63,6 20,41	10708659 237535	479527 153895	236032 60,3	0,0336 0,01683	253,344 126,8982
52	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=6,000;	45240	165,4	0,01	7482776	483	2302	0,00009	4,0716

	м2 покрытия	0,08	–	3818	–	60,3	–	–
	Всего прямые затраты			**18928118**				**257**
								131,19584
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 172 114				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			489 052				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			158 535				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			18 197 713				
	Накладные расходы I уровня, тенге			792 101				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			19 720 219				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			828 249				
	Итого, тенге			20 548 468				
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 643 877				
	Итого по смете на подряд, тенге			**22 192 345**				
	Временные здания и сооружения (3,9 %)			692401				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)			329540				
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)			**23 214 286**				
	НДС (12 %)			2 785 714				
	Всего по акту с учетом НДС			**26 000 000**				

Заказчик _____ Н.К. Амиров

Тех.надзор _____ Н.А. Шаяхметов

Подрядчик _____ А.И. Абдрахманов

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик:ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган ул.Абая 241
БИН 160 440 026 702, ИИК KZ 41 0701 03 KS N092 2000, БИК KKMFKZ2A, кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 "а"
БИН 060 140 000 856, ИИК KZ 23 8560 0000 0002 3635, БИК KCJBKZKX, кбе 17 АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№8	31.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (июнь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до	238 000 000	114 285 714	0	0					13 714 286	128 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД" г.Талдыкорган
_____ **Амиров Н.К.**

Технадзор:
_____ **Калыбаев У.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Абдрахманов А.И.**

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Адрес: г.Талдыкорган

Договор № 8-к от 31.05. 2016г.

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2016 г.

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Устройство дорожной одежды								
		5.1 Дорожная одежда								
50	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	7,39471	99421,07 –	1220,33 626,26	735190 –	9024 4631	2792 60,3	– 0,58	– 4,28893
51	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	8852	1420,25 31,5	63,6 20,41	12572023 278868	562967 180675	277104 60,3	0,0336 0,01683	297,4272 148,97916
52	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=6,000;	53112	165,4	0,01	8784819	568	2703	0,00009	4,78008

	м2 покрытия								
			0,08	–	4482	–	60,3	–	–
53	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	6,56	99421,04	1220,27	652202	8005	2477	–	–
		т							
			–	626,22	–	4108	60,3	0,58	3,8048
54	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	32790	1534,03	63,6	50300738	2085366	1026463	0,0336	1101,744
		м2 покрытия							
			31,5	20,41	1032995	669266	60,3	0,01683	551,8557
55	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	65580	179,65	0,01	11781547	742	3337	0,00009	5,9022
		м2 покрытия							
			0,08	–	5534	–	60,3	–	–
56	11-270801-0111	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 12 см	6895	338,36	98,59	2332997	679783	231020	0,0317	218,5715
		м2 покрытия полосы и обочин							
			25,22	30,35	173863	209255	60,3	0,02851	196,57645
57	11-080101-0201	Подушки под из ПГС под бордюры. Устройство	36,02	2837,84	628,85	102219	22651	16536	0,78	28,0956
		м3 основания							
			620,46	283,26	22349	10203	50,8	0,29	10,4458
58	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	948	1418,52	18,9	1344757	17921	333167	0,698	661,704
		м бортового камня							
			574,78	8,05	544887	7628	60,3	0,0065	6,162
59	21-040508-0118	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	948	1980,59		1877599			
		шт.							
	Раздел 10 Устройство автобусных площадок								
	10.1 Устройство насыпи для автобусных площадок								
131	11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1655	85,22	80,46	141034	133157	36955	0,00552	9,1356

		м3 грунта							
				4,7	33,08	7785	54745	59,1	0,028	46,34
132	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,600;	2648	56,02		148341				
		т								
133	11-010105-0501	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	1655	38,7	38,7	64049	64049	15130	–	–
		м3 грунта								
				–	15,47	–	25600	59,1	0,0123	20,3565
134	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1655	44,11	44,11	72995	72995	16991	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	17,37	–	28750	59,1	0,01399	23,15345
135	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	8275	4,02	4,02	33275	33275	6601	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	1,35	–	11169	59,1	0,00125	10,34375
136	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1655	49,99	38,94	82728	64452	19544	0,0122	20,191
		м3 уплотненного грунта								
				8,54	11,44	14138	18931	59,1	0,0122	20,191
		10.2 Устройство автобусных площадок								
137	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка т.ч. п.3.8:	190	1301,95	18,91	247371	3592	66774	0,698	132,62
		м бортового камня								
				574,77	8,05	109207	1529	60,3	0,0065	1,235
138	21-040508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	190	727,13		138155				
		шт.								
139	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.20 см. УстройствоК=0,200;	78	2515,92	644,06	196242	50237	12893	0,144	11,232

	м3 материала основания в плотном теле									
				112,42	161,69	8769	12612	60,3	0,143	11,154
140	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,195	99420,51	1220,51	19387	238	74	–	–
		т								
				–	625,64	–	122	60,3	0,58	0,1131
141	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	390	1255,61	1,94	489688	755	30830	0,144	56,16
		м2 покрытия								
				130,38	0,72	50847	281	60,3	0,0007	0,273
142	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=4,000;	1560	200,43	–	312663	–	19759	0,0232	36,192
		м2 покрытия								
				21,01	–	32768	–	60,3	–	–

Раздел 23 Транспортные перевозки

384	41-010105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (сб. ж/б конструкции трубчатых переездов, арычные лотки, бортовые камни)	755	616,79		465676				
		т								
385	41-010105-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (до 73 км ((272км-30)*0,3))К=43,000;	32465	12,43		403540				
		т·км								

386 41-010205-1121

Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 121 км ((272км-30)*0,5))	601,4	1852,26	1113949	
	т			
Всего прямые затраты			**94413184**	**2584**
				1055,27264
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 217 253	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3 809 777	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 239 505	
- материалы, изделия и конструкции, тенге			86 185 409	
- перевозка грузов, тенге			2 131 506	
Накладные расходы I уровня, тенге			2 672 119	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			97 085 303	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			4 077 583	
Итого, тенге			101 162 886	
Сметная прибыль (8 %), тенге			8 093 031	
Итого по смете на подряд, тенге			**109 254 618**	
Временные здания и сооружения (3,9 %)			3408744	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)			1622352	
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)			**114285714**	
НДС (12 %)			13714286	
Всего по акту с учетом НДС			**128 000 000 00**	

Заказчик _____ **Н.К. Амиров**

Подрядчик _____ **А.И. Абдрахманов**

Тех.надзор _____ **Н. К. Болсанбеков**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик:ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган ул.Абая 241
БИН 160 440 026 702, ИИК KZ 41 0701 03 KS N092 2000, БИК KKMFKZ2A, кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 "а"
БИН 060 140 000 856, ИИК KZ 23 8560 0000 0002 3635, БИК KCJBKZKX, кбе 17 АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименова н.	Источник финансирования код	Организационно - правовая форма наименование	Организационно - правовая форма код
		№8	31.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге из графы 1								НДС 12%	Всего
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (июнь)без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган за август 2016г.	238 000 000	71 428 571,43	0	0					8 571 428,57	80 000 000

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Начальник ОПТ и АД г.Талдыкорган

Амиров Н.К.

Калыбаев У.С.

Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Абдрахманов А.И.

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Адрес: г.Талдыкорган

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2016
(локальная смета 2-1-1)

Реконструкция автомобильной дороги

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Устройство объездной дороги								
37	11-270301-0104	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала *м2 площади основания*	10114	79,62	54,45	805242	550662	256293	0,0309	312,5226
				24,8	17,23	250787	174243	60,3	0,01513	153,02482
38	11-270402-0104	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см. Устройство *м2 основания или покрытия*	10114	312,67	78,69	3162339	795888	370322	0,044	445,016
				35,62	25,1	360223	253910	60,3	0,02245	227,0593
		Раздел 5 Устройство ж/бетонных труб d=0.5 м (14 шт)								
78	21-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 *шт.*	118	19679,81		2322218				

80	21-040801-0301	Смотровой блок (прим.)	28	46109,38		1291063				
		шт.								
82	23-030101-0403	Люк-решетка (прим.)	28	25138,74		703885				
		комплект								
88	21-040508-0118	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	56	1980,59		110913				
		шт.								
		Раздел 6 Устройство ж/бетонных труб резервных d=1,0 м (7 шт)								
99	21-040801-0109	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	82	30814,3		2526773				
		шт.								
		Раздел 7 Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)								
112	21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92К=0,170;	188,7	50524,18		9533913				
		м3								
115	21-040302-0201	Плиты ПУ8-8К=5,000;	0,9	48975,96		44078				
		м3								
		Раздел 8 Устройство тротуаров								
		8.1 Тротуары								
118	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка т.ч. п.3.8:	2390	1301,95	18,9	3111670	45182	839945	0,698	1668,22
		м бортового камня								
				574,77	8,05	1373712	19231	60,3	0,0065	15,535
119	21-040508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	4363	727,13		3172468				
		шт.								
120	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.20 см. УстройствоК=0,200;	173	2515,91	644,06	435253	111422	28596	0,144	24,912
		м3 материала основания в плотном теле								
				112,43	161,69	19450	27973	60,3	0,143	24,739
121	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,37	101054,05	1221,62	37390	452	140	–	–
		т								
				–	627,03	–	232	60,3	0,58	0,2146

122	11-270701-0101								
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	865	1255,61	1,93	1086100	1673	68379	0,144	124,56
		м2 покрытия								
				130,38	0,72	112775	623	60,3	0,0007	0,6055
123	11-270701-0102									
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=4,000;	2918,4	200,43	–	584921	–	36965	0,0232	67,70688
		м2 покрытия								
				21,01	–	61301	–	60,3	–	–
	8.2 Устройство лестничных сходов									
127	21-040508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	460	727,13		334480				
		шт.								

Всего прямые затраты	**29262706**	**2643**
		421,17822
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 684 239	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 505 279	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	476 212	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 579 179	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 897 943	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	31 160 649	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	1 308 747	
Итого, тенге	32 469 396	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 597 552	
Итого по смете на подряд, тенге	**35 066 948**	

Временные здания и сооружения (3,9 %)	1094088
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	520719

Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)		**36 681 755**
НДС (12 %)		4401811
Всего по акту с учетом НДС		**41 083 565**

Заказчик _____ **Н.К. Амиров**

Тех.надзор _____ **Н. К. Болсанбеков**

Подрядчик _____ **А.И. Абдрахманов**

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Адрес: г.Талдыкорган

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны

Акт №4
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-2)

Устройство автобусных павильонов - 7 шт

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Остановочный комплекс									
30	3 29-000001-0004(пл)	Остановочный комплекс *шт*	4	2675000		10700000				
		Всего прямые затраты				**10700000**				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 700 000				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 700 000				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				449 400				
		Итого, тенге				11 149 400				

Сметная прибыль (8 %), тенге	891 952
Итого по смете на подряд, тенге	**12 041 352**

Временные здания и сооружения (3,9 %)	375690
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	178805
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)	**12595847**
НДС (12 %)	1511502
Всего по акту с учетом НДС	**14107349**

Заказчик _____ **Н.К. Амиров**

Тех.надзор _____ **Н. К. Болсанбеков**

Подрядчик _____ **А.И. Абдрахманов**

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Адрес: г.Талдыкорган

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны

Наименование стройки: Реконструкция электролинии уличного освещения по ул.Центральная

Акт №4
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 4-1-1)

Реконструкция электролинии уличного освещения по ул.Центральная от

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 От уличного освещения										
1	11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2К=20,000;	10	1170	–	11700	–	6915	1,54	15,4
		м3 грунта		1170	–	11700	–	59,1	–	–
2	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=20,000;	6	18445,5	660	110673	3960	12386	4,9	29,4
		м3		4069,33	187,17	24416	1123	48,5	0,197	1,182
3	11-060301-0406	Анкерный фундамент в теле бетона. УстановкаК=20,000;	1	52659	11409	52659	11409	21590	42,5	42,5

		т							
				39848	4667	39848	4667	48,5	4,38	4,38
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=20,000;	4	721,5	–	2886	–	1706	0,972	3,888
		м3 грунта								
				721,5	–	2886	–	59,1	–	–
7	29-000002-0001(пл)	Опора ОГК-9 (с закладной частью и кронштейном К 1-2,0-1,5-1-1)	20	85513		1710260				
		шт								
9	23-070106-0323	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	20	59319		1186380				
		шт.								
11	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,2448	113402,44		27761				
		1000м								
18	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	4,216	19658,94		82882				
		1000шт.								
		Раздел 2 От ТП-10/0,4 кВ №608								
		2.1 Устройство освещения								
40	11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2К=41,000;	20,5	1170	–	23985	–	14175	1,54	31,57
		м3 грунта								
				1170	–	23985	–	59,1	–	–
41	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=41,000;	12,3	18445,37	660	226878	8118	25391	4,9	60,27
		м3								
				4069,27	187,07	50052	2301	48,5	0,197	2,4231
42	11-060301-0406	Анкерный фундамент в теле бетона. УстановкаК=41,000;	2,05	52659,02	11409,27	107951	23389	44259	42,5	87,125
		т								
				39847,8	4666,83	81688	9567	48,5	4,38	8,979
43	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=41,000;	8,2	721,46	–	5916	–	3496	0,972	7,9704
		м3 грунта								

				721,46	–	5916	–	59,1	–	–
46	29-000002-0001(пл)	Опора ОГК-9 (с закладной частью и кронштейном К 1-2,0-1,5-1-1)	41	85513		3506033				
		шт								
48	23-070106-0323	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	41	59319		2432079				
		шт.								
50	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,50184	113402,44		56910				
		1000м								
57	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	9,304	19658,94		182907				
		1000шт.								
	2.2 Демонтажные работы									
79	11-330301-0401	Опоры стальные. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;	21	10355,52	3912,33	217466	82159	105540	7,2	151,2
		опора		6443,19	1702,19	135307	35746	61,7	1,638	34,398
80	11-330204-0101	Провод А-16 (в 4 провода). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,84	15097,62	6453,57	12682	5421	5991	9,66	8,1144
		км линии		8644,05	2915,48	7261	2449	61,7	3,108	2,61072
81	13-080206-1501	Провод АПВ-6. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,126	87,3	–	11	–	5	0,096	0,0121
		м трассы		87,3	–	11	–	42,8	0,0015	0,00019
82	13-080103-0102	Изолятор опорный. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3;	84	175,88	15,94	14774	1339	4889	0,138	11,592
		шт		129,39	6,58	10869	553	42,8	0,006	0,504
83	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3;	21	1125,76	605,57	23641	12717	9692	0,603	12,663
		светильник		520,19	227,86	10924	4785	61,7	0,243	5,103
84	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	0,22	72		16				

		т							
85 41-310103-0101	Металлические конструкции. Погрузка	2,4	411		986				
		т							
86 41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	2,62	231,59		607				
		т							
Раздел 3 От ТП-10/0,4 кВ №670									
87 11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2К=10,000;	5	1170	–	5850	–	3457	1,54	7,7
		м3 грунта							
			1170	–	5850	–	59,1	–	–
88 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=10,000;	3	18445,67	660	55337	1980	6193	4,9	14,7
		м3							
			4069,33	187	12208	561	48,5	0,197	0,591
89 11-060301-0406	Анкерный фундамент в теле бетона. УстановкаК=10,000;	0,5	52658	11408	26329	5704	10795	42,5	21,25
		т							
			39848	4666	19924	2333	48,5	4,38	2,19
90 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=10,000;	2	721,5	–	1443	–	853	0,972	1,944
		м3 грунта							
			721,5	–	1443	–	59,1	–	–
91 11-010205-0502	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2К=10,000;	3	721,33	–	2164	–	1279	0,972	2,916
		м3 грунта							
			721,33	–	2164	–	59,1	–	–
93 29-000002-0001(пл)	Опора ОГК-9 (с закладной частью и кронштейном К 1-2,0-1,5-1-1)	10	85513		855130				
		шт							
95 23-070106-0323	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	10	59319		593190				
		шт.							
97 23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1224	113402,44		13880				

97	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *1000м*	0,1224	113402,44		13880				
104	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт.*	2,408	19658,94		47339				
	Раздел 4 От ТП-10/0.4 кВ №671									
126	11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2К=36,000; *м3 грунта*	18	1170	–	21060	–	12446	1,54	27,72
				1170	–	21060	–	59,1	–	–
127	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=36,000; *м3*	10,8	18445,56	660	199212	7128	22294	4,9	52,92
				4069,26	187,04	43948	2020	48,5	0,197	2,1276
128	11-060301-0406	Анкерный фундамент в теле бетона. УстановкаК=36,000; *т*	1,8	52658,33	11408,89	94785	20536	38861	42,5	76,5
				39847,78	4666,67	71726	8400	48,5	4,38	7,884
129	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=36,000; *м3 грунта*	7,2	721,53	–	5195	–	3070	0,972	6,9984
				721,39	–	5194	–	59,1	–	–
132	29-000002-0001(пл)	Опора ОГК-9 (с закладной частью и кронштейном К 1-2,0-1,5-1-1) *шт*	36	85513		3078468				
134	23-070106-0323	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 *шт.*	36	59319		2135484				
143	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт.*	9,048	19658,94		177874				
		Всего прямые затраты				**17310783**				**674**

	72,37261
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	588 380
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	183 860
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 536 933
- перевозка грузов, тенге	1 609
Накладные расходы I уровня, тенге	355 283
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 666 066
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	741 975
Итого, тенге	18 408 041
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 472 643
Итого по смете на подряд, тенге	**19 880 684**
Временные здания и сооружения (3,9 %)	620277
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	295214
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)	**20796175**
НДС (12 %)	2495541
Всего по акту с учетом НДС	**23291716**

Заказчик _____ **Н.К. Амиров** **Подрядчик** _____ **А.И. Абдрахманов**

Тех.надзор _____ **Н. К. Болсанбеков**

"SANA-2015". Версия 16.2.1 от 22.06.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Адрес: г.Талдыкорган

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны

Наименование стройки: Транспортные перевозки

Акт №4
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 9-1-1)
Транспортные перевозки

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	41-010105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (сб. ж/б конструкции трубчатых переездов, арычные лотки, бортовые камни) *т*	99,78	616,79		61543				
2	41-010105-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (до 73 км ((272км-30)*0,3))К=43,000; *т·км*	4290,54	12,43		53331				

3	41-010205-1121	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 121 км ((272км-30)*0,5))	253,38	1852,26	469326
		т			
4	41-010305-1048	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км ((272км-30)*0,3))	854,78	790,65	675832
		т			
5	41-310103-0101	Опоры граненые. Погрузка	27,1	411	11138
		т			
6	41-010104-1008	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	27,1	341,19	9246
		т			
7	41-310103-0102	Опоры граненые. Разгрузка	27,1	411	11138
		т			
8	41-310101-0201	Светильники. Погрузка	0,43	572	246
		т			
9	41-010104-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	0,43	1205,26	518
		т			
10	41-010104-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км (до 73 км ((272км-30)*0,3)К=43,000;	18,49	23,97	443
		т·км			
11	41-010204-3121	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 121 км ((272км-30)*0,5)	0,43	3617,98	1556
		т			

12 41-010304-3048	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 48 км ((272км-30)*0,2)	*т*	0,43	1482,66	638
13 41-310101-0202	Светильники. Разгрузка	*т*	0,43	572	246

Всего прямые затраты	**1295201**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	1 203 877
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 203 877
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	50 563
Итого, тенге	1 254 440
Сметная прибыль (8 %), тенге	100 355
Итого по смете на подряд, тенге	**1 354 795**
Временные здания и сооружения (3,9 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	0
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)	**1 354 795**
НДС (12 %)	162 575
Всего по акту с учетом НДС	**1 517 370**

Заказчик _____ **Н.К.Амиров**

Подрядчик _____ **А.И. Абдрахманов**

Тех.надзор _____ **Н. К. Болсанбеков**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик:ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган ул.Абая 241
БИН 160 440 026 702, ИИК KZ 41 0701 03 KS N092 2000, БИК KKMFKZ2A, кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 "а"
БИН 060 140 000 856, ИИК KZ 23 8560 0000 0002 3635, БИК KCJBKZKX, кбе 17 АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименован.	код	наименование	код
		№8	31.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган за июнь 2016г.	318 000 000	32 851 786		36 794 000					3 942 214	36 794 000

Заказчик:

Руководителя ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган

Амиров Н.К.

Технадзор:

Калыбаев У.С.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Абдрахманов А.И.

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 год
Реконструкция автомобильной дороги

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Устройство дорожной одежды								
		4.2 Устройство пересечений и примыканий								
59	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из фрезерованного материала. Устройство *м2 основания*	1044	159,04 31,66	126,63 39,48	166039 33052	132204 41219	44785 60,3	0,0398 0,03315	41,5512 34,6086
60	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	0,77	99422,08 –	1220,78 625,97	76555 –	940 482	291 60,3	– 0,58	– 0,4466
61	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	964	1420,25 31,5	63,6 20,41	1369117 30369	61308 19676	30177 60,3	0,0336 0,01683	32,3904 16,22412

62	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=6,000;	5784	165,4	0,01	956684	62	294	0,00009	0,52056
		м2 покрытия		0,08	–	488	–	60,3	–	–
63	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,195	99420,51	1220,51	19387	238	74	–	–
		т		–	625,64	–	122	60,3	0,58	0,1131
64	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	964	1534,03	63,6	1478801	61308	30177	0,0336	32,3904
		м2 покрытия		31,5	20,41	30369	19676	60,3	0,01683	16,22412
65	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	1928	179,65	0,01	346369	22	98	0,00009	0,17352
		м2 покрытия		0,08	–	163	–	60,3	–	–
66	11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	25	76,28	71,84	1907	1796	504	0,00584	0,146
		м3 грунта		4,44	29,68	111	742	59,1	0,0254	0,635
67	11-010105-0502	Присыпные обочины. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	25	45	45	1125	1125	266	–	–
		м3 грунта		–	18	–	450	59,1	0,0143	0,3575
68	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	25	49,4	49,4	1235	1235	288	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	19,48	–	487	59,1	0,01567	0,39175

69	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=5,000;	125	4,41	4,41	551	551	109	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,48	–	185	59,1	0,00137	0,17125
70	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	25	50,04	38,96	1251	974	296	0,0122	0,305
		м3 уплотненного грунта		8,56	11,44	214	286	59,1	0,0122	0,305
71	11-270801-0111	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 12 см	269	338,36	98,59	91019	26521	9013	0,0317	8,5273
		м2 покрытия полосы и обочин		25,22	30,35	6783	8164	60,3	0,02851	7,66919
		Раздел 5 Устройство ж/бетонных труб d=0.5 м (14 шт)								
72	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	135,83	81,98	75,24	11136	10220	2490	0,00888	1,20617
		м3 грунта		6,74	24,27	916	3297	59,1	0,0193	2,62152
73	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	13,58	1508,84	–	20490	–	12110	1,848	25,09584
		м3 грунта		1508,84	–	20490	–	59,1	–	–
74	11-300101-0102	Подушки под тело трубы из ПГС. Устройство	15,02	3255,73	127,76	48901	1919	14358	1,94	29,1388
		м3		1543,14	66,18	23178	994	59,4	0,0706	1,06041
75	11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	36,75	21294,5	1590,12	782573	58437	62331	2,55	93,7125
		м3		2308,73	546,64	84846	20089	59,4	0,4348	15,9789
76	11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м (б/у пригодные). УкладкаК=38,000;	7,22	29857,62	12415,93	215572	89643	59990	11,8	85,196
		м3		10435,73	3552,35	75346	25648	59,4	3,29	23,7538
77	11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. УкладкаК=118,000;	22,42	29857,58	12415,83	669407	278363	186286	11,8	264,556
		м3		10435,68	3552,36	233968	79644	59,4	3,29	73,7618

79	11-300401-0102	Смотровые блоки. УкладкаК=0,370;	10,36	4046,53	2103,67	41922	21794	11684	1,5	15,54
		м3		1294,02	604,63	13406	6264	59,4	0,56	5,8016
81	11-231201-0101	Люки. Установка	28	1227	125,32	34356	3509	20297	1,31	36,68
		шт		1101,68	65,64	30847	1838	62,1	0,07	1,96
83	11-300102-0201	Монолитный бетон под люк-решетку. Устройство	0,84	20760,71	1583,33	17439	1330	1424	2,55	2,142
		м3		2308,33	545,24	1939	458	59,4	0,4348	0,36523
84	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	335,58	2021,52	89,47	678382	30024	114229	0,605	203,0259
		м2		541,41	31,64	181686	10618	59,4	0,0331	11,1077
85	11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	75,11	3523,95	133,4	264684	10020	39284	0,91	68,3501
		м2		833,46	47,04	62601	3533	59,4	0,0493	3,70292
86	11-300102-0201	Омоноличивание оголовков. Устройство	2,8	20028,21	1583,57	56079	4434	4748	2,55	7,14
		м3		2308,57	546,43	6464	1530	59,4	0,4348	1,21744
87	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	56	1418,52	18,91	79437	1059	19681	0,698	39,088
		м бортового камня		574,77	8,05	32187	451	60,3	0,0065	0,364
89	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	40	11,95	11,95	478	478	113	–	–
		м3 грунта		–	4,78	–	191	59,1	0,0038	0,152
90	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	40	49,4	49,4	1976	1976	460	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	19,45	–	778	59,1	0,01567	0,6268
91	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	40	50	38,95	2000	1558	473	0,0122	0,488
		м3 уплотненного грунта		8,55	11,45	342	458	59,1	0,0122	0,488
92	11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	109,41	25,98	25,98	2843	2843	615	–	–

	м3 грунта								
			–	9,51	–	1040	59,1	0,00756	0,82714
93	11-010107-1314								
	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	109,41	21,55	21,55	2358	2358	510	–	–
	м3 грунта								
			–	7,89	–	863	59,1	0,00627	0,686
	Раздел 6 Устройство ж/бетонных труб резервных d=1,0 м (7 шт)								
94	11-010101-0314								
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	73,8	88,83	80,09	6556	5911	1752	0,0115	0,8487
	м3 грунта								
			8,74	31,44	645	2320	59,1	0,025	1,845
95	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	8,2	1508,78	–	12372	–	7312	1,848	15,1536
	м3 грунта								
			1508,78	–	12372	–	59,1	–	–
96	11-300101-0101								
	Основание под тело трубы, щебеночное. Устройство	16,4	4339,21	145,85	71163	2392	16156	1,99	32,636
	м3								
			1582,93	75,55	25960	1239	59,4	0,0806	1,32184
97	11-300102-0201								
	Фундаменты монолитные. Устройство	29,52	21294,65	1590,18	628618	46942	50069	2,55	75,276
	м3								
			2308,74	546,65	68154	16137	59,4	0,4348	12,8353
98	11-300401-0203								
	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. УкладкаК=0,420;	34,44	19334	7344,54	665863	252946	185599	7,89	271,7316
	м3 железобетона звеньев								
			6977,76	2094,72	240314	72142	59,4	1,94	66,8136
100	11-300504-0103								
	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	352,6	2021,52	89,47	712789	31546	120022	0,605	213,323
	м2								
			541,41	31,64	190901	11157	59,4	0,0331	11,67106
101	11-300504-0102								
	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	82	3523,99	133,4	288967	10939	42888	0,91	74,62
	м2								
			833,46	47,05	68344	3858	59,4	0,0493	4,0426

102	11-080201-0109									
		Вход и выход трубы. Кладка (заглушка) кирпичом	1,75	16536,57	–	28939	–	4282	5,95	10,4125
		м3 кладки								
				4816,57	–	8429	–	50,8	0,36	0,63
103	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	32,8	11,95	11,95	392	392	93	–	–
		м3 грунта								
				–	4,79	–	157	59,1	0,0038	0,12464
104	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	32,8	49,39	49,39	1620	1620	378	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	19,48	–	639	59,1	0,01567	0,51398
105	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	32,8	11890,7	1221,31	390015	40059	6708	0,0122	0,40016
		м3 уплотненного грунта								
				8,54	337,53	280	11071	59,1	0,0122	0,40016
106	11-010107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	49,2	25,98	25,98	1278	1278	277	–	–
		м3 грунта								
				–	9,51	–	468	59,1	0,00756	0,37195
107	11-010107-1314									
		Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	49,2	21,54	21,54	1060	1060	229	–	–
		м3 грунта								
				–	7,89	–	388	59,1	0,00627	0,30848
	Раздел 7 Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)									
108	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	883	88,84	80,1	78443	70728	20967	0,0115	10,1545
		м3 грунта								
				8,74	31,44	7715	27762	59,1	0,025	22,075
109	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	98	1508,82	–	147864	–	87388	1,848	181,104
		м3 грунта								

				1508,82	–	147864	–	59,1	–	–
110	11-300101-0101	Подушка под арычные блоки, щебеночная. Устройство	200	4339,19	145,83	867838	29165	197032	1,99	398
		м3		1582,95	75,57	316589	15114	59,4	0,0806	16,12
111	11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. УстройствоК=0,170;	135,66	10649,43	3474,26	1444702	471318	344193	3,23	438,1818
		м3 лотка		2716,33	1491,25	368498	202303	60,3	1,2219	165,76295

Раздел 8 Устройство тротуаров

8.1 Тротуары

118	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка т.ч. п.3.8:	1973	1301,95	18,9	2568755	37298	693394	0,698	1377,154
		м бортового камня		574,77	8,05	1134031	15876	60,3	0,0065	12,8245
120	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.20 см. УстройствоК=0,200;	821,8	2515,91	644,06	2067576	529285	135839	0,144	118,3392
		м3 материала основания в плотном теле		112,43	161,69	92393	132879	60,3	0,143	117,5174
121	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,743	101053,93	1220,31	176137	2127	658	–	–
		т		–	626,51	–	1092	60,3	0,58	1,01094
122	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	2799,82	1255,61	1,93	3515473	5416	221329	0,144	403,17408
		м2 покрытия		130,38	0,72	365030	2017	60,3	0,0007	1,95987
123	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=4,000;	11199,28	200,43	–	2244617	–	141850	0,0232	259,8233
		м2 покрытия		21,01	–	235241	–	60,3	–	–

Раздел 10 Установка дорожных знаков

142	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	33,28	2515,96	644,08	83731	21435	5501	0,144	4,79232
		м3 материала основания в плотном теле		112,44	161,69	3742	5381	60,3	0,143	4,75904
143	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2К=118,000;	64,9	2127,27	–	138060	–	81593	2,8	181,72
		м3 грунта		2127,27	–	138060	–	59,1	–	–
144	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. УстройствоК=118,000;	20,06	2664,01	628,86	53440	12615	9210	0,78	15,6468
		м3 основания		620,44	283,3	12446	5683	50,8	0,29	5,8174
145	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=118,000;	41,3	20499,47	660,05	846628	27260	85257	4,9	202,37
		м3		4069,3	187,07	168062	7726	48,5	0,197	8,1361
146	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,2767	175930,61	824	48680	228	23551	198	54,7866
		т		175106,61	383,09	48452	106	48,5	0,36	0,09961
147	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,133	91638,81		12188				
		т								
148	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	0,1437	115514,25		16599				
		т								
149	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	118	2980,25	81,31	351669	9595	191793	3,2	377,6
		шт		2657,5	37,97	313585	4480	60,3	0,1453	17,1454
150	11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	90	671,84	–	60466	–	31098	0,69	62,1
		шт		573,02	–	51572	–	60,3	–	–
151	11-060101-0101	Омоноличивание стоек. УстройствоК=118,000;	9,204	17820,84	618,54	164023	5693	5337	1,35	12,4254

		м3							
				1025,64	169,93	9440	1564	48,5	0,1813	1,66869
152	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,5	721,43	–	2525	–	1492	0,972	3,402
		м3 грунта								
				721,43	–	2525	–	59,1	–	–
153	11-010205-0502	Лишний грунт. Разравнивание вручную. Группа грунтов 2	61,4	721,47	–	44298	–	26180	0,972	59,6808
		м3 грунта								
				721,45	–	44297	–	59,1	–	–
154	29-000001-0002(пл)	Стойка СКМ 2.30 d=53 мм (L=3 м)К=3,000;	291	1116		324756				
		м								
155	29-000001-0003(пл)	Стойка СКМ 3.40 d=70 мм (L=4 м)К=4,000;	84	1232		103488				
		м								
156	24-010201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	34	4649,29		158076				
		шт								
157	24-010201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15- 5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	148	5737,29		849119				
		шт								
158	24-010201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	4	5673,14		22693				
		шт								
159	24-010201-0127	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1- 4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	20	8051,04		161021				
		шт								

160	24-010201-0137	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	3634,6		7269			
		шт							
	Раздел 11 Разметка проезжей части								
161	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м	6,33	23827,8	4888,78	150830	30946	16349	3,18	20,1294
		км линии		2378,2	1905,06	15054	12059	60,3	1,9	12,027
162	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка двойной сплошной линией 0,1 м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3,19	47655,8	9777,74	152022	31191	16478	6,36	20,2884
		км линии		4756,11	3810,03	15172	12154	60,3	3,8	12,122
163	11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3	6,312	11754,28	4888,78	74193	30858	16303	3,18	20,07216
		км линии		2378,17	1905,1	15011	12025	60,3	1,9	11,9928
164	11-270903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1	0,42	19802,38	4888,1	8317	2053	1085	3,18	1,3356
		км линии		2378,57	1907,14	999	801	60,3	1,9	0,798
165	11-270903-0104	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:1	0,284	15778,17	4890,85	4481	1389	733	3,18	0,90312
		км линии		2376,76	1904,93	675	541	60,3	1,9	0,5396
166	11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,4 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	0,903	47017,72	19554,82	42457	17658	9329	12,72	11,48616
		км линии		9512,74	7620,16	8590	6881	60,3	7,6	6,8628

167	11-270903-0104	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:1	0,3	15776,67	4886,67	4733	1466	775	3,18	0,954
		км линии		2376,67	1906,67	713	572	60,3	1,9	0,57
168	11-270903-0103	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м	0,007	72142,86	4857,14	505	34	19	3,18	0,02226
		км линии		2428,57	2000	17	14	60,3	1,9	0,0133
169	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией желтой 0,1 м	0,22	24595,45	4886,36	5411	1075	568	3,18	0,6996
		км линии		2377,27	1904,55	523	419	60,3	1,9	0,418
170	11-270903-0210	Проезжая часть. Разметка на искусственных неровностях, ширина линии 0,4 м, пунктирная, шаг 1:1 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	0,012	522333,33	11083,33	6268	133	148	16,12	0,19344
		км линии		13916,67	6583,33	167	79	60,3	5,26	0,06312
171	11-270903-0101	Проезжая часть.Элементы разметки 1.13; 1.14.1; 1.14.3; 1.18; 1.23 (прим.).	7,514	23827,79	4888,74	179042	36734	19407	3,18	23,89452
		км линии		2378,09	1905,11	17869	14315	60,3	1,9	14,2766
		Всего прямые затраты				**27438098**				**5942**
										757,08022

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 159 879
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 579 034
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	850 602
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 839 567
Накладные расходы I уровня, тенге	3 189 700
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 627 798
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	1 286 368
Итого, тенге	31 914 166
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 553 133
Итого по смете на подряд, тенге	**34 467 299**

	Временные здания и сооружения (3,9 %)	1075380
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	511815
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)	**36 054 512**
	НДС (12 %)	4326541,44
	Всего по акту с учетом НДС	**40 381 053**
	Итого с тендерной скидкой	**15 329 223**

Заказчик _____ **Н.К. Амиров**

Тех.надзор _____ **Н. К. Болсанбеков**

Подрядчик _____ **А.И. Абдрахманов**

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Адрес: г.Талдыкорган

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 год
Устройство автобусных павильонов - 7 шт

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Устройство эмблемы										
1	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,3	2126,67	–	638	–	377	2,8	0,84
		м3 грунта		2126,67	–	638	–	59,1	–	–
2	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,125	19760	656	2470	82	258	4,9	0,6125
		м3		4072	184	509	23	48,5	0,197	0,02463
3	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,3	720	–	216	–	128	0,972	0,2916
		м3 грунта		720	–	216	–	59,1	–	–
4	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0011	175454,55	–	193	–	94	198	0,2178
		т		175454,55	–	193	–	48,5	0,36	0,0004

5	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0011	97103,1		107				
		т								
6	11-090601-0102	Опорная стойка для эмблемы. Монтаж	0,02735	43034,73	2266,91	1177	62	650	46,6	1,27451
		т конструкций								
				38683,73	329,07	1058	9	60,9	0,31	0,00848
7	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,02168	329926,29		7153				
		т								
8	21-060209-0201	Конструкции стальные для знака-расписания	0,00676	329926,29		2230				
		т								
9	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,8	645	–	516	–	244	0,646	0,5168
		м2 окрашиваемой поверхности								
				557,5	–	446	–	54,8	0,0004	0,00032
10	24-010201-0227	Эмблема	1	9482,38		9482				
		шт.								
11	24-010201-0117	Знак - расписание маршрутов	1	2894,48		2894				
		шт.								

Раздел 2 Фундаменты под остановочный комплекс и скамейки

2.1 ФМ-1 (5 шт)

12	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2К=5,000;	6,5	2127,23	–	13827	–	8172	2,8	18,2
		м3 грунта								
				2127,23	–	13827	–	59,1	–	–
13	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=5,000;	6,5	123,85	48,15	805	313	385	0,108	0,702
		м3 уплотненного грунта								
				75,69	24,62	492	160	59,1	0,02625	0,17063
14	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=5,000;	0,5	3992	1082	1996	541	303	0,85	0,425
		м3 основания								
				676	518	338	259	50,8	0,54	0,27

15	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3. УстройствоК=5,000;	2,56	21801,95	1092,19	55813	2796	6916	6,34	16,2304
		м3		5265,23	304,69	13479	780	48,5	0,3229	0,82662
16	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=5,000;	0,00725	106905,7		775				
		т								
17	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 мК=5,000;	0,0226	429247,79	1415,93	9701	32	2740	289	6,5314
		т		249336,28	663,72	5635	15	48,5	0,62	0,01401
18	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=5,000;	0,0142	330140,85	774,65	4688	11	1209	198	2,8116
		т		175140,85	422,54	2487	6	48,5	0,36	0,00511
19	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. УстановкаК=5,000;	0,113	172725,66	823,01	19518	93	990	20	2,26
		т		17690,27	380,53	1999	43	48,5	0,36	0,04068
20	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=5,000;	0,1498	103375,23		15486				
		т								
21	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=5,000;	6,5	721,38	–	4689	–	2771	0,972	6,318
		м3 грунта		721,38	–	4689	–	59,1	–	–
	2.2 ФМ-2 (4 шт)									
22	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2К=4,000;	1,6	2127,5	–	3404	–	2012	2,8	4,48
		м3 грунта		2127,5	–	3404	–	59,1	–	–
23	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=4,000;	1,6	123,75	48,13	198	77	95	0,108	0,1728
		м3 уплотненного грунта		75,63	24,38	121	39	59,1	0,02625	0,042

24	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=4,000;	0,144	3993,06	1083,33	575	156	87	0,85	0,1224
		м3 основания		673,61	513,89	97	74	50,8	0,54	0,07776
25	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. УстройствоК=4,000;	0,384	21804,69	1091,15	8373	419	1037	6,34	2,43456
		м3		5265,63	304,69	2022	117	48,5	0,3229	0,12399
26	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;	0,00312	106905,7		334				
		т								
27	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=4,000;	0,02708	330132,94	812,41	8940	22	2305	198	5,36184
		т		175110,78	369,28	4742	10	48,5	0,36	0,00975
28	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=4,000;	0,02708	103375,23		2799				
		т								
29	11-010205-0502	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=4,000;	1,6	721,25	–	1154	–	682	0,972	1,5552
		м3 грунта		721,25	–	1154	–	59,1	–	–
		Раздел 3 Остановочный комплекс								
		3								
30	29-000001-0004(пл)	Остановочный комплекс	3	2675000		8025000				
		шт								
		Раздел 4 Урна для мусора с пепельницей (2 шт)								
31	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,2	2125	–	425	–	251	2,8	0,56
		м3 грунта		2125	–	425	–	59,1	–	–
32	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=2,000;	0,108	18435,19	657,41	1991	71	223	4,9	0,5292
		м3								

			4064,81	185,19	439	20	48,5	0,197	0,02128
33	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=2,000;	0,2	1275	15	255	3	85	0,972	0,1944
		м3 грунта		720	–	144	–	59,1	–	–
34	11-090601-0102	Металлоконструкции урны. МонтажК=2,000;	0,02922	43052,7	2224,5	1258	65	694	46,6	1,36165
		т конструкций		38706,37	308,01	1131	9	60,9	0,31	0,00906
35	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,03038	387470,66		11771				
		т								
36	11-130301-1601	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16К=2,000;	0,8	147,5	–	118	–	5	0,0136	0,01088
		м2		12,5	–	10	–	54,2	0,0003	0,00024
		Всего прямые затраты				**8220969**				**74**
										1,64496
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				59 695				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 743				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 564				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 156 531				
		Накладные расходы I уровня, тенге				32 713				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 253 682				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				346 655				
		Итого, тенге				8 600 337				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				688 027				
		Итого по смете на подряд, тенге				**9 288 364**				
		Временные здания и сооружения (3,9 %)				289797				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				137926				
		Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)				**9716087**				

НДС (12 %)	1165930
Всего по акту с учетом НДС	**10882017**

Заказчик _____ **Н.К. Амиров**

Тех.надзор _____ **Н. К. Болсанбеков**

Подрядчик _____ **А.И.** Абдрахманов

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2016
Устройство эмблемы - 5 шт

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Устройство эмблемы										
1	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,3	2126,67	–	638	–	377	2,8	0,84
		м3 грунта		2126,67	–	638	–	59,1	–	–
2	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,125	19760	656	2470	82	258	4,9	0,6125
		м3		4072	184	509	23	48,5	0,197	0,02463
3	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,3	720	–	216	–	128	0,972	0,2916
		м3 грунта		720	–	216	–	59,1	–	–
4	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0011	175454,55	–	193	–	94	198	0,2178
		т		175454,55	–	193	–	48,5	0,36	0,0004
5	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0011	97103,1		107				

		т							
6	11-090601-0102	Опорная стойка для эмблемы. Монтаж	0,02735	43034,73	2266,91	1177	62	650	46,6	1,27451
		т конструкций								
				38683,73	329,07	1058	9	60,9	0,31	0,00848
7	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,02168	329926,29		7153				
		т								
8	21-060209-0201	Конструкции стальные для знака-расписания	0,00676	329926,29		2230				
		т								
9	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,8	645	–	516	–	244	0,646	0,5168
		м2 окрашиваемой поверхности								
				557,5	–	446	–	54,8	0,0004	0,00032
10	24-010201-0127	Эмблема	1	8051,04		8051				
		шт								
11	24-010201-0117	Знак - расписание маршрутов	1	2894,48		2894				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**25645**				**4**
										0,03383
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 060				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				144				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 441				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 751				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				27 396				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				1 151				
		Итого, тенге				28 547				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 284				
		Итого по смете на подряд, тенге				**30 831**				
		Временные здания и сооружения (3,9 %)				962				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				458				

	Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)	**32251**
	НДС (12 %)	3870
	Всего по акту с учетом НДС	**36121**
	Итого по проекту на 5 эмблем	**180604**

Заказчик _____ **Н.К. Амиров**

Тех.надзор _____ **Н. К. Болсанбеков**

Подрядчик _____ **А.И. Абдрахманов**

Заказчик:Талдықорған қаласы "ЖК және АЖбөлімі "ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная, от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Наименование стройки: Реконструкция электролинии уличного освещения по ул.Центральная

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 4-1-1)

Реконструкция электролинии уличного освещения по ул.Центральная от Еркинского кольца до Восточной промзоны, г.Талдыкорган

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 От уличного освещения								
5	11-010205-0502	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2К=20,000;	6	721,5	–	4329	–	2558	0,972	5,832
		м3 грунта		721,5	–	4329	–	59,1	–	–
6	11-330301-0401	Опоры стальные граненые. Установка	20	16327,8	5589,1	326556	111782	162523	12	240
		опора		10738,7	2431,75	214774	48635	61,7	2,34	46,8
8	11-330207-0102	Светильники. Установка	20	3769,25	2018,6	75385	40372	30769	2,01	40,2
		светильник		1734	759,45	34680	15189	61,7	0,81	16,2
10	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	240	206,3	89,67	49513	21520	13069	0,1	24
		м кабеля		93,76	33,48	22502	8034	42,8	0,0378	9,072
12	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	158,5	88,84	80,1	14081	12696	3763	0,0115	1,82275
		м3 грунта		8,74	31,44	1385	4983	59,1	0,025	3,9625
13	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,12	933558,33	–	112027	–	10739	175	21

		канало-километр трубопровода								
				144108,33	–	17293	–	62,1	–	–
14	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	120	206,3	89,66	24756	10759	6535	0,1	12
		м кабеля								
				93,76	33,48	11251	4018	42,8	0,0378	4,536
15	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	560	216,08	94,72	121005	53042	33181	0,11	61,6
		м кабеля								
				103,14	35,3	57756	19770	42,8	0,04	22,4
16	11-010205-0502	Мелкая земля. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	38,82	721,46	–	28007	–	16552	0,972	37,73304
		м3 грунта								
				721,46	–	28007	–	59,1	–	–
17	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	560	281,45	225,19	157612	126109	35792	0,06	33,6
		м кабеля								
				56,26	93,08	31503	52122	42,8	0,0848	47,488
19	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	119,68	11,96	11,96	1431	1431	338	–	–
		м3 грунта								
				–	4,78	–	572	59,1	0,0038	0,45478
20	11-330105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 мК=20,000;	40	210,28	77,73	8411	3109	2509	0,085	3,4
		м заземления								
				72,43	29,23	2897	1169	61,7	0,0279	1,116
21	11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 мК=20,000;	60	755,02	48,38	45301	2903	20599	0,67	40,2
		заземлитель								
				556,42	–	33385	–	61,7	–	–
22	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	900	54	900	54	369	0,87	0,87
		шт								
				841	22	841	22	42,8	0,02	0,02
23	23-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	31328,91		31329				
		шт.								
24	13-080305-0901	Ящик управления. Установка	1	2391	58	2391	58	837	2	2
		шт.								
				1933	22	1933	22	42,8	0,02	0,02
25	29-000002-0003(пл)	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674 У31	1	56250		56250				
		шт								

26	24-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	1	2326,65		2327				
		шт.								
27	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3903	22	3903	22	397	1	1
		шт		927	–	927	–	42,8	–	–
28	23-070204-0918	Выключатель автоматический АЕ2046М-100 2Р 40А 10 кА	1	2455,9		2456				
		шт.								
29	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	20	479,15	–	9583	–	3863	0,5	10
		шт		475,8	–	9516	–	40,6	–	–
30	24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	20	247,86		4957				
		шт.								
31	11-270302-0104	Покрытия асфальтобетонные. РазборкаК=0,100;	4,8	2020,42	765,83	9698	3676	4699	1,55	7,44
		м3 конструкции		1254,58	368,75	6022	1770	60,3	0,3886	1,86528
32	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. РазборкаК=0,150;	7,2	239,31	150,42	1723	1083	549	0,117	0,8424
		м3 конструкции		88,89	37,5	640	270	60,3	0,0342	0,24624
33	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	48	401,42	126,65	19268	6079	2059	0,0398	1,9104
		м2 основания		31,67	39,48	1520	1895	60,3	0,03315	1,5912
34	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=3,000;	144	28,04	7,67	4038	1105	256	0,00062	0,08928
		м2 основания		0,49	2,45	71	353	60,3	0,00216	0,31104
35	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	48	1420,25	63,6	68172	3053	1503	0,0336	1,6128
		м2 покрытия		31,5	20,44	1512	981	60,3	0,01683	0,80784
36	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	192	165,4	0,01	31757	2	10	0,00009	0,01728

		м2 покрытия								
				0,08	–	16	–	60,3	–	–
37	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	48	1534,02	63,6	73633	3053	1503	0,0336	1,6128
		м2 покрытия								
				31,5	20,44	1512	981	60,3	0,01683	0,80784
38	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	21,6	72		1555				
		т								
39	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	21,6	231,59		5002				
		т								
		Раздел 2 От ТП-10/0,4 кВ №608								
		2.1 Устройство освещения								
44	11-010205-0502	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2К=41,000;	12,3	721,46	–	8874	–	5245	0,972	11,9556
		м3 грунта								
				721,46	–	8874	–	59,1	–	–
45	11-330301-0401	Опоры стальные граненые. Установка	41	16327,76	5589,07	669438	229152	333172	12	492
		опора								
				10738,68	2431,73	440286	99701	61,7	2,34	95,94
47	11-330207-0102	Светильники. Установка	41	3769,24	2018,61	154539	82763	63077	2,01	82,41
		светильник								
				1733,98	759,46	71093	31138	61,7	0,81	33,21
49	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	492	206,31	89,66	101503	44114	26793	0,1	49,2
		м кабеля								
				93,76	33,48	46130	16470	42,8	0,0378	18,5976
51	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	307,7	88,84	80,1	27335	24647	7306	0,0115	3,53855
		м3 грунта								
				8,74	31,44	2688	9674	59,1	0,025	7,6925
52	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,085	933564,71	–	79353	–	7607	175	14,875
		канало-километр трубопровода								
				144105,88	–	12249	–	62,1	–	–
53	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	85	206,31	89,66	17536	7621	4629	0,1	8,5
		м кабеля								
				93,76	33,48	7970	2846	42,8	0,0378	3,213

54	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1220	216,08	94,72	263619	115558	72287	0,11	134,2
		м кабеля		103,14	35,3	125826	43069	42,8	0,04	48,8
55	11-010205-0502	Мелкая земля. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	74,88	721,46	–	54023	–	31928	0,972	72,78336
		м3 грунта		721,46	–	54023	–	59,1	–	–
56	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	1220	281,45	225,2	343370	274738	77975	0,06	73,2
		м кабеля		56,26	93,08	68632	113553	42,8	0,0848	103,456
58	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	232,82	11,96	11,96	2784	2784	658	–	–
		м3 грунта		–	4,78	–	1113	59,1	0,0038	0,88472
59	11-330105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 мК=41,000;	82	210,26	77,71	17241	6372	5143	0,085	6,97
		м заземления		72,44	29,22	5940	2396	61,7	0,0279	2,2878
60	11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 мК=41,000;	123	755,01	48,37	92866	5950	42227	0,67	82,41
		заземлитель		556,41	–	68439	–	61,7	–	–
61	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	900	54	900	54	369	0,87	0,87
		шт		841	22	841	22	42,8	0,02	0,02
62	23-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	31328,91		31329				
		шт.								
63	13-080305-0901	Ящик управления. Установка	1	2391	58	2391	58	837	2	2
		шт.		1933	22	1933	22	42,8	0,02	0,02
64	29-000002-0003(пл)	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674 У31	1	56250		56250				
		шт								
65	24-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	1	2326,65		2327				
		шт.								
66	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3903	22	3903	22	397	1	1

		шт							
				927	–	927	–	42,8	–	–
67	23-070204-0918	Выключатель автоматический АЕ2046М-100 2Р 40А 10 кА	1	2455,9		2456				
		шт.								
68	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	41	479,15	–	19645	–	7920	0,5	20,5
		шт								
				475,8	–	19508	–	40,6	–	–
69	24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	41	247,86		10162				
		шт.								
70	11-270302-0104	Покрытия асфальтобетонные. РазборкаК=0,100;	3,4	2020,59	765,88	6870	2604	3328	1,55	5,27
		м3 конструкции								
				1254,71	368,53	4266	1253	60,3	0,3886	1,32124
71	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. РазборкаК=0,150;	5,1	239,22	150,39	1220	767	388	0,117	0,5967
		м3 конструкции								
				88,82	37,45	453	191	60,3	0,0342	0,17442
72	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	34	401,38	126,62	13647	4305	1458	0,0398	1,3532
		м2 основания								
				31,65	39,47	1076	1342	60,3	0,03315	1,1271
73	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=3,000;	102	28,03	7,67	2859	782	180	0,00062	0,06324
		м2 основания								
				0,49	2,44	50	249	60,3	0,00216	0,22032
74	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	34	1420,21	63,56	48287	2161	1064	0,0336	1,1424
		м2 покрытия								
				31,5	20,38	1071	693	60,3	0,01683	0,57222
75	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	136	165,39	0,01	22493	1	7	0,00009	0,01224
		м2 покрытия								
				0,08	–	11	–	60,3	–	–
76	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	34	1533,97	63,56	52155	2161	1064	0,0336	1,1424

	м2 покрытия								
			31,5	20,38	1071	693	60,3	0,01683	0,57222
77	41-310104-0501 Мусор строительный. Погрузка	15,3	72		1102				
	т								
78	41-020103-1012 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	15,3	231,59		3543				
	т								
	2.2 Демонтажные работы								
	Раздел 3 От ТП-10/0.4 кВ №670								
92	11-330301-0401 Опоры стальные граненые. Установка	10	16327,8	5589,1	163278	55891	81262	12	120
	опора		10738,7	2431,8	107387	24318	61,7	2,34	23,4
94	11-330207-0102 Светильники. Установка	10	3769,4	2018,7	37694	20187	15384	2,01	20,1
	светильник		1734	759,4	17340	7594	61,7	0,81	8,1
96	13-080201-0901 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	120	206,3	89,66	24756	10759	6535	0,1	12
	м кабеля		93,76	33,48	11251	4018	42,8	0,0378	4,536
98	11-010101-0314 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	85,06	88,83	80,1	7556	6813	2019	0,0115	0,97819
	м3 грунта		8,74	31,44	743	2674	59,1	0,025	2,1265
99	11-340201-0101 Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,038	933552,63	–	35475	–	3401	175	6,65
	канало-километр трубопровода		144105,26	–	5476	–	62,1	–	–
100	13-080201-0901 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	38	206,29	89,66	7839	3407	2069	0,1	3,8
	м кабеля		93,76	33,47	3563	1272	42,8	0,0378	1,4364
101	13-080201-0201 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	317	216,09	94,72	68499	30027	18783	0,11	34,87
	м кабеля		103,14	35,3	32694	11191	42,8	0,04	12,68
102	11-010205-0502 Мелкая земля. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	20,34	721,44	–	14674	–	8672	0,972	19,77048
	м3 грунта		721,44	–	14674	–	59,1	–	–
103	13-080201-0401 Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	317	281,45	225,2	89220	71387	20261	0,06	19,02

	м кабеля								
			56,26	93,08	17833	29505	42,8	0,0848	26,8816
105 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	64,72	11,96	11,96	774	774	183	–	–
	м3 грунта								
			–	4,77	–	309	59,1	0,0038	0,24594
106 11-330105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 мК=10,000;	20	210,3	77,75	4206	1555	1254	0,085	1,7
	м заземления								
			72,45	29,2	1449	584	61,7	0,0279	0,558
107 11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 мК=10,000;	30	754,97	48,37	22649	1451	10299	0,67	20,1
	заземлитель								
			556,4	–	16692	–	61,7	–	–
108 13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	900	54	900	54	369	0,87	0,87
	шт								
			841	22	841	22	42,8	0,02	0,02
109 23-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	31328,91		31329				
	шт.								
110 13-080305-0901	Ящик управления. Установка	1	2391	58	2391	58	837	2	2
	шт.								
			1933	22	1933	22	42,8	0,02	0,02
111 29-000002-0003(пл)	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674 У31	1	56250		56250				
	шт								
112 24-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	1	2326,65		2327				
	шт.								
113 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3903	22	3903	22	397	1	1
	шт								
			927	–	927	–	42,8	–	–
114 23-070204-0918	Выключатель автоматический АЕ2046М-100 2Р 40А 10 кА	1	2455,9		2456				
	шт.								
115 13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	10	479,1	–	4791	–	1932	0,5	5
	шт								
			475,8	–	4758	–	40,6	–	–
116 24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	10	247,86		2479				

		шт.							
117	11-270302-0104								
	Покрытия асфальтобетонные. РазборкаК=0,100;	1,52	2020,39	765,79	3071	1164	1488	1,55	2,356
	м3 конструкции		1254,61	368,42	1907	560	60,3	0,3886	0,59067
118	11-270302-0102								
	Покрытия и основания щебеночные. РазборкаК=0,150;	2,28	239,47	150,44	546	343	174	0,117	0,26676
	м3 конструкции		89,04	37,72	203	86	60,3	0,0342	0,07798
119	11-270403-0501								
	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	15,2	401,32	126,58	6100	1924	652	0,0398	0,60496
	м2 основания		31,64	39,47	481	600	60,3	0,03315	0,50388
120	11-270403-0503								
	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=3,000;	45,6	28,05	7,68	1279	350	80	0,00062	0,02827
	м2 основания		0,48	2,43	22	111	60,3	0,00216	0,0985
121	11-270602-0303								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	15,2	1420,2	63,55	21587	966	477	0,0336	0,51072
	м2 покрытия		31,51	20,53	479	312	60,3	0,01683	0,25582
122	11-270602-0403								
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	60,8	165,39	0,02	10056	1	3	0,00009	0,00547
	м2 покрытия		0,08	–	5	–	60,3	–	–
123	11-270602-0301								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	15,2	1533,95	63,55	23316	966	477	0,0336	0,51072
	м2 покрытия		31,51	20,53	479	312	60,3	0,01683	0,25582
124	41-310104-0501								
	Мусор строительный. Погрузка	6,84	72		492				
	т								
125	41-020103-1012								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	6,84	231,59		1584				
	т								

Раздел 4 От ТП-10/0.4 кВ №671

130	11-010205-0502	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2К=36,000;	10,8	721,48	–	7792	–	4605	0,972	10,4976
		м3 грунта								
				721,48	–	7792	–	59,1	–	–
131	11-330301-0401	Опоры стальные граненые. Установка	36	16327,72	5589,06	587798	201206	292541	12	432
		опора								
				10738,67	2431,72	386592	87542	61,7	2,34	84,24
133	11-330207-0102	Светильники. Установка	36	3769,28	2018,61	135694	72670	55385	2,01	72,36
		светильник								
				1734	759,47	62424	27341	61,7	0,81	29,16
135	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	432	206,31	89,66	89124	38735	23525	0,1	43,2
		м кабеля								
				93,76	33,48	40504	14462	42,8	0,0378	16,3296
136	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,44064	113402,44		49970				
		1000м								
137	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	294,98	88,84	80,1	26205	23628	7004	0,0115	3,39227
		м3 грунта								
				8,74	31,44	2577	9274	59,1	0,025	7,3745
138	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,073	933561,64	–	68150	–	6533	175	12,775
		канало-километр трубопровода								
				144109,59	–	10520	–	62,1	–	–
139	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	73	206,3	89,66	15060	6545	3975	0,1	7,3
		м кабеля								
				93,75	33,48	6844	2444	42,8	0,0378	2,7594
140	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1177	216,08	94,72	254328	111485	69739	0,11	129,47
		м кабеля								
				103,14	35,3	121391	41551	42,8	0,04	47,08
141	11-010205-0502	Мелкая земля. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	72,24	721,46	–	52118	–	30802	0,972	70,21728
		м3 грунта								
				721,46	–	52118	–	59,1	–	–
142	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	1177	281,45	225,2	331268	265055	75227	0,06	70,62
		м кабеля								
				56,26	93,08	66213	109551	42,8	0,0848	99,8096
144	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	222,74	11,96	11,96	2663	2663	629	–	–

	м3 грунта								
			–	4,78	–	1064	59,1	0,0038	0,84641
145 11-330105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 мК=36,000;	72	210,25	77,71	15138	5595	4516	0,085	6,12
	м заземления								
			72,43	29,22	5215	2104	61,7	0,0279	2,0088
146 11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 мК=36,000;	108	755,02	48,38	81542	5225	37077	0,67	72,36
	заземлитель								
			556,42	–	60093	–	61,7	–	–
147 13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	900	54	900	54	369	0,87	0,87
	шт								
			841	22	841	22	42,8	0,02	0,02
148 23-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	31328,91		31329				
	шт.								
149 13-080305-0901	Ящик управления. Установка	1	2391	58	2391	58	837	2	2
	шт.								
			1933	22	1933	22	42,8	0,02	0,02
150 29-000002-0003(пл)	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674 У31	1	56250		56250				
	шт								
151 24-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	1	2326,65		2327				
	шт.								
152 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3903	22	3903	22	397	1	1
	шт								
			927	–	927	–	42,8	–	–
153 23-070204-0918	Выключатель автоматический АЕ2046М-100 2Р 40А 10 кА	1	2455,9		2456				
	шт.								
154 13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	36	479,14	–	17249	–	6954	0,5	18
	шт								
			475,81	–	17129	–	40,6	–	–
155 24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	36	247,86		8923				
	шт.								
156 11-270302-0104	Покрытия асфальтобетонные. РазборкаК=0,100;	2,92	2020,89	766,1	5901	2237	2859	1,55	4,526
	м3 конструкции								
			1254,79	368,84	3664	1077	60,3	0,3886	1,13471

157	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. РазборкаК=0,150;	4,38	239,04	150,23	1047	658	334	0,117	0,51246
		м3 конструкции		88,81	37,67	389	165	60,3	0,0342	0,1498
158	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	29,2	401,44	126,68	11722	3699	1252	0,0398	1,16216
		м2 основания		31,64	39,49	924	1153	60,3	0,03315	0,96798
159	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=3,000;	87,6	28,05	7,68	2457	673	156	0,00062	0,05431
		м2 основания		0,49	2,45	43	215	60,3	0,00216	0,18922
160	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	29,2	1420,31	63,63	41473	1858	914	0,0336	0,98112
		м2 покрытия		31,51	20,41	920	596	60,3	0,01683	0,49144
161	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	116,8	165,4	0,01	19319	1	6	0,00009	0,01051
		м2 покрытия		0,09	–	10	–	60,3	–	–
162	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	29,2	1534,08	63,63	44795	1858	914	0,0336	0,98112
		м2 покрытия		31,51	20,41	920	596	60,3	0,01683	0,49144
163	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	13,14	72		946				
		т								
164	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	13,14	231,59		3043				
		т								
		Всего прямые затраты				**6 036 134,00**				**2847**
										850,66787

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 598 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 160 546

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	867 880
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 339 572
- перевозка грузов, тенге	17 267
Накладные расходы I уровня, тенге	1 853 589
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 889 723
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	331 368
Итого, тенге	8 221 091
Сметная прибыль (8 %), тенге	657 687
Итого по смете на подряд, тенге	**8 878 779**

Временные здания и сооружения (3,9 %)	277018
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	131843
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)	**9 287 640**
НДС (12 %)	1114517
Всего по акту с учетом НДС	**10 402 156**

Заказчик _____ Н.К. Амиров

Подрядчик _____ А.И. Абдрахманов

Тех.надзор _____ Н. К. Болсанбеков

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик:ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган ул.Абая 241
БИН 160 440 026 702, ИИК KZ 41 0701 03 KS N092 2000, БИК KKMFKZ2A, кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 "а"
БИН 060 140 000 856, ИИК KZ 23 8560 0000 0002 3635, БИК KCJBKZKX, кбе 17 АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика		Подрядчика		Номер	Дата	Наимено	код	наименование	код
				№8 доп.согл. №1	31.05.2016г 04.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
			из графы 1							
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральной от Еркинского кольца до границ Восточной промзоны г.Талдыкорган за декабрь 2017 г.	374 515 649,76	17 608 615,86		19 721 649,76				2 113 033,90		19 721 649,76

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган
Калиев М.М.

Технадзор:
ТОО "Сапаинжиниринг"
Калыбаев У.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
Егинбаев Н.Ж.

"SANA-2001" Версия 31-2.36 от 20.10.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Талдықорған қаласы " ЖК және АЖбөлімі" ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная

Договор № 8-к от 31.05.2016г. Доп.соглаш. №1 от 04.12.2017г.

Акт №6

приемки выполненных работ за декабрь 2017г.

(локальная смета 2-1-1)

Реконструкция автомобильной дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.3 Подъем существующих люков до проектной отметки (39шт) Наращивание колодца с пожарным гидрантом (1 шт)								
100	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований возле люкаК=0,070; *м3 конструкции*	2,184	408,12 238,5	169,62 4,07	891 521	370 9	705 133	1,55 0,0136	3 –
101	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *шт*	39	146,8 125,55	21,25 8,1	5725 4896	829 316	6776 130	0,786 0,042	31 2
102	Е30-35-4	Укладка ж/б подкладок ПК-1К=78,000; *м3*	1,248	2687,53 879,75	414,98 115,29	3354 1098	518 144	1354 109	5,18 0,53	6 1
103	30-18-145	Ж/бетонные подкладки ПК-1К=78,000; *м3*	1,248	16300		20342				

104	Е23-24-1	Установка существующих люков	39	274,35	35,42	10700	1381	11294	1,31	51
		шт								
				209,25	13,5	8161	527	130	0,07	3
105	Е30-7-1	Омоноличивание люков бетоном В 15 W6 F300К=39,000;	6,24	5726,71	–	35735	–	2954	2,55	16
		м3								
				434,25	–	2710	–	109	0,434	3
106	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2К=39,000;	31,2	1095,73	21,85	34187	682	7308	1,046	33
		м2								
				166,97	9,18	5209	286	133	0,0352	1
107	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,8	27,1	27,1	130	130	91	–	–
		т								
				–	18,97	–	91	100	0,03984	–
108	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	4,8	108,2	108,2	519	519	104	–	–
		т								
				–	21,64	–	104	100	0,04544	–
109	Е7-31-2	Наращивание колодца Д=2м. с пожарным гидрантом на откосе примыкания	0,96	1852,15	1247,36	1778	1197	1239	2,998	3
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				503,55	418,91	483	402	140	1,7635	2
110	30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	1	5434		5434				
		шт								
111	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	9430		9430				
		шт								
112	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	640		640				
		шт								
113	Е23-24-1	Установка люка	1	274,35	35,42	274	35	290	1,31	1
		шт								
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
114	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	5850		5850				
		комплект								

Раздел 8 Устройство продольных арыков из ж/бетонных блоков (лотков)

151	E1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	96,46	27,84	26,18	2685	2525	829	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	160	695	97	0,025	2
152	E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10	262,72	–	2627	–	2969	1,848	18
		м3 грунта		262,72	–	2627	–	113	–	–
153	E30-3-1	Устройство щебеночной подушки под арычные блоки	87,44	1258,23	38,67	110020	3381	30951	1,99	174
		м3		310,5	14,24	27150	1245	109	0,0695	6
154	E27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотковК=0,170;	204,17	2604,91	1053,54	531844	215101	212499	3,23	659
		м3 лотка		515,25	267,3	105199	54575	133	1,08	221
155	30-18-147	Лотки водопропускные Б-3К=2,010;	2414,01	1980		4779740				
		м								
156	E30-7-1	Монолитный бетон стыков	1,4	6114,97	532,08	8561	745	864	2,55	4
		м3		434,25	131,85	608	185	109	0,434	1
159	E1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	981	6,01	6,01	5896	5896	1979	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	2040	97	0,00681	7
160	E1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;	1962	4,75	4,75	9320	9320	3140	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	3237	97	0,00539	11

Раздел 9 Устройство тротуаров

9.1 Тротуары

161	E27-34-2								
		Установка бетонных бортовых камней (поребрик) т.ч. п.3.9: кмат1=0,86; т.ч. п.3.10: кмат2=0,33;	2500	188,51	6,63	471275	16575	367213	0,698	1745
		м бортового камня								
				108,68	1,76	271700	4400	133	0,0061	15
162	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	40	14646		585840				
		м3								
163	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.20 смК=0,200;	795,84	698,16	73,75	555624	58693	34982	0,144	115
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	17015	9287	133	0,041	33
164	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,24	40097,59	339,59	49721	421	233	0,58	1
		т								
				–	140,94	–	175	133	0,58	1
165	E27-55-1									
		Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3000	389,26	–	1167780	–	98753	0,144	432
		м2 покрытия								
				24,75	–	74250	–	133	–	–
166	E27-55-2									
		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=4,000;	12000	61,46	–	737520	–	63521	0,0232	278
		м2 покрытия								
				3,98	–	47760	–	133	–	–
	9.3 Устройство пандуса									
173	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9: кмат1=0,86; т.ч. п.3.10: кмат2=0,33;	99	188,51	6,63	18662	656	14541	0,698	69
		м бортового камня								
				108,68	1,76	10759	174	133	0,0061	1
174	30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,584	10749		17026				
		м3								
175	E8-3-3									
		Устройство гравийного основания под фундаменты	5,6	755,82	100,89	4233	565	1070	0,85	5

	м3 основания								
			123,75	38,25	693	214	118	0,18	1
176	Е27-72-1 Разлив вяжущих материалов	0,0185	40097,59	339,59	742	6	4	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	3	133	0,58	–
177	Е27-55-1 Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	37	389,26	–	14403	–	1218	0,144	5
	м2 покрытия								
			24,75	–	916	–	133	–	–
178	Е27-55-2 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=4,000;	148	61,46	–	9096	–	783	0,0232	3
	м2 покрытия								
			3,98	–	589	–	133	–	–
179	Е6-1-13 Устройство бетонных фундаментов-столбов	11,2	6344,41	95,97	71057	1075	9503	4,9	55
	м3								
			771,75	36,25	8644	406	105	0,1771	2
180	Е9-53-2 Монтаж металлического поручня из трубы	0,193	9850,47	1162,94	1901	224	1297	46,6	9
	т конструкций								
			7357,5	108	1420	21	90	0,53	–
181	2-1-242 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,20072	143295		28762				
	т								
182	Е15-172-4 Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	5,83	140,63	0,07	820	–	662	0,646	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	630	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**9280590**	**320267**			**3688**
					588924	**78338**			**312**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				8371398				
	Накладные расходы, тенге				874008				

- заработная плата, тенге	131101
- трудоемкость, чел-ч	437
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	104781
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	615563
Всего	**10770161**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	396342
- сметная заработная плата, тенге	55884
- нормативная трудоемкость, чел-ч	317
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	160798
- сметная заработная плата, тенге	73967
- нормативная трудоемкость, чел-ч	450
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	111665
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	44666
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11 483 635,00**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**33 624 082,00**
- материалы, тенге	24 511 453,00
- сметная заработная плата, тенге	3 175 548,00
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5 204,00
Налог (2 %)	672 482,00
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**34 296 564,00**
НДС (12 %)	4 115 588,00
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**38 412 152,00**
Тендерная скидка	**19 710 933,00**
Итого по акту	**18 701 219,00**

Заказчик _____ Калиев М.М.

Подрядчик _____ Егинбаев Н.Ж.

Тех.надзор _____ Болсанбеков Н.К.

Заказчик: Талдықорған қаласы " ЖК және АЖБөлімі" ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная

Акт № 3

приемки выполненных работ за декабрь 2017г.

(локальная смета 4-2)

Подключение остановочных комплексов

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подключение остановочного комплекса №1									
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	36,26	218,93	–	7938	–	8970	1,54	56
		м3 грунта		218,93	–	7938	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную мелкой землей	8,88	134,1	–	1191	–	1346	0,972	9
		м3 грунта		134,1	–	1191	–	113	–	–
3	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,048	295846,28	–	14201	–	1450	175	8
		канало-километр трубопровода		27450	–	1318	–	110	–	–
4	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	48	27,7	2,1	1330	101	922	0,1	5

	м кабеля								
			19,7	0,5	946	24	95	0,003	–
5 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	112	26,4	3,1	2957	347	2085	0,11	12
	м кабеля								
			19,1	0,5	2139	56	95	0,003	–
6 16-1-471	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1632	97780		15958				
	км								
7 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	112	32,4	23,7	3629	2654	1543	0,06	7
	м кабеля								
			8,6	5,9	963	661	95	0,034	4
8 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,8	6015		4812				
	1000шт								
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	27,38	134,1	–	3672	–	4149	0,972	27
	м3 грунта								
			134,1	–	3672	–	113	–	–
10 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
	шт								
			227	2,3	454	5	95	0,013	–
11 18-1-372	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	448		896				
	шт								
12 18-4-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	6	958		5748				
	шт								
13 Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	4	39	1,5	156	6	100	0,16	1
	м								
			25,9	0,2	104	1	95	0,001	–
14 8-4-1893	Трубы жесткие полипропиленовые Д=32 ммК=1,020;	4,08	87		355				
	м								

15 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4	27,7	2,1	111	8	77	0,1	–
	м кабеля		19,7	0,5	79	2	95	0,003	–
16 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00408	42724		174				
	км								
Раздел 2 Подключение остановочного комплекса №2									
17 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	23,52	218,93	–	5149	–	5818	1,54	36
	м3 грунта		218,93	–	5149	–	113	–	–
18 Е1-166-2	Засыпка вручную мелкой землей	5,76	134,1	–	772	–	872	0,972	6
	м3 грунта		134,1	–	772	–	113	–	–
19 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,024	295846,28	–	7100	–	725	175	4
	канало-километр трубопровода		27450	–	659	–	110	–	–
20 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	24	27,7	2,1	665	50	461	0,1	2
	м кабеля		19,7	0,5	473	12	95	0,003	–
21 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	81	26,4	3,1	2138	251	1509	0,11	9
	м кабеля		19,1	0,5	1547	41	95	0,003	–
22 16-1-471	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1071	97780		10472				
	км								
23 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	81	32,4	23,7	2624	1920	1116	0,06	5
	м кабеля		8,6	5,9	697	478	95	0,034	3

24	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,576	6015		3465				
		1000шт								
25	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	17,76	134,1	–	2382	–	2692	0,972	17
		м3 грунта								
				134,1	–	2382	–	113	–	–
26	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт								
				227	2,3	454	5	95	0,013	–
27	18-1-372	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	448		896				
		шт								
28	18-4-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	6	958		5748				
		шт								
29	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	4	39	1,5	156	6	100	0,16	1
		м								
				25,9	0,2	104	1	95	0,001	–
30	8-4-1893	Трубы жесткие полипропиленовые Д=32 ммК=1,020;	4,08	87		355				
		м								
31	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4	27,7	2,1	111	8	77	0,1	–
		м кабеля								
				19,7	0,5	79	2	95	0,003	–
32	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00408	42724		174				
		км								
		Раздел 3 Подключение остановочного комплекса №3								
33	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,35	218,93	–	1609	–	1818	1,54	11
		м3 грунта								

				218,93	–	1609	–	113	–	–
34	Е1-166-2	Засыпка вручную мелкой землей	1,8	134,1	–	241	–	272	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	241	–	113	–	–
35	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	35	26,4	3,1	924	109	653	0,11	4
		м кабеля		19,1	0,5	669	18	95	0,003	–
36	16-1-471	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0357	97780		3491				
		км								
37	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	35	32,4	23,7	1134	830	483	0,06	2
		м кабеля		8,6	5,9	301	207	95	0,034	1
38	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,24	6015		1444				
		1000шт								
39	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,55	134,1	–	744	–	841	0,972	5
		м3 грунта		134,1	–	744	–	113	–	–
40	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
41	18-1-372	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	448		448				
		шт								
42	18-4-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	3	958		2874				
		шт								
43	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	2	39	1,5	78	3	49	0,16	–
		м		25,9	0,2	52	–	95	0,001	–

44	8-4-1893								
	Трубы жесткие полипропиленовые Д=32 ммК=1,020;	2,04	87		177				
	м								
45	Ц8-148-1								
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,7	2,1	55	4	38	0,1	–
	м кабеля								
			19,7	0,5	39	1	95	0,003	–
46	16-1-1206								
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00204	42724		87				
	км								
	Раздел 4 Подключение остановочного комплекса №4								
47	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,33	218,93	–	1824	–	2061	1,54	13
	м3 грунта								
			218,93	–	1824	–	113	–	–
48	Е1-166-2								
	Засыпка вручную мелкой землей	2,04	134,1	–	274	–	310	0,972	2
	м3 грунта								
			134,1	–	274	–	113	–	–
49	Ц8-141-1								
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	39	26,4	3,1	1030	121	727	0,11	4
	м кабеля								
			19,1	0,5	745	20	95	0,003	–
50	16-1-471								
	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,03978	97780		3890				
	км								
51	Ц8-143-1								
	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	39	32,4	23,7	1264	924	537	0,06	2
	м кабеля								
			8,6	5,9	335	230	95	0,034	1
52	30-6-6								
	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,272	6015		1636				
	1000шт								
53	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,29	134,1	–	843	–	953	0,972	6
	м3 грунта								

				134,1	–	843	–	113	–	–
54	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт								
				227	2,3	227	2	95	0,013	–
55	18-1-372	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	448		448				
		шт								
56	18-4-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	3	958		2874				
		шт								
57	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	2	39	1,5	78	3	49	0,16	–
		м								
				25,9	0,2	52	–	95	0,001	–
58	8-4-1893	Трубы жесткие полипропиленовые Д=32 ммК=1,020;	2,04	87		177				
		м								
59	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,7	2,1	55	4	38	0,1	–
		м кабеля								
				19,7	0,5	39	1	95	0,003	–
60	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00204	42724		87				
		км								
	Раздел 5 Подключение остановочного комплекса № 5									
61	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,84	218,93	–	1716	–	1939	1,54	12
		м3 грунта								
				218,93	–	1716	–	113	–	–
62	Е1-166-2	Засыпка вручную мелкой землей	1,92	134,1	–	257	–	290	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1	–	257	–	113	–	–
63	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	37	26,4	3,1	977	115	690	0,11	4

	м кабеля								
			19,1	0,5	707	19	95	0,003	–
64 16-1-471	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,03774	97780		3690				
	км								
65 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	37	32,4	23,7	1199	877	509	0,06	2
	м кабеля								
			8,6	5,9	318	218	95	0,034	1
66 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,256	6015		1540				
	1000шт								
67 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,92	134,1	–	794	–	897	0,972	6
	м3 грунта								
			134,1	–	794	–	113	–	–
68 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт								
			227	2,3	227	2	95	0,013	–
69 18-1-372	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	448		448				
	шт								
70 18-4-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	3	958		2874				
	шт								
71 Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	2	39	1,5	78	3	49	0,16	–
	м								
			25,9	0,2	52	–	95	0,001	–
72 8-4-1893	Трубы жесткие полипропиленовые Д=32 ммК=1,020;	2,04	87		177				
	м								
73 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,7	2,1	55	4	38	0,1	–
	м кабеля								
			19,7	0,5	39	1	95	0,003	–

74	16-1-1206					
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00204	42724	87		
		км				
	Всего прямые затраты			**150520**	**8439**	**289**
				43451	**2009**	**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			98631		
	Накладные расходы, тенге			48779		
	- заработная плата, тенге			7317		
	- трудоемкость, чел-ч			24		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			11958		
	Всего			**211257**		
	Временные здания и сооружения (4,6 %)			7774		
	- сметная заработная плата, тенге			1096		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			6		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)			3154		
	- сметная заработная плата, тенге			1451		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			9		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			2190		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			876		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**225251**		
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)			**659535**		
	- материалы, тенге			288792		
	- сметная заработная плата, тенге			170966		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			338		
	Налог (2 %)			13191		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**672726**		

НДС (12 %) 80727

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **753 453**

Заказчик _____ Калиев М.М.

Подрядчик _____ Егинбаев Н.Ж.

Тех.надзор _____ Болсанбеков Н.К.

Заказчик: Талдықорған қаласы " ЖК және АЖбөлімі" ММ

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги ул.Центральная

Акт № 4

приемки выполненных работ за декабрь 2017г.

(локальная смета 2-1-3)

Устройство эмблемы - 4 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=5,000; *м3 грунта*	1,5	402,75	–	604	–	683	2,8	4
				402,75	–	604	–	113	–	–
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=5,000; *м3*	0,625	6076,15	95,97	3798	60	530	4,9	3
				771,75	36,25	482	23	105	0,1771	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=5,000; *м3 грунта*	1,5	134,1	–	201	–	227	0,972	1
				134,1	–	201	–	113	–	–
4	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=5,000; *т*	0,0055	33697,62	304,24	185	2	192	198	1

			33075	114,75	182	1	105	0,56	–
5	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82К=5,000; *т*	0,0055	36217		199			
6	Е9-53-2	Монтаж опорной стойки для Знака -расписание маршрутов с интервалами движенияК=5,000; *т конструкций*	0,13825	9850,47	1162,94	1362	161	929	46,6	6
				7357,5	108	1017	15	90	0,53	–
7	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=1,040; *т*	0,10842	122008		13228			
8	2-1-41	Конструкции стальные для знака - расписанияК=1,040; *т*	0,0338	122008		4124			
9	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=5,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	4	140,63	0,07	563	–	454	0,646	3
				108	0,02	432	–	105	0,0001	–
10	1-1-8507	Эмблема. Остановка автобуса (разм.700х1050мм)К=5,000; *шт*	5	4163		20815			
11	1-1-9246	Знак -расписание маршрутов с интервалами движенияК=5,000; *шт*	5	4505		22525			
		Всего прямые затраты				**67604**	**223**		**18**
						2918	**39**		–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				64462			
		Накладные расходы, тенге				3015			
		- заработная плата, тенге				452			
		- трудоемкость, чел-ч				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4237			

Всего	**74856**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	2755
- сметная заработная плата, тенге	388
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	1118
- сметная заработная плата, тенге	514
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	776
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	310
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**79815**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**233698**
- материалы, тенге	176432
- сметная заработная плата, тенге	14772
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Налог (2 %)	4674
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**238372**
НДС (12 %)	28605
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**266 977,76**

Заказчик _____ Калиев М.М.

Подрядчик _____ Егинбаев Н.Ж.

Тех.надзор _____ Болсанбеков Н.К.