подр.

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о.Генерального директора
Костанайской ОДТ
Технический директор
_____ М.А.Полетаев

АКТ № 02

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕНЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ
(без капитализации) ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ

г. Костанай 01 июля 2016г.

Приемочная комиссия, назначенная Костанайской ОДТ приказом № 19 от 09.01.2015 года (с изменениями приказ №1257 от 10.09.2015г.)

(наименование организации, назначившей комиссию)

в составе:

Председатель: Нурмаганбетов А.Б. – Зам.Генерального директора – Административный директор,

Члены комиссии: Хамзин Ж.И. – начальник Центра ПХО,

Абдыкаримова Ж.Т. – главный бухгалтер ОДТ,

Туктубаева К.Ж. – ведущий инженер ЦПХО,

Ли Д.Д. – начальник ЦЭиК,

Каримов Н.К. – гл.технический руководитель СБ и ОТ,

Геворкянц Т.Л. – ведущий специалист ЦПХО,

Борзенков П.П. – директор ТОО «Торгстроймонтаж»

произвела приемку по капитальному ремонту гражданских сооружений

«Капитальный ремонт помещений 2-го этажа здания Костанайской ОДТ, ул.Тарана, 56 в г.Костанай»

(наименование гражданских сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены
ТОО«Торгстроймонтаж», Борзенков П.П. – директор
(договор № 537-27-ДП от 26.04.2016г., доп.соглашение № 643-27-ДС от 27.05.2016г.)

(наименование организации выполнившей работы, фамилия производителя работ)

2 Объем выполненных работ:

N п.п.	Наименование конструктивных элементов работ	Ед. измер.	Физические объемы работ	
			проект	факт
1	2	3	4	5
	Помещения			
1.	Разборка подвесных потолков	м2	158,25	158,25
2.	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	214,7	214,7
3.	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	5,67	5,67
4.	Разборка кирпичных перегородок	м3	11,555	11,555
5.	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях	м3	0,35	0,35
6.	Устройство цементных стяжек	м2	112,18	112,18
7.	Выравнивание стяжек под полы выравнивающимися смесями	м2	210	210
8.	Устройство покрытий из линолеума коммерческого	м2	48,84	48,84
9.	Устройство покрытий из паркетных досок с устройством звукоизоляционной прокладки	м2	158,24	158,24
10.	Устройство плинтусов пластиковых	м	140,4	140,4
11.	Устройство перегородок из ГКЛ с изоляцией	м2	13,2	13,2
12.	Облицовка стен ГКЛ с креплением на пристенный металлич.каркас	м2	72,02	72,02
13.	Подготовка поверхностей стен-огрунтовка	м2	383,31	383,31
14.	Выравнивание стен из сухих растворных смесей	м2	249,31	249,31
15.	Шпаклевка стен сухими смесями по ГКЛ	м2	183,73	183,73
16.	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен по ГКЛ	м2	183,73	183,73
17.	Улучшенная окраска оштукатуренных стен водоэмульсией	м2	219,21	219,21
18.	Устройство подвесных потолков класса "эконом"	м2	93	93
19.	Устройство подвесных потолков типа "AKUSTO"	м2	59,2	59,2
20.	Устройство каркаса подвесного потолка (для светильников)	м2	14	14
21.	Облицовка потолков ГКЛ на металлическом каркасе	м2	73	73
22.	Огрунтовка, шпаклевание сухими смесями и окраска потолков водоэмульсией по ГКЛ	м2	67	67
23.	Установка дверей ДГ 21-9 с замком и ограничителем	м2	1,89	1,89
24.	Установка наличников	м	10,1	10,1
25.	Установка по стенам декоративной планки из ДСП в 3 нитки	м	83,5	83,5
26.	Монтаж балки усиления из швеллера N10 по опорным конструкциям из уголка металлического	кг	55,26	55,26
27.	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей балки	м2	1,6	1,6
28.	Установка двери-купе из ЛДСП, состоящей из 6-ти полотен	к-т	1	1
29.	Разборка облицовки стен и перегородок из ГКЛ по металлич.каркасу	м2	50,13	50,13
30.	Снятие обоев со стен	м2	226,7	226,7
31.	Разборка подшивки потолков из досок	м2	33,8	33,8
32.	Разборка подшивки потолков из фанеры	м2	15,8	15,8
33.	Разборка теплоизоляции /утеплителя/	м3	0,79	0,79
34.	Разборка цементных стяжек	м2	35,85	35,85
35.	Разборка шкафов	м2	17,22	17,22
36.	Разборка короба в полу	м2	1,57	1,57
37.	Разборка лотков, решеток	кг	12	12
38.	Демонтаж лючков технологических	шт	3	3
39.	Снятие подоконных досок	м2	1,8	1,8
40.	Разборка облицовки откосов	м2	2,4	2,4
41.	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	0,23	0,23
42.	Установка дверей ДГ 21-9 (б/у) с замком и ограничителем	м2	1,89	1,89
43.	Установка дверей ДГ 21-8 с замком и ограничителем	м2	1,68	1,68
44.	Улучшенная окраска дверей	м2	7,44	7,44
45.	Установка подоконных досок из ПВХ профилей	м	9	9
46.	Устройство «теплых» откосов	м2	2,4	2,4
47.	Установка лючков технологических (б/у)	шт	2	2
48.	Облицовка стен ДСП с креплением на пристенный металлич.каркас	м2	3,02	3,02

49.	Заполнение каркасов стен минплитой	м2	41,55	41,55
50.	Перегруппировка секций радиаторов с прочисткой	секц	30	30
51.	Масляная окраска радиаторов и труб	м2	46,82	46,82
52.	Масляная окраска металлоконструкций	м2	25,94	25,94
53.	Обрамление кабельных шахт металлом	кг	60,23	60,23
54.	Усиление конструкций подвесного потолка профтрубой	кг	146,2	146,2
55.	Огрунтовка металлоконструкций	м2	9,53	9,53
	Электричество			
56.	Пробивка и заделка борозд для устройства электропроводки	м	40	40
57.	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов	м	17	17
58.	Прокладка труб ПНД диам. 40 мм в готовые борозды	м	34,6	34,6
59.	Прокладка труб ПНД диам. 40 мм с креплением накладн. скобами	м	23,1	23,1
60.	Прокладка кабель-канала Legrand 100*50	м	13	13
61.	Прокладка гофротрубы ПВХ диам.25 мм	м	200	200
62.	Затягивание кабелей в гофру	м	200	200
63.	Прокладка кабелей по установленным конструкциям и лоткам	м	15	15
64.	Прокладка кабелей в блоках и коробах	м	85,7	85,7
65.	Прокладка кабелей с креплением накладными скобами	м	646	646
66.	Установка щитка осветительного	шт	1	1
67.	Установка блоков в готовое гнездо с 3-мя выключателями	шт	1	1
68.	Установка 1- 2-клавишных выключателей утопленного вида	шт	4	4
69.	Установка штепсельных розеток утопленного типа	шт	15	15
70.	Установка штепсельных розеток неутопленного типа	шт	5	5
71.	Установка телефонных розеток	шт	32	32
72.	Установка светильников светодиодных круглых	шт	35	35
73.	Установка лючков технологических	шт	1	1
74.	Электрические измерения	изм	10*10*2	10*10*2
75.	Прокладка трубы ПНД диам.40 мм (без стоимости материала)	м	56	56
76.	Установка светильников светодиодных	шт	39	39

Оценка выполненных работ: **удовлетворительно**

Сметная стоимость выполненных работ **9.995.974,24** тенге (с учетом НДС – 12%)
(осн. средство № 12010178)
(СПП-элемент О.16.10.001; заказ 1023/601)

Фактически израсходовано **9.995.974,24** тенге (с учетом НДС – 12%)

Заключение комиссии:
Гражданские сооружения «Капитальный ремонт помещений 2-го этажа здания Костанайской ОДТ, ул.Тарана, 56 в г.Костанай» принят в эксплуатацию.

Председатель комиссии: _____ Нурмаганбетов А.Б.

Члены комиссии:

_____ Абдыкаримова Ж.Т.

_____ Хамзин Ж.И.

_____ Туктубаева К.Ж.

_____ Ли Д.Д.

_____ Каримов Н.К.

_____ Геворкянц Т.Л.

_____ Борзенков П.П.

Счет-фактура № 67 от 17 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440001488, РК, Костанай , Чехова 125-89,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0008549, от 24.01.2013

ИИК поставщика: KZ828560000000115984, в банке АО " Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №537-27-ДП от 26.04.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г , Костанай, ул. Тарана 56

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440001488, Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж",РК, Костанай , Чехова 125-89

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970741000566, Костанайская областная дирекция телекоммуникации-филиал Акционерного Общества "Казахтелеком", РК г , Костанай, ул. Тарана 56

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Костанайская областная дирекция телекоммуникации-филиал Акционерного Общества "Казахтелеком"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970741000566, РК г , Костанай, ул. Тарана 56

ИИК получателя: KZ429261601110616000, в банке АО " Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещений 2-го этажа здания Костанайской ОДТ, ул.Тарана, 56 в г.Костанай	услуга	1	7 959 400,00	7 959 400,00	12%	955 128,00	8 914 528,00		
Всего по счету:					**7 959 400,00**		**955 128,00**	**8 914 528,00**		

Руководитель: Борзенков П. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Махмутов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

подр.

плата 83,5м

Утверждена приказом Председателя
Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: Костанайская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик:ТОО "Торгстроймонтаж"
Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт помещений 2-ого этажа здания Костанайской ОДТ по ул. Тарана, 56 в г. Костанай

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организонно-правовая форма наименование	Организонно-правовая форма код
БИН 970741000566	БИН 000440001488	№537-27-ДП	от 26.04.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	В отчетном месяце без НДС	из гр.1 из них			из гр.1 дополнит.затраты			
				Строительно-монтажные работы без НДС	Стоимость оборудования без НДС	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расход		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт помещений 2-ого этажа здания Костанайской ОДТ по ул. Тарана, 56 в г. Костанай	8914528	8914528	7959400	7959400					955 128	8 914 528
минус резерв 5%										445726,40
к оплате										8468801,60

Заказчик:
Генеральный директор Костанайской ОДТ — Х.Ж. Темирханов
Заместитель Генерального директора-Административный директор — А.Б. Нурмаганбетов
Главный бухгалтер ОДТ — Ж.Т.Абдыкаримова
Начальник ЦПХО — Ж.И.Хамзин
Подрядчик : ТОО "Торгстроймонтаж" — П.П.Борзенков

Заказчик: Костанайская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Торгстроймонтаж"

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений 2-ого этажа здания Костанайской ОДТ по ул. Тарана, 56 в г. Костанай

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 8914,528 ТЫС.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 955,128 ТЫС.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №1 к справке №1 за июнь 2016года

Капитальный ремонт помещений 2-ого этажа здания Костанайской ОДТ по ул. Тарана, 56 в г. Костанай

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г.по состоянию на 2016г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	.2-1	Капитальный ремонт помещений 2-ого этажа здания Костанайской ОДТ по ул. Тарана, 56 в г. Костанай	2851,366	--	--	2851,366
		Всего по главе	2851,366	--	--	2851,366
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2851,366	--	--	2851,366
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2851,366	--	--	2851,366
		Итого по гл. 1-9	2851,366	--		2851,366
2		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	2851,366	--	--	2851,366
3	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г. К= 2,7367	7803,333	--		7803,333
4	СН РК 8.02-02-	Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%			156,067	156,067
5		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	7803,333		156,067	7959,400
6	Решения Правительства	НДС (12%)	--		955,128	955,128
7		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	7803,333	--	1111,195	8914,528 ✓

Подрядчик: Директор ТОО "Торгстроймонтаж" _____ П.П.Борзенков

Заказчик: Начальник ЦПХО _____ Ж.И.Хамзин

Заказчик: Костанайская ОДТ филиал АО «Казахтелеком»
Подрядчик: ТОО «Торгстроймонтаж»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт помещений 2-го этажа здания Костанайской ОДТ по ул.Тарана, 56 в г.Костанай

Договор № 537-27-ДП от 26.04.2016г.

Акт выполненных работ за июнь 2016года

НА Капитальный ремонт помещений 2-го этажа здания Костанайской ОДТ по ул.Тарана, 56 в г.Костанай

Сметная стоимость 2851,366 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2827 чел.-ч
Сметная заработная плата 504,282 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Помещения														
1	Е0146-39-6	-Разборка подвесных потолков	158,25	100,85	6,78	15960	1073	13764	0,59	93						
		м2		94,07	2,57	14887	407	90	0,01	2						
2	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	214,7	17,38	0,93	3731	200	3943	0,11	24						
				16,45	0,14	3532	30	110,7	-	-						
		1м2														
3	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	5,67	158,38	23,78	898	135	733	0,91	5						
				134,6	8,98	763	51	90	0,04	-						
		м2														
4	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	10,8	2719,44	399,69	29370	4317	27329	15,88	172						
				2319,75	63	25053	680	106,2	0,54	6						
		м3														
5	Е0146-33-2	-Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях	0,35	16895,56	203,35	5913	71	2113	44,66	16						
				6633	76,5	2322	27	90	0,38	-						
		м3														
6	Е0111-11-1 т.ч.	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	112,18	197,62	12,44	22169	1395	8035	0,41	46						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,67	6734	524	110,7	0,02	3
7	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ. 40мм/ м2	112,18	105,66 2,9	3,35 1,25	11853 325	376 140	515 110,7	0,02 0,01	2 1
8	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм м2	210	449,49 53,74	3,26 1,21	94393 11285	685 255	10801 93,6	0,36 -	76 1
9	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=5	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя /до толщ.10 мм/ м2	210	420,14 17,83	3,31 1,12	88229 3743	696 236	3725 93,6	0,11 -	23 1
10	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума /коммерция/ м2	48,84	887,02 67,28	6,13 2,31	43322 3286	299 113	3762 110,7	0,44 0,01	21 1
11	Е0111-34-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из многослойных паркетных досок типа Tarkett по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения м2	158,24	3610,64 48,46	4,38 1,36	571347 7668	692 216	8728 110,7	0,23 0,01	36 1
12	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25	-Устройство плинтусов пластиковых	140,4	125,78 18,61	0,2 0,09	17659 2612	28 12	2906 110,7	0,1 -	15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м								
13	Е0108-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	243	230,1 128,09	1,9 0,7	55913 31125	462 170	33236 106,2	0,81 -	196 1
		м2								
14	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-3.3 К=1,28, К=1,04	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией, /перегородок высотой более 3 м/	13,2	1750 473,62	17,38 6,55	23100 6252	229 86	6845 108	2,83 0,03	37 -
		м2								
15	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка стен листовыми материалами /ГКЛ/ при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	72,02	826,03 256,29	6,06 1,76	59490 18458	436 127	17563 94,5	1,48 0,01	107 1
		м2								
16	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей стен-огрунтовка	314	27,56 6,23	2,52 0,46	8652 1956	790 144	1985 94,5	0,04 -	12 1
		м2								
17	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/20мм/	180	740,99 169,58	8,57 3,27	133379 30524	1544 589	29402 94,5	1,05 0,02	188 3
		м2								
18	Е0115-169-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Шпаклевка стен сухими смесями по сборным конструкциям по ГКЛ толщ. 4мм	134	166,33 22,05	0,06 0,03	22288 2954	8 3	2795 94,5	0,13 -	17 -
		м2								
19	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	134	154,02 44,77	2,35 0,9	20639 5999	315 121	5783 94,5	0,27 -	36 1
		м2								
20	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами,	180	212,83 74,78	2,63 0,99	38309 13461	472 178	12889 94,5	0,45 -	81 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	м2								
21	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков	152,2	374,77	2,76	57040	420	52996	2,02	308
	т.ч.	из декоративно-акустических		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	плит		367,43	1,04	55922	158	94,5	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
22	С11011-651	-Подвесной потолок из	93	340	-	31620	-	-	-	-
	Изм. и	минерального волокна класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.18	"эконом" t 12 мм в комплекте		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	С11011-652	-Потолок подвесной "AKUSTO" с	59,2	1070	-	63344	-	-	-	-
		комплектующими		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	Е0134-62-1	-Устройство каркаса подвесного	14	701,81	40,03	9825	560	8316	3,45	48
	т.ч.	потолка из прессованных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	алюминиевых конструкций		584,78	15,25	8187	214	99	0,07	1
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
25	С12031-105	-Комплект деталей подвески	14,28	773	-	11038	-	-	-	-
		потолков		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
26	Е0115-37-9	-Облицовка потолков	41	891,34	3,58	36545	147	12612	1,87	77
	Изм. и	гипсокартонными листами на		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	металлическом каркасе		324,35	1,17	13298	48	94,5	0,01	-
	11 СН РК									
	8.02-02-20	м2								
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-14-20									
	05									
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
27	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей	41	27,56	2,52	1130	103	259	0,04	2
		потолков-огрунтовка		---	---	---	---	---	---	---
				6,23	0,46	255	19	94,5	-	-
		м2								
28	Е0115-169-6-	-Шпаклевка потолков сухими	41	96,8	0,06	3969	3	1184	0,17	7
		смесями по сборным		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	конструкциям / ГКЛ		30,53	0,03	1252	1	94,5	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
29	Е0115-180-6-	-Улучшенная окраска	41	160,32	2,91	6573	119	1988	0,3	12
		поливинилацетатными		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	водоэмульсионными составами		50,2	1,1	2058	45	94,5	0,01	-
	п-1.25	по сборным конструкциям								
	К=1,15 и	потолков, подготовленным под								
	К=1,25	окраску								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
30	Е0110-89-3	-Оформление /обделка/ дверных	1	533,34	0,78	533	1	163	0,87	1
	т.ч.	проемов в перегородках зданий								
	п-1.25	общественных с каркасом из		150,59	0,31	151	-	108	-	-
	К=1,15 и	стальных профилей ПС-3 и ПН-3								
	К=1,25									
		шт								
31	Е0110-23-6	-Установка блоков на	1,89	369,95	27,89	699	53	385	1,12	2
	Изм. и	внутренних стенах и								
	доп.вып.12	перегородках на распорных		182,7	5,86	345	11	108	0,03	-
	СН РК	дюбелях, площадь проема до 3								
	8.02-05-20	м2								
	02, СН РК									
	8.02-03-20	м2								
	02									
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
32	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 21-9П;								
		ДГ 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
33	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с	1	844	-	844	-	-	-	-
		цилиндровым механизмом из								
		латуни		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	СПрайс	-Ограничитель для двери	1	302,44	-	302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	С11011-791	-Скобяные изделия для	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		однопольных входных дверей в								
		помещение		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
36	Е0156-26-1	-Установка наличников	10,1	99,63	0,41	1006	4	131	0,08	1
	Изм. и									
	доп.вып.10	м		11,97	0,07	121	1	108	-	-
37	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов	83,5	25,02	0,33	2089	28	2028	0,14	12
	прим.	деревянных /декоративная								
		планка по стенам в 3 нитки/		21,89	0,05	1828	4	110,7	-	-
		1м								
38	СПрайс	-Декоративная планка из ДСП	83,5	124,63	-	10406	-	-	-	-
		ламинированного,								
		окромкованная, шир.40 см		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Балка усиления								
39	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций	0,01126	17900,74	2739,11	202	31	133	84,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	т		14438,25	126,56	163	1	81	0,61	-
40	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс 45х45х5	0,00518	58700	-	304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс 75х75х5	0,00232	59200	-	137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,00376	51027	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	С11011-2100 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х150 мм	6	17,78	-	107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	2	8,3	-	17	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	Е0109-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м /швеллер N10П/	0,044	5876,38	2525,03	259	111	116	16,22	1
				2613,38	628,04	115	28	81	2,24	-
		т								
46	Е0113-16-6 т.ч.	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	1,6	22,68	0,06	36	-	9	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	11	-	81	-	-
47	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	1,6	20,99	0,03	34	-	6	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			4,78	-	8	-	81	-	-
		Перегородка раздвижная "купе"								
48	СПрайс	-Перегородка раздвижная "купе" из ДСП мебельных ламинированых м2	1	75038,24	-	75038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 К=0,8	-(Разборка)Облицовка стен с креплением на пристенный металлический каркас компл.	50,13	182,16	3,88	9132	194	9444	1,03	52
				178,29	1,13	8938	57	105	-	-
50	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	226,7	16,97	0,07	3847	16	3625	0,12	27
				16,9	0,02	3831	5	94,5	-	-
51	Е0154-4-1	-Разборка подшивки потолков из досок м2	33,8	44,95	4,72	1519	160	1497	0,29	10
				40,23	0,79	1360	27	108	0,01	-
52	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков из фанеры/после Армстронга/ м2	15,8	21,98	0,69	347	11	365	0,15	2
				21,29	0,11	336	2	108	-	-
53	Е0126-31-1 К=0,8	-(Демонтаж утеплителя)Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо/после Армстронга/ м2	0,79	1711,57	264,37	1352	209	1221	8,46	7
				1447,2	99	1143	78	100	0,48	-
54	Е0157-2-8 прим	-Разборка цементных стяжек толщиной 80 мм м3	35,85	358,97	192,06	12869	6885	9487	1,11	40
				166,91	72,15	5984	2587	110,7	0,4	14
55	Е0110-33-1 К=0,8	-(Разборка шкафов)Установка по месту шкафных и антресольных стенок 1м2	17,22	96,34	24,34	1659	419	1678	0,5	9
				72	9,2	1240	158	120	0,04	1
56	Е0153-1-4	-Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев(короб в полу) м2	1,57	106,75	22,17	168	35	150	0,61	1
				84,58	3,65	133	6	108	0,03	-
57	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, м2	0,012	5590,25	814,06	67	10	48	27,96	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	затворов из полосовой и тонколистовой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций т		4414,5	75,6	53	1	90	0,37	-
58	Е0110-34-1 К=0,8 прим.	-Демонтаж лючков технологических шт	3	106,44 76,86	29,58 11,16	319 231	89 33	317 120	0,5 0,05	2 -
59	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных м2	1,8	146,99 140,36	6,63 1,04	265 253	12 2	275 108	0,95 0,01	2 -
60	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 К=0,8	-Демонтаж облицовки откосов м2	2,4	95,32 91,34	3,98 1,2	229 219	10 3	233 105	0,57 0,01	1 -
61	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича м3	0,23	9596,12 1044	305,59 103,36	2207 240	70 24	280 106,2	6,7 0,4	2 -
62	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2(2,1х0,9-Б/У; 2,1х0,8-новая) м2	3,57	369,95 182,7	27,89 5,86	1321 652	100 21	727 108	1,12 0,03	4 -
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
63	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	1,68	4250 -	- -	7140 -	- -	- -	- -	- -
64	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	2	844 -	- -	1688 -	- -	- -	- -	- -
65	СПрайс	-Ограничитель для двери	2	300,15	-	600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
67	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	7,44	229,5	0,23	1707	2	1156	0,97	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			164,31	0,09	1222	1	94,5	-	-
		м2								
68	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	9	27,2	0,47	245	4	245	0,16	1
				25,09	0,09	226	1	108	-	-
		м								
69	С12061-194	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	9,18	2030	-	18635	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
70	Е0115-36-2	-Облицовка откосов панелями пластиковыми "теплые откосы"	2,4	158,57	6,21	381	15	302	0,82	2
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005			131,31	1,88	315	5	94,5	0,01	-
		м2								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
71	С Прайс	-"Теплые откосы" в комплекте с универсальным уголком	2,52	3915,04	-	9866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
72	Е0110-34-1	-Монтаж лючков технологических б/у	2	162,1	46,21	324	92	276	0,72	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			110,49	17,44	221	35	108	0,09	-
		шт								
	прим.									
73	Е0115-36-1	-Облицовка стен ДСП с креплением на пристенный металлический каркас	3,02	905,84	6,06	2736	18	736	1,48	4
	Изм. и доп. вып. 11, 12			256,29	1,76	774	5	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
74	Е0134-57-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	41,55	64,6 63,14	1,46 0,56	2684 2623	61 23	2620 99	0,4 -	16 -
75	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96 м3	2,13	5089 -	- -	10840 -	- -	- -	- -	- -
76	Е0165-21-1	-Перегруппировка секций радиаторов (с прочисткой) секция	30	134,85 105,3	0,15 0,02	4045 3159	5 1	3640 115,2	0,66 -	20 -
77	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2+ПФ-115 м2	46,82	173,29 124,2	0,09 0,02	8114 5815	4 1	5496 94,5	0,74 -	35 -
78	Е0115-172-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2+ПФ-115 м2	25,94	118,44 69,35	0,09 0,02	3072 1799	2 1	1700 94,5	0,42 -	11 -
79	Е0109-53-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали(приямки в гардеробной в днище) т	0,06023	11244,84 8461,12	1453,68 135	677 510	88 8	419 81	53,59 0,66	3 -
80	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97 т	0,02853	51027 -	- -	1456 -	- -	- -	- -	- -
81	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности	0,0317	58700 -	- -	1861 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
82	Е0146-20-3 прим	-Усиление конструкций подвесного потолка профтрубой 30х30х2 т	0,1462	8731,89	1644,14	1277	240	468	19,1	3
				3150	408,42	461	60	90	1,53	-
83	СПрайс	-профтруба 30х30х2 т	86	123,98	-	10662	-	-	-	-
84	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз пм м2	9,53	-	-	-	-	-	-	-
				22,68	0,06	216	1	52	0,03	-
				6,68	0,03	64	-	81	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1715151	24553			1936
			---- Тенге			---------- 318454	---------- 7783			---------- 42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1698863	-	-		-
	Материалы -		Тенге			776513	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	322199	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			256778	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			326807	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			319281	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		160
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	47892	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			121089	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2139233	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2112
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	370091	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12243	-	-		-
	Материалы -		Тенге			125	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	878	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11038	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			716	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	107	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			778	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13737	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	986	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4045	-	-		-
	Материалы -		Тенге			882	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3160	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3640	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	546	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			461	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8146	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3706	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2161116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	374783	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электричество								
85	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки	40	113,54	73,85	4542	2954	2440	0,26	10
		м		39,69	28,1	1588	1124	90	0,15	6
86	Е0169-9-4	-Заделка борозд	40	57,72	0,77	2309	31	1684	0,24	10
		м		46,67	0,11	1867	4	90	-	-
87	Е0146-32-3	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 100 см2	17	232,63	105,64	3955	1796	2554	0,73	12
		м		126,99	39,92	2159	679	90	0,19	3
88	Е0146-32-7 К=10	-Добавлять на каждые 20 см2 при пробивке борозд сверх 100 см2 в бетонных конструкциях стен и полов	17	863	396,1	14671	6734	9432	2,7	46
		м		466,9	149,6	7937	2543	90	0,73	12
89	Е0121-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб ПНД диам. 40 мм в готовые борозды в полу	22	202,25	-	4450	-	714	0,21	5
		м		33,38	-	734	-	97,2	-	-
90	Ц0108-396-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж кабель-канала LEGRAND METPA	13	206,35	127,5	2682	1658	964	0,31	4
		м		50,95	35,75	662	465	85,5	0,21	3
91	СПрайс	-Кабель-канал 100х50 METPA	13	555,94	-	7227	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
92	СПрайс	-Перегородка для к/к METPA	13	177,81	-	2312	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
93	СПрайс	-Внешний угол 100х50мм METPA	4	708,3	-	2833	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
94	Ц0108-148-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг(в трубах ПНД- 22пм,в кабель-канале легран-13пм)	35	31,18	2,63	1091	92	697	0,12	4
		м		22,66	0,63	793	22	85,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Ц0108-402-1	-Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	15	59,59	28,88	894	433	414	0,15	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			25,42	6,88	381	103	85,5	0,04	1
		м								
96	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	100	118,83	14,35	11883	1435	10008	0,58	58
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			93,93	9,03	9393	903	97,2	0,04	4
		м кабеля								
97	Е0121-2-7	-Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами(гофра -труба д.25мм)	200	80,7	8,65	16141	1730	11011	0,32	64
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			51,23	5,41	10246	1082	97,2	0,02	5
		м								
98	СПрайс	-Труба ПВХ гибкая диам.25 мм(гофрорукав)	200	42,41	-	8483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
99	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	200	12,7	1,37	2541	274	2224	0,07	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			10,61	0,82	2123	165	97,2	-	1
		м								
100	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,2856	52100	-	14880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
101	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0561	60500	-	3394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
102	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0153	79100	-	1210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
103	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты	0,016	22300	-	357	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1Р31, тип У191 УХЛ2		-	-	-	-	-	-	-
104	СПрайс	1000шт -Кабель-витая пара UTP 5 категории	305	39,15	-	11941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0121-24-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
				522,68	17,92	523	18	97,2	0,09	-
106	С151803-157	шт -Щиток осветительный в комплекте с автоматами	1	9460	-	9460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	С Прайс	шт -шина нулевая	2	405,86	-	812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С Прайс	шт -шина соединительная	1	554,63	-	555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	Е0121-22-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт -Установка блоков в готовое гнездо с тремя установочными аппаратами /выключателей :двойных -2шт, одинарных-1шт/	1	74,16	-	74	-	61	0,4	-
				62,36	-	62	-	97,2	-	-
110	Е0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	39,82	-	80	-	66	0,22	-
				33,9	-	68	-	97,2	-	-
111	Е0121-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	50,4	-	101	-	69	0,23	-
				35,71	-	71	-	97,2	-	-
112	С Прайс	шт -VS выключатель 1-клав.	3	362,14	-	1086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	С Прайс	шт -VS выключатель 2-клав.	4	393,14	-	1573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	С Прайс	шт -VS Рамка 3-я	1	231,64	-	232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	С Прайс	шт -VS Рамка 2-я	1	190,86	-	191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	Е0121-22-8 т.ч.	шт -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой	15	39,12	-	587	-	494	0,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	проводке		33,9	-	509	-	97,2	-	-
117	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа шт	5	33,18	-	166	-	151	0,2	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			31,05	-	155	-	97,2	-	-
118	С Прайс	-VS розетка 2-ая с/з шт	6	541,58	-	3249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	С151801-159	-Розетка штепсельная трехполюсная /двухместная/ шт	6	212	-	1272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	С151801-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная /одноместная/ шт	3	126	-	378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	С151801-153	-Розетка штепсельная трехполюсная для открытой установки /двухместная/ шт	5	127	-	635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,012	16300	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	Ц0110-349-7	-Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная шт	4	122,15	-	489	-	414	1,15	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			113,85	-	455	-	90,9	-	-
124	С Прайс	-ZERA розетка тел/цифр. Белая шт	3	192,49	-	577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	С Прайс	-ZERA розетка COMP шт	1	544,84	-	545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	С Прайс	-ZERA рамка x4 Белая шт	1	146,81	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	С Прайс	-Подрозетник КМ-210 шт	4	61,99	-	248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	Ц0108-591-1 1	-Розетки телефонные Mosaic шт	28	140,73	0,88	3940	25	3062	0,75	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			127,65	0,25	3574	7	85,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	СПрайс	-Розетка Mosaic RJ45 UTP kat 5e 1 мод.бел.	8	730,81	-	5846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
130	СПрайс	-Розетка Mosaic Роз.2х2К+3 н.ст.45	4	2083,78	-	8335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131	СПрайс	-Розетка Msc Роз.2х2К+3 н.ст.45 бл.	16	2166	-	34656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	СПрайс	-Суппорт 4м Mosaic кр.75 METPA	4	242,73	-	971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
133	Е0121-18-16	-Монтаж светильников светодиодных устанавливаемых в подвесных потолках	35	804,84	189,59	28169	6636	20079	2,89	101
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			476,1	114,11	16664	3994	97,2	0,5	18
		шт								
134	СПрайс	-Светодиодная панель круглая 460RRP-09 диам.145 9W/710Lm6400K	35	1337,64	-	46817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
135	Е0110-34-1	-Установка лючков технологических	1	162,1	46,21	162	46	138	0,72	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.			110,49	17,44	110	17	108	0,09	-
		шт								
136	СПрайс	-Лючок технологический настенный 200х200 мм	1	293,63	-	294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
137	Ц01401-62-1	-Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь	10	1153,15	-	11532	-	7784	4,6	46
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1153,15	-	11532	-	67,5	-	-
		измерен.								
138	Ц01401-61-8	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	10	432,43	-	4324	-	2919	1,73	17
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			432,43	-	4324	-	67,5	-	-
		токопр.								
139	Ц01401-61-6	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными	2	46,13	-	92	-	62	0,18	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			46,13	-	92	-	67,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	элементами								
		точка								
140	Е0121-2-9	-Прокладка винипластовых труб	56	236,82	10,59	13262	593	3632	0,39	22
	т.ч.	поставляемых нормализованными								
	п-1.25	элементами в комплекте диам.		60,55	6,18	3391	346	97,2	0,03	2
	К=1,15 и	условного прохода до 50 мм по								
	К=1,25	стенам и колоннам с								
		креплением накладными скобами								
		(ПНД д.40м в подвесных								
		потолках ,без стоимости								
		материала)								
		м								
141	Е0121-18-16	-Монтаж светильников	39	804,84	189,59	31389	7394	22374	2,89	113
		светодиодных устанавливаемых								
	т.ч.	в подвесных потолках		476,1	114,11	18568	4450	97,2	0,5	20
	п-1.25									
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
142	СПрайс	-Светильники светодиодные PPL	39	5546,3	-	216306	-	-	-	-
		600 36Вт 6500К 2800 Lm IP40								
		с драйвером 480 mA		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			547208	31874			562
			Тенге			97982	15922			74
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			521276	-	-		-
	Материалы -		Тенге			29918	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	95875	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			386723	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			87723	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13158	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			36540	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			645538	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		578
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	109034	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25932	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18029	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			294	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			401	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16249	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2437	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2531	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44712	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		109
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20466	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			690250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		687
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129500	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2262359	56428			2498
			----			---	---			---
			Тенге			416437	23704			116
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			521276	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29918	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95875	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			386723	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13158	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			645538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		578
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109034	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1724794	-	-		-
		Материалы -	Тенге			776529	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	340228	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			257072	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			327208	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			335530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2183944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	390557	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12243	-	-		-
		Материалы -	Тенге			125	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	878	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11038	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			716	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	107	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			778	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	986	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4045	-	-		-
		Материалы -	Тенге			882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3160	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	546	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			461	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3706	-		-
		ИТОГО ПО акту	Тенге			2851366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2827
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	504282	-		-

Подрядчик :
Директор ТОО «Торгстроймонтаж» П.П.Борзенков

Заказчик:
Начальник ЦПХО Ж.И.Хамзин

Ведущий инженер-
проектировщик ЦПХО К.Ж.Туктубаева

расч. Шедоф Шедоф Г.А.

Счет-фактура № 75 от 1 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440001488, РК, Костанай , Чехова 125-89,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0008549, от 24.01.2013

ИИК поставщика: KZ828560000000115984, в банке АО " Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №537-27-ДП от 26.04.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г , Костанай, ул. Тарана 56

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000440001488, Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж",РК, Костанай , Чехова 125-89

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970741000566, Костанайская областная дирекция телекоммуникации -филиал Акционерного Общества " Казахтелеком ", РК г , Костанай, ул. Тарана 56

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Костанайская областная дирекция телекоммуникации -филиал Акционерного Общества " Казахтелеком "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970741000566, РК г , Костанай, ул. Тарана 56

ИИК получателя: KZ429261601110616000, в банке АО " Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещений 2-го этажа здания Костанайской ОДТ, ул.Тарана, 56 в г.Костанай	услуга	1	965 577,00	965 577,00	12%	115 869,24	1 081 446,24		
Всего по счету:					**965 577,00**		**115 869,24**	**1 081 446,24**		

Руководитель: Борзенков П. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Махмутов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл.бухгалтер

(должность)

Махмутов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

подр.

Утверждена приказом Председателя
Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: Костанайская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик:ТОО "Торгстроймонтаж"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт помещений 2-ого этажа здания Костанайской ОДТ , ул. Тарана, 56 в г. Костанай

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организонно-правовая форма наименование	Организонно-правовая форма код
БИН 970741000566	БИН 000440001488	№537-27-ДП	от 26.04.2016г.	заказ 1023/601			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	В отчетном месяце без НДС	из гр.1: из них: Строительно-монтажные работы без НДС	Стоимость оборудования без НДС	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнит.затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расход	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт помещений 2-ого этажа здания Костанайской ОДТ , ул. Тарана, 56 в г. Костанай	9995974,24	1081446,24	965577	965577					115 869,24	1 081 446,24
минус резерв 5%										54072,31
к оплате										1027373,93

Заказчик:
И.о.Генерального директора М.А.Полетаев
Заместитель Генерального директора-Технический директор А.В. Нурмаганбетов
Заместитель Генерального директора-Административный директор Ж.Т.Абдыкаримова
Главный бухгалтер ОДТ Ж.И.Хамзин
Начальник ЦПХО П.Н.Борзенков
Подрядчик : ТОО "Торгстроймонтаж"

Заказчик: Костанайская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Торгстроймонтаж"

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений 2-ого этажа здания Костанайской ОДТ, ул. Тарана, 56 в г. Костанай

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1081,44624 ТЫС.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 115,86924 ТЫС.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №2 к справке №2 за июль 2016года

Капитальный ремонт помещений 2-ого этажа здания Костанайской ОДТ , ул. Тарана, 56 в г. Костанай

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г.по состоянию на 2016г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	.2-1	Капитальный ремонт помещений 2-ого этажа здания Костанайской ОДТ , ул. Тарана, 56 в г. Костанай	345,907	--	--	345,907
		Всего по главе	345,907	--	--	345,907
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	345,907	--	--	345,907
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	345,907	--	--	345,907
		Итого по гл. 1-9	345,907	--		345,907
2		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	345,907	--	--	345,907
3	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г. К= 2,7367	946,644	--		946,644
4	СН РК 8.02-02-	Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%			18,933	18,933
5		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	946,644		18,933	965,577
6	Решения Правительства	НДС (12%)	--		115,86924	115,86924
7		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	946,644	--	134,80224	1081,44624

Подрядчик: Директор ТОО "Торгстроймонтаж" _____ П.П.Борзенков

Заказчик: Начальник ЦПХО _____ Ж.И.Хамзин

Заказчик: Костанайская ОДТ филиал АО «Казахтелеком»
Подрядчик: ТОО «Торгстроймонтаж»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт помещений 2-го этажа здания Костанайской ОДТ по ул.Тарана, 56 в г.Костанай

Договор № 537-27-ДП от 26.04.2016г.

Акт выполненных работ за июль 2016года

НА Капитальный ремонт помещений 2-го этажа здания Костанайской ОДТ по ул.Тарана, 56 в г.Костанай

Сметная стоимость 345,907 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 635 чел.-ч
Сметная заработная плата 112,333 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Помещения								
1	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	0,755	2719,44	399,69	2053	302	1911	15,88	12
				2319,75	63	1751	48	106,2	0,54	-
		м3								
2	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей стен-огрунтовка	69,31	27,56	2,52	1910	174	438	0,04	3
				6,23	0,46	432	32	94,5	-	-
		м2								
3	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/20мм/	69,31	740,99	8,58	51358	594	11322	1,05	73
				169,58	3,27	11754	227	94,5	0,02	1
		м2								
4	Е0115-180-3- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	39,21	196	2,63	7685	103	2808	0,45	18
				74,78	0,99	2932	39	94,5	-	-
		м2								
5	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен по ГКЛ	49,73	145,46	4,29	7234	213	4062	0,52	26
				84,79	1,64	4217	81	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	49,73	152,37	2,35	7577	117	2146	0,27	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			44,77	0,9	2226	45	94,5	-	-
		м2								
7	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	32	891,34	3,58	28523	114	9844	1,87	60
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			324,35	1,17	10379	38	94,5	0,01	-
		м2								
8	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей потолков-огрунтовка	26	27,56	2,52	716	65	164	0,04	1
				6,23	0,46	162	12	94,5	-	-
		м2								
9	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков, по ГКЛ	26	188,04	4,93	4889	128	2931	0,64	17
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			117,43	1,86	3053	48	94,5	0,01	-
	прим.	м2								
10	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	26	158,51	2,91	4121	76	1260	0,3	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			50,2	1,1	1305	29	94,5	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	116067	1887			229
	Тенге	38211	598			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	116067	-	-		-
Материалы -	Тенге	25764	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	38809	-		-
Местные материалы -	Тенге	50205	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	36885	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5533	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9177	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	162129	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44342	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			162129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44342	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электричество								
11	Е0121-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб ПНД диам. 40 мм вготовые борозды в полу	12,6	202,25	-	2548	-	409	0,21	3
				33,38	-	421	-	97,2	-	-
12	Е0121-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 50 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами (ПНД д.40м)	23,1	236,82	10,59	5470	245	1498	0,39	9
				60,55	6,18	1399	143	97,2	0,03	1
13	Ц0108-148-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Кабелидо 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг(в трубах ПНД:12,6+23,1пм,в кабель-канале легранд:15пм)	50,7	31,18	2,63	1581	133	1009	0,12	6
				22,66	0,63	1149	32	85,5	-	-
14	Е0121-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	546	118,83	14,35	64882	7835	54641	0,58	316
				93,93	9,03	51287	4928	97,2	0,04	21
15	С151601-342	м кабеля -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,36587	60500	-	22135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С151601-343	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,24276	79100	-	19202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115819	8212			333
			Тенге			54255	5102			22
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			115819	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12014	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59357	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41337	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			57557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8634	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10403	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			183779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		384
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67991	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			183779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		384
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67991	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			231886	10099			563
			Тенге			92466	5700			25
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			115819	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12014	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59357	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41337	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8634	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10403	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			183779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		384
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67991	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116067	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25764	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38809	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50205	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5533	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44342	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			345907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		635
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112333	-		-

Подрядчик:
Директор ТОО «Торгстроймонтаж» П.П.Борзенков

Заказчик:
Начальник ЦПХО Ж.И.Хамзин

Ведущий инженер-
проектировщик ЦПХО К.Ж.Туктубаева

расч. Шедер Г.А.