Заключение комиссии

г. Мамлютка

"11" октября 2012 г.

Комиссия, назначенная государственным учреждением «Мамлютское государственное лесное учреждение», директор ГУ Касенов Каирбек Нурманович приказом "04" октября 2012 года № 130 в составе:

председателя-представителя заказчика: Реммих Дмитрий Владимирович – заместитель директора ГУ «Мамлютское государственное лесное учреждение»

членов комиссии - представителей: Касымова Гульнар Жаксылыковна-главный бухгалтер генерального проектировщика: Черепанова Венера Кобиовна – генеральный проектировщик

субпроектировщиков: нет

генерального подрядчика: Нагорная Галина Анатольевна – директор ТОО «СпектрСтройСевер»

субподрядных организаций: нет

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора: нет

местных исполнительных органов: нет

органов государственной противопожарной службы: нет

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: нет

органов социальной защиты населения: нет

эксплуатационной организации: нет

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора: Ереженов Жалель Абдрашитович – технический надзор, исполнительный директор по Северо-Казахстанской области ТОО «Saulet Trans Servis»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «СпектрСтройСевер» предъявлен к приемке в эксплуатацию Капитальный ремонт здания ГУ «Мамлютское государственное лесное учреждение» по ул. Лесная, 27 в г. Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области (замена заполнений оконных проемов с поворотно-откидными створками и москитными сетками, замена дверных блоков, устройство перегородок с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами).

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО «СпектрСтройСевер», выполнившим замену заполнений оконных проемов с поворотно-откидными створками и москитными сетками, замену дверных блоков, устройство

перегородок с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами и его субподрядными организациями: нет

3. Проектная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт разработана проектными организациями ЧП «Черепанова В. К.»

4. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту Заказ: 2-1

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом № 103 ГУ «Мамлютское государственное лесное учреждение» "27" июля 2012 года.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 4 сентября 2012 г.;
окончание работ 4 октября 2012 г.;

7. Комиссии представлена следующая документация: Протокол замены, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: Установка оконных блоков из ПХВ профилей с тройным остеклением; облицовка откосов пластиком с устройство каркаса; установка подоконных досок ПХВ; устройство оконных сливов из оцинкованной стали, замена дверных блоков, устройство перегородок с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами

9. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении нет к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
Характеристика мероприятий приведена в приложении нет к акту.

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 2,409 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1,984 млн. тенге

Решение комиссии:

Капитальный ремонт здания ГУ «Мамлютское государственное лесное учреждение» по ул. Лесная, 27 в г. Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области (замена заполнений оконных проемов с поворотно-откидными створками и москитными сетками, замена дверных блоков, устройство перегородок с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика

Председатель комиссии:

Заместитель директора
ГУ «Мамлютское государственное
лесное учреждение» Реммих Дмитрий
Владимирович

Члены комиссии:

Главный бухгалтер ГУ Касымова Гульнар
Жаксылыковна

Генеральный подрядчик,
директор ТОО «СпектрСтройСевер» Нагорная Галина
Анатольевна

Генпроектировщик Черепанова Вснера Кобиовна

Технический надзор,
Исполнительный директор по
Северо-Казахстанской области
ТОО «Saulet Trans Servis» Ереженов Жалель Абдрашитович

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик:ГУ «Мамлютское государственное лесное учреждение» г.Мамлютка Мамлютского района СКО

Подрядчик: ТОО «СпектрСтройСевер»
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Мамлютское государственное лесное учреждение» г.Мамлютка Мамлютского района СКО
Договор подряда: № 127 от 04.09.2012 года

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		127	04.09.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала стр-ва по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по Капитальному ремонту здания ГУ «Мамлютское государственное лесное учреждение» г.Мамлютка Мамлютского района СКО	**1576000**	**1576000**	**914429**	**914429**					
Всего к оплате:	**1576000**	**1576000**							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Мамлютское государственное лесное учреждение» г.Мамлютка Мамлютского района СКО

Подрядчик: ТОО «СпектрСтройСевер»

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ «Мамлютское государственное лесное учреждение» г.Мамлютка Мамлютского района СКО

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 04 октября 2012г.

Капитальный ремонт здания ГУ «Мамлютское государственное лесное учреждение» г.Мамлютка Мамлютского района СКО

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Окна												
1	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	24,73	270,9	23,78	6699	588	6333	1,65	41				
				247,12	8,98	6111	222	100	0,04	1				
2	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича м3	0,864	8517,41	300,96	7359	260	894	5,63	5				
				873	101,79	754	88	106,2	0,39	-				
3	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	2,4	599,43	33,79	1439	81	802	2,06	5				
				347,96	5,62	835	13	94,5	0,03	-				
4	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	12,01	460,21	24,15	5527	290	2876	1,28	15				
				213,7	7,99	2567	96	108	0,04	-				
5	С12061-185	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка м2	21	13518,4	-	283886	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

6	E0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	7,4	668,68 162,6	7,65 2,9	4948 1203	57 21	1157 94,5	0,93 0,01	7 -
7	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	7,4	264,27 50,2	2,91 1,1	1956 371	22 8	359 94,5	0,3 0,01	2 -
8	E0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м3	0,262	10658,54 1888,88	211,86 78,75	2793 495	56 21	464 90	10,89 0,39	3 -
9	E0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	21	258,93 108,16	6,98 2,65	5438 2271	146 56	2513 108	0,67 0,01	14 -
10	C12069-30	-Доски подоконные из ПХВ профилей , шириной 600 мм	м	10,17	4890 -	- -	49731 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 2. Двери									
11	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	25,54	158,38 134,6	23,78 8,98	4045 3438	607 229	3667 100	0,91 0,04	23 1
12	E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,4	634,99 190,8	31,85 12,04	5334 1603	268 101	2045 120	1,15 0,06	10 -
13	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	15,99	398,48 151,65	102,53 35,67	6372 2425	1639 570	3594 120	0,9 0,14	14 2
14	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	21,76	6386,67 -	- -	138974 -	- -	- -	- -	- -
15	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	13	1380 -	- -	17940 -	- -	- -	- -	- -
16	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2	1960 -	- -	3920 -	- -	- -	- -	- -
17	E0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	15	77,9 76,46	- -	1169 1147	- -	1239 108	0,39 -	6 -
18	C11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	15	844 -	- -	12660 -	- -	- -	- -	- -

19	E0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	15	1155,57	67,78	17334	1017	9293	3,85	58
				644,33	11,29	9665	169	94,5	0,06	1
		м2								
20	E0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	15	668,68	7,65	10030	115	2346	0,93	14
				162,6	2,9	2439	44	94,5	0,01	-
		м2								
21	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	15	264,27	2,91	3964	44	727	0,3	4
				50,2	1,1	753	16	94,5	0,01	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки								
22	E0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	13,4	2757,48	28,49	36950	382	7758	3,14	42
				525,26	10,77	7039	144	108	0,05	1
		м2								
23	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 галтелей	21	125,78	0,2	2641	4	435	0,1	2
				18,61	0,09	391	2	110,7	-	-
		м								
24	E0115-69-1	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	31,08	18,8	0,53	584	16	507	0,11	3
				17,08	0,2	531	6	94,5	-	-
		м2								
25	C143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	35	31	-	1085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
26	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	31,08	257,97	2,35	8018	73	1341	0,27	8
				44,77	0,9	1391	28	94,5	-	-
		м2								
		Предлагаемые работы								
27	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	8,99	460,21	24,15	4137	217	2152	1,28	11
				213,7	7,99	1921	72	108	0,04	-
		м2								
28	E0126-33-5	-Теплоизоляция подоконников изделиями из пенопласта насухо	0,068	10658,54	211,86	725	14	120	10,89	1
				1888,88	78,75	128	5	90	0,39	-
		м3								
29	C12069-16	-Доски подоконные из ПХВ	8,6	3680	-	31648	-	-	-	-

	профилей , шириной 450 мм							
	м	-	-	-	-	-	-	-
30 Е0115-65-1	-Штукатурка наружных плоских поверхностей оконных откосов по камню	7,4	794,12	7,91	5876	59	2536	2,06	15
	м2		359,66	2,99	2662	22	94,5	0,01	-
	Двери								
31 Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	1,53	158,38	23,78	242	36	220	0,91	1
	м2		134,6	8,98	206	14	100	0,04	-
32 Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,68	634,99	31,85	1702	85	652	1,15	3
	м2		190,8	12,04	511	32	120	0,06	-
33 С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние	1,55	6386,67	-	9899	-	-	-	-
	м2	-	-	-	-	-	-	-	-
34 Е0115-166-3	-Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных	9,2	291,62	0,23	2683	2	1429	0,97	9
	м2		164,31	0,09	1512	1	94,5	-	-
	Откосы								
35 Е0134-60-3	-Облицовка каркасов откосов пластиковой панелью	20,6	2160,88	1,5	44514	31	2935	0,86	18
	м2		143,35	0,56	2953	12	99	-	-
36 Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	51,3	152,05	0,4	7800	21	759	0,09	5
	м		13,56	0,14	696	7	108	-	-
37 Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,03	2493,42	413,08	2568	425	2072	12,17	13
	м3		2080,35	154,69	2143	159	90	0,75	1
38 С11031-178	-Маты теплоизоляционные ISOVER	1,05	7605	-	7990	-	-	-	-
	м3	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	16,4	253,64	0,56	4160	9	647	0,26	4
	м		40,86	0,09	670	1	96,39	-	-
40 Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей	88	191,54	65,24	16855	5741	6663	0,21	19
	м		35,45	24,64	3120	2168	126	0,12	11
41 Е0109-40-1	-Монтаж металлических порожков	3,6	27,71	0,53	100	2	74	0,15	1
	м		25,21	0,2	91	1	81	-	-
42 Е0134-56-1	-Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	1,7	1038,9	9,19	1766	16	450	1,64	3
	м2		263,93	3,51	449	6	99	0,02	-
43 Е0134-60-8	-Облицовка каркасов стен ГКЛ	1,7	349,21	1,5	594	3	580	2,13	4
	м2		344,14	0,56	585	1	99	-	-
44 С11011-377	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм	1,75	320	-	560	-	-	-	-
	м2	-	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	790492	12384		398
	Тенге	65736	4359		21
Стоимость монтажных работ -	Тенге	46874	-	-	-
Материалы -	Тенге	42838	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4005	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3965	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	595	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3050	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	53889	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4600	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	743518	-	-	-
Материалы -	Тенге	72856	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	65999	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	557209	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	39462	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	68138	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10221	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	48699	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	860355	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	428
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76219	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	100	-	-	-
Материалы -	Тенге	7	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	91	-	-
Накладные расходы -	Тенге	74	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	184	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	914429	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	455
Сметная заработная плата -	Тенге	-	80922	-	-

ВСЕГО К ОПЛАТЕ С КОЭФ. К ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ 1 576 000 тенге

Заказчик _____

Техсопровождение _____

Подрядчик _____