Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

от 08 июня 2019 года

Заказчик:

ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», 090100, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаево,

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 07 июня 2019 года ТОО «Құрылысгаз», директор Жакупов Каримулла Кабенович, г.Уральск, 090006, проспект Нурсултана Назарбаева, 198

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от _____ июня 2019года директор ТОО «УралСтройГрад», инженер-технадзор Бабаев Ерасаин Зияденович. , аттестаты эксперта №KZ42VJE00027862 от 20.06.2017 г., №KZ85VJE00027864 от 20.06.2017 г., №KZ58VJE00027865 от 10.06.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от _____ июня 2019 года ТОО «СПС» г.Уральск, генеральный директор Шапкенов Алтай Жамбулович, Государственная лицензия №15007778 от 09.04.2015 года, I-категория,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство водопровода в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО» - новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Шабдаржап,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) региональной программы Республики Казахстан «Ақ бұлақ» на 2011-2020 годы;

б) решения акимата Акжаикского района от 15 января 2018 года № 4 о выделении земельного участка под строительство водопровода и линии электропередач;

в) протокола от 13 ноября 2014 года 151 «Об утверждении запасов подземных вод в 12-и населенных пунктах Западно-Казахстанской области»

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от____20__года №_;

наименование органа вынесшего решение

г) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО», рег.№ KZ48REA00100012

от 28.06.2018 г. и рег.№ KZ01REA00123847 от 27.03.2019г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

д) проекта (проектно-сметная документация)
ТОО «СПС» г.Уральск, генеральный директор Шапкенов А.Ж., рабочий проект (заказ) А-00-16-013
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Приказ от 19 февраля 2018 г. № 14-НК
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 28 июня 2018 года;
месяц, год
окончание работ: 07 июня 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 8 месяцев;
фактически: 6.73 месяца;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Обеспечение максимального суточного водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения с.Шабдаржап и Томпак общее	м3/сутки	118,1		119,0	
2. Общее годовое водопотребление населением с.Шабдаржап и Томпак	м3/год	43 106,5		Не менее 43 500,0	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР разработан на основе данных скважины № 12185, разведанной ТОО «Жайыкгидрогеология», утвеоржденных ГКЗ РК протоколом №151 от 13 ноября 2014 года		Скважины с диаметром обсадной трубы 273мм под фильтровую колонну Ф168мм	Шахтные колодцы с обсадными железо-бетонными кольцами Ф1000мм вместо труб
Водозабор состоит из 5-и скважин, расположенных в ряд	шт	5	5

- производительность каждого глубинного насоса подземного типа составляет:	м3/час	1,44	1,5
Глубина залегания подземных вод Дебит скважин №191,192, 193, 194, 195	м л/сек	10,0 0,4	8,4-9,3 0,5-1,0
Ограждение пяти площадок водозабора – общее сетчатое металлическое	п.м	2000	2000
Трансформаторная подстанция КТП-25-10/0,4кВ	шт	1	1
ВОДОВОД подводящий от головного водозабора до площадки второго подъема в с.Шабдаржап из ПЭ трубы Ф75мм	м	1592	1700
ВОДОВОД подводящий от площадки второго подъема в с.Шабдаржап до площадки третьего подъема в с.Томпак из ПЭ трубы Ф90мм	м	19450	20550
ПЛОЩАДКА **очистных и напорно-регулирующих сооружений в с.Шабдаржап (НРС)**			
Станция очистки ДВУ10-6 в блок-контейнере Производительность станции очистки	м	118,1	118,1
Кирпичное здание размером 4,8х6,0 в плане для насосной станции второго подъема - Насосная станция в комплекте для подачи воды на очистную установку, производительностью 7,0 м3/час каждый	шт шт	1 2	1 2
- Насосная станция в комплекте для подачи воды на площадку в с.Томпак, производительностью 3,85 м3/час каждый	шт	2	2
- Насосная станция в комплекте для подачи воды в с.Шабдаржап, производительностью 13,5 м3/час каждый	шт	3	3
- Насос откачки дренажных вод, производительностью 10,2 м3/час каждый	шт	1	1
Резервуары чистой воды сборно-монолитные железобетонные, частично-заглубленные с обсыпкой грунтом, по 150 м3 каждый, из них один для исходной воды, два для чистой воды	шт	3	3
Водонапорная башня емкостью 25 м3	шт	1	1
Установка для ультрафиолетового	шт	2	2

обеззараживания воды ОДВ-15, один резервный			
Приемная камера для слива осадков 10,8м3 Погружной насос для выкачки,в т.ч.один в резерве	шт шт	1 2	1 2
Ограждение площадки НРС – глухое металлическое профлистом	м	307	307
Благоустройство площадки НРС: - покрытие из щебня - деревья рядовой посадки - кустарник в два ряда	 м2 шт м	 318 43 177	 318 43 177
Площадочные сети: - водопроводные колодцы ф1500мм - водопроводные колодцы ф2000мм - канализационные колодцы ф1500мм - бетонный выгребной колодец 15м3	 шт шт шт шт	 3 4 3 1	 3 4 3 1
Площадки испарения и вымораживания 16х4м Сетчатая ограда	шт м	3 113	3 113
Трансформаторная подстанция КТП-40-10/0,4кВ			
Поселковая водопроводная сеть с.Шабдаржап Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки ПЭ100 SDR26;17;13,6-110мм, 50 мм, 32мм, 25мм		По проекту	По проекту
Водопроводные колодцы в поселке всего, в т.ч. ф1500мм – 57шт., ф2000мм – 6шт	шт	63	63
из них с пожарными гидрантами для пожаротушения	шт	16	16
Ввод питьевой воды в социальные учреждения	Количество объектов	8	9
Подвод водопровода к границам жилых домов	Количество домов	142	146
ПЛОЩАДКА напорно-регулирующих сооружений в с.Томпак (НРС)			
Кирпичное здание размером 4,8х6,0 в плане для насосной станции третьего подъема	шт	1	1

-Насосная станция в комплекте со шкафом для подачи воды в с.Томпак, производительностью 11,0 м3/час каждый	шт	3	3
-Насос откачки дренажных вод, производительность 10,5 м3/час	шт	1	1
Установка для ультрафиолетового обеззараживания воды ОДВ-15 (один из них резервный)	шт	2	2
Резервуары для воды 100 м3	шт	2	2
Водонапорная башня емкостью 25 м3	шт	1	1
Ограждение площадки НРС – металлическое профлистом	м	307	307
Благоустройство: - покрытие из щебня - деревья рядовой посадки - кустарник в два ряда	 м2 шт шт	 239 38 150	 239 38 150
Площадочные сети: - водопроводные колодцы ф1500мм - водопроводные колодцы ф2000мм - канализационные колодцы ф1500мм - бетонный выгребной колодец 10,8м3	 шт шт шт шт	 1 1 2 1	 1 1 2 1
Трансформаторная подстанция КТП-25-10/0,4кВ	шт	1	1
Поселковая водопроводная сеть с.Томпак Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки ПЭ100 SDR26;17;13,6-75мм, 50 мм, 32мм, 25мм		По проекту	По проекту
Водопроводные колодцы в поселке всего, в т.ч. ф1500мм – 13шт, ф2000мм – 7шт	шт	20	20
из них с пожарными гидрантами для пожаротушения	шт	9	9
Ввод питьевой воды в социальные учреждения - школа, клуб, медицинский пункт	объектов	5	5
Подвод водопровода к границам жилых домов	Количество домов	61	61

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Строительство водопровода в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО».

Целью настоящего Проекта является обеспечение чистой питьевой водой согласно нормам и требованиям СанПин РК жителей населенных пунктов Шабдаржап и Томпақ Акжаикскского района ЗКО.

Источником водоснабжения являются подземные воды, разведанные ТОО «Жайыкгидрогеология», расположенные в 3,0 км от с.Шабдаржап на юго-восток.

Рабочий проект прошел экспертизу в Западно-Казахстанском филиале РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА» 19 февраля 2018 года № 09-0025/18.

Согласно Проекта выполнены:

- строительство головного водозабора подземного типа из пяти скважин шахтного типа,

- строительство подводящего водовода от головного водозабора до площадки НРС в с.Шабдаржап, и от площадки НРС Шабдаржап до села Томпак

- на площадке НРС с.Шабдаржап сооружены 2 сборно-монолитных ж/б резервуара для чистой воды объемом 150м3 каждый, один резервуар 150м3 для исходной воды, насосная станция второго подъема с насосами подачи воды в сёла Шабдаржап и Томпак в кирпичном здании 4,8х6,00м, водонапорная башня Рожновского объемом 25м3, станция очистки воды

на площадке НРС с.Томпак – два ж/б резервуара по 100м3 каждый для чистой воды, водонапорная башня Рожновского объемом 25м3, здание из кирпича 4,8х6,00м для насосной станции третьего подъема;

- строительство внутрипоселковой водопроводной сети с подводом воды к границам жилых домов, вводом воды в здания социальных объектов, с установкой пожарных колодцев согласно норм пожарной безопасности в сёлах Шабдаржап и Томпак;

- строительство сети энергообеспечения объектов согласно требований ПУЭ РК, РДС РК 3.01-05-2001, СНиП РК 102-01-2007, сн РК 4.04-23-2004: ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10, прокладка кабельных линий КЛ-0,4/0,23кВ, наружного освещения, установка одного КТП-40/10/0,4кВ и двух КТП-25/10/0,4кВ на основании технических условий Зап Каз РЭК;

- санитарные защитные зоны объектов совпадают с ограждением территорий: головного водозабора – сетчатым, площадок НРС в сёлах Шабдаржап и Томпак - металлическим профлистом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации – энергоснабжение - обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **468 120,33** тысяч тенге,
в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ **422 476,07** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **44 856,66** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **394 000,00** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **351 355,74** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **43 965,75** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект «СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШАБДАРЖАП АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Ж.Жолдыгалиев**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Технический надзор: **Е.З.Бабаев**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Авторский надзор: **А.Ж.Шапкенов**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Подрядчик: **К.К.Жакупов**
подпись руководителя фамилия, имя, отчество

М.П.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА С.ШАБДАРЖАП АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД

АКТ №1

приемки выполненных строительных работ от 8 августа 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-3									
		Головной водозабор подводящий водовод									
		РАЗДЕЛ 1.НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
1	1101-0207-1301 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	0.0758	18106.20	18106.20	1372	1372		271	1775
		НР - 72%; СП - 8%				4974.48		377		132	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	940	28.46	28.46	26752	26752		7249	36721
		НР - 72%; СП - 8%				10.71		10067		2720	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	940	28.46	28.46	26752	26752		7249	36721
		НР - 72%; СП - 8%				10.71		10067		2720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			54878	54878		14769	75217
								20507		5572	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			54878				
	Всего заработная плата -			Тенге				20507			
		Накладные расходы -		Тенге			14769				
		Сметная прибыль -		Тенге			5572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			75213				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				20507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			75213				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				20507			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
4	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**22605**	**153.41**	**147.83**	**3467833**	**3341697**		**765441**	**4571936**
		НР - 72%; СП - 8%			**5.58**	**41.45**	**126136**	**936977**		**338662**	
5	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**315**	**1644.72**		**518087**			**373022**	**962398**
		НР - 72%; СП - 8%			**1644.72**		**518087**			**71289**	
6	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1384**	**715.39**		**990100**			**712872**	**1839209**
		НР - 72%; СП - 8%			**715.39**		**990100**			**136238**	
7	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**21536**	**30.76**	**30.76**	**662447**	**662447**		**164518**	**893122**
		НР - 72%; СП - 8%				**10.61**		**228497**		**66157**	
8	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**186**	**153.41**	**147.83**	**28534**	**27496**	**1**	**6298**	**37619**
		НР - 72%; СП - 8%			**5.58**	**41.45**	**1038**	**7710**		**2787**	
9	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4**	**1370.60**		**5482**			**3947**	**10184**
		НР - 72%; СП - 8%			**1370.60**		**5482**			**754**	
10	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**148**	**30.76**	**30.76**	**4552**	**4552**		**1131**	**6138**
		НР - 72%; СП - 8%				**10.61**		**1570**		**455**	
11	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12**	**715.39**		**8585**			**6181**	**15947**
		НР - 72%; СП - 8%			**715.39**		**8585**			**1181**	
12	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовка колодца**	**м3**	**5**	**651.36**		**3257**			**2345**	**6050**
		НР - 72%; СП - 8%			**651.36**		**3257**			**448**	
13	**1101-0107-1805 РСНБ РК 2015**	**Планировка обсыпки**	**м2**	**30**	**48.35**		**1451**			**1044**	**2694**
		НР - 72%; СП - 8%			**48.35**		**1451**			**200**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**5690328**	**4036193**	**1**	**2036800**	**8345298**
							1654135	**1174754**		**618170**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**5690328**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**2828889**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**2036800**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**618170**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**8345293**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				2828889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			8345293				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				2828889			
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	км	0.8	301237.40	92929.08	240990	74343		180966	289066
		НР - 99%; СП - 8%			203312.00	25180.63	162650	20145		33756	
18	2301-0501-1110 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	900	553.00		497700				537516
		СП - 8%								39816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			738690	74343		180966	826582
							162650	20145		73572	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			738690				
		Всего заработная плата -		Тенге				182794			
		Накладные расходы -		Тенге			180966				
		Сметная прибыль -		Тенге			73572				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			993224				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							731
		Сметная заработная плата -		Тенге				182794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			993224				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							731
		Сметная заработная плата -		Тенге				182794			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			6483896	4165415		2232535	9247098
							1816784	1215406		697314	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6483896				
		Всего заработная плата -		Тенге				3032190			
		Накладные расходы -		Тенге			2232535				
		Сметная прибыль -		Тенге			697314				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9413740				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3897
		Сметная заработная плата -		Тенге				3032190			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			9413740				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3897
		Сметная заработная плата -		Тенге				3032190			

Локальная смета №2-4

Водовод от площадки в с.Шапдаржап до площадки в с.Томпак

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
1	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**38900**	**28.46**	**28.46**	**1107094**	**1107094**		**299966**	**1519624**
		НР - 72%; СП - 8%				**10.71**		**416619**		**112565**	
2	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**38900**	**28.46**	**28.46**	**1107094**	**1107094**		**299966**	**1519624**
		НР - 72%; СП - 8%				**10.71**		**416619**		**112565**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**2214188**	**2214188**		**599931**	**3039249**
								833238		**712496**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**2214188**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**833238**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**599931**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**712496**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**3526610**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**530**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**833238**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**3526610**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**530**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**833238**			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**40421.8**	**153.41**	**147.83**	**6201108**	**5975555**		**1368747**	**8175444**
		НР - 72%; СП - 8%			**5.58**	**41.45**	**225554**	**1675484**		**605588**	
4	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1325**	**1370.60**		**1816045**			**1307552**	**3373485**
		НР - 72%; СП - 8%			**1370.60**		**1816045**			**249888**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**8017153**	**5975555**		**2676299**	**11548929**
							2041599	**1675484**		**855476**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**8017153**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**3717082**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**2676299**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**855476**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**11548924**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**24491**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**3717082**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**11548924**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**24491**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**3717082**			
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	5.501079	301237.40	92929.08	1657131	511210		1244386	3133639
		НР - 99%; СП - 8%			203312.00	25180.63	1118435	138521		232121	
13	2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5500	795.00		4372500				4722300
		СП - 8%								349800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			6029631	511210		1244386	7855939
							1118435	138521		581921	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6029631				
	Всего заработная плата -			Тенге				1256956			
		Накладные расходы -		Тенге			1244386				
		Сметная прибыль -		Тенге			581921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7855934				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5344
		Сметная заработная плата -		Тенге				1256956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			7855934				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5344
		Сметная заработная плата -		Тенге				1256956			
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ К1									
28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5.76	34672.84	8147.80	199716	46931	242539	66036	287012
		НР - 99%; СП - 8%			8479.02	3101.42	48839	17864		21260	
29	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	3	23954.00		71862		167678		77611
		СП - 8%								5749	
30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	7	20555.00		143885		431655		155396
		СП - 8%								11511	
31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	18592.00		55776		130144		60238
		СП - 8%								4462	
32	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	3	3867.00		11601		27069		12529
		СП - 8%								928	
33	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	4728.00		14184		33096		15319
		СП - 8%								1135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	66.5	825.02	19.07	54864	1268	89302	14349	74749
		НР - 93%; СП - 8%			229.81	2.20	15282	146		5537	
35	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19408.00		58224		135856		62882
		СП - 8%								4658	
36	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1.15	3233.72	866.87	3719	997	4610	1065	5166
		НР - 93%; СП - 8%			659.10	336.49	758	387		383	
37	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0.09	32918.74	1099.11	2963	99	6007	388	3618
		НР - 91%; СП - 8%			4512.90	220.38	406	20		268	
38	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0.02	100698.01	997.41	2014	20	24618	855	3099
		НР - 84%; СП - 8%			50464.00	440.40	1009	9		230	
39	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	м3	0.02	102339.13	997.41	2047	20	2544	855	3134
		НР - 84%; СП - 8%			50464.00	440.40	1009	9		232	
40	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	3	580.00		1740		4060		1879
		СП - 8%								139	
41	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка. Устройство	м3 основания	1.2	9960.67	1461.62	11953	1754	21786	1484	14512
		НР - 93%; СП - 8%			718.25	611.74	862	734		1075	
42	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0012	1616456.11	743100.78	1940	892	367	1146	3333
		НР - 99%; СП - 8%			742305.00	222325.77	891	267		247	
43	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.2	12597.00		15116		35272		16326
		СП - 8%								1209	
44	1122-0601-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0012	361250.02	59515.12	434	71	556	145	625
		НР - 99%; СП - 8%			103098.60	18986.97	124	23		46	
45	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	0.85	248.41	106.62	211	91		135	374
		НР - 84%; СП - 8%			141.79	47.89	121	41		28	
46	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.005	999805.95	465165.24	4999	2326	970	2938	8572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			**453832.00**	**139630.19**	**2269**	**698**		**635**	
47	**2301-0201-0229 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5.14**	**5747.00**		**29540**		**68964**		**31903**
		СП - 8%								**2363**	
48	**1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0.005**	**2102820.42**	**153449.27**	**10514**	**767**	**20796**	**1197**	**12648**
		НР - 99%; СП - 8%			**216398.00**	**25512.33**	**1082**	**128**		**937**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**697300**	**55236**		**90594**	**850925**
							72652	**20325**		**63031**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**697300**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**92977**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**90594**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**63031**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**850920**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**235**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**92977**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**850920**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**235**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**92977**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**16958272**	**8756189**		**4611211**	**23295041**
							3232686	**2667567**		**2212925**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**16958272**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**5900253**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**4611211**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**2212925**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**23782403**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**3897**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**5900253**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**23782403**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**3897**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**5900253**			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:		**Тенге**			**23442168**	**12921604**		**6843745**	**32542139**
							5049471	**3882973**		**2910240**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**23442168**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**8932443**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**6843745**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**2910240**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**33196148**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**3897**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**8932443**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**33196143.35**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**3897**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**8932443**			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 2,9%**					962688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по главе					**962688**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**34158832**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%**					**1014517**				
		Всего по главе					**1014517**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**35173349**				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					**703467**				
		Итого сметная стоимость					**35876816**				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					**30196223.21**				
	Решения Правительства	**НДС (12%)**					**3623546.79**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**33819770**				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Джумагазиев Р.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____Жакупов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор: ТОО "УралСтройГрад"
_____Бабаев Е.З.

Форма 3

Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района Западно-Казахстанской области, Чапаевский с.о., с.Чапаев"
Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года от 8 августа 2018 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ26 8560 0000 0001 7664	45	13 июня 2018 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительные работы в сметном базисном уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	33,819,770	30,196,223.21						3,623,546.79	33,819,770
Всего по стройке	33,819,770								
Итого прописью	тридцать три миллиона восемьсот девятьнадцать тысяч семьсот семьдесять тенге 00 тиын								

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО Джумагазиев Р.А.
(должность Ф.И.О.) подпись август 2018 года

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. август 2018 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Форма 4

аказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
одрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
аименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА С.ШАБДАРЖАП АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №3

приемки выполненных строительных работ от 13 сентября 2018 г.

оставлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водовод от площадки в с.Шабдаржап до площадки в с.Томпак									
		Локальная смета 2-4									
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	38476,6	153,41	147,83	5902695	5687996		1302879	7782020
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	214699	1594855		576446	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1312,3	1370,60		1798638			1295020	3341151
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60		1798638			247493	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9425	715,39		6742551			4854637	12524962
		НР - 72%; СП - 8%			715,39		6742551			927775	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	113112	30,76	30,76	3479325	3479325		864085	4690883
		НР - 72%; СП - 8%				10,61		1200118		347473	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	8	1370,60		10965			7895	20368
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60		10965			1509	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта под колодцы**	м3	186	1370,60		254932			183551	473561
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60		254932			35079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	153	30,76	30,76	4706	4706		1169	6345
		НР - 72%; СП - 8%				10,61		1623		470	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	5,061	651,36		3297			2374	6124
		НР - 72%; СП - 8%			651,36		3297			454	
11	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	30	48,35		1451			1044	2694
		НР - 72%; СП - 8%			48,35		1451			200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			18198559	9172027		8512653	28848109
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9026532	2796597		2136897	
	Всего заработная плата -			Тенге			18198559				
		Накладные расходы -		Тенге				11823129			
		Сметная прибыль -		Тенге			8512653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2136897				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			28848109				
		Сметная заработная плата -		Тенге							24491
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			28848109	11823129			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							24491
		Сметная заработная плата -		Тенге				11823129			
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ									
7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,49	301237,40	92929,08	1653793	510181	97178	1241880	3127328
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	1116183	138242		231654	
8	2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5490	795,00		4364550		15617378		4713714
		СП - 8%								349164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			6018343	510181		1241880	7841042
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1116183	138242		580818	
	Всего заработная плата -			Тенге			6018343				
		Накладные расходы -		Тенге				1254425			
		Сметная прибыль -		Тенге			1241880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			580818				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			7841042				
		Сметная заработная плата -		Тенге							24491
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7841042	1254425			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							24491
		Сметная заработная плата -		Тенге				1254425			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ К1									
9	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	34672,84	8147,80	66572	15644	242539	22012	95671
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	16280	5955		7087	
10	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	23954,00		23954		167678		25870
		СП - 8%								1916	
11	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	20555,00		61665		431655		66598
		СП - 8%								4933	
12	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18592,00		18592		130144		20079
		СП - 8%								1487	
13	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3867,00		3867		27069		4176
		СП - 8%								309	
14	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4728,00		4728		33096		5106
		СП - 8%								378	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22	825,02	19,07	18150	420	89302	4747	24729
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	5056	48		1832	
16	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408,00		19408		135856		20961
		СП - 8%								1553	
17	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	3233,72	866,87	1293	347	4610	370	1797
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	264	135		133	
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	32918,74	1099,11	988	33	6007	129	1206
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		89	
19	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,12	100698,01	997,41	12084	120	24618	5131	18592
		НР - 84%; СП - 8%			50464,00	440,40	6056	53		1377	
20	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	м3	0,12	102339,13	997,41	12281	120	2544	5131	18805
		НР - 84%; СП - 8%			50464,00	440,40	6056	53		1393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Накли пропитанная	кг	1	580,00		580		4060		626
		СП - 8%								46	
23	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	1616456,11	743100,78	647	297	367	382	1111
		НР - 99%; СП - 8%			742305,00	222325,77	297	89		82	
24	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	12597,00		5039		35272		5442
		СП - 8%								403	
25	1122-0601-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	361250,02	59515,12	145	24	556	48	208
		НР - 99%; СП - 8%			103098,60	18986,97	41	8		15	
26	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка	отверстие	0,2	248,41	106,62	50	21		32	88
		НР - 84%; СП - 8%			141,79	47,89	28	10		7	
27	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	999805,95	465165,24	2000	930	970	1175	3429
		НР - 99%; СП - 8%			453832,00	139630,19	908	279		254	
28	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм,	м	1,7	5747,00		9770		68964		10551
		СП - 8%								782	
29	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2102820,42	153449,27	4206	307	20796	479	5059
		НР - 99%; СП - 8%			216398,00	25512,33	433	51		375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			266017	18262	1447889	39637	330106
							35553	6686		24452	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			266017				
	Всего заработная плата -			Тенге				42239			
		Накладные расходы -		Тенге			39637				
		Сметная прибыль -		Тенге			24452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			330106				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							235
		Сметная заработная плата -		Тенге				42239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			330106				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							235
		Сметная заработная плата -		Тенге				42239			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.ГНБ									
49	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Кожухи диаметром ДО 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	м кожуха	48	34133,74	19862,97	1638420	953423	261939	575002	2390495
		НР - 91%; СП - 8%			8813,68	4350,29	423057	208814		177074	
50	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	48	17526,00		841248		841248		908548
		СП - 8%								67300	
51	1113-0501-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой**	м2	49	7352,70	130,45	360282	6392	294747	43171	435730
		НР - 69%; СП - 8%			1207,00	69,87	59143	3424		32276	
52	1113-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Поверхности труб диаметром до 500 мм и мелких изделий. Очистка кварцевым песком**	м2	49	1703,87	1350,62	83490	66180	2417	29841	122397
		НР - 69%; СП - 8%			303,93	578,68	14893	28355		9066	
53	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БЕТОНОВ В7,5. Устройство**	м3	0,07	33925,94	1660,16	2375	116	1975	279	2866
		НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	284	23		212	
54	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная**	кг	45	580,00		26100		26100		28188
		СП - 8%								2088	
55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Ползунок. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,005	90405,62	942,92	452	5	347	92	587
		НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	100	2		44	
56	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	46	1267,09	8,07	58286	371	12435	45131	111690
		НР - 99%; СП - 8%			988,70	2,31	45480	106		8273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			3010652	1026487	1441208	693516	4000502
							542957	240724		296333	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3010652				
		Всего заработная плата -		Тенге				783680			
		Накладные расходы -		Тенге			693516				
		Сметная прибыль -		Тенге			296333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4000502				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							687
		Сметная заработная плата -		Тенге				783680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			4000502				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							687
		Сметная заработная плата -		Тенге				783680			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			27493571	10726957		10487686	41019758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ -					10721225	3182248		3038501	
		Всего заработная плата -		Тенге			27493571				
		Накладные расходы -		Тенге				13903473			
		Сметная прибыль -		Тенге			10487686				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3038501				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			41019758				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							49904
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				13903473			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			41019758				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							49904
				Тенге				13903473			

Локальная смета 2-2

Поселковая водопроводная сеть с.Шабдаржап

РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1

75	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1	247569,64	64869,16	247570	64869	6732	196724	479837
					181304,00	17407,30	181304	17407		35544	
77	2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	220,15	270,00		59441		140441		64196
										4755	
78	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	160	150,00		24000		67418		25920
										1920	
79	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	3000	116,00		348000		452238		375840
										27840	
9	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1058,39	24,78	1058	25	174	861	2073
					858,88	11,01	859	11		154	
0	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	24141,00		24141		24141		26072
										1931	
1	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	11	1771,17	74,34	19483	818	3635	15240	37500
					1366,40	33,03	15030	363		2778	
2	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	11	42488,00		467368		467368		504757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								37389	
23	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	91	1058,39	24,78	96313	2255	27258	78368	188656
		НР - 99%; СП - 8%			858,88	11,01	78158	1002		13975	
24	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	91	1116,00		101556		165168		109680
		СП - 8%								8124	
32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (КРЕСТ,ОТВОД,переход,тройники,ПАТРУБОК)	т фасонных частей	0,324	1225374,32	451607,66	397021	146321	201051	171652	614167
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	133330	40055		45494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1785951	214288		462845	2428700
							408682	58839		179904	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1785951				
	Всего заработная плата -			Тенге				467521			
		Накладные расходы -		Тенге			462845				
		Сметная прибыль -		Тенге			179904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2428699				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3006
		Сметная заработная плата -		Тенге				467521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2428700				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3226
		Сметная заработная плата -		Тенге				467521			
		РАЗДЕЛ 5.КОЛОДЦЫ В1									
80	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	47,75	34672,84	8147,80	1655628	389057	2010688	547436	2379310
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	404873	148093		176245	
81	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	24	23954,00		574896		1365378		620888
		СП - 8%								45992	
82	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	39297,00		117891		235782		127322
		СП - 8%								9431	
83	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	49	13703,00		671447		1562142		725163
		СП - 8%								53716	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	20555,00		493320		1171635		532786
		СП - 8%								39466	
85	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21165,00		105825		253980		114291
		СП - 8%								8466	
86	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	30280,00		90840		181680		98107
		СП - 8%								7267	
87	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	18592,00		446208		1059744		481905
		СП - 8%								35697	
88	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	37121,00		111363		222726		120272
		СП - 8%								8909	
89	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	3867,00		104409		243621		112762
		СП - 8%								8353	
90	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	4494,00		121338		283122		131045
		СП - 8%								9707	
91	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	1,7	31835,03	2078,28	54120	3533	95374	9681	68904
		НР - 93%; СП - 8%			5726,88	396,36	9736	674		5104	
92	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	27	19408,00		524016		1222704		565937
		СП - 8%								41921	
93	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	532	825,02	19,07	438911	10145	714410	114789	597996
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	122259	1170		44296	
94	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	11	3233,72	866,87	35571	9536	42693	10185	49416
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	7250	3701		3660	
95	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,8	33356,32	1099,11	26685	879	55489	3446	32541
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	3610	176		2410	
96	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5. Устройство	м3	3,4	32137,57	1281,34	109268	4357	222845	8969	127695

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	9003	853		9459	
97 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. Устройство**	м3	0,3	27918,25	1049,56	8375	315	18079	339	9411
	НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	312	60		697	
98 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Упоры бетоном В7,5. Устройство**	м3	0,3	30628,26	1281,34	9188	384	18689	791	10778
	НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	794	75		798	
99 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная**	кг	47	580,00		27260		63800		29441
	СП - 8%								2181	
100 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,01	999805,95	465165,24	9998	4652	1971	5875	17143
	НР - 99%; СП - 8%			453832,00	139630,19	4538	1396		1270	
101 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,45	7151,00		74728		174484		80706
	СП - 8%								5978	
102 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,01	2102820,42	153449,27	21028	1534	42285	2395	25297
	НР - 99%; СП - 8%			216398,00	25512,33	2164	255		1874	
103 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,008	704732,86	212916,10	5638	1703	1089	3974	10381
	НР - 99%; СП - 8%			434520,00	67222,92	3476	538		769	
104 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8	4651,00		37208		88369		40185
	СП - 8%								2977	
105 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,008	1592154,29	135188,32	12737	1082	23935	1744	15640
	НР - 99%; СП - 8%			197210,00	23003,27	1578	184		1159	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			5887896	427177	11376714	709624	7125322
						569594	157176		527802	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5887896				
Всего заработная плата -			Тенге				726770			
	Накладные расходы -		Тенге			709624				
	Сметная прибыль -		Тенге			527802				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7125322				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1620
	Сметная заработная плата -		Тенге				726770			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			7125322				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1620
	Сметная заработная плата -		Тенге				726770			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			7673847	641465		1172469	9554022
						978276	216015		707705	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7673847				
Всего заработная плата -			Тенге				1194290			
	Накладные расходы -		Тенге			1172469				
	Сметная прибыль -		Тенге			707705				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9554022				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4626
	Сметная заработная плата -		Тенге				1194290			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			9554022				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4626
	Сметная заработная плата -		Тенге				1194290			

Локальная смета № 2-6-1.

Насосная станция 3-го подъема.

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью**	м3	82	239,05	228,97	19602	18776		5471	27079
		НР - 72%; СП - 8%			10,08	82,58	827	6772		2006	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4	1370,60		5482			3947	10184
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60		5482			754	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м на**	м3	28	30,76	30,76	861	861		214	1161
		НР - 72%; СП - 8%				10,61		297		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			25946	19637		9632	38424
							6309	7069		2846	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			25946				
Всего заработная плата -				Тенге				13378			
		Накладные расходы -		Тенге			9632				
		Сметная прибыль -		Тенге			2846				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			38424				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				13378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			38424				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				13378			

Локальная смета №2-6-2

Водонапорная стальная башня в ПНРС в с.Томпак.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ И ФУНДАМЕНТЫ									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4	м3 грунта	33	153,41	147,83	5063	4878	1	1117	6674
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	184	1368		494	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1370,60		2741			1974	5092
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60		2741			377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			7804	4878	68412	3091	11766
							2925	1368		872	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7804				
		Всего заработная плата -		Тенге				4293			
		Накладные расходы -		Тенге			3091				
		Сметная прибыль -		Тенге			872				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11766				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							86
		Сметная заработная плата -		Тенге				4293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			11766				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							86
		Сметная заработная плата -		Тенге				4293			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:		Тенге			35201168	11392937		11672878	50623971
							11708735	3406700		3749924	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35201168				
		Всего заработная плата -		Тенге				15115434			
		Накладные расходы -		Тенге			11672878				
		Сметная прибыль -		Тенге			3749924				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50623966				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							54530
		Сметная заработная плата -		Тенге				15115434			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			50623971				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							54530
		Сметная заработная плата -		Тенге				15115434			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,9%					1468095				
		Всего по главе					1468095				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					52092066				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%					1547134				
		Всего по главе					1547134				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					53639200				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты -2 %					**1072784**				
	Итого сметная стоимость					**54711984**				
	Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					**46049106,25**				
Решения Правительства	**НДС (12%)**					**5525892,75**				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**51574999,00**				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Джумагазиев Р.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____ Жакупов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор: ТОО "УралСтройГрад"
_____ Бабаев Е.З.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА С.ШАБДАРЖАП АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №4
приемки выполненных строительных работ от 15 октября 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-3									
		На головной водозабор, подводящий водовод									
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0.83	247569.64	64869.16	205483	53841	1160	163281	398265
		НР - 99%; СП - 8%			181304.00	17407.30	150482	14448		29501	
15	2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	837.874	260.00		217847		217958		235275
		СП - 8%								17428	
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	км	1.047	301237.40	92929.08	315396	97297	9228	236839	596414
		НР - 99%; СП - 8%			203312.00	25180.63	212868	26364		44179	
18	2301-0501-1110 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	965.47	553.00		533905		1031605		576617
		СП - 8%								42712	
20	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	7	1058.39	24.78	7409	173	1224	6028	14512
		НР - 99%; СП - 8%			858.88	11.01	6012	77		1075	
21	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1732.13	74.34	1732	74	331	1347	3325
		НР - 99%; СП - 8%			1327.36	33.03	1327	33		246	
22	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	7	24141.00		168987		168987		182506
		СП - 8%								13519	
23	2304-1001-1202 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	7800.00		7800		7800		8424
		СП - 8%								624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (КРЕСТ,ОТВОД,переход,тройники)	т фасонных частей	0.0079	1225374.32	451607.66	9680	3568	2861	4185	14975
		НР - 99%; СП - 8%			411513.20	123627.95	3251	977		1109	
25	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	126745.08	35614.52	127	36	29	72	215
		НР - 99%; СП - 8%			61722.00	11440.92	62	11		16	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	24	1222.23	803.26	29334	19278		14914	47787
		НР - 99%; СП - 8%			418.97	208.72	10055	5009		3540	
27	2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	966.00		966		966		1043
		СП - 8%								77	
28	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1789.00		1789		1789		1932
		СП - 8%								143	
29	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1774.00		1774		1774		1916
		СП - 8%								142	
30	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	725.00		725		725		783
		СП - 8%								58	
31	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	755.00		6795		6795		7339
		СП - 8%								544	
32	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	805.00		4025		4025		4347
		СП - 8%								322	
33	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3555.00		17775		17775		19197
		СП - 8%								1422	
34	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1795.00		17950		17950		19386
		СП - 8%								1436	
35	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	22	1080.00		23760		23760		25661
		СП - 8%								1901	
36	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.0522791	549893.00		28748		28748		31048
		СП - 8%								2300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**1602006**	**174268**	**1573460**	**426667**	**2190967**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							384057	46920		162294	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1602006				
	Всего заработная плата -			Тенге				430977			
		Накладные расходы -		Тенге			426667				
		Сметная прибыль -		Тенге			162294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2190962				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							731
		Сметная заработная плата -		Тенге				430977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2190962				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							731
		Сметная заработная плата -		Тенге				430977			

Локальная смета №2-2

На поселковую водопроводную сеть с.Шабдаржап

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	18000	153.41	147.83	2761380	2660940		609509	3640560
		НР - 72%; СП - 8%			5.58	41.45	100440	746100		269671	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	800	1644.72		1315776			947359	2444185
		НР - 72%; СП - 8%			1644.72		1315776			181051	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1000	715.39		715390			515081	1328908
		НР - 72%; СП - 8%			715.39		715390			98438	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19000	30.76	30.76	584440	584440		145145	787952
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		201590		58367	
5	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	700	153.41	147.83	107387	103481		23703	141577
		НР - 72%; СП - 8%			5.58	41.45	3906	29015		10487	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40	1370.60		54824			39473	101841
		НР - 72%; СП - 8%			1370.60		54824			7544	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	460	30.76	30.76	14150	14150		3514	19077
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		4881		1413	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	100	715.39		71539			51508	132891
		НР - 72%; СП - 8%			715.39		71539			9844	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	6	651.36		3908			2814	7260
		НР - 72%; СП - 8%			651.36		3908			538	
10	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	145	48.35		7011			5048	13023
		НР - 72%; СП - 8%			48.35		7011			965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5635805	3363011		2343153	8617274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2272794	981586		638317	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5635805				
	Всего заработная плата -			Тенге				3254380			
		Накладные расходы -		Тенге			2343153				
		Сметная прибыль -		Тенге			638317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8617269				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							9379
		Сметная заработная плата -		Тенге				3254380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8617269				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							9379
		Сметная заработная плата -		Тенге				3254380			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1	301237.40	92929.08	301237	92929	21834	226208	569641
		НР - 99%; СП - 8%			203312.00	25180.63	203312	25181		42196	
12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1.33	247569.64	64869.16	329268	86276	6732	261643	638184
		НР - 99%; СП - 8%			181304.00	17407.30	241134	23152		47273	
13	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1008.7	957.00		965326		4223911		1303239
		СП - 8%								337913	
15	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	149.45	150.00		22418		67418		27811
		СП - 8%								5393	
16	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	398.6	116.00		46238		452238		82417
		СП - 8%								36179	
23	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	65	1058.39	24.78	68795	1611	27258	55977	134755
		НР - 99%; СП - 8%			858.88	11.01	55827	716		9982	
24	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	57	1116.00		63612		165168		76825
		СП - 8%								13213	
25	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1739.00		13912		13912		15025
		СП - 8%								1113	
32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (КРЕСТ,ОТВОД,переход,тройники,ПАТРУБОК)	т фасонных частей	0.231	1225374.32	451607.66	283061	104321	201051	122381	437878
		НР - 99%; СП - 8%			411513.20	123627.95	95060	28558		32435	
33	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.1	126745.08	35614.52	12675	3561	2942	7243	21511
		НР - 99%; СП - 8%			61722.00	11440.92	6172	1144		1593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	309	1222.23	803.26	377669	248207		192017	615261
		НР - 99%; СП - 8%			418.97	208.72	129462	64494		45575	
35	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1789.00		14312		14312		15457
		СП - 8%								1145	
37	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1474.00		2948		2948		3184
		СП - 8%								236	
38	2302-0303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	320.00		640		640		691
		СП - 8%								51	
39	2302-0302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	699.00		699		699		755
		СП - 8%								56	
40	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	694.00		20820		20820		22486
		СП - 8%								1666	
41	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	107	1485.00		158895		158895		171607
		СП - 8%								12712	
42	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8311.00		16622		16622		17952
		СП - 8%								1330	
43	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2077.00		16616		16616		17945
		СП - 8%								1329	
44	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	148	2077.00		307396		307396		331988
		СП - 8%								24592	
45	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	74	1102.00		81548		81548		88072
		СП - 8%								6524	
46	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	210	2156.00		452760		452760		488981
		СП - 8%								36221	
47	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.096	704732.86	212916.10	67654	20440	5500	47686	124567
		НР - 99%; СП - 8%			434520.00	67222.92	41714	6453		9227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	96	4651.00		446496		446496		482216
		СП - 8%								35720	
49	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.096	1592154.29	135188.32	152847	12978	120937	20929	187678
		НР - 99%; СП - 8%			197210.00	23003.27	18932	2208		13902	
50	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.24035	549893.00		132167		132167		142740
		СП - 8%								10573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4356630	570324		934084	6018864
							791613	151906		728149	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4356630				
	Всего заработная плата -			Тенге				943519			
		Накладные расходы -		Тенге			934084				
		Сметная прибыль -		Тенге			728149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6018859				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3006
		Сметная заработная плата -		Тенге				943519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6018859				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3226
		Сметная заработная плата -		Тенге				943519			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(16ШТ) Н=2									
54	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	8	81501.00		652008		652008		704169
		СП - 8%								52161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			652008		1894223		704169
										52161	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			652008				
	Всего заработная плата -			Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			52161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			704164				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			704164				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		РАЗДЕЛ 5.КОЛОДЦЫ В1									
60	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	51.29	34672.84	8147.80	1778370	417901	2010688	588021	2555702
		НР - 99%; СП - 8%			8479.02	3101.42	434889	159072		189311	
61	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	27	23954.00		646758		1365378		698499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								51741	
62	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	39297.00		78594		235782		84882
		СП - 8%								6288	
63	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	52	13703.00		712556		1562142		769560
		СП - 8%								57004	
64	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	20555.00		554985		1171635		599384
		СП - 8%								44399	
65	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	21165.00		126990		253980		137149
		СП - 8%								10159	
66	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30280.00		60560		181680		65405
		СП - 8%								4845	
67	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	18592.00		501984		1059744		542143
		СП - 8%								40159	
68	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	37121.00		74242		222726		80181
		СП - 8%								5939	
69	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	3867.00		112143		243621		121114
		СП - 8%								8971	
70	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	4494.00		130326		283122		140752
		СП - 8%								10426	
71	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	1.829	31835.03	2078.28	58226	3801	95374	10415	74133
		НР - 93%; СП - 8%			5726.88	396.36	10474	725		5491	
72	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	29	19408.00		562832		1222704		607859
		СП - 8%								45027	
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	570	825.02	19.07	470261	10870	714410	122989	640710
		НР - 93%; СП - 8%			229.81	2.20	130992	1254		47460	
74	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	11	3233.72	866.87	35571	9536	42693	10185	49416
		НР - 93%; СП - 8%			659.10	336.49	7250	3701		3660	
75	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1	33356.32	1099.11	33356	1099	55489	4307	40677
		НР - 91%; СП - 8%			4512.90	220.38	4513	220		3013	
76	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5. Устройство	м3	3.6	32137.57	1281.34	115695	4613	222845	9496	135207
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	9533	903		10015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. Устройство	м3	0.32	27918.25	1049.56	8934	336	18079	361	10039
		НР - 91%; СП - 8%			1040.85	199.61	333	64		744	
78	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Упоры бетоном В7,5. Устройство	м3	0.32	30628.26	1281.34	9801	410	18689	844	11497
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	847	80		852	
79	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	51	580.00		29580		63800		31946
		СП - 8%								2366	
80	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0114	999805.95	465165.24	11398	5303	1971	6698	19543
		НР - 99%; СП - 8%			453832.00	139630.19	5174	1592		1448	
81	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11.25	7151.00		80449		174484		86885
		СП - 8%								6436	
82	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0114	2102820.42	153449.27	23972	1749	42285	2730	28839
		НР - 99%; СП - 8%			216398.00	25512.33	2467	291		2136	
83	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.009	704732.86	212916.10	6343	1916	1089	4471	11678
		НР - 99%; СП - 8%			434520.00	67222.92	3911	605		865	
84	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	4651.00		41859		88369		45208
		СП - 8%								3349	
85	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.009	1592154.29	135188.32	14329	1217	23935	1962	17595
		НР - 99%; СП - 8%			197210.00	23003.27	1775	207		1303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			6280115	458750	11376714	762480	7606002
							612157	168714		563408	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6280115				
	Всего заработная плата -			Тенге				780872			
		Накладные расходы -		Тенге			762480				
		Сметная прибыль -		Тенге			563408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7605997				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1620
		Сметная заработная плата -		Тенге				780872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			7605997				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1620
		Сметная заработная плата -		Тенге				780872			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			16924558	4392085	22595733	4039717	22946309
							3676564	1302206		1982034	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16924558				
	Всего заработная плата -			Тенге				4978770			
		Накладные расходы -		Тенге			4039717				
		Сметная прибыль -		Тенге			1982034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			22946304				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							14088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				4978770			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			22946304				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							14308
		Сметная заработная плата -		Тенге				4978770			

Локальная смета №2-4

На водовод от площадки в с.Шабдаржап до площадки в с.Томпак

РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	15613.3	153.41	147.83	2395236	2308114		528691	3157842
		НР - 72%; СП - 8%			5.58	41.45	87122	647171		233914	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	586.1	1370.60		803309			578382	1492226
		НР - 72%; СП - 8%			1370.60		803309			110535	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1465	715.39		1048046			754593	1946851
		НР - 72%; СП - 8%			715.39		1048046			144211	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17598	30.76	30.76	541314	541314		134435	729809
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		186715		54060	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1370.60		2741			1974	5092
		НР - 72%; СП - 8%			1370.60		2741			377	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта под колодцы	м3	29	1370.60		39747			28618	73835
		НР - 72%; СП - 8%			1370.60		39747			5469	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	24	30.76	30.76	738	738		183	995
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		255		74	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	1.215	651.36		791			570	1470
		НР - 72%; СП - 8%			651.36		791			109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4831924	2850167		2027447	7408120
							1981757	834141		548750	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4831924				
	Всего заработная плата -			Тенге				2815898			
		Накладные расходы -		Тенге			2027447				
		Сметная прибыль -		Тенге			548750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7408115				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							24491
		Сметная заработная плата -		Тенге				2815898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7408115				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							24491
		Сметная заработная плата -		Тенге				2815898			

РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2.482921	301237.40	92929.08	747949	230736	97178	561656	1414373
		НР - 99%; СП - 8%			203312.00	25180.63	504808	62522		104768	
13	2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2678.5	795.00		2129408		15617378		3378798
		СП - 8%								1249390	
15	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1732.13	74.34	12125	520	2313	9428	23277
		НР - 99%; СП - 8%			1327.36	33.03	9292	231		1724	
16	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	35729.00		250103		250103		270111
		СП - 8%								20008	
17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1058.39	24.78	8467	198	1398	6890	16585
		НР - 99%; СП - 8%			858.88	11.01	6871	88		1229	
18	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	24141.00		193128		193128		208578
		СП - 8%								15450	
19	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	30	1673.00		50190		50190		54205
		СП - 8%								4015	
20	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102.00		8816		8816		9521
		СП - 8%								705	
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	19	1222.23	803.26	23222	15262		11807	37832
		НР - 99%; СП - 8%			418.97	208.72	7960	3966		2802	
22	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1151.00		16114		16114		17403
		СП - 8%								1289	
23	2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1062.00		2124		2124		2294
		СП - 8%								170	
24	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	725.00		2175		2175		2349
		СП - 8%								174	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (тройники,переход,отвод)	т фасонных частей	0.0432	1225374.32	451607.66	52936	19509	15650	22887	81889
		НР - 99%; СП - 8%			411513.20	123627.95	17777	5341		6066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0.01	126745.08	35614.52	1267	356	294	724	2151
		НР - 99%; СП - 8%			61722.00	11440.92	617	114		159	
27	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0.3798391	549893.00		208871		208871		225581
		СП - 8%								16710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3706895	266582	16730412	613391	5744946
							547325	72262		1424660	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3706895				
	Всего заработная плата -			Тенге				619587			
		Накладные расходы -		Тенге			613391				
		Сметная прибыль -		Тенге			1424660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5744941				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5344
		Сметная заработная плата -		Тенге				619587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5744941				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5344
		Сметная заработная плата -		Тенге				619587			
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ К1									
28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3.84	34672.84	8147.80	133144	31288	242539	44024	191341
		НР - 99%; СП - 8%			8479.02	3101.42	32559	11909		14173	
29	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	2	23954.00		47908		167678		51741
		СП - 8%								3833	
30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	8	20555.00		164440		431655		177595
		СП - 8%								13155	
31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	18592.00		37184		130144		40159
		СП - 8%								2975	
32	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	2	3867.00		7734		27069		8353
		СП - 8%								619	
33	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4728.00		9456		33096		10212
		СП - 8%								756	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	44.5	825.02	19.07	36713	849	89302	9602	50020
		НР - 93%; СП - 8%			229.81	2.20	10227	98		3705	
35	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	19408.00		38816		135856		41921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								3105	
36	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0.75	3233.72	866.87	2425	650	4610	694	3369
		НР - 93%; СП - 8%			659.10	336.49	494	252		250	
37	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0.07	32918.74	1099.11	2304	77	6007	302	2814
		НР - 91%; СП - 8%			4512.90	220.38	316	15		208	
38	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0.24	100698.01	997.41	24168	239	24618	10262	37184
		НР - 84%; СП - 8%			50464.00	440.40	12111	106		2754	
39	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	м3	-0.21	102339.13	997.41	-21491	-209	2544	-8980	-32908
		НР - 84%; СП - 8%			50464.00	440.40	-10597	-92		-2438	
40	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	2	580.00		1160		4060		1253
		СП - 8%								93	
42	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0008	1616456.11	743100.78	1293	594	367	764	2222
		НР - 99%; СП - 8%			742305.00	222325.77	594	178		165	
43	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.8	12597.00		10078		35272		10884
		СП - 8%								806	
44	1122-0601-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0008	361250.02	59515.12	289	48	556	97	417
		НР - 99%; СП - 8%			103098.60	18986.97	82	15		31	
45	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	0.75	248.41	106.62	186	80		119	330
		НР - 84%; СП - 8%			141.79	47.89	106	36		24	
46	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.003	999805.95	465165.24	2999	1395	970	1763	5143
		НР - 99%; СП - 8%			453832.00	139630.19	1361	419		381	
47	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3.46	5747.00		19885		68964		21475
		СП - 8%								1591	
48	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.003	2102820.42	153449.27	6308	460	20796	718	7589
		НР - 99%; СП - 8%			216398.00	25512.33	649	77		562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			525000	35471	1447889	59366	631115
							47903	13013		46749	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			525000				
	Всего заработная плата -			Тенге				60916			
		Накладные расходы -		Тенге			59366				
		Сметная прибыль -		Тенге			46749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			631110				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							235
		Сметная заработная плата -		Тенге				60916			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			631110				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							235
		Сметная заработная плата -		Тенге				60916			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			9063819	3152220		2700203	13784181
							2576986	919415		2020159	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9063819				
	Всего заработная плата -			Тенге				3496401			
		Накладные расходы -		Тенге			2700203				
		Сметная прибыль -		Тенге			2020159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13784176				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							31287
		Сметная заработная плата -		Тенге				3496401			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			13784176				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							31287
		Сметная заработная плата -		Тенге				3496401			

Локальная смета №2-5-1
На насосная станция 2-го подъема

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕМЫЧКИ

16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	6	422.15	242.31	2533	1454	229	1338	4181
		НР - 118%; СП - 8%			141.64	47.34	850	284		310	
17	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0.177	88907.00		15737		15737		16995
		СП - 8%								1259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			18269	1454	15966	1338	21176
							850	284		1569	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18269				
	Всего заработная плата -			Тенге				1134			
		Накладные расходы -		Тенге			1338				
		Сметная прибыль -		Тенге			1569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21171				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			21171				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1134			

РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ

18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7.8	132.84	63.18	1036	493		554	1717
		НР - 72%; СП - 8%			69.66	28.90	543	225		127	
19	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	м3	0.26	3233.72	866.87	841	225	445	241	1168
		НР - 93%; СП - 8%			659.10	336.49	171	87		87	
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1.3	30714.72	7.20	39929	9	35899	3779	47205
		НР - 94%; СП - 8%			3092.70		4021			3497	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	26	661.00	25.45	17186	662	9110	7255	26397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			285.16	11.70	7414	304		1955	
22	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	26	254.87	24.98	6627	649	1682	4034	11513
		НР - 92%; СП - 8%			165.23	3.41	4296	89		853	
23	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	26	129.43	21.76	3365	566		2644	6490
		НР - 92%; СП - 8%			107.67	2.88	2799	75		481	
24	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0.01144	398754.00		4562		4562		4927
		СП - 8%								365	
25	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	26	851.62	24.80	22142	645	14160	7183	31671
		НР - 94%; СП - 8%			282.19	11.70	7337	304		2346	
26	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=26	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103	М2 СТЯЖКИ	26	3718.44	112.62	96679	2928	91458	3385	108069
		НР - 94%; СП - 8%			88.20	50.29	2293	1308		8005	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	26	661.00	25.45	17186	662	9110	7255	26397
		НР - 94%; СП - 8%			285.16	11.70	7414	304		1955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			209553	6839	263895	36330	265553
							36289	2697		19671	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			209553				
	Всего заработная плата -			Тенге				38986			
		Накладные расходы -		Тенге			36330				
		Сметная прибыль -		Тенге			19671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			265548				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							75
		Сметная заработная плата -		Тенге				38986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			265548				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							75
		Сметная заработная плата -		Тенге				38986			
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ									
29	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и парапет из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	28	25446.07	2309.20	712490	64658	520283	130089	909985
		НР - 93%; СП - 8%			4555.32	440.40	127549	12331		67406	
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.012784	333261.37	2095.97	4260	27	3529	662	5316
		НР - 93%; СП - 8%			55046.40	594.54	704	8		394	
31	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Цоколь из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2	30527.93	2309.20	61056	4618	47327	9292	75976
		НР - 93%; СП - 8%			4555.32	440.40	9111	881		5628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**777806**	**69303**	**571139**	**140042**	**991276**
							137363	**13220**		**73428**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**777806**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**150583**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**140042**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**73428**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**991271**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**156**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**150583**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**991271**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**156**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**150583**			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
32	**1111-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Затирка поверхности**	**м2**	**103.8**	**124.42**	**4.55**	**12915**	**472**	**419**	**11442**	**26306**
		НР - 94%; СП - 8%			**115.84**	**1.43**	**12024**	**148**		**1949**	
33	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**52**	**1223.74**	**66.93**	**63634**	**3480**	**19134**	**34938**	**106458**
		НР - 80%; СП - 8%			**788.84**	**51.02**	**41020**	**2653**		**7886**	
34	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**25**	**476.29**	**4.74**	**11907**	**119**	**2936**	**7128**	**20558**
		НР - 80%; СП - 8%			**354.09**	**2.30**	**8852**	**58**		**1523**	
35	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25**	**278.32**	**2.17**	**6958**	**54**	**3475**	**2763**	**10498**
		НР - 80%; СП - 8%			**137.17**	**0.97**	**3429**	**24**		**778**	
36	**1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**78.8**	**73.78**	**0.93**	**5814**	**73**	**1442**	**3465**	**10022**
		НР - 80%; СП - 8%			**54.55**	**0.42**	**4299**	**33**		**742**	
37	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**66**	**814.91**	**49.16**	**53784**	**3245**	**21707**	**27138**	**87395**
		НР - 92%; СП - 8%			**436.85**	**10.08**	**28832**	**665**		**6474**	
38	**2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3.3**	**10347.00**		**34145**		**34145**		**36877**
		СП - 8%								**2732**	
39	**1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**ЦОКОЛЬ. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**	**7.5**	**619.31**	**3.61**	**4645**	**27**	**257**	**3498**	**8794**
		НР - 80%; СП - 8%			**581.44**	**1.51**	**4361**	**11**		**651**	
40	**1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7.5**	**862.31**	**3.05**	**6467**	**23**	**5438**	**813**	**7862**
		НР - 80%; СП - 8%			**134.14**	**1.32**	**1006**	**10**		**582**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**200270**	**7493**		**91184**	**314770**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							103823	3603		23316	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			200270				
	Всего заработная плата -			Тенге				107426			
		Накладные расходы -		Тенге			91184				
		Сметная прибыль -		Тенге			23316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			314765				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				107426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			314765				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				107426			
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ									
41	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2**	м2	2.16	3389.05	444.75	7320	961	2838	3375	11551
		НР - 90%; СП - 8%			1630.16	106.17	3521	229		856	
42	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	2.16	9792.00		21151		21151		22843
		СП - 8%								1692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			28471	961		3375	34394
							3521	229		2548	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28471				
	Всего заработная плата -			Тенге				3750			
		Накладные расходы -		Тенге			3375				
		Сметная прибыль -		Тенге			2548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34389				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				3750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			34389				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				3750			
		РАЗДЕЛ 8.ПОКРЫТИЯ									
45	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Укладка плит покрытий**	м3	6.576	7691.99	4127.50	50583	27142	9014	20617	76895
		НР - 118%; СП - 8%			2193.90	463.04	14427	3045		5696	
46	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	6.576	53479.00		351678		351678		379812
		СП - 8%								28134	
47	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00222	136348.00		303		303		327
		СП - 8%								24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.00228	215312.00		491		491		530
		СП - 8%								39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			403054	27142	361486	20617	457565
							14427	3045		33894	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			403054				
	Всего заработная плата -			Тенге				17472			
		Накладные расходы -		Тенге			20617				
		Сметная прибыль -		Тенге			33894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			457560				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				17472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			457560				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				17472			
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ									
49	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0.792	99749.98	1261.01	79002	999	62688	14125	100577
		НР - 90%; СП - 8%			19337.50	478.02	15315	379		7450	
50	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.14	90405.62	942.92	12657	132	9721	2573	16448
		НР - 90%; СП - 8%			20025.00	396.36	2804	55		1218	
51	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.932	9981.43	51.47	9303	48	8572	632	10729
		НР - 90%; СП - 8%			732.42	21.07	683	20		795	
52	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	45.5	680.76	16.03	30975	729	19600	7910	41995
		НР - 72%; СП - 8%			233.97	7.47	10646	340		3111	
53	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	45.5	346.40	2.39	15761	109	14389	1176	18293
		НР - 90%; СП - 8%			27.75	0.98	1263	45		1355	
54	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство кровель различных типов тамбур, топочная.Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	45.5	661.35	18.87	30091	859	3620	23838	58243
		НР - 92%; СП - 8%			562.90	6.56	25612	298		4314	
55	2110-0104-0707 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	48.23	1790.00		86332		86332		93238
		СП - 8%								6907	
56	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	7	4112.45	19.66	28787	138	25192	3162	34505
		НР - 90%; СП - 8%			493.91	7.99	3457	56		2556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3.8	2568.78	13.28	9761	50	6309	3140	13934
		НР - 92%; СП - 8%			895.21	2.97	3402	11		1032	
58	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	29	322.36	11.74	9348	340	7081	1840	12084
		НР - 92%; СП - 8%			66.42	2.55	1926	74		895	
59	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42	78.16	11.74	3283	493	1	2665	6424
		НР - 92%; СП - 8%			66.42	2.55	2790	107		476	
60	2108-0102-0507 РСНБ РК 2015	Пленка армированная полимерная удельным весом 150 г/м2 ГОСТ 10354-82	м2	42	173.00		7266		7266		7847
		СП - 8%								581	
61	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	29	814.91	49.16	23632	1426	9538	11924	38401
		НР - 92%; СП - 8%			436.85	10.08	12669	292		2845	
62	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	2.9	15778.00		45756		45756		49417
		СП - 8%								3660	
63	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	29	580.35	96.69	16830	2804	8593	5568	24190
		НР - 92%; СП - 8%			187.35	21.36	5433	619		1792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			408785	8127	314658	78553	526325
							85998	2297		38987	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			408785				
	Всего заработная плата -			Тенге				88295			
		Накладные расходы -		Тенге			78553				
		Сметная прибыль -		Тенге			38987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			526320				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							95
		Сметная заработная плата -		Тенге				88295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			526320				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							95
		Сметная заработная плата -		Тенге				88295			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2046208	121319		371439	2611060
							382272	25374		193412	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2046208				
	Всего заработная плата -			Тенге				407646			
		Накладные расходы -		Тенге			371439				
		Сметная прибыль -		Тенге			193412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2611055				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				407646			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2611055				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				407646			

Локальная смета №2-5-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На резервуары накопители прямоугольные сборные ж/б емкостью 150 м3									
5	**СТ4-1541-6**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций**	**резерв.**	**1**	**195230.62**		**195231**		**195231**		**195231**
6	**СТ4-1541-7**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов**	**резерв.**	**1**	**123831.77**		**123832**		**123832**		**123832**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**319062**		**319063**		**319062**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**319062**				
		Местные материалы -		**Тенге**			**319062**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**319062**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**319062**				
		Локальная смета №2-5-3									
		На резервуары чистой воды прямоугольные сборные ж/б емкостью 150 м3									
5	**СТ4-1541-6**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций**	**резерв.**	**2**	**195230.62**		**390461**		**390461**		**390461**
6	**СТ4-1541-7**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов**	**резерв.**	**2**	**123831.77**		**247664**		**247664**		**247664**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**638125**		**638125**		**638125**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**638125**				
		Местные материалы -		**Тенге**			**638125**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**638125**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**638125**				
		Локальная смета №2-5-7									
		На ПНРС в с сети В9, В1									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**1089**	**153.41**	**147.83**	**167063**	**160987**		**36875**	**220254**
		НР - 72%; СП - 8%			**5.58**	**41.45**	**6077**	**45139**		**16315**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21	1370.60		28783			20723	53467
		НР - 72%; СП - 8%			1370.60		28783			3960	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	93	715.39		66531			47903	123588
		НР - 72%; СП - 8%			715.39		66531			9155	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1017	30.76	30.76	31283	31283		7769	42176
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		10790		3124	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	1370.60		4112			2960	7638
		НР - 72%; СП - 8%			1370.60		4112			566	
6	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка грунта под колодцы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	85	153.41	147.83	13040	12566		2878	17192
		НР - 72%; СП - 8%			5.58	41.45	474	3523		1273	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	60	30.76	30.76	1846	1846		458	2488
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		637		184	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	715.39		5723			4121	10631
		НР - 72%; СП - 8%			715.39		5723			788	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	1	651.36		651			469	1210
		НР - 72%; СП - 8%			651.36		651			90	
10	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	18	48.35		870			627	1617
		НР - 72%; СП - 8%			48.35		870			120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			319902	206681		124784	480261
							113221	60089		35575	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			319902				
	Всего заработная плата -			Тенге				173311			
		Накладные расходы -		Тенге			124784				
		Сметная прибыль -		Тенге			35575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			480256				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							191
		Сметная заработная плата -		Тенге				173311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			480256				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							191
		Сметная заработная плата -		Тенге				173311			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1,В2									
11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.052	443664.28	97737.50	23071	5082	1043	18539	44938
		НР - 99%; СП - 8%			325890.00	34222.30	16946	1780		3329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52	3110.00		161720		161720		174658
		СП - 8%								12938	
13	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.052	1446433.06	32985.94	75215	1715	62136	11286	93420
		НР - 99%; СП - 8%			218530.00	698.02	11364	36		6920	
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0.152	301237.40	92929.08	45788	14125	760	34384	86585
		НР - 99%; СП - 8%			203312.00	25180.63	30903	3827		6414	
15	2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	82.82	653.00		54081		54081		58408
		СП - 8%								4327	
16	2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70.7	450.00		31815		31815		34360
		СП - 8%								2545	
19	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1732.13	74.34	10393	446	3966	8081	19951
		НР - 99%; СП - 8%			1327.36	33.03	7964	198		1478	
20	5101-0102-2403 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 80, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	3	711186.00		2133558				2133558
									2133558		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2535640	21369	1264785	72289	2645879
							67177	5841	2133558	37950	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2535640				
	Всего заработная плата -			Тенге				73019			
		Накладные расходы -		Тенге			72289				
		Сметная прибыль -		Тенге			37950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2645874				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							141
		Сметная заработная плата -		Тенге				73019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2645874				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							141
		Сметная заработная плата -		Тенге				73019			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2855543	228050		197072	3126140
							180399	65931		73525	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2855543				
	Всего заработная плата -			Тенге				246330			
		Накладные расходы -		Тенге			197072				
		Сметная прибыль -		Тенге			73525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3126135				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				246330			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3126135				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				246330			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-6-1									
		На насосная станция 3-го подъема									
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2.4	9960.67	1461.62	23906	3508	18674	2969	29024
		НР - 93%; СП - 8%			718.25	611.74	1724	1468		2150	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	52	825.02	19.07	42901	992	29959	11220	58451
		НР - 93%; СП - 8%			229.81	2.20	11950	114		4330	
6	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	1493.47	745.80	29869	14916	5842	16883	50493
		НР - 118%; СП - 8%			455.53	259.86	9111	5197		3740	
7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2126.30	1046.54	34021	16745	7048	18979	57240
		НР - 118%; СП - 8%			639.28	365.98	10228	5856		4240	
8	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	4475.09	2476.61	98452	54485	18163	53796	164428
		НР - 118%; СП - 8%			1172.92	899.35	25804	19786		12180	
9	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14.938	30838.00		460658		460658		497511
		СП - 8%								36853	
10	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7.186	34098.00		245028		245028		264630
		СП - 8%								19602	
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетон для монолитных заделок В15	м3	0.12	33739.24	1281.34	4049	154	3577	317	4714
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	318	30		349	
12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	12	2055.29	42.03	24663	504	21939	2152	28961
		НР - 93%; СП - 8%			185.12	7.71	2221	93		2145	
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.15	9960.67	1461.62	1494	219	1167	186	1814
		НР - 93%; СП - 8%			718.25	611.74	108	92		134	
15	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетон для приямка В7,5	м3	0.24	30628.26	1281.34	7351	308	6407	633	8623
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	636	60		639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			972392	91830	847069	107134	1165889
							62100	32696		86362	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			972392				
	Всего заработная плата -			Тенге				94795			
		Накладные расходы -		Тенге			107134				
		Сметная прибыль -		Тенге			86362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1165884				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							93
		Сметная заработная плата -		Тенге				94795			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1165884				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							93
		Сметная заработная плата -		Тенге				94795			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕМЫЧКИ									
16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	6	422.15	242.31	2533	1454	229	1338	4181
		НР - 118%; СП - 8%			141.64	47.34	850	284		310	
17	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0.177	88907.00		15737		15737		16995
		СП - 8%								1259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			18269	1454	15966	1338	21176
							850	284		1569	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18269				
		Всего заработная плата -		Тенге				1134			
		Накладные расходы -		Тенге			1338				
		Сметная прибыль -		Тенге			1569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21171				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			21171				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1134			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7.8	132.84	63.18	1036	493		554	1717
		НР - 72%; СП - 8%			69.66	28.90	543	225		127	
19	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	м3	0.26	3233.72	866.87	841	225	445	241	1168
		НР - 93%; СП - 8%			659.10	336.49	171	87		87	
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1.3	30714.72	7.20	39929	9	35899	3779	47205
		НР - 94%; СП - 8%			3092.70		4021			3497	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	26	661.00	25.45	17186	662	9110	7255	26397
		НР - 94%; СП - 8%			285.16	11.70	7414	304		1955	
22	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	26	254.87	24.98	6627	649	1682	4034	11513
		НР - 92%; СП - 8%			165.23	3.41	4296	89		853	
23	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	26	129.43	21.76	3365	566		2644	6490
		НР - 92%; СП - 8%			107.67	2.88	2799	75		481	
24	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82**	Т	0.01144	398754.00		4562		4562		4927
		СП - 8%								365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	26	851.62	24.80	22142	645	14160	7183	31671
		НР - 94%; СП - 8%			282.19	11.70	7337	304		2346	
26	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=26	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103	М2 СТЯЖКИ	26	3718.44	112.62	96679	2928	91458	3385	108069
		НР - 94%; СП - 8%			88.20	50.29	2293	1308		8005	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	26	661.00	25.45	17186	662	9110	7255	26397
		НР - 94%; СП - 8%			285.16	11.70	7414	304		1955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			209553	6839	263895	36330	265553
							36289	2697		19671	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			209553				
	Всего заработная плата -			Тенге				38986			
		Накладные расходы -		Тенге			36330				
		Сметная прибыль -		Тенге			19671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			265548				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							75
		Сметная заработная плата -		Тенге				38986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			265548				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							75
		Сметная заработная плата -		Тенге				38986			
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ									
29	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и парапет из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	28	25446.07	2309.20	712490	64658	520283	130089	909985
		НР - 93%; СП - 8%			4555.32	440.40	127549	12331		67406	
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.012784	333261.37	2095.97	4260	27	3529	662	5316
		НР - 93%; СП - 8%			55046.40	594.54	704	8		394	
31	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Цоколь из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2	30527.93	2309.20	61056	4618	47327	9292	75976
		НР - 93%; СП - 8%			4555.32	440.40	9111	881		5628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			777806	69303	571139	140042	991276
							137363	13220		73428	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			777806				
	Всего заработная плата -			Тенге				150583			
		Накладные расходы -		Тенге			140042				
		Сметная прибыль -		Тенге			73428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			991271				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				150583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			991271				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				150583			
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2**	м2	2.16	3389.05	444.75	7320	961	2838	3375	11551
		НР - 90%; СП - 8%			1630.16	106.17	3521	229		856	
42	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	2.16	9792.00		21151		21151		22843
		СП - 8%								1692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			28471	961		3375	34394
							3521	229		2548	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28471				
	Всего заработная плата -			Тенге				3750			
		Накладные расходы -		Тенге			3375				
		Сметная прибыль -		Тенге			2548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34389				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				3750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			34389				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				3750			
		РАЗДЕЛ 8.ПОКРЫТИЯ									
45	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Укладка плит покрытий**	м3	6.576	7691.99	4127.50	50583	27142	9014	20617	76895
		НР - 118%; СП - 8%			2193.90	463.04	14427	3045		5696	
46	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	6.576	53479.00		351678		351678		379812
		СП - 8%								28134	
47	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00222	136348.00		303		303		327
		СП - 8%								24	
48	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0.00228	215312.00		491		491		530
		СП - 8%								39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			403054	27142	361486	20617	457565
							14427	3045		33894	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			403054				
	Всего заработная плата -			Тенге				17472			
		Накладные расходы -		Тенге			20617				
		Сметная прибыль -		Тенге			33894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			457560				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				17472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			457560				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				17472			
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ									
49	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0.792	99749.98	1261.01	79002	999	62688	14125	100577
		НР - 90%; СП - 8%			19337.50	478.02	15315	379		7450	
50	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0.14	90405.62	942.92	12657	132	9721	2573	16448
		НР - 90%; СП - 8%			20025.00	396.36	2804	55		1218	
51	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0.932	9981.43	51.47	9303	48	8572	632	10729
		НР - 90%; СП - 8%			732.42	21.07	683	20		795	
52	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	м2	45.5	680.76	16.03	30975	729	19600	7910	41995
		НР - 72%; СП - 8%			233.97	7.47	10646	340		3111	
53	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	45.5	346.40	2.39	15761	109	14389	1176	18293
		НР - 90%; СП - 8%			27.75	0.98	1263	45		1355	
54	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство кровель различных типов тамбур, топочная.Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	45.5	661.35	18.87	30091	859	3620	23838	58243
		НР - 92%; СП - 8%			562.90	6.56	25612	298		4314	
55	2110-0104-0707 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	48.23	1790.00		86332		86332		93238
		СП - 8%								6907	
56	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	7	4112.45	19.66	28787	138	25192	3162	34505
		НР - 90%; СП - 8%			493.91	7.99	3457	56		2556	
57	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	3.8	2568.78	13.28	9761	50	6309	3140	13934
		НР - 92%; СП - 8%			895.21	2.97	3402	11		1032	
58	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	29	322.36	11.74	9348	340	7081	1840	12084
		НР - 92%; СП - 8%			66.42	2.55	1926	74		895	
59	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	42	78.16	11.74	3283	493	1	2665	6424
		НР - 92%; СП - 8%			66.42	2.55	2790	107		476	
60	2108-0102-0507 РСНБ РК 2015	**Пленка армированная полимерная удельным весом 150 г/м2 ГОСТ 10354-82**	м2	42	173.00		7266		7266		7847
		СП - 8%								581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	29	814.91	49.16	23632	1426	9538	11924	38401
		НР - 92%; СП - 8%			436.85	10.08	12669	292		2845	
62	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	2.9	15778.00		45756		45756		49417
		СП - 8%								3660	
63	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	29	580.35	96.69	16830	2804	8593	5568	24190
		НР - 92%; СП - 8%			187.35	21.36	5433	619		1792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			408785	8127	314658	78553	526325
							85998	2297		38987	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			408785				
	Всего заработная плата -			Тенге				88295			
		Накладные расходы -		Тенге			78553				
		Сметная прибыль -		Тенге			38987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			526320				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							95
		Сметная заработная плата -		Тенге				88295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			526320				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							95
		Сметная заработная плата -		Тенге				88295			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2818331	205656		387389	3462178
							340549	54467		256458	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2818331				
	Всего заработная плата -			Тенге				395015			
		Накладные расходы -		Тенге			387389				
		Сметная прибыль -		Тенге			256458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3462173				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				395015			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3462173				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				395015			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			36267651	8273597		8122489	49078022
							7540827	2414312		4687881	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			36267651				
	Всего заработная плата -			Тенге				9955139			
		Накладные расходы -		Тенге			8122489				
		Сметная прибыль -		Тенге			4687881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			49078017				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				9955139			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			49078017				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				9955139			

		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,9%					1423262				
		Всего по главе					1423262				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					50501279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			49078017				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				9955139			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			49078017				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				9955139			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,9%					1423262				
		Всего по главе					1423262				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					50501279				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%					1499888				
		Всего по главе					1499888				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					52001167				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					1040023				
		Итого сметная стоимость					53041190				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					44642857,07				
	Решения Правительства	НДС (12%)					5357142,85				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					49999999,92				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Джумагазиев Р.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____ Жакупов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор: ТОО "УралСтройГрад"
_____ Бабаев Е.З.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА С.ШАБДАРЖАП АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №5
приемки выполненных строительных работ от 06 декабрь 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-3									
		Головной водозабор. Подводящий водовод									
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
1	2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,426	260,00		111				120
		СП - 8%								9	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			111		2575369		120
										9	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			111				
	Всего заработная плата -			Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			9				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			120				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			120				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ В1									
37	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций	9,95	34672,84	8147,80	344995	81071	179558	114073	495793
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	84366	30859		36725	
38	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5	23954,00		119770		119770		129352
		СП - 8%								9582	
39	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	20555,00		308325		308325		332991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								24666	
40	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	10261,00		51305		51305		55409
		СП - 8%								4104	
41	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	3867,00		19335		19335		20882
		СП - 8%								1547	
42	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	4494,00		22470		22470		24268
		СП - 8%								1798	
43	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	м3	1,05	69003,00		72453		72453		78249
		СП - 8%								5796	
44	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания**	м3	0,021	31835,03	2078,28	669	44	505	120	852
		НР - 93%; СП - 8%			5726,88	396,36	120	8		63	
45	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	5	19408,00		97040		97040		104803
		СП - 8%								7763	
46	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная**	м2 поверхности	120	825,02	19,07	99002	2288	69136	25892	134886
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	27577	264		9992	
47	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2	3233,72	866,87	6467	1734	3415	1852	8985
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	1318	673		666	
48	1106-0101-0113	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м3	0,13	33356,32	1099,11	4336	143	3606	560	5288
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	587	29		392	
49	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий бетоном В7,5. Устройство**	м3	1	30628,26	1281,34	30628	1281	26699	2638	35927
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	2648	251		2661	
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. Устройство**	м3	0,02	27918,25	1049,56	558	21	516	23	627
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	21	4		46	
51	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Упоры бетоном В7,5. Устройство**	м3	0,15	30628,26	1281,34	4594	192	4005	396	5389
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	397	38		399	
52	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная**	кг	7	580,00		4060		4060		4385
		СП - 8%								325	
53	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,001	999805,95	465165,24	1000	465	81	588	1714
		НР - 99%; СП - 8%			453832,00	139630,19	454	140		127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7151,00		7151		7151		7723
		СП - 8%								572	
55	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2102820,42	153449,27	2103	153	1734	239	2530
		НР - 99%; СП - 8%			216398,00	25512,33	216	26		187	
58	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	1592154,29	135188,32	2866	243	2268	392	3519
		НР - 99%; СП - 8%			197210,00	23003,27	355	41		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1199128	87636	1001908	146773	1453573
							117940	32332		107672	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1199128				
	Всего заработная плата -			Тенге				150272			
		Накладные расходы -		Тенге			146773				
		Сметная прибыль -		Тенге			107672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1453573				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							144
		Сметная заработная плата -		Тенге				150272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1453573				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							144
		Сметная заработная плата -		Тенге				150272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1199239	87636		146773	1453692
							117940	32332		107681	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1199239				
	Всего заработная плата -			Тенге				150272			
		Накладные расходы -		Тенге			146773				
		Сметная прибыль -		Тенге			107681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1453692				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3897
		Сметная заработная плата -		Тенге				150272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1453692				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3897
		Сметная заработная плата -		Тенге				150272			

Локальная смета №2-3

Поселковая водопроводная сеть в с.Томпак

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

12	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	19090	153,41	147,83	2928597	2822075		646418	3861016
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	106522	791281		286001	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	910	1644,72		1496695			1077621	2780261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72		1496695			205945	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1660	715,39		1187547			855034	2205988
		НР - 72%; СП - 8%			715,39		1187547			163407	
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	18340	30,76	30,76	564138	564138		140103	760581
		НР - 72%; СП - 8%				10,61		194587		56339	
16	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	515	153,41	147,83	79006	76132		17439	104160
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	2874	21347		7716	
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	25	1370,60		34265			24671	63651
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60		34265			4715	
18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	300	30,76	30,76	9228	9228		2292	12441
		НР - 72%; СП - 8%				10,61		3183		922	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	80	715,39		57231			41206	106313
		НР - 72%; СП - 8%			715,39		57231			7875	
20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Обсыпка оголовка колодца**	м3	5	651,36		3257			2345	6050
		НР - 72%; СП - 8%			651,36		3257			448	
21	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	**Планировка обсыпки**	м2	100	48,35		4835			3481	8981
		НР - 72%; СП - 8%			48,35		4835			665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6364800	3471574		2810609	9909442
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2893227	1010398		734033	
	Всего заработная плата -			Тенге			6364800				
		Накладные расходы -		Тенге				3903624			
		Сметная прибыль -		Тенге			2810609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			734033				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			9909442				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							4331
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3903624			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			9909442				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							4331
				Тенге				3903624			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
22	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	км	2,552	301237,40	92929,08	768758	237155	12751	577282	1453723
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	518852	64261		107683	
23	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм Укладка**	км трубопровода	2,16	247569,64	64869,16	534750	140117	3016	424924	1036449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	391617	37600		76774	
24	2301-0501-1008	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 -** *СП - 8%*	м	2577,52	450,00		1159884		1159884		1252675
25	2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	161,6	270,00		43632		43632	92791	47123
26	2301-0501-1304	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -** *СП - 8%*	м	303	150,00		45450		45450	3491	49086
27	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	1717	116,00		199172		199172	3636	215106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2751646	377272	3131182	15934	4054161
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			910469	101861		1002206	
	Всего заработная плата -			Тенге			2751646			300308	
		Накладные расходы -		Тенге				1012330			
		Сметная прибыль -		Тенге			1002206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			300308				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			4054161				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							1517
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1012330			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			4054161				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							1607
				Тенге				1012330			
		РАЗДЕЛ 5.КОЛОДЦЫ В1									
49	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	39,51	34672,84	8147,80	1369924	321920	712998	452968	1968723
50	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15** *СП - 8%*	шт.	13	8479,02	3101,42	335006	122537		145831	
51	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	7	23954,00		311402		311402		336314
52	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	26	39297,00		275079		275079	24912	297085
53	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	13	13703,00		356278		356278	22006	384780
54	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	14	20555,00		267215		267215	28502	288592
					21165,00		296310		296310	21377	320015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								23705	
55	2104-0301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ**	шт.	7	30280,00		211960		211960		228917
		СП - 8%								16957	
56	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	13	18592,00		241696		241696		261032
		СП - 8%								19336	
57	2104-0302-0113	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1**	шт.	7	37121,00		259847		259847		280635
		СП - 8%								20788	
58	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	20	3867,00		77340		77340		83527
		СП - 8%								6187	
59	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	20	4728,00		94560		94560		102125
		СП - 8%								7565	
60	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания**	м3	1,26	31835,03	2078,28	40112	2619	30277	7175	51070
		НР - 93%; СП - 8%			5726,88	396,36	7216	499		3783	
62	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Упоры бетоном В7,5. Устройство**	м3	0,15	30628,26	1281,34	4594	192	4005	396	5389
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	397	38		399	
63	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная**	м2 поверхности	429	825,02	19,07	353934	8181	247162	92565	482218
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	98588	944		35720	
64	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	9	3233,72	866,87	29103	7802	15369	8333	40431
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	5932	3028		2995	
65	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м3	0,6	33356,32	1099,11	20014	659	16647	2584	24406
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2708	132		1808	
66	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий бетоном В12,5. Устройство**	м3	2,6	32137,57	1281,34	83558	3331	73342	6858	97649
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	6885	652		7233	
69	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0096	999805,95	465165,24	9598	4466	775	5640	16457
		НР - 99%; СП - 8%			453832,00	139630,19	4357	1340		1219	
70	2301-0201-0231	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм,**	м	9,6	7151,00		68650		68650		74142
		СП - 8%								5492	
71	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0096	2102820,42	153449,27	20187	1473	16637	2299	24285
		НР - 99%; СП - 8%			216398,00	25512,33	2077	245		1799	
72	1122-0301-0105	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с**	км трубопровода	0,0044	704732,86	212916,10	3101	937	252	2186	5709
		НР - 99%; СП - 8%			434520,00	67222,92	1912	296		423	
73	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,4	4651,00		20464		20464		22102
		СП - 8%								1637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0044	1592154,29	135188,32	7005	595	5542	959	8602
		НР - 99%; СП - 8%			197210,00	23003,27	868	101		637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			4421931	352175	4018013	581964	5404207
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			465946	129813		400312	
		Всего заработная плата -		Тенге			4421931				
		Накладные расходы -		Тенге				595759			
		Сметная прибыль -		Тенге			581964				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			400312				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			5404207				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							569
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				595759			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			5404207				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							569
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				595759			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13538378	4201021	10135220	4394779	19367810
		Всего заработная плата -		Тенге			4269641	1242071		1434653	
		Накладные расходы -		Тенге			13538378				
		Сметная прибыль -		Тенге				5511713			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4394779				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			1434653				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч			19367810				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							6464
		Нормативная трудоемкость -		Тенге				5511713			
		Сметная заработная плата -		чел,-ч			19367810				
				Тенге							6554
								5511713			

Локальная смета №2-4

Водовод от площадки в с.Шабдаржап до площадки в с.Томпак

РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

75	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	**Планировка обсыпки**	м2	3,2605	48,35		158			114	293
		НР - 72%; СП - 8%			48,35		158			22	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			158			114	293
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158			22	
		Всего заработная плата -		Тенге			158				
		Накладные расходы -		Тенге				158			
		Сметная прибыль -		Тенге			114				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			293				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				158			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			293				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							
				Тенге				158			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-5-1									
		Насосная станция 2-го подъема									
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ									
76	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков и наличников в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	2411,61	513,49	4558	970	1837	1774	6838
		НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	1750	221		507	
77	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,89	15268,00		28857		28857		31165
		СП - 8%								2309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			33414	970	30694	1774	38003
							1750	221		2815	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			33414				
	Всего заработная плата -			Тенге				1971			
		Накладные расходы -		Тенге			1774				
		Сметная прибыль -		Тенге			2815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			38003				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6
		Сметная заработная плата -		Тенге				1971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			38003				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6
		Сметная заработная плата -		Тенге				1971			
		РАЗДЕЛ 11.ПЛОЩАДКА С ЛЕСТНИЦЕЙ									
83	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,8	48653,99	6657,10	38923	5326	2681	21981	65777
		НР - 69%; СП - 8%			38645,10	1176,12	30916	941		4872	
84	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4331	320691,00		138891		138891		150003
		СП - 8%								11111	
85	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07908	216318,00		17106		17106		18475
		СП - 8%								1369	
86	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,28788	215312,00		61984		61984		66943
		СП - 8%								4959	
87	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,08769	103546,92	31750,51	9080	2784	749	4403	14562
		НР - 69%; СП - 8%			63259,50	9515,77	5547	834		1079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05569	222954,00		12416		12416		13410
		СП - 8%								993	
89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,032	202055,00		6466		6466		6983
		СП - 8%								517	
90	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Бетон для монолитных заделок В15**	м3	0,5	33739,24	1281,34	16870	641	14905	1319	19644
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	1324	125		1455	
91	ТАБЛ.12,П.12.7	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	Т	0,88769	7595,00		6742		6742		7281
		СП - 8%								539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			308479	8751	261940	27704	363077
							37787	1901		26895	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			308479				
	Всего заработная плата -			Тенге				39688			
		Накладные расходы -		Тенге			27704				
		Сметная прибыль -		Тенге			26895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			363077				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				39688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			363077				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							36
		Сметная заработная плата -		Тенге				39688			
		РАЗДЕЛ 12.КРЫЛЬЦО									
92	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,3	3233,72	866,87	970	260	512	278	1348
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	198	101		100	
93	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3	851,62	24,80	2555	74	1634	829	3654
		НР - 94%; СП - 8%			282,19	11,70	847	35		271	
94	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗ В7,5. УСТРОЙСТВО**	М3	0,9	31063,70	1281,34	27957	1153	24421	2374	32758
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	2383	226		2427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			31482	1488	26567	3481	37760
							3427	362		2797	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			31482				
	Всего заработная плата -			Тенге				3789			
		Накладные расходы -		Тенге			3481				
		Сметная прибыль -		Тенге			2797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			37760				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			37760				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3789			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13.ОТМОСТКА									
95	1108-0101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2,5	3233,72	866,87	8084	2167	4269	2315	11231
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	1648	841		832	
96	1106-0101-0119	**ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗ В7,5.**	М3	2,5	31063,70	1281,34	77659	3203	67836	6595	90994
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	6620	627		6740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			85744	5371	72105	8909	102225
							8268	1468		7572	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			85744				
	Всего заработная плата -			Тенге				9736			
		Накладные расходы -		Тенге			8909				
		Сметная прибыль -		Тенге			7572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			102225				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							10
		Сметная заработная плата -		Тенге				9736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			102225				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							10
		Сметная заработная плата -		Тенге				9736			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			459119	16579		41867	541065
							51233	3951		40079	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			459119				
	Всего заработная плата -			Тенге				55184			
		Накладные расходы -		Тенге			41867				
		Сметная прибыль -		Тенге			40079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			541065				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6464
		Сметная заработная плата -		Тенге				55184			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			541065				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6554
		Сметная заработная плата -		Тенге				55184			

Локальная смета №2-5-5

Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3 в с.Шабдаржап

		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЕЦ									
97	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	железобетонных и бетонных конструкций	1,52	34672,84	8147,80	52703	12385	27430	17426	75739
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	12888	4714		5610	
98	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	23954,00		23954		23954		25870
		СП - 8%								1916	
99	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	20555,00		41110		41110		44399
		СП - 8%								3289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	4728,00		4728		4728		5106
										378	
101	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	22625,00		22625		22625		24435
										1810	
102	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	3867,00		3867		3867		4176
										309	
103	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	1	18252,00		18252		18252		19712
										1460	
104	1141-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя** *НР - 79%; СП - 8%*	м2	17	676,06	1,16	11493	20	2533	7063	20040
					525,89		8940			1484	
105	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	0,16	1114,59	990,15	178	158	1	55	251
					117,50	198,09	19	32		19	
106	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	0,16	2247,00		360		360		388
										29	
107	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00518	63233,37	23706,65	328	123	45	135	499
					30807,40	6930,76	160	36		37	
108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00518	202055,00		1047		1047		1130
										84	
109	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,012	102339,13	997,41	1228	12	610	513	1880
					50464,00	440,40	606	5		139	
110	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,05	32918,74	1099,11	1646	55	1365	215	2010
					4512,90	220,38	226	11		149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			183518	12753	149087	25407	225639
							22838	4798		16714	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			183518				
	Всего заработная плата -			Тенге				27636			
		Накладные расходы -		Тенге			25407				
		Сметная прибыль -		Тенге			16714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			225639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							28
		Сметная заработная плата -		Тенге				27636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			225639				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							28
		Сметная заработная плата -		Тенге				27636			
		РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4 И ЛЕСТНИЦА									
115	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	18,17	33062,30	402,98	600742	7322	543936	47021	699584
		НР - 91%; СП - 8%			2723,40	120,35	49484	2187		51821	
116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2104	202055,00		42512		42512		45913
		СП - 8%								3401	
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00304	203889,00		620		620		669
		СП - 8%								50	
118	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,157	461704,00		72488		72488		78287
		СП - 8%								5799	
119	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**ЛЕСТНИЦА. Устройство**	м3	1,54	33488,36	1660,16	51572	2557	42760	6143	62332
		НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	6255	495		4617	
120	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,014	276119,00		3866		3866		4175
		СП - 8%								309	
121	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная под башню. Устройство**	м3	0,35	27918,25	1049,56	9771	367	9040	395	10980
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	364	70		813	
122	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТ ПОД БАШНЮ. Устройство**	м3	0,8	27918,25	1049,56	22335	840	20662	903	25097
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	833	160		1859	
123	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,2	14456,00		2891		2891		3122
		СП - 8%								231	
124	1106-0101-0102	**Лоток. Устройство**	м3	0,8	33488,36	1660,16	26791	1328	22214	3191	32380
		НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	3249	257		2399	
125	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0299	225621,00		6746		6746		7286
		СП - 8%								540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			840333	12414	767735	57652	969825
							60185	3169		71839	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			840333				
	Всего заработная плата -			Тенге				63354			
		Накладные расходы -		Тенге			57652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль -		Тенге			71839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			969825				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							70
		Сметная заработная плата -		Тенге				63354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			969825				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							70
		Сметная заработная плата -		Тенге				63354			
		РАЗДЕЛ 6.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
126	1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом**	т конструкций	6,35	78443,54	29830,64	498116	189425	149917	143418	692857
		НР - 69%; СП - 8%			25004,00	7728,63	158775	49077		51323	
127	2106-0303-0106 РСНБ РК 2015	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т**	т	6,35	505624,00		3210712		3210712		3467569
		СП - 8%								256857	
128	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,627	63233,37	23706,65	39647	14864	5467	16327	60452
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	19316	4346		4478	
129	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,627	521281,00		326843		326843		352991
		СП - 8%								26147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			4075319	204289	3738715	159745	4573869
							178092	53422		338805	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4075319				
	Всего заработная плата -			Тенге				231514			
		Накладные расходы -		Тенге			159745				
		Сметная прибыль -		Тенге			338805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4573869				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							8
		Сметная заработная плата -		Тенге				231514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			4573869				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							188
		Сметная заработная плата -		Тенге				231514			
		РАЗДЕЛ 8.КРЕПЛЕНИЕ БАШНИ									
130	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),**	т	0,9	189206,00		170285		170285		183908
		СП - 8%								13623	
131	2106-0510-1903 РСНБ РК 2015	**Оттяжки анкерные железобетонных опор**	шт.	3							
132	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	7,02	33007,03	1049,56	231709	7368	217034	7924	258804
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	7307	1401		19171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3	1114,59	990,15	3344	2970	21	1023	4716
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	353	594		349	
134	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3	2247,00		6741		6741		7280
		СП - 8%								539	
135	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02292	404706,00		9276		9276		10018
		СП - 8%								742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			421355	10338	403357	8947	464726
							7659	1996		34424	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			421355				
	Всего заработная плата -			Тенге				9655			
		Накладные расходы -		Тенге			8947				
		Сметная прибыль -		Тенге			34424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			464726				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				9655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			464726				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				9655			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			5520526	239793		251751	6234059
							268774	63385		461782	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5520526				
	Всего заработная плата -			Тенге				332159			
		Накладные расходы -		Тенге			251751				
		Сметная прибыль -		Тенге			461782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6234059				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				332159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			6234059				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				332159			

Локальная смета №2-5-7

ПНРС в с.Шабдаржап сети В9, В1

РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1,В2

148	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	12	1732,13	74,34	20786	892	3966	16161	39903
		НР - 99%; СП - 8%			1327,36	33,03	15928	396		2956	
149	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	35729,00		250103		250103		270111
		СП - 8%								20008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	2304-1001-3603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	263006,00		526012		526012	42081	568093
151	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (КРЕСТ,ОТВОД,переход,тройники,ПАТРУБОК) *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0719	1225374,32 411513,20	451607,66 123627,95	88104 29588	32471 8889	26045	38092 10096	136292
152	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	126745,08 61722,00	35614,52 11440,92	2535 1234	712 229	589	1449 319	4302
153	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *НР - 99%; СП - 8%*	шт	41	1222,23 418,97	803,26 208,72	50111 17178	32934 8558	1	25478 6047	81637
154	2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1062,00		2124		2124	170	2294
155	2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	5	966,00		4830		4830	386	5216
156	2302-0303-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	5	881,00		4405		4405	352	4757
157	2302-0303-1005 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	8	977,00		7816		7816	625	8441
158	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1485,00		2970		2970	238	3208
159	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	1151,00		4604		4604	368	4972
160	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	5	805,00		4025		4025	322	4347
161	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	6	6827,00		40962		40962	3277	44239
162	2302-0304-2213 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	4016,00		16064		16064	1285	17349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1025451	67009		81180	1195162
							63928	18072		88530	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1025451				
	Всего заработная плата -			Тенге				82000			
		Накладные расходы -		Тенге			81180				
		Сметная прибыль -		Тенге			88530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1195162				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							141
		Сметная заработная плата -		Тенге				82000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1195162				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							141
		Сметная заработная плата -		Тенге				82000			
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ К1									
163	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,69	34672,84	8147,80	197288	46361	102681	65234	283524
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	48246	17647		21002	
164	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	23954,00		47908		47908		51741
		СП - 8%								3833	
165	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	39297,00		39297		39297		42441
		СП - 8%								3144	
166	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4	13703,00		54812		54812		59197
		СП - 8%								4385	
167	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	20555,00		41110		41110		44399
		СП - 8%								3289	
168	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2	21165,00		42330		42330		45716
		СП - 8%								3386	
169	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1	30280,00		30280		30280		32702
		СП - 8%								2422	
170	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	3867,00		11601		11601		12529
		СП - 8%								928	
171	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4728,00		14184		14184		15319
		СП - 8%								1135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	м3	0,9	69003,00		62103		62103		67071
		СП - 8%								4968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			540913	46361	786084	65234	654639
							48246	17647		48492	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			540913				
	Всего заработная плата -			Тенге				65893			
		Накладные расходы -		Тенге			65234				
		Сметная прибыль -		Тенге			48492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			654639				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							190
		Сметная заработная плата -		Тенге				65893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			654639				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							190
		Сметная заработная плата -		Тенге				65893			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1566364	113370		146414	1849800
							112174	35719		137022	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1566364				
	Всего заработная плата -			Тенге				147893			
		Накладные расходы -		Тенге			146414				
		Сметная прибыль -		Тенге			137022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1849800				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				147893			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1849800				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				147893			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			22283783	4658399		4981697	29446719
							4819919	1373507		2181238	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			22283783				
	Всего заработная плата -			Тенге				6193426			
		Накладные расходы -		Тенге			4981697				
		Сметная прибыль -		Тенге			2181238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29446714				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				6193426			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			29446714				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				6193426			

		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	2002	**Временные здания и сооружения 2,9%**					853955				
		Всего по главе					853955				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					30300669				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%					899930				
		Всего по главе					899930				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					31200599				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					624012				
		Итого сметная стоимость					31824611				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					26785627,15				
	Решения Правительства	НДС (12%)					3214275,26				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					29999902,41				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Джумагазиев Р.А.

Директор ТОО "Курылысгаз" _____Жакупов К.К.
БИН 050540000330 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор ТОО "УралСтройГрад"
_____ Бабаев Е.З.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА С.ШАБДАРЖАП АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №6

приемки выполненных строительных работ от 25 декабрь 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-3									
		Головной водозабор. Подводящий водовод									
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ В1									
1	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	4651,00		8372		8372		9042
		СП - 8%								670	
2	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	1592154,29	135188,32	2866	243	2268	392	3519
		НР - 99%; СП - 8%			197210,00	23003,27	355	41		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			11238	243	1001908	392	12561
							355	41		930	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11238				
	Всего заработная плата -			Тенге				396			
		Накладные расходы -		Тенге			392				
		Сметная прибыль -		Тенге			930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12561				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							144
		Сметная заработная плата -		Тенге				396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			12561				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							144
		Сметная заработная плата -		Тенге				396			

Локальная смета №2-3

Поселковая водопроводная сеть в с.Томпак

РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1

3	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1771,17	74,34	10627	446	1983	8313	20455
		НР - 99%; СП - 8%			1366,40	33,03	8198	198		1515	
4	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	28969,00		173814		173814		187719
		СП - 8%								13905	
5	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	65	1058,39	24,78	68795	1611	11357	55977	134755
		НР - 99%; СП - 8%			858,88	11,01	55827	716		9982	
6	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24141,00		24141		24141		26072
		СП - 8%								1931	
7	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	59	1116,00		65844		65844		71112
		СП - 8%								5268	
8	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1739,00		8695		8695		9391
		СП - 8%								696	
9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	112	1222,23	803,26	136890	89965	1	69598	223007
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	46925	23377		16519	
10	2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой ДО90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	966,00		3864		3864		4173
		СП - 8%								309	
11	2302-0303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	320,00		320		320		346
		СП - 8%								26	
12	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	805,00		32200		32200		34776
		СП - 8%								2576	
13	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	694,00		1388		1388		1499
		СП - 8%								111	

14	2302-0304-2213 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	4016,00		8032		8032		8675
		СП - 8%								643	
15	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	2077,00		10385		10385		11216
		СП - 8%								831	
16	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	58	2077,00		120466		122543		130103
		СП - 8%								9637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			665461	92022		133888	863297
							110950	24290		63948	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			665461				
Всего заработная плата -				Тенге				135241			
		Накладные расходы -		Тенге			133888				
		Сметная прибыль -		Тенге			63948				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			863297				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1517
		Сметная заработная плата -		Тенге				135241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			863297				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1607
		Сметная заработная плата -		Тенге				135241			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			676699	92265		134281	875858
							111305	24332		64878	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			676699				
Всего заработная плата -				Тенге				135637			
		Накладные расходы -		Тенге			134281				
		Сметная прибыль -		Тенге			64878				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			875853				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				135637			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			875853				

		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				135637			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,9%					25400				
		Всего по главе					25400				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					901253				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%					26767				
		Всего по главе					26767				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					928020				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					18560				
		Итого сметная стоимость					946580				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					796702,44				
	Решения Правительства	НДС (12%)					95604,29				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					892306,73				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Джумагазиев Р.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____ Жакупов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017684 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор: ТОО "УралСтройГрад"
_____ Бабаев Е.З.

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА С.ШАБДАРЖАП АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №7

приемки выполненных строительных работ от __ февраля 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-2								
		Поселковая водопроводная сеть в с.Шабдаржап								
		РАЗДЕЛ 3.ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(16ШТ) Н=2								
9	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка гидрантов пожарных**	**шт**	**16**	**77794.30**	**161.28**	**1244709**	**2580**	**1215309**	**27573**
		НР - 99%; СП - 8%			**1676.22**	**64.47**	**26820**	**1032**		**101783**
10	**2305-0301-1805 РСНБ РК 2015**	**Полухомут МС-1**	**т**	**0.04**	**166707.00**		**6668**		**6668**	
		СП - 8%								**533**
11	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Лестница Л1: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0.10016**	**202055.00**		**20238**		**20238**	
		СП - 8%								**1619**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**1271615**	**2580**		**27573**
							26820	**1032**		**103935**
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1271615**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**27851**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**27573**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**103935**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1403122**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**27851**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**1403122**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**27851**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-3								
		Поселковая водопроводная сеть в с.Томпак								
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1								
34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (КРЕСТ,ОТВОД,переход,тройники,ПАТРУБОК)	т фасонных частей	0.35556	1225374.32	451607.66	435694	160574	128802	188372
		НР - 99%; СП - 8%			411513.20	123627.95	146318	43957		49925
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1	1222.23	803.26	1222	803	1	621
		НР - 99%; СП - 8%			418.97	208.72	419	209		147
43	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	99	1489.00		147411		147411	
		СП - 8%								11793
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			584327	161377	3131182	188993
							146737	44166		61866
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			584327			
	Всего заработная плата -			Тенге				190902		
		Накладные расходы -		Тенге			188993			
		Сметная прибыль -		Тенге			61866			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			835186			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				190902		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			835186			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				190902		
		РАЗДЕЛ 3.ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(9ШТ) Н=2								
44	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	9	77794.30	161.28	700149	1452	683611	15510
		НР - 99%; СП - 8%			1676.22	64.47	15086	580		57253
45	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Полухомут МС-1	т	0.0225	166707.00		3751		3751	
		СП - 8%								300
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Лестница Л1: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0.05634	202055.00		11384		11384	
		СП - 8%								911
47	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	8	200838.00		1606704		1606704	
		СП - 8%								128536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	шт.	8	81501.00		652008		652008	
		СП - 8%								52161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2973995	1452	2957458	15510
							15086	580		239160
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2973995			
	Всего заработная плата -			Тенге				15666		
		Накладные расходы -		Тенге			15510			
		Сметная прибыль -		Тенге			239160			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3228665			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				15666		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3228665			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				15666		
		РАЗДЕЛ 5.КОЛОДЦЫ В1								
61	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	20	19408.00		388160		388160	
		СП - 8%								31053
67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. Устройство**	м3	0.2	27918.25	1049.56	5584	210	5166	226
		НР - 91%; СП - 8%			1040.85	199.61	208	40		465
68	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная**	кг	36	580.00		20880		20880	
		СП - 8%								1670
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			414624	210	4018013	226
							208	40		33188
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			414624			
	Всего заработная плата -			Тенге				248		
		Накладные расходы -		Тенге			226			
		Сметная прибыль -		Тенге			33188			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			448037			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				248		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			448037			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				248		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3972946	163038	10135220	204729
							162031	44786		334214
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3972946			
	Всего заработная плата -			Тенге				206817		
		Накладные расходы -		Тенге			204729			
		Сметная прибыль -		Тенге			334214			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4511889			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -		Тенге				206817		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4511889			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				206817		

Локальная смета №2-4
Водовод от площадки в с.Шабдаржап до площадки в с.Томпак

		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
75	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	**Планировка обсыпки**	м2	1.7395	48.35		84			61
		НР - 72%; СП - 8%			48.35		84			12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			84			61
							84			12
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			84			
	Всего заработная плата -			Тенге				84		
		Накладные расходы -		Тенге			61			
		Сметная прибыль -		Тенге			12			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			156			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				84		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			156			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				84		

Локальная смета №2-5-1
Насосная станция 2-го подъема

		РАЗДЕЛ 10.УСТРОЙСТВО ТАЛИ								
78	1109-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Конструкции стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей. Монтаж**	т конструкций	0.26067	30260.33	3158.26	7888	823	574	4639
		НР - 69%; СП - 8%			24900.00	891.57	6491	232		1002
79	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0.23593	383436.00		90464		90464	
		СП - 8%								7237
80	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.02474	345789.00		8555		8555	
		СП - 8%								684
81	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Бетон для монолитных заделок В7,5**	м3	0.08	30628.26	1281.34	2450	103	2135	211
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	212	20		213
82	ТАБЛ.12,П.12.7	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	Т	1.46842	7595.00		11153		11153	
		СП - 8%								892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**			**120510**	**926**	**112881**	**4850**
							6703	**252**		**10029**
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**120510**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**6955**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**4850**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**10029**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**135388**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**6955**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**			**135388**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**6955**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**120510**	**926**		**4850**
							6703	**252**		**10029**
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**120510**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**6955**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**4850**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**10029**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**135388**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**6955**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**135388**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**6955**		

Локальная смета №2-5-4

На БМК

		РАЗДЕЛ 3.ОБОРУДОВАНИЕ								
10	**СТПРАЙС**	**БЛОЧНО МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**	**шт**	**1**	**9960312.50**		**9960313**			
									9960313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**9960313**			
									9960313	
	Стоимость оборудования -			**Тенге**			**9960313**			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			**Тенге**			**9960313**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**9960313**			

Локальная смета №2-5-5

Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3 в с.Шабдаржа

		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД								
17	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.053**	**443664.28**	**97737.50**	**23514**	**5180**	**1062**	**18895**
		НР - 99%; СП - 8%			**325890.00**	**34222.30**	**17272**	**1814**		**3393**
18	**2301-0201-0193 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30**	**2975.00**		**89250**		**89250**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%								**7140**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23	2052.00		47196		47196	
		СП - 8%								3776
20	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.053	1060652.78	25518.23	56215	1352	45767	9033
		НР - 99%; СП - 8%			171626.00	530.33	9096	28		5220
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1897.98	109.76	1898	110	300	1479
		НР - 98%; СП - 8%			1487.64	22.02	1488	22		270
22	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3416.56	259.12	10250	777	1579	7879
		НР - 98%; СП - 8%			2631.20	48.75	7894	146		1450
23	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24141.00		24141		24141	
		СП - 8%								1931
24	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	42488.00		127464		127464	
		СП - 8%								10197
25	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489.00		2978		2978	
		СП - 8%								238
26	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2716.00		16296		16296	
		СП - 8%								1304
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (крест,переход,тройники)	т фасонных частей	0.02841	1225374.32	451607.66	34813	12830	10292	15051
		НР - 99%; СП - 8%			411513.20	123627.95	11691	3512		3989
28	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0019	126745.08	35614.52	241	68	56	138
		НР - 99%; СП - 8%			61722.00	11440.92	117	22		30
29	1116-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	11682.47	314.86	11682	315	4034	7223
		НР - 98%; СП - 8%			7332.66	37.74	7333	38		1512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			445938	20632	370415	59699
							54891	5582		40451
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			445938			
	Всего заработная плата -			Тенге				60473		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		**Тенге**			**59699**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**40451**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			546087			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				60473		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			546087			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				60473		
		РАЗДЕЛ 4.КРЫШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ(1ШТ)								
111	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов	0.61	3030.26	504.45	1848	308	861	672
		НР - 90%; СП - 8%			1113.15	110.28	679	67		202
112	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.00961	53962.00		519		519	
		СП - 8%								41
113	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	**Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75**	кг	0.5	310.00		155		155	
		СП - 8%								12
114	2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00324						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2522	308	1592	672
							679	67		255
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2522			
	Всего заработная плата -			Тенге				746		
		Накладные расходы -		Тенге			672			
		Сметная прибыль -		Тенге			255			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3449			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				746		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3449			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				746		
		РАЗДЕЛ 10.ОГРАЖДЕНИЕ								
88	2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010**	м3	4.48	28428.00		127357		127357	
		СП - 8%								10189
89	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	116	3110.00		360760		360760	
		СП - 8%								28861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0.0326	220203.00		7179		7179	
		СП - 8%								574
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			495296		495296	
										39624
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			495296			
	Всего заработная плата -			Тенге				0		
		Накладные расходы -		Тенге			0			
		Сметная прибыль -		Тенге			39624			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			534920			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			534920			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				0		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			943756	20940		60370
							55570	5649		80330
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			943756			
	Всего заработная плата -			Тенге				61219		
		Накладные расходы -		Тенге			60370			
		Сметная прибыль -		Тенге			80330			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1084456			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				61219		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1084456			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				61219		

Локальная смета №2-5-6
Площадка естественных испарителей

		РАЗДЕЛ 1.НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ								
136	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	316	37.55	37.55	11866	11866		2946
		НР - 72%; СП - 8%				12.95		4092		1185
137	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	316	34.76	34.76	10984	10984		2728
		НР - 72%; СП - 8%				11.99		3789		1097
138	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	316	37.55	37.55	11866	11866		2946
		НР - 72%; СП - 8%				12.95		4092		1185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**316**	**34.76**	**34.76**	**10984**	**10984**		**2728**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 72%; СП - 8%				11.99		3789		1097
140	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	316	45.85	45.85	14489	14489		3083
		НР - 72%; СП - 8%				13.55		4282		1406
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			60189	60189		14432
								20044		5970
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			60189			
	Всего заработная плата -			Тенге				20044		
		Накладные расходы -		Тенге			14432			
		Сметная прибыль -		Тенге			5970			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			80590			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				20044		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			80590			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				20044		
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ ПОД КАРТЫ								
141	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	875	186.84	177.98	163485	155733		30347
		НР - 72%; СП - 8%			8.87	39.30	7761	34388		15507
142	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	384	132.84	63.18	51011	24261		27250
		НР - 72%; СП - 8%			69.66	28.90	26749	11098		6261
143	1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	640	3.98	3.98	2547	2547		802
		НР - 72%; СП - 8%				1.74		1114		268
144	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Укладка защитного слоя из суглинка**	м3	330	30.76	30.76	10151	10151		2521
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		3501		1014
145	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	330	243.00		80190		80190	
		СП - 8%								6415
146	1101-0105-0302 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	95	188.71	186.16	17927	17685	1	4461
		НР - 72%; СП - 8%			2.54	62.68	241	5955		1791
147	1101-0107-1503 РСНБ РК 2015	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	м2 спланированной поверхности	367	2.49	2.49	914	914		288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 72%; СП - 8%				**1.09**		**400**		**96**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**Тенге**			**326225**	**211291**	**247337**	**65669**
							34752	**56455**		**31351**
Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**326225**			
Всего заработная плата -				**Тенге**				**91207**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		Тенге			65669			
		Сметная прибыль -		Тенге			31351			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			423245			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				91207		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			423245			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				91207		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			386413	271479		80100
							34752	76499		37321
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			386413			
	Всего заработная плата -			Тенге				111251		
		Накладные расходы -		Тенге			80100			
		Сметная прибыль -		Тенге			37321			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			503835			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				111251		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			503835			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				111251		

Локальная смета №2-5-7
ПНРС в с.Шабдаржап сети В9, В1

		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1,В2								
148	**1122-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**-6**	**1732.13**	**74.34**	**-10393**	**-446**	**3966**	**-8081**
		НР - 99%; СП - 8%			**1327.36**	**33.03**	**-7964**	**-198**		**-1478**
35	**2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	**2156.00**		**8624**		**8624**	
		СП - 8%								**690**
36	**2302-0103-0109 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**27**	**1795.00**		**48465**		**48465**	
		СП - 8%								**3877**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**46696**	**-446**		**-8081**
							-7964	**-198**		**3089**
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**46696**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**-8162**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**-8081**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**3089**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**41705**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**-8162**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**41705**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**-8162**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ К1								
173	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	15	599.00		8985		8985	
		СП - 8%								719
174	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19408.00		58224		58224	
		СП - 8%								4658
175	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО УПОРОВ бетоном В7,5	м3	0.15	99597.69	997.41	14940	150	7220	6414
		НР - 84%; СП - 8%			50464.00	440.40	7570	66		1708
176	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	67	825.02	19.07	55276	1278	38601	14457
		НР - 93%; СП - 8%			229.81	2.20	15397	147		5579
177	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1.4	3233.72	866.87	4527	1214	2390	1296
		НР - 93%; СП - 8%			659.10	336.49	923	471		466
178	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5	м3	1.8	32918.74	1099.11	59254	1978	49153	7753
		НР - 91%; СП - 8%			4512.90	220.38	8123	397		5361
179	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0.1	32918.74	1099.11	3292	110	2731	431
		НР - 91%; СП - 8%			4512.90	220.38	451	22		298
180	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0.8	99597.69	997.41	79678	798	38509	34208
		НР - 84%; СП - 8%			50464.00	440.40	40371	352		9111
181	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	м3	0.02	102339.13	997.41	2047	20	1018	855
		НР - 84%; СП - 8%			50464.00	440.40	1009	9		232
182	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	5.5	580.00		3190		3190	
		СП - 8%								255
183	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0022	999805.95	465165.24	2200	1023	179	1293
		НР - 99%; СП - 8%			453832.00	139630.19	998	307		279
184	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2.2	5747.00		12643		12643	
		СП - 8%								1011
185	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0022	2102820.42	153449.27	4626	338	3812	527
		НР - 99%; СП - 8%			216398.00	25512.33	476	56		412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**10**	**15518.54**	**1492.20**	**155185**	**14922**	**108581**	**34134**
		НР - 94%; СП - 8%			**3168.24**	**463.05**	**31682**	**4631**		**15146**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**			**464067**	**21830**	**786084**	**101367**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							107002	6458		45235
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			464067			
	Всего заработная плата -			Тенге				113460		
		Накладные расходы -		Тенге			101367			
		Сметная прибыль -		Тенге			45235			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			610669			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				113460		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			610669			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				113460		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			510764	21384		93286
							99037	6260		48324
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			510764			
	Всего заработная плата -			Тенге				105297		
		Накладные расходы -		Тенге			93286			
		Сметная прибыль -		Тенге			48324			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			652374			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				105297		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			652374			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				105297		

Локальная смета №2-5-8
ПНРС в с.Шабдаржап сети В10, КЗ

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В10КЗ										
1	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**637**	**153.41**	**147.83**	**97722**	**94168**		**21573**
		НР - 72%; СП - 8%			**5.58**	**41.45**	**3554**	**26404**		**9544**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**18**	**1644.72**		**29605**			**21316**
		НР - 72%; СП - 8%			**1644.72**		**29605**			**4074**
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**81**	**715.39**		**57947**			**41722**
		НР - 72%; СП - 8%			**715.39**		**57947**			**7973**
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**574**	**30.76**	**30.76**	**17656**	**17656**		**4384**
		НР - 72%; СП - 8%				**10.61**		**6090**		**1763**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**362**	**153.41**	**147.83**	**55534**	**53514**		**12259**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 72%; СП - 8%			5.58	41.45	2020	15005		5424
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	1370.60		10965			7895
		НР - 72%; СП - 8%			1370.60		10965			1509
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	255	30.76	30.76	7844	7844		1947
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		2706		783
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	715.39		17885			12877
		НР - 72%; СП - 8%			715.39		17885			2461
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	2	651.36		1303			938
		НР - 72%; СП - 8%			651.36		1303			179
10	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	47	48.35		2272			1636
		НР - 72%; СП - 8%			48.35		2272			313
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			298733	173179	3065	126547
							125553	50206	173250	34023
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			298733			
	Всего заработная плата -			Тенге				175759		
		Накладные расходы -		Тенге			126547			
		Сметная прибыль -		Тенге			34023			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			459303			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				175759		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			459303			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				175759		
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ К3								
13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0.036	301237.40	92929.08	10845	3345	181	8143
		НР - 99%; СП - 8%			203312.00	25180.63	7319	907		1519
14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.094	263177.58	73359.42	24739	6896	209	19285
		НР - 99%; СП - 8%			187592.00	19644.30	17634	1847		3522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	**2301-0501-0904 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 110x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**36.36**	**782.00**		**28434**		**28434**	
		СП - 8%								**2275**
16	**2301-0501-1007 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**94.94**	**355.00**		**33704**		**33704**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%								**2696**
17	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.036**	**61039.74**		**2197**		**489**	**1690**
		НР - 99%; СП - 8%			**47431.50**		**1708**			**311**
18	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.094**	**50848.04**		**4780**		**321**	**4414**
		НР - 99%; СП - 8%			**47431.50**		**4459**			**735**
19	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3**	**1771.17**	**74.34**	**5314**	**223**	**992**	**4156**
		НР - 99%; СП - 8%			**1366.40**	**33.03**	**4099**	**99**		**758**
20	**2304-0102-1904 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3**	**42488.00**		**127464**		**127464**	
		СП - 8%								**10197**
21	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4**	**1058.39**	**24.78**	**4234**	**99**	**699**	**3445**
		НР - 99%; СП - 8%			**858.88**	**11.01**	**3436**	**44**		**614**
22	**2304-0102-1901 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4**	**24141.00**		**96564**		**96564**	
		СП - 8%								**7725**
23	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (КРЕСТ,ОТВОД,переход,тройники,ПАТРУБОК,КОЛОНКА)**	**т фасонных частей**	**0.07772**	**1225374.32**	**451607.66**	**95236**	**35099**	**28154**	**41175**
		НР - 99%; СП - 8%			**411513.20**	**123627.95**	**31983**	**9608**		**10913**
24	**1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0.02**	**126745.08**	**35614.52**	**2535**	**712**	**589**	**1449**
		НР - 99%; СП - 8%			**61722.00**	**11440.92**	**1234**	**229**		**319**
25	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**17**	**1222.23**	**803.26**	**20778**	**13655**	**1**	**10564**
		НР - 99%; СП - 8%			**418.97**	**208.72**	**7122**	**3548**		**2507**
26	**2302-0302-2607 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5**	**964.00**		**4820**		**4820**	
		СП - 8%								**386**
27	**2302-0303-7306 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3**	**1547.00**		**4641**		**4641**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%								**371**
28	**2302-0303-7303 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	**681.00**		**2724**		**2724**	
		СП - 8%								**218**
29	**2302-0304-2220 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3**	**8311.00**		**24933**		**24933**	
		СП - 8%								**1995**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3555.00		7110		7110	
		СП - 8%								569
31	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2716.00		8148		8148	
		СП - 8%								652
32	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1489.00		17868		17868	
		СП - 8%								1429
33	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.003	379433.26	61452.82	1138	184	38	969
		НР - 99%; СП - 8%			305371.00	20730.65	916	62		169
34	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	503.00		1509		1509	
		СП - 8%								121
35	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.003	876119.20	31235.18	2628	94	1885	644
		НР - 99%; СП - 8%			216398.00	587.54	649	2		262
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			532341	60308	391477	95934
							80559	16346		50263
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			174423			
	Всего заработная плата -			Тенге				96904		
		Накладные расходы -		Тенге			95935			
		Сметная прибыль -		Тенге			21629			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			291987			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				96904		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			678539			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				96904		

РАЗДЕЛ 3.В10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0.046	301237.40	92929.08	13857	4275	230	10406
		НР - 99%; СП - 8%			203312.00	25180.63	9352	1158		1941
37	2301-0501-0904 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 110x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46.46	782.00		36332		36332	
		СП - 8%								2907
38	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.046	61039.74		2808		626	2160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 99%; СП - 8%			47431.50		2182			397
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	11	1222.23	803.26	13445	8836	1	6836
		НР - 99%; СП - 8%			418.97	208.72	4609	2296		1622
40	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	725.00		2175		2175	
		СП - 8%								174
41	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	8311.00		66488		66488	
		СП - 8%								5319
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (клапан-захлопка)	т фасонных частей	0.035079	1225374.32	451607.66	42985	15842	12708	18584
		НР - 99%; СП - 8%			411513.20	123627.95	14435	4337		4926
43	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.02	126745.08	35614.52	2535	712	589	1449
		НР - 99%; СП - 8%			61722.00	11440.92	1234	229		319
44	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.003	443664.28	97737.50	1331	293	60	1070
		НР - 99%; СП - 8%			325890.00	34222.30	978	103		192
45	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	3110.00		9330		9330	
		СП - 8%								746
46	1122-0601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.003	154672.15	35949.20	464	108	170	218
		НР - 99%; СП - 8%			61836.30	11551.02	186	35		55
47	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5	15518.54	1492.20	77593	7461	54291	17067
		НР - 94%; СП - 8%			3168.24	463.05	15841	2315		7573
48	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2.53	208.00		526		526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%								**42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**269868**	**37527**	**183526**	**57790**
							48817	**10472**		**26213**
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**155543**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**59290**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**57789**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**17067**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**230398**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**59290**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**353869**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**59290**		
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ В1								
49	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**17.03**	**34672.84**	**8147.80**	**590478**	**138757**	**307324**	**195243**
		НР - 99%; СП - 8%			**8479.02**	**3101.42**	**144398**	**52817**		**62858**
50	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**4**	**23954.00**		**95816**		**95816**	
		СП - 8%								**7665**
51	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	**39297.00**		**117891**		**117891**	
		СП - 8%								**9431**
52	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8**	**20555.00**		**164440**		**164440**	
		СП - 8%								**13155**
53	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**9**	**30280.00**		**272520**		**272520**	
		СП - 8%								**21802**
54	**2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**	**37121.00**		**111363**		**111363**	
		СП - 8%								**8909**
55	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**9**	**3867.00**		**34803**		**34803**	
		СП - 8%								**2784**
56	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**11**	**4728.00**		**52008**		**52008**	
		СП - 8%								**4161**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	**2104-0302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	**3.06**	**69003.00**		**211149**		**211149**	
		СП - 8%								**16892**
58	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания**	**м3**	**0.42**	**31835.03**	**2078.28**	**13371**	**873**	**10093**	**2392**
		НР - 93%; СП - 8%			**5726.88**	**396.36**	**2405**	**166**		**1261**
59	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**9**	**19408.00**		**174672**		**174672**	
		СП - 8%								**13974**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	226	825.02	19.07	186455	4310	130206	48764
		НР - 93%; СП - 8%			229.81	2.20	51937	497		18817
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.94	27918.25	1049.56	26243	987	24278	1061
		НР - 91%; СП - 8%			1040.85	199.61	978	188		2184
62	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Рабочая часть бетоном В7,5. Устройство	м3	9.7	30628.26	1281.34	297094	12429	258980	25587
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	25685	2432		25815
63	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5	м3	4.7	32918.74	1099.11	154718	5166	128341	20244
		НР - 91%; СП - 8%			4512.90	220.38	21211	1036		13997
64	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3.4	3233.72	866.87	10995	2947	5807	3148
		НР - 93%; СП - 8%			659.10	336.49	2241	1144		1131
65	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5. Устройство	м3	0.4	30628.26	1281.34	12251	513	10679	1055
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	1059	100		1065
66	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий цементно-песчаным раствором. Устройство	м3	0.05	30628.26	1281.34	1531	64	1335	132
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	132	13		133
67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. Устройство	м3	0.2	27918.25	1049.56	5584	210	5166	226
		НР - 91%; СП - 8%			1040.85	199.61	208	40		465
68	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	ЛОТОК бетоном В7,5. Устройство	м3	0.72	30628.26	1281.34	22052	923	19222	1899
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	1907	181		1916
69	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	9	580.00		5220		5220	
		СП - 8%								418
70	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	6.7	347.05	0.74	2325	5	188	1942
		НР - 91%; СП - 8%			318.19	0.33	2132	2		341
71	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0036	999805.95	465165.24	3599	1675	290	2115
		НР - 99%; СП - 8%			453832.00	139630.19	1634	503		457
72	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3.6	5747.00		20689		20689	
		СП - 8%								1655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	**1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0.0036**	**2902410.41**	**213120.06**	**10449**	**767**	**8615**	**1182**
		НР - 99%; СП - 8%			**296348.00**	**35430.50**	**1067**	**128**		**930**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**Тенге**			**2597717**	**169625**	**2171095**	**304990**
							256994	**59247**		**232216**
Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**2402356**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -				Тенге				316241		
		Накладные расходы -		Тенге			304991			
		Сметная прибыль -		Тенге			216588			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2923934			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				316241		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3134924			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				316241		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3698659	440639	2749163	585261
							511923	136271	173250	342715
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			3698659			
Всего заработная плата -				Тенге				648194		
		Накладные расходы -		Тенге			585261			
		Сметная прибыль -		Тенге			342715			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			4626635			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				648194		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4626635			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				648194		

Локальная смета №2-6-1

Насосная станция 3-го подъема

РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
32	**1111-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Затирка поверхности**	**м2**	**103.8**	**124.42**	**4.55**	**12915**	**472**	**419**	**11442**
		НР - 94%; СП - 8%			**115.84**	**1.43**	**12024**	**148**		**1949**
33	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**52**	**1223.74**	**66.93**	**63634**	**3480**	**19134**	**34938**
		НР - 80%; СП - 8%			**788.84**	**51.02**	**41020**	**2653**		**7886**
34	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**25**	**476.29**	**4.74**	**11907**	**119**	**2936**	**7128**
		НР - 80%; СП - 8%			**354.09**	**2.30**	**8852**	**58**		**1523**
37	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**60.4**	**814.91**	**49.16**	**49221**	**2969**	**21707**	**24835**
		НР - 92%; СП - 8%			**436.85**	**10.08**	**26386**	**609**		**5924**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**137677**	**7040**	**88953**	**78343**
							88282	**3468**		**17282**
Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**137677**			
Всего заработная плата -				**Тенге**				**91750**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**78343**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**17282**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**233302**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				91750		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			233302			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				91750		
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
43	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков и наличников в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	1.89	2411.61	513.49	4558	970	1837	1774
		НР - 90%; СП - 8%			925.97	116.81	1750	221		507
44	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	1.89	15268.00		28857		28857	
		СП - 8%								2309
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			33414	970	30694	1774
							1750	221		2815
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			33414			
	Всего заработная плата -			Тенге				1971		
		Накладные расходы -		Тенге			1774			
		Сметная прибыль -		Тенге			2815			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			38003			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				1971		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			38003			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				1971		
		РАЗДЕЛ 10.УСТРОЙСТВО ТАЛИ								
64	1109-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Конструкции стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей. Монтаж**	т конструкций	0.26067	30260.33	3158.26	7888	823	574	4639
		НР - 69%; СП - 8%			24900.00	891.57	6491	232		1002
65	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0.23593	383436.00		90464		90464	
		СП - 8%								7237
66	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.02474	345789.00		8555		8555	
		СП - 8%								684
67	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Бетон для монолитных заделок В7,5**	м3	0.08	30628.26	1281.34	2450	103	2135	211
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	212	20		213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	1.46842	7595.00		11153		11153	
		СП - 8%								892
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге			120510	926	112881	4850
							6703	252		10029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			120510			
	Всего заработная плата -			Тенге				6955		
		Накладные расходы -		Тенге			4850			
		Сметная прибыль -		Тенге			10029			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			135388			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				6955		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			135388			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				6955		
		РАЗДЕЛ 11.ПЛОЩАДКА С ЛЕСТНИЦЕЙ								
69	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	т конструкций	0.8	48653.99	6657.10	38923	5326	2681	21981
		НР - 69%; СП - 8%			38645.10	1176.12	30916	941		4872
70	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0.4331	320691.00		138891		138891	
		СП - 8%								11111
71	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.07908	216318.00		17106		17106	
		СП - 8%								1369
72	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0.28788	215312.00		61984		61984	
		СП - 8%								4959
73	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	т конструкций	0.08769	103546.92	31750.51	9080	2784	749	4403
		НР - 69%; СП - 8%			63259.50	9515.77	5547	834		1079
74	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.05569	222954.00		12416		12416	
		СП - 8%								993
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.032	202055.00		6466		6466	
		СП - 8%								517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетон для монолитных заделок В15	м3	0.5	33739.24	1281.34	16870	641	14905	1319
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	1324	125		1455
77	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0.88769	7595.00		6742		6742	
		СП - 8%								539
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11				Тенге			308479	8751	261940	27704
							37787	1901		26895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			308479			
	Всего заработная плата -			Тенге				39688		
		Накладные расходы -		Тенге			27704			
		Сметная прибыль -		Тенге			26895			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			363077			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				39688		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			363077			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				39688		
		РАЗДЕЛ 12.КРЫЛЬЦО								
78	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0.3	3233.72	866.87	970	260	512	278
		НР - 93%; СП - 8%			659.10	336.49	198	101		100
79	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3	851.62	24.80	2555	74	1634	829
		НР - 94%; СП - 8%			282.19	11.70	847	35		271
80	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗ В7,5. УСТРОЙСТВО**	М3	0.9	31063.70	1281.34	27957	1153	24421	2374
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	2383	226		2427
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			31482	1488	26567	3481
							3427	362		2797
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			31482			
	Всего заработная плата -			Тенге				3789		
		Накладные расходы -		Тенге			3481			
		Сметная прибыль -		Тенге			2797			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			37760			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				3789		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			37760			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				3789		
		РАЗДЕЛ 13.ОТМОСТКА								
81	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2.5	3233.72	866.87	8084	2167	4269	2315
		НР - 93%; СП - 8%			659.10	336.49	1648	841		832
82	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗ В7,5. УСТРОЙСТВО**	М3	2.5	31063.70	1281.34	77659	3203	67836	6595
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	6620	627		6740
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			85744	5371	72105	8909
							8268	1468		7572
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			85744			
	Всего заработная плата -			Тенге				9736		
		Накладные расходы -		Тенге			8909			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**7572**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**102225**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				9736		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			102225			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				9736		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			717306	24545		125061
							146217	7672		67389
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			717306			
	Всего заработная плата -			Тенге				153889		
		Накладные расходы -		Тенге			125061			
		Сметная прибыль -		Тенге			67389			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			909756			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				153889		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			909756			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				153889		

Локальная смета №2-6-2

Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3

		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ И ФУНДАМЕНТЫ								
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8**	**715.39**		**5723**			**4121**
		НР - 72%; СП - 8%			**715.39**		**5723**			**788**
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17**	**30.76**	**30.76**	**523**	**523**		**130**
		НР - 72%; СП - 8%				**10.61**		**180**		**52**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**19**	**132.84**	**63.18**	**2524**	**1200**		**1348**
		НР - 72%; СП - 8%			**69.66**	**28.90**	**1324**	**549**		**310**
6	**1101-0105-0310 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка ствола башни экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**190**	**283.02**	**277.52**	**53774**	**52729**	**1**	**10343**
		НР - 72%; СП - 8%			**5.50**	**70.11**	**1045**	**13321**		**5129**
7	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8**	**715.39**		**5723**			**4121**
		НР - 72%; СП - 8%			**715.39**		**5723**			**788**
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**209**	**132.84**	**63.18**	**27764**	**13205**		**14831**
		НР - 72%; СП - 8%			**69.66**	**28.90**	**14559**	**6040**		**3408**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	**1101-0105-0310 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**35**	**283.02**	**277.52**	**9906**	**9713**	**1**	**1905**
		НР - 72%; СП - 8%			**5.50**	**70.11**	**193**	**2454**		**945**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	185	102.57	98.46	18975	18215		2913
		НР - 72%; СП - 8%			4.11	17.76	760	3286		1751
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное,Отмостка вокруг люка колодца. Устройство	м3 основания	2.2	9960.67	1461.62	21913	3216	17117	2721
		НР - 93%; СП - 8%			718.25	611.74	1580	1346		1971
14	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	375	170.00		63750			
		СП - 8%								5100
15	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	44	374.64	0.26	16484	11	4772	8425
		НР - 72%; СП - 8%			265.93		11701			1993
16	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	44	108.70	93.40	4783	4110	223	925
		НР - 72%; СП - 8%			10.26	18.94	451	833		457
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			231842	102922	68412	51784
							43059	28009		22690
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			231842			
	Всего заработная плата -			Тенге				71068		
		Накладные расходы -		Тенге			51784			
		Сметная прибыль -		Тенге			22690			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			306316			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				71068		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			306316			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				71068		

РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД

17	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка	км трубопровода	0.053	443664.28	97737.50	23514	5180	1062	18895
		НР - 99%; СП - 8%			325890.00	34222.30	17272	1814		3393
18	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	30	2975.00		89250		89250	
		СП - 8%								7140
19	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23	2052.00		47196		47196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%								**3776**
20	**1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0.053**	**1060652.78**	**25518.23**	**56215**	**1352**	**45767**	**9033**
		НР - 99%; СП - 8%			**171626.00**	**530.33**	**9096**	**28**		**5220**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1897.98	109.76	1898	110	300	1479
		НР - 98%; СП - 8%			1487.64	22.02	1488	22		270
22	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3416.56	259.12	10250	777	1579	7879
		НР - 98%; СП - 8%			2631.20	48.75	7894	146		1450
23	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24141.00		24141		24141	
		СП - 8%								1931
24	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	42488.00		127464		127464	
		СП - 8%								10197
25	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489.00		2978		2978	
		СП - 8%								238
26	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2716.00		16296		16296	
		СП - 8%								1304
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (крест,переход,тройники)	т фасонных частей	0.02841	1225374.32	451607.66	34813	12830	10292	15051
		НР - 99%; СП - 8%			411513.20	123627.95	11691	3512		3989
28	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0019	126745.08	35614.52	241	68	56	138
		НР - 99%; СП - 8%			61722.00	11440.92	117	22		30
29	1116-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	11682.47	314.86	11682	315	4034	7223
		НР - 98%; СП - 8%			7332.66	37.74	7333	38		1512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			445938	20632	370415	59699
							54891	5582		40451
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			445938			
	Всего заработная плата -			Тенге				60473		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		**Тенге**			**59699**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**40451**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**546087**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**60473**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**Тенге**			**546087**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**60473**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЕЦ								
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.52	34672.84	8147.80	52703	12385	27430	17426
		НР - 99%; СП - 8%			8479.02	3101.42	12888	4714		5610
31	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23954.00		23954		23954	
		СП - 8%								1916
32	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20555.00		41110		41110	
		СП - 8%								3289
33	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4728.00		4728		4728	
		СП - 8%								378
34	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22625.00		22625		22625	
		СП - 8%								1810
35	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3867.00		3867		3867	
		СП - 8%								309
36	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18252.00		18252		18252	
		СП - 8%								1460
37	1141-0103-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	17	676.06	1.16	11493	20	2533	7063
		НР - 79%; СП - 8%			525.89		8940			1484
38	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0.16	1114.59	990.15	178	158	1	55
		НР - 108%; СП - 8%			117.50	198.09	19	32		19
39	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0.16	2247.00		360		360	
		СП - 8%								29
40	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.00518	63233.37	23706.65	328	123	45	135
		НР - 69%; СП - 8%			30807.40	6930.76	160	36		37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00518	202055.00		1047		1047	
		СП - 8%								84
42	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	2	580.00		1160		1160	
		СП - 8%								93
43	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	м3 заделки	0.012	102339.13	997.41	1228	12	610	513
		НР - 84%; СП - 8%			50464.00	440.40	606	5		139
44	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0.05	32918.74	1099.11	1646	55	1365	215
		НР - 91%; СП - 8%			4512.90	220.38	226	11		149
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			184678	12753	68412	25407
							22838	4798		16807
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			184678			
	Всего заработная плата -			Тенге				27636		
		Накладные расходы -		Тенге			25407			
		Сметная прибыль -		Тенге			16807			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			226891			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				27636		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			226891			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				27636		

РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4 И ЛЕСТНИЦА

52	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	18.17	33062.30	402.98	600742	7322	543936	47021
		НР - 91%; СП - 8%			2723.40	120.35	49484	2187		51821
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.2104	202055.00		42512		42512	
		СП - 8%								3401
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00304	203889.00		620		620	
		СП - 8%								50
55	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0.157	461704.00		72488		72488	
		СП - 8%								5799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦА. Устройство	м3	1.54	33488.36	1660.16	51572	2557	42760	6143
		НР - 91%; СП - 8%			4061.61	321.58	6255	495		4617
57	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.014	276119.00		3866		3866	
		СП - 8%								309
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под башню. Устройство	м3	0.35	27918.25	1049.56	9771	367	9040	395
		НР - 91%; СП - 8%			1040.85	199.61	364	70		813
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТ ПОД БАШНЮ. Устройство	м3	0.8	27918.25	1049.56	22335	840	20662	903
		НР - 91%; СП - 8%			1040.85	199.61	833	160		1859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.2	14456.00		2891		2891	
		СП - 8%								231
61	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Лоток. Устройство	м3	0.8	33488.36	1660.16	26791	1328	22214	3191
		НР - 91%; СП - 8%			4061.61	321.58	3249	257		2399
62	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0299	225621.00		6746		6746	
		СП - 8%								540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			840333	12414	767735	57652
							60185	3169		71839
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			840333			
	Всего заработная плата -			Тенге				63354		
		Накладные расходы -		Тенге			57652			
		Сметная прибыль -		Тенге			71839			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			969825			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				63354		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			969825			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				63354		
		РАЗДЕЛ 6.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
63	1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	6.35	78443.54	29830.64	498116	189425	149917	143418
		НР - 69%; СП - 8%			25004.00	7728.63	158775	49077		51323
64	2106-0303-0106 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	6.35	505624.00		3210712		3210712	
		СП - 8%								256857
65	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.627	63233.37	23706.65	39647	14864	5467	16327
		НР - 69%; СП - 8%			30807.40	6930.76	19316	4346		4478
66	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.627	521281.00		326843		326843	
		СП - 8%								26147
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			4075319	204289	3738715	159745
							178092	53422		338805
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4075319			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -				**Тенге**				**231514**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**159745**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**338805**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**4573869**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -		Тенге				231514		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			4573869			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				231514		
		РАЗДЕЛ 8.КРЕПЛЕНИЕ БАШНИ								
73	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0.9	189206.00		170285		170285	
		СП - 8%								13623
74	2106-0510-1903 РСНБ РК 2015	**Оттяжки анкерные железобетонных опор**	шт.	3						
75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	7.02	33007.03	1049.56	231709	7368	217034	7924
		НР - 91%; СП - 8%			1040.85	199.61	7307	1401		19171
76	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3	1114.59	990.15	3344	2970	21	1023
		НР - 108%; СП - 8%			117.50	198.09	353	594		349
77	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	3	2247.00		6741		6741	
		СП - 8%								539
78	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0.02292	404706.00		9276		9276	
		СП - 8%								742
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			421355	10338	403357	8947
							7659	1996		34424
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			421355			
	Всего заработная плата -			Тенге				9655		
		Накладные расходы -		Тенге			8947			
		Сметная прибыль -		Тенге			34424			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			464726			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				9655		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			464726			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				9655		
		РАЗДЕЛ 10.ОГРАЖДЕНИЕ								
88	2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010**	м3	4.48	28428.00		127357		127357	
		СП - 8%								10189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	**2301-0201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**116**	**3110.00**		**360760**		**360760**	
		СП - 8%								**28861**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0.0326**	**220203.00**		**7179**		**7179**	
		СП - 8%								**574**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**			**495296**		**495296**	
										39624
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**495296**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**0**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**39624**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**534920**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**			**534920**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**6694762**	**363347**		**363233**
							358760	**96976**		**564640**
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**6694762**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**455735**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**363233**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**564640**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**7622634**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**455735**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**7622634**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**455735**		

Локальная смета №2-6-3

РЕЗЕРВУАРЫ НАКОПИТЕЛИ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 100М3

1	**СТ4-1531-2**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы**	**резерв.**	**2**	**172318.11**		**344636**		**344636**	
2	**СТ4-1531-3**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции**	**резерв.**	**2**	**2664186.61**		**5328373**		**5328373**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**СТ4-1531-4**	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы**	**резерв.**	**2**	**435870.51**		**871741**		**871741**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СТ4-1531-5	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, прочие работы**	**резерв.**	**2**	**23726.42**		**47453**		**47453**	
5	СТ4-1531-6	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций**	**резерв.**	**2**	**195230.62**		**390461**		**390461**	
6	СТ4-1531-7	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов**	**резерв.**	**2**	**105618.29**		**211237**		**211237**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**Тенге**			**7193901**		**7193901**	
Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**7193901**			
Местные материалы -				**Тенге**			**7193901**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**7193901**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**Тенге**			**7193901**			

Локальная смета №2-6-4

ПНРС В С.Томпак СЕТИ В9,В1

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**495**	**153.41**	**147.83**	**75938**	**73176**		**16761**
		НР - 72%; СП - 8%			**5.58**	**41.45**	**2762**	**20518**		**7416**
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**25**	**1370.60**		**34265**			**24671**
		НР - 72%; СП - 8%			**1370.60**		**34265**			**4715**
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**50**	**715.39**		**35770**			**25754**
		НР - 72%; СП - 8%			**715.39**		**35770**			**4922**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**470**	**30.76**	**30.76**	**14457**	**14457**		**3590**
		НР - 72%; СП - 8%				**10.61**		**4987**		**1444**
5	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3**	**1370.60**		**4112**			**2960**
		НР - 72%; СП - 8%			**1370.60**	**--**	**4112**			**566**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка грунта под колодцы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	47	153.41	147.83	7210	6948		1591
		НР - 72%; СП - 8%			5.58	41.45	262	1948		704
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	25	30.76	30.76	769	769		191
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		265		77
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15	132.84	63.18	1993	948		1064
		НР - 72%; СП - 8%			69.66	28.90	1045	434		245
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	0.8	651.36		521			375
		НР - 72%; СП - 8%			651.36		521			72
10	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	10	48.35		484			348
		НР - 72%; СП - 8%			48.35		484			67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			175518	96298		77307
							79220	28151		20226
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			175518			
	Всего заработная плата -			Тенге				107371		
		Накладные расходы -		Тенге			77307			
		Сметная прибыль -		Тенге			20226			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			273051			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				107371		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			273051			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				107371		
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1,В2								
11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.04	443664.28	97737.50	17747	3910	801	14260
		НР - 99%; СП - 8%			325890.00	34222.30	13036	1369		2561
12	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	3110.00		124400		124400	
		СП - 8%								9952
13	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.04	1446433.06	32985.94	57857	1319	47797	8681
		НР - 99%; СП - 8%			218530.00	698.02	8741	28		5323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**								
			км	**0.065**	**301237.40**	**92929.08**	**19580**	**6040**	**325**	**14704**
		НР - 99%; СП - 8%			**203312.00**	**25180.63**	**13215**	**1637**		**2743**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32.32	957.00		30930		30930	
		СП - 8%								2474
16	2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33.33	450.00		14999		14999	
		СП - 8%								1200
18	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1771.17	74.34	5314	223	992	4156
		НР - 99%; СП - 8%			1366.40	33.03	4099	99		758
19	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42488.00		84976		84976	
		СП - 8%								6798
20	2304-1001-3604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN100, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	1	323722.00		323722		323722	
		СП - 8%								25898
21	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1732.13	74.34	8661	372	1652	6734
		НР - 99%; СП - 8%			1327.36	33.03	6637	165		1232
22	5101-0102-2403 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 80, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	1	711186.00		711186			
									711186	
23	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типаSigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	28969.00		115876		115876	
		СП - 8%								9270
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (КРЕСТ,ОТВОД,переход,тройники,ПАТРУБОК)	т фасонных частей	0.0627	1225374.32	451607.66	76831	28316	22713	33218
		НР - 99%; СП - 8%			411513.20	123627.95	25802	7751		8804
25	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальныхтрубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.02	126745.08	35614.52	2535	712	589	1449
		НР - 99%; СП - 8%			61722.00	11440.92	1234	229		319
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	20	1222.23	803.26	24445	16065	1	12428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 99%; СП - 8%			**418.97**	**208.72**	**8379**	**4174**		**2950**
27	**2302-0302-2410 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7**	**1789.00**		**12523**		**12523**	
		СП - 8%								**1002**
28	**2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	**1485.00**		**5940**		**5940**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%								475
29	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1151.00		1151		1151	
		СП - 8%								92
30	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	755.00		3020		3020	
		СП - 8%								242
31	2302-0304-2218 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	8015.00		32060		32060	
		СП - 8%								2565
32	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2156.00		17248		17248	
		СП - 8%								1380
33	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1795.00		3590		3590	
		СП - 8%								287
34	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1380.00		22080		22080	
		СП - 8%								1766
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1716670	56957	867884	95630
							81144	15452	711186	88089
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1716670			
	Всего заработная плата -			Тенге				96596		
		Накладные расходы -		Тенге			95630			
		Сметная прибыль -		Тенге			88089			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1900389			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				96596		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1900389			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				96596		
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ К1								
35	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4.565	34672.84	8147.80	158282	37195	82380	52336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 99%; СП - 8%			**8479.02**	**3101.42**	**38707**	**14158**		**16849**
36	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1**	**23954.00**		**23954**		**23954**	
		СП - 8%								**1916**
37	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1**	**39297.00**		**39297**		**39297**	
		СП - 8%								**3144**
38	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**1**	**13703.00**		**13703**		**13703**	
		СП - 8%								**1096**
39	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**2**	**20555.00**		**41110**		**41110**	
		СП - 8%								**3289**
40	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**1**	**21165.00**		**21165**		**21165**	
		СП - 8%								**1693**
41	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**2**	**30280.00**		**60560**		**60560**	
		СП - 8%								**4845**
42	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**18592.00**		**18592**		**18592**	
		СП - 8%								**1487**
43	**2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**37121.00**		**37121**		**37121**	
		СП - 8%								**2970**
44	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2**	**3867.00**		**7734**		**7734**	
		СП - 8%								**619**
45	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**4728.00**		**9456**		**9456**	
		СП - 8%								**756**
46	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**16**	**599.00**		**9584**		**9584**	
		СП - 8%								**767**
47	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**	**19408.00**		**38816**		**38816**	
		СП - 8%								**3105**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания**	**м3**	**0.042**	**31835.03**	**2078.28**	**1337**	**87**	**1009**	**239**
		НР - 93%; СП - 8%			**5726.88**	**396.36**	**241**	**17**		**126**
49	**1146-0303-0106 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО УПОРОВ бетоном В7,5**	**м3**	**0.2**	**99597.69**	**997.41**	**19920**	**199**	**9628**	**8552**
		НР - 84%; СП - 8%			**50464.00**	**440.40**	**10093**	**88**		**2278**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51	825.02	19.07	42076	973	29383	11004
		НР - 93%; СП - 8%			229.81	2.20	11720	112		4246
51	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0.95	3233.72	866.87	3072	824	1622	880
		НР - 93%; СП - 8%			659.10	336.49	626	320		316
52	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка. Устройство	м3 основания	0.8	9960.67	1461.62	7969	1169	6225	990
		НР - 93%; СП - 8%			718.25	611.74	575	489		717
53	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0.1	32918.74	1099.11	3292	110	2731	440
		НР - 91%; СП - 8%			4512.90	220.38	451	22		299
54	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0.2	99597.69	997.41	19920	199	9628	8552
		НР - 84%; СП - 8%			50464.00	440.40	10093	88		2278
55	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	м3	0.02	102339.13	997.41	2047	20	1018	855
		НР - 84%; СП - 8%			50464.00	440.40	1009	9		232
56	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	4	580.00		2320		2320	
		СП - 8%								186
57	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0018	999805.95	465165.24	1800	837	146	1058
		НР - 99%; СП - 8%			453832.00	139630.19	817	251		229
58	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.8	5747.00		10345		10345	
		СП - 8%								828
59	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0018	2102820.42	153449.27	3785	276	3119	431
		НР - 99%; СП - 8%			216398.00	25512.33	390	46		337
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			597254	41890	480646	85336
							74721	15600		54607
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			597254			
	Всего заработная плата -			Тенге				90321		
		Накладные расходы -		Тенге			85336			
		Сметная прибыль -		Тенге			54607			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			737198			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				90321		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			737198			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				90321		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**2489442**	**195145**		**258274**
							235085	**59204**		**162922**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**2489442**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -				Тенге				294289		
		Накладные расходы -		Тенге			258274			
		Сметная прибыль -		Тенге			162922			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2910639			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				294289		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2910639			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				294289		

Локальная смета №2-6-5

ПНРС С.ТОМПАК. СЕТИ В10,К3

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В10К3

1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	230	153.41	147.83	35284	34001		7788
		НР - 72%; СП - 8%			5.58	41.45	1283	9534		3446
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20	1644.72		32894			23684
		НР - 72%; СП - 8%			1644.72		32894			4526
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	715.39		17885			12877
		НР - 72%; СП - 8%			715.39		17885			2461
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	225	30.76	30.76	6921	6921		1719
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		2387		691
5	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	215	153.41	147.83	32983	31783		7280
		НР - 72%; СП - 8%			5.58	41.45	1200	8912		3221
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	1370.60		6853			4934
		НР - 72%; СП - 8%			1370.60		6853			943
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	188	30.76	30.76	5783	5783		1436
		НР - 72%; СП - 8%				10.61		1995		578
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25	132.84	63.18	3321	1580	1	1774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 72%; СП - 8%			**69.66**	**28.90**	**1742**	**723**		**408**
9	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**35**	**1644.72**		**57565**			**41447**
		НР - 72%; СП - 8%			**1644.72**		**57565**			**7921**
10	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовка колодца**	**м3**	**1**	**651.36**		**651**			**469**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 72%; СП - 8%			651.36		651			90
11	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	21	48.35		1015			731
		НР - 72%; СП - 8%			48.35		1015			140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			201156	80068	1	104140
							121089	23550		24424
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			201156			
	Всего заработная плата -			Тенге				144638		
		Накладные расходы -		Тенге			104140			
		Сметная прибыль -		Тенге			24424			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			329720			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				144638		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			329720			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				144638		
		РАЗДЕЛ 2.В10								
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0.02	301237.40	92929.08	6025	1859	100	4524
		НР - 99%; СП - 8%			203312.00	25180.63	4066	504		844
13	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20.2	957.00		19331		19331	
		СП - 8%								1547
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	1222.23	803.26	4889	3213		2486
		НР - 99%; СП - 8%			418.97	208.72	1676	835		590
16	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2156.00		4312		4312	
		СП - 8%								345
17	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1547.00		3094		3094	
		СП - 8%								248
18	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8311.00		16622		16622	
		СП - 8%								1330
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (КЛАПАН-ЗАХЛОПКА)	т фасонных частей	0.01169	1225374.32	451607.66	14325	5279	4235	6193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 99%; СП - 8%			**411513.20**	**123627.95**	**4811**	**1445**		**1641**
20	**1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0.01**	**126745.08**	**35614.52**	**1267**	**356**	**294**	**724**
		НР - 99%; СП - 8%			**61722.00**	**11440.92**	**617**	**114**		**159**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**Тенге**			**69865**	**10707**	**48260**	**13927**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							11170	2898		6703
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			69865			
	Всего заработная плата -			Тенге				14068		
		Накладные расходы -		Тенге			13927			
		Сметная прибыль -		Тенге			6703			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			90496			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				14068		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			90496			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				14068		
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ К3								
21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0.017	301237.40	92929.08	5121	1580	85	3846
		НР - 99%; СП - 8%			203312.00	25180.63	3456	428		717
22	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17.17	957.00		16432		16432	
		СП - 8%								1315
24	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.036	399145.70	131579.38	14369	4737	473	10352
		НР - 99%; СП - 8%			254410.00	36040.04	9159	1297		1978
25	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36.36	2044.00		74320		74320	
		СП - 8%								5946
27	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1771.17	74.34	3542	149	660	2771
		НР - 99%; СП - 8%			1366.40	33.03	2733	66		505
28	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42488.00		84976		84976	
		СП - 8%								6798
29	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2156.00		4312		4312	
		СП - 8%								345
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	1222.23	803.26	4889	3213		2486
		НР - 99%; СП - 8%			418.97	208.72	1676	835		590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	**2302-0303-7306 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**1547.00**		**3094**		**3094**	
		СП - 8%								**248**
32	**2302-0304-2220 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**8311.00**		**16622**		**16622**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%								**1330**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**227677**	**9678**	**201738**	**19454**
							17024	**2626**		**19770**
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**227677**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**19650**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**19454**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**19770**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**266901**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**19650**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**266901**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**19650**		
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ В1								
33	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**6.57**	**34672.84**	**8147.80**	**227801**	**53531**	**118563**	**75323**
		НР - 99%; СП - 8%			**8479.02**	**3101.42**	**55707**	**20376**		**24250**
34	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2**	**23954.00**		**47908**		**47908**	
		СП - 8%								**3833**
35	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**20555.00**		**82220**		**82220**	
		СП - 8%								**6578**
36	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**18592.00**		**37184**		**37184**	
		СП - 8%								**2975**
37	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**3867.00**		**15468**		**15468**	
		СП - 8%								**1237**
38	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**4728.00**		**9456**		**9456**	
		СП - 8%								**756**
39	**2104-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**4494.00**		**8988**		**8988**	
		СП - 8%								**719**
40	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**13672.00**		**54688**		**54688**	
		СП - 8%								**4375**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	**2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**9749.00**		**19498**		**19498**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%								1560
42	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	2.17	69003.00		149737		149737	
		СП - 8%								11979
43	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19408.00		58224		58224	
		СП - 8%								4658
44	2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2. Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0.0236						
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	85	825.02	19.07	70127	1621	48972	18340
		НР - 93%; СП - 8%			229.81	2.20	19534	187		7077
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.94	27918.25	1049.56	26243	987	24278	1061
		НР - 91%; СП - 8%			1040.85	199.61	978	188		2184
47	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Рабочая часть бетоном В7,5. Устройство	м3	8.7	30628.26	1281.34	266466	11148	232281	22949
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	23037	2182		23153
48	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	ЛОТОК бетоном В7,5. Устройство	м3	2.6	30628.26	1281.34	79633	3331	69417	6858
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	6885	652		6919
49	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0.8	3233.72	866.87	2587	693	1367	741
		НР - 93%; СП - 8%			659.10	336.49	527	269		266
50	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий цементно-песчаным раствором. Устройство	м3	0.05	30628.26	1281.34	1531	64	1335	132
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	132	13		133
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. Устройство	м3	0.01	27918.25	1049.56	279	10	259	11
		НР - 91%; СП - 8%			1040.85	199.61	10	2		23
52	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	1.6	347.05	0.74	555	1	45	464
		НР - 91%; СП - 8%			318.19	0.33	509	1		82
53	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	4	580.00		2320		2320	
		СП - 8%								186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Каменная отмостка. Устройство**	**м3 основания**	**1.68**	**9960.67**	**1461.62**	**16734**	**2456**	**13071**	**2078**
		НР - 93%; СП - 8%			**718.25**	**611.74**	**1207**	**1028**		**1505**
55	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0.0008**	**999805.95**	**465165.24**	**800**	**372**	**65**	**470**
		НР - 99%; СП - 8%			**453832.00**	**139630.19**	**363**	**112**		**102**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0.8	5747.00		4598		4598	
		СП - 8%								368
57	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0.0008	2902410.41	213120.06	2322	170	1915	263
		НР - 99%; СП - 8%			296348.00	35430.50	237	28		207
58	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0.0008	1336501.06	618999.20	1069	495	87	631
		НР - 99%; СП - 8%			608328.00	188061.63	487	150		136
59	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0.8	7129.00		5703		5703	
		СП - 8%								456
60	1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0.0008	3065134.63	199914.70	2452	160	2068	248
		НР - 99%; СП - 8%			280358.00	33354.46	224	27		216
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1194591	75040	1009715	129570
							109839	25214		105933
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1194591			
	Всего заработная плата -			Тенге				135052		
		Накладные расходы -		Тенге			129570			
		Сметная прибыль -		Тенге			105933			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1430093			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				135052		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1430093			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				135052		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1693290	175493		267090
							259121	54288		156830
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1693290			
	Всего заработная плата -			Тенге				313409		
		Накладные расходы -		Тенге			267090			
		Сметная прибыль -		Тенге			156830			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2117210			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				313409		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2117210			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				313409		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №7-1								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО (5 ПЛОЩАДОК)								
		РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ								
14	**2102-0101-0520 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**130**	**28428.00**		**3695640**		**3695640**	
		СП - 8%								**295651**
15	**2301-0201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1928.5**	**3110.00**		**5997635**		**5997635**	
		СП - 8%								**479811**
16	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0.52007**	**220203.00**		**114521**		**119345**	
		СП - 8%								**9162**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**9807796**		**9812620**	
										784624
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**9807796**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**0**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**784624**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**10592420**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**10592420**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
		Локальная смета №7-2								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ПНРС В С.ТОМПАК								
		РАЗДЕЛ 2.ОГРАЖДЕНИЕ								
11	**2102-0101-0520 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**13.5**	**28428.00**		**383778**		**383778**	
		СП - 8%								**30702**
12	**2301-0201-0188 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**272.7**	**3110.00**		**848097**		**848097**	
		СП - 8%								**67848**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**1231875**		**1231875**	
										98550
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1231875**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**0**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**98550**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1330425**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -		Тенге				0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1330425			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				0		

Локальная смета №4-2-2

ВЛИ-10КВ в с.Томпак

РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1н										
2	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1**	**44691.00**		**44691**		**44691**	
		СП - 8%								**3575**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**44691**		**44691**	
										3575
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			44691			
	Всего заработная плата -			Тенге				0		
		Накладные расходы -		Тенге			0			
		Сметная прибыль -		Тенге			3575			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			48266			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			48266			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				0		

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**44691**			
										3575
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			44691			
	Всего заработная плата -			Тенге				0		
		Накладные расходы -		Тенге			0			
		Сметная прибыль -		Тенге			3575			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			48266			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				0		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			48266			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				0		

Локальная смета №4-3-2

КЛ-0,4КВ, Наружное освещение. Головной водозабор

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1н										
3	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**60**	**44691.00**		**2681460**		**2681460**	
		СП - 8%								**214517**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**2681460**		**2681460**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										214517
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**2681460**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**0**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**214517**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**2895977**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**2895977**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАмБ10-20										
24	**2104-0405-0102 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**9**	**38407.00**		**345663**		**2681460**	
		СП - 8%								**27653**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**345663**		**2681460**	
										27653
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**345663**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**0**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**27653**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**373316**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**373316**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
РАЗДЕЛ 5.МОНТАЖ КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА КМБ10-20										
40	**2104-0405-0102 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6**	**38407.00**		**230442**		**230442**	
		СП - 8%								**18435**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**230442**		**230442**	
										18435
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**230442**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**0**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**18435**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**248877**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**248877**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 6.МОНТАЖ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ОАмБ10-20										
59	**2104-0405-0102 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2**	**38407.00**		**76814**		**76814**	
		СП - 8%								**6145**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**76814**		**76814**	
										6145
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**76814**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**0**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**6145**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**82959**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**82959**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**3334379**			
										266750
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**3334379**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**0**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**266750**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**3601129**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**3601129**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		

Локальная смета №4-3-3

КЛ-0,4кв. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Головной водозабор

РАЗДЕЛ 3.Наружное освещение 5шт										
25	**СТПРАЙС**	**ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НЕСИЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НФГ-7,0-02**	**шт**	**60**	**58035.71**		**3482143**			
		СП - 8%								**278571**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**3482143**			
										278571
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**3482143**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**0**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**278571**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**3760714**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**3760714**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -		Тенге				0		

Локальная смета №4-2-3
КЛ-0,4кв. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение										
28	**СТПРАЙС**	**ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НЕСИЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НФГ-7,0-02**	**шт**	**14**	**58035.71**		**812500**		**812500**	
		СП - 8%								**65000**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**812500**		**812500**	
										65000
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**812500**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**0**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**65000**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**877500**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**877500**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		

Локальная смета №4-1-2
КЛ-0,4кв. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение										
29	**СТПРАЙС**	**ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НЕСИЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НФГ-7,0-02**	**шт**	**15**	**58035.71**		**870536**		**870536**	
		СП - 8%								**69643**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**870536**		**870536**	
										69643
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**870536**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**0**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**69643**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**940179**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**940179**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**						
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**		
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		**Тенге**			**59237679**	**1677969**		**2069888**
							1896101	**488888**		**3475374**
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**59237679**			
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**2384989**		
		Накладные расходы -		**Тенге**			**2069888**			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**3475374**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**64782936**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				2384989		
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			64782936			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				2384989		
	Глава 8. Временные здания и сооружения									
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,9%					1878705			
		Всего по главе					1878705			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					66661641			
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%					1979851			
		Всего по главе					1979851			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					68641492			
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					1372830			
		Итого сметная стоимость					70014321			
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					58928529.35			
	Решения Правительства	НДС (12%)					7071423.52			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					65999952.88			

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Джумагазиев Р.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____Жакупов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор: ТОО "УралСтройГрад"
_____Бабаев Е.З.

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					58928529,35				
ния правительства	НДС (12%)					7071423,52				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					65999952,88				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Джумагазиев Р.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____Жакупов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор: ТОО "УралСтройГрад"
_____ Бабаев Е.З.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА С.ШАБДАРЖАП АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №11
приемки выполненных строительных работ от ___ апреля 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-2-2									
		ВЛИ-10кв									
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1н									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	6447.10	2801.18	6447	2801	718	3365	10597
		НР - 80%; СП - 8%			2928.42	1278.15	2928	1278		785	
3	2105-0201-0603 РСНБ РК 2015	**НАДСТАВКА ТС-1.Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89**	т	0.0765	432062.00		33053		33053		35697
		СП - 8%								2644	
4	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-11**	шт.	1	9327.00		9327		9327		10073
		СП - 8%								746	
5	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-13**	шт.	1	14673.00		14673		14673		15847
		СП - 8%								1174	
6	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	0.5	254.82	56.56	127	28	30	55	197
		НР - 72%; СП - 8%			138.58	14.70	69	7		15	
7	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	шт.	6	3375.00		20250		20250		21870
		СП - 8%								1620	
8	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие PS25-150 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	3861.00		11583		11583		12510
		СП - 8%								927	
9	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	1070.00		3210		3210		3467
		СП - 8%								257	
10	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	548.00		548		548		592
		СП - 8%								44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**99218**	**2829**		**3420**	**110850**
							2998	**1286**		**8211**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**99218**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**4283**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**3420**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**8211**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**110850**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**21**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**4283**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**110850**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**21**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**4283**			
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА КМБ10-20									
11	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**12914.76**	**6474.40**	**25830**	**12949**	**1435**	**13886**	**42892**
		НР - 80%; СП - 8%			**5722.86**	**2955.60**	**11446**	**5911**		**3177**	
13	**2404-0207-1905 РСНБ РК 2015**	**Траверсы ТМ-73**	**шт.**	**2**	**3169.00**		**6338**		**6338**		**6845**
		СП - 8%								**507**	
14	**2404-0207-1901 РСНБ РК 2015**	**Траверса ТМ-60**	**шт.**	**2**	**9327.00**		**18654**		**18654**		**20146**
		СП - 8%								**1492**	
15	**2401-0106-1801 РСНБ РК 2015**	**Накладки ОГ-52**	**шт.**	**2**	**360.00**		**720**		**720**		**778**
		СП - 8%								**58**	
16	**2404-0207-4015 РСНБ РК 2015**	**Зажим Х51**	**шт.**	**2**	**659.00**		**1318**		**1318**		**1423**
		СП - 8%								**105**	
17	**2404-0106-0106 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**24**	**3375.00**		**81000**		**81000**		**87480**
		СП - 8%								**6480**	
18	**2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие PS25-150 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24**	**3861.00**		**92664**		**92664**		**100077**
		СП - 8%								**7413**	
19	**2404-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24**	**1070.00**		**25680**		**25680**		**27734**
		СП - 8%								**2054**	
20	**2404-0204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**548.00**		**3288**		**3288**		**3551**
		СП - 8%								**263**	
21	**2404-0205-2122 РСНБ РК 2015**	**Узел крепления кронштейна У52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**4346.00**		**8692**		**8692**		**9387**
		СП - 8%								**695**	
22	**2404-0204-1301 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18**	**184.00**		**3312**		**3312**		**3577**
		СП - 8%								**265**	
23	**2404-0207-5003 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SE20.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**3406.00**		**20436**		**20436**		**22071**
		СП - 8%								**1635**	
24	**2404-0102-0235 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**10**	**2835.00**		**28350**		**28350**		**30618**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								2268	
25	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	10	51.00		510		510		551
		СП - 8%								41	
26	2404-0207-2301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны РА(прим)**	кг	90	805.00		72450		72450		78246
		СП - 8%								5796	
27	2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	**Хомут Х8,Х7**	шт.	8	1227.00		9816		9816		10601
		СП - 8%								785	
28	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	9	254.82	56.56	2293	509	537	993	3550
		НР - 72%; СП - 8%			138.58	14.70	1247	132		263	
29	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	869.00		10428		10428		11262
		СП - 8%								834	
30	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	1449.70	182.78	1450	183	308	727	2351
		НР - 72%; СП - 8%			959.40	50.79	959	51		174	
31	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	3	217.83	16.63	653	50	91	376	1112
		НР - 72%; СП - 8%			170.56	3.74	512	11		82	
32	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	2829.29	156.19	22634	1250	15414	4514	29320
		НР - 72%; СП - 8%			746.20	37.42	5970	299		2172	
33	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	40	254.82	56.56	10193	2262	2387	4414	15776
		НР - 72%; СП - 8%			138.58	14.70	5543	588		1169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			446709	17202		24911	509350
							25677	6993		37730	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			446709				
	Всего заработная плата -			Тенге				32670			
		Накладные расходы -		Тенге			24911				
		Сметная прибыль -		Тенге			37730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			509350				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							21
		Сметная заработная плата -		Тенге				32670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			509350				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							21
		Сметная заработная плата -		Тенге				32670			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			545927	20032		28331	620199
							28675	8278		45941	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			545927				
	Всего заработная плата -			Тенге				36953			
		Накладные расходы -		Тенге			28331				
		Сметная прибыль -		Тенге			45941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			620199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				36953			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			620199				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				36953			

Локальная смета №4-2-3
КЛ-0,4кв. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

		РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение									
26	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	опора	14	6599.35	4419.37	92391	61871		44012	147315
		НР - 80%; СП - 8%			2179.98	1749.69	30520	24496		10912	
27	1133-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство**	м3	7.7	36063.17	3869.18	277686	29793	218959	29182	331418
		НР - 80%; СП - 8%			3757.68	979.70	28934	7544		24549	
29	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны К1ГК-1,0-1,5-0,06**	т	0.1512	629561.00		95190		95190		102805
		СП - 8%								7615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			465267	91664		73195	581538
							59454	32039		43077	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			465267				
	Всего заработная плата -			Тенге				91493			
		Накладные расходы -		Тенге			73195				
		Сметная прибыль -		Тенге			43077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			581538				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							21
		Сметная заработная плата -		Тенге				91493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			581538				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							21
		Сметная заработная плата -		Тенге				91493			

Локальная смета №4-3-2
ВЛИ-10кв

2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	5	6447.10	2801.18	32236	14006	43050	16826	52987
		НР - 80%; СП - 8%			2928.42	1278.15	14642	6391		3925	
4	2105-0201-0603 РСНБ РК 2015	**НАДСТАВКА ТС-1.Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89**	т	0.39	432062.00		168504		1983165		181985
		СП - 8%								13480	
5	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-11**	шт.	5	9327.00		46635		559620		50366
		СП - 8%								3731	
6	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-13**	шт.	5	14673.00		73365		880380		79234
		СП - 8%								5869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	2.5	254.82	56.56	637	141	1790	276	986
		НР - 72%; СП - 8%			138.58	14.70	346	37		73	
8	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	30	3375.00		101250		1215000		109350
		СП - 8%								8100	
9	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3861.00		57915		694980		62548
		СП - 8%								4633	
10	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1070.00		16050		192600		17334
		СП - 8%								1284	
11	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	548.00		2740		32880		2959
		СП - 8%								219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			499332	14147		17102	557749
							14989	6428		41315	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			499332				
	Всего заработная плата -			Тенге				21416			
		Накладные расходы -		Тенге			17102				
		Сметная прибыль -		Тенге			41315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			557749				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				21416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			557749				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				21416			

РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-1Н

12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	12914.76	6474.40	38744	19423	2152	20828	64338
		НР - 80%; СП - 8%			5722.86	2955.60	17169	8867		4766	
14	2105-0201-0603 РСНБ РК 2015	НАДСТАВКА ТС-1.Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	0.2295	432062.00		99158		99158		107091
		СП - 8%								7933	
15	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-15	шт.	3	14673.00		44019		44019		47541
		СП - 8%								3522	
16	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-13	шт.	3	14673.00		44019		44019		47541
		СП - 8%								3522	
17	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	2.4	254.82	56.56	612	136	143	265	947
		НР - 72%; СП - 8%			138.58	14.70	333	35		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	18	3375.00		60750		60750		65610
		СП - 8%								4860	
19	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3861.00		34749		34749		37529
		СП - 8%								2780	
20	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1070.00		9630		9630		10400
		СП - 8%								770	
21	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	548.00		3288		3288		3551
		СП - 8%								263	
22	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У1	кг	4.2	3272.00		13742		13742		14842
		СП - 8%								1099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			348711	19559		21093	399389
							17501	8902		29584	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			348711				
	Всего заработная плата -			Тенге				26403			
		Накладные расходы -		Тенге			21093				
		Сметная прибыль -		Тенге			29584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			399389				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				26403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			399389				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				26403			
		РАЗДЕЛ 5.МОНТАЖ КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА КМБ10-20									
39	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	12914.76	6474.40	38744	19423	2152	20828	64338
		НР - 80%; СП - 8%			5722.86	2955.60	17169	8867		4766	
41	2404-0207-1905 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ-73	шт.	3	3169.00		9507		9507		10268
		СП - 8%								761	
42	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-60	шт.	3	9327.00		27981		27981		30219
		СП - 8%								2238	
43	2401-0106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки ОГ-52	шт.	3	360.00		1080		1080		1166
		СП - 8%								86	
44	2404-0207-4015 РСНБ РК 2015	Зажим Х51	шт.	6	659.00		3954		3954		4270
		СП - 8%								316	
45	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	36	3375.00		121500		121500		131220
		СП - 8%								9720	
46	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	3861.00		138996		138996		150116
		СП - 8%								11120	
47	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1070.00		38520		38520		41602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								3082	
48	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	548.00		4932		4932		5327
		СП - 8%								395	
49	2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Узел крепления кронштейна У52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4346.00		13038		13038		14081
		СП - 8%								1043	
50	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	184.00		4968		4968		5365
		СП - 8%								397	
51	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SE20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3406.00		30654		30654		33106
		СП - 8%								2452	
52	2404-0102-0235 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93	шт.	15	2835.00		42525		42525		45927
		СП - 8%								3402	
53	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	15	51.00		765		765		826
		СП - 8%								61	
54	2404-0207-2301 РСНБ РК 2015	Кронштейны РА(прим)	кг	90	805.00		72450		72450		78246
		СП - 8%								5796	
55	2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х8,Х7	шт.	12	1227.00		14724		14724		15902
		СП - 8%								1178	
56	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	13.35	254.82	56.56	3402	755	805	1473	5265
		НР - 72%; СП - 8%			138.58	14.70	1850	196		390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			567740	20178		22302	637245
							19019	9063		47203	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			567740				
	Всего заработная плата -			Тенге				28082			
		Накладные расходы -		Тенге			22302				
		Сметная прибыль -		Тенге			47203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			637245				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				28082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			637245				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				28082			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1415783	53885		60497	1594383
							51508	24393		118102	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1415783				
	Всего заработная плата -			Тенге				75901			
		Накладные расходы -		Тенге			60497				
		Сметная прибыль -		Тенге			118102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1594383				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				75901			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1594383				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				75901			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-3-3									
		КЛ-0,4кв. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 3.Наружное освещение 5шт									
23	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	48	6599.35	4419.37	316769	212130		150899	505082
		НР - 80%; СП - 8%			2179.98	1749.69	104639	83985		37413	
24	1133-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство	м3	26	36063.17	3869.18	937642	100599	938399	98538	1119074
		НР - 80%; СП - 8%			3757.68	979.70	97700	25472		82894	
26	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны К1ГК-1,0-1,5-0,06	т	0.518	629561.00		326113		407956		352202
		СП - 8%								26089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1580524	312728		249437	1976358
							202339	109457		146397	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1580524				
	Всего заработная плата -			Тенге				311796			
		Накладные расходы -		Тенге			249437				
		Сметная прибыль -		Тенге			146397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1976358				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							69
		Сметная заработная плата -		Тенге				311796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1976358				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							69
		Сметная заработная плата -		Тенге				311796			
		Локальная смета №7-1									
		БЛАГОУСТРОЙСТВО (5 ПЛОЩАДОК)									
		РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ									
13	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД	1980	2607.04	953.12	5161939	1887178	76738	4553994	10493208
		НР - 118%; СП - 8%			1615.16	333.99	3198017	661300		777275	
17	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	19.6483	216318.00		4250281		4250281		4590303
		СП - 8%								340022	
18	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3801.6	2128.00		8089805		8089805		8736989
		СП - 8%								647184	
19	2113-0211-0412 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х18 мм	шт.	31680	4.00		126720		126720		136858
		СП - 8%								10138	
20	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1.834105	87113.02	1422.63	159774	2609	2323	107345	288489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			84424.00	397.83	154842	730		21370	
21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1.834105	216318.00		396750		396750		428490
		СП - 8%								31740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			18185269	1889787		4661339	24674337
							3352859	662030		1827729	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18185269				
	Всего заработная плата -			Тенге				4014889			
		Накладные расходы -		Тенге			4661339				
		Сметная прибыль -		Тенге			1827729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24674337				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				4014889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			24674337				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				4014889			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			22192771	2368096		5072798	29446815
							3694835	836198		2181246	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			22192771				
	Всего заработная плата -			Тенге				4531032			
		Накладные расходы -		Тенге			5072798				
		Сметная прибыль -		Тенге			2181246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29446810				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				4531032			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			29446810				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				4531032			

	Глава 8. Временные здания и сооружения										
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 2,9%**					853957				
		Всего по главе					853957				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					30300767				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%**					899933				
		Всего по главе					899933				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					31200700				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					624014				
		Итого сметная стоимость					31824714				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					26785714.13				
	Решения Правительства	**НДС (12%)**					3214285.70				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					29999999.83				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Джумагазиев Р.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Решения Правительства	НДС (12%)					3214285,70				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					29999999,83				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Джумагазиев Р.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____ Жакупов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор ТОО "УралСтройГрад"
_____ Бабаев Е.З.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА С.ШАБДАРЖАП АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №13
приемки выполненных строительных работ от ___ май 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-3									
		Головной водозабор. Подводящий водовод									
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
1	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0.83	50848.04		42204		2836	38974	87673
		НР - 99%; СП - 8%			47431.50		39368			6494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			42204		2836	38974	87673
							39368			6494	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			42204				
	Всего заработная плата -			Тенге				39368			
		Накладные расходы -		Тенге			38974				
		Сметная прибыль -		Тенге			6494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			87673				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2405
		Сметная заработная плата -		Тенге				39368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			87673				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2405
		Сметная заработная плата -		Тенге				39368			
		Локальная смета №2-2									
		Поселковая водопроводная сеть в с.Шабдаржап									
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
2	1122-0701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с**	км трубопровода	4.82	50848.04		245088		16468	226334	509135
		НР - 99%; СП - 8%			47431.50		228620			37714	
3	1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с**	км трубопровода	4.37	61039.74		266744		59468	205203	509702
		НР - 99%; СП - 8%			47431.50		207276			37756	
4	1116-0901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	(водомер)	156	481.18	24.78	75064	3866	3017	68501	155050
		НР - 98%; СП - 8%			437.06	11.01	68181	1718		11485	
5	2303-0301-0209	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ**	шт.	148	2694.00		398712		398712		430609
		СП - 8%								31897	
6	2303-0301-0211	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ**	шт.	8	15350.00		122800		122800		132624
		СП - 8%								9824	
7	1118-1001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем**	фильтр	156	1210.04	207.04	188766	32298	3231	159212	375817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			982.29	59.13	153237	9224		27838	
8	2304-1013-0104	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус**	шт.	8	13377.00		107016		107016		115577
		СП - 8%								8561	
9	2304-1013-0101	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус**	шт.	148	6527.00		965996		965996		1043276
		СП - 8%								77280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2370186	36164	2430180	659250	3271790
							657314	10942		242355	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2370186				
	Всего заработная плата -			Тенге				668256			
		Накладные расходы -		Тенге			659250				
		Сметная прибыль -		Тенге			242355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3271790				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2405
		Сметная заработная плата -		Тенге				668256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3271790				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2405
		Сметная заработная плата -		Тенге				668256			
		РАЗДЕЛ 4.УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА									
10	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	16	4130.42	692.94	66087	11087	7845	54711	130461
		НР - 108%; СП - 8%			2947.20	218.94	47155	3503		9664	
11	2401-0202-0409	**Светоотражающее устройство УС-1**	шт.	16	827.00		13232		13232		14291
		СП - 8%								1059	
12	2301-1201-0101	**Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-**	м	28.8	693.00		19958		19958		21555
		СП - 8%								1597	
13	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными**	т	0.04528	215312.00		9749		9749		10529
		СП - 8%								780	
14	2105-0106-1001	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/**	т	0.01888							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			109026	11087	50784	54711	176836
							47155	3503		13099	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			109026				
	Всего заработная плата -			Тенге				50658			
		Накладные расходы -		Тенге			54711				
		Сметная прибыль -		Тенге			13099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			176836				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							54
		Сметная заработная плата -		Тенге				50658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			176836				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							54
		Сметная заработная плата -		Тенге				50658			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2479212	47251		713961	3448626
							704469	14445		255454	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2479212				
	Всего заработная плата -			Тенге				718914			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			713961				
		Сметная прибыль -		Тенге			255454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3448626				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3897
		Сметная заработная плата -		Тенге				718914			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3448626				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3897
		Сметная заработная плата -		Тенге				718914			

Локальная смета №2-3
Поселковая водопроводная сеть в с.Томпак

		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1									
15	1122-0701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с**	км трубопровода	2.16	50848.04		109832		7380	101428	228160
		НР - 99%; СП - 8%			47431.50		102452			16901	
16	1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с**	км трубопровода	2.552	61039.74		155773		34728	119835	297657
		НР - 99%; СП - 8%			47431.50		121045			22049	
17	1116-0901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	(водомер)	64	481.18	24.78	30796	1586	1238	28103	63610
		НР - 98%; СП - 8%			437.06	11.01	27972	705		4712	
18	2303-0301-0209	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ**	шт.	59	2694.00		158946		158946		171662
		СП - 8%								12716	
19	2303-0301-0211	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ**	шт.	5	15350.00		76750		76750		82890
		СП - 8%								6140	
20	1118-1001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем**	фильтр	64	1210.04	207.04	77443	13251	1325	65318	154181
		НР - 98%; СП - 8%			982.29	59.13	62867	3784		11421	
21	2304-1013-0101	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус**	шт.	59	6527.00		385093		385093		415900
		СП - 8%								30807	
22	2304-1013-0103	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус**	шт.	5	9416.00		47080		47080		50846
		СП - 8%								3766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1041712	14836	3131182	314683	1464907
							314336	4489		108512	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1041712				
	Всего заработная плата -			Тенге				318825			
		Накладные расходы -		Тенге			314683				
		Сметная прибыль -		Тенге			108512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1464907				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1517
		Сметная заработная плата -		Тенге				318825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1464907				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1607
		Сметная заработная плата -		Тенге				318825			
		РАЗДЕЛ 4.УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА									
23	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	9	4130.42	692.94	37174	6236	4413	30775	73385
		НР - 108%; СП - 8%			2947.20	218.94	26525	1970		5436	
24	2401-0202-0409	**Светоотражающее устройство УС-1**	шт.	9	827.00		7443		7443		8038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								595	
25	2301-1201-0101	**Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-**	м	16.2	693.00		11227		11227		12125
		СП - 8%								898	
26	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными**	т	0.02547	215312.00		5484		5484		5923
		СП - 8%								439	
27	2105-0106-1001	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/**	т	0.01062							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			61327	6236	28567	30775	99470
							26525	1970		7368	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			61327				
	Всего заработная плата -			Тенге				28495			
		Накладные расходы -		Тенге			30775				
		Сметная прибыль -		Тенге			7368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			99470				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				28495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			99470				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				28495			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1103040	21073	10135220	345458	1564377
							340860	6459		115880	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1103040				
	Всего заработная плата -			Тенге				347320			
		Накладные расходы -		Тенге			345458				
		Сметная прибыль -		Тенге			115880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1564377				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6464
		Сметная заработная плата -		Тенге				347320			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1564377				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6554
		Сметная заработная плата -		Тенге				347320			

Локальная смета № 2-4
Водовод от площадки в с.Шабдаржап до площадки в с.Томпак

28	1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с**	км трубопровода	19.45	61039.74		1187223		264680	913317	2268583
		НР - 99%; СП - 8%			47431.50		922543			168043	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1187223		264680	913317	2268583
							922543			168043	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1187223				
	Всего заработная плата -			Тенге				922543			
		Накладные расходы -		Тенге			913317				
		Сметная прибыль -		Тенге			168043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2268583				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6464
		Сметная заработная плата -		Тенге				922543			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2268583				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6554
		Сметная заработная плата -		Тенге				922543			

Локальная смета №2-5-1
Насосная станция 2-го подъема

		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
29	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных	м2 покрытия	26	4829.15	65.91	125558	1714	97469	25482	163123
		НР - 94%; СП - 8%			1014.42	28.23	26375	734		12083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			125558	1714	97469	25482	163123
							26375	734		12083	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			125558				
	Всего заработная плата -			Тенге				27109			
		Накладные расходы -		Тенге			25482				
		Сметная прибыль -		Тенге			12083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			163123				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				27109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			163123				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				27109			
		РАЗДЕЛ 14.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
30	СТПРАЙС	Электропечь ПЭТ-4	шт	6	5000.00		30000		30000		32400
		СП - 8%								2400	
31	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1283.17	51.38	1283	51	115	1106	2580
		НР - 98%; СП - 8%			1116.76	11.56	1117	12		191	
32	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,	воздуховодов	1.1	5971.38	47.50	6569	52	4815	1687	8916
		НР - 98%; СП - 8%			1547.47	17.60	1702	19		660	
33	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр	зонт	1	3563.42	43.28	3563	43	2990	531	4422
		НР - 98%; СП - 8%			529.94	11.56	530	12		328	
34	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому	окрашиваемой	1.1	382.43	0.93	421	1	24	317	797
		НР - 80%; СП - 8%			360.14	0.42	396			59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			41836	148	37944	3640	49114
							3745	42		3638	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			41836				
	Всего заработная плата -			Тенге				3788			
		Накладные расходы -		Тенге			3640				
		Сметная прибыль -		Тенге			3638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			49114				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3
		Сметная заработная плата -		Тенге				3788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			49114				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3788			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**167394**	**1862**		**29123**	**212238**
							30120	**776**		**15721**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**167394**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**30896**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**29123**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**15721**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**212238**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**6464**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**30896**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**212238**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**6554**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**30896**			

Локальная смета №2-5-7
ПНРС в с.Шабдаржап сети В9, В1

РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1,В2

35	**1122-0701-0102**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с**	**км трубопровода**	**0.07**	**55105.99**		**3857**		**537**	**3287**	**7716**
		НР - 99%; СП - 8%			**47431.50**		**3320**			**572**	
36	**1122-0701-0103**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с**	**км трубопровода**	**0.08**	**61039.74**		**4883**		**1088**	**3757**	**9331**
		НР - 99%; СП - 8%			**47431.50**		**3795**			**691**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**8741**			**7044**	**17047**
							7115			**1263**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**8741**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**7115**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**7044**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**1263**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**17047**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**141**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**7115**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**17047**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**141**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**7115**			

РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ К1

37	**1108-0201-0109**	**Кладка стен приямков и каналов криволинейного**	**м3**	**0.189**	**31835.03**	**2078.28**	**6017**	**393**	**4542**	**1076**	**7661**
		НР - 93%; СП - 8%			**5726.88**	**396.36**	**1082**	**75**		**567**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**6017**	**393**	**4542**	**1076**	**7661**
							1082	**75**		**567**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**6017**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**1157**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**1076**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**567**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**7661**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**190**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**1157**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**7661**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							190
		Сметная заработная плата -		Тенге				1157			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			14757	393		8120	24707
							8197	75		1830	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14757				
	Всего заработная плата -			Тенге				8272			
		Накладные расходы -		Тенге			8120				
		Сметная прибыль -		Тенге			1830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24707				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				8272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			24707				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							522
		Сметная заработная плата -		Тенге				8272			

Локальная смета №2-5-4
На БМК

		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
38	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**М3 ГРУНТА**	**15**	**1370.60**		**20559**			**14802**	**38190**
		НР - 72%; СП - 8%			**1370.60**		**20559**			**2829**	
39	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**11**	**651.36**		**7165**			**5159**	**13310**
		НР - 72%; СП - 8%			**651.36**		**7165**			**986**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**27724**			**19961**	**51500**
							27724			**3815**	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**27724**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**27724**			
		Накладные расходы -		Тенге			**19961**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**3815**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**51500**				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							33
		Сметная заработная плата -		Тенге				27724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			51500				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							33
		Сметная заработная плата -		Тенге				27724			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
40	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**0.7**	**5129.42**	**864.34**	**3591**	**605**	**1217**	**1880**	**5908**
		НР - 94%; СП - 8%			**2526.55**	**330.30**	**1769**	**231**		**438**	
41	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**1493.47**	**745.80**	**11948**	**5966**	**2338**	**6753**	**20197**
		НР - 118%; СП - 8%			**455.53**	**259.86**	**3644**	**2079**		**1496**	
42	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**2126.30**	**1046.54**	**21263**	**10465**	**4405**	**11862**	**35775**
		НР - 118%; СП - 8%			**639.28**	**365.98**	**6393**	**3660**		**2650**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2.16	30838.00		66610		66610		71939
		СП - 8%								5329	
44	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3.16	34098.00		107750		107750		116370
		СП - 8%								8620	
45	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетон для монолитных заделок В7,5	м3	0.48	30628.26	1281.34	14702	615	12816	1266	17245
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	1271	120		1277	
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	60.2	825.02	19.07	49666	1148	34684	12989	67668
		НР - 93%; СП - 8%			229.81	2.20	13835	132		5012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			275529	18800	229820	34751	335102
							26911	6223		24822	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			275529				
	Всего заработная плата -			Тенге				33134			
		Накладные расходы -		Тенге			34751				
		Сметная прибыль -		Тенге			24822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			335102				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							32
		Сметная заработная плата -		Тенге				33134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			335102				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							32
		Сметная заработная плата -		Тенге				33134			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			303253	18800		54712	386602
							54635	6223		28637	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			303253				
	Всего заработная плата -			Тенге				60858			
		Накладные расходы -		Тенге			54712				
		Сметная прибыль -		Тенге			28637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			386602				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				60858			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			386602				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				60858			

Локальная смета №2-5-5

Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

47	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное,Отмостка вокруг люка колодца. Устройство	м3 основания	2.2	9960.67	1461.62	21913	3216	17117	2721	26605
		НР - 93%; СП - 8%			718.25	611.74	1580	1346		1971	
48	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Отмостка вокруг ствола башни.Покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	22	135.13	90.72	2973	1996	163	1482	4811
		НР - 108%; СП - 8%			36.99	25.37	814	558		356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	2.1252	21708.00		46134		46134		49825
		СП - 8%								3691	
50	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	44	374.64	0.26	16484	11	4772	8425	26902
		НР - 72%; СП - 8%			265.93		11701			1993	
51	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	44	108.70	93.40	4783	4110	223	925	6164
		НР - 72%; СП - 8%			10.26	18.94	451	833		457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			92287	9332	68409	13553	114307
							14546	2737		8467	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			92287				
	Всего заработная плата -			Тенге				17284			
		Накладные расходы -		Тенге			13553				
		Сметная прибыль -		Тенге			8467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			114307				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							86
		Сметная заработная плата -		Тенге				17284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			114307				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							86
		Сметная заработная плата -		Тенге				17284			
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЕЦ									
52	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	580.00		1160		1160		1253
		СП - 8%								93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1160		149087		1253
										93	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1160				
	Всего заработная плата -			Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			93				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1253				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							28
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1253				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							28
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		РАЗДЕЛ 4.КРЫШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ(1ШТ)									
53	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00024	16999.00		4		4		4
54	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001302	23756.00		31		31		33
		СП - 8%								2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00132	16999.00		22		22		24
		СП - 8%								2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			57		1592		62
										4	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			57				
	Всего заработная плата -			Тенге				0			
		Накладные расходы -		Тенге			0				
		Сметная прибыль -		Тенге			4				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			62				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			62				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				0			
		РАЗДЕЛ 6.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
56	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	250	118.12	2.84	29530	710	24771	2850	34970
		НР - 69%; СП - 8%			16.19	0.33	4048	83		2590	
57	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	212	122.57	2.84	25985	602	21005	3067	31377
		НР - 69%; СП - 8%			20.64	0.33	4376	70		2324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			55515	1312	45776	5917	66347
							8423	152		4915	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			55515				
	Всего заработная плата -			Тенге				8576			
		Накладные расходы -		Тенге			5917				
		Сметная прибыль -		Тенге			4915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			66347				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							8
		Сметная заработная плата -		Тенге				8576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			66347				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							188
		Сметная заработная плата -		Тенге				8576			
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
58	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	147	311.70	1.82	45820	268	43514	1439	51040
		НР - 69%; СП - 8%			13.86	0.33	2037	49		3781	
59	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2	м2 кровли	126	286.36	1.18	36081	149	24619	9104	48800
		НР - 80%; СП - 8%			89.79	0.53	11314	67		3615	
60	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	225.16	2.23	5629	56	3940	1509	7709
		НР - 91%; СП - 8%			65.32	0.99	1633	25		571	
61	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	25	574.01	0.74	14350	19	10907	3123	18871
		НР - 91%; СП - 8%			136.95	0.33	3424	8		1398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			101881	490	82980	15175	126420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							18408	148		9364	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			101881				
	Всего заработная плата -			Тенге				18556			
		Накладные расходы -		Тенге			15175				
		Сметная прибыль -		Тенге			9364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			126420				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				18556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			126420				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				18556			
		РАЗДЕЛ 9.ЭЛЕКТРИКА									
62	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2476.34		4953		4435	508	5897
		НР - 98%; СП - 8%			259.00		518			437	
63	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	1	2665.90	437.96	2666	438		1709	4725
		НР - 72%; СП - 8%			2227.94	145.68	2228	146		350	
81	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	шт.	1	3592.00		3592		3592		3879
		СП - 8%								287	
64	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1255.00		2510		2510		2711
		СП - 8%								201	
65	2301-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	0.2							
66	1308-0206-2105 РСНБ РК 2015	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка**	ввод	2	1250.10		2500		368	1535	4358
		НР - 72%; СП - 8%			1066.00		2132			323	
67	1308-0401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	м кабеля	4	557.73	7.29	2231	29	264	1402	3923
		НР - 72%; СП - 8%			484.44	2.25	1938	9		291	
68	2306-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0.004	890156.00		3561		3561		3845
		СП - 8%								285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			22012	467	14730	5153	29339
							6816	155		2173	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			22012				
	Всего заработная плата -			Тенге				6970			
		Накладные расходы -		Тенге			5153				
		Сметная прибыль -		Тенге			2173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			29339				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6
		Сметная заработная плата -		Тенге				6970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			29339				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6
		Сметная заработная плата -		Тенге				6970			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			272912	11602		39798	337727
							48193	3193		25017	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			272912				
	Всего заработная плата -			Тенге				51386			
		Накладные расходы -		Тенге			39798				
		Сметная прибыль -		Тенге			25017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			337727				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				51386			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			337727				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							64
		Сметная заработная плата -		Тенге				51386			

Локальная смета №2-5-6

Площадка естественных испарителей

РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ ПОД КАРТЫ

69	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1066	78.16	11.74	83319	12515		67640	163036
		НР - 92%; СП - 8%			66.42	2.55	70804	2718		12077	
70	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0.34112	398754.00		136023		136023		146905
		СП - 8%								10882	
71	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0.385	32179.59	1037.40	12389	399	3847	6320	20206
		НР - 76%; СП - 8%			21149.70	451.41	8143	174		1497	
72	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0.385	5846.00		2251		2251		2431
		СП - 8%								180	
73	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	20	2175.60	6.20	43512	124	25025	13998	62110
		НР - 76%; СП - 8%			918.15	2.75	18363	55		4601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			277493	13038	247337	87958	394688
							97309	2947		29236	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			277493				
	Всего заработная плата -			Тенге				100256			
		Накладные расходы -		Тенге			87958				
		Сметная прибыль -		Тенге			29236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			394688				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							195
		Сметная заработная плата -		Тенге				100256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			394688				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							195
		Сметная заработная плата -		Тенге				100256			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Отмостка									
74	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3.6	1107.66	990.15	3988	3565		1227	5632
		НР - 108%; СП - 8%			117.50	198.09	423	713		417	
75	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3.6	2247.00		8089		8089		8736
		СП - 8%								647	
76	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	3.6	27856.79	1131.15	100284	4072	92996	3661	112261
		НР - 91%; СП - 8%			893.37	224.16	3216	807		8316	
		ЗОНА САНОХРАНЫ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			112361	7637	101085	4888	126629
							3639	1520		9380	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			112361				
	Всего заработная плата -			Тенге				5159			
		Накладные расходы -		Тенге			4888				
		Сметная прибыль -		Тенге			9380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			126629				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -		Тенге				5159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			126629				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -		Тенге				5159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			776272	292157		172937	521311
							135693	80962		75938	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			776272				
	Всего заработная плата -			Тенге				216655			
		Накладные расходы -		Тенге			172937				
		Сметная прибыль -		Тенге			75938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			521311				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -		Тенге				216655			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			521311				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -		Тенге				216655			

Локальная смета №2-5-8

ПНРС в с.Шабдаржап сети В10, К3

		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В10К3									
77	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	17491.28	392.56	17491	393	3065	13865	33865
		НР - 98%; СП - 8%			14032.72	114.98	14033	115		2508	
78	СТПРАЙС 97020тт/1,12	ЭЛЕКТРОНАСОС ПОГРУЖНОЙ UNILIFT KP250-A-1	шт	2	86625.00		173250				173250
									173250		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			190741	393		13865	207115
							14033	115		2508	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			190741				
	Всего заработная плата -			Тенге				14148			
		Накладные расходы -		Тенге			13865				
		Сметная прибыль -		Тенге			2508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			207115				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				14148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			207115				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -		Тенге				14148			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			190741	393		13865	207115
							14033	115		2508	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			190741				
	Всего заработная плата -			Тенге				14148			
		Накладные расходы -		Тенге			13865				
		Сметная прибыль -		Тенге			2508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			207115				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -		Тенге				14148			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			207115				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -		Тенге				14148			

Локальная смета №2-6-1
Насосная станция 3-го подъема

РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ

79	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**26**	**4829.15**	**65.91**	**125558**	**1714**	**97469**	**25482**	**163123**
		НР - 94%; СП - 8%			**1014.42**	**28.23**	**26375**	**734**		**12083**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			**125558**	**1714**	**97469**	**25482**	**163123**
							26375	**734**		**12083**	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**125558**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**27109**			
		Накладные расходы -		Тенге			**25482**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**12083**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**163123**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**307**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**27109**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			**163123**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**307**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**27109**			

РАЗДЕЛ 14.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

80	**СТПРАЙС**	**Электропечь ПЭТ-4**	**шт**	**6**	**5000.00**		**30000**				**30000**
									30000		
81	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1**	**1283.17**	**51.38**	**1283**	**51**	**115**	**1106**	**2580**
		НР - 98%; СП - 8%			**1116.76**	**11.56**	**1117**	**12**		**191**	
82	**1120-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1.1**	**5971.38**	**47.50**	**6569**	**52**	**4815**	**1687**	**8916**
		НР - 98%; СП - 8%			**1547.47**	**17.60**	**1702**	**19**		**660**	
83	**1120-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**3563.42**	**43.28**	**3563**	**43**	**2990**	**531**	**4422**
		НР - 98%; СП - 8%			**529.94**	**11.56**	**530**	**12**		**328**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.1	382.43	0.93	421	1	24	317	797
		НР - 80%; СП - 8%			360.14	0.42	396			59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			41836	148	7944	3640	46714
							3745	42	30000	1238	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			41836				
	Всего заработная плата -			Тенге				3788			
		Накладные расходы -		Тенге			3640				
		Сметная прибыль -		Тенге			1238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			46714				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3
		Сметная заработная плата -		Тенге				3788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			46714				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3788			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			167394	1862	22379	29123	209838
							30120	776		13321	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			167394				
	Всего заработная плата -			Тенге				30896			
		Накладные расходы -		Тенге			29123				
		Сметная прибыль -		Тенге			13321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			209838				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							11
		Сметная заработная плата -		Тенге				30896			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			209838				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				30896			

Локальная смета №2-6-2

Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3

Раздел 1. Земляные работы и фундаменты

85	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Отмостка вокруг ствола башни.Покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	22	135.13	90.72	2973	1996	163	1482	4811
		НР - 108%; СП - 8%			36.99	25.37	814	558		356	
86	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	2.1252	21708.00		46134		46134		49825
		СП - 8%								3691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			49107	1996	22379	1482	54635
							814	558		4047	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			49107				
	Всего заработная плата -			Тенге				1372			
		Накладные расходы -		Тенге			1482				
		Сметная прибыль -		Тенге			4047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			54635				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							11
		Сметная заработная плата -		Тенге				1372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			54635				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				1372			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.КРЫШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ(1ШТ)									
87	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0.61	3030.26	504.45	1848	308	861	672	2722
		НР - 90%; СП - 8%			1113.15	110.28	679	67		202	
88	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00961	53962.00		519		519		560
		СП - 8%								41	
89	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00024	16999.00		4		4		4
90	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001302	23756.00		31		31		33
		СП - 8%								2	
91	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00132	16999.00		22		22		24
		СП - 8%								2	
92	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.5	310.00		155		155		167
		СП - 8%								12	
93	2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00324							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2579	308	1592	672	3511
							679	67		260	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2579				
	Всего заработная плата -			Тенге				746			
		Накладные расходы -		Тенге			672				
		Сметная прибыль -		Тенге			260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3511				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3511				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				746			
		РАЗДЕЛ 6.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
94	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	250	118.12	2.84	29530	710	24771	2850	34970
		НР - 69%; СП - 8%			16.19	0.33	4048	83		2590	
95	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	212	122.57	2.84	25985	602	21005	3067	31377
		НР - 69%; СП - 8%			20.64	0.33	4376	70		2324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			55515	1312	1592	5917	66347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							8423	152		4915	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			55515				
	Всего заработная плата -			Тенге				8576			
		Накладные расходы -		Тенге			5917				
		Сметная прибыль -		Тенге			4915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			66347				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				8576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			66347				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				8576			
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
96	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	147	311.70	1.82	45820	268	43514	1439	51040
		НР - 69%; СП - 8%			13.86	0.33	2037	49		3781	
97	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2	м2 кровли	126	286.36	1.18	36081	149	24619	9104	48800
		НР - 80%; СП - 8%			89.79	0.53	11314	67		3615	
98	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	225.16	2.23	5629	56	3940	1509	7709
		НР - 91%; СП - 8%			65.32	0.99	1633	25		571	
99	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	25	574.01	0.74	14350	19	10907	3123	18871
		НР - 91%; СП - 8%			136.95	0.33	3424	8		1398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			101881	490	82980	15175	126420
							18408	148		9364	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			101881				
	Всего заработная плата -			Тенге				18556			
		Накладные расходы -		Тенге			15175				
		Сметная прибыль -		Тенге			9364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			126420				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				18556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			126420				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				18556			
		РАЗДЕЛ 9.ЭЛЕКТРИКА									
100	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2476.34		4953		4435	508	5897
		НР - 98%; СП - 8%			259.00		518			437	
101	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	2665.90	437.96	2666	438		1709	4725
		НР - 72%; СП - 8%			2227.94	145.68	2228	146		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	1	3592.00		3592		3592		3879
		СП - 8%								287	
103	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1255.00		2510		2510		2711
		СП - 8%								201	
104	2301-0102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0.2							
105	1308-0206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка	ввод	2	1250.10		2500		368	1535	4358
		НР - 72%; СП - 8%			1066.00		2132			323	
106	1308-0401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	4	557.73	7.29	2231	29	264	1402	3923
		НР - 72%; СП - 8%			484.44	2.25	1938	9		291	
107	2306-0201-0404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0.004	890156.00		3561		3561		3845
		СП - 8%								285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			22012	467	82980	5153	29339
							6816	155		2173	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			22012				
	Всего заработная плата -			Тенге				6970			
		Накладные расходы -		Тенге			5153				
		Сметная прибыль -		Тенге			2173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29339				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				6970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			29339				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				6970			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			231094	4573	22379	28399	280252
							35139	1081		20759	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			231094				
	Всего заработная плата -			Тенге				36220			
		Накладные расходы -		Тенге			28399				
		Сметная прибыль -		Тенге			20759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			280252				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							11
		Сметная заработная плата -		Тенге				36220			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			280252				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				36220			

Локальная смета №2-6-4
ПНРС В С.Томпак СЕТИ В9,В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ В1,В2									
108	**1122-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.065**	**55105.99**		**3582**		**499**	**3052**	**7165**
		НР - 99%; СП - 8%			**47431.50**		**3083**			**531**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**3582**			**3052**	**7165**
							3083			**531**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**3582**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**3083**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**3052**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**531**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**7165**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**89**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**3083**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**7165**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**89**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**3083**			

Локальная смета №2-6-5
ПНРС С.ТОМПАК. СЕТИ В10,К3

		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ К3									
109	**1122-0701-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0.036**	**40374.30**		**1453**		**634**	**811**	**2445**
		НР - 99%; СП - 8%			**22748.70**		**819**			**181**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**1453**			**811**	**2445**
							819			**181**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1453**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**819**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**811**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**181**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**2445**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**21**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**819**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**2445**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**21**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**819**			

Локальная смета № 3-1
Уборная на одно очко (2шт)

110	**1101-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3**	**15**	**249.57**	**232.17**	**3744**	**3483**	**4**	**923**	**5039**
		НР - 72%; СП - 8%			**17.13**	**68.30**	**257**	**1025**		**373**	
111	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**3**	**1644.72**		**4934**			**3553**	**9166**
		НР - 72%; СП - 8%			**1644.72**		**4934**			**679**	
112	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка из щебня. Устройство**	**м3 основания**	**0.6**	**9960.67**	**1461.62**	**5976**	**877**	**4668**	**742**	**7256**
		НР - 93%; СП - 8%			**718.25**	**611.74**	**431**	**367**		**537**	
113	**1108-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Глиняный замок**	**м3**	**10**	**8637.85**	**1379.82**	**86379**	**13798**	**19151**	**55629**	**153368**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			5343.03	638.58	53430	6386		11361	
114	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0.8	27856.79	1131.15	22285	905	20665	814	24947
		НР - 91%; СП - 8%			893.37	224.16	715	179		1848	
115	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	50	825.02	19.07	41251	954	28807	10788	56203
		НР - 93%; СП - 8%			229.81	2.20	11491	110		4163	
116	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1.6	33612.65	6303.78	53780	10086	28061	19291	78917
		НР - 99%; СП - 8%			9770.86	2407.76	15633	3852		5846	
117	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20555.00		82220		82220		88798
		СП - 8%								6578	
118	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки. Устройство	м3	0.4	27856.79	1131.15	11143	452	10334	407	12473
		НР - 91%; СП - 8%			893.37	224.16	357	90		924	
				Стены							
119	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0.167	58734.83	987.74	9809	165	6657	2752	13565
		НР - 90%; СП - 8%			17889.00	418.38	2987	70		1005	
120	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	18.146	3313.08	13.92	60119	253	53681	5667	71050
		НР - 90%; СП - 8%			340.86	6.17	6185	112		5263	
				Полы							
121	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм	м2	2	4860.80	42.88	9722	86	8529	1077	11662
		НР - 94%; СП - 8%			553.52	19.11	1107	38		864	
				Кровля							
122	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3.4	2106.79	72.75	7163	247	5562	1309	9150
		НР - 92%; СП - 8%			398.14	20.49	1354	70		678	
				Вытяжка							
123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонта из оцинкованной кровельной жести	м2	0.005	2568.78	13.28	13		9	4	18
		НР - 92%; СП - 8%			895.21	2.97	4			1	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			398537	31305		102955	541612
							98886	12298		40119	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			398537				
	Всего заработная плата -			Тенге				111185			
		Накладные расходы -		Тенге			102955				
		Сметная прибыль -		Тенге			40119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			541612				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				111185			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			541612				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				111185			

Локальная смета №4-3-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЛИ-10кв									
		РАЗДЕЛ 7.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ									
124	**2404-0204-1301 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**	**184.00**		**184**		**184**		**199**
		СП - 8%								**15**	
125	**2404-0204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3**	**548.00**		**1644**		**1644**		**1776**
		СП - 8%								**132**	
126	**2404-0102-0235 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**2**	**2835.00**		**5670**		**5670**		**6124**
		СП - 8%								**454**	
127	**2404-0109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**2**	**51.00**		**102**		**102**		**110**
		СП - 8%								**8**	
128	**2404-0207-1901 РСНБ РК 2015**	**Траверса ТМ-60**	**шт.**	**1**	**9327.00**		**9327**		**9327**		**10073**
		СП - 8%								**746**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**16927**				**18281**
										1354	
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**16927**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**0**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**1354**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**18281**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**92**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**18281**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**92**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**16927**				**18281**
										1354	
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**16927**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**0**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**0**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**1354**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**18281**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**126**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**18281**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**126**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**0**			

Локальная смета №4-3-3
КЛ-0,4кв. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

		РАЗДЕЛ 4.ФУНДАМЕНТ 5шт									
129	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1.4**	**1370.60**		**1919**			**1382**	**3564**
		НР - 72%; СП - 8%			**1370.60**		**1919**			**264**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.7	9960.67	1461.62	6972	1023	5446	866	8465
		НР - 93%; СП - 8%			718.25	611.74	503	428		627	
131	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные (В15). Устройство	м3	1.05	33739.24	1281.34	35426	1345	31301	2770	41252
		НР - 91%; СП - 8%			2647.98	250.77	2780	263		3056	
132	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.03	379433.26	61452.82	11383	1844	378	9685	22754
		НР - 99%; СП - 8%			305371.00	20730.65	9161	622		1685	
133	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	30	1017.00		30510		30510		32951
		СП - 8%								2441	
134	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Швеллеры и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0.43195	91547.32	2312.18	39544	999	752	26231	71037
		НР - 69%; СП - 8%			87495.00	515.76	37793	223		5262	
135	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.1862	320691.00		59713		59713		64490
		СП - 8%								4777	
136	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.015	198258.00		2974		2974		3212
		СП - 8%								238	
137	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.218125	216318.00		47184		47184		50959
		СП - 8%								3775	
138	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0125	246845.00		3086		3086		3332
		СП - 8%								247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			238711	5211		40934	302016
							52157	1536		22372	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			238711				
	Всего заработная плата -			Тенге				53693			
		Накладные расходы -		Тенге			40934				
		Сметная прибыль -		Тенге			22372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			302016				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				53693			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			302016				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				53693			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			238711	5211		40934	302016
							52157	1536		22372	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			238711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				53693			
		Накладные расходы -		Тенге			40934				
		Сметная прибыль -		Тенге			22372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			302016				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				53693			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			302016				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				53693			

Локальная смета №7-1
БЛАГОУСТРОЙСТВО (5 ПЛОЩАДОК)

РАЗДЕЛ 1.НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ

139	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	1495	37.55	37.55	56137	56137		13939	75683
		НР - 72%; СП - 8%				12.95		19360		5606	
140	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1495	34.76	34.76	51966	51966		12906	70062
		НР - 72%; СП - 8%				11.99		17925		5190	
141	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	1495	37.55	37.55	56137	56137		13939	75683
		НР - 72%; СП - 8%				12.95		19360		5606	
142	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1495	34.76	34.76	51966	51966		12906	70062
		НР - 72%; СП - 8%				11.99		17925		5190	
143	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	м3	1495	45.85	45.85	68546	68546		14585	89781
		НР - 72%; СП - 8%				13.55		20257		6650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			284753	284753		68276	381271
								94828		28242	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			284753				
	Всего заработная плата -			Тенге				94828			
		Накладные расходы -		Тенге			68276				
		Сметная прибыль -		Тенге			28242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			381271				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							72
		Сметная заработная плата -		Тенге				94828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			381271				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							72
		Сметная заработная плата -		Тенге				94828			

РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ

144	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	КГ	3636	290.00		1054440		1054440		1138795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								84355	
145	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	кг	22.74	208.00		4730		4748		5108
		СП - 8%								378	
146	84-020605-0106	**Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3**	шт.	1	637305.00	15625.00	637305	15625	558790	50700	701438
		НР - --%; СП - --%			62890.00	4710.00	62890	4710		13433	
147	84-020605-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	5	104018.00		520090				520090
									520090		
148	ТАБЛ.12,П.12.7	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	Т	46.487	15190.00		706138		706563		762629
		СП - 8%								56491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2922702	15625		50700	3128060
							62890	4710		154658	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2922702				
	Всего заработная плата -			Тенге				67600			
		Накладные расходы -		Тенге			50700				
		Сметная прибыль -		Тенге			154658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3128060				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				67600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3128060				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							30
		Сметная заработная плата -		Тенге				67600			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3207455	300378		118976	3509331
							62890	99538		182900	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3207455				
	Всего заработная плата -			Тенге				162428			
		Накладные расходы -		Тенге			118976				
		Сметная прибыль -		Тенге			182900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3509331				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				162428			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3509331				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				162428			

Локальная смета №7-2
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПНРС В С.ТОМПАК

		ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС									
149	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6084	1.34	1.34	8153	8153		2015	10981
		НР - 72%; СП - 8%				0.46		2799		813	
150	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	1087	52.65	47.60	57231	51741		21859	85417
		НР - 72%; СП - 8%			5.05	22.88	5489	24871		6327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1087	59.76	59.76	64959	64959		17594	89157
		НР - 72%; СП - 8%				22.48		24436		6604	
152	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1507	53.97	53.97	81333	81333		22005	111604
		НР - 72%; СП - 8%				20.28		30562		8267	
		РАЗДЕЛ 1.НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
153	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	600	37.55	37.55	22530	22530		5594	30374
		НР - 72%; СП - 8%				12.95		7770		2250	
154	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	600	34.76	34.76	20856	20856		5180	28119
		НР - 72%; СП - 8%				11.99		7194		2083	
155	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	600	37.55	37.55	22530	22530		5594	30374
		НР - 72%; СП - 8%				12.95		7770		2250	
156	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	600	34.76	34.76	20856	20856		5180	28119
		НР - 72%; СП - 8%				11.99		7194		2083	
157	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	м3	600	45.85	45.85	27510	27510		5854	36033
		НР - 72%; СП - 8%				13.55		8130		2669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			114282	114282		27402	153018
								38058		11335	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			114282				
	Всего заработная плата -			Тенге				38058			
		Накладные расходы -		Тенге			27402				
		Сметная прибыль -		Тенге			11335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			153018				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							29
		Сметная заработная плата -		Тенге				38058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			153018				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							29
		Сметная заработная плата -		Тенге				38058			
		РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ									
158	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	17.3	3855.93	990.15	66708	17130	47545	5896	78412
		НР - 108%; СП - 8%			117.50	198.09	2033	3427		5808	
159	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 7 см. Устройство	м2	239	2768.90	121.66	661767	29077	621540	19878	736177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			46.66	30.35	11152	7254		54532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**728475**	**46206**		**25774**	**814589**
							13184	**10681**		**60340**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**728475**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**23865**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**25774**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**60340**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**814589**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**21**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**23865**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**814589**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**21**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**23865**			
		РАЗДЕЛ 6.ДЕРЕВЬЯ									
160	**1147-0102-0318 РСНБ РК 2015**	**ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,8Х0,6 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%**	**ЯМА**	**38**	**3748.96**		**142460**		**22748**	**105346**	**267631**
		НР - 88%; СП - 8%			**3150.31**		**119712**			**19825**	
161	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,4 М. ПОСАДКА**	**ШТ.**	**38**	**2297.96**	**783.35**	**87322**	**29767**	**5091**	**54113**	**152750**
		НР - 88%; СП - 8%			**1380.65**	**237.56**	**52465**	**9027**		**11315**	
162	**2501-0202-0301 РСНБ РК 2015**	**САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛЁНЫЙ, ИВА КРАСНАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, БЕРЁЗА, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ) С КОМОМ ЗЕМЛИ 0,5 М Х 0,4 М, 1 ШКОЛКА, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24909-81**	**ШТ.**	**38**	**6615.00**		**251370**		**251370**		**271480**
		СП - 8%								**20110**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**481153**	**29767**		**159459**	**691861**
							172176	**9027**		**51249**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**481153**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**181204**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**159459**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**51249**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**691861**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**209**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**181204**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**691861**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**209**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**181204**			
		РАЗДЕЛ 7.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
163	**1147-0109-0102 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка**	**м изгороди**	**75**	**1307.52**	**152.04**	**98064**	**11403**	**779**	**77611**	**189729**
		НР - 88%; СП - 8%			**1145.09**	**30.83**	**85882**	**2312**		**14054**	
164	**1147-0108-0106 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**м траншеи**	**75**	**266.54**	**33.70**	**19991**	**2528**		**16320**	**39216**
		НР - 88%; СП - 8%			**232.84**	**14.44**	**17463**	**1083**		**2905**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2501-0301-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	150	546.43		81965		81965		88522
		СП - 8%								6557	
166	1147-0118-0302 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди двухрядной. Уход	м	75	625.21	162.90	46891	12218	891	31908	85103
		НР - 88%; СП - 8%			450.43	33.03	33782	2477		6304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			246910	26148		125840	402569
							137127	5873		29820	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			246910				
	Всего заработная плата -			Тенге				143000			
		Накладные расходы -		Тенге			125840				
		Сметная прибыль -		Тенге			29820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			402569				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				143000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			402569				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				143000			
		РАЗДЕЛ 8.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ									
167	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.2	2158.80		432			311	802
		НР - 72%; СП - 8%			2158.80		432			59	
168	1110-0113-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство пожарного щита	м2	2.16	4586.53	238.03	9907	514	5809	3389	14360
		НР - 90%; СП - 8%			1659.20	84.20	3584	182		1064	
169	2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	1	26419.00		26419		26419		28533
		СП - 8%								2114	
170	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	5	542.44	2.17	2712	11	9	2157	5259
		НР - 80%; СП - 8%			538.38	0.97	2692	5		390	
171	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны для щита	кг	6.08	313.60	2.81	1907	17	1560	326	2412
		НР - 98%; СП - 8%			54.29	0.46	330	3		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			41377	542		6184	51365
							7038	190		3805	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			41377				
	Всего заработная плата -			Тенге				7227			
		Накладные расходы -		Тенге			6184				
		Сметная прибыль -		Тенге			3805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			51365				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				7227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			51365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				7227			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1612196	216946		344659	2113403
							329526	63828		156548	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1612196				
	Всего заработная плата -			Тенге				393353			
		Накладные расходы -		Тенге			344659				
		Сметная прибыль -		Тенге			156548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2113403				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				393353			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2113403				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				393353			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			12414357	953804		2999173	17833543
							2910731	291306		1133608	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12414357				
	Всего заработная плата -			Тенге				3202037			
		Накладные расходы -		Тенге			2999173				
		Сметная прибыль -		Тенге			1133608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16547134				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3202037			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			17833543				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3202037			
	Глава 8. Временные здания и сооружения										
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 2,9%**					517173				
		Всего по главе					517173				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					18350716				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%**					545016				
		Всего по главе					545016				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					18895732				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					377915				
		Итого сметная стоимость					19273647				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					16221933.36				
	Решения Правительства	**НДС (12%)**					1946632.00				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					18168565.36				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Жолдыгалиев Ж.К.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____Жакупов К.К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12414357				
	Всего заработная плата -			Тенге				3202037			
		Накладные расходы -		Тенге			2999173				
		Сметная прибыль -		Тенге			1133608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16547134				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3202037			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ		Тенге			17833543				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3202037			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	2002	Временные здания и сооружения 2,9%					517173				
		Всего по главе					517173				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					18350716				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%					545016				
		Всего по главе					545016				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					18895732				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					377915				
		Итого сметная стоимость					19273647				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,8416639371334					16221933,36				
	Решение Правительства	НДС (12%)					1946632,00				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					18168565,36				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО"
_____ Жолдыгалиев Ж.К.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____ Жакупов К.К
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ268562000000001664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор ТОО "УралСтройГрад"
_____ Бабаев Е.З.