Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» октября 2016 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства г.Уральска»**
Руководитель отдела – Мулдашев Марат Тулегалиевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 20 октября 2016 года. **Подрядная организация - ТОО «Құрылысгаз». ЗКО, г.Уральск, пр.Достык-Дружбы, 198. Директор – Жакупов Каримулла Кабенович**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24 октября 2016 года. **Технический надзор – ИП «Даутов С.А.». Руководитель – Даутов Серик Алиевич.** Эксперт - **Даутов Серик Алиевич.** Аттестаты - №06077 от 08.10.2013 года, №00664 от 27.03.2012 года, №01776 от 18.05.2012 года. ____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 20 октября 2016 года. **Авторский надзор – ТОО «ЖайыкСтройПроект». Директор – Разбаева Ирина Николаевна. Главный инженер проекта – Аймашев Наурызбек Асылбекұлы,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водоснабжения в п.Деркул (2 очередь) ЗКО». (новое строительство)**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **ЗКО, г.Уральск, п.Деркул (2 очередь)**,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«12» мая 2011 г. №1018. Акимат г.Уральска;**
(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **УГАСК ЗКО №273 от 15.05.2014 года, №640 от 30.11.2015 года, №KZ81REA00035301 от 01.09.2016 года**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ЖайыкСтройПроект». Проект - №А-02-02

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства г.Уральск». Приказ №15 от 01.03.2013 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2014 год;

месяц, год

окончание работ октябрь 2016 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяцев;

фактически, месяц: 29 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода	км	41,089		41,089	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Водопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Труба PE 100 SDR 17 Ø 225x13,4	п/м	2027,5346	1838,534
Труба PE 100 SDR 17 Ø 160x9,5	п/м	15752,6165	15752,616
Труба PE 100 SDR 17 Ø 100x6,6	п/м	7824,268	7824,268
Труба PE 100 SDR 17 Ø 63x4	п/м	15896,3294	15896,3294
Ж/б колодцы Ø 2,0 м	шт	74	74
Ж/б колодцы Ø 1,5 м	шт	472	472
Пожарные гидранты	шт	89	89

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подводящий водопровод прокладывается от существующих колодцев, находящихся от п.Рыбцех до п.Кумыска. Водопровод принят из полиэтиленовых труб HDPE100SDR 17-160x9,5 и SDR 17 225x13,4 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 г. Прокладка водопроводных поселковых сетей принято согласно гидравлического расчета, из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 г. HDPE100SDR 17-63x3,8 «питьевая», из труб HDPE100SDR 17-110x6,6 «питьевая», HDPE100SDR 17-160x9,5 и SDR 17 225x13,4 «питьевая». Также на поселковом

трубопроводе в водопроводных колодцах установлены пожарные гидранты. У колодца с пожарными гидрантами устанавливается светящийся знак ПГ и устраивается доступный подъезд к колодцам;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 429 237,79 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 370 700,5 тысяч тенге, оборудования;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство водоснабжения в п.Деркул (2 очередь) ЗКО» принять в эксплуатацию.
(наименование объекта)

Заказчик Мулдашев Марат Тулегалиевич _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор Даутов Серик Алиевич _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор Разбаева Ирина Николаевна _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Жакупов Каримулла Кабенович _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014 года

Заказчик: "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Дополнительное соглашение № 2 от 28.01.2014 г к договору № 41 от 10.06.2013 г.
Строительство объекта: "Строительство газоснабжения в п.Деркул (2 очередь)"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	126375453	54444084	0	744079
в т.ч. удорожание	71187290			
Н Д С 12%	15165054			
Итого	141540507			
В том числе за месяц				
Всего:	13821952	5985612	0	81382
в т.ч. удорожание	7754958			
Н Д С 12 %	1658634			
Итого к оплате	15480586			

Заказчик:

Подрядчик

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск "
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Строительство объекта: "Строительство водоснабжения п.Деркул (2 очередь) ЗКО"
Дополнительное соглашение №1 от 26.09.2014 к договору №13 от 17.04.2014 г.

2020140

Форма № 2 В

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2014 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Шифр и № позиции норматива	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего	ЗП рабочих строит.	Экспл. Машин	в т.ч. ЗП машини-стов	Общая стоимость, тенге: Всего	ЗП рабочих строит.	Экспл. Машин	в т.ч. ЗП машини-стов	наклад-ные расходы, тенге	%	Затраты труда ч.ч. рабочих-строит. на ед-цу	раб. обслуж.маш. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета 2-1															
	Водопроводная сеть															
	Земляные работы															
1	Засыпка траншей и котлаванов бульдозерами мощностью	1-27-2	м3	**44227,62**	6,48	0	6,48	2,1	**286595**	**0**	**286595**	92879	**90093**	97	0	0
	59 кВт (80 л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м														0,01	441
2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	1-166-2	м3	**9867**	134,1	134,1			**1323165**	**1323165**	**0**	**0**	**1495176**	113	0,97	9571
	грунтах 2 группы														0	0
	Трубопроводы															
4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	22-11-2	км	**4,48**	51202,26	30825	20326,01	5353,43	**229386**	**138096**	**91061**	**23983**	**210703**	130	179	802
	диаметром 65 мм														20,64	92
5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.	22-11-4	км	**3,61**	70811,26	40500	30144,88	8009,55	**255629**	**146205**	**108823**	**28914**	**227655**	130	236	852
	125 мм														31,06	112
6	Трубы водпроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-230	м	**4785**	188				**899580**							
	18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Db 54,9 мм															
7	Трубы водопродные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ	С130804-230	м	**3644**	567				**2066148**							
	18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Db 96 мм															
	Колодцы															
8	Устройство уплотненных трамбовками подстилающих	11-2-1	м3	**48,324**	1302,45	477			**62940**	**23051**	**0**	**0**	**28352**	**123**	2,99	144
	слоев песчанных															0
9	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	22-41-1	м3	**133,5**	8263,85	1435,5	1879,87	538,43	**1103224**	**191639**	**250963**	**71880**	**342576**	130	8,86	1183
	в сухих грунтах														2,06	275
10	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	30-18-37	м	**232,7494**	6780				**1578041**							
	канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных															
	колодцев высотой 1 м, DB 1500 мм															
	изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004															
11	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	30-18-38	м	**49,662**	8520				**423120**							
	канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных															
	колодцев высотой 1 м, DB 2000 мм															
	изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004															
12	Плиты покрытий и днищ для сооружений, водопровода	30-18-24	м3	**65,436**	20400				**1334894**							
	канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных															
	систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые															
	Итого								**9562722**	1822155	737441	217657	2394555			13473
	в т.ч. оборудование								0							
	Итого СМР								9562722							
	Накладные расходы								2394555							
	Итого с накладными								11957277							
	Ненармируемые и непредвиденные затраты	6%							717437							
	Итого								**12674713**							
	Временные здания и сооружения	1,5%							190121							
	Итого								12864834							

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	3,1185%							401190							
Итого СМР								**13266024**							
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%							128648							
На оплату дополнительных отпусков	0,40%							51459							
Итого прочих								180108							
Итого с прочими								13446131							
Итого с оборудование								13446131							
Итого в базовых ценах 2001 года								13446131							
Итого в текущих ценах 2012 г	2,3335							**31376548**							
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2%							627531							
Сметная стоимость в текущем уровне цен								32004079							
НДС	12%							3840490							
Всего стоимость								**35844569**							

Заказчик _____ **Еснияз М.Ж.**

Технадзор _____ **Даутов С.А.**

Подрядчик _____ **Жакупов К.К.**

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май месяц 2014 года

Заказчик: "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договор № 13 от 17.04.2014 года
Строительство объекта: "Строительство водоснабжения в п.Деркул (2 очередь)"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	42857143	14136476	0	2592228
в т.ч. удорожание	26128439			
Н Д С 12%	5142857			
Итого	48000000			
В том числе за месяц				
Всего:	42857143	14136476	0	2592228
в т.ч. удорожание	26128439			
Н Д С 12 %	5142857			
Итого к оплате	48000000			

Заказчик: **Подрядчик**

«ҚҰРЫЛЫСГАЗ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральск»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Курылысгаз»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения п.Деркул (2 очередь)ЗКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: .Земляные работы								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	43190,00	23,36	22,08	1008884	953601	0,01	384
					1,28	5,56	55283	240067	0,02	834
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2226,50	262,72	--	584937	--	1,85	4115
					262,72	--	584937	--	--	--
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	23530,38	6,48	6,48	152464	152464	--	--
					--	2,10	--	49500	0,01	190
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7073,00	134,10	--	948489	--	0,97	6875
					134,10	--	948489	--	--	--
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками под колодцы	м3	254,14	21,55	4,52	5476	1148	0,11	27
					17,03	--	4328	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	6,50	78245,00	36133,62	508593	234869	247,00	1606
					41850,00	9612,90	272025	62484	37,30	242
7.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,97	139706,75	90794,12	135827	88273	286,00	278
					48375,00	19582,83	47032	19039	84,07	82
8.	С130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	м	7049,86	1190,00	--	8389337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130804-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	м	1013,70	2370,00	--	2402469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							14136476	1430354		13284
							1912094	371090		1347

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2592228
Всего накладных расходов:	2592228
Итого с накладными	16728704

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1003722
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17732426
Итого с временными, 1,5 %	17998412
Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %	18559692
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18631686
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18811670
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	42016807
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	840336
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42857143

×2,130805133 ← 40084003 + 801680 = 40885683

Налог на добавленную стоимость, 12 %
Итого с НДС

5142857 → 4906282
48000000 → 45791965

48000000

2208035

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014 года

Заказчик: "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договор № 13 от 17.04.2014 года
Строительство объекта: "Строительство водоснабжения в п.Деркул (2 очередь)"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	79179464	27436376	0	3470253
в т.ч. удорожание	48272835			
Н Д С 12%	9501536			
Итого	88681000			
В том числе за месяц				
Всего:	36322321	13299900	0	878025
в т.ч. удорожание	22144396			
Н Д С 12 %	4358679			
Итого к оплате	40681000			

Заказчик:

Подрядчик

«ҚҰРЫЛЫСГАЗ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральск»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Курылысгаз»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения п.Деркул (2 очередь)ЗКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: .Земляные работы								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30896,32	23,36	22,08	721713	682166	0,01	274
					1,28	5,56	39547	171734	0,02	596
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	928,00	262,72	--	243800	--	1,85	1715
					262,72	--	243800	--	--	--
		Итого по разделу: .Земляные работы								965514
		Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
3.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	5,00	78245,00	36133,62	391225	180668	247,00	1235
					41850,00	9612,90	209250	48064	37,30	187
4.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,71	139706,75	90794,12	99751	64827	286,00	204
					48375,00	19582,83	34540	13982	84,07	60
5.	C130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1	м	8314,82	1190,00	--	9894631	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм			--	--	--	--	--	--
6.	С130804-2 39	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	м	822,27	2370,00 --	-- --	1948780 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ								12334386

ИТОГО: 13299900 927661 3429

527137 233780 843

Накладные расходы :

На общестроительные работы	878025
Всего накладных расходов:	878025
Итого с накладными	14177925

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	850676
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15028601
Итого с временными, 1,5 %	15254030
Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %	15729727
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15790743
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15943283
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	35610119
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	712202
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36322321
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4358679
Итого с НДС	40681000

Заказчик: _____ Бекназ М.Ж.

Технадзор: _____ Даутов С.А.

Подрядчик: _____ Жакупов К.К.

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

Заказчик: "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договор № 13 от 17.04.2014 года
Строительство объекта: "Строительство водоснабжения в п.Деркул (2 очередь)"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	111183545	43853176	0	3693138
в т.ч. удорожание	63637231			
Н Д С 12%	13342024			
Итого	124525569			
В том числе за месяц				
Всего:	32004081	16416807	0	222885
в т.ч. удорожание	15364389			
Н Д С 12 %	3840488			
Итого к оплате	35844569			

Заказчик: **Подрядчик**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральск»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Курылысгаз»

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения п.Деркул (2 очередь)ЗКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: .Земляные работы												
1.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	44227,62	6,48	6,48	286570	286570	--	--				
					--	2,10	--	93040	0,01	356				
2.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11739,86	134,10	--	1574315	--	0,97	11411				
					134,10	--	1574315	--	--	--				
		Итого по разделу: .Земляные работы								1860885				
		Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ												
3.	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	4,48	51202,26	20326,01	229386	91061	179,00	802				
					30825,00	5353,43	138096	23983	20,64	92				
4.	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	3,61	70811,26	30144,88	255629	108823	236,00	852				
					40500,00	8009,55	146205	28914	31,06	112				
5.	C130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	м	4785,00	188,00	--	899580	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	C130804-2	Трубы водопроводные из полиэтилена	м	3644,00	567,00	--	2066148	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33		HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ								3450743
		Раздел: аздел5.Устройство колодцев								
7.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	48,32	1302,45	--	62940	--	2,99	144
					477,00	--	23051	--	--	--
8.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	133,50	8263,85	1879,87	1103224	250963	8,86	1183
					1435,50	538,43	191639	71880	2,06	275
9.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	49,66	8520,00	--	423120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	232,75	6780,00	--	1578041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	65,44	20400,00	--	1334894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: аздел5.Устройство колодцев								4502219
ИТОГО:							9813847	737415		14392
							2073306	217817		836

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2678511
Всего накладных расходов:	2678511
Итого с накладными	12492358

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	749541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13241899
Итого с временными, 1,5 %	13440527
Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %	13859670
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13913432
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14047837
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	31376548
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	627531
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32004079
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3840490
Итого с НДС	35844569

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Форма 3

Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г.Уральска"
Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2015 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ26 8560 0000 0001 7664	37	30 ноября 2015 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	79 799 656	71 249 693	29 466 560	29 466 560		433011		8 549 963	79 799 656
Всего по стройке	79 799 656								

Заказчик: и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Уральска" Ташенбаев А.Ж. декабрь 2015 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. декабрь 2015 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск" форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес : Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства
Договор №37 от 30 ноября 2015 г.

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабря 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. На рекультивацию								
1	Е0101-24-2	Срезка растительного слоя, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	26660	9,24	9,24	246338	246338	77581	--	--
		м3		--	3,00	--	79980	97	0,01	364
2	Е0101-24-10 к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	26660	39,55	39,55	1054403	1054403	332045	--	--
		м3		--	12,84	--	342314	97	0,05	1555
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	26660	9,24	9,24	246338	246338	77581	--	--
		м3		--	3,00	--	79980	97	0,01	364
4	Е0101-24-10 к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	26660	39,55	39,55	1054403	1054403	332045	--	--
		м3		--	12,84	--	342314	97	0,05	1555
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО	Тенге			2601483	2601483	819251		0

		РАЗДЕЛУ 1	Тенге			0	844589			3838
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			819251				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			410				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			122888				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3625978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4248				
		Сметная заработная плата -	Тенге			967476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3625978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4248				
		Сметная заработная плата -	Тенге			967476				

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы

5	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	33128	23,36	22,08	773870	731466	219798	0,01	436
		м3		1,28	5,56	42404	184192	97	0,02	948
6	Е0101-164-2т.ч п-1,55 п-3,180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	175,00	262,72	0,00	45976	0	51953	1,85	4491
		м3		262,72	0,00	45976	0	113	--	--
7	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	34011	6,48	6,48	220391	220391	69280	--	--
		м3		0,00	2,10	0	71423	97	0,01	286
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1040237	951858	341031		4927
			Тенге			88380	255615			1234

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			341031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			171				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			51155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1464144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6332				
		Сметная заработная плата -	Тенге			395149				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1464144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6332				
		Сметная заработная плата -	Тенге			395149				
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы								
8	**Е0122-11-2**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	**0,3049**	**51202,26**	**20326,01**	**15612**	**6197**	**14340**	**179,00**	**1859**
		км		**30825,00**	**5353,43**	**9399**	**1632**	**130**	**20,64**	**214**
9	**Е0122-11-4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм**	**0,0341**	**70811,26**	**30144,88**	**2415**	**1028**	**2150**	**236,00**	**976**
		км		**40500,00**	**8009,55**	**1381**	**273**	**130**	**31,06**	**128**
10	**С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002**	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм**	**331,21**	**188,00**	**--**	**62267**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм**	**36,56**	**567,00**	**--**	**20730**	**--**	**--**	**--**	**--**

		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,10	139706,75	90794,12	13971	9079	8835	286,00	76
		км		48375,00	19582,83	4838	1958	130	84,07	22
13	С130804-239 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	36,48	2370,00	--	86468	--	--	--	--
14	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,179	174718,44	71861,81	31275	12863	25637	441,00	385
		км		83025,00	27146,25	14861	4859	130	132,58	116
15	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,785	204666,79	85907,16	160663	67437	130932	504,00	1237
		км		95850,00	32451,75	75242	25475	130	158,50	389
16	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,767	243707,18	102058,18	186923	78279	153532	615,00	887
		км		115425,00	38553,75	88531	29571	130	188,29	272
17	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,179	695465,89	94100,49	124488	16844	21309	323,00	282
		км		56025,00	35547,75	10028	6363	130	173,61	151
18	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,785	815772,84	104398,81	640382	81953	103620	357,00	876
		км		62100,00	39438,00	48749	30959	130	192,61	473

19	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,767	947225,77	138575,59	726522	106287	105816	313,00	452
		км		53775,00	52348,50	41245	40151	130	255,67	369
20	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	179	244,98	0,28	43851	50	34216	0,84	736
		м		146,93	0,11	26300	20	130	--	--
21	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	1552	282,86	0,37	438999	574	315795	0,90	3496
		м		156,38	0,14	242702	217	130	--	3
22	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	179,72	2840,00	--	510405	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	788,14	3630,00	--	2860948	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130806-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	770,07	3930,00	--	3026375	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0110-926-1к=0,3	Прокладка опознавательного провода	24,52	6469,41	5158,75	158630	126493	66376	6,30	259

		км		1310,66	724,68	2137	17769	133	4,20	173
26	С ПрайсГ.Ижевскросстехгрупп	Ст-ть ленты детекционной сигнальной	24516,12	21,87	--	536168	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	35	242,08	6,95	8473	243	6654	0,88	81
		шт		144,00	2,25	5040	79	130	0,01	1
28	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	12	411,46	17,71	4938	213	3721	1,40	104
		м		231,75	6,75	2781	81	130	0,03	2
29	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	31	585,99	36,99	18166	1147	13329	1,93	245
		шт		317,25	13,50	9835	419	130	0,07	9
30	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	27
		шт		513,00	175,50	513	176	130	0,86	8
48	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	45	391,37	57,24	17612	2576	17769	1,43	103
		фланец		301,50	2,25	13568	101	130	0,01	1
49	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	45	231,52	33,52	10418	1508	10662	0,90	637
		фланец		180,00	2,25	8100	101	130	0,01	7
31	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	18	156,43	21,43	2816	386	2948	0,60	199
		фланец		126,00	0,00	2268	0	130	--	--
32	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	18	572,00	--	10296	--	--	--	--
33	СПрайс"Атырауский завод" П.54	Втулка на фланец Ду 100мм	42	1259,69	--	52907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

34	СПрайс"Атырауский завод" П.52	Втулка на фланец Ду 65мм	70	605,40	--	42378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	43	300,57	225,64	12925	9703	7184	0,41	70
		шт		69,53	58,98	2990	2536	130	0,23	38
36	СПрайс"Атырауский завод" П.22	Заглушка SDR17 Ду63мм	29	427,91	--	12409	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс"Атырауский завод"	Отвод SDR17 Ду100мм	1	1499,27	--	1499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс"Атырауский завод"	Отвод SDR17 Ду160мм	3	2790,27	--	8371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс"Атырауский завод"	Двусторонний гибкий отвод Ду100мм	3	5773,53	--	17321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс"Атырауский завод"	Двусторонний гибкий отвод Ду160мм	6	10331,39	--	61988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс"Атырауский завод"	Двусторонний гибкий отвод Ду2250мм	1	19736,85	--	19737	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	8	594,94	450,71	4760	3606	2668	0,83	7
		шт		138,83	117,67	1111	941	130	0,45	4
43	СПрайсМосквaП-124	Крест равностор.д110	1	2457,91	--	2458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

44	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	66	440,21	332,43	29054	21940	16238	0,61	85
		шт		102,38	86,87	6757	5733	130	0,33	46
45	СПрайсPlAssOn" П.215	Редукционный тройник д.110х63х110	18	4185,98	--	75348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайсPlAssOn" П.219	Редукционный тройник д.160х110х160,160х140х160	10	11248,45	--	112485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайсУралПласт	Редукционный тройник д.225х110х225	1	6025,16	--	6025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайсPlAssOn" П.201	Равносторонний тройник д. 110х110х110	4	2820,31	--	11281	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайсPlAssOn" П.203	Равносторонний тройник д. 160х160х160	32	5550,58	--	177618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10369602	548873	1064625		12621
			Тенге			648376	169415			2418
Стоимость монтажных работ -			Тенге							
Всего заработная плата -			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			1064625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			532				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			159694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			686054				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			12120280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			15571				
		Сметная заработная плата -	Тенге			977484				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			12120280				
Нормативная трудоемкость -			Тенге			15571				
Сметная заработная плата -			Тенге			977484				

РАЗДЕЛ 4. На жилые дома приусадебного типа

50	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	24,4	9133,40	311,32	222855	7596	14312	2,82	109
		м3		441,00	117,61	10760	2870	105	0,57	22
51	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	162
		шт		288,00	13,50	1152	54	130	0,07	6
52	СПрайс"Атырауский завод"	Вертикальный отвод 90гр.	56	4298,45	--	240713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	22	3630,00	--	79860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			615732	7744	15879		271
			Тенге			11912	2924			28
Стоимость монтажных работ -			Тенге							
Материалы -			Тенге							
Всего заработная плата -			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			15879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			8				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2382				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37897				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			669508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			307				
		Сметная заработная плата -	Тенге			17218				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			669508				
Нормативная трудоемкость -			Тенге			307				
Сметная заработная плата -			Тенге			17218				

РАЗДЕЛ 5. Устройство колодцев

54	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	91,98	1302,45	0,00	119799	0	53966	2,99	617
		м3		477,00	0,00	43874	0	123	0,00	--
55	Е0106-1-20	Устройство столбиков опорных БМВ3,5	2	8991,30	311,32	17983	623	1173	2,82	10
		м3		441,00	117,61	882	235	105	0,57	2
56	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	276,73	8263,85	1879,87	2286855	520216	710119	8,86	5543
		м3		1435,50	538,43	397246	149000	130	2,06	1289
57	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	20	8520,00	--	170400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	260,59	6780,00	--	1766800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	80	3220,00	--	257600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

60	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	105,48	20400,00	--	2151792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-1-13	Заделка отверстий	137	9620,75	95,97	1318043	13148	116231	4,90	1220
		м3		771,75	36,25	105730	4966	105	0,18	44
62	С11011-457	Пакля пропитанная	450,8	195,00	--	87906	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	18,08	8706,85	296,60	157420	5363	21889	5,95	195
		м3		915,75	110,25	16557	1993	118	0,54	18
64	Прайс-лист	Люк песчанно-полимерный, полимерный	251	5330,52	--	1337961				
65	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	87,4	2250,00	--	196650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	19,4	3630,00	--	70422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

67	С130806-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	22	3930,00	--	86460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	0,22	6060,00	--	1333	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**10027424**	**539349**	**903378**		**7585**
			Тенге			**564289**	**156195**			**1353**
		Накладные расходы -	Тенге			**903378**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**452**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**135507**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**655848**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11586650**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**9390**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**855990**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			**11586650**				
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			**9390**				
	Сметная заработная плата -		Тенге			**855990**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**24654477**	**4649307**	**3144164**		**25404**
			Тенге			**1312957**	**1428736**			**8871**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге							
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			**3144164**				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1572				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			471625				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1667918				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			29466560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			35847				
		Сметная заработная плата -	Тенге			3213318				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			29466560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			35847				
		Сметная заработная плата -	Тенге			3213318				
		Итого с ненормирусмымыи и непредвиденными затратами				29466560				
		Итого с временными, 1,5 %				29908558				
		Итого с зимним удорожаниями, 3,1185%				30841256				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%				30964621				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1%				31274268				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				69852640				
		Налоги сборы, обязательные платежи, 2%				1397053				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				71249693				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				8549963				
		Итого с НДС				79799656				

и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Уральска"
_____ Кикенбаев А.К.

Подрядчик ТОО "Құрылысгаз"
_____ Жакупов К.К.

Технадзор: Руководитель ИП Даутов С.А.
_____ Даутов С.А

Цена подтверждаю

Форма 3

Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г.Уральска"
Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
аперль 2016 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ26 8560 0000 0001 7664	37	30 ноября 2015 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (апрель) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	99 430 677	17 527 697	6 809 276	6 809 276		19223		2 103 324	19 631 021
Всего по стройке	99 430 677								

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральска" Закарин Р. апрель 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. апрель 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП-КАЗ. ОБЛАСТЬ Г. УРАЛЬСК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск" форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес : Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства

Договор №37 от 30 ноября 2015 г.

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	11860	23,36	22,08	277050	261869	78689	0,01	119
		м3		1,28	5,56	15181	65942	97	0,02	237
2	E0101-164-2т.ч п-1,55 п-3,180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	361	262,72	0,00	94842	0	107171	1,85	668
		м3		262,72	0,00	94842	0	113	0,00	0
3	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	11480	6,48	6,48	74390	74390	23385	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	24108	97	0,01	115
4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	2988	134,10	0,00	400691	0	452781	0,97	2898
5		м3		134,10	0,00	400691	0	113	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			846973	336259			3685
			Тенге			510714	90050			352
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			846973				
	Всего заработная плата -		Тенге				600763			
		Накладные расходы -	Тенге			662025				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99304			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1599538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4368
		Сметная заработная плата -	Тенге				700067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1599538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4368
		Сметная заработная плата -	Тенге				700067			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы								
7	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,183	51202,26	20326,01	60572	24046	55639	179,00	212
		км		30825,00	5353,43	36466	6333	130	20,64	24
8	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,244	70811,26	30144,88	88089	37500	78450	236,00	294
		км		40500,00	8009,55	50382	9964	130	31,06	39
9	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	1183	188,00	--	222404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	1244	567,00	--	705348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е22-11-8	Укладка полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17,6 диам 280х15,9 мм (футляр)	0,287	155788,86	103471,23	44711	29696	27787	615,00	177
		км		51300,00	23175,85	14723	6651	130	188,29	54
12	Прайс-лист ТОО "УЗШТ" от апреля 2016 г. СТ РК 4427-1-214	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR17,6 диам 280х15,9 мм	287	3630,00	--	1041810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
		шт		144,00	2,25	1152	18	130	0,01	0
14	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	0
15	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
		шт		317,25	13,50	1586	68	130	0,07	0
16	СПрайсSigMETEX г.Алматы	Задвижки чугунные SigMETEX Ду 50мм	8	7815,71	--	62526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайсSigMETEX г.Алматы	Задвижки чугунные SigMETEX Ду 100мм	5	13350,77	--	66754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайсSigMETEX г.Алматы	Задвижки чугунные SigMETEX Ду 150мм	5	25191,43	--	125957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,60	6
		фланец		126,00	0,00	1260	0	130	--	--
20	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	16	118,85	16,47	1902	264	2012	0,46	7
		фланец		96,75	0,00	1548	0	130	--	--
21	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	10	231,52	33,52	2315	335	2369	0,90	9
		фланец		180,00	2,25	1800	23	130	0,01	0
22	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	572,00	--	5720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	16	412,00	--	6592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	10	881,00	--	8810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс"Атыраусский завод" П.54	Втулка на фланец Ду 100мм	12	1259,69	--	15116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс"Атыраусский завод" П.52	Втулка на фланец Ду 65мм	20	605,40	--	12108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс"Атыраусский завод" П.50	Втулка на фланец Ду 150мм	10	2707,62	--	27076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
29	СПрайсPlAssOn" П.51	Редукционная муфта (переход) д.110х63	4	2465,71	--	9863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайсPlAssOn" П.56	Редукционная муфта (переход) д.160х63	10	3843,70	--	38437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	14	440,21	332,43	6163	4654	3444	0,61	9
		шт		102,38	86,87	1433	1216	130	0,33	5
32	СПрайсPlAssOn" П.219	Редукционный тройник д.160х110х160,160х140х160	4	11248,45	--	44994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайсУралпласт	Равносторонний тройник д. 60х63х63	1	1296,53	--	1297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2608856	98392			739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			111927	24660			123
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2608856				
	Всего заработная плата -		Тенге				136587			
		Накладные расходы -	Тенге			173044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25957			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166914				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2948813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				162543			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2948813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2948813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				162543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2948813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				162543			

РАЗДЕЛ 6. Устройство колодцев

34	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	23,7	1302,45	0,00	30868	0	13905	2,99	71
		м3		477,00	0,00	11305	0	123	0,00	0
35	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	82,76	8263,85	1879,87	683916	155578	212371	8,86	733
		м3		1435,50	538,43	118802	44560	130	2,06	170
36	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	7,2	8520,00	0,00	61344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	86,4	6780,00	--	585792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	15,08	3220,00	--	48558	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	37,04	20400,00	--	755616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-1-13	Заделка отверстий	23,2	9620,75	95,97	223201	2227	19683	4,90	114
		м3		771,75	36,25	17905	841	105	0,18	4
41	С11011-457	Пакля пропитанная	76	195,00	--	14820	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	3,07	8706,85	296,60	26730	911	3717	5,95	18
		м3		915,75	110,25	2811	338	118	0,54	2
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3623,3	245,44	3,82	889303	13841	165846	0,21	761
		м2		37,35	1,44	135330	5218	118	0,01	36
43	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	14,8	2250,00	--	33300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3353448	172556			1697
			Тенге			286153	50957			213
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3353448				
	Всего заработная плата -		Тенге				337111			
		Накладные расходы -	Тенге			415522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62328			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226138				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3995109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2117
		Сметная заработная плата -	Тенге				399439			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3995109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3995109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2117
		Сметная заработная плата -	Тенге				399439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ6	Тенге			3995109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2117
		Сметная заработная плата -	Тенге				399439			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6809276	607207			6121
			Тенге			908793	165667			688
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6809276				
	Всего заработная плата -		Тенге				1074461			
		Накладные расходы -	Тенге			1250592				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							625
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				187589			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			483592				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8543460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7434
		Сметная заработная плата -	Тенге				1262049			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8543460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8543460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7434
		Сметная заработная плата -	Тенге				1262049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3-6	Тенге			8543460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7434
		Сметная заработная плата -	Тенге				1262049			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 1,5%**				128152				
		Всего по главе				128152				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				8671612				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%**				270424				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на выслугу лет, 1%**				86716				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				34686				
		Всего по главе				391827				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				9063439				
		В том числе возвратные суммы								
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				9063439				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. Коэффициент с учетом корректировки - 1,895971**				17184017				
	СН РК 8.02-02-2002	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**				343680				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				17527697				
	Решения Правительства	**НДС (12%)**				2103324				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				19631021				

Руководитель: РУ "Отдел строительства г.Уральска"
_____ Закарин Р.

Подрядчик ТОО "Құрылысгаз"
_____ Жакупов К.К.

Технадзор: Руководитель ИП Даутов С.А.
_____ Даутов С.А

Ишгалиев С.К.

Счет-фактура № 1 от 28.04.2016г. (1)

Поставщик: ТОО "Құрылысгаз" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 050540007330, РК, ЗКО, г.Уральск, пр.Достык 198, свидетельство постановке регистрационый учет по НДС: Серия 27001 №0005997 от 20.11.12г (2а)

ИИК поставщика: KZ268560000000017664 в АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №37 от 30.11.2015г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЗКО, г.Уральск, пр.Достык 182/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН 050540007330, ТОО "Құрылысгаз", РК, ЗКО, г.Уральск, пр.Достык 198, (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН 060240009070, ГУ "Отдел строительства г.Уральска", РК,ЗКО, г.Уральск,пр.Достык-Дружба 182/1 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Уральск" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240009070, ЗКО, г.Уральск, пр.Достык 182/1 (10а)

ИИК получателя: KZ87070103KSN2718000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоснабжения в п.Деркул (2 очередь) ЗКО"	тенге	1	17 527 697,32	17 527 697	12%	2 103 324	19 631 021,00		
Всего по счету:					**17 527 697**		**2 103 324**	**19 631 021,00**		

Директор: Жакупов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шукургалиева К. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Шукургалиева К. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Форма 3

Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г.Уральска"
Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства"

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

аперль 2015 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ26 8560 0000 0001 7664	37	30 ноября 2015 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (апрель) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	99 430 677	17 527 697	6 809 276	6 809 276		19223		2 103 324	19 631 021
Всего по стройке	99 430 677								

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральска" Закарин Р. апрель 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. апрель 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛАСТЬ Г.УРАЛЬСК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск" форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес : Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства

Договор №37 от 30 ноября 2015 г.

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	11860	23,36	22,08	277050	261869	78689	0,01	119
		м3		1,28	5,56	15181	65942	97	0,02	237
2	Е0101-164-2т.ч п-1,55 п-3,180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	361	262,72	0,00	94842	0	107171	1,85	668
		м3		262,72	0,00	94842	0	113	0,00	0
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	11480	6,48	6,48	74390	74390	23385	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	24108	97	0,01	115
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	2988	134,10	0,00	400691	0	452781	0,97	2898
5		м3		134,10	0,00	400691	0	113	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**846973**	**336259**			**3685**
			Тенге			**510714**	**90050**			**352**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			846973				
	Всего заработная плата -		Тенге				600763			
		Накладные расходы -	Тенге			662025				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99304			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1599538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4368
		Сметная заработная плата -	Тенге				700067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1599538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4368
		Сметная заработная плата -	Тенге				700067			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы								
7	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,183	51202,26	20326,01	60572	24046	55639	179,00	212
		км		30825,00	5353,43	36466	6333	130	20,64	24
8	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,244	70811,26	30144,88	88089	37500	78450	236,00	294
		км		40500,00	8009,55	50382	9964	130	31,06	39
9	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	1183	188,00	--	222404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	1244	567,00	--	705348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е22-11-8	Укладка полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17,6 диам 280х15,9 мм (футляр)	0,287	155788,86	103471,23	44711	29696	27787	615,00	177
		км		51300,00	23175,85	14723	6651	130	188,29	54
12	Прайс-лист ТОО "УЗПТ" от апреля 2016 г. СТ РК 4427-1-214	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR17,6 диам 280х15,9 мм	287	3630,00	--	1041810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
		шт		144,00	2,25	1152	18	130	0,01	0
14	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	0
15	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
		шт		317,25	13,50	1586	68	130	0,07	0
16	СПрайсSigMETEX г.Алматы	Задвижки чугунные SigMETEX Ду 50мм	8	7815,71	--	62526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайсSigMETEX г.Алматы	Задвижки чугунные SigMETEX Ду 100мм	5	13350,77	--	66754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайсSigMETEX г.Алматы	Задвижки чугунные SigMETEX Ду 150мм	5	25191,43	--	125957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,60	6
		фланец		126,00	0,00	1260	0	130	--	--
20	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	16	118,85	16,47	1902	264	2012	0,46	7
		фланец		96,75	0,00	1548	0	130	--	--
21	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	10	231,52	33,52	2315	335	2369	0,90	9
		фланец		180,00	2,25	1800	23	130	0,01	0
22	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	572,00	--	5720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	16	412,00	--	6592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	10	881,00	--	8810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс"Атыраусский завод" П.54	Втулка на фланец Ду 100мм	12	1259,69	--	15116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс"Атыраусский завод" П.52	Втулка на фланец Ду 65мм	20	605,40	--	12108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс"Атыраусский завод" П.50	Втулка на фланец Ду 150мм	10	2707,62	--	27076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
29	СПрайсPlAssOn" П.51	Редукционная муфта (переход) д.110х63	4	2465,71	--	9863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайсPlAssOn" П.56	Редукционная муфта (переход) д.160х63	10	3843,70	--	38437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	14	440,21	332,43	6163	4654	3444	0,61	9
		шт		102,38	86,87	1433	1216	130	0,33	5
32	СПрайсPlAssOn" П.219	Редукционный тройник д.160х110х160,160х140х160	4	11248,45	--	44994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайсУралпласт	Равносторонний тройник д. 60х63х63	1	1296,53	--	1297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2608856	98392			739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			111927	24660			123
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2608856				
	Всего заработная плата -		Тенге				136587			
		Накладные расходы -	Тенге			173044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25957			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166914				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2948813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				162543			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2948813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2948813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				162543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2948813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				162543			
		РАЗДЕЛ 6. Устройство колодцев								
34	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	23,7	1302,45	0,00	30868	0	13905	2,99	71
		м3		477,00	0,00	11305	0	123	0,00	0
35	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	82,76	8263,85	1879,87	683916	155578	212371	8,86	733
		м3		1435,50	538,43	118802	44560	130	2,06	170
36	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	7,2	8520,00	0,00	61344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	86,4	6780,00	--	585792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	15,08	3220,00	--	48558	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	37,04	20400,00	--	755616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-1-13	Заделка отверстий	23,2	9620,75	95,97	223201	2227	19683	4,90	114
		м3		771,75	36,25	17905	841	105	0,18	4
41	С11011-457	Пакля пропитанная	76	195,00	--	14820	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	3,07	8706,85	296,60	26730	911	3717	5,95	18
		м3		915,75	110,25	2811	338	118	0,54	2
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3623,3	245,44	3,82	889303	13841	165846	0,21	761
		м2		37,35	1,44	135330	5218	118	0,01	36
43	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	14,8	2250,00	--	33300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3353448	172556			1697
			Тенге			286153	50957			213
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3353448				
	Всего заработная плата -		Тенге				337111			
		Накладные расходы -	Тенге			415522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62328			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226138				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3995109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2117
		Сметная заработная плата -	Тенге				399439			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3995109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3995109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2117
		Сметная заработная плата -	Тенге				399439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ6	Тенге			3995109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2117
		Сметная заработная плата -	Тенге				399439			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6809276	607207			4121
			Тенге			908793	165667			688
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6809276				
	Всего заработная плата -		Тенге				1074461			
		Накладные расходы -	Тенге			1250592				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							625
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				187589			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			483592				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8543460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7434
		Сметная заработная плата -	Тенге				1262049			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8543460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8543460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7434
		Сметная заработная плата -	Тенге				1262049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3-6	Тенге			8543460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7434
		Сметная заработная плата -	Тенге				1262049			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%				128152				
		Всего по главе				128152				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				8671612				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%				270424				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				86716				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				34686				
		Всего по главе				391827				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				9063439				
		В том числе возвратные суммы								
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				9063439				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. Коэффициент с учетом корректировки - 1,895971				17184017				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				343680				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				17527697				
	Решения Правительства	НДС (12%)				2103324				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				19631021				

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральска"
Закарин Р.

Технадзор: Руководитель ИП Даутов С.А.
Даутов С.А

Имагамбетов С.К.

Подрядчик ТОО "Құрылысгаз"
Жакупов К.К.

Форма 3

Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г.Уральска"
Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
май 2015 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ26 8560 0000 0001 7664	37	30 ноября 2015 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (апрель) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						41684			
Всего по стройке	141 999 975	38 008 302	19 653 803	19 653 803		263258		4 560 996	42 569 298
Всего по стройке	141 999 975								

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральска" Закарин Р. апрель 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. апрель 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

«ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск" форма №2В

Подрядчик ТОО "Курылысгаз"

Наименование строительства и его адрес : Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства

Договор №37 от 30 ноября 2015 г.

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		На рекультивацию										
1	E0101-24-2	Срезка растительного слоя, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8078	9,24	9,24	74641	74641	23507	--	--		
		м3		--	3,00	0	24234	97	0,01	81		
2	E0101-24-10 к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	8078	39,55	39,55	319485	319485	100610	--	--		
		м3		--	12,84	0	103722	97	0,05	404		
3	E0101-24-2	Обратное перемещение растительного грунта	8078	9,24	9,24	74641	74641	23507	--	--		
		м3		--	3,00	0	24234	97	0,01	81		
4	E0101-24-10 к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	8078	39,55	39,55	319485	319485	100610	--	--		
		м3		--	12,84	0	103722	97	0,05	404		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			788251	788251	248234		--		
			Тенге			0	255911			969		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			788251						
		Всего заработная плата -	Тенге				255911					
		Накладные расходы -	Тенге			248234						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37235					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62189						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1098674						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1093		
		Сметная заработная плата -	Тенге				293146					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1098674						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1093		
		Сметная заработная плата -	Тенге				293146					

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			18292,16	23,36	22,08	427305	403891	121365	0,01	183
		м3		1,28	5,56	23414	101704	97	0,02	366
6	Е0101-164-2т.ч п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			810,32	262,72	0,00	212888	0	240563	1,85	1499
		м3		262,72	0,00	212888	0	113	0,00	0
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			21028	6,48	6,48	136261	136261	42834	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	44159	97	0,01	210
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			6752,2	134,10	0,00	905470	0	1023181	0,97	6550
		м3		134,10	0,00	905470	0	113	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1681924	540152			8232
			Тенге			1141772	145863			576
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1681924				
	Всего заработная плата -		Тенге				1287635			
		Накладные расходы -	Тенге			1427943				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							714
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				214191			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3296459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9522
		Сметная заработная плата -	Тенге				1501826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3296459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9522
		Сметная заработная плата -	Тенге				1501826			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы								
9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
			4,207	51202,26	20326,01	215408	85512	197863	179,00	753
		км		30825,00	5353,43	129681	22522	130	20,64	87
10	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм								
			1,355	70811,26	30144,88	95949	40846	85450	236,00	320
		км		40500,00	8009,55	54878	10853	130	31,06	42
11	С130804-230 И изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм								
			4207	188,00	--	790916	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм								
			1355	567,00	--	768285	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-8-7	Укладка стальных стальных футляров диам. 250 мм								
			0,139	174718,44	71861,81	24286	9989	19908	441,00	61
		км		83025,00	27146,25	11540	3773	130	132,58	18
14	Е0122-8-9	Укладка стальных стальных футляров диам. 350 мм								
			0,261	243707,18	102058,18	63608	26637	52245	615,00	161
		км		115425,00	38553,75	30126	10063	130	188,29	49
15	Е22-11-8	Укладка стальных футляров диам.300 мм.								
			1,331	204666,79	85907,16	272411	114342	222001	615,00	819
		км		95850,00	32451,75	127576	43193	130	188,29	251
16	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм								
			426	244,98	0,28	104361	119	81431	0,84	358
		м		146,93	0,11	62592	47	130	--	0
17	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм								
			1592	282,86	0,37	450313	589	323934	0,90	1433
		м		156,38	0,14	248957	223	130	0,00	0
18	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм								
			139	2840,00	--	394760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист ТОО "УЗПТ" от апреля 2016 г. СТ РК 4427-1-214	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСТ2КП-БСТ4КП 325х7 мм								
			1331	3630,00	--	4831530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм								
			261	3930,00	--	1025730	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е22-11-8	Укладка полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17,6 диам 280х15,9 мм (футляр)								
			-0,287	155788,86	103471,23	-44711	-29696	-27787	615,00	-177
		км		51300,00	23175,85	-14723	-6651	130	188,29	-54
22	Прайс-лист ТОО "УЗПТ" от апреля 2016 г. СТ РК 4427-1-214	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR17,6 диам 280х15,9 мм								
			-287	3630,00	--	-1041810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц0110-926-1к=0,3	Прокладка опознавательного провода								
			9,9	6469,41	5158,75	64047	51072	26799	6,30	62
		км		1310,66	724,68	12976	7174	133	4,20	42
24	С ПрайсГ.Ижевскрос сетехгрупп	Ст-ть ленты детекционной сигнальной								
			9900	21,87	–	216513	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			23	242,08	6,95	5568	160	4373	0,88	20
		шт		144,00	2,25	3312	52	130	0,01	0
26	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
			4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	0
27	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм								
			3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
		шт		317,25	13,50	952	41	130	0,07	0
28	СПрайсSigMETEX г.Алматы	Задвижки чугунные SigMETEX Ду 50мм								
			23	7815,71	–	179761	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	СПрайсSigMETEX г.Алматы	Задвижки чугунные SigMETEX Ду 100мм								
			4	13350,77	–	53403	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	СПрайсSigMETEX г.Алматы	Задвижки чугунные SigMETEX Ду 150мм								
			3	25191,43	–	75574	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм								
			4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	0,00	504	0	130	–	–
32	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм								
			23	118,85	16,47	2734	379	2893	0,46	11
		фланец		96,75	0,00	2225	0	130	–	–
33	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм								
			3	231,52	33,52	695	101	711	0,90	3
		фланец		180,00	2,25	540	7	130	0,01	0
34	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм								
			8	572,00	–	4576	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм								
			46	412,00	–	18952	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
36	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм								
			6	881,00	–	5286	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
37	СПрайс"Атырауский завод" П.54	Втулка на фланец Ду 100мм								
			8	1259,69	–	10078	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
38	СПрайс"Атыраусский завод" П.52	Втулка на фланец Ду 65мм		46	605,40	--	27848	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс"Атыраусский завод" П.50	Втулка на фланец Ду 150мм		6	2707,62	--	16246	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфты, заглушка		18	300,57	225,64	5410	4062	3007	0,41	7
			шт		69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4
41	СПрайс"Атыраусский завод" П.22	Заглушка SDR17 Ду63мм		30	427,91	--	12837	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайсPlAssOn" П.51	Редукционная муфта (переход) д.110х63		18	2465,71	--	44383	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайсPlAssOn"	Редукционная муфта (переход) д.225х160		2	7423,36	--	14847	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайсМоскваП-124	Крест равностор.д160		8	4644,69	--	37157	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайсPlAssOn" П.689	Равносторонний тройник д. 225х225х225		1	10427,91	--	10428	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			8761408	304378	996012		4021
				Тенге			673314	92384			493
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			8761408				
	Всего заработная плата -			Тенге				765698			
		Накладные расходы -		Тенге			996012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							498
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				149402			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			585445				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			10342866				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5012
		Сметная заработная плата -		Тенге				915100			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10342866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10342866				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5012
		Сметная заработная плата -		Тенге				915100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			10342866				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5012
		Сметная заработная плата -		Тенге				915100			

РАЗДЕЛ 4. На жилые дома приусадебного типа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0122-33-5	Установка подтсавки под гидрант-отводов	0,7138	247994,13	49389,75	177018	35254	75564	312,70	223
		т		62775,00	18657,00	44809	13317	130	91,12	65
47	СПрайс"Атыраусский завод"	Вертикальный отвод 90гр.	27	4298,45	--	116058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			293076	35254	75564		223
			Тенге			44809	13317			65
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			293076				
	Всего заработная плата -		Тенге				58126			
		Накладные расходы -	Тенге			75564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11335			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22118				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			390759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				69461			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			390759				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			390759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				69461			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			390759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				69461			

РАЗДЕЛ 5. Устройство колодцев

48	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	31	1302,45	0,00	40376	0	18188	2,99	93
		м3		477,00	0,00	14787	0	123	0,00	0
49	Е0106-1-20	Устройство столбиков опорных БМВ3,5	0,77	8991,30	311,32	6923	240	452	2,82	2
		м3		441,00	117,61	340	91	105	0,57	0
50	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	88,14	8263,85	1879,87	728376	165692	226177	8,86	781
		м3		1435,50	538,43	126525	47457	130	2,06	182
51	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	35,078	8520,00	0,00	298865	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	52	6780,00	--	352560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	166,8	3220,00	--	537096	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные								
			11,334	20400,00	--	231214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0106-1-13	Заделка отверстий	30,3	9620,75	95,97	291509	2908	25707	4,90	148
		м3		771,75	36,25	23384	1098	105	0,18	5
56	С11011-457	Пакля пропитанная								
			100	195,00	--	19500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов								
			4	8706,85	296,60	34827	1186	4843	5,95	24
		м3		915,75	110,25	3663	441	118	0,54	2
58	Е0108-4-7	Гидроизоляция колодцев битумная в 2 слои								
			1250	245,44	3,82	306800	4775	57215	0,21	263
		м2		37,35	1,44	46688	1800	118	0,01	13
59	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм								
			0,08	6060,00	--	485	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	С130806-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ЬСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм								
			8	3930,00	--	31440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2873047	174561			1308
			Тенге			215046	50797			202
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2873047				
	Всего заработная плата -		Тенге				265843			
		Накладные расходы -	Тенге			332129				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49819			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192311				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			3397487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1676
		Сметная заработная плата -	Тенге				315662			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3397487				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3397487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1676
		Сметная заработная плата -	Тенге				315662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ6	Тенге			3397487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1676
		Сметная заработная плата -	Тенге				315662			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14397707	1842597			13784
			Тенге			2074941	558272			2305
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14397707				
	Всего заработная плата -		Тенге				2633213			
		Накладные расходы -	Тенге			3079882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1540
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				461982			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1048655				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18526244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17629
		Сметная заработная плата -	Тенге				3095196			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18526244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18526244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17629
		Сметная заработная плата -	Тенге				3095196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3-6	Тенге			18526244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17629
		Сметная заработная плата -	Тенге				3095196			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 1,5%**				277894				
		Всего по главе				277894				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				18804138				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%**				586407				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на выслугу лет, 1%**				188041				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				75217				
		Всего по главе				849665				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				19653803				
		В том числе возвратные суммы								
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				19653803				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.**				37263041				
		Коэффициент с учетом корректировки - 1,895971								
	СН РК 8.02-02-2002	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**				745261				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				38008301				
	Решения Правительства	**НДС (12%)**				4560996				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				42569298				

Руководитель "Отдел строительства г.Уральска"

_____ Закарин Р.

Подрядчик "КОО "Құрылысгаз"

_____ Жакупов К.К.

Технадзор: Руководитель ИП Даутов С.А.

_____ Даутов С.А

Шмагамбетов С.К

Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г.Уральска"
Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2016 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ26 8560 0000 0001 7664	37	ноября 2015 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	о-монтажные работы в сметном базисном	из них		прочих затрат, не входящих в состав СМР в	тельные затраты на преобретение		
				в отчетном месяце	оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	244 134 971	22 535 318	98 196 596	13 773 760		195725		2 704 238	25 239 556
Всего по стройке	244 134 971								

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральска" Мулдашев М.Т. август 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. август 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Счет-фактура № 10 от 02.09.2016г. (1)

Поставщик: ТОО "Құрылысгаз" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 050540007330, ЗКО, г.Уральск, пр.Достык 198, свидетельство постановке регистрационый учет по НДС: Серия 27001 №0005997 от 20.11.2012г (2а)

ИИК поставщика: KZ268560000000017664 в АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №37 от 30.11.2015г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЗКО, г.Уральск, пр.Достык 182/1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН 050540007330, ТОО "Құрылысгаз", РК, ЗКО, г.Уральск, пр.Достык 198 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель:БИН 060240009070, ГУ "Отдел строительства г.Уральска", ЗКО, г.Уральск,пр.Достык-Дружба 182/1 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Уральск" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240009070, ЗКО, г.Уральск, пр.Достык 182/1 (10а)

ИИК получателя: KZ87070103KSN2718000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоснабжения в п.Деркул (2 очередь) ЗКО"	тенге	1	22 535 318	22 535 318	12%	2 704 238	25 239 556		
Всего по счету:					**22 535 318**		**2 704 238**	**25 239 556**		

Директор: Жакупов К. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шукургалиева К. М.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)

Шукургалиева К. М.
(Ф.И.О., подпись)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАТ. ҚАЗ. ОБЛЫСЫ ОРАЛ Қ. ҚАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ МТТ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП-КАЗ ОБЛАСТЬ Г.УРАЛЬСК

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск" форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес : Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства

Договор №37 от 30 ноября 2015 г.

Акт №8

приемки исключаемых строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	70	13400,00	--	938000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
2	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	448	8060,00	--	3610880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,825 0,464	695465,89	94100,49	322696	43663	55237	323,00	282
		км		56025,00	35547,75	25996	16494	130	173,61	151
4	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	2,454 0,884	815772,84	104398,81	721143	92289	116687	357,00	876
		км		62100,00	39438,00	54896	34863	130	192,61	473
6	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,063	1071733,23	154581,10	67519	9739	9961	368,00	23
		км		63225,00	58394,25	3983	3679	130	285,20	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	447,032	2840,00	--	1269571	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	344,676	3630,00	--	1251174	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	417,702	3930,00	--	1641569	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	63,252	6060,00	--	383307	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	37	411,46	17,71	15224	655	11472	1,40	52
		шт		231,75	6,75	8575	250	130	0,03	1
13	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	83	585,99	36,99	48637	3070	35688	1,93	160
		шт		317,25	13,50	26332	1121	130	0,07	6
14	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	6	1230,66	466,78	7384	2801	5370	3,04	18
		шт		513,00	175,50	3078	1053	130	0,86	5
15	С Прайс	Втулка на фланец Ду 150мм	574	2707,62	--	1554174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С Прайс	Втулка на фланец Ду 100мм	258	1259,69	--	325000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	89	6780,00	--	603420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12759698	152216	234415		3051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			122860	57459			1230
		Накладные расходы -	Тенге			234415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			117				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			35162				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			779647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13773760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4398				
		Сметная заработная плата -	Тенге			215481				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			13773760				
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			4398				
	Сметная заработная плата -		Тенге			215481				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			12759698	152216	234415		3051
			Тенге			122860	57459			1230
	Всего заработная плата -		Тенге				180319			
		Накладные расходы -	Тенге			234415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			779647				
	ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			13773760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4398
		Сметная заработная плата -	Тенге				215481			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13773760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4398
		Сметная заработная плата -	Тенге				215481			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 1,5%**				206606				
		возвратная сумма 15%				30991				
		Всего по главе				206606				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				13980366				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%**				435978				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на выслугу лет, 1%**				139804				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				55921				
		Всего по главе				631703				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				14612069				
		В том числе строительно-монтажных работ				14416344				
		В том числе оборудования				0				
		В том числе прочих затрат				195725				
		В том числе возвратные суммы				30991				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				14612069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. Коэффициент с учетом корректировки - 1,512				22093449				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				441869				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				22535318				
	Решения Правительства	НДС (12%)				2704238				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				25239556				

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральска"
_____ Мулдашев М.

Директор ТОО "Құрылысгаз" _____ Жакупов К.К.

Технадзор: Руководитель ИП Даутов С.А.
_____ Даутов С.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск" форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес : Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства

Договор №37 от 30 ноября 2015 г.

Акт №8а

приемки выполненных дополнительных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на сдин.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130804-242 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм**	2727,728	4620,00		12602103				
		м		--		--				
2	С130902-10	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	2	6880,00		13760				
		шт		--		--				
3	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм**	89	4250,00		378250				
		м		--						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12994113				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			779647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13773760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			13773760				
	Нормативная трудоемкость -		Тенге							
	Сметная заработная плата -		Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			12994113				
			Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			779647				
	ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			13773760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13773760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Глава 8. Временные здания и сооружения									
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 1,5%**				**206606**				
		возвратная сумма 15%				**30991**				
		Всего по главе				**206606**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				**13980367**				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%**				**435978**				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на выслугу лет, 1%**				**139804**				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**				**55921**				
		Всего по главе				**631703**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				**14612069**				
		В том числе строительно-монтажных работ				**14416344**				
		В том числе оборудования				**0**				
		В том числе прочих затрат				**195725**				
		В том числе возвратные суммы				**30991**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				**14612069**				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. Коэффициент с учетом корректировки - 1,512**				**22093449**				
	СН РК 8.02-02-2002	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**				**441869**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**22535318**				
	Решения Правительства	**НДС (12%)**				**2704238**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**25239556**				

Руководитель КУ "Отдел строительства г.Уральска"

Мулдашев М.

Директор ТОО "Құрылысгаз" Жакупов К.К.

Технадзор: Руководитель ИП Даутов С.А.

Даутов С.А.

Счет-фактура № 13 от 21.09.2016г. (1)

Поставщик: ТОО "Құрылысгаз" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 050540007330, ЗКО, г.Уральск, пр.Достык 198, свидетельство постановке регистрационый учет по НДС: Серия 27001 №0005997 от 20.11.2012г (2а)

ИИК поставщика: KZ268560000000017664 в АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №37 от 30.11.2015г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЗКО, г.Уральск, пр.Достык 182/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН 050540007330, ТОО "Құрылысгаз", РК, ЗКО, г.Уральск, пр.Достык 198, (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель:БИН 060240009070, ГУ "Отдел строительства г.Уральска", ЗКО, г.Уральск,пр.Достык-Дружба 182/1 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Уральск" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240009070, ЗКО, г.Уральск, пр.Достык 182/1 (10а)

ИИК получателя: KZ87070103KSN2718000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство водоснабжения в п.Деркул (2 очередь) ЗКО"	тенге	1	13 329 277	13 329 277	12%	1 599 514	14 928 791		
Всего по счету:					**13 329 277**		**1 599 514**	**14 928 791**		

Директор: Жакупов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шукургалиева К. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шукургалиева К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

Форма № 3.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г.Уральска"
Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ26 8560 0000 0001 7664	37	30 ноября 2015 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 г.	из них		прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	252 461 271	7 434 196	101 440 050	3 243 454		46089		892 104	8 326 300
Всего по стройке	252 461 271								

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральска" Мулдашев М.Т. сентябрь 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. сентябрь 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

«ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск" форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес : Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства

Договор №37 от 30 ноября 2015 г.

Акт №9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. На рекультивацию								
1	E0101-24-2	Срезка растительного слоя, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1475,7	9,24	9,24	13876	13876	4366		0
		м3			3,00	0	4501	97	0,01	63
2	E0101-24-10 к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1475,7	39,55	39,55	58458	58458	18437		0
		м3			12,84	0	19007	97	0,05	48
3	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1475,7	9,24	9,24	13876	13876	4366		0
		м3			3,00	0	4501	97	0,01	63
4	E0101-24-10 к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1475,7	39,55	39,55	58458	58458	18437		0
		м3			12,84	0	19007	97	0,05	48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			144667	144667	45608		0
			Тенге			0	47018			247
	Всего заработная плата -		Тенге				47018			
		Накладные расходы -	Тенге			45608				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6841			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				53859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			201691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				53859			
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
5	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1961,29	23,36	22,08	45675	43163	12739	0,01	20
		м3		1,28	5,56	2510	10622	97	0,02	39
6	E0101-164-2т.чп-1,55 а-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	149,76	262,72		39323	0	44435	1,85	266
		м3		262,72		39323	0	113		0
7	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов за 5 м	1768,875	6,48	6,48	11366	11366	-52413		0
		м3			2,10	0	4338	113	0,01	18
8	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	498,53	134,10		66853	0	75544	0,97	569
		м3		134,10		66853	0	113		0
9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	671,791	21,55	4,52	14472	3031	9232	0,11	71
		м3		17,03		11441	0	113		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			177689	57561	89536		924
			Тенге			120127	14960			57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177689				
	Всего заработная плата -		Тенге				135087			
		Накладные расходы -	Тенге			89536				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			283258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1028
		Сметная заработная плата -	Тенге				148518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			283258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1028
		Сметная заработная плата -	Тенге				148518			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы								
34	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	15,73894	8097,13		127440	0	164350	51,50	811
		км		8032,50		126423	0	130		0
35	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	7,7468	10038,75		77768	0	96982	61,80	479
		км		9630,00		74602	0	130		0
36	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	15,59665	10216,13		159337	0	195254	61,80	964
		км		9630,00		150196	0	130		0
37	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	2,00746	10651,88		21383	0	25131	61,80	124
		км		9630,00		19332	0	130		0
38	Ц0110-926-1к=0,3	Прокладка опознавательного провода	0,366	6469,41	5158,75	2368	1888	991	6,30	2
		км		1310,66	724,68	480	265	133	4,20	2
39	Прайс Г.Ижевскросстс	Ст-ть ленты детекционной сигнальной	196,09	21,87		4198	0			
		м				0	0			
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			392495	1888	482709		2380
			Тенге			371032	265			2
	Всего заработная плата -		Тенге				371297			
		Накладные расходы -	Тенге			482709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72406			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			52512				
	ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			927716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2622
		Сметная заработная плата -	Тенге				443704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ3	Тенге			927716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2622
		Сметная заработная плата -	Тенге				443704			
		РАЗДЕЛ 4. На социальные объекты								
82	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	11	242,08	6,95	2663	76	2091	0,88	10
		шт		144,00	2,25	1584	25	130	0,01	0
85	СПрайсSigMETEX г.Алматы	Задвижки чугунные SigMETEX Ду 50мм	11	7815,70		85973				
		шт								
88	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	22	74,06	9,93	1629	218	1802	0,32	7
		фланец		63,00		1386	0	130		0
90	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	22	330,00		7260				
		шт								
93	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	63	242,08	6,95	15251	438	11978	0,88	55
		шт		144,00	2,25	9072	142	130	0,01	1
94	СПрайсТООН ПВЭртожомика	Вентиль прямой К-83Т д.20	63	597,20		37624				
		шт								
95	СПрайс"Атырауский завод" П.49	Втулка на фланец Ду 100мм	4	1259,69		5039				
		шт								
96	СПрайс"Атырауский завод" П.52	Втулка на фланец Ду 80мм	20	971,59		19432				
		шт								
97	СПрайс"Атырауский завод" П.522	Втулка на фланец Ду 50мм	22	407,13		8957				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			183827	733	15871		72
			Тенге			12042	167			1
	Всего заработная плата -		Тенге				12209			
		Накладные расходы -	Тенге			15871				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11982				
	ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			211680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			211680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14589			
		РАЗДЕЛ 5. На жилые дома приусадебного типа								
112	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	755	242,08	6,95	182770	5247	143544	0,88	664
		шт		144,00	2,25	108720	1699	130	0,01	8
113	СПрайсТООН ПВЭртономика	Вентиль прямой К-83Т д.20	755	597,20		450886				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			633656	5247	143544		664
			Тенге			108720	1699			8
	Всего заработная плата -		Тенге				110419			
		Накладные расходы -	Тенге			143544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21532			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46632				
	ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			823833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							744
		Сметная заработная плата -	Тенге				131950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			823833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							744
		Сметная заработная плата -	Тенге				131950			
		РАЗДЕЛ 6. Устройство колодцев								
133	Е0101-166-1	Обсыпка оголовка колодца	13,8	122,18		1686		1905	0,89	11
		м3		122,18		1686		113		0
134	Е0127-38-1	Устройство отмостки колодцев, толщина слоя 16 см	210	1378,03	14,12	289380	35185	12865	0,27	49
		м2		42,98	3,08	9026	647	133	0,01	30
135	Е0127-38-2	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	210	-819,00		-171990		-2514	-0,03	-77
		м2		-9,00		-1890		133		0
136	Е0101-90-5	Планировка обсыпки	210	8,28		1739		1965	0,05	131
		м2		8,28		1739		113		0
139	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	23	13400,00		308200				
		комплект								
145	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	89	747,86	146,19	66560	13011	63264	3,20	285
		шт		506,25	28,22	45056	2511	133	0,11	10
146	С11041-89	Стойки металлические	89	1540,00		137060				
		шт								
147	С11011-955	Таблички эмалированные	89	451,00		40139				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			672774	48196	77485		399
			Тенге			55617	3158			40
	Всего заработная плата -		Тенге				58775			
		Накладные расходы -	Тенге			77485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11623			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45016				
	ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			795275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				70398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			795275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				70398			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2205108	258292	854754		4439
			Тенге			667538	67267			354
	Всего заработная плата -		Тенге				734805			
		Накладные расходы -	Тенге			854754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183592				
	ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			3243454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5220
		Сметная заработная плата -	Тенге				863018			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3243454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5220
		Сметная заработная плата -	Тенге				863018			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%				48652				
		возвратная сумма 15%				7298				
		Всего по главе				48652				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				3292105				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%				102664				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				32921				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				13168				
		Всего по главе				148754				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				3440859				
		В том числе строительно-монтажных работ				3394770				
		В том числе оборудования				0				
		В том числе прочих затрат				46089				
		В том числе возвратные суммы				7298				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ				3440859				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. Коэффициент с учетом корректировки - 2,1182**				7288428				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				145769				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				7434196				
	Решения Правительс	НДС (12%)				892104				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (тенге)				8326300				

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Мулдашев М.

Директор ТОО "Құрылысгаз" Жакупов К.К.

Технадзор: Руководитель ИП Даутов С.А.

Даутов С.А.

Форма 3

Форма № 3

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г.Уральска"
Подрядная организация: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
БИН: 050540007330	номер	дата
ИИК: KZ26 8560 0000 0001 7664	37	30 ноября 2015 г.
БИК: KCJBKZKX		
банк: АО"БанкЦентрКредит"		

пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 г.	из них		прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	259 063 762	5 895 081	105 043 169	3 603 119		51201		707 410	6 602 491
Всего по стройке	259 063 762								

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральска" Мулдашев М.Т. сентябрь 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

Подрядчик: Директор Жакупов К.К. сентябрь 2016 года
(должность Ф.И.О.) подпись

«ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск" форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес : Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства

Договор №37 от 30 ноября 2015 г.

Акт №10

приемки искалючаемых строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,046872	695465,89	94100,49	32598	4411	5580	323,00	282
		км		56025,00	35547,75	2626	1666	130	173,61	151
11	Е0122-46-13	Продавливание грунта стальными трубами диам. 350 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	120,37	1650,65	968,42	198689	116569	168230	3,09	372
		м		560,25	514,83	67437	61970	130	1,66	200
15	С Прайс	Задвижки чугунные SIGMETEX Ду 100мм	37	13350,77	--	493978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С Прайс	Задвижки чугунные SIGMETEX Ду 150мм	51	25191,43	--	1284763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С Прайс	Задвижки чугунные SIGMETEX Ду 200мм	6	38696,30	--	232178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	66	391,37	57,24	25830	3778	26062	1,43	94
		фланец		301,50	2,25	19899	149	130	0,01	1
19	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	200	231,52	33,52	46304	6704	47385	0,90	567
		фланец		180,00	2,25	36000	450	130	0,01	6
20	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	258	156,43	21,43	40359	5529	42260	0,60	155
		фланец		126,00		32508		130	--	--
21	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 200 м	66	1320,00	--	87120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130809-38	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм**	200	881,00	--	176200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-36	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм**	258	572,00	--	147576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С Прайс	**Втулка на фланец Ду 200мм**	66	3325,86	--	219507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С Прайс	**Втулка на фланец Ду 150мм**	46	2707,62	--	124551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3109652	136990	289517		3051
			Тенге			158470	64235			1230
		Накладные расходы -	Тенге			289517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			145				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			43427				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203950				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3603119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4426				
		Сметная заработная плата -	Тенге			266133				
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			3603119				
Нормативная трудоемкость -			Тенге			4426				
Сметная заработная плата -			Тенге			266133				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3109652	136990	289517		3051
			Тенге			158470	64235			1230
Всего заработная плата -			Тенге				222705			
		Накладные расходы -	Тенге			289517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203950				
ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -			Тенге			3603119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4426
		Сметная заработная плата -	Тенге				266133			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3603119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4426
		Сметная заработная плата -	Тенге				266133			

Глава 8. Временные здания и сооружения

СП РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 1,5%**	**54047**
	возвратная сумма 15%	**8107**
	Всего по главе	**54047**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**3657166**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%				114049				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%				36572				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				14629				
		Всего по главе				165249				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				3822415				
		В том числе строительно-монтажных работ				3771215				
		В том числе оборудования				0				
		В том числе прочих затрат				51200				
		В том числе возвратные суммы				8107				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				3822415				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. Коэффициент с учетом корректировки - 1,512				5779492				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				115590				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				5895081				
	Решения Правительства	НДС (12%)				707410				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				6602491				

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Мулдашев М.

Директор ТОО "Құрылысгаз" Жакупов К.К.

Технадзор: Руководитель ИП Даутов С.А.

Даутов С.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск" форма №2В

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование строительства и его адрес : Строительство водоснабжения в п.Деркул (2-очередь) завершение строительства

Договор №37 от 30 ноября 2015 г.

Акт №10а

приемки выполненных дополнительных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	Е0101-24-2	Срезка растительного слоя, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1273,39	9,24	9,24	11766	11766	3706	--	--		
		м3			3,00		3820	97	0,01	15		
28	Е0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1273,39	39,55	39,55	50363	50363	15860	--	--		
		м3			12,84		16350	97	0,05	63		
29	Е0101-24-2	Обратное перемещение растительного грунта	1273,39	9,24	9,24	11766	11766	3706	--	--		
		м3			3,00		3820	97	0,01	15		
30	Е0101-24-10К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1273,39	39,55	39,55	50363	50363	15860	--	--		
		м3			12,84		16350	97	0,05	63		
31	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	361,76	23,36	22,08	8451	7988	2400	0,01	3		
		м3		1,28	5,56	463	2011	97	0,02	7		
32	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	361,76	218,93		79200		89496	1,54	557		
		м3		218,93		79200		113	--	--		
33	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	361,76	6,48	6,48	2344	2344	737	--	--		
		м3			2,10		760	97	0,01	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	361,76	134,10		48512		54819	0,97	352
		м3		134,10		48512		113	--	--
35	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	110	218,93		24082		27213	1,54	169
		м3		218,93		24082		113	--	--
36	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,70	5
		установ.		488,46	138,60	977	277	104	0,56	1
37	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	160	831,44	781,34	133030	125014	18930	0,28	45
		м		49,84	63,92	7974	10227	104	0,30	48
38	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	160	1089,57	1024,24	174331	163878	25086	0,36	58
		м		64,08	86,68	10253	13869	104	0,41	66
39	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	160	1823,56	1713,61	291770	274178	42061	0,60	96
		м		106,80	145,97	17088	23355	104	0,68	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	160	3251,24	3053,05	520198	488488	74511	1,08	173
		м		192,24	255,54	30758	40886	104	1,20	192
41	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	120	5063,58	4756,84	607630	570821	87148	1,68	202
		м		299,04	399,26	35885	47911	104	1,87	224
42	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35	5
		установ.		425,14	96,53	850	193	104	0,39	1
43	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	1,2	12393,02	0,21	14872		10	89,70	108
		100м		69,50	0,06	83		12	0,07	–
44	Е0122-13-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,12	770484,39	103463,01	92458	12416	12380	233,00	28
		км		40275,00	39084,75	4833	4690	130	190,89	23
45	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	120	3360,00		403200				
		м								
46	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	2,5	6450,00		16125				
		т								
47	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	2,1	180000,00		378000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
48	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	1345,03	242,29	1345	242	1	7,99	8
		шт		2,58	2,12	3	2	12	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2922858	1770851	476311		2511
			Тенге			260962	143423			1273
		Накладные расходы -	Тенге			476311				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			238				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			71447				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203950				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3603119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4022				
		Сметная заработная плата -	Тенге			475831				
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			3603119				
Нормативная трудоемкость -			Тенге			4022				
Сметная заработная плата -			Тенге			475831				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2922858	1770851	476311		2511
			Тенге			260962	143423			1273
Всего заработная плата -			Тенге				404385			
		Накладные расходы -	Тенге			476311				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71447			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203950				
ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -			Тенге			3603119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4022
		Сметная заработная плата -	Тенге				475831			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3603119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4022
		Сметная заработная плата -	Тенге				475831			

Глава 8. Временные здания и сооружения

СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	54047
	возвратная сумма 15%	8107
	Всего по главе	54047
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3657166

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%	114049
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	36572
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	14629
	Всего по главе	165249
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3822415
	В том числе строительно-монтажных работ	3771214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе оборудования				0				
		В том числе прочих затрат				51200				
		В том числе возвратные суммы				8107				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				3822415				
СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г. Коэффициент с учетом корректировки - 1,512				5779491				
СН РК 8.02-02-2002		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				115590				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				5895081				
Решения Правительства		НДС (12%)				707410				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				6602491				

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

_____ Муздашев М.

Технадзор: Руководитель ИП Даутов С.А.

_____ Даутов С.А

Директор ТОО "Құрылысгаз" _____ Жакупов К.К.