Казталовка

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «15» октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «03» октября 2014 года. с.Казталовка
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная *решением* (приказом, постановлением и др.) от «29» сентября 2014 г. № 22 Акимата Казталовского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя: Бегжанов Сагынгали Габидуллинович - заместителя Акима Казталовского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя: Менеев Айдар Казбекович – гл. специалист Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии – представителей:

Заказчик Муканова гульмира Бекбергеновна – и.о.руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского райоиа ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика: Лебедева Людмила Фоминична - ТОО «Казэкология жобалау» главный инжеиер проектировщик, (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: Жакупов Каримолла Кабенович – директор ТОО «Курылысгаз»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Насипов Абай Сапаргаливич- стар.инженер – капитан отдела по чрезвычайным ситуапиям Казталовского района (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Керешов Айбек Асылбекович заместитель акима Казталовского сельского округа (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ислямов Нуржан Армисович – руководитель отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мырзагалиев Арон Сагидоллович – гос.инспектор охраны окружающей среды Казталовского района ЗКО (по согласованию).
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сагадденов Баймаганбет Хамитович-главный специалист отдела земельных отношений Казталовского района ЗКО (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Хайдаров Талгат Халиханович – руководитель Филиал РГКП (ЗКО ЦСЭЭ)Агенства РК по защите прав потребителей по Казталовскому району (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Утебаев Адилжан Тимурович– директор Казталовского государственного коммунального предприятия (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Дуйсенгалиев Шарипжан Кадерович – начальник Казталовского РЭС (но согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шакуов Самат Габдулханович - директорКазталовского газового хозяйства (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жангазиев Тимур Жораевич – специалист ТОО «Жана Консалтинг ЛТД » (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО

ТОО «Құрылысгаз»

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию :**«Строительство инженерно-коммуникационных сетей проекта детальной планировки северо-восточной части с.Казталовка Казталовского района ЗКО»**

(наименование объекта, его месторасположения или адрес)

2. Строительства осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о представлении соответствующего права на землю: « » **года №**

ГУ «Акимат Казталовского сельского округа ЗКО»

(наименование органа выдавшего решения)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от:

«10» апреля 2014 года № 172 ГУ Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Западно-Казахстанской области

(наименование органа вынесевшего резрешения)

3.Строительство осуществлялась генеральным подрядчиком, выполнившим общестроительные работы по строительству объекта: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей проекта детальной планировки северо-восточной части с.Казталовка Казталовского района ЗКО»**

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано генеральным проектировщиком ТОО «Курылыс газ»

(наименование организации)

5. Исходные данные для проектирования выданы: ГУ Отделом архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области

(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, тематика исходных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___))

6.Строительство осуществлялось по проекту 133-02-01 СМ Том-II,Раздел 1

Показатели	По проекту	Фактически

Заключение № 09-0038/12 от 08 февраля 2012 года.

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

Проектно-мсетная документация утверждена *руководителем отдела архитектуры, Градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО*

(наименование органа, утверждающего документацию на объеки и целом)

«20» февраля 2012 г. За №5/1

8. Строительно-монтажные работы осуществляются в сроки
начало работ апрель 2014 г., окончание январь 2015 г.
9. Рабочей комиссии представлена следующая документация: *Том 1. Пояснительная записка. Том 2. Сметная документация. Том 3. Раздел охраны окружающей среды.*

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: Реконструкция здания насосной станций 2-го подъема и подводящего водовода из полиэтиленовых труб D 300 - 203,16 п.м
Подводящий водовод из трубы полиэтиленовой 110*6,6 636,00 п.м.,
Подводящий водопровод из трубы полиэтиленовой ф. 60-90 мм 5832 п.м.. Ввод водопровода в госучреждения из трубы полиэтиленовой 63*3,8-32*2,3 682 п.м. Прокладка водопровода к жилым домам из трубы полиэтиленовой 25*1,5 8472 п.м. Внешнее электроснабжение микрорайона на 128 жилых домов. Общая потребная мощность 708 кВт. Протяженность ВЛ-0,4 кВ 6,595 км. Протяженность ответвлений ВЛ-0,4 кВ к жилым домам 1,087 км. Подводящий и распределительный газопроводы суточный расход 719,4 м3. Общая сметная стсимость строительства в базовых ценах 2001 г. 73,738 млн. тенге, в том числе СМР 59,675 млн. тенге, оборудование 8,560 млн. тенге. Прочие затраты 5,503 млн. тенге. Общая сметная стоимость строительства в уровне цен 2012 г. 180,148 млн. тенге, в том числе СМР 124,586 млн. тенге, оборудование 17,871 млн. тенге, прочие затраты 37,691 млн. тенге. Продолжительность строительства 9 мес.

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характкризуется следующими данными: Участок отведенный под застройку жилых домов и инженерно-коммуникационные сети расположен в северо-восточной части села Казталовка, Объект обеспечения 128 домов в северо-восточной части с. Казталовка 30*30,0 м. На территории площадки запроектировано дежурное освещение светильниками с РКУ-069-250.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и инструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц
фактически _____ единиц.
11. Мероприятия по охране труда, обеспечение взрывоопасности,пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом.
Пожаротушение 128 домов осуществляется из пожарных гидрантов, установленных в водопроводных колодцах на поселковом водопроводе. Пожарные гидранты установлены у каждого госучреждения и на сети, согласно СНиПРК 4.01.02-2009 г. Пункта 11.16.В проекте предусмотрены пожарные колонки КПА Ду=125 мм. И рукава пожарные прорезиненные из синтетических нитей 066 мм, длиной по 20,00 м

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации.
Всего 180,148 млн. тенге, в том числе строительно-монтажные работы 124,586 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 17,871 млн.тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Строительство инженерно-коммуникационных сетей проекта детальной планировки северо-восточной части с.Казталовка Казталовского района ЗКО

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Бегжанов С.Г.
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Менеев А.К.
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Члены государственной приемочной комиссии:

Муканова Г. Б.
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Керешов А.А.
(подпись, печать)

Ислямов Н.А.
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Сагадденов Б.Х.
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Утебаев А.Т.
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Насипов А.С.
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Хайдаров Т.Х.
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Мырзагалиев А.С.
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Дуйсенгалиев Ш.К.
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Шакуов С.Г.
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Жангазиев Т. Ж.
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Лебедева Л.Ф.
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Жакупов К.К.
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Заказчик:ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО» Форма № 2в

Подрядчик: ТОО «Курылысгаз»

Наименование строительства и его адрес: Инженерно-коммуникационные сети ПДП северной части с.Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	8442,75	7,91	7,91	66785	66785	--	--
					--	2,57	--	21683	0,01	83
2.	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	8442,75	7,32	7,32	61831	61831	--	--
					--	2,38	--	20074	0,01	77
3.	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	8442,75	7,91	7,91	66785	66785	--	--
					--	2,57	--	21683	0,01	83
4.	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	8442,75	7,32	7,32	61831	61831	--	--
					--	2,38	--	20074	0,01	77
5.	1-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	8442,75	9,49	9,49	80090	80090	--	--
					--	2,69	--	22697	0,01	87
6.	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	17074,00	28,89	27,85	493200	475443	0,01	124
					1,04	8,44	17757	144031	0,03	538
7.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	802,00	262,72	--	210698	--	1,85	1482
					262,72	--	210698	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом/								
8.	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	8837,00	25,70	24,29	227068	214625	0,01	86
					1,41	6,11	12442	54032	0,02	188
9.	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	км	2,34	58881,69	25695,31	137707	60094	194,00	454
					33075,00	6813,45	77353	15935	26,38	62
10.	8-4-232	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	2362,09	380,00	--	897593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	км	0,70	51202,26	20326,01	35842	14228	179,00	125
					30825,00	5353,43	21578	3747	20,64	14
12.	8-4-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм	м	717,40	265,00	--	190112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2529542	1101711		2271
							339828	323956		1209

Накладные расходы :

На общестроительные работы	716724
Всего накладных расходов:	716724
Итого с накладными	3246266

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	194776
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3441042
Итого с временными, 3,4 %	3558037
Итого с зимними удорожаниями, 3,3.1,05.0,9 %	3668994
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,764 %	3731758
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3745990
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3781570
Затраты, связанными с командированием работников	411242
Итого с затратами, связанными с командированием работников	4192812
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8753501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						175070		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8928571		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1071429		
		Итого с НДС						10000000		

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май месяц 2014 года

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договор № 13 от 09.04.2014 г.
Строительство объекта: "Инженерно-коммуникационные сети ПДП северной части с.Кзаталовска Казталовского района ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	17857142	4727417	0	1611127
в т.ч. удорожание	11518598			
Н Д С 12%	2142857			
Итого	20000000			
В том числе за месяц				
Всего:	8928571	2197876	0	894403
в т.ч. удорожание	5836292			
Н Д С 12 %	1071429			
Итого к оплате	10000000			

Заказчик:

Подрядчик

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Курылысгаз»

Наименование строительства и его адрес: Инженерно-коммуникационные сети ПДП северной части с.Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОДЗ.(6-4)								
1.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3112,00	134,10	--	417319	--	0,97	3025
					134,10	--	417319	--	--	--
2.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	19000,00	6,48	6,48	123109	123109	--	--
					--	2,10	--	39970	0,01	153
3.	1-164-2	Доработка грунта под колодцы	м3	190,00	218,93	--	41597	--	1,54	293
					218,93	--	41597	--	--	--
4.	1-12-8	Доработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	850,00	25,70	24,29	21841	20644	0,01	8
					1,41	6,11	1197	5197	0,02	18
5.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	750,00	6,48	6,48	4860	4860	--	--
					--	2,10	--	1578	0,01	6
6.	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	км	0,95	51202,26	20326,01	48642	19310	179,00	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					30825,00	5353,43	29284	5086	20,64	20
7.	8-4-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм	м	959,50	265,00	--	254268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,85	51202,26	20326,01	43522	17277	179,00	152
					30825,00	5353,43	26201	4550	20,64	18
9.	8-4-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	м	858,50	188,00	--	161398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	22-11-3	Установка патрубка диам. 110 мм	км	0,003	58881,69	25695,31	177	77	194,00	1
					33075,00	6813,45	99	20	26,38	0
11.	8-4-232	Патрубок из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	3,00	380,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	382,00	300,57	225,64	114817	86194	0,41	158
					69,53	58,98	26560	22530	0,23	86
13.	CCHEVRONT EXACO	Переход удлиненный диам.110/90 мм.	шт	1,00	1672,00	--	1672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	CCHEVRONT EXACO	Переход удлиненный диам.90/75 мм.	шт	4,00	916,00	--	3664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	CCHEVRONT EXACO	Переход удлиненный диам.90/32 мм.	шт	1,00	768,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	CCHEVRONT EXACO	Переход удлиненный диам.90/63 мм.	шт	1,00	770,00	--	770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	CCHEVRONT EXACO	Отвод удлиненный диам.90 мм.	шт	12,00	872,00	--	10464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	CCHEVRONT EXACO	Отвод удлиненный диам.75 мм.	шт	17,00	1234,00	--	20978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	CCHEVRONT EXACO	Отвод удлиненный диам.63 мм.	шт	22,00	1234,00	--	27148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	CCHEVRONT EXACO	Отвод удлиненный диам.32 мм.	шт	14,00	173,00	--	2422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	CCHEVRONT EXACO	Фланец на втулку, диам.110 мм.	шт	2,00	1207,00	--	2414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	CCHEVRONT EXACO	Фланец на втулку, диам.90 мм.	шт	69,00	1207,00	--	83283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	CCHEVRONT EXACO	Фланец на втулку, диам.75 мм.	шт	61,00	873,00	--	53253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	CCHEVRONT EXACO	Фланец на втулку, диам.63 мм.	шт	17,00	873,00	--	14841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	CCHEVRONT EXACO	Фланец на втулку, диам.32 мм.	шт	6,00	277,00	--	1662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	CCHEVRONT EXACO	Втулка удлиненная под фланец, диам.110 мм.	шт	2,00	956,00	--	1912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	CCHEVRONT EXACO	Втулка удлиненная под фланец, диам.90 мм.	шт	69,00	541,00	--	37329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	CCHEVRONT EXACO	Втулка удлиненная под фланец, диам.75 мм.	шт	61,00	736,00	--	44896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	CCHEVRONT EXACO	Втулка удлиненная под фланец, диам.63 мм.	шт	17,00	736,00	--	12512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	CCHEVRONT EXACO	Втулка удлиненная под фланец, диам.32 мм.	шт	6,00	217,00	--	1302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Подводящий водопровод.(6-6)								
31.	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	954,00	7,91	7,91	7546	7546	--	--
					--	2,57	--	2450	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	954,00	7,32	7,32	6987	6987	--	--
					--	2,38	--	2268	0,01	9
33.	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	954,00	7,91	7,91	7546	7546	--	--
					--	2,57	--	2450	0,01	9
34.	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	954,00	7,32	7,32	6987	6987	--	--
					--	2,38	--	2268	0,01	9
35.	1-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	954,00	9,49	9,49	9050	9050	--	--
					--	2,69	--	2565	0,01	10
36.	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	2074,00	28,89	27,85	59910	57753	0,01	15
					1,04	8,44	2157	17496	0,03	65
37.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	113,00	262,72	--	29687	--	1,85	209
					262,72	--	29687	--	--	--
38.	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	665,00	25,70	24,29	17087	16151	0,01	6
					1,41	6,11	936	4066	0,02	14
39.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	429,00	134,10	--	57529	--	0,97	417
					134,10	--	57529	--	--	--
40.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2423,00	6,48	6,48	15700	15700	--	--
					--	2,10	--	5097	0,01	20
41.	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,64	58881,69	25695,31	37449	16342	194,00	123
					33075,00	6813,45	21036	4333	26,38	17
42.	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	642,36	567,00	--	364218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колен, патрубков, переходов								
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
44.	CCHEVRONT EXACO	Отвод удлиненный диам.110 мм.	шт	3,00	1938,00	--	5814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	4-64-1	Откачка воды из шахтных колодцев	час	16,00	952,65	664,65	15242	10634	1,71	27
					288,00	202,30	4608	3237	0,89	14
46.	4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	т	0,03	64100,00	--	2242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 2197876 426843 4606

658419 125338 477

Накладные расходы :

На общестроительные работы 894403

Всего накладных расходов: 894403

Итого с накладными 3092279

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 185537

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 3277816

Итого с временными, 3,4 % 3389262

Итого с зимними удорожаниями, 3,3.1,05.0,9 % 3494956

Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,764 % 3554743

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 3568300

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 3602193

Затраты, связанными с командированием работников 590619

Итого с затратами, связанными с командированием работников 4192812

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 8753502

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 175070

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8928572
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1071429
Итого с НДС	10000000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Курылысгаз»

Наименование строительства и его адрес: Инженерно-коммуникационные сети ПДП северной части с.Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта: Инженерно-коммуникационные сети ПДП северной части с.Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 22 сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,22	218,93	--	48	--	1,54	0
					218,93	--	48	--	--	--
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,02	2584,28	73,75	52	1	0,14	0
					21,38	11,67	--	--	0,04	0
3.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,20	9874,51	260,48	1975	52	3,94	1
					614,25	89,46	123	18	0,35	0
4.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,60	245,44	3,82	147	2	0,21	0
					37,35	1,44	22	1	0,01	0
5.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,10	134,10	--	13	--	0,97	0
					134,10	--	13	--	--	--
6.	Е0113-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1,10	33,27	0,05	37	--	0,03	0
					5,85	0,02	6	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0113-13-4	Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1,10	24,30	0,02	27	--	0,03	0
					5,85	--	6	--	--	--
8.	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	1,10	37,40	0,02	41	--	0,03	0
					5,81	--	6	--	--	--
9.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,00	126994,77	680,89	322	2	33,10	0
					5535,00	256,50	14	1	1,26	0
10.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	45300,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0107-247-1	Установка насоса с погружным электродвигателем	шт	1,00	35225,00	18810,00	35225	18810	65,00	65
					11430,00	4140,08	11430	4140	24,01	24
12.	СТК	Насос NB 32-160/177 A-F-A-BAQE со шкафом питания,кабели,муфты	комплект	2,00	190472,02	--	380944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,00	154891,68	66009,80	23	10	376,00	0
					70200,00	24936,75	11	4	121,79	0
14.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70153,47	10674,97	316	48	270,00	1
					48825,00	4032,00	220	18	19,69	0
15.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	0,15	1710,00	--	256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	4,50	540,00	--	2430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,70	36,54	0,02	62	--	0,02	0
					4,16	--	7	--	--	--
18.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,00	58881,69	25695,31	177	77	194,00	1
					33075,00	6813,45	99	20	26,38	0
19.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	3,03	567,00	--	1718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,00	8287,75	--	25	--	51,50	0
					8032,50	--	24	--	--	--
21.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	6,00	411,46	17,71	2469	106	1,40	8
					231,75	6,75	1390	41	0,03	0
22.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	5,00	6480,00	--	32400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130903-3 5	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр	шт	1,00	8330,00	--	8330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	1счетчик	1,00	2576,77	100,89	2577	101	2,65	3
					459,00	38,25	459	38	0,18	0
25.	С131102-6	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВВ-50	шт	1,00	11400,00	--	11400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,04	247994,13	49389,75	10336	2059	312,70	13
					62775,00	18657,00	2616	778	91,12	4
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,22	36,54	0,02	8	--	0,02	0
					4,16	--	1	--	--	--
28.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,00	300,57	225,64	902	677	0,41	1
					69,53	58,98	209	177	0,23	1
29.	CCHEVRONT EXACO	Отвод удлиненный диам.90 мм.	шт	1,00	1938,00	--	1938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	CCHEVRONT EXACO	Фланец на втулку, диам.110 мм.	шт	1,00	1207,00	--	1207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	CCHEVRONT EXACO	Втулка удлиненная под фланец, диам.110 мм.	шт	1,00	956,00	--	956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130809-1 5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	1140,00	--	2280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	25,00	492,00	--	12300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	285,00	--	285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	225,00	--	225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм	км	0,00	154891,68	66009,80	59	25	376,00	0
					70200,00	24936,75	27	9	121,79	0
37.	С130806-99	Стальная труба футляр, 219х3,5 мм	м	0,38	1710,00	--	650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,26	36,54	0,02	10	--	0,02	0
					4,16	--	1	--	--	--
39.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	км	0,00	62566,88	6788,50	75	8	253,00	0
					45675,00	2565,00	55	3	12,52	0
40.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,0 мм	м	1,20	112,00	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,22	36,54	0,02	8	--	0,02	0
					4,16	--	1	--	--	--
42.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,10	9987,95	95,97	999	10	4,90	0
					771,75	36,25	77	4	0,18	0
43.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
44.	С"Кентаурский	Устройство комплектное распределения РУСМ-8510	м2	1,00	18658,00	--	18658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	У65-34-8	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные реверсивные Я5411-1874...3074	устр-во	2,00	3810,94	324,13	7622	648	9,00	18
					1823,61	70,84	3647	142	0,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	75-6-16	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	шт	2,00	38300,00	--	76600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	У65-34-9	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные реверсивные Я5411-3174, 3274	устр-во	1,00	3674,48	324,13	3674	324	10,00	10
					1779,55	70,84	1780	71	0,40	0
48.	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	шт	1,00	38300,00	--	38300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СЭнергоГидСервис	Автомат ВА47-29-3р	шт	4,00	201,90	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С"ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"	Приставка контактная ПКЛ-4004	шт	6,00	158,00	--	948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	2,00	47,70	1,57	95	3	0,22	0
					40,50	--	81	--	--	--
52.	С"ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ" 315рубх4, 8тг./1,12 /1,02/1,9 51/1,06	Манометр электроконтактный ТМ510Р	шт	2,00	640,00	--	1280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-744-10	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	м	63,00	94,90	1,20	5979	76	0,44	28
					71,80	0,30	4523	19	0,00	0
54.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	159700,00	--	3833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,02	60500,00	--	1089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Ц0108-744 -17	Кабель контрольный с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	м	21,00	76,30	1,20	1602	25	0,33	7
					53,60	0,30	1126	6	0,00	0
57.	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,02	93800,00	--	1970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	65,00	53,13	--	3453	--	0,17	11
					27,68	--	1799	--	--	--
59.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-30х1,4 мм	м	65,00	247,00	--	16055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	0,20	81,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	2,00	328,00	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Ц0111-350 -5	Установка датчиков температуры, наружный диаметр трубопровода до 120 мм	шт	2,00	1162,49	5,43	2325	11	6,00	12
					956,25	2,25	1912	5	0,01	0
63.	С"Электрокомплект" 5930тг./1,12/1,02/1,951/1,06	Датчик температуры ДТКБ-53	шт	2,00	2510,00	--	5020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 2-2								
64.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,02	218,93	--	4	--	1,54	0
					218,93	--	4	--	--	--
65.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,06	9874,51	260,48	592	16	3,94	0
					614,25	89,46	37	5	0,35	0
66.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	0,10	245,44	3,82	25	--	0,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	4	--	0,01	0
67.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,00	134,10	--	1	--	0,97	0
					134,10	--	--	--	--	--
68.	Е0113-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	0,62	33,27	0,05	21	--	0,03	0
					5,85	0,02	4	--	0,00	0
69.	Е0113-13-4	Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	0,62	24,30	0,02	15	--	0,03	0
					5,85	--	4	--	--	--
70.	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	0,62	37,40	0,02	23	--	0,03	0
					5,81	--	4	--	--	--
71.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,00	126994,77	680,89	49	--	33,10	0
					5535,00	256,50	2	--	1,26	0
72.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	45300,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	ТОО"ВОДЭКОФИЛЬТР"696000т.тг /1,12/1,02/1,672	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ "УОВ 3М-10"	шт	2,00	294596,72	--	589193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 2-3								
74.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	166,00	28,89	27,85	4795	4622	0,01	1
					1,04	8,44	173	1400	0,03	5
75.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,00	262,72	--	1576	--	1,85	11
					262,72	--	1576	--	--	--
76.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	118,00	6,48	6,48	765	765	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,10	--	248	0,01	1
77.	Е0101-33-10	Обсыпка башни экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	м3	303,40	45,48	44,45	13799	13487	0,01	2
					1,03	13,09	313	3971	0,04	14
78.	С010333-А 2-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 2	т	485,00	129,20	--	62662	--	0,54	263
					25,84	--	12532	--	--	--
79.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокрук ствола башни В7,5	м3	0,70	8205,37	66,01	5744	46	1,35	1
					195,75	24,93	137	17	0,12	0
80.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг люка колодца В7,5	м3	0,11	8205,37	66,01	903	7	1,35	0
					195,75	24,93	22	3	0,12	0
81.	Е0101-152 -1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	44,00	48,83	0,23	2149	10	0,33	15
					48,60	0,09	2138	4	0,00	0
82.	С.Прайс	Стоимость семян трав	кг	5,00	140,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0101-153 -1	Полив посевов трав водой	м2	44,00	19,29	16,91	849	744	0,02	1
					2,12	3,87	93	170	0,02	1
84.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	16,60	111,11	2,62	1844	43	0,07	1
					10,51	0,99	174	16	0,00	0
85.	С143002-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	1,00	5840,00	--	5840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,02	58881,69	25695,31	942	411	194,00	3
					33075,00	6813,45	529	109	26,38	0
87.	С130804-2 33	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	12,12	567,00	--	6872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С130804-3 29	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 104,3 мм	м	4,04	242,00	--	978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70153,47	10674,97	561	85	270,00	2
					48825,00	4032,00	391	32	19,69	0
90.	С130806-8 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	м	8,00	756,00	--	6048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70153,47	10674,97	281	43	270,00	1
					48825,00	4032,00	195	16	19,69	0
92.	С130806-7 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	4,00	584,00	--	2336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62566,88	6788,50	125	14	253,00	1
					45675,00	2565,00	91	5	12,52	0
94.	С130806-6 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,8 мм	м	1,00	190,00	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С130806-5 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2,5 мм	м	1,00	63,00	--	63	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,00	147905,62	23407,87	296	47	159,00	0
					27900,00	8842,50	56	18	43,19	0
97.	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,03	232335,64	23876,89	6505	669	161,00	5
					27900,00	9020,25	781	253	44,05	1
98.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	6,00	891,93	90,13	5352	541	2,60	16
					447,75	33,75	2686	202	0,16	1
99.	С"Проконс им"4000ру б.х4,8тг. /1,12/1,02/1,06/1,951	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч906бр Ру 1,6 МПа ф100	шт	1,00	8127,00	--	8127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С"Проконс	Электропривод ГЗ-А.70/24 к	шт	1,00	40431,00	--	40431	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	им"19900р уб.х4,8тг ./1,12/1, 02/1,06/1 ,951	задвижкам ф100			--	--	--	--	--	--
101.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	6480,00 --	-- --	12960 --	-- --	-- --	-- --
102.	С130903-3 5	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	8330,00 --	-- --	16660 --	-- --	-- --	-- --
103.	С130901-9 2	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	682,00 --	-- --	682 --	-- --	-- --	-- --
104.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	168294,13 62775,00	49389,75 18657,00	522 195	153 58	312,70 91,12	1 0
105.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	13,00	300,57 69,53	225,64 58,98	3907 904	2933 767	0,41 0,23	5 3
106.	CCHEVRONT EXACO	Отвод удлиненный диам.110 мм.	шт	7,00	1938,00 --	-- --	13566 --	-- --	-- --	-- --
107.	CCHEVRONT EXACO	Фланец на втулку, диам.110 мм.	шт	3,00	1128,00 --	-- --	3384 --	-- --	-- --	-- --
108.	CCHEVRONT EXACO	Втулка удлиненная под фланец, диам.110 мм.	шт	3,00	956,00 --	-- --	2868 --	-- --	-- --	-- --
109.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	5,00	492,00 --	-- --	2460 --	-- --	-- --	-- --
110.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	181,00 --	-- --	362 --	-- --	-- --	-- --
111.	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	1,00	194,00 --	-- --	194 --	-- --	-- --	-- --
112.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления	м	1,50	606,31	7,95	909	12	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм			--- / 65,48	--- / 2,97	--- / 98	--- / 4	--- / 0,01	--- / 0
113.	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1230,00 / --	-- / --	1230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
114.	СДПО	Рукав пожарный 51мм в сборе	шт	1,00	3437,00 / --	-- / --	3437 / --	-- / --	-- / --	-- / --
115.	Е0122-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	м3	2,23	13077,85 / 2880,00	498,55 / 188,33	29164 / 6422	1112 / 420	15,70 / 0,92	35 / 2
116.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	1,80	10000,00 / --	-- / --	18000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
117.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,37	3610,00 / --	-- / --	1336 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,10	28900,00 / --	-- / --	31790 / --	-- / --	-- / --	-- / --
119.	СТОО"Антей"	Люк ЛЛ	шт	1,00	2963,00 / --	-- / --	2963 / --	-- / --	-- / --	-- / --
120.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двуслоя	м2	26,00	97,88 / 90,23	7,38 / 2,79	2545 / 2346	192 / 73	0,57 / 0,01	15 / 0
121.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодцы	м3	0,50	2584,28 / 21,38	73,75 / 11,67	1292 / 11	37 / 6	0,14 / 0,04	0 / 0
122.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	154891,68 / 70200,00	66009,80 / 24936,75	186 / 84	79 / 30	376,00 / 121,79	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	м	1,20	1880,00	--	2256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0122-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	455522,91	57818,03	547	69	203,00	0
					35325,00	21840,75	42	26	106,67	0
125.	С11011-457	Пакля пропитанная	кг	3,00	195,00	--	585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0146-33-6	Заделка концов футляра бетоном В3,5	м3	0,01	21938,21	332,71	263	4	60,80	1
					9189,00	126,00	110	2	0,61	0
127.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,05	9630,95	95,97	482	5	4,90	0
					771,75	36,25	39	2	0,18	0
128.	С12064-6	КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ	м2	0,50	12300,00	--	6150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0108-6-1	Кирпичная кладка	м3	0,05	2636,24	335,84	132	17	4,54	0
					699,75	126,00	35	6	0,61	0
130.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	8,00	221,00	--	1768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С143001-7	Бетон тяжелый	м3	0,30	8220,00	--	2466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов под водонапорную башню	м3	100,00	9710,21	210,97	971021	21097	3,06	306
					470,25	76,19	47025	7619	0,34	34
133.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	1,47	50000,00	--	73400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,07	45300,00	--	3248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С11011-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,10	60200,00	--	5741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0								
136.	Е0106-1-2	Устройство ж/б лестницы	м3	1,10	9902,54	98,32	10893	108	4,41	5
					695,25	37,15	765	41	0,18	0
137.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	29400,00	--	543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,43	93997,62	304,24	134274	435	198,00	283
					33075,00	114,75	47247	164	0,56	1
139.	Е0106-1-1	Обетонирование	м3	0,60	8062,57	66,01	4838	40	1,35	1
					195,75	24,93	117	15	0,12	0
140.	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	т	10,78	17314,61	6991,53	186565	75334	19,00	205
					3600,00	1755,49	38790	18915	6,13	66
141.	С12021-204	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 3,0 т	т	10,78	134900,00	--	1453548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,63	13711,47	5475,87	8597	3433	28,90	18
					5040,00	1552,87	3160	974	5,46	3
143.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,63	133700,00	--	83830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е121	Окраска металлоконструкций	т	0,63	6512,00	--	4083	--	21,62	14
					1953,60	--	1225	--	--	--
145.	Е0113-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	м2	237,00	70,61	0,09	16734	21	0,01	3
					2,77	0,05	656	12	0,00	0
146.	Е0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2	м2	237,00	65,92	1,84	15623	436	0,11	26
					18,45	0,70	4373	166	0,00	1
147.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	160,00	24,60	0,69	3936	110	0,08	13
					11,70	0,27	1872	43	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	160,00	52,65	0,22	8424	35	0,17	26
					23,76	0,09	3802	14	0,00	0
149.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,90	69800,00	--	62820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С11071-36	Оттяжки анкерных железобетонных опор	т	0,19	96700,00	--	18566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокрук ствола башни В7,5	м3	7,02	8205,37	66,01	57602	463	1,35	9
					195,75	24,93	1374	175	0,12	1
152.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодцы	м3	3,00	2584,28	73,75	7753	221	0,14	0
					21,38	11,67	64	35	0,04	0
153.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,02	149300,00	--	3422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	1,00	47,70	1,57	48	2	0,22	0
					40,50	--	40	--	--	--
155.	С"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" 315рубх4, 8тг./1,12/1,02/1,951/1,06	Манометр электроконтактный ТМ510Р	шт	1,00	640,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" 32тг./1,12/1,02/1,823/1,06	Колодка клеммная	шт	1,00	17,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Ц0108-317-4	Установка реле	шт	1,00	3104,10	34,10	3104	34	10,00	10
					1688,00	9,00	1688	9	0,05	0
158.	С"Уфанефтехим"	Реле давления РД-0,1	м2	1,00	15144,00	--	15144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.	Е0121-16-2	Монтаж гибких вводов	ввод	2,00	290,25	--	580	--	0,70	1
					112,50	--	225	--	--	--
160.	С151802-9	Вводы гибкие	шт	2,00	617,00	--	1234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С130904-5 7	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	328,00	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	0,20	81,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	0,00	23548,15	15193,90	94	61	42,30	0
					7380,00	3795,17	30	15	14,12	0
164.	С151603-3 4	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	1000м	0,00	179100,00	--	716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 4-1								
165.	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	6,00	1725,14	231,14	10351	1387	7,42	45
					1386,00	85,50	8316	513	0,42	3
166.	СООО"ПК	Разъединители РЛНД с ручным приводом	шт	6,00	18243,00	--	109458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	СООО"ПК	ИЗОЛЯТОР ШС10Г	шт	116,00	299,00	--	34684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	СООО"ПК	ИЗОЛЯТОР ПС70-Д	шт	41,00	603,00	--	24723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	СООО"ПК	КОЛПАЧЕК К6	шт	108,00	10,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,79	7259,41	4310,78	5736	3406	16,10	13
					2745,00	1169,46	2169	924	4,45	4
171.	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	т	0,09	322100,00	--	28345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С11041-101	Траверсы стальные	шт	24,00	545,00	--	13080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С11041-100	Накладка	шт	7,00	530,00	--	3710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С11071-53	Хомут	т	0,03	147300,00	--	4419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С11071-53	Хомут	т	0,00	147300,00	--	206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С11041-100	Кронштейны	шт	57,00	530,00	--	30210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С12021-281	Стяжки	т	0,09	45000,00	--	3848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	16,00	148,00	--	2368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С11071-53	Хомут	т	0,01	147300,00	--	943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С11071-53	Хомут	т	0,02	147300,00	--	2578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С12041-9	Проводник.Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т	0,05	44300,00	--	2029	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
183.	СООО"ПК	КОЛПАЧЕК К9	шт	6,00	24,00	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С11011-659	Проволока /катаннка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 3 мм	кг	5,70	26,00	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	СООО"ПК	Зажим ПА-1-1	шт	57,00	44,50	--	2536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	СООО"ПК	Зажим ПА-2	шт	112,00	44,50	--	4984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	СООО"ПК	Зажим ПС-2-1	шт	24,00	115,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	СООО"ПК	Зажим аппаратный А2А-35-2	шт	48,00	536,00	--	25728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	СООО"ПК	Ушко У1-7-16	шт	27,00	232,00	--	6264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	СООО"ПК	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	шт	27,00	643,00	--	17361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С12021-281	Скоба	т	0,01	45000,00	--	414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С12021-281	Серьга	т	0,01	45000,00	--	256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	1м	16,00	19,53	3,19	312	51	0,10	2
					15,17	0,99	243	16	0,00	0
195.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,01	45300,00	--	339	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
196.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00	--	57	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 4-2								
197.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	5,00	2238,10	1743,10	11190	8715	3,00	15
					495,00	454,41	2475	2272	1,81	9
198.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	5,00	4098,19	1460,06	20491	7300	12,10	61
					2191,50	441,68	10958	2208	1,90	10
199.	75-4-37	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	шт	1,00	515100,00	--	515100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	шт	1,00	261000,00	--	261000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0133-256 -1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	опора	20,00	10866,93	--	217339	--	2,21	44
					348,75	--	6975	--	--	--
202.	С143014-3	Лежень ж/бетонный	м3	6,00	21400,00	--	128400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,11	45300,00	--	5028	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
204.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,16	44300,00	--	6999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 4-3								
205.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	2,00	2238,10	1743,10	4476	3486	3,00	6
					495,00	454,41	990	909	1,81	4
206.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	2,00	4098,19	1460,06	8196	2920	12,10	24
					2191,50	441,68	4383	883	1,90	4
207.	75-4-31	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм	шт	2,00	406700,00	--	813400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080x580x1200 мм	шт	2,00	166400,00	--	332800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0133-256 -1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	опора	8,00	10866,93	--	86935	--	2,21	18
					348,75	--	2790	--	--	--
210.	С143014-3	Лежень ж/бетонный	м3	2,40	21400,00	--	51360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,04	45300,00	--	2011	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
212.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,06	44300,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 4-4								
213.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
214.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
215.	75-4-34	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	шт	1,00	464000,00	--	464000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	шт	1,00	199400,00	--	199400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0133-256 -1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	опора	4,00	10866,93	--	43468	--	2,21	9
					348,75	--	1395	--	--	--
218.	С143014-3	Лежень ж/бетонный	м3	1,20	21400,00	--	25680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,02	45300,00	--	1006	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
220.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,03	44300,00	--	1400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 4-5								
221.	Е0133-103 -1	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	157,00	1534,11	878,23	240855	137882	3,06	480
					506,25	246,42	79481	38688	1,03	162
222.	Е0133-103 -2	Установка анкерной железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	48,00	3155,76	1990,26	151476	95532	5,98	287
					985,50	549,90	47304	26395	2,29	110
223.	С143019-1 03	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	226,00	15800,00	--	3570800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	33,00	20400,00	--	673200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	м2	660,35	174,84	7,38	115456	4873	0,57	377
					90,23	2,79	59583	1842	0,01	9
226.	Е0133-107 -6	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,65 м3	шт	14,00	797,30	518,30	11162	7256	1,59	22
					279,00	141,84	3906	1986	0,52	7
227.	С143014-3	Опорно-анкерная плита	м3	0,17	21400,00	--	3745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	7,68	7259,41	4310,78	55773	33119	16,10	124
					2745,00	1169,46	21090	8985	4,45	34
229.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"80000 0тг/1,02/ 1,06/1,95 1	Провод СИПс 4 4х50+1х25мм2	км	5,68	379251,00	--	2154009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	СЧП"ГОРБА	Провод СИПс 4 4х50мм2	км	0,50	355548,00	--	177934	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧЕВ"750000тг/1,02/1,06/1,951				--	--	--	--	--	--
231.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"105000тг/1,02/1,06/1,951	Провод СИПс 4 4х95мм2	км	0,75	497767,00 --	-- --	370936 --	-- --	-- --	-- --
232.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"170000тг/1,02/1,06/1,951	Провод СИПс 4 2Х16ММ2	км	1,14	80591,00 --	-- --	92017 --	-- --	-- --	-- --
233.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1970тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-21.16	шт	175,00	934,00 --	-- --	163450 --	-- --	-- --	-- --
234.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1480тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-21.1	шт	49,00	702,00 --	-- --	34398 --	-- --	-- --	-- --
235.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1010тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-29	шт	168,00	479,00 --	-- --	80472 --	-- --	-- --	-- --
236.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1010тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-39	шт	14,00	479,00 --	-- --	6706 --	-- --	-- --	-- --
237.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-28.2	шт	141,00	976,00 --	-- --	137616 --	-- --	-- --	-- --
238.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/1,951	Болт проходной SOT-4.5	шт	1,00	976,00 --	-- --	976 --	-- --	-- --	-- --
239.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"2060тг/1,02/1,06/1,951	Крюк накручивающийся PD-2.2	шт	36,00	976,00 --	-- --	35136 --	-- --	-- --	-- --
240.	СЧП"ГОРБА	Крюк накручивающийся PD-2.3	шт	17,00	1062,00	--	18054	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧЕВ"2240т г/1,02/1, 06/1,951			--	--	--	--	--	--
241.	СЧП"ГОРБА	Крюк накручивающийся PD-3.2	шт	1,00	1062,00	--	1062	--	--	--
		ЧЕВ"2240т г/1,02/1, 06/1,951			--	--	--	--	--	--
242.	СЧП"ГОРБА	Зажим поддерживающий SO-140	шт	236,00	1185,00	--	279660	--	--	--
		ЧЕВ"2500т г/1,02/1, 06/1,951			--	--	--	--	--	--
243.	СЧП"ГОРБА	Зажим натяжной SO-157.1	шт	256,00	270,00	--	69120	--	--	--
		ЧЕВ"570тг /1,02/1,0 6/1,951			--	--	--	--	--	--
244.	СЧП"ГОРБА	Зажим натяжной SO-118.1202	шт	109,00	1612,00	--	175708	--	--	--
		ЧЕВ"3400т г/1,02/1, 06/1,951			--	--	--	--	--	--
245.	СЧП"ГОРБА	Зажим поддерживающий SO-125	шт	141,00	1185,00	--	167085	--	--	--
		ЧЕВ"2500т г/1,02/1, 06/1,951			--	--	--	--	--	--
246.	СЧП"ГОРБА	Фиксатор дистанционный SO-70.17	шт	705,00	666,00	--	469530	--	--	--
		ЧЕВ"1406т г/1,02/1, 06/1,951			--	--	--	--	--	--
247.	СЧП"ГОРБА	Зажим соединительный SLIP-22.1	шт	895,00	521,00	--	466295	--	--	--
		ЧЕВ"1100т г/1,02/1, 06/1,951			--	--	--	--	--	--
248.	СЧП"ГОРБА	Зажим ответвительный SLIP-22.127	шт	251,00	620,00	--	155620	--	--	--
		ЧЕВ"1309т г/1,02/1, 06/1,951			--	--	--	--	--	--
249.	СЧП"ГОРБА	Зажим заземляющий SM-2.24	шт	411,00	512,00	--	210432	--	--	--
		ЧЕВ"1080т г/1,02/1, 06/1,951			--	--	--	--	--	--
250.	СЧП"ГОРБА	Зажим плашечный ПС-1-1	шт	54,00	213,00	--	11502	--	--	--
		ЧЕВ"450тг /1,02/1,0 6/1,951			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251.	Ц0108-346 -2	Прокладка заземляющего проводника	м	131,00	26,50	--	3472	--	0,15	20
					24,50	--	3210	--	--	--
252.	С11041-82	Заземляющий проводник	т	0,07	48400,00	--	3279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	С12021-28 1	Стяжки	т	0,08	45000,00	--	3591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"75тг/1,02/1,06/1,951	Скрепа СОТ-36	шт	64,00	35,00	--	2240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"300тг/1,02/1,06/1,951	Бандажная лента СОТ-37	М	84,80	142,00	--	12042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"34500 0тг/1,02/1,06/1,951	Медный провод неизолированный МГ-16	км	0,13	163552,00	--	20526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С11041-10 0	Кронштейны	шт	52,00	530,00	--	27560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"25тг/1,02/1,06/1,951	Бандаж пластиковый PER-15	шт	22,00	12,00	--	264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"280тг/1,02/1,06/1,951	Концевые колпачки РК-99.2595	шт	66,00	133,00	--	8778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,11	45300,00	--	4812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	45800,00	--	811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Е0121-24-8	Установка осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или	шт	141,00	434,42	36,17	61253	5100	2,08	293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на стене			364,50	14,34	51394	2021	0,07	10
263.	Ц0108-600 -1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	141,00	62,90	5,40	8869	761	--	--
					54,00	2,30	7614	324	0,01	2
264.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	282,00	501,20	13,20	141338	3722	1,00	282
					227,00	2,30	64014	649	0,01	4
265.	СЭнергоГидСервис	Корпус защиты для однофазного электросчетчика КЗУ-220	шт	128,00	1570,36	--	201006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	СЭнергоГидСервис	Эл.счетчик однотарифный Меркурий-201.5	шт	128,00	1525,49	--	195263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	СЭнергоГидСервис	Корпус защиты для однофазного электросчетчика КЗУ-380	шт	13,00	2916,38	--	37913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	СЭнергоГидСервис	Эл.счетчик однотарифный Меркурий-231	шт	13,00	8076,14	--	104990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	СЭнергоГидСервис	Автомат 25А ВА47-29-2/40	шт	282,00	201,90	--	56937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 4-6								
270.	С11041-10 0	Кронштейны	шт	163,00	530,00	--	86390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	С11071-53	Хомут	т	0,01	147300,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	Ц0108-595 -1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт	163,00	731,00	282,00	119153	45966	2,30	375
					410,00	80,80	66830	13170	0,47	76
273.	С151703-1 0	Светильники тип ЖКУ06-250-001-У1	шт	163,00	9380,00	--	1528940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	СЧП"ГОРБА	Лампа ДНАТ-250	шт	163,00	948,00	--	154524	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧЕВ"2000т г/1,02/1, 06/1,951				--	--	--	--	--	--
275.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1580т г/1,02/1, 06/1,951	Предохранитель ПВД-II-25А	шт	163,00	749,00 --	-- --	122087 --	-- --	-- --	-- --
276.	С151607-2 54	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,65	35800,00 --	-- --	23342 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Локальная смета 4-7								
277.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,80	218,93 218,93	-- --	2364 2364	-- --	1,54 --	17 --
278.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,80	134,10 134,10	-- --	1448 1448	-- --	0,97 --	10 --
279.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60,00	36,70 8,80	27,80 6,90	2202 528	1668 414	0,06 0,04	4 2
280.	У3-47-1	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 1	м	60,00	154,62 96,39	36,85 9,18	9277 5783	2211 551	0,60 0,10	36 6
281.	С151601-6 28	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,071	451600,00 --	-- --	95806 --	-- --	-- --	-- --
282.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,06	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	3533 1984	1542 409	194,00 26,38	12 2
283.	С130804-2 33	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	60,60	567,00 --	-- --	34360 --	-- --	-- --	-- --
284.	Ц0108-143 -4	Прокладка сигнальной ленты	м	66,00	19,40 4,60	14,70 3,70	1280 304	970 244	0,03 0,02	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285.	СООО"ПК	СТОИМОСТЬ ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ	м	66,00	65,00	--	4290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 4-8								
286.	Е0133-103 -1	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	1534,11	878,23	6136	3513	3,06	12
					506,25	246,42	2025	986	1,03	4
287.	Е0133-103 -2	Установка анкерной железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	3155,76	1990,26	12623	7961	5,98	24
					985,50	549,90	3942	2200	2,29	9
288.	С143019-1 03	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	12,00	15800,00	--	189600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	м2	28,20	174,84	7,38	4930	208	0,57	16
					90,23	2,79	2544	79	0,01	0
290.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,27	7259,41	4310,78	1938	1151	16,10	4
					2745,00	1169,46	733	312	4,45	1
291.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"170000тг/1,02/1,06/1,951	Провод СИПс 4 2Х16ММ2	км	0,28	80591,00	--	22594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"1970тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-21.16	шт	4,00	934,00	--	3736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"1480тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-21.1	шт	4,00	702,00	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"1010тг/1,02/1,06/1,951	Крюк SOT-29	шт	3,00	479,00	--	1437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	СЧП"ГОРБА	Крюк накручивающийся PD-2.2	шт	3,00	976,00	--	2928	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧЕВ"2060т г/1,02/1, 06/1,951				--	--	--	--	--	--
296.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"570тг /1,02/1,0 6/1,951	Зажим натяжной SO-157.1	шт	7,00	270,00 --	-- --	1890 --	-- --	-- --	-- --
297.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"2500т г/1,02/1, 06/1,951	Зажим поддерживающий SO-140	шт	7,00	1185,00 --	-- --	8295 --	-- --	-- --	-- --
298.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1100т г/1,02/1, 06/1,951	Зажим соединительный SLIP-22.1	шт	20,00	521,00 --	-- --	10420 --	-- --	-- --	-- --
299.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1309т г/1,02/1, 06/1,951	Зажим ответвительный SLIP-22.127	шт	8,00	620,00 --	-- --	4960 --	-- --	-- --	-- --
300.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"1080т г/1,02/1, 06/1,951	Зажим заземляющий SM-2.24	шт	9,00	512,00 --	-- --	4608 --	-- --	-- --	-- --
301.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"450тг /1,02/1,0 6/1,951	Зажим плашечный ПС-1-1	шт	4,00	213,00 --	-- --	852 --	-- --	-- --	-- --
302.	Ц0108-346 -2	Прокладка заземляющего проводника	м	4,50	26,50 24,50	-- --	119 110	-- --	0,15 --	1 --
303.	С11041-82	Заземляющий проводник	т	0,00	48400,00 --	-- --	109 --	-- --	-- --	-- --
304.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"75тг/ 1,02/1,06 /1,951	Скрепа СОТ-36	шт	6,00	35,00 --	-- --	210 --	-- --	-- --	-- --
305.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"300тг /1,02/1,0 6/1,951	Бандажная лента СОТ-37	М	7,80	142,00 --	-- --	1108 --	-- --	-- --	-- --
306.	СЧП"ГОРБА	Медный провод неизолированный	км	0,00	163552,00	--	654	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧЕВ"34500 0тг/1,02/ 1,06/1,95 1	МГ-16			--	--	--	--	--	--
307.	С11041-10 0	Кронштейны	шт	4,00	530,00	--	2120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"25тг/ 1,02/1,06 /1,951	Вандаж пластиковый PER-15	шт	2,00	12,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"280тг /1,02/1,0 6/1,951	Концевые колпачки РК-99.025	шт	2,00	133,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	45300,00	--	170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00	--	29	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Локальная смета 4-9

312.	С11041-10 0	Кронштейны	шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	С11071-53	Хомут	т	0,00	147300,00	--	589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	Ц0108-595 -1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт	1,00	731,00	282,00	731	282	2,30	2
					410,00	80,80	410	81	0,47	0
315.	С151703-1 0	Светильники тип ЖКУ06-250-001-У1	шт	1,00	9380,00	--	9380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	СЧП"ГОРБА ЧЕВ"2000т г/1,02/1, 06/1,951	Лампа ДНАТ-250	шт	1,00	948,00	--	948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317.	СЧП"ГОРБАЧЕВ"1580тг/1,02/1, 06/1,951	Предохранитель ПВД-II-25А	шт	1,00	749,00	--	749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,00	35800,00	--	143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Локальная смета 4-10

319.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,99	218,93	--	3062	--	1,54	22
					218,93	--	3062	--	--	--
320.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,99	134,10	--	1876	--	0,97	14
					134,10	--	1876	--	--	--
321.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	32,63	28,89	27,85	943	909	0,01	0
					1,04	8,44	34	275	0,03	1
322.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	32,63	6,48	6,48	211	211	--	--
					--	2,10	--	69	0,01	0
323.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	259,00	36,70	27,80	9505	7200	0,06	16
					8,80	6,90	2279	1787	0,04	10
324.	С143008-92	Песок природный	м3	3,60	1920,00	--	6912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	У3-47-1	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 1	м	259,00	154,62	36,85	40047	9544	0,60	155
					96,39	9,18	24965	2378	0,10	26
326.	С151603-160	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,28	97600,00	--	27816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	С151603-34	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	1000м	0,28	179100,00	--	51043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,26	58881,69	25695,31	15250	6655	194,00	50
					33075,00	6813,45	8566	1765	26,38	7
329.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	287,85	567,00	--	163211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	Ц0108-143-4	Прокладка сигнальной ленты	м	259,00	19,40	14,70	5025	3807	0,03	8
					4,60	3,70	1191	958	0,02	6
331.	СООО"ПК	СТОИМОСТЬ ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ	м	285,00	65,00	--	18525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 6-5								
332.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	30,00	28,89	27,85	867	835	0,01	0
					1,04	8,44	31	253	0,03	1
333.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,00	262,72	--	525	--	1,85	4
					262,72	--	525	--	--	--
334.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	13,00	25,70	24,29	334	316	0,01	0
					1,41	6,11	18	79	0,02	0
335.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,00	134,10	--	670	--	0,97	5
					134,10	--	670	--	--	--
336.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	40,00	6,48	6,48	259	259	--	--
					--	2,10	--	84	0,01	0
337.	Е0101-164-2	Доработка грунта под колодцы	м3	24,00	218,93	--	5254	--	1,54	37
					218,93	--	5254	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	17,00	6,48	6,48	110	110	--	--
					--	2,10	--	36	0,01	0
339.	Е0101-166-1	Обсыпка оголовка колодца	м3	0,45	122,18	--	55	--	0,89	0
					122,18	--	55	--	--	--
340.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,45	21,55	4,52	10	2	0,11	0
					17,03	--	8	--	--	--
341.	Е0101-90-5	Планировка обсыпки	м2	6,00	8,28	--	50	--	0,05	0
					8,28	--	50	--	--	--
342.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	500	218	194,00	2
					33075,00	6813,45	281	58	26,38	0
343.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	8,59	567,00	--	4868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	км	0,01	3358,50	--	29	--	20,60	0
					3217,50	--	27	--	--	--
345.	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	т	0,00	64100,00	--	30	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,76	8656,16	1879,87	15226	3307	8,86	16
					1435,50	538,43	2525	947	2,06	4
347.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	2,38	7810,00	--	18588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,66	3610,00	--	2383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
349.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	м3	0,21	22600,00	--	4746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
350.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в дваслоя	м2	20,00	97,88	7,38	1958	148	0,57	11
					90,23	2,79	1805	56	0,01	0
351.	СТОО"Антей"	Люк ЛЛ	шт	1,00	2963,00	--	2963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	7,00	221,00	--	1547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	Е0146-33-6	Отмостка оголовков колодца бетоном В7,5	м3	0,40	21938,21	332,71	8775	133	60,80	24
					9189,00	126,00	3676	50	0,61	0
354.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под отмостку	м3	0,48	2584,28	73,75	1240	35	0,14	0
					21,38	11,67	10	6	0,04	0
355.	Е0104-64-1	Откачка воды из шахтных колодцев	час	2,00	952,65	664,65	1905	1329	1,71	3
					288,00	202,30	576	405	0,89	2
356.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под колодцы	м3	0,32	2584,28	73,75	827	24	0,14	0
					21,38	11,67	7	4	0,04	0
357.	Е0101-27-1	Засыпка поглощающего колодца песчано гравийной смесью	м3	1,06	5,55	5,55	6	6	--	--
					--	1,80	--	2	0,01	0
358.	С143008-1-04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,06	2040,00	--	2162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 7-1								
359.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	135,00	7,91	7,91	1068	1068	--	--
					--	2,57	--	347	0,01	1
360.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	135,00	7,32	7,32	989	989	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,38	--	321	0,01	1
361.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	135,00	7,91	7,91	1068	1068	--	--
					--	2,57	--	347	0,01	1
362.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	135,00	7,32	7,32	989	989	--	--
					--	2,38	--	321	0,01	1
363.	E0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	135,00	9,49	9,49	1281	1281	--	--
					--	2,69	--	363	0,01	1
364.	E0101-145-2	Планировка участка	м2	900,00	1,41	1,41	1270	1270	--	--
					--	0,30	--	270	0,00	1
365.	E0101-165-2	Копание ям вручную под столбы	м3	4,24	402,75	--	1708	--	2,80	12
					402,75	--	1708	--	--	--
366.	E0152-6-1	Устройство подстилающего слоя из кирпича	м3	0,08	9447,05	10,17	756	1	13,66	1
					2070,00	2,25	166	--	0,01	0
367.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под столбы ограды и ворот	м3	1,95	9630,95	95,97	18800	187	4,90	10
					771,75	36,25	1506	71	0,18	0
368.	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов в фундамент	т	0,01	41008,57	2434,57	550	33	170,00	2
					31950,00	920,25	429	12	4,49	0
369.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	C12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	C12041-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,01	50600,00	--	350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	C11041-81	Сталь полосовая 120х8 мм марки 45 /ГОСТ 1050-88/	т	0,00	43300,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	C11041-83	Сталь полосовая 60х8 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,00	46400,00	--	28	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
374.	Е0109-17-1	Монтаж металлоконструкций	т	1,80	4646,85	2285,57	8350	4107	9,35	17
					1579,50	617,13	2838	1109	2,34	4
375.	С12021-41	Стоимость металлоконструкций	т	1,80	147100,00	--	264336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	Е12021	Окраска металлоконструкций	тн	1,80	6512,00	--	11702	--	21,62	39
					1953,60	--	3511	--	--	--
377.	Е0109-47-1	Облицовка ворот и ограды стальным профилированным листом	м2	255,02	55,95	2,99	14267	763	0,30	76
					48,83	1,16	12453	296	0,00	1
378.	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	255,02	587,00	--	149699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	м ограды	160,00	31,27	--	5003	--	0,07	12
					12,13	--	1941	--	--	--
380.	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	160,00	56,90	0,09	9104	14	0,04	6
					6,56	0,04	1050	6	0,00	0
381.	С11011-788	Скобяные изделия для ворот	комплект	1,00	2980,00	--	2980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	С11011-790	Скобяные изделия для калитки	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей синей краской БТ-177	м2	213,00	28,31	0,02	6029	4	0,02	3
					3,13	--	667	--	--	--
384.	Е0147-19-6	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	м	89,00	49,71	6,06	4424	539	0,30	27
					43,65	2,83	3885	252	0,01	1
385.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	89,00	66,92	--	5955	--	0,40	36
					66,60	--	5927	--	--	--
386.	СТОО"ОРАЛ ЗЕЛЕНСТРО	Стоимость саженцев кустарников 2-3 лет	шт	111,00	100,00	--	11100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Й"				--	--	--	--	--	--
387.	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	м	89,00	79,72	19,67	7095	1750	0,40	36
					59,63	4,50	5307	400	0,02	2
388.	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	478,00	48,83	0,23	23341	110	0,33	159
					48,60	0,09	23231	43	0,00	0
389.	С.Прайс	Стоимость семян трав	кг	5,74	140,00	--	803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
390.	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	м2	478,00	19,29	16,91	9220	8085	0,02	8
					2,12	3,87	1013	1850	0,02	8
391.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	140,00	19,95	15,58	2793	2181	0,01	1
					1,03	5,50	144	770	0,03	4
392.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	140,00	15,17	5,88	2124	824	0,05	6
					7,02	1,65	983	231	0,01	1
393.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	9,97	6810,00	--	67882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	11,00	280,88	248,35	3090	2732	0,22	2
					32,18	78,59	354	864	0,27	3
395.	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	11,00	3470,00	--	38170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
396.	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	шт	4,00	747,86	146,19	2991	585	3,20	13
					506,25	28,21	2025	113	0,11	0
397.	С130806-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	м	12,00	472,00	--	5664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398.	С11051-10 2	Знаки указательные	100шт	0,04	40800,00	--	1632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
399.	Е0101-145 -2	Планировка дороги	м2	264,00	1,41	1,41	372	372	--	--
					--	0,30	--	79	0,00	0
400.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	21,00	280,88	248,35	5898	5215	0,22	5
					32,18	78,59	676	1650	0,27	6
401.	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	21,00	3470,00	--	72870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,90	402,75	--	362	--	2,80	3
					402,75	--	362	--	--	--
403.	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	м3	0,90	3206,48	--	2886	--	6,80	6
					1053,00	--	948	--	--	--
404.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,01	22541,72	316,57	225	3	22,50	0
					3487,50	119,25	35	1	0,58	0
405.	Е0110-3-1	Обшивка досками	м2	4,75	612,72	6,11	2910	29	0,40	2
					63,90	2,32	304	11	0,01	0
406.	С11011-79 2	Приборы для ящика	комплект	1,00	843,00	--	843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
407.	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	м2	9,50	186,45	0,80	1771	8	0,06	1
					9,25	0,32	88	3	0,00	0
408.	Е0115-163 -1	Маслянная окраска ящика	м2	4,75	119,06	1,19	566	6	0,26	1
					41,18	0,45	196	2	0,00	0
409.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,20	402,75	--	81	--	2,80	1
					402,75	--	81	--	--	--
410.	Е0110-40-1	Устройство пожарного щита	м2	2,16	941,55	67,81	2034	146	1,70	4
					276,75	19,89	598	43	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411.	СЗАП	Стоимость огнетушителя ОП-4	шт	2,00	1575,00	--	3150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
412.	СЗАП	Стоимость кошмы	шт	2,00	1360,00	--	2720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
413.	СЗАП	Стоимость лопаты	шт	2,00	443,00	--	886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
414.	СЗАП	Стоимость лома	шт	2,00	833,00	--	1666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
415.	СЗАП	Стоимость бугра	шт	2,00	480,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	5,00	186,67	1,61	933	8	0,53	3
					88,65	0,61	443	3	0,00	0
417.	Е0120-30-1	Кронштейны для щита	кг	6,08	107,48	1,20	653	7	0,05	0
					8,53	0,45	52	3	0,00	0
418.	Е0110-5-1	Устройство каркаса ящика	м3	0,04	22541,72	316,57	902	13	22,50	1
					3487,50	119,25	140	5	0,58	0
419.	Е0110-7-1	Общивка каркаса ящика	м2	5,00	660,15	4,64	3301	23	0,36	2
					58,05	1,76	290	9	0,01	0
420.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
421.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	5,50	186,67	1,61	1027	9	0,53	3
					88,65	0,61	488	3	0,00	0
422.	С143008-92	Песок природный	м3	0,20	1920,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
423.	СЗАП	Стоимость лопаты	шт	1,00	443,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 6-1								
424.	Е0125-122 -1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	4,00	1313,35	875,72	5253	3503	0,96	4
					204,75	330,75	819	1323	2,12	8
425.	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	шт	3,00	423,45	1,57	1270	5	1,68	5
					247,50	--	742	--	--	--
426.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3	0,97	10202,15	95,97	9916	93	4,90	5
					771,75	36,25	750	35	0,18	0
427.	С12021-263	Стоимость опор	т	0,02	107900,00	--	2590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
428.	С11011-955	Таблички эмалированные	шт	3,00	451,00	--	1353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 6-2								
429.	Е0125-122 -1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	6,00	1313,35	875,72	7880	5254	0,96	6
					204,75	330,75	1228	1984	2,12	13
430.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32х2,8 мм, с гидравлическим испытанием на прочность	км	0,19	121367,16	49858,78	23108	9493	336,00	64
					61425,00	18834,75	11695	3586	91,99	18
431.	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	191,16	321,00	--	61363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
432.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х3,0 мм, с гидравлическим испытанием	км	0,03	47611,09	17877,09	1619	608	173,00	6
					29700,00	4698,68	1010	160	18,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на прочность								
433.	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	м	34,34	57,00	--	1957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
434.	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 57х3,5 мм,футляр	м	68,00	1320,75	20,80	89811	1414	0,72	49
					130,50	7,79	8874	530	0,04	3
435.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам до 100 мм	м	68,00	244,97	0,28	16658	19	0,84	57
					146,93	0,11	9991	7	0,00	0
436.	У51-44-3	Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм	м	68,00	265,70	24,44	18068	1662	0,15	10
					26,50	7,64	1802	520	0,04	3
437.	Е0116-30-2	Заделка концов футляра диам. 200 мм	1сальник	68,00	2017,57	1,57	137195	107	2,36	160
					393,75	--	26775	--	--	--
438.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки, В15	м3	15,64	8062,57	66,01	126099	1032	1,35	21
					195,75	24,93	3062	390	0,12	2
439.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	15,64	127,00	--	1986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
440.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	15,64	361,00	--	5646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
441.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	15,64	840,00	--	13138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
442.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	68,00	300,57	225,64	20439	15343	0,41	28
					69,53	58,98	4728	4011	0,23	15
443.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,5 мм	шт	68,00	208,00	--	14144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
444.	СПрайс	Неразъемное соединение сталь 108х4мм	шт	68,00	4389,49	--	298485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
445.	Е0106-11-1	Установка ар-ры	1т	0,07	172357,31	536,06	12658	39	289,00	21
					47475,00	202,50	3487	15	0,99	0
446.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	53000,00	--	3892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
447.	Е0109-53-1	Монтаж козырька	т	0,05	14806,01	1133,15	725	55	82,10	4
					12892,50	398,25	631	19	1,95	0
448.	С11011-87-7	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 10-220 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,05	55300,00	--	2707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
449.	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	шт	31,00	423,45	1,57	13127	49	1,68	52
					247,50	--	7672	--	--	--
450.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3	1,86	10202,15	95,97	18976	179	4,90	9
					771,75	36,25	1435	67	0,18	0
451.	С12021-26-3	Стоимость опор	т	0,25	107900,00	--	26759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
452.	С11011-95-5	Таблички эмалированные	шт	31,00	451,00	--	13981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 6-3								
453.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,20	8287,75	--	1684	--	51,50	10
					8032,50	--	1632	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 6-4								
454.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 90 мм	км	2,34	8287,75	--	19383	--	51,50	120
					8032,50	--	18786	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-75 мм	км	2,28	8097,13	--	18489	--	51,50	118
					8032,50	--	18341	--	--	--
456.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	1,21	8097,13	--	9800	--	51,50	62
					8032,50	--	9722	--	--	--
457.	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт	-3,00	869,00	--	-2607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
458.	Е0127-83-2	Установка отражательного знака для пожарного гидранта	шт	28,00	685,98	146,19	19207	4093	2,37	66
					398,25	28,21	11151	790	0,11	3
459.	С11051-102	Знаки путевые и сигнальные	100шт	0,28	40800,00	--	11424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
460.	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	28,00	706,20	--	19774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
461.	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,08	63600,00	--	5040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00	--	1533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
463.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
464.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32-65 мм	км	0,42	8097,13	--	3377	--	51,50	21
					8032,50	--	3350	--	--	--
465.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,27	8097,13	--	2146	--	51,50	14
					8032,50	--	2129	--	--	--
466.	СГАЗОВИК	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-25 мм	шт	12,00	498,00	--	5976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
467.	Е0116-26-	Установка счетчиков /водомеров/	1счетчи	12,00	75,82	1,57	910	19	0,41	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	диам. до 40 мм	к							
					67,50	--	810	--	--	--
468.	СПРАЙС	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые д 20мм	шт	12,00	1309,00	--	15708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
469.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20 мм	км	8,47	8097,13	--	68599	--	51,50	436
					8032,50	--	68051	--	--	--
470.	СГАЗОВИК	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-25 мм	шт	128,00	498,00	--	63744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
471.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	128,00	75,82	1,57	9705	201	0,41	52
					67,50	--	8640	--	--	--
472.	СПРАЙС	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые д 15мм	шт	128,00	1309,00	--	167552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
473.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	448,00	0,28	0,28	126	126	--	--
					--	0,09	--	41	0,00	0
474.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	44,80	21,55	4,52	965	202	0,11	5
					17,03	--	763	--	--	--
475.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	26,88	280,88	248,35	7550	6676	0,22	6
					32,18	78,59	865	2112	0,27	7
476.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	464,80	15,17	5,88	7053	2735	0,05	21
					7,02	1,65	3263	767	0,01	3
477.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные	т	33,09	6810,00	--	225343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
478.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	6,58	49326,74	16388,64	324432	107791	161,00	1059
					28980,00	3479,80	190607	22887	13,02	86
479.	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	т	6,58	63600,00	--	418310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ст3кп								
480.	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,04	50000,00	--	1995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
481.	С12069-44	Навес	шт	140,00	426,00	--	59640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
482.	С11011-81 5	Замок потайной	шт	70,00	844,00	--	59080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
483.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,25	46400,00	--	11693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
484.	Е0110-23-5	Установка деревянной крышки	м2	43,31	442,30	30,89	19156	1338	1,23	53
					191,93	11,68	8312	506	0,06	2
485.	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,97	10200,00	--	9878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
486.	С11021-48	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,02	7570,00	--	129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
487.	С11021-52	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, III сорта	м3	0,09	7940,00	--	734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
488.	С11021-48	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,09	7570,00	--	709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
489.	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,70	83,00	--	58	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Локальная смета 6-6								
490.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,64	8287,75	--	5271	--	51,50	33
					8032,50	--	5109	--	--	--
491.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	0,01	51202,26	20326,01	307	122	179,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	полиэтиленовых труб диам. 65 мм			30825,00	5353,43	185	32	20,64	0
492.	С130804-2 30	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	м	6,06	188,00	--	1139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
493.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,01	8097,13	--	49	--	51,50	0
					8032,50	--	48	--	--	--
494.	Ц0108-143 -4	Прокладка сигнальной ленты	м	6,00	19,40	14,70	116	88	0,03	0
					4,60	3,70	28	22	0,02	0
495.	СООО"ПК	СТОИМОСТЬ ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ	м	6,00	65,00	--	390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:	25595911	766965	7591
	1255438	208326	904

Накладные расходы :

На монтажные работы	360991
На общестроительные работы	868613
На металломонтажные работы	264363
На сантехнические работы	63096
Всего накладных расходов:	1557063
Итого с накладными	27152974

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1156786
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28309760
Итого с временными, 3,4 %	29272292
Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %	30185149
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,764 %	30717615
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	30840485
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31148890
Итого с затратами, связанными с командированием работников	32114755
Пересчет в текущих ценах, К-1,9583126	62890730
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1257815