К зелтал водопровод

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

УТВЕРЖДЕН

Постановлением акимата Бурлинского района №891 от 25.11.10г
Аким Бурлинского района Шашимов Б.Д.

(дата и номер решения (приказ, постановления и др.)
фамилия, имя, отчество и должность лица,
подписавшего решение (приказ, постановление и др)

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «22» октября 2010 г. с. Кызылтал Бурлинского района
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением) №**58-р** от «**15**» **октября 2010 г.** **Акима Бурлинского района**
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя **Урынгалиев Г.Г. - заместитель Акима Бурлинского района**
(Ф.И.О.) (должность)

заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции **Мажитов М.М. – специалист отдела контроля за качеством строительства управления государственного архитектурно-строительного контроля по ЗКО**
(Ф.И.О.) (должность)

членов комиссии представителей:

заказчика
Бикетов Х.О. - заведующий отделом строительства Бурлинского района
(Ф.И.О.) (должность)

генерального проектировщика
Жапеков Е.Т. - директор ЗКФ ТОО «Казэкология» фирма «Адилжан»
(Ф.И.О.) (должность)

технического надзора
Шалаев А.В. - директор ТОО «Инжиниринговая компания по организации строительного производства»
(Ф.И.О.) (должность)

органов по охране окружающей среды
Бекетов А.М. - государственный экологический инспектор по Бурлинскому району
(Ф.И.О.) (должность)

органов архитектуры
Хусаинов А.К. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства - главный архитектор Бурлинского района
(Ф.И.О.) (должность)

генерального подрядчика
Жакупов К.К. - директор ТОО «Курылысгаз»
(Ф.И.О.) (должность)

местного исполнительного органа
Сиражев С.С. - Аким Кызылтальского сельского округа Бурлинского района
(Ф.И.О.) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Иманалин А.Ф. - начальник УГСЭН Бурлинского района
(Ф.И.О.) (должность)
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Адлялиев С.Р. - заведующий отделом земельных отношений Бурлинского района
(Ф.И.О.) (должность)
Миндеев Ж.Т. - начальник ОЧС Бурлинского района
(Ф.И.О.) (должность)
Казмагамбетов Е.А. - начальник Аксайских РЭС АО «ЗапКазРЭК»
(Ф.И.О.) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Отделом строительства Бурлинского района**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект **«Строительство водопровода соединяющего водопроводы северной и южной части села Кызылтал Бурлинского района ЗКО»**
новое
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: **ЗКО Бурлинский район, с. Кызылтал**
2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от
(наименование органа выдавшего разрешение)
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Курылысгаз»**
(наименование организации)
выполнившим **общестроительные работы**
(виды работ)
и субподрядными организациями
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
4. Проектно – сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Казэкология» фирма «Адилжан»**
(наименование организации и её ведомственная подчиненность)
выполнившим **рабочий проект**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
5. Исходные данные для проектирования выданы **Отделом строительства Бурлинского района**
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций)
6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **рабочий проект**
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)
7. Проектно–сметная документация утверждена **ДГП «Запгосэкспертиза»**
(наименование органа, утвердившего документацию на объект)
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок: начало работ **август 2010 г.**
окончание работ **сентябрь 2010 г.** по норме или ПОС _____; фактически _____;
(дата) (дата)
9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **разрешение на производство работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы, сертификаты, паспорта, заключения соответствующих органов, общий журнал производства работ, рабочий проект, смета, государственная экспертиза и др.**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту:

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, произведенной площади, способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Показатели	Единица измерения	Значение
Хозяйственно-питьевой водопровод из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 г. «питьевая» ПЭ 80 SDR 21-110х5,3	п.м.	816,66
Водопроводные колодцы Ø1500 мм. из сборных железобетонных элементов по серии 3.900-3 выпуск 7 с запорно-регулирующей арматурой для регулирования подачи воды и опорожнения	шт.	3
Пожарный гидрант со стальным люком и запорным устройством	шт.	1

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими скорректированными данными: **Прокладка водопроводных сетей на глубине 2,8 м., установка трех водопроводных колодцев с запорно-регулирующей арматурой и одного пожарного гидранта со стальным люком и запорным устройством**

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложение к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены полностью

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявлены рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройства верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены **выполнены полностью**

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего **8 897,98** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **6 681,92** тыс тенге, оборудования мебели и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию **8 897,98** тыс. тенге в том числе стоимость строительно-монтажных работ **6 681,92** тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: **технологических**

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных работ (включая объемно планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приёмке объект **«Строительство водопровода соединяющего водопровода северной и южной части села Кызылтал Бурлинского района ЗКО»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Урынгалиев Г.Г.**
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Мажитов М.М.**
(подпись)

Члены государственной приемочной комиссии

_____ **Бикстов Х.О.**
(подпись)

_____ **Сиражев С.С.**
(подпись)

_____ **Бекетов А.М.**
(подпись)

_____ **Хусаинов А.К.**
(подпись)

_____ **Жакупов К.К.**
(подпись)

_____ **Адлялиев С.Р.**
(подпись)

_____ **Иманалин А.Ф.**
(подпись)

_____ **Миндеев Ж.Т.**
(подпись)

_____ **Казмагамбетов Е.А.**
(подпись)

_____ **Шалаев А.В.**
(подпись)

_____ **Жапеков Е.Т.**
(подпись)

Форма 3

Зуб подрядчика

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2010 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договор № 56 от 24 августа 2010 года
Объект: Строительство водопровода соединяющего водопроводы северной и южной части с. Кызылтал Бурлинского района ЗКО

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудо-вание	Прочие
Всего по стройке:	6984130	3155328		600204
в т.ч. удорожание	3228598			
Н Д С 12%	838090			
Итого	7822220			
В том числе за месяц				
Всего:	6984130	3155328		600204
в т.ч. удорожание	3228598			
Н Д С 12 %	838090			
Итого к оплате	7822220			

Заказчик:

Подрядчик

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Объект: «Строительство водопровода соединяющего водопроводы северной и южной части с. Кызылтал Бурлинского района ЗКО»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Бурлинского района
Подрядчик: ТОО «Құрылысгаз»
Адрес: ЗКО, г.Уральск, пр.Достык, 198
ИИК: KZ268560000000017664
БИК: KCJBKZKX
РНН: 271800000062 Кбе:17
БИН: 050540007330
АО «Банк Центр Кредит»

Ф-3
Полная сметная стоимость работ - 7822220 тенге
Лимит финансирования на 2010 г - 7822220 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года 7822220 тенге
б) за текущий месяц 7822220 тенге

А К Т
выполненных работ за сентябрь м-ц 2010 г.
по договору № 56 от 24 августа 2010 г

Программа 467004 «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры»
Подпрограмма 011 – за счет средств республиканского бюджета
Специфика 421 «Строительство зданий и сооружений»

Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм.	Ст-ть ед-цы работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь м-ц		Стоимость выполненных работ с начала года
			Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство водопровода соединяющего водопроводы северной и южной части с. Кызылтал Бурлинского района ЗКО»	**тенге**	**7822220**	**2346666**	**2346666**	**0**	**0**	**7822220**		**5475554**	**7822220**

Заказчик:
Заведующий отделом строительства
Бурлинского района
_____ **Х.О.Бикетов**

Подрядчик:
Директор ТОО «Құрылысгаз»
_____ **К. К.Жакупов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурлинского района "
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование объекта: " Строительство водопровода соединяющего водопроводы северной и южной частей с.Кызылтал Бурлинского района ЗКО"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2010 года

№ п/п	Наименование работ	Обосно-вание цен	Ед.изм.	Кол-во	цена за единицу				Стоимость выполненных работ				накладные расходы,	%	Трудозатраты ч/час	
					всего	в т.ч			всего	в т.ч.					на	общая
						осн.з/пл	механизмы			осн.з/пл	механизмы				еди-ницу	
							всего	в т.ч. з/пл			всего	в т.ч. з/пл	тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1															
	на поселковый водопровод															
	На рекультивацию															
1	Разработка грунта бульдозерами мощностью	1-24-1	м3	613	7,91	0	7,91	2,57	**4849**	**0**	**4849**	**1574**	**1527**	97	0	0
	59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грун-														0,01	6
	тов до 10м															
2	Разработка грунта бульдозерами мощностью	1-24-9	м3	613	7,32	0	7,32	2,38	**4489**	**0**	**4489**	**1458**	**1414**	97	0	0
	59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грун-														0,01	6
	тов добавлять на каждые последующие 10м															
3	Разработка грунта бульдозерами мощностью	1-24-1	м3	613	7,91	0	7,91	2,57	**4849**	**0**	**4849**	**1574**	**1527**	97	0	0
	59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грун-														0,01	6
	тов до 10м															
4	Разработка грунта бульдозерами мощностью	1-24-9	м3	613	7,32	0	7,32	2,38	**4489**	**0**	**4489**	**1458**	**1414**	97	0	0
	59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грун-														0,01	6
	тов добавлять на каждые последующие 10м															
5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдо-	1-85-1	м3	613	9,49	0	9,49	2,69	**5815**	**0**	**5815**	**1648**	**1598**	97	0	0
	зерами мощностью 59 квт (80л.с.) при перемеще-														0,01	6
	нии грунта 1 группы до 10м															
	Земляные работы															
6	Разработка грунта 2 группы в отвал экскавато-	1-13-2	м3	5843	28,89	1,04	27,85	8,44	**168781**	**6077**	**162704**	**49290**	**53706**	97	0,01	42
	рами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом														0,03	184
	вместимостью 0,4м3															
7	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	1-164-2	м3	102	262,72	262,72	0	0	**26797**	**26797**	**0**	**0**	**30281**	113	1,85	188
	глубиной до 2 м без креплений с откосами /дора-	т.ч.п-1.55													0	0
	ботка грунта вручную после разработки их меха-	п-3.180														
	низированным способом	к=1,2														
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов	1-166-2	м3	750	134,1	134,1	0	0	**100575**	**100575**	**0**	**0**	**113650**	113	0,97	729
	и ям в грунтах 2 группы														0	0
9	Засыпка траншей, котлованов бульдозе-															
	рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере-	1-27-2	м3	5195	6,48	0	6,48	2,1	**33661**	**0**	**33661**	**10929**	**10601**	97	0	0
	мещении 2 группы грунтов до 5 м														0,01	42

10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ-	1-27-8	м3	5195	3,2	0	3,2	1,04	**16622**	**0**	**16622**	**5396**	**5235**	97	0	0
	ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2														0	21
	группы добавлять на каждые последующие 5 м															
11	Обсыпка оголовка колодца	1-166-1	м3	1,27	122,18	122,18	0	0	**155**	**155**	**0**	**0**	**175**	113	0,89	1
															0	0
12	Планировка обсыпки	1-90-5	м2	18	8,28	8,28	0	0	**149**	**149**	**0**	**0**	**168**	113	0,05	1
															0	0
13	Обратная засыпка колодцев	1-134-1	м3	44	21,55	17,03	4,52	0	**948**	**749**	**199**	**0**	**727**	97	0,11	5
															0	0
14	Доработка грунта под колодцы	1-164-2	м3	66	218,93	218,93	0	0	**14449**	**14449**	**0**	**0**	**16328**	113	1,54	102
															0	0
	Трубопроводы															
15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	22-11-3	км	0,8167	58881,69	33075	25695,31	6813,45	**48086**	**27011**	**20984**	**5564**	**42348**	130	194	158
	диам. 110мм														26,38	22
16	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/	8-4-234	м	824,83	726				**598824**							
	ГОСТ18599-2001/, Р 1МПа, SDR 17 Dв 109,3мм	Изм. И доп.														
		вып. 5														
		СН РК 8.02-														
		.04-2002														
		СН РК 8.02-														
		.04С-2004														
		СН РК														
		8.02-060Б-														
		2002														
17	Промывка с дезинфекцией трубопроводов	.22-31-3	км	0,8167	8287,75	8032,5			**6768**	**6560**			**8528**	130	51,5	42
	диам. 110 мм															
18	Укладка стальных водопроводных труб	.22-8-9	км	0,18	243707,18	115425	102058,19	38553,75	**43867**	**20777**	**18370**	**6940**	**36031**	130	615	111
	диам. 325 мм														188,29	34
19	Стальная труба футляр 325х5 мм	8-6-111	м	180	2840				**511200**							
		Изм. И доп.														
		вып. 5														
		СН РК 8.02-														
		.04-2002														
		СН РК 8.02-														
		.04С-2004														
20	Нанесение усиленной антикоррозийной битум-	.22-13-9	км	0,18	770484,39	40275	103463,01	39084,75	**138687**	**7250**	**18623**	**7035**	**18570**	130	233	42
	но-резиноЙо изоляции на стальные трубопроводы														190,89	34
	диам.325 мм															
21	Укладка стальных водопроводных труб	.22-8-6	км	0,0014	154891,68	70200	66009,8	24936,75	**217**	**98**	**92**	**35**	**173**	130	376	1
	диам. До 200 мм														121,79	0
22	Стальная труба футляр 219х4мм	.8-6-99	м	1,4	1710				**2394**							
		Изм. И доп.														
		вып. 5														
		СН РК 8.02-														

		.04-2002														
		СН РК 8.02-														
		04С-2004														
23	Нанесение усиленной антикоррозийной битум-	.22-16-6	км	0,0014	42206,44	11205	7303,03	2758,5	**59**	**16**	**10**	**4**	**25**	130	61,8	0
	но-резинойо изоляции на стыки и фасонные														13,47	0
	части стальных трубопроводов диам. 219 мм															
24	Установка чугунных задвижек или клапанов	.22-35-3	шт	5	411,46	231,75	17,71	6,75	**2057**	**1159**	**89**	**34**	**1550**	130	1,4	7
	обратных диам. 100 мм														0,03	0
25	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж-	.9-2-53	шт	5	6480				**32400**							
	ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара,															
	Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм															
26	Установка полиэтиленовых отводов, колен,	.22-34-1	шт	17	300,57	69,53	225,64	58,98	**5110**	**1182**	**3836**	**1003**	**2840**	130	0,41	7
	патрубков, переходов														0,23	4
27	Отвод удлиненный диам. 100 мм	CHEVROTEX	шт	2	2261				**4522**							
		ACO														
		4087, 99/1,														
		02/1,06/1														
		823														
28	Отвод удлиненный диам. 63 мм	CHEVROTEX	шт	1	1357				**1357**							
		ACO														
		2603, 88/1,														
		02/1,06/1														
		823														
29	Фланец на втулку, диам. 110 мм	CHEVROTEX	шт	7	1316				**9212**							
		ACO														
		2379, 83/1,														
		02/1,06/1														
		823														
30	Втулка удлиненная под фланец, диам. 110 мм	CHEVROTEX	шт	7	1135				**7945**							
		ACO														
		2017, 22/1,														
		02/1,06/1														
		823														
31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2	.8-9-12	шт	9	492				**4428**							
	ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Ду 100 мм															
32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2	8-9-13	шт	1	618				**618**							
	ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Ду 125 мм															
33	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические	.8-10-20	шт	2	243				**486**							
	бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше															
	или равно 10 Мпа, 108х4мм															
	Колодцы															
34	Устройство круглых колодцев из сборного	.22-41-1	м3	6	8656,16	1435,5	1879,87	538,43	**51894**	**8606**	**11270**	**3228**	**15384**	130	8,86	53
	железобетона в сухих грунтах														2,06	12
35	Кольца для смотровых колодцев водопровод-	30-18-37	м	7,11	7810				**55529**							

	ных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м	Изм.и доп.6														
	и шахтных колодцев высотой 1м, Дв1500 мм	СН РК 8.02-														
		.04-2002														
		СН РК 8.02-														
		.04С-2004														
36	Кольца для смотровых колодцев водопровод-	.30-18-33	м	1,39	3610				**5018**							
	ных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м	Изм.и доп.6														
	и шахтных колодцев высотой 1м, Дв700 мм	СН РК 8.02-														
		.04-2002														
		СН РК 8.02-														
		.04С-2004														
37	Плиты покрытия,перекрытия и днищ для соору-	.30-18-23	м3	2,21	22600				**49946**							
	жений водопровода,канализации,резервуаров,	Изм и доп 6														
	колодцев и ирригационных систем из тяжелого	СН РК 8.02-														
	бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	.04-2002														
		СН РК 8.02-														
		.04С-2004														
38	Стремянка	2-1-267	т	0,0406	133700				**5428**							
39	Люк чугунный легкий,ГОСТ 3634-79	.11-4-8-	шт	2	8060				**16120**							
		Изм.и доп.6														
		СН РК 8.02-														
		.04-2002														
		СН РК 8.02-														
		.04С-2004														
40	Кладка стен приямков и каналов криволинейного	.8-6-9	м3	0,126	10278,43	1007,33	296,6	110,25	**1295**	**127**	**37**	**14**	**166**	118	6,55	1
	очертания	т.ч.п.3.11													0,54	0
41	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной	.41-4-7	м2	69	97,88	90,23	7,38	2,79	**6754**	**6226**	**509**	**193**	**6675**	104	0,57	39
	поверхности в речных гидротехнических сооруже-														0,01	1
	ниях горячим битумом в два слоя															
42	Заделка отверстий бетоном В 7,5	46-33-6	м3	0,014	21938,21	9189	332,71	126	**307**	**129**	**5**	**2**	**130**	100	60,8	1
															0,61	0
43	Заделка концов футляра бетоном В 7,5	46-33-6	м3	0,07	21938,21	9189	332,71	126	**1536**	**643**	**23**	**9**	**652**	100	60,8	4
															0,61	0
44	Пакля пропитанная	1-1-457	кг	3,5	195				**683**							
45	Устройство подстилающих и выравнивающих	27-14-2	м3	1	2584,28	21,38	73,75	11,67	**2584**	**21**	**74**	**12**	**44**	133	0,14	0
	слоев оснований из песчано-гравийной смеси,														0,04	0
	дресвы под колодцы															
46	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6-1-13	м3	0,07	9630,95	771,75	95,97	36,25	**674**	**54**	**7**	**3**	**59**	105	4,9	0
															0,18	0
47	Отмостка оголовков колодца бетоном В 7,5	.46-33-6	м3	0,84	21938,21	9189	332,71	126	**18428**	**7719**	**279**	**106**	**7825**	100	60,8	51
															0,61	1
48	Устройство подстилающих и выравнивающих	27-14-2	м3	1,4	2584,28	21,38	73,75	11,67	**3618**	**30**	**103**	**16**	**62**	133	0,14	0
	слоев оснований из песчано-гравийной смеси,														0,04	0
	дресвы под колодцы															

49	Установка отражательного знака для пожарного	27-83-2	шт	1	685,98	398,25	146,19	28,22	**686**	**398**	**146**	**28**	**567**	133	2,37	2
	гидранта														0,11	0
50	Знаки путевые и сигнальные	1-5-102	100 шт	0,01	40800				**408**							
		Изм.и доп.6														
		СН РК 8.02-														
		04-2002														
		СН РК 8.02-														
		04С-2004														
51	Устройство песчано-гравийной подготовки	30-60-1	м3	11	3402,38	254,25	516,53	137,7	**37426**	**2797**	**5682**	**1515**	**4699**	109	1,63	18
	под футляр														0,48	5
52	Врезка в существующую сеть из стальных труб	22-38-3	врезка	1	665,13	396	180,25	67,5	**665**	**396**	**180**	**68**	**603**	130	2,01	2
	стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм														0,33	0
53	Засыпка футляра песчано-гравийной смесью	1-27-1	м3	130	5,55		5,55	1,8	**722**	**0**	**722**	**234**	**227**	97	0	0
	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при														0,01	1
	перемещении 1 группы грунтов до 5 м															
54	Смеси песчано-гравийные природные	30-8-104	м3	130	2040				**265200**							
55	Планировка площадей бульдозерами мощ-	1-30-1	м2	131	0,28		0,28	0,09	**37**	**0**	**37**	**12**	**11**	97		
	ностью 59(80) кВт (л.с.)															
	Раздел 1 Пожарный гидрант (1шт) Н=2,0															
56	Установка гидрантов пожарных	22-37-3	шт	1	18075,87	288	36,99	13,5	**18076**	**288**	**37**	**14**	**392**	130	1,82	2
															0,07	0
57	Полухомут МС-1	13-12-82	т	0,0025	61500				**154**							
58	Стоимость металлоконструкций лестницы	2-1-267	т	0,023	133700				**3075**							
59	Отмостка из бетона В 7,5	6-1-13	м3	0,12	9630,95	771,75	95,97	36,25	**1156**	**93**	**12**	**4**	**102**	105	4,9	1
															0,18	0
60	Окраска металлических огрунтованных поверх-	13-26-21	м2	0,75	4,7	3,13	0,02		**4**	**2**	**0**	**0**	**2**	90	0,02	0
	ностей лаком битумным БТ-177														0	0
61	Лак битумный БТ-177	1-1-310	кг	0,14	301,78				**42**							
62	Изготовление люка	9-62-7	т	0,0976	49326,74	28980	16388,64	3479,8	**4812**	**2827**	**1599**	**339**	**2850**	90	161	16
															13,02	1
63	Монтаж люка	9-53-1	т	0,0976	14806,01	12892,5	1133,15	398,25	**1444**	**1258**	**111**	**39**	**1167**	90	82,1	8
															1,95	0
64	Прокат листовой горячекатаный общего наз-	1-1-874	т	0,0934	63600				**5940**							
	начения,тощина 9-12 мм,нормальной /обычной/	Изм.и доп.9														
	точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	СН РК 8.02-														
		04-2002														
		СН РК 8.02-														
		04С-2004														
65	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы	4-1-14	т	0,0006	5000				**3**							
	и сетки: сталь периодического профиля	Изм.и доп.9														
	класса А-II, диам. 12 мм	СН РК 8.02														
		04-2002														
		СН РК 8.02-														

		.04С-2004														
66	Навес	.6-9-44	шт	2	426				**852**							
67	Замок потайной	1-1-815	шт	1	844				**844**							
68	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	.1-4-83	т	0,0036	46400				**167**							
69	Рукав пожарный 66 мм в сборе	ДПО	шт	2	6085				**12170**							
		12320/1,12														
		1,02/1,06														
		1,672														
70	Колонка пожарная КПА	ДПО	шт	1	24201				**24201**							
		49000/1,12/														
		1,02/1,06/														
		1,672														
	Итого								**2402764**	**244617**	**320515**	**99775**	**390034**			**2028**
	Накладные расходы								390034							
	Итого СМР с накладными								2792798							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%						167568							
	Итого								2960366							
	Временные здания и сооружения (5%)		3,40%						100652							
	Итого								3061018							
	Дополнительные затраты при производстве работ		2,30%						70403							
	в зимнее время															
	Дополнительный транспорт		0,781%						23907							
	Итого СМР								3155328							
	Отвод								4110							
	Вынос проекта в натуру								53200							
	Затраты на выслугу лет		1%						30610							
	Затраты на дополнительные отпуска		0,40%						12244							
	Средства,связанные с командированием								500040							
	работников															
	Итого прочих								600204							
	Итого СМР в базовых ценах 2001 г								3755532							
	Итого по сметному расчету в текущих ценах								6847190							
	2010 года к=1,82323															
	Налоги,сборы, обязательные платежи		2%						136940							
	Сметная стоимость в текущем уровне цен								6984130							
	Н Д С		12%						838090							
	Всего стоимость								7822220							

Заказчик **Подрядчик**

Технадзор

Проверено
н. к. 2010 г