Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 15 октября 2001 года №1328

УТВЕРЖДЕН
решением акима
г. Уральска №80 от 26.06.2009г

(дата и номер решения (приказ, постановления и др.)
фамилия имя, отчество и должность лица подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От 12 июня 2009г. «Водоснабжение малоэтажных застроек в п. Желаево»
(место нахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия , назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от « 04 » июня 2009г.
Решение № 71 Решение Акима г.Уральска
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя комиссии
Тусупкалиев М.Б. — заместитель акима города
(ф.и.о.) (должность)
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Паленов А.В. — главный специалист отдела контроля за качеством строительства УГАСК ЗКО
(Ф.И.О.) (должность)
членов комиссии-представителя
заказчика
Мурзагалиев Н.Н. — начальник ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
(Ф.И.О.) (должность)
Авторский надзор
Кульдяев В.Ф. — директор ТОО «Кульман»
(Ф.И.О.) (должность)
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Утешова Л.М. — начальник пред. надзор ГорСЭС
(Ф.И.О.) (должность)
органов государственного пожарного надзора
Бисембаев К.У. — начальник Департамента ЧС ЗКО
(Ф.И.О.) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Сапаров Е.С. — гл. специалист Жайык-Каспийского Департамента экологии
(Ф.И.О. должность)

Кожамуратов Н.К. — гос. инспектор департамента социальной защиты по ЗКО
(Ф.И.О. должность)

Кушнер В.В. — и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства г.Уральска
(Ф.И.О. должность)

Разов М.А. — начальник отдела земельных отношении г. Уральска
(Ф.И.О. должность)

Ликеров А.Т. — директор ТОО «Тургын Уй Уральск»
(Ф.И.О. должность)

Вакуленко Г.И. — гл. инженер ГКП «ОралСуАрнасы»
(Ф.И.О. должность)

Кенжалиев Д. — директор ТОО «ЖайкСтройИнженеринг»
(Ф.И.О. должность)

Муканов А.З. — аким Желаевского поселкового округа
(Ф.И.О. должность)

Жакупов К.К. — ТОО «Курылысгаз»
(Ф.И.О. должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _____
ГУ «Отдел строительства г. Уральска»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Водоснабжение малоэтажных застроек в п.Желаево»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
от «12 » декабрь 2008 г. № 759
территориальное управление архитектурно-строительного контроля по ЗКО
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Курулысгаз»
(наименование организации)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
авторский надзор ТОО «Кульман»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим _____ проектные работы
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____ по списку
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и взыскательных организаций)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)
№ 0671К-НВ
(номер проекта, номер серии(по типовым проектам))

7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Отделом строительства г. Уральска»
№ от 2008 г.
(наименование органа, утвердившего документацию на объект)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:
начало работ ноябрь 2008 г. (дата) окончание работ июнь 2009г. (дата)
по норме или ПОС 6 месяцев ; фактически 6 месяцев

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: приложение 1.
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, произведенной площади, способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)).

Мощность производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятым)	В том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявляемый к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет

Следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
протяженность	м.	3650	3650
пожарные гидранты	шт.	18	18
водоразборные колонки	шт.	17	17

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:.

на объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту)

12. Мероприятия по охране труда обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____выполнены согласно проекта_____

(сведения о выполнение)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи выполняются по отдельному проекту.

14. Недоделки и дефекты, выявлены рабочими комиссиями, устранены.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок выполняются по отдельному проекту

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 22826,44 тыс. тенге в том числе: строительно-монтажные работы 21931,67 тыс. тенге, оборудования, инструмента инвентаря ___ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию _____ тыс.тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге стоимость оборудования инструмента и инвентаря _____тыс. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных работ (включая объемно планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке «Водоснабжение малоэтажных застроек в п. Желаево»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Тусупкалиев М.Б.

(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Паленов А.В.

(подпись)

Члены государственной
приемочной комиссии

Мурзагалиев Н.Н.
(подпись)

Кульдяев В.Ф.
(подпись)

Утешова Л.М.
(подпись)

Бисембаев К.У.
(подпись)

Сапаров Е.С.
(подпись)

Кожамуратов Н.К.
(подпись)

Кушнер В.В.
(подпись)

Разов М.А.
(подпись)

Ликеров А.Т.
(подпись)

Вакуленко Г.И.
(подпись)

Кенжалиев Д.
(подпись)

Муканов А.З.
(подпись)

Жакупов К.К.
(подпись)

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2008 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Договор № 124 от 18 ноября 2008 года года

Объект:"Водоснабжение малоэтажных застроек п.Желаево"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудование	Прочие
Всего по стройке:	13260024	9102717		123763
в т.ч. удорожание	4033544			
Н Д С 13%	1723803			
Итого:	14983827			
В том числе за декабрь месяц				
Всего:	13260024	9102717		123763
в т.ч. удорожание	4033544			
Н Д С 13 %	1723803			
Итого к оплате	14983827			

Заказчик:

Подрядчик: Жанузаков К.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"
Подрядчик: ТОО "Курылысгаз"

Наименование объекта: "Водоснабжение малоэтажных застроек п.Желаево"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2008 года

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цен	Ед.изм.	Кол-во	цена за единицу: всего	в т.ч. осн.з/пл	механизмы: всего	в т.ч. з/пл	Стоимость выполненных работ: всего	в т.ч. осн.з/пл	механизмы: всего	в т.ч. з/пл	накладные расходы, тенге	%	Трудозатраты ч/час: на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета № 2-1 на водоснабжение															
1	Разработка грунта 2группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	.1-12-14	м3	16565	27,84	1,66	26,18	7,2	**461087**	27498	**433589**	**119268**	**142363**	97	0,01 0,03	190 414
2	Разработка грунта 2группы вручную в траншеях шириной более 2 м в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	1-163-8	м3	800	447,75	447,75	0	0	**358200**	358200	**0**	**0**	**404766**	113	2,96 0	2368 0
3	Зачистка дна и стенок м выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	1-164-2 т.ч. п.3 187 к=1,2	м3	518	262,72	262,72	0	0	**136087**	136087	**0**	**0**	**153778**	113	1,85 0	957 0
4	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя 30 см	1-133-1	м3	1200	27,88	0	27,88	4,94	**33456**	0	**33456**	**5931**	**5753**	97	0 0,02	0 24
5	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя 100 см	1-133-6	м3	115	11,45	0	11,45	2,03	**1317**	0	**1317**	**234**	**227**	97	0 0,01	0 1
6	Засыпка вручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1-166-2	м3	2072	134,1	134,1	0	0	**277855**	277855	**0**	**0**	**313976**	113	0,97 0	2014 0
7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59квт при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	.1-27-2	м3	15536	6,48		6,48	2,1	**100664**	0	**100664**	**32682**	**31702**	97	0,01	0 125
8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59квт при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	.1-27-2 к=5	м3	15536	16		16	5,19	**248539**	0	**248539**	**80692**	**78272**	97	0,02	0 309
9	Уплотнение грунта 1-2гр пневматическими трамбовками	1-134-1	м3	15536	21,55	17,03	4,52		**334739**	264578	**70161**	**0**	**256641**	97	0,11	1678 0

10	Разработка грунта 2группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	.1-17-14	м3	275	39,75	1,87	37,82	11	**10931**	514	**10399**	**3024**	**3433**	97	0,01 0,04	4 10
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	СО10333-А15-1	т	481,25	108,2	21,64	0	0	**52071**	10414	**0**	**0**	**10414**	100	0,45	219 0
12	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	.1-20-2	м3	275	3,79	0,48	3,24	1,12	**1042**	132	**892**	**308**	**427**	97		1 1
13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	.1-24-10 к=5	м3	22	39,55	0	39,55	12,84	**870**	0	**870**	**283**	**274**	97	0 0,05	1
14	Устройство песчаного основания под трубопроводы	.23-1-1	м3	135	1114,7	153,68	152,52	57,15	**150485**	20747	**20590**	**7715**	**37001**	130	1,02 0,28	138 38
15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	.22-11-1	км	0,068	47611,09	29700	17877,09	4698,68	**3238**	2020	**1216**	**320**	**3041**	130	173 18,1	12 1
16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	.2-11-2	км	0,55	51202,26	30825	20326,01	5353,43	**28161**	16954	**11179**	**2944**	**25868**	130	179 20,64	98 11
17	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	.22-11-5	км	3,06	58881,69	33075	25695,31	6813,45	**180001**	101110	**78551**	**20829**	**158521**	130	194 26,38	593 81
18	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПА, SDR 26, Dв 45,4 мм	8-4-279	м	68,68	93				**6387**							
19	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПА, SDR 26, Dв 58 мм	8-4-280	м	555,5	129				**71660**							
20	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПА, SDR 26, Dв 101,6 мм	8-4-283	м	3087,57	371				**1145488**							
21	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50мм	.22-35-1	шт	19	242,08	144	6,95	2,25	**4600**	2736	**132**	**43**	**3612**	130	0,88 0,01	17 0
22	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру1МПа/10кгс/см2/ Dy 50мм	9-2-51	шт	19	3500				**66500**							
23	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, Ру 1,0 МПА /10кгс/см2/ Ду 50 мм	.8-9-9	шт	38	285				**10830**							
24	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	.22-35-3	шт	8	411,46	231,75	17,71	6,75	**3292**	1854	**142**	**54**	**2480**	130	1,4 0,03	11 0
25	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру1МПа/10кгс/см2/ Dy 100мм	9-2-53	шт	8	6480				**51840**							

26	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, Ру 1,0 МПА /10кгс/см2/ Ду 100 мм	.8-9-12	шт	16	492				7872							
27	Установка гидрантов пожарных	.22-37-3	шт	10	18075,87	288	36,99	13,5	180759	2880	370	135	3920	130	1,82 0,07	18 1
28	Установка колонок водоразборных	.22-37-4	шт	6	10020,81	1140,75	83,18	31,5	60125	6845	499	188	9144	130	6,57 0,15	39 1
29	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	.22-33-5	т	0,8	247994,13	62775	49389,75	18657	198395	50220	39512	14926	84689	130	312,7 91,12	250 73
30	Тройник прямой Д 50 ии	.8-4-56	10 шт	0,1	820				82							
31	Тройник прямой Д 110 ии	.8-4-60	10 шт	0,4	6190				2476							
32	Отвод Ду 63 мм	.8-4-47	10 шт	0,4	416				166							
33	Отвод Ду 110 мм	.8-4-50	10 шт	1,1	1220				1342							
34	Переход Ду 110х50 мм	.8-4-50	10 шт	2,1	1220				2562							
35	Втулка, фланец Ду 50 мм	.8-4-47	10 шт	6,7	416				2787							
36	Втулка, фланец Ду 100 мм	.8-4-50	10 шт	14,4	1220				17568							
37	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	.22-40-1	флан	17	74,06	63	9,93	0	1259	1071	169	0	1392	130	0,32 0	5 0
38	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, Ру 1,0 МПА /10кгс/см2/ Ду 50 мм	.8-9-9	шт	17	285				4845							
39	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру иень-ше или равно 16 МПА, 57х4-25х2,5 мм	.8-10-107	шт	17	251				4267							
40	Устройство песчаного основания под колодцы	.23-1-1	м3	9	1114,7	153,68	152,52	57,15	10032	1383	1373	514	2467	130	1,02 0,28	9 3
41	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	.22-41-1	м3	49,83	8191,12	1435,5	1879,87	538,43	408164	71531	93674	26830	127869	130	8,86 2,06	441 103
42	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Дв 580 мм	30-18-32	м	4,94	1860				9188							
43	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Дв 700 мм	30-18-33	м	11,4	2080				23712							
44	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Дв 1000 мм	30-18-36	м	30,6	2750				84150							
45	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Дв 1500 мм	30-18-37	м	35,6	4390				156284							

46	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Дв 2000 мм	30-18-38	м	1,78	5530				**9843**							
47	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5 круглые	30-18-24	м3	18,86	18300				**345138**							
48	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	.8-4-7	м2	490	245,44	37,35	3,82	1,44	**120266**	18302	**1872**	**706**	**22428**	118	0,21 0,01	104 3
49	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	.8-6-1	м3	0,84	7332,24	699,75	335,84	126	**6159**	588	**282**	**106**	**818**	118	4,54 0,61	4 1
50	Бетонные упоры колодцев, подушка	.6-1-20	м3	2,8	8326	441	311,32	117,61	**23313**	1235	**872**	**329**	**1642**	105	2,82 0,57	8 2
51	Устройство бетонных опорных столбиков	.6-1-13	м3	1,5	8797,3	771,75	95,97	36,25	**13196**	1158	**144**	**54**	**1273**	105	4,9 0,18	7 0
52	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	.11-4-8	шт	32	3600				**115200**							
53	Стремянка	.2-1-267	т	0,0889	133700				**11886**							
54	Каменная отмостка вокруг колодца	27-38-1	м2	220	1245,33	42,98	14,12	3,08	**273973**	9456	**3106**	**678**	**13477**	133	0,27 0,01	59 3
55	Пробивка отверстий	46-30-3	отв.	83	315,46	166,23	149,23	56,36	**26183**	13797	**12386**	**4678**	**18475**	100	0,95 0,28	79 23
56	Заделка отверстий в колодцах	46-33-3	м3	2	25435,38	11301,75	355,81	135	**50871**	22604	**712**	**270**	**22874**	100	75,58 0,66	151 1
57	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	.30-1-54	м3	56,13	127				**7129**							
58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	.30-1-63	м3	56,13	420				**23575**							
59	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм (футляр)	.16-10-7	м	6,8	229,57	180,23	27,87	10,44	**1561**	1226	**190**	**71**	**1660**	128	1,04 0,05	7 0
60	Трубы электросварные прямошовные в весьма усиленной изоляции заводского изготовления /ГОСТ 10704-91/, 159х4 мм	прайс	т	0,105	118155,92				**12406**							
61	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм (футляр)	.16-10-8	м	9,8	415,42	290,25	45,33	16,97	**4071**	2844	**444**	**166**	**3854**	128	1,66 0,08	16 1
62	Трубы электросварные прямошовные в весьма усиленной изоляции заводского изготовления /ГОСТ 10704-91/, 219х4 мм	прайс	т	0,234	118155,92				**27648**							

63	Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм	.22-47-1	м	16,6	244,98	146,93	0,28	0,11	**4067**	2439	**5**	**2**	**3173**	130	0,84 0	14
64	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	22-22-5	км	0,007	32262,91	10957,5	7279,94	2749,5	**226**	77	**51**	**19**	**125**	130	60,2 13,43	0 0
65	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	22-22-6	км	0,01	37446,44	11205	7303,03	2758,5	**374**	112	**73**	**28**	**182**	130	61,8 13,47	1 0
66	Заделка асбестоцементной смесью и прядью концов футляра	22-48-1	футл	83	1042,76	660,38	168,59	2,25	**86549**	54812	**13993**	**187**	**71497**	130	4 0,01	332 1
67	Асбестоцементная смесь	.1-1-21	м3	0,2	43400				**8680**							
68	Врезка трубопровода Ду 110 мм в в сущ. водопровод Ду 110 мм	кальк.	шт	2	21527,36	1872,78	18269,53	0	**43055**	3746	**36539**	**0**	**4869**	130	0 0	0 0
69	Демонтаж труб Ду 150 мм	.22-8-5 к=0,6	км	0,24	67560,98	39825	19171,91	7242,75	**16215**	9558	**4601**	**1738**	**14685**	130	216 35,37	52 8
70	Демонтаж колодцев (3 шт)	.22-41-1 к=0,8	м3	5,33	2798,6	1148,4	1503,9	430,74	**14917**	6121	**8016**	**2296**	**10942**	130	7,09 1,65	38 9
71	Разборка кирпичных стен	46-34-4	м3	0,12	1795,5	1167,75	627,75	236,25	**215**	140	**75**	**28**	**168**	100	7,1 1,16	1 0
72	Разборка бетонных конструкций	46-34-2	м3	0,05	2430,59	1347,75	1082,84	481,5	**122**	67	**54**	**24**	**91**	100	8,27 1,95	0 0

Итого		**6162213**	**1502907**	**1230709**	**328300**	**2054263**		**11181**
Накладные расходы		2054263						
Итого		8216476						
Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%	492989						
Итого		8709465						
Временные здания и сооружения 1,50%	1,5%	130642						
Итого		8840107						
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,97%	262551						
Итого СМР		9102658						
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%	88401						
На оплату дополнительных отпусков	0,40%	35360						
Итого прочих		123761						
Итого в базовых ценах 2001 г		9226419						

Итого в текущих ценах 2007 года с		13000024
к=1,409		
Налоги,сборы, обязательные платежи	2%	260000
Сметная стоимость в текущем уровне цен		13260024
Н Д С	13%	1723803
Всего стоимость		14983827

Заказчик:

Технадзор

Подрядчик: /Жалгасов КК/

Форма 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2009 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 124 от 18 ноября 2008 года года

Объект:"Водоснабжение малоэтажных застроек п.Желаево"

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Выполнено с начала года	В том числе		
		СМР базисный	Оборудование	Прочие
Всего по стройке:	5902981	2150788		57523
в т.ч. удорожание	3694670			
Н Д С 12%	708357			
Итого:	6611338			
В том числе за июнь месяц				
Всего:	5902981	2150788		57523
в т.ч. удорожание	3694670			
Н Д С 12 %	708357			
Итого к оплате	6611338			

Заказчик:

Подрядчик: Жакупов К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"
Подрядчик: ТОО "Курылысгаз"

Наименование объекта: "Водоснабжение малоэтажных застроек п.Желаево"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2009 года

№ п/п	Наименование работ	Обосно-вание цен	Ед.изм.	Кол-во	цена за единицу				Стоимость выполненных работ				накладные расходы,	%	Трудозатраты ч/час	
					всего	в т.ч.			всего	в т.ч.					на единицу	общая
						осн.з/пл	механизмы			осн.з/пл	механизмы					
							всего	в т.ч. з/пл			всего	в т.ч. з/пл	тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Локальная смета № 2-1 на водоснабжение															
1	Разработка грунта 2группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	.1-12-14	м3	-704	27,84	1,66	26,18	7,2	**-19682**	-1169	**-18514**	**-5069**	**-6050**	97	0,01 0,03	17 -104
2	Разработка грунта 2группы вручную в траншеях шириной более 2 м в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	1-163-8	м3	-34	447,75	447,75	0	0	**-15224**	-15224	**0**	**0**	**-17203**	113	2,96 0	-101 0
3	Зачистка дна и стенок м выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	1-164-2 т.ч. п.3 187 к=1,2	м3	-22	262,72	262,72	0	0	**-5782**	-5782	**0**	**0**	**-6533**	113	1,85 0	-42 0
4	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя 30 см	1-133-1	м3	-51	27,88	0	27,88	4,94	**-1420**	0	**-1420**	**-249**	**-241**	97	0 0,02	0 -1
5	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя 100 см	1-133-6	м3	-5	11,45	0	11,45	2,03	**-57**	0	**-57**	**-9**	**-9**	97	0 0,01	0 0
6	Засыпка вручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1-166-2	м3	-88	134,1	134,1	0	0	**-11801**	-11801	**0**	**0**	**-13335**	113	0,97 0	-81 0
7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59квт при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	.1-27-2	м3	-660	6,48		6,48	2,1	**-4286**	0	**-4286**	**-1330**	**-1289**	97	0,01	0 -37
8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59квт при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	.1-27-2 к=5	м3	-660	16		16	5,19	**-10597**	0	**-10597**	**-3365**	**-3263**	97	0,02	0 -15
9	Уплотнение грунта 1-2гр пневматическими трамбовками	1-134-1	м3	-660	21,55	17,03	4,52		**-14285**	-11240	**-3045**	**0**	**-10903**	97	0,11	-104 0
10	Планировка обсыпки оголовков колодцев	1-145-2	м2	220	1,41	0	1,41	0,3	**310**	0	**310**	**66**	**64**	97		

11	Обсыпка оголовка колодцев	.1-24-1	м3	22	9,24	0	9,24	3	**203**	0	**203**	**66**	**64**	97	0	
12	Устройство песчаного основания под трубопроводы	.23-1-1	м3	-5,7	1114,7	153,68	152,52	57,15	**-6354**	-876	**-869**	**-326**	**-1562**	130	0,01 1,02	-6
13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	.22-11-1	км	-0,034	47611,09	29700	17877,09	4698,68	**-1619**	-1010	**-608**	**-160**	**-1520**	130	0,28 173	-2 -6
14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	.2-11-2	км	-0,55	51202,26	30825	20326,01	5353,43	**-28161**	-16954	**-11179**	**-2944**	**-25868**	130	18,1 179	-1 -98
15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	.22-11-5	км	-3,06	58881,69	33075	25695,31	6813,45	**-180001**	-101111	**-78551**	**-20828**	**-158521**	130	20,64 194	-11 -595
16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	.22-11-5	км	3,65	58881,69	33075	25695,31	6813,45	**215095**	120823	**93865**	**24890**	**189426**	130	26,38 194	-81 707
17	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	.22-11-5	км	-0,155	58881,69	33075	25695,31	6813,45	**-8950**	-5028	**-3906**	**-1035**	**-7883**	130	26,38 194	96 -31
18	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПА, SDR 26, Dв 45,4 мм	8-4-279	м	-34,34	93				**-3194**						26,38	-4
19	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПА, SDR 26, Dв 69,2мм	8-4-281	м	555,5	178				**98879**							
20	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПА, SDR 26, Dв 69,2мм	8-4-281	м	-555,5	129				**-71660**							
21	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПА, SDR 26, Dв 69,2мм	8-4-281	м	-138	178				**-24564**							
22	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПА, SDR 26, Dв 101,6 мм	8-4-283	м	46,46	371				**17237**							
23	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПА, SDR 26, Dв 101,6 мм	8-4-283	м	-20	371				**-7420**							
24	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	.22-31-1	км	0,034	8097,13	8032,5			**275**	273	**0**	**0**	**355**	130	61,8	2
25	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	.22-31-5	км	3,495	8287,75	8032,5			**28991**	28098	**0**	**0**	**36528**	130	51,5	179
26	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50мм	.22-35-1	шт	-2	242,08	144	6,95	2,25	**-484**	-288	**-14**	**-5**	**-380**	130	0,88	-2
27	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру1МПа/10кгс/см2/ Dy 50мм	9-2-51	шт	-2	3500				**-7000**						0,01	0

28	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, Ру 1,0 МПА /10кгс/см2/ Ду 50 мм	.8-9-9	шт	-38	285				-10830						
29	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	.22-35-3	шт	1	411,46	231,75	17,71	6,75	411	232	18	7	310	130	1,4 1
30	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру1МПа/10кгс/см2/ Dy 80мм	9-2-52	шт	2	5190				10380						0,03 0
31	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру1МПа/10кгс/см2/ Dy 100мм	9-2-53	шт	-1	6480				-6480						
32	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, Ру 1,0 МПА /10кгс/см2/ Ду 100 мм	.8-9-12	шт	-16	492				-7872						
33	Установка гидрантов пожарных	.22-37-3	шт	8	18075,87	288	36,99	13,5	144607	2304	296	108	3136	130	1,82 15
34	Установка колонок водоразборных	.22-37-4	шт	11	10020,81	1140,75	83,18	31,5	110229	12548	915	346	16764	130	0,07 1 6,57 72
35	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм	.22-33-5	т	0,115	247994,13	62775	49389,75	18657	28519	7219	5680	2146	12174	130	0,15 2 312,7 36
36	Тройник прямой Д 110 ии	.8-4-60	10 шт	-0,2	6190				-1238						91,12 10
37	Отвод Ду 75мм	.8-4-48	10 шт	0,4	594				238						
38	Отвод Ду 63мм	.8-4-47	10 шт	-0,4	416				-166						
39	Переход Ду 63х50 мм	.8-4-47	10 шт	0,4	416				166						
40	Переход Ду 110х50 мм	.8-4-47	10 шт	-0,4	1220				-488						
41	Втулка, фланец Ду 50 мм	.8-4-47	10 шт	-3,3	416				-1373						
42	Переход Ду 110х75мм	.8-4-50	10 шт	0,6	1220				732						
43	Фланец Ду 75 мм	.8-4-48	10 шт	0,8	594				475						
44	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	.22-40-1	флан	-17	74,06	63	9,93	0	-1259	-1071	-169	0	-1392	130	0,32 -5
45	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, Ру 1,0 МПА /10кгс/см2/ Ду 50 мм	.8-9-11	шт	-17	285				-4845						0 0
46	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру иеньше или равно 16 МПА, 57х4-25х2,5 мм	.8-10-112	шт	-17	251				-4267						
47	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, Ру 1,0 МПА /10кгс/см2/ Ду 80 мм	.8-9-11	шт	2	377				754						
48	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, Ру 1,0 МПА /10кгс/см2/ Ду 100 мм	.8-9-11	шт	2	492				984						

49	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру иень-ше или равно 16 МПА, 108х4-76х3,5 мм	.8-10-112	шт	2	321				642						
50	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	.22-41-1	м3	-49,83	8191,12	1435,5	1879,87	538,43	-408164	-71531	-93674	-26830	-127869	130	8,86
															2,06
51	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	.22-41-1	м3	49,83	11137,45	1435,5	1879,87	538,43	554979	71531	93674	26830	127869	130	8,86
															2,06
52	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Дв 580 мм	30-18-32	м	-4,94	1860				-9188						
53	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Дв 580 мм	30-18-32	м	4,94	2880				14227						
54	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Дв 700 мм	30-18-33	м	-11,4	2080				-23712						
55	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Дв 700 мм	30-18-33	м	11,4	3220				36708						
56	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Дв 1000 мм	30-18-36	м	-30,6	2750				-84150						
57	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Дв 1000 мм	30-18-36	м	30,6	4250				130050						
58	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Дв 1500 мм	30-18-37	м	-35,6	4390				-156284						
59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Дв 1500 мм	30-18-37	м	35,6	6780				241368						
60	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Дв 2000 мм	30-18-38	м	-1,78	5530				-9843						
61	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Дв 2000 мм	30-18-38	м	1,78	8520				15166						
62	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5 круглые	30-18-24	м3	-18,86	18300				-345138						

63	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5 круглые	30-18-24	м3	18,86	26700				**503562**						
64	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	.8-6-1	м3	-0,84	7332,24	699,75	335,84	126	**-6159**	-588	**-282**	**-106**	**-818**	118	4,54
															0,61
65	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	.8-6-1	м3	0,84	7497,84	699,75	335,84	126	**6298**	588	**282**	**106**	**818**	118	4,54
															0,61
66	Бетонные упоры колодцев, подушка	.6-1-20	м3	-2,8	8326	441	311,32	117,61	**-23313**	-1235	**-872**	**-329**	**-1642**	105	2,82
															0,57
67	Бетонные упоры колодцев, подушка	.6-1-20	м3	2,8	9133,4	441	311,32	117,61	**25574**	1235	**872**	**329**	**1642**	105	2,82
															0,57
68	Устройство бетонных опорных столбиков	.6-1-13	м3	-1,5	8797,3	771,75	95,97	36,25	**-13196**	-1158	**-144**	**-54**	**-1273**	105	4,9
															0,18
69	Устройство бетонных опорных столбиков	.6-1-13	м3	1,5	9620,75	771,75	95,97	36,25	**14431**	1158	**144**	**54**	**1273**	105	4,9
															0,18
70	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	.11-4-8	шт	-32	3600				**-115200**						
71	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	.11-4-8	шт	38	8060				**306280**						
72	Стремянка	.2-1-267	т	0,5611	133700				**75019**						
73	Окраска	121	т	0,65	6512	1953,6	0	0	**4233**	1270	**0**	**0**	**1333**	105	21,62
															0
74	Каменная отмостка вокруг колодца	27-38-1	м2	-220	1245,33	42,98	14,12	3,08	**-273974**	-9456	**-3106**	**-678**	**-13477**	133	0,27
															0,01
75	Каменная отмостка вокруг колодца	27-38-1	м2	220	1378,03	42,98	14,12	3,08	**303166**	9456	**3106**	**678**	**13477**	133	0,27
															0,01
76	Пробивка отверстий	46-30-3	отв.	-4	315,46	166,23	149,23	56,36	**-1262**	-665	**-597**	**-225**	**-890**	100	0,95
															0,28
77	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм (футляр)	.16-10-7	м	-6,8	229,57	180,23	27,87	10,44	**-1561**	-1226	**-190**	**-71**	**-1660**	128	1,04
															0,05
78	Трубы электросварные прямошовные в весьма усиленной изоляции заводского изготовления /ГОСТ 10704-91/, 159х4 мм	прайс	т	-0,105	118155,92				**-12406**						
79	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм (футляр)	.16-10-7	м	6,8	1749,57	180,23	27,87	10,44	**11897**	1226	**190**	**71**	**1660**	128	1,04
															0,05
80	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм (футляр)	.16-10-8	м	-9,8	415,42	290,25	45,33	16,97	**-4071**	-2844	**-444**	**-166**	**-3854**	128	1,66
															0,08
81	Трубы электросварные прямошовные в весьма усиленной изоляции заводского изготовления /ГОСТ 10704-91/, 219х4 мм	прайс	т	-0,234	118155,92				**-27648**						

82	Прокладка трубопроводов отопления и водо-снабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм (футляр)	.16-10-8	м	9	2684,62	290,25	45,33	16,97	**24162**	2612	**408**	**153**	**3539**	128	1,66 0,08	15 1
83	Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм	.22-47-1	м	-16,6	244,98	146,93	0,28	0,11	**-4067**	-2439	**-5**	**-2**	**-3173**	130	0,84 0	-14
84	Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм	.22-47-1	м	15,8	244,98	146,93	0,28	0,11	**3871**	2321	**4**	**2**	**3020**	130	0,84 0	13
85	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	22-22-6	км	-0,001	37446,44	11205	7303,03	2758,5	**-37**	-11	**-7**	**-3**	**-18**	130	61,8 13,47	0 0
86	Заделка асбестоцементной смесью и прядью концов футляра	22-48-1	футл	-4	1042,76	660,38	168,59	2,25	**-4171**	-2642	**-674**	**-9**	**-3447**	130	4	-16
87	Врезка трубопровода Ду 110 мм в в сущ. водопровод Ду 110 мм	кальк.	шт	-2	21527,36	1872,78	18269,53	0	**-43055**	-3746	**-36539**	**0**	**-4869**	130	0,01 0 0	0 0 0
88	Врезка трубопровода Ду 110 мм в в сущ. водопровод Ду 110 мм	кальк.	шт	2	33242,33	2102,66	28117,64	0	**66485**	4205	**56235**	**0**	**5467**	130	0 0 0	0 0 0
	Устройство крышки деревянной - 17 шт															
90	Устройство крышки деревянной	10-50-1	м2	5,61	1450,03	51,75	35,45	13,17	**8135**	290	**199**	**74**	**437**	120	0,34	2
91	Огнезащита деревянной крышки	10-52-1	м2	5,61	20,48	4,68	0,91	0,34	**115**	26	**5**	**2**	**34**	120	0,06 0,03 0	0 0 0
92	Прокладка трубопроводов отопления и водо-снабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм (футляр)	.16-10-10	м	147	4695,97	407,25	85	31,84	**690308**	59866	**12495**	**4680**	**82619**	128	1,66 0,08	244 12
93	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	22-13-8	км	0,147	661964,51	45900	75373,88	28473,75	**97309**	6747	**11080**	**4186**	**14213**	130	61,8 13,47	9 2
94	Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм	.22-47-1	м	147	244,98	146,93	0,28	0,11	**36011**	21599	**41**	**16**	**28099**	130	0,84 0	123
95	Заделка асбестоцементной смесью и прядью концов футляра	22-48-1	футл	6	1879,6	537,55	227,64	3,78	**11278**	3225	**1366**	**23**	**4221**	130	4 0,01	24 0
	Итого								**1811802**	**89761**	**11645**	**1039**	**129598**			**218**
	Накладные расходы								129598							
	Итого								1941400							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%						116484							
	Итого								2057884							
	Временные здания и сооружения		1,5%						30868							

Итого		2088752
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,97%	62036
Итого СМР		2150788
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%	20888
На оплату дополнительных отпусков	0,40%	8355
Разбивка трассы водопровода		28280
Итого прочих		57523
Итого в базовых ценах 2001 г		2208311
Итого в текущих ценах 2009 года с к=1,643		3628254
Налоги,сборы, обязательные платежи	2%	72565
Сметная стоимость в текущем уровне цен		3700819
Н Д С	12%	444098
Всего стоимость		4144917
Удорожание стоимости работ в связи с увеличеснием коэффициента 9226419x0,234x1,02		2202162
НДС	12%	264259
Итого		2466421
Всего стоимость		6611338

Заказчик

Подрядчик

Жакупов К.К.

Технадзор