ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
"05" 12 2017ж.
№ 94
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«05» 12 2017г.

Заказчик *ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент», г. Шымкент, ул.Иляева, дом №66а*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО «Корпорация «Береке А», генеральный директор Адилбеков Б.К., г. ЮКО, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул.Конаева, дом №1/3*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *ТОО «Банур-1», директор Жунисбекова Г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *ТОО «Алматы Жоба» Мусаев М.Т., согласно аттестата КГУ «Управление гасударственного архитектурного-строительного контроля города Алматы» Авторский надзор № KZ61VJE00024416 от 08 июня 2012 года*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта *Реконструкция улицы Жибек Жолы (от ул.Пазикова до Малой Алматинской дороги с развязкой на пересечении с ул.Аргынбекова) г.Шымкент, участок с ПК 43+60-ПК 82+57,59*

наименование объекта и вид строительства
(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *ЮКО, г.Шымкент*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *от «3» апреля 2014г. № 506, Акимат города Шымкент;*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *УГАСК по ЮКО, KZ48REA00003885*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Алматы Жоба», заказ № 068-АЖ-АД-12*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент» №2841 от 23.12.2014г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *август 2015г.*;
месяц, год
окончание работ *ноябрь 2017г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *15 месяц*;
фактически *15 месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____.
(факт насала выпуска продукции с указанием объема)

Технические характеристики объекта:
(мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	3897,59		
2	Ширина проезжей части	м	15		
3	Ширина тротуаров	м	2,25		
4	Ширина пешеходных дорог	м	3		
5	Ширина разделительной	м	1,0		

	грунтовой полосы				
6	Ширина обочины	м	-		
7	Угол откоса	градус	60-80		
8	Высота насыпи	м	0,4-1,2		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт	4		
11	Дорожные знаки	шт	97		
12	Элементы освещения		СТ11		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		ЩМА-20		
15	Электроосвещение	шт	117		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды рассчитана на нормативную нагрузку А3, представляет собой: подстилающий слой из ПГС С-4 толщ. 20см, нижний слой основание из ПГС С-6 толщ. 21см, верхний слой основание из горячий высокопористой щебеночной асфальтобетона толщ. 12см, крупнозернистый пористый асфальтобетон толщ. 10см, ЩМА-20 толщ. 5см., обустройство и организация дорожного движения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *1118022,17 тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *951712,76 тысяч тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря *13461,11 тысяч тенге*;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1118022,17 тысяч тенге*, в том числе: строимость строительно-монтажных работ *951712,76 тысяч тенге*, строимость оборудования, инструмента и инвентаря *13461,11 тысяч тенге*;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Реконструкция улицы Жибек Жолы (от ул.Пазикова до Малой Алматинской дороги с развязкой на пересечении с ул.Аргынбекова)г.Шымкент, участок с ПК 43+60-ПК 82+57,59* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Жуматаев К.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор *Жунисбекова Г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор *Мусаев М.Т.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик *Адилбеков Б.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.