Счет-фактура № 7 от 27 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграл XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140002259, Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 51, корпус А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010077, от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ928560000000516026, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №78 от 25 апреля 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010140002259, Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграл XXI",Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 51, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131040020012, ГУ "Алгинский районный отдел образования"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Алгинский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040020012,

ИИК получателя: KZ86070103KSN0604000, в банке РГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Карахобдинской основной школы, Актюбинская область, Алгинский район, Карахобдинский с/о, п.Карахобда	работа	1	13 764 285,71	13 764 286,00	12%	1 651 714,00	15 416 000,00		
Всего по счету:					**13 764 286,00**		**1 651 714,00**	**15 416 000,00**		

Руководитель: Жангозин М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел образования"** — **131040020012**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграл XXI",Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 51, корпус А** — **010140002259**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №78 от 25 апреля 2016 года

Номер документа	Дата составления
7	27.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Карахобдинской основной школы, Актюбинская область, Алгинский район, Карахобдинский с/о, п.Карахобда			работа	1		15 416 000,00
				Итого	1	x	15 416 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жонгрин М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел образования" Типовая КС №3
Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Карахобдинской основной школы, Актюбинская область, Алгинский район, Карахобдинский с/о, п.Карахобда
Договор: №78 от 25.04.2016г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №1	12 490 006	12 490 006			1 498 801	13 988 807
2	Акт №2	1 274 279	1 274 279			152 914	1 427 193
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**13 764 286**	**13 764 286**			**1 651 714**	**15 416 000**

Итого к оплате: **15 416 000 (пятнадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч) тенге**
в том числе НДС 12% **1 651 714 тенге**

Заказчик
Руководитель
"Алгинский районный отдел образования"
_____Тулеуов М.Ш.

Генподрядчик
Директор
ТОО "Интеграл XXI"
_____Жангозин М.А.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел образования"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Карахобдинской ОШ

Договор: №78 от 25.04.2016г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года

На общестроительные работы

(локальная смета №79-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отделка фасада								
1	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм / *м2*	4,6	481,73	15,7	2216	72	1326	1,74	8
				302,6	2,43	1392	11	94,5	0,0132	–
2	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов / *м2*	829,6	38,95	2,52	32313	2091	5245	0,039	32
				6,23	0,46	5168	382	94,5	0,0026	2
3	Е62-25-7	Шпаклевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов / *м2*	829,6	148,13	0,1	122889	83	25574	0,207	172
				32,6	0,02	27045	17	94,5	0,0002	–

4	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	829,6	81,52	9,02	67629	7483	19012	0,128	106
		м2		22,59	1,66	18741	1377	94,5	0,0091	8
5	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" цоколя	179,805	2446,43	3,2	439880	575	82421	2,9325	527
		м2 поверхности облицовки		483,86	1,21	87000	218	94,5	0,00588	1
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку толщиной 30мм	11,987	2562,55	126,11	30717	1512	2420	0,9775	12
		м3 основания		142,31	47,81	1706	573	106,2	0,225	3
7	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона класса В7,5	23,974	8695,43	–	208464	–	17305	4,209	101
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	15632	–	110,7	–	–
	Раздел 2 Устройство монолитного пояса									
8	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,55	11406,47	395,01	40493	1402	5779	9,4875	34
		м3		1573,2	149,24	5585	530	94,5	0,72875	3
9	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0568	53600		3044				
		т								
10	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1276	52400		6686				
		т								
11	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,036	50600		1822				
		т								
12	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0404	71965,18	380,3	2907	15	431	66,7	3
		т		11126,25	143,44	450	6	94,5	0,7	–

Раздел 3 Покрытие

13	Е54-11-2	Укладка металлических балок чердачного перекрытия	0,606	100514,45	824,04	60912	499	1955	27,26	17
		т балок		3847,5	135	2332	82	81	0,9	1
14	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	1,5606	75576,38	2525,03	117944	3941	4097	16,22	25
		т		2613,38	628,04	4078	980	81	2,24	3
15	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0602	70437,87	304,24	4240	18	557	58	3
		1т		9675	114,75	582	7	94,5	0,56	–
16	Е34-27-2	Окраска эмалью и лаком стальных конструкции из из прокатных профилей	2,1666	6135,45	2270,95	13293	4920	6301	14,61	32
		т		2333,25	866,25	5055	1877	90,9	4,23	9

Раздел 4 Проемы

17	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	54	215,57	21,24	11641	1147	11527	1,2873	70
		шт		194,33	3,31	10494	179	108	0,0289	2
18	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	143,12	74,9	6,81	10720	975	10692	0,4611	66
		м2		68,09	1,08	9745	155	108	0,0093	1
19	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	365,6898	510,23	23,76	186586	8689	101943	1,49845	548
		м2 проемов		250,39	7,73	91565	2827	108	0,03775	14
20	6-1-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	365,6898	6433		2352482				
		м2								

21	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	58,5	371,23	23,59	21717	1380	10418	0,93898	55
		м2 проемов		156,91	7,99	9179	467	108	0,039	2
22	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	58,5	5618		328653				
		м2								
23	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	66,2	379,3	23,59	25110	1562	14648	1,17691	78
		м2 проемов		196,66	8,22	13019	544	108	0,04013	3
24	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	66,2	6389		422952				
		м2								
25	Е56-10-1	Установка деревянных подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	90,32	77,18	0,47	6971	42	2456	0,1576	14
		м		25,09	0,09	2266	8	108	0,0008	–
26	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	11,1	2860		31746				
		м								
27	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	79,22	3680		291530				
		м								
		Оконные сливы								
28	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	90,32	190,3	0,56	17188	51	3961	0,2612	24

		м								
				40,86	0,09	3690	8	107,1	0,0009	–
		Двери деревянные								
29	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	14	320,85	30,15	4492	422	4440	1,9603	27
		шт								
				290,7	2,9	4070	41	108	0,187	3
30	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	32,73	59,88	6,55	1960	214	1921	0,3628	12
		м2								
				53,33	1,04	1745	34	108	0,0089	–
31	Е56-13-1	Снятие наличников	69,7	6,47	0,3	451	21	468	0,0421	3
		м								
				6,17	0,05	430	3	108	0,0005	–
	Раздел 5 Отделочные работы									
32	Е62-36-5	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с лестниц	2361,4	46,31	–	109356	–	103341	0,322	760
		м2								
				46,31	–	109356	–	94,5	–	–
		Всего прямые затраты				**4979004**	**37114**			**2729**
						430325	**10326**			**55**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4511565				
		Накладные расходы, тенге				438238				
		- заработная плата, тенге				65736				
		- трудоемкость, чел-ч				219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				325035				
		Всего				**5742277**				
		Временные здания и сооружения (1,44 %)				82689				
		- сметная заработная плата, тенге				11659				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				66				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				121101				

- сметная заработная плата, тенге	55706
- нормативная трудоемкость, чел-ч	339
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	58250
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23300
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6027617**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**14406005**
- материалы, тенге	10782640
- сметная заработная плата, тенге	1566172
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	12 245 104
Налог (2 %)	244 902
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12 490 006**
НДС (12 %)	1 498 801
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 988 807**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Алгинский районный отдел образования"

_____ Тулеуов М.Ш.

Генподрядчик
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____ Жангозин М.А.

Технический надзор
Директор
ТОО "Универсал - Сервис LTD"

_____ Шакиев Е.К.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел образования"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Карахобдинской ОШ

Договор: №78 от 25.04.2016г.

Акт №2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года

На электромонтажные работы

(локальная смета №79-1-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы								
		1.1 ЩРВ-18, ЩРВ-9								
1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене / *шт*	3	584,94 /	38,75 /	1755 /	116 /	1362 /	2,645 /	8 /
2	18-3-156	Щиток осветительный ЩРВ-24, ЩРВ-18, ЩРВ-9 / *шт*	3	452,81 / 11000	15,36	1358 / 33000	46	97	0,075	–
3	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды / *шт*	10	197,28 /	71,95 /	1973 /	720 /	1405 /	0,6325 /	6 /
				99,88	44,92	999	449	97	0,19625	2

4	17-1-14					
	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	10	871	8710		
	шт					
5	17-6-57					
	Лампы накаливания 100Вт 220В Classic A19-100	10	19	190		
	шт					
	1.2 Лампы люминисцентные					
6	17-2-27					
	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	204	2480	505920		
	шт					
	Всего прямые затраты			**551548**	**836**	**14**
				2357	**495**	**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			548355		
	Накладные расходы, тенге			2767		
	- заработная плата, тенге			415		
	- трудоемкость, чел-ч			1		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			33259		
	Всего			**587574**		
	Временные здания и сооружения (1,44 %)			8461		
	- сметная заработная плата, тенге			1193		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			7		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)			12392		
	- сметная заработная плата, тенге			5700		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			35		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			5960		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2384		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**614 961**		
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**1 469 757**		
	- материалы, тенге			1 310 568		
	- сметная заработная плата, тенге			44 225		

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	1 249 294
Налог (2 %)	24 985
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1 274 279
НДС (12 %)	152 914
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1 427 193

Заказчик
Руководитель
ГУ "Алгинский районный отдел образования"

_____Тулеуов М.Ш.

Генподрядчик
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____Жангозин М.А.

Технический надзор
Директор
ТОО "Универсал - Сервис LTD"

_____Шакиев Е.К.