Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

050026 г.Алматы, ул.Байзакова 221

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

050013 г.Алматы, ул.Желтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97

Типовая форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомитета

Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-3 от ТЭЦ1 до ТК3-23.

Договор № 17Д0005Р от 02.06.2017 г

СПРАВКА № 1 12.06.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		17Д0005Р	02.06.2017				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено:	**798 374 323**	**712 834 217**	**243 459 602**	**243 459 602**					**85 540 106**	**798 374 323**
ИТОГО	**798 374 323**	**712 834 217**	**243 459 602**	**243 459 602**					**85 540 106**	**798 374 323**

Итого к оплате 798 374 323 (семьсот девяносто восемь миллионов триста семьдесят четыре тысячи триста двадцать три) тенге, 00 тиын

Заказчик:

И.О.Генерального директора

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Амангалиев Е.З. _____ Амангалиев

Дата подписания _____ ***2017г.***

Подрядчик:

ТОО "Дала" Директор

Рысбеков Б.А. _____

Дата подписания _____ ***2017г.***

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик ТОО "Дала"

Договор №17Д0005Р от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М3 от ТЭЦ-1 до ТК3-23.

Наименование объекта: Реконструкция тепломагистрали М3 от ТЭЦ-1 до ТК3-23.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	E0127-101 -4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы"WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	8275,40	107,21	104,41	887167	864054	0,02	128
					2,67	6,08	22079	50343	0,02	198
40.	E0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	413,70	469,33	195,05	194161	80694	1,78	737
					274,27	4,68	113468	1937	0,02	6
41.	E0127-20- 1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	42,00	141,28	--	5934	--	0,88	37
					41,28	--	5934	--	--	--
48.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	24332,52	27,10	--	659411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	C010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	24332,52	181,69	--	4421024	--	0,85	20732
					40,57	--	987219	--	--	--
1152.	E0101-17- 9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9820,80	48,49	46,30	476176	454705	0,01	146
					2,14	12,56	21007	123318	0,04	422
1153.	E0101-163	Разработка грунта 3 группы вручную	м3	739,20	770,04	--	569214	--	4,65	3438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			770,04	--	569214	--	--	--
1154.	E0101-172 -2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	м2	9240,00	93,34	8,45	862423	78101	0,29	2646
					44,51	3,16	411226	29222	0,02	140
1155.	E0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2. Погрузка вручную неуплотненного грунта в бортовые автомобили	м3	739,20	106,78	--	78931	--	0,66	490
					106,78	--	78931	--	--	--
1156.	C010333-A 30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	19958,40	207,74	--	4146172	--	0,97	19443
					46,39	--	925844	--	--	--
1157.	E0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10560,00	4,32	3,73	45624	39395	0,00	40
					0,55	1,29	5829	13601	0,00	45
1.	E0124-2-1 5	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	3,72	445705,42	197305,42	1659361	734568	1311,00	4881
					248400,00	53074,52	924793	197596	377,58	1406
12.	E0107-61- 1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	4180,37	1040,92	519,28	4351428	2170780	3,06	12807
					521,64	179,85	2180648	751843	0,87	3621
16.	E0107-62- 3	Демонтаж неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	м3	113,40	1451,58	228,21	164609	25879	7,22	819
					1223,37	84,48	138730	9580	0,49	56
65.	C143018-1 41	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	1554,00	22600,00	--	35120400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1023. 98	С130806-4	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	3490,00	42135,00 --	-- --	147051150 --	-- --	-- --	-- --
1028. 75ИЗМ.	С130806-8	Тройник параллельный Ст 720-530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	44,00	226079,00 --	-- --	9947476 --	-- --	-- --	-- --
1059. 249	С130904-2	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные PN 25 DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	2123109,00 --	-- --	8492436 --	-- --	-- --	-- --
1060. 243	С130904-2	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные PN 25 DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	1501476,00 --	-- --	6005904 --	-- --	-- --	-- --
1061. 237	С130904-2	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные PN 25 DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	654620,00 --	-- --	3927720 --	-- --	-- --	-- --
1063. 225	С130904-2	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	222371,00 --	-- --	1334226 --	-- --	-- --	-- --
1064. 223	С130904-2	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные PN 25 DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,00	89476,00 --	-- --	715808 --	-- --	-- --	-- --
1065. 221	С130904-2	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные PN 25 DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	40,00	28436,00 --	-- --	1137440 --	-- --	-- --	-- --
1066. 220	С130904-2	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные PN 25 DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,00	20777,00 --	-- --	249324 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1067. 218	С130904-2	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные PN 25 DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	17312,00 --	-- --	103872 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							232607391 6384922	4448176 1177440		66343 5894

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9100465
Всего накладных расходов:	9100465
Итого с накладными	241707856

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1751746
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	243459602
Итого с временными, 2,08 %	248523562
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	251878630
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	252872724
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	255357960
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	698857075
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13977142
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	712834217
Налог на добавленную стоимость, 12 %	85540106
Итого с НДС	798374323

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

И.О.Генерального директора _____ Аманкалиев Р.З.

Главный инженер _____ Кирдяшкин Л.В.

Начальник УКС _____ Ниязов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник района _____ Меренков А.Г.

Эксперт технадзор _____ П-Ж-4М-4НК-РАЕ