Заказчик: ***ТОО "Алматинские тепловые сети"***

050026 г.Алматы, ул.Байзакова 221

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"***

050013 Алматы, уляЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97

Типовая форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомитета

Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-3 от ТЭЦ1 до ТК3-23.

Договор № 17Д0005Р от 02.06.2017 г

СПРАВКА № 2 20.07.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		17Д0005Р	*02.06.2017*				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
			из гр.1							
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено:	**1 602 433 616**	**717 910 083**	**488 652 803**	**245 193 201**					**86 149 210**	**804 059 293**
ИТОГО	**1 602 433 616**	**717 910 083**	**488 652 803**	**245 193 201**					**86 149 210**	**804 059 293**

Итого к оплате 804 059 293 (восемьсот четыре миллиона пятьдесят девять тысяч двести девяносто три) тенге, 00 тиын

Заказчик:

И.О.Генерального директора

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Амангалиев Е.З. _____

Дата подписания _____ ***2017г.***

Подрядчик:

ТОО "Дала" Директор

Рысбеков Б.А. _____

Дата подписания _____ ***2017г.***

Заказчик ТОО "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик ТОО "Дала"

Договор №17Д0005Р от 02.06.2017г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М3 от ТЭЦ-1 до ТК3-23.

Наименование объекта: Реконструкция тепломагистрали М3 от ТЭЦ-1 до ТК3-23.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0124-2-15	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	1,86	445705,42	197305,42	830349	367580	1311,00	2442
					248400,00	53074,52	462769	98878	377,58	703
9.	E0109-34-1	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т /на разборку	т	11,25	10426,93	1763,98	117303	19845	50,78	571
					8662,95	81,51	97458	917	0,39	4
10.	E0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	13,00	4979,55	2410,16	64734	31332	15,32	199
					2569,39	907,78	33402	11801	4,44	58
11.	E0146-37-2	Разборка железобетонных конструкций	м3	7,00	3630,60	1788,30	25414	12518	11,33	79
					1842,30	675,34	12896	4727	3,30	23
12.	E0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	518,04	1040,92	519,28	539235	269006	3,06	1587
					521,64	179,85	270229	93169	0,87	449
13.	E0122-8-16	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	км	0,052	519127,23	283457,73	26995	14740	1242,00	65
					235669,50	107079,03	12255	5568	871,62	45
16.	E0107-62-3	Демонтаж неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	м3	56,70	1451,58	228,21	82304	12939	7,22	409
					1223,37	84,48	69365	4790	0,49	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	E0107-62-2	Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона	м3	849,05	1577,09	384,77	1339029	326689	7,29	6187
					1192,32	140,74	1012339	119497	0,79	674
39.	E0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы"WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	1773,30	107,21	104,41	190107	185154	0,02	27
					2,67	6,08	4731	10788	0,02	42
40.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	88,65	469,33	195,05	41606	17292	1,78	158
					274,27	4,68	24314	415	0,02	1
48.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2003,63	27,10	--	54298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2003,63	181,69	--	364043	--	0,85	1707
					40,57	--	81291	--	--	--
1152.	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7365,60	48,49	46,30	357132	341029	0,01	109
					2,14	12,56	15755	92489	0,04	316
1153.	E0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	554,40	770,04	--	426910	--	4,65	2578
					770,04	--	426910	--	--	--
1155.	E0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2. Погрузка вручную неуплотненного грунта в бортовые автомобили	м3	554,40	106,78	--	59198	--	0,66	368
					106,78	--	59198	--	--	--
1156.	C010333-A30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	14968,80	207,74	--	3109629	--	0,97	14582
					46,39	--	694383	--	--	--
1157.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7920,00	4,32	3,73	34218	29547	0,00	30
					0,55	1,29	4372	10201	0,00	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	728,15	2776,18	713,71	2021482	519692	3,65	2654
					600,30	247,91	437110	180513	0,96	702
65.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	1310,00	22600,00	--	29606000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1310,00	129,00	--	168990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	39,84	22000,00	--	876480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-39,84	129,00	--	-5139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-39,84	240,00	--	-9562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2380,00	179,91	11,44	428187	27233	0,41	974
					60,03	4,30	142871	10236	0,02	50
72.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	47,60	4589,97	75,91	218483	3613	1,55	74
					225,11	28,67	10715	1365	0,14	7
73.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	238,00	693,24	111,63	164990	26568	0,90	213
					129,38	41,40	30791	9853	0,21	49
132.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	51,90	10261,27	480,96	532560	24962	9,11	473
					1490,40	175,93	77352	9131	0,79	41
133.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,80	4077,00	--	15493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная	м2	49,14	670,32	12,89	32939	633	0,23	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов			36,23	4,84	1780	238	0,02	1
135.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
					38036,25	131,96	694	2	0,64	0
136.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1071	55620,00	--	5957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02978	52102,00	--	1552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,05688	52400,00	--	107781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3564	50900,00	--	18141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0818	48300,00	--	3951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,3984	67700,00	--	2697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,34108	56200,00	--	19169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01508	73000,00	--	1101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02644	68200,00	--	1803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0572	48300,00	--	2763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02504	99004,51	349,88	2479	9	227,70	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					38036,25	131,96	952	3	0,64	0
147.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0294	177199,02	2100,01	5210	62	49,10	1
					9315,00	794,36	274	23	3,88	0
163.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	24,59	5576,34	480,96	137122	11827	9,11	224
					1490,40	175,93	36649	4326	0,79	20
164.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	21,14	5171,00	--	109315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,50	4077,00	--	6116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	25,20	670,32	12,89	16892	325	0,23	6
					36,23	4,84	913	122	0,02	1
167.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0545	55620,00	--	3031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,6194	52400,00	--	84857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,2948	50900,00	--	15005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0327	52102,00	--	1704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	1,20	24500,00	--	29400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С143015-33	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем более 1,0 м3	м3	1,15	15900,00	--	18285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	2,35	129,00 --	-- --	303 --	-- --	-- --	-- --
430.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	36,75	5576,34 1490,40	480,96 175,93	204931 54772	17675 6465	9,11 0,79	335 29
431.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	31,80	5171,00 --	-- --	164438 --	-- --	-- --	-- --
432.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,60	4077,00 --	-- --	6523 --	-- --	-- --	-- --
433.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0544	55620,00 --	-- --	3026 --	-- --	-- --	-- --
434.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,5885	52400,00 --	-- --	83237 --	-- --	-- --	-- --
435.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3128	50900,00 --	-- --	15922 --	-- --	-- --	-- --
436.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0198	52102,00 --	-- --	1032 --	-- --	-- --	-- --
950.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	47,03	5576,34 1490,40	480,96 175,93	262255 70094	22620 8274	9,11 0,79	428 37
951.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	44,31	5171,00 --	-- --	229127 --	-- --	-- --	-- --
952.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,80	4077,00 --	-- --	11416 --	-- --	-- --	-- --
953.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого	м3	2,52	24500,00 --	-- --	61740 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3								
954.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	2,52	129,00 --	-- --	325 --	-- --	-- --	-- --
955.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00 --	-- --	6968 --	-- --	-- --	-- --
956.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0745	55620,00 --	-- --	4144 --	-- --	-- --	-- --
957.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,1893	52400,00 --	-- --	114719 --	-- --	-- --	-- --
958.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3648	50900,00 --	-- --	18568 --	-- --	-- --	-- --
959.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0708	48300,00 --	-- --	3420 --	-- --	-- --	-- --
960.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0492	52102,00 --	-- --	2563 --	-- --	-- --	-- --
961.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03984	67700,00 --	-- --	2697 --	-- --	-- --	-- --
962.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,34108	56200,00 --	-- --	19169 --	-- --	-- --	-- --
963.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01508	73000,00 --	-- --	1101 --	-- --	-- --	-- --
964.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02644	68200,00 --	-- --	1803 --	-- --	-- --	-- --
965.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,0572	48300,00 --	-- --	2763 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
966.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02504	99004,51	349,88	2479	9	227,70	6
					38036,25	131,96	952	3	0,64	0
967.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
					38036,25	131,96	694	2	0,64	0
984.	E0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	80,27	10261,27	480,96	823672	38607	9,11	731
					1490,40	175,93	119634	14122	0,79	64
985.	C143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,10	4077,00	--	20793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
986.	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,48	10381,03	1138,67	4983	547	11,96	6
					1891,46	430,15	908	206	2,10	1
988.	C12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1152	55620,00	--	6407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
989.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	3,2302	52400,00	--	169262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
990.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,4524	50900,00	--	23027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
991.	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,1094	48300,00	--	5284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
992.	C12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0655	52102,00	--	3413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
993.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,0585	45800,00	--	2679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
994.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,0021	53000,00	--	111	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
1000.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51 38036,25	349,88 131,96	1806 694	6 2	227,70 0,64	4 0
1021.	Е0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.Св районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	1,50	851130,25 434700,00	333725,51 88910,95	1277036 652224	500722 133402	2294,25 377,58	3442 567
1023.	С130806-498	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	2510,00	42135,00 --	-- --	105758850 --	-- --	-- --	-- --
1025.	С130806-394	Отвод Ст 720х8-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	6,00	196200,00 --	-- --	1177200 --	-- --	-- --	-- --
1026.	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод стандартный Ст720х11/875-30°-ППУ-ОЦ с ОДК L 1370мм Сталь 17Г1С ГОСТ 30732-2006	шт	2,00	241284,13 --	-- --	482568 --	-- --	-- --	-- --
1027.	С130806-4089	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 710 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	75,00	16712,00 --	-- --	1253400 --	-- --	-- --	-- --
1028.	С130806-875ИЗМ.	Тройник параллельный Ст 720-530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10,00	226079,00 --	-- --	2260790 --	-- --	-- --	-- --
1029.	С130806-2139	Тройниковое ответвление Ст 720-630-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	22,00	224710,00 --	-- --	4943620 --	-- --	-- --	-- --
1030.	С130806-1978	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 720-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,00	104817,00 --	-- --	209634 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1031.	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник с шаровым краном воздушника Ст720х8-50-1-ППУ-ОЦ с ОДК сталь 17ГС L 1160 Нст.	шт	2,00	241355,90	--	482712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1041.	С130905-2106	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ	шт.	36,00	707564,00	--	25472304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1042.	С130806-2878	Неподвижная опора Ст 720-1100Х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	96,00	294644,00	--	28285824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1068.	С130902-671	Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, PN 16, DN 700,ГОСТ 13547-79	шт.	8,00	1800513,00	--	14404104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1069.	С130902-669	Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, PN 16, DN 500,ГОСТ 13547-79	шт.	2,00	900444,00	--	1800888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1070.	С130902-667	Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, PN 16, DN 400,ГОСТ 13547-79	шт.	2,00	586000,00	--	1172000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1074.	С130902-22	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	18,00	59900,00	--	1078200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1082.	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,044	1184766,40	640673,65	52130	28190	2559,90	113
					488002,50	242019,22	21472	10649	1182,03	52
1083.	С130806-158	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм	м	44,18	43100,00	--	1903986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1084.	Е0122-47-11	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 700 мм	м	44,00	976,39	2,16	42961	95	1,43	63
					261,34	0,83	11499	36	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1085.	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм	футляр	2,00	7086,87	801,55	14174	1603	12,19	24
					2028,60	16,56	4057	33	0,03	0
ИТОГО:							236669837	2852681		40897
							4958768	842246		3999

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6865441
На металломонтажные работы	88538
Всего накладных расходов:	6953979
Итого с накладными	243623816

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1569385
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	245193201
Итого с временными, 2,08 %	250293220
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	253672178
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	254673351
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	257176283
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	703833415
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14076668
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	717910083
Налог на добавленную стоимость, 12 %	86149210
Итого с НДС	804059293

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

И.О.Генерального директора Амангалиев К.В

Главный инженер Кирдяйкин Д.В.

Начальник УКС Ниязов И.Р.

Начальник ОКС Атамкулов Р.Б.

Начальник района Меренков А.Г.

Эксперт технадзор Жаманкараев Н.Е.