Заказчик: ***ТОО "Алматинские тепловые сети"***

050026 г.Алматы, ул.Байзакова 221

Подрядчик: ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"***

050013 .Алматы, ул.Желтоксан. 185. тел. +7 727 260 89 97

Типовая форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомитета

Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-3 от ТЭЦ1 до ТК3-23.

Договор № 17Д0005Р от 02.06.2017 г

СПРАВКА № 3 07.08.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		17Д0005Р	*02.06.2017*				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено:	**2 200 779 688**	**534 237 564**	**680 642 618**	**191 989 815**					**64 108 508**	**598 346 072**
ИТОГО	**2 200 779 688**	**534 237 564**	**680 642 618**	**191 989 815**					**64 108 508**	**598 346 072**

Итого к оплате 598 346 072 (пятьсот девяносто восемь миллионов триста сорок шесть тысяч семьдесят две) тенге, 00 тиын

Заказчик:

Генеральный директор

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Амангалиев Е.З. _____

Дата подписания _____ ***2017г.***

Подрядчик:

ТОО "Дала" Директор

Рысбеков Б.А. _____

Дата подписания _____ ***2017г.***

Заказчик ТОО "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик ТОО "Дала"

Форма N 2в

Договор №17Д0005Р от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей города Алматы.
Реконструкция тепломагистрали М3 от ТЭЦ-1 до ТК3-23.

Наименование объекта: Реконструкция тепломагистрали М3 от ТЭЦ-1 до ТК3-23.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0124-2-15	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	1,866	445705,42 248400,00	197305,42 53074,52	831686 463514	368172 99037	1311,00 377,58	2446 705
2.	Е0124-2-9	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,016	207095,29 116592,75	90502,54 24201,64	3314 1865	1448 387	612,03 193,21	10 3
3.	Е0124-2-8	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	185940,10 110227,50	75712,60 20565,68	1859 1102	757 206	578,91 168,61	6 2
4.	Е0124-2-7	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,064	157473,07 92994,75	64478,32 18088,18	10078 5952	4127 1158	494,73 149,07	32 10
5.	Е0124-2-6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,112	144344,83 86940,00	57404,83 16478,23	16167 9737	6429 1846	461,61 138,13	52 15
6.	Е0124-2-4	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,38	99088,99 62876,25	36212,74 11754,50	37654 23893	13761 4467	340,86 101,76	130 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0124-2-3	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,18	87883,15	32924,65	15819	5926	303,60	55
					54958,50	11735,87	9893	2112	101,61	18
8.	Е0124-2-1	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,102	84477,88	32003,38	8617	3264	292,56	30
					52474,50	11740,52	5352	1198	101,63	10
9.	Е0109-34-1	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т /на разборку	т	11,25	10426,93	1763,98	117303	19845	50,78	571
					8662,95	81,51	97458	917	0,39	4
10.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	13,00	4979,55	2410,16	64734	31332	15,32	199
					2569,39	907,78	33402	11801	4,44	58
11.	Е0146-37-2	Разборка железобетонных конструкций	м3	7,00	3630,60	1788,30	25414	12518	11,33	79
					1842,30	675,34	12896	4727	3,30	23
12.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	4662,33	1040,92	519,28	4853109	2421051	3,06	14284
					521,64	179,85	2432058	838524	0,87	4039
14.	Е0122-8-1	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	км	0,042	256372,43	125496,68	10768	5271	687,93	29
					130875,75	47407,14	5497	1991	385,89	16
15.	Е0122-8-6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,07	93984,76	45546,76	6579	3188	259,44	18
					48438,00	17206,36	3391	1204	140,06	10
16.	Е0107-62-3	Демонтаж неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	м3	56,70	1451,58	228,21	82304	12939	7,22	409
					1223,37	84,48	69365	4790	0,49	28
17.	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	67,916	2795,18	1245,27	189837	84573	9,51	646
					1549,91	553,72	105264	37607	2,24	152
18.	Е0123-13-5	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,68	2902,42	1415,74	7778	3794	8,88	24
					1486,67	530,13	3984	1421	3,24	9
19.	Е0123-13-3	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	7,28	4227,25	2124,13	30774	15464	12,76	93
					2103,12	795,50	15311	5791	4,86	35
20.	Е0124-13-10	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для	компл	6,00	8409,76	4171,43	50459	25029	24,43	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячей воды и пара			4238,32	1098,24	25430	6589	7,05	42
21.	Е0124-13-7	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	3458,09	1750,34	13832	7001	9,25	37
					1707,75	402,41	6831	1610	2,81	11
22.	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	2718,21	1352,01	5436	2704	7,18	14
					1366,20	297,77	2732	596	2,07	4
23.	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	10,00	1952,01	1009,64	19520	10096	5,06	51
					942,37	233,81	9424	2338	1,62	16
24.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	23,00	1332,67	675,96	30651	15547	3,55	82
					656,71	152,92	15104	3517	1,06	24
25.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	46,00	843,82	458,80	38816	21105	2,10	97
					385,02	108,05	17711	4970	0,75	34
26.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	15,00	788,19	441,98	11823	6630	1,90	29
					346,21	106,50	5193	1598	0,72	11
27.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	12,00	487,74	268,83	5853	3226	1,19	14
					218,90	64,27	2627	771	0,44	5
28.	Е0126-11-21	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	7,462	214,07	70,00	1597	522	0,79	6
					144,07	26,24	1075	196	0,21	2
29.	Е0126-11-14	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	0,01	125,88	38,16	1	--	0,49	0
					87,72	14,28	1	--	0,12	0
30.	Е0126-11-7	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	0,176	106,83	34,02	19	6	0,40	0
					72,82	12,73	13	2	0,10	0
31.	Е0126-11-1	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм матами	м	0,692	64,60	22,06	45	15	0,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм			42,54	8,23	29	6	0,07	0
32.	Е0126-23-1	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	0,0261667	25,06 20,65	4,41 1,71	1 1	-- --	0,13 0,01	0 0
33.	Е0126-23-6	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	0,0009905	35,71 29,50	6,22 2,33	1 --	-- --	0,19 0,02	0 0
34.	Е0126-21-13	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	0,0220825	109,72 89,73	19,99 7,45	2 2	-- --	0,51 0,06	0 0
35.	Е0126-21-21	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	0,0429344	184,66 148,58	36,09 13,51	8 6	2 1	0,84 0,11	0 0
36.	Е0126-17-17	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	0,0016464	293,53 263,93	29,61 11,03	1 --	-- --	1,46 0,09	0 0
37.	Е0107-62-2	Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона	м3	849,05	1577,09 1192,32	384,77 140,74	1339029 1012339	326689 119497	7,29 0,79	6187 674
38.	Е0109-30-1	Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	4,00	8636,98 4191,75	4445,23 1064,51	34548 16767	17781 4258	24,77 3,81	99 15
		Прочие								
39.	Е0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы"WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	1773,30	107,21 2,67	104,41 6,08	190107 4731	185154 10788	0,02 0,02	27 42
40.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	88,65	469,33 274,27	195,05 4,68	41606 24314	17292 415	1,78 0,02	158 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2003,62578	27,10	--	54298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2003,62578	181,69	--	364043	--	0,85	1707
					40,57	--	81291	--	--	--
		Неподвижные щитовые опоры								
1.	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	м3	111,00	9204,99	285,26	1021754	31664	9,03	1002
					1529,21	105,60	169743	11722	0,49	55
2.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,00	4077,00	--	44847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,18	60500,00	--	10890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,138	67700,00	--	77043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,545	52400,00	--	28558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,699	51000,00	--	35649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,639	50900,00	--	134325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,262	48300,00	--	60955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	492,43334	83,00	--	40872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	м3	91,00	9204,99	285,26	837654	25958	9,03	822
					1529,21	105,60	139158	9610	0,49	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,50	4077,00 --	-- --	30578 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,18	60500,00 --	-- --	10890 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,742	67700,00 --	-- --	50233 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,6025	52400,00 --	-- --	31571 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,699	51000,00 --	-- --	35649 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,025	50900,00 --	-- --	153972 --	-- --	-- --	-- --
17.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	470,83334	83,00 --	-- --	39079 --	-- --	-- --	-- --
		Канал 1300х1350								
64.	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	1165,044	2776,18 600,30	713,71 247,91	3234373 699376	831507 288821	3,65 0,96	4247 1124
65.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	500,48	22600,00 --	-- --	11310848 --	-- --	-- --	-- --
66.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	77,08	23900,00 --	-- --	1842212 --	-- --	-- --	-- --
67.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	577,56	129,00 --	-- --	74505 --	-- --	-- --	-- --
68.	С143018-1	Бруски для прокладки лотков из	м3	159,36	22000,00	--	3505920	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45		тяжелого бетона класса В22,5								
					--	--	--	--	--	--
69.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-159,36	129,00	--	-20557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-159,36	240,00	--	-38246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Основание								
71.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3808,00	179,91	11,44	685099	43573	0,41	1559
					60,03	4,30	228594	16378	0,02	80
72.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	76,16	4589,97	75,91	349572	5781	1,55	118
					225,11	28,67	17145	2183	0,14	11
73.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	380,80	693,24	111,63	263984	42509	0,90	342
					129,38	41,40	49266	15765	0,21	79
74.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,01	5955,50	341,09	6005	344	6,84	7
					1053,11	126,79	1062	128	0,62	1
		верх лотков								
75.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2100,00	169,83	11,44	356649	24029	0,41	860
					60,03	4,30	126063	9032	0,02	44
76.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	1050,00	670,32	12,89	703832	13536	0,23	243
					36,23	4,84	38036	5084	0,02	25
		УТ-22								
493.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	42,45	5576,34	480,96	236716	20417	9,11	387
					1490,40	175,93	63267	7468	0,79	34
494.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	37,70	5171,00	--	194947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
495.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,60	4077,00	--	6523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
496.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	м2	24,96	670,32	12,89	16731	322	0,23	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов			36,23	4,84	904	121	0,02	1
497.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0544	55620,00	--	3026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
498.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,7607	52400,00	--	92261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
499.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3128	50900,00	--	15922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
500.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0198	52102,00	--	1032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
523.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона УТ-23	м3	49,72	5576,34	480,96	277256	23913	9,11	453
					1490,40	175,93	74103	8747	0,79	39
524.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	44,46	5171,00	--	229903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
525.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,50	4077,00	--	14270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
526.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	13,80	670,32	12,89	9250	178	0,23	3
					36,23	4,84	500	67	0,02	0
527.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0718	55620,00	--	3994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
528.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,1028	52400,00	--	110187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
529.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3432	50900,00	--	17469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
530.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,1006	48300,00	--	4859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 20-22 мм								
531.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0582	52102,00 --	-- --	3032 --	-- --	-- --	-- --
532.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03984	67700,00 --	-- --	2697 --	-- --	-- --	-- --
533.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,34108	56200,00 --	-- --	19169 --	-- --	-- --	-- --
534.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01508	73000,00 --	-- --	1101 --	-- --	-- --	-- --
535.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02644	68200,00 --	-- --	1803 --	-- --	-- --	-- --
536.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0572	48300,00 --	-- --	2763 --	-- --	-- --	-- --
537.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02504	99004,51 38036,25	349,88 131,96	2479 952	9 3	227,70 0,64	6 0
538.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	5,06	23000,00 --	-- --	116380 --	-- --	-- --	-- --
539.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	5,06	129,00 --	-- --	653 --	-- --	-- --	-- --
540.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	10632 559	126 48	49,10 3,88	3 0
		УТ-28								
695.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	51,71	5576,34 1490,40	480,96 175,93	288353 77069	24871 9097	9,11 0,79	471 41
696.	С143001-1	Бетон тяжелый класса В25	м3	44,40	5171,00	--	229592	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0										
					--	--	--	--	--	--
697.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,10	4077,00	--	12639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
698.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	43,20	670,32	12,89	28958	557	0,23	10
					36,23	4,84	1565	209	0,02	1
699.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,22	23300,00	--	28426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
700.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	3,59	24500,00	--	87955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
701.	С143015-33	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем более 1,0 м3	м3	2,30	15900,00	--	36570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
702.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	7,11	129,00	--	917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
703.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
704.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0793	55620,00	--	4411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
705.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,3498	52400,00	--	123130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
706.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,3768	50900,00	--	19179	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
707.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,026	52102,00	--	1355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
708.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
		УТ-36			38036,25	131,96	694	2	0,64	0
970.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0804	177199,02	2100,01	14247	169	49,10	4
					9315,00	794,36	749	64	3,88	0
971.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
972.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
980.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	230,256	83,00	--	19111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
981.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,8614	179,91	11,44	6452	410	0,41	15
					60,03	4,30	2153	154	0,02	1
982.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	35,8614	670,32	12,89	24038	462	0,23	8
					36,23	4,84	1299	174	0,02	1
983.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,8614	179,91	11,44	6452	410	0,41	15
					60,03	4,30	2153	154	0,02	1
		УТ-37								
987.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
997.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0804	177199,02	2100,01	14247	169	49,10	4
					9315,00	794,36	749	64	3,88	0
998.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
999.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
1000	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
					38036,25	131,96	694	2	0,64	0
1004	C11011-41-6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	311,04	83,00	--	25816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1005	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	62,3814	179,91	11,44	11223	714	0,41	26
					60,03	4,30	3745	268	0,02	1
1006	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	62,3814	670,32	12,89	41815	804	0,23	14
					36,23	4,84	2260	302	0,02	1
1007	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	62,3814	179,91	11,44	11223	714	0,41	26
					60,03	4,30	3745	268	0,02	1
		Дренажный колодец								
1008	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,708	7326,23	1769,68	19839	4792	11,10	30
					1858,34	662,66	5032	1794	3,24	9
1009	C143018-3-46	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	1,00	7085,00	--	7085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1010	C143018-3-42	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1,00	6984,00	--	6984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1011	C143018-3-31	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	5,00	6415,00	--	32075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1012	C143018-3-20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1,00	1742,00	--	1742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1013	C131104-1-0	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1014	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0387	177199,02	2100,01	6858	81	49,10	2
					9315,00	794,36	360	31	3,88	0
1015	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,3545	41,97	0,05	57	--	0,05	0
					9,57	--	13	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1016.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	48,042	251,62	4,39	12088	211	0,24	12
					42,95	1,66	2064	80	0,01	0
		Опоры металлические, марка КМ								
1018.	С12021-23 8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	113,3184	146000,00	--	16544486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1019.	СП.3-3	Изменение марки металла С 255	т	34,69	3385,00	--	117426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1020.	СП.3-2	Изменение марки металла С 245	т	71,69	1860,00	--	133343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Прокладка в канале								
1021.	Е0124-2-1 5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.Св районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	3,202	851130,25	333725,51	2725319	1068589	2294,25	7346
					434700,00	88910,95	1391909	284693	377,58	1209
1022.	С130806-5 34	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 720х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	2,00	30988,00	--	61976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1023.	С130806-4 98	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1410,00	42135,00	--	59410350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1024.	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод стандартный Ст720х11/875-90°-ППУ-ОЦ с ОДК L 1370мм Сталь 17ГС ГОСТ 30732-2006	шт	6,00	19411,54	--	116469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1038.	СПРАЙС-ЛИСТ	Опоры скользящие 720-1-ППУ-ПЭ Н 100мм L	шт	400,00	4331,56	--	1732624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1040.	Е0124-11-11	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 700 мм	шт	6,00	14308,79	7270,79	85853	43625	30,36	182
					5951,25	1719,92	35708	10320	7,04	42
1043.	С12021-26 2	Направляющая опора Ду720/900	т	0,797	107900,00	--	85996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1044.	E0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	т	0,80	171136,91	29879,16	136910	23903	103,50	83
					22666,50	11286,68	18133	9029	55,13	44
1045.	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	3,80	215251,79	45223,54	817957	171849	169,85	645
					34931,25	17082,68	132739	64914	83,43	317
1048.	E0124-13-11	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 800 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	23922,26	11561,89	47845	23124	69,00	138
					11514,38	3182,11	23029	6364	12,45	25
1053.	E0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	3429,98	1682,74	13720	6731	8,43	34
					1570,61	389,68	6282	1559	1,62	6
1054.	E0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	2352,75	1126,60	4705	2253	5,92	12
					1094,51	254,87	2189	510	1,06	2
1055.	E0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1500,87	764,67	3002	1529	3,51	7
					641,70	180,09	1283	360	0,75	1
1057.	E0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	864,64	448,06	6917	3584	1,99	16
					364,84	107,12	2919	857	0,44	3
1058.	C130904-2-261	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные PN 25, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0	4956405,00	--	39651240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1076.	C130901-1-10	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	1,00	4760,00	--	4760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1082.	E0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,082	1184766,40	640673,65	97151	52535	2559,90	210
					488002,50	242019,22	40016	19846	1182,03	97
1083.	C130806-1-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм	м	82,328	43100,00	--	3548337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1088.	E0124-2-10	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 350 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,002	633649,74	205759,86	1267	412	1255,80	3
					233922,94	57366,17	468	115	246,10	0
1090.	E0124-2-7	Прокладка в непроходном канале	км	0,02	431410,15	109512,74	8628	2190	865,78	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более			162740,81	30327,98	3255	607	149,07	3
1091.	E0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,007	314369,41 152145,00	97535,22 27604,61	2201 1065	683 193	807,82 138,13	6 1
1092.	E0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,01	218565,99 110033,44	61495,07 19699,27	2186 1100	615 197	596,50 101,76	6 1
1093.	E0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,0015	191058,66 96177,38	55664,61 19657,97	287 144	83 29	531,30 101,61	1 0
1097.	C130806-2 86	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	2,00	5652,00 --	-- --	11304 --	-- --	-- --	-- --
1099.	C130806-2 75	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	20,00	2713,00 --	-- --	54260 --	-- --	-- --	-- --
1100.	C130806-2 67	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	7,00	1366,00 --	-- --	9562 --	-- --	-- --	-- --
1101.	C130806-2 26	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	10,00	812,00 --	-- --	8120 --	-- --	-- --	-- --
1104.	C130806-1 69	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1,515	144,00 --	-- --	218 --	-- --	-- --	-- --
1110.	C130810-8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ	шт	1,00	3660,00	--	3660	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм			--	--	--	--	--	--
1112.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	8,00	1610,00 --	-- --	12880 --	-- --	-- --	-- --
1114.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	2,00	401,00 --	-- --	802 --	-- --	-- --	-- --
1117.	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	1,00	2250,00 --	-- --	2250 --	-- --	-- --	-- --
1118.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,82	126700,00 --	-- --	103894 --	-- --	-- --	-- --
1137.	СПРАЙС-ЛИСТ	Система ОДК Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст720х8-1-ППУ-ПЭ	м	32,00	54533,05 --	-- --	1745058 --	-- --	-- --	-- --
1146.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20,00	30,97 22,66	2,42 0,58	619 453	48 12	0,12 0,00	2 0
1147.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель соединительный NУМ 5Х1,5	м	20,40	65,25 --	-- --	1331 --	-- --	-- --	-- --
1149.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	24721,88 23908,50	-- --	494 478	-- --	152,95 --	3 --
1151.	С130806-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	м	20,00	181,00 --	-- --	3620 --	-- --	-- --	-- --
		Земляные работы								
1152.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2946,24	48,49 2,14	46,30 12,56	142853 6302	136412 36995	0,01 0,04	44 126
1153.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей	м3	221,76	770,04 770,04	-- --	170764 170764	-- --	4,65 --	1031 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
1155.	E0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2. Погрузка вручную неуплотненного грунта в бортовые автомобили	м3	221,76	106,78 106,78	-- --	23679 23679	-- --	0,66 --	147 --
1156.	C010333-A30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	5987,52	207,74 46,39	-- --	1243852 277753	-- --	0,97 --	5833 --
1157.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3168,00	4,32 0,55	3,73 1,29	13687 1749	11819 4080	0,00 0,00	12 14
1158.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2759,616	37,06 1,63	35,39 9,60	102262 4506	97651 26483	0,01 0,03	31 91
1159.	C010333-A30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	5215,6742	207,74 46,39	-- --	1083508 241948	-- --	0,97 --	5081 --
1160.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	1320,00	413,00 --	-- --	545160 --	-- --	-- --	-- --
1161.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	122,3884	154,22 154,22	-- --	18874 18874	-- --	1,12 --	137 --
1162.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3957,2275	14,16 --	14,16 3,87	56016 --	56016 15318	-- 0,01	-- 50
1163.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4079,616	29,49 23,31	6,18 --	120321 95098	25223 --	0,15 --	605 --
		Конструкция покрытия дорог								
1164.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм	м2	290,50	161,77 6,91	39,43 10,11	46994 2008	11456 2938	0,05 0,03	13 10
1165.	E0127-26-	Устройство оснований толщиной 12	м2	290,50	66,72	9,44	19383	2741	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		см из щебня фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2/до толщ.18см/			0,69	2,77	200	804	0,01	3
1166.	E0127-48-4	Устройство основания толщиной 6 см изчерного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	м2	290,50	29,07 7,45	18,41 4,76	8445 2165	5347 1383	0,04 0,02	13 5
1167.	E0127-48-4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя/до толщ.12см/	м2	290,50	19,26 --	-- --	5595 --	-- --	-- --	-- --
1168.	C143010-2 2	Щебень черный	т	17,40	2860,00 --	-- --	49764 --	-- --	-- --	-- --
1169.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	290,50	387,54 6,83	17,65 5,82	112580 1984	5129 1690	0,04 0,02	11 6
1170.	E0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять кпористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до толщ.9 см/	м2	290,50	451,45 0,12	-- --	131148 33	-- --	0,00 --	0 --
1171.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	290,50	592,83 6,83	17,65 5,82	172216 1984	5129 1690	0,04 0,02	11 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1172.E0127-54-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до толщ.6 см/	м2	290,50	273,87 0,05	-- --	79558 13	-- --	0,00 --	0 --

ИТОГО:

	167557161	6509595	60148
	8748911	2055168	9717

Накладные расходы :

На монтажные работы	397
На общестроительные работы	13457452
На металломонтажные работы	107460
Всего накладных расходов:	13565310
Итого с накладными	181122470

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1339682
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	182462152
Итого с временными, 2,08 %	186257365
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	188771839
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	189516868
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	191379442
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	523762318
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10475246
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	534237564
Налог на добавленную стоимость, 12 %	64108508
Итого с НДС	598346072

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор _____ Аменталиев Е.З

Главный инженер _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УКС _____ Ниязов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов Р.В.

Начальник района _____ Меренков А.Г.

Эксперт технадзор _____ Жаманкараев П.Е.

ПОДРЯДЧИК:

_____