Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

050026 г.Алматы, ул.Байзакова 221

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

050013 .Алматы, улЖелтоксан. 185, тел. +7 727 260 89 97

Типовая форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомитета

Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-3 от ТЭЦ1 до ТК3-23.

Договор № 17Д0005Р от 02.06.2017 г

СПРАВКА № 4 18.09.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		17Д0005Р	02.06.2017				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость, 12%	ВСЕГО с НДС
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено:	2 473 610 969	243 599 358	763 345 224	82 702 606					29 231 923	272 831 281
ИТОГО	2 473 610 969	243 599 358	763 345 224	82 702 606					29 231 923	272 831 281

Итого к оплате 272 831 281 (двести семьдесят два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча двести восемьдесят одна) тенге, 00 тиын

Заказчик:

Генеральный директор

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Омангалиев Е.З. _____

Дата подписания _____ 2017г.

Подрядчик:

ТОО "Дала" Директор

Рысбеков Б.А. _____

Дата подписания _____ 2017г.

Заказчик ТОО "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик ТОО "Дала"

Форма N 2в

Договор №17Д0005Р от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М3 от ТЭЦ-1 до ТК3-23.

Наименование объекта: Реконструкция тепломагистрали М3 от ТЭЦ-1 до ТК3-23.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочие								
43.	Е0127-9-1	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборногобетона	м3	9,00	1443,29 / 474,03	969,26 / 245,92	12990 / 4266	8723 / 2213	2,97 / 1,24	27 / 11
44.	Е0127-5-2	Демонтаж дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	м	40,00	53,16 / 51,75	1,41 / 0,50	2126 / 2070	56 / 20	0,33 / 0,00	13 / 0
45.	Е0107-24-2	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	18,00	461,43 / 136,62	324,81 / 91,13	8306 / 2459	5847 / 1640	0,84 / 0,43	15 / 8
		Железобетонные конструкции								
1.	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	м3	333,00	9204,99 / 1529,21	285,26 / 105,60	3065263 / 509228	94991 / 35166	9,03 / 0,49	3006 / 164
2.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	33,00	4077,00 / --	-- / --	134541 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,54	60500,00	--	32670	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
4.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,414	67700,00	--	231128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,635	52400,00	--	85674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,097	51000,00	--	106947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	7,917	50900,00	--	402975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,786	48300,00	--	182864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	1477,30004	83,00	--	122616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	м3	364,00	9204,99	285,26	3350618	103834	9,03	3286
					1529,21	105,60	556633	38440	0,49	179
11.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	30,00	4077,00	--	122310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,72	60500,00	--	43560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,986	67700,00	--	200934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,41	52400,00	--	126284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные	т	2,796	51000,00	--	142596	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
16.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	12,10	50900,00 --	-- --	615890 --	-- --	-- --	-- --
17.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	1883,33338	83,00 --	-- --	156317 --	-- --	-- --	-- --
		Фундамент под монолитную опору								
18.	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	м3	83,52	6851,34 602,89	411,85 155,58	572224 50353	34398 12994	3,85 0,76	322 63
19.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,20	4589,97 225,11	75,91 28,67	33048 1621	547 206	1,55 0,14	11 1
20.	Е0106-11- 4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	5,55328	127927,15 6365,25	783,02 294,98	710415 35348	4348 1638	38,06 1,45	211 8
21.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,25984	68200,00 --	-- --	85921 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,4024	53000,00 --	-- --	21327 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,3944	50900,00 --	-- --	70975 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,86976	65900,00 --	-- --	57317 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,51264	61300,00 --	-- --	31425 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	232,00	251,62 42,95	4,39 1,66	58375 9965	1019 384	0,24 0,01	57 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	м3	20,88	6851,34	411,85	143056	8599	3,85	80
					602,89	155,58	12588	3249	0,76	16
28.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,80	4589,97	75,91	8262	137	1,55	3
					225,11	28,67	405	52	0,14	0
29.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,59616	127927,15	783,02	76265	467	38,06	23
					6365,25	294,98	3795	176	1,45	1
30.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,3392	53000,00	--	17448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,315	68200,00	--	21483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,267	61300,00	--	16367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,48	251,62	4,39	3643	64	0,24	4
					42,95	1,66	622	24	0,01	0
34.	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	м3	61,60	6851,34	411,85	422042	25370	3,85	237
					602,89	155,58	37138	9584	0,76	47
35.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,60	4589,97	75,91	30294	501	1,55	10
					225,11	28,67	1486	189	0,14	1
36.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,69784	127927,15	783,02	89273	546	38,06	27
					6365,25	294,98	4442	206	1,45	1
37.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,32956	19567,71	2519,98	6449	830	84,64	28
					14438,25	116,44	4758	38	0,56	0
38.	С11011-90 9	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,3296	75600,00	--	24915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	2,4893	67700,00	--	168526	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
40.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,6974	50900,00 --	-- --	35498 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	242,88	251,62 42,95	4,39 1,66	61112 10432	1067 402	0,24 0,01	59 2
42.	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	м3	23,80	6851,34 602,89	411,85 155,58	163062 14349	9802 3703	3,85 0,76	92 18
43.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,80	4589,97 225,11	75,91 28,67	8262 405	137 52	1,55 0,14	3 0
44.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,66016	127927,15 6365,25	783,02 294,98	84452 4202	517 195	38,06 1,45	25 1
45.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,82144	64638,01 3829,50	349,88 131,96	53096 3146	287 108	23,00 0,64	19 1
46.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,3304	68200,00 --	-- --	22533 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,392	65900,00 --	-- --	25833 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,9248	45800,00 --	-- --	42356 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	83,48	251,62 42,95	4,39 1,66	21005 3586	367 138	0,24 0,01	20 1
		Дренажный колодец								
54.	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	3,32	6590,86 1552,76	1325,24 496,28	21882 5155	4400 1648	9,27 2,42	31 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С143018-3 34	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	1,00	7223,00 / --	-- / --	7223 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С143018-3 36	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	3,00	9689,00 / --	-- / --	29067 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С143018-3 43	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1,00	11528,00 / --	-- / --	11528 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С143018-3 48	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	шт.	1,00	11788,00 / --	-- / --	11788 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	шт	1,00	998,00 / --	-- / --	998 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 / --	-- / --	13400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0348	177199,02 / 9315,00	2100,01 / 794,36	6167 / 324	73 / 28	49,10 / 3,88	2 / 0
62.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	20,724	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	5214 / 890	91 / 34	0,24 / 0,01	5 / 0
63.	С143008-9 2	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,785	406,00 / --	-- / --	319 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Канал 1300Х1350								
64.	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	1547,14	2776,18 / 600,30	713,71 / 247,91	4295141 / 928748	1104214 / 383544	3,65 / 0,96	5640 / 1492
67.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1554,00	129,00 / --	-- / --	200466 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Основание								
71.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5212,00	179,91 / 60,03	11,44 / 4,30	937694 / 312876	59638 / 22417	0,41 / 0,02	2134 / 109
72.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	90,24	4589,97	75,91	414199	6850	1,55	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					225,11	28,67	20314	2587	0,14	13
73.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	521,20	693,24	111,63	361314	58182	0,90	468
					129,38	41,40	67430	21578	0,21	108
74.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,11	5955,50	341,09	6615	379	6,84	8
		Верх лотков			1053,11	126,79	1170	141	0,62	1
75.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9450,00	169,83	11,44	1604921	108132	0,41	3869
					60,03	4,30	567284	40644	0,02	198
76.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	4725,00	670,32	12,89	3167245	60912	0,23	1092
		Канал 620х450			36,23	4,84	171163	22876	0,02	111
77.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	14,264	2214,09	649,10	31582	9259	3,83	55
					652,05	224,81	9301	3207	0,87	12
78.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	8,85	23900,00	--	211515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	3,864	23300,00	--	90031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	12,714	129,00	--	1640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,334	22000,00	--	29348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,334	129,00	--	-172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за	м3	-1,334	240,00	--	-320	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20			--	--	--	--	--	--
		Основание								
84.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	81,40	179,91	11,44	14645	931	0,41	33
					60,03	4,30	4886	350	0,02	2
85.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,628	4589,97	75,91	7472	124	1,55	3
					225,11	28,67	366	47	0,14	0
86.	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	8,14	693,24	111,63	5643	909	0,90	7
					129,38	41,40	1053	337	0,21	2
87.	E0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,05328	5955,50	341,09	317	18	6,84	0
					1053,11	126,79	56	7	0,62	0
		Верх лотков								
88.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	115,44	169,83	11,44	19606	1321	0,41	47
					60,03	4,30	6930	497	0,02	2
89.	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	57,72	670,32	12,89	38691	744	0,23	13
					36,23	4,84	2091	279	0,02	1
		Канал 1000x450								
90.	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	58,37	2214,09	649,10	129236	37888	3,83	224
					652,05	224,81	38060	13122	0,87	51
91.	C143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса B22,5 объемом до 0,5 м3	м3	30,28	23900,00	--	723692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	C143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса B22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	23,07	23300,00	--	537531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	C143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	53,35	129,00	--	6882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	C143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса B22,5	м3	5,02	22000,00	--	110440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	С143001-4 6	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-5,02	129,00 ---	-- ---	-648 ---	-- ---	-- ---	-- ---
96.	С143001-4 5	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-5,02	240,00 ---	-- ---	-1205 ---	-- ---	-- ---	-- ---
97.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек основание толщиной 20 мм	м2	233,84	179,91 60,03	11,44 4,30	42070 14037	2676 1006	0,41 0,02	96 5
98.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,6768	4589,97 225,11	75,91 28,67	21466 1053	355 134	1,55 0,14	7 1
99.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	23,384	693,24 129,38	111,63 41,40	16211 3025	2610 968	0,90 0,21	21 5
100.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,11376	5955,50 1053,11	341,09 126,79	677 120	39 14	6,84 0,62	1 0
101.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек Верх лотков толщиной 20 мм	м2	366,56	169,83 60,03	11,44 4,30	62254 22005	4194 1577	0,41 0,02	150 8
102.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	183,28	670,32 36,23	12,89 4,84	122856 6639	2363 887	0,23 0,02	42 4
103.	Е0107-61- 1	Устройство непроходных каналов Канал 1280х600 одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	12,14	2214,09 652,05	649,10 224,81	26879 7916	7880 2729	3,83 0,87	46 11
104.	С143018-1 41	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	7,14	22600,00 ---	-- ---	161364 ---	-- ---	-- ---	-- ---
105.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	1,19	23900,00 ---	-- ---	28441 ---	-- ---	-- ---	-- ---
106.	С143018-6 7	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки	м3	2,73	23300,00 ---	-- ---	63609 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2			--	--	--	--	--	--
107.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	11,06	129,00	--	1427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С143018-1 45	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,08	22000,00	--	23760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С143001-4 6	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,08	129,00	--	-139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С143001-4 5	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,08	240,00	--	-259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек основание толщиной 20 мм	м2	39,60	179,91	11,44	7124	453	0,41	16
					60,03	4,30	2377	170	0,02	1
112.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,792	4589,97	75,91	3635	60	1,55	1
					225,11	28,67	178	23	0,14	0
113.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	3,96	693,24	111,63	2745	442	0,90	4
					129,38	41,40	512	164	0,21	1
114.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,01584	5955,50	341,09	94	5	6,84	0
					1053,11	126,79	17	2	0,62	0
115.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек Верх лотков толщиной 20 мм	м2	65,12	169,83	11,44	11060	745	0,41	27
					60,03	4,30	3909	280	0,02	1
116.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	32,56	670,32	12,89	21826	420	0,23	8
					36,23	4,84	1179	158	0,02	1
130.	Е0106-35-2	Устройство лотков между монолитные участки сооружениями при толщине стен до	м3	50,50	10765,55	1826,59	543660	92243	15,18	767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 мм								
131.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	1,0212	2515,05 58600,00 ---	624,19 -- ---	127010 59842 ---	31521 -- ---	2,30 -- ---	116 -- ---
284.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона УТ-12	м3	40,26	10261,27 1490,40	480,96 175,93	413119 60004	19364 7083	9,11 0,79	367 32
285.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,90	4077,00 ---	-- ---	7746 ---	-- ---	-- ---	-- ---
286.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	28,60	670,32 36,23	12,89 4,84	19171 1036	369 138	0,23 0,02	7 1
287.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0507	55620,00 ---	-- ---	2820 ---	-- ---	-- ---	-- ---
288.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,7074	52400,00 ---	-- ---	89468 ---	-- ---	-- ---	-- ---
289.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3208	50900,00 ---	-- ---	16329 ---	-- ---	-- ---	-- ---
290.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0276	52102,00 ---	-- ---	1438 ---	-- ---	-- ---	-- ---
293.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0182	99004,51 38036,25	349,88 131,96	1802 692	6 2	227,70 0,64	4 0
294.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04296	67700,00 ---	-- ---	2908 ---	-- ---	-- ---	-- ---
295.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,57452	44900,00 ---	-- ---	25796 ---	-- ---	-- ---	-- ---
296.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01548	73000,00 ---	-- ---	1130 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03592	68200,00	--	2450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,08582	48300,00	--	4145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03508	99004,51	349,88	3473	12	227,70	8
					38036,25	131,96	1334	5	0,64	0
301.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0804	177199,02	2100,01	14247	169	49,10	4
					9315,00	794,36	749	64	3,88	0
302.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,4325	41,97	0,05	102	19	0,02	--
					9,57	--	23	81	--	--
306.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,356	8165,00	--	2907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	С130804-819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00	--	13316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	212,592	83,00	--	17645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,9614	179,91	11,44	4491	286	0,41	10
					60,03	4,30	1498	107	0,02	1
310.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	24,9614	670,32	12,89	16732	322	0,23	6
					36,23	4,84	904	121	0,02	1
311.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,9614	179,91	11,44	4491	286	0,41	10
					60,03	4,30	1498	107	0,02	1
312.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для	м3	0,12	4793,97	75,91	575	9	1,55	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отмостки								
313.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	УТ-13		225,11	28,67	27	3	0,14	0
			м3	61,38	5576,34	480,96	342276	29522	9,11	559
314.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25			1490,40	175,93	91481	10798	0,79	49
			м3	57,40	5171,00	--	296815	--	--	--
315.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	--
			м3	3,40	4077,00	--	13862	--	--	--
316.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов			--	--	--	--	--	--
			м2	47,88	670,32	12,89	32095	617	0,23	11
317.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг			36,23	4,84	1734	232	0,02	1
			1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
318.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82			38036,25	131,96	694	2	0,64	0
			т	0,0907	55620,00	--	5045	--	--	--
319.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
			т	2,2854	52400,00	--	119755	--	--	--
320.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
			т	0,3888	50900,00	--	19790	--	--	--
321.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
			т	0,0925	48300,00	--	4468	--	--	--
322.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--
			т	0,0548	52102,00	--	2855	--	--	--
325.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг			--	--	--	--	--	--
			1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
326.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм			38036,25	131,96	694	2	0,64	0
			т	0,03984	67700,00	--	2697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,34108	56200,00	--	19169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01508	73000,00	--	1101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
329.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02644	68200,00	--	1803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0572	48300,00	--	2763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02504	99004,51	349,88	2479	9	227,70	6
					38036,25	131,96	952	3	0,64	0
332.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	3,78	24500,00	--	92610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,78	129,00	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	4793,97	75,91	575	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
337.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0804	177199,02	2100,01	14247	169	49,10	4
					9315,00	794,36	749	64	3,88	0
343.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,356	8165,00	--	2907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	С130804-8	Труба полиэтиленовая для	м	2,00	6658,00	--	13316	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19	водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001			--	--	--	--	--	--
345.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	291,60	83,00	--	24203	--	--	--
346.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	43,6014	179,91	11,44	7844	499	0,41	18
					60,03	4,30	2617	188	0,02	1
347.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	43,6014	670,32	12,89	29227	562	0,23	10
					36,23	4,84	1579	211	0,02	1
348.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	43,6014	179,91	11,44	7844	499	0,41	18
					60,03	4,30	2617	188	0,02	1
349.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона УТ-14	м3	69,38	5576,34	480,96	386887	33369	9,11	632
					1490,40	175,93	103404	12206	0,79	55
350.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	65,40	5171,00	--	338183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
351.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,10	4077,00	--	12639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	44,20	670,32	12,89	29628	570	0,23	10
					36,23	4,84	1601	214	0,02	1
353.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
					38036,25	131,96	694	2	0,64	0
354.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0962	55620,00	--	5351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
355.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,92	52400,00	--	153008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,4344	50900,00	--	22111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0785	48300,00 --	-- --	3792 --	-- --	-- --	-- --
358.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0274	52102,00 --	-- --	1428 --	-- --	-- --	-- --
361.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51 38036,25	349,88 131,96	1806 694	6 2	227,70 0,64	4 0
362.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03984	67700,00 --	-- --	2697 --	-- --	-- --	-- --
363.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,34108	56200,00 --	-- --	19169 --	-- --	-- --	-- --
364.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01508	73000,00 --	-- --	1101 --	-- --	-- --	-- --
365.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02644	68200,00 --	-- --	1803 --	-- --	-- --	-- --
366.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0572	48300,00 --	-- --	2763 --	-- --	-- --	-- --
367.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02504	99004,51 38036,25	349,88 131,96	2479 952	9 3	227,70 0,64	6 0
368.	С143018-7 1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	3,78	24500,00 --	-- --	92610 --	-- --	-- --	-- --
369.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,78	129,00 --	-- --	488 --	-- --	-- --	-- --
370.	С143018-3	Кольца стеновые железобетонные для	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20		колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3								
372.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	4793,97 / --	75,91 / --	575 / --	9 / --	1,55 / --	0 / --
373.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0804	177199,02 / 225,11	2100,01 / 28,67	14247 / 27	169 / 3	49,10 / 0,14	4 / 0
379.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,356	8165,00 / 9315,00	-- / 794,36	2907 / 749	-- / 64	-- / 3,88	-- / 0
380.	С130804-819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00 / --	-- / --	13316 / --	-- / --	-- / --	-- / --
381.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	351,12	83,00 / --	-- / --	29143 / --	-- / --	-- / --	-- / --
382.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	39,9614	179,91 / 60,03	11,44 / 4,30	7189 / 2399	457 / 172	0,41 / 0,02	16 / 1
383.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	39,9614	670,32 / 36,23	12,89 / 4,84	26787 / 1448	515 / 193	0,23 / 0,02	9 / 1
384.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	39,9614	179,91 / 60,03	11,44 / 4,30	7189 / 2399	457 / 172	0,41 / 0,02	16 / 1
385.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона УТ-15	м3	98,27	10261,27 / 1490,40	480,96 / 175,93	1008375 / 146462	47264 / 17288	9,11 / 0,79	895 / 78
386.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,22	4077,00 / --	-- / --	21282 / --	-- / --	-- / --	-- / --
387.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	67,90	670,32 / 36,23	12,89 / 4,84	45514 / 2460	875 / 329	0,23 / 0,02	16 / 2
388.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51 / 38036,25	349,88 / 131,96	1806 / 694	6 / 2	227,70 / 0,64	4 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,84	10381,03	1138,67	8720	956	11,96	10
					1891,46	430,15	1589	361	2,10	2
390.	С143018-3-20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1474	55620,00	--	8198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
395.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,1363	52400,00	--	216742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
396.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,5056	50900,00	--	25735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0937	48300,00	--	4526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
398.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0706	52102,00	--	3678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
399.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0021	53000,00	--	111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
400.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,0857	45800,00	--	3925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
401.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0482	67700,00	--	3263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,57452	44900,00	--	25796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01736	73000,00	--	1267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03592	68200,00	--	2450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
405.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0572	48300,00	--	2763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
406.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02504	99004,51	349,88	2479	9	227,70	6
					38036,25	131,96	952	3	0,64	0
407.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0723	67700,00	--	4895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,86178	44900,00	--	38694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
409.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02604	73000,00	--	1901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
410.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05388	68200,00	--	3675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0744	99004,51	349,88	737	3	227,70	2
					38036,25	131,96	283	1	0,64	0
414.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0804	177199,02	2100,01	14247	169	49,10	4
					9315,00	794,36	749	64	3,88	0
416.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	4793,97	75,91	575	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
471.	С11011-41-6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	445,968	83,00	--	37015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
418.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	63,0614	179,91	11,44	11345	722	0,41	26
					60,03	4,30	3786	271	0,02	1
419.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	м2	63,0614	670,32	12,89	42271	813	0,23	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов								
420.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	63,0614	36,23 179,91	4,84 11,44	2284 11345	305 722	0,02 ,0,41	1 26
421.	Е0123-13-5	Дренажный колодец Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	3,512	60,03 7326,23	4,30 1769,68	3786 25730	271 6215	0,02 11,10	1 39
422.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	1,00	1858,34 7085,00	662,66 --	6526 7085	2327 --	3,24 --	11 --
423.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1,00	-- 6984,00	-- --	-- 6984	-- --	-- --	-- --
424.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	6,00	-- 6415,00	-- --	-- 38490	-- --	-- --	-- --
425.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1,00	-- 1742,00	-- --	-- 1742	-- --	-- --	-- --
426.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	-- 13400,00	-- --	-- 13400	-- --	-- --	-- --
427.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,048	-- 177199,02	-- 2100,01	-- 8506	-- 101	-- 49,10	-- 2
428.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,68	9315,00 41,97	794,36 0,05	447 71	38 --	3,88 0,05	0 0
429.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	67,2588	9,57 251,62	-- 4,39	16 16923	-- 295	-- 0,24	-- 16
600.	Е0107-62-2	УТ-25 Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	32,45	42,95 5576,34	1,66 480,96	2889 180952	111 15607	0,01 9,11	1 296
601.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	27,50	1490,40 5171,00	175,93 --	48363 142202	5709 --	0,79 --	26 --
602.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ	м3	1,60	-- 4077,00	-- --	-- 6523	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7473-2010								
					--	--	--	--	--	--
603.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	25,152	670,32	12,89	16860	324	0,23	6
					36,23	4,84	911	122	0,02	1
604.	С143018-6 7	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	2,44	23300,00	--	56852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
605.	С143018-7 1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	1,16	24500,00	--	28420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
606.	С143015-3 3	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем более 1,0 м3	м3	1,15	15900,00	--	18285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
607.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,75	129,00	--	613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
608.	С143018-3 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
609.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0544	55620,00	--	3026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
610.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,5101	52400,00	--	79129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
611.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3128	50900,00	--	15922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
612.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,0297	52102,00	--	1547	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--
615.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0144	99004,51	349,88	1426	5	227,70	3
					38036,25	131,96	548	2	0,64	0
616.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	177199,02	2100,01	10632	126	49,10	3
					9315,00	794,36	559	48	3,88	0
626.	С11011-41-6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	170,496	83,00	--	14151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
627.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,00	179,91	11,44	4138	263	0,41	9
					60,03	4,30	1381	99	0,02	0
628.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	23,00	670,32	12,89	15417	297	0,23	5
					36,23	4,84	833	111	0,02	1
629.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,00	179,91	11,44	4138	263	0,41	9
					60,03	4,30	1381	99	0,02	0
630.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона УТ-26	м3	42,84	5576,34	480,96	238891	20604	9,11	390
					1490,40	175,93	63849	7537	0,79	34
631.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	40,42	5171,00	--	209012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
632.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,80	4077,00	--	11416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
633.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	40,32	670,32	12,89	27027	520	0,23	9
					36,23	4,84	1461	195	0,02	1
634.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	2,22	24500,00	--	54390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
635.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	м3	2,22	129,00	--	286	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25			--	--	--	--	--	--
636.	С143018-3 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
637.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,053	55620,00	--	2948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
638.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,9181	52400,00	--	100508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
639.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3496	50900,00	--	17795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
640.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	140,06	52102,00	--	3199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
641.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0818	48300,00	--	3951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
642.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03984	67700,00	--	2697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
643.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,34108	56200,00	--	19169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
644.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01508	73000,00	--	1101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
645.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02644	68200,00	--	1803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
646.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0572	48300,00	--	2763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
647.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02504	99004,51	349,88	2479	9	227,70	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					38036,25	131,96	952	3	0,64	0
650.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
					38036,25	131,96	694	2	0,64	0
651.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	177199,02	2100,01	10632	126	49,10	3
					9315,00	794,36	559	48	3,88	0
661.	C11011-41-6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	218,448	83,00	--	18131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
662.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	37,82	179,91	11,44	6804	433	0,41	15
					60,03	4,30	2270	163	0,02	1
663.	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	37,82	670,32	12,89	25351	488	0,23	9
					36,23	4,84	1370	183	0,02	1
664.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	37,82	179,91	11,44	6804	433	0,41	15
					60,03	4,30	2270	163	0,02	1
725.	E0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона УТ-29	м3	54,24	5576,34	480,96	302461	26087	9,11	494
					1490,40	175,93	80839	9542	0,79	43
726.	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	49,20	5171,00	--	254413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
727.	C143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,60	4077,00	--	14677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
728.	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	49,00	670,32	12,89	32846	632	0,23	11
					36,23	4,84	1775	237	0,02	1
729.	C143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	5,04	24500,00	--	123480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
730.	C143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	м3	5,04	129,00	--	650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 22,5 до 25								
731.	С143018-3 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00 / --	-- / --	6968 / --	-- / --	-- / --	-- / --
732.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0708	55620,00 / --	-- / --	3938 / --	-- / --	-- / --	-- / --
733.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,1538	52400,00 / --	-- / --	112859 / --	-- / --	-- / --	-- / --
734.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3852	50900,00 / --	-- / --	19607 / --	-- / --	-- / --	-- / --
735.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0721	52102,00 / --	-- / --	3757 / --	-- / --	-- / --	-- / --
736.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,1046	48300,00 / --	-- / --	5052 / --	-- / --	-- / --	-- / --
737.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85 / 5796,00	6297,25 / 1785,80	2116 / 802	872 / 247	33,23 / 6,28	5 / 1
738.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03984	67700,00 / --	-- / --	2697 / --	-- / --	-- / --	-- / --
739.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,34108	56200,00 / --	-- / --	19169 / --	-- / --	-- / --	-- / --
740.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01508	73000,00 / --	-- / --	1101 / --	-- / --	-- / --	-- / --
741.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02644	68200,00 / --	-- / --	1803 / --	-- / --	-- / --	-- / --
742.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0572	48300,00 / --	-- / --	2763 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
743.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02504	99004,51	349,88	2479	9	227,70	6
					38036,25	131,96	952	3	0,64	0
748.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
					38036,25	131,96	694	2	0,64	0
749.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона УТ-30	м3	40,04	5576,34	480,96	223277	19258	9,11	365
					1490,40	175,93	59676	7044	0,79	32
750.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	37,82	5171,00	--	195567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
751.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,00	4077,00	--	16308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
752.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	40,32	670,32	12,89	27027	520	0,23	9
					36,23	4,84	1461	195	0,02	1
753.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	2,22	24500,00	--	54390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
754.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	2,22	129,00	--	286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
755.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
756.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,053	55620,00	--	2948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
757.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,7927	52400,00	--	93937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
758.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,3496	50900,00	--	17795	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
759.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0818	48300,00	--	3951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
760.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0538	52102,00	--	2803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
761.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03984	67700,00	--	2697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
762.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,34108	56200,00	--	19169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
763.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01508	73000,00	--	1101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
764.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02644	68200,00	--	1803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
765.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0572	48300,00	--	2763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
766.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02504	99004,51	349,88	2479	9	227,70	6
					38036,25	131,96	952	3	0,64	0
769.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
					38036,25	131,96	694	2	0,64	0
770.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	177199,02	2100,01	10632	126	49,10	3
					9315,00	794,36	559	48	3,88	0
780.	С11011-41-6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	218,448	83,00	--	18131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
781.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	37,82	179,91	11,44	6804	433	0,41	15
					60,03	4,30	2270	163	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	37,82	670,32	12,89	25351	488	0,23	9
					36,23	4,84	1370	183	0,02	1
783.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	37,82	179,91	11,44	6804	433	0,41	15
					60,03	4,30	2270	163	0,02	1
784.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	УТ-31 м3	55,65	10261,27	480,96	571040	26766	9,11	507
					1490,40	175,93	82941	9790	0,79	44
785.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,50	4077,00	--	14270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
786.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0732	55620,00	--	4071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
787.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,3006	52400,00	--	120551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
788.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,373	50900,00	--	18986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
789.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0771	48300,00	--	3724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
790.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0523	52102,00	--	2725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
791.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07756	67700,00	--	5251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
792.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,68428	56200,00	--	38457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
793.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02868	73000,00	--	2094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
794.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,05444	68200,00	--	3713	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
795.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0572	48300,00	--	2763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
796.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99004,51	349,88	2970	10	227,70	7
					38036,25	131,96	1141	4	0,64	0
797.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
					38036,25	131,96	694	2	0,64	0
800.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	177199,02	2100,01	10632	126	49,10	3
					9315,00	794,36	559	48	3,88	0
801.	С143018-3-20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
811.	С11011-41-6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	267,648	83,00	--	22215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
812.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	45,24	179,91	11,44	8139	518	0,41	19
					60,03	4,30	2716	195	0,02	1
813.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	45,24	670,32	12,89	30325	583	0,23	10
					36,23	4,84	1639	219	0,02	1
814.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	45,24	179,91	11,44	8139	518	0,41	19
					60,03	4,30	2716	195	0,02	1
815.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона УТ-32	м3	54,68	10822,99	480,96	591801	26299	9,11	498
					1490,40	175,93	81495	9620	0,79	43
816.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	50,65	5171,00	--	261911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
817.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,20	4077,00	--	13046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
818.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	м2	44,80	670,32	12,89	30030	578	0,23	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов			36,23	4,84	1623	217	0,02	1
819.	С143018-7 1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	3,78	24500,00 --	-- --	92610 --	-- --	-- --	-- --
820.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,78	129,00 --	-- --	488 --	-- --	-- --	-- --
821.	С143018-3 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	5,00	1742,00 --	-- --	8710 --	-- --	-- --	-- --
822.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,072	55620,00 --	-- --	4005 --	-- --	-- --	-- --
823.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,9873	52400,00 --	-- --	104135 --	-- --	-- --	-- --
824.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,4272	50900,00 --	-- --	21744 --	-- --	-- --	-- --
825.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0744	48300,00 --	-- --	3594 --	-- --	-- --	-- --
826.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0476	52102,00 --	-- --	2480 --	-- --	-- --	-- --
827.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03984	67700,00 --	-- --	2697 --	-- --	-- --	-- --
828.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,34108	56200,00 --	-- --	19169 --	-- --	-- --	-- --
829.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01508	73000,00 --	-- --	1101 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
830.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02644	68200,00	--	1803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
831.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0572	48300,00	--	2763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
832.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02504	99004,51	349,88	2479	9	227,70	6
					38036,25	131,96	952	3	0,64	0
842.	С11011-41-6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	267,648	83,00	--	22215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
843.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	45,24	179,91	11,44	8139	518	0,41	19
					60,03	4,30	2716	195	0,02	1
844.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	45,24	670,32	12,89	30325	583	0,23	10
					36,23	4,84	1639	219	0,02	1
845.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	45,24	179,91	11,44	8139	518	0,41	19
					60,03	4,30	2716	195	0,02	1
855.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона УТ-33	м3	49,40	5576,34	480,96	275471	23760	9,11	450
					1490,40	175,93	73626	8691	0,79	39
856.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	43,40	5171,00	--	224421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
857.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,10	4077,00	--	12639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
858.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,54	10381,03	1138,67	5606	615	11,96	6
					1891,46	430,15	1021	232	2,10	1
859.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	2,44	23300,00	--	56852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
860.	С143018-7 .1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	3,36	24500,00 --	-- --	82320 --	-- --	-- --	-- --
861.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	5,80	129,00 --	-- --	748 --	-- --	-- --	-- --
862.	С143018-3 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00 --	-- --	6968 --	-- --	-- --	-- --
863.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0793	55620,00 --	-- --	4411 --	-- --	-- --	-- --
864.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,3498	52400,00 --	-- --	123130 --	-- --	-- --	-- --
865.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3768	50900,00 --	-- --	19179 --	-- --	-- --	-- --
866.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0743	52102,00 --	-- --	3871 --	-- --	-- --	-- --
867.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,1256	48300,00 --	-- --	6066 --	-- --	-- --	-- --
868.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,0576	45800,00 --	-- --	2638 --	-- --	-- --	-- --
869.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0021	53000,00 --	-- --	111 --	-- --	-- --	-- --
872.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
873.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,066	38036,25 177199,02	131,96 2100,01	694 11695	2 139	0,64 49,10	0 3
883.	С11011-41-6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	244,416	9315,00 83,00	794,36 --	615 20287	52 --	3,88 --	0 --
884.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	38,9414	-- 179,91	-- 11,44	-- 7006	-- 446	-- 0,41	-- 16
885.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	38,9414	60,03 670,32	4,30 12,89	2338 26103	167 502	0,02 0,23	1 9
886.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	38,9414	36,23 179,91	4,84 11,44	1411 7006	189 446	0,02 0,41	1 16
887.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	УТ-34 м3	32,25	60,03 5576,34	4,30 480,96	2338 179837	167 15511	0,02 9,11	1 294
888.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	27,50	1490,40 5171,00	175,93 --	48065 142202	5674 --	0,79 --	26 --
889.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,60	-- 4077,00	-- --	-- 6523	-- --	-- --	-- --
890.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	2,44	-- 23300,00	-- --	-- 56852	-- --	-- --	-- --
891.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	1,16	-- 24500,00	-- --	-- 28420	-- --	-- --	-- --
892.	С143015-33	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона	м3	1,15	-- 15900,00	-- --	-- 18285	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем более 1,0 м3								
893.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,75	129,00	--	613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
894.	С143018-3 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
895.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0544	55620,00	--	3026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
896.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,5101	52400,00	--	79129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
897.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	280,31	50900,00	--	15922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
898.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0198	52102,00	--	1032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
901.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
					38036,25	131,96	694	2	0,64	0
902.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0804	177199,02	2100,01	14247	169	49,10	4
					9315,00	794,36	749	64	3,88	0
912.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	179,712	83,00	--	14916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
913.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,4614	179,91	11,44	3861	246	0,41	9
					60,03	4,30	1288	92	0,02	0
914.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	21,4614	670,32	12,89	14386	277	0,23	5
					36,23	4,84	777	104	0,02	1
915.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,4614	179,91	11,44	3861	246	0,41	9
					60,03	4,30	1288	92	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
916.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	УТ-35 м3	48,87	5576,34	480,96	272516	23505	9,11	445
					1490,40	175,93	72836	8598	0,79	39
917.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	44,89	5171,00	--	232126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
918.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,20	4077,00	--	13046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
919.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	3,78	24500,00	--	92610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
920.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,78	129,00	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
921.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
922.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0795	55620,00	--	4422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
923.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,1622	52400,00	--	113299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
924.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3636	50900,00	--	18507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
925.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0786	48300,00	--	3796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
926.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,063	52102,00	--	3282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
927.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03984	67700,00	--	2697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
928.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,34108	56200,00	--	19169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
929.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01508	73000,00	--	1101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
930.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02644	68200,00	--	1803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
931.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0572	48300,00	--	2763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
932.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02504	99004,51	349,88	2479	9	227,70	6
					38036,25	131,96	952	3	0,64	0
935.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
					38036,25	131,96	694	2	0,64	0
936.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0804	177199,02	2100,01	14247	169	49,10	4
					9315,00	794,36	749	64	3,88	0
943.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,80	8165,00	--	6532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
944.	С130804-819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 630х15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00	--	13316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
946.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	222,912	83,00	--	18502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
947.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	39,9414	179,91	11,44	7186	457	0,41	16
					60,03	4,30	2398	172	0,02	1
948.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	м2	39,9414	670,32	12,89	26773	515	0,23	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов								
949.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	39,9414	36,23	4,84	1447	193	0,02	1
					179,91	11,44	7186	457	0,41	16
					60,03	4,30	2398	172	0,02	1
		Опоры металлические, марка КМ								
1017.	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т	т	54,48	10875,54	1040,96	592499	56711	52,21	2844
					8487,00	116,44	462372	6344	0,56	31
		Трубопроводы								
1021.	Е0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.Св районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	2,60	851130,25	333725,51	2212939	867686	2294,25	5965
					434700,00	88910,95	1130220	231168	377,58	982
1023.	С130806-498	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	90,00	42135,00	--	3792150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1032.	СПРАЙС-ЛИСТ	Маталлическая заглушка изоляции д720-1-ППУ-ПЭ	шт	20,00	48871,40	--	977428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1034.	СПРАЙС-ЛИСТ	Маталлическая заглушка изоляции д325-1-ППУ-ПЭ	шт	8,00	5617,60	--	44941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1035.	СПРАЙС-ЛИСТ	Маталлическая заглушка изоляции д219-1-ППУ-ПЭ	шт	16,00	4023,25	--	64372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1036.	СПРАЙС-ЛИСТ	Маталлическая заглушка изоляции д108-1-ППУ-ПЭ	шт	50,00	2550,25	--	127513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1038.	СПРАЙС-ЛИСТ	Опоры скользящие 720-1-ППУ-ПЭ Н 100мм L	шт	200,00	6765,14	--	1353027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1040.	Е0124-11-11	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 700 мм	шт	30,00	14308,79	7270,79	429264	218124	30,36	911
					5951,25	1719,92	178538	51598	7,04	211
1043.	С12021-26 2	Направляющая опора Ду720/900	т	3,9894	107900,00	--	430456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1044.	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	т	0,42	171136,91	29879,16	71878	12549	103,50	43
					22666,50	11286,68	9520	4740	55,13	23
1045.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	2,22	215251,79	45223,54	477859	100396	169,85	377
					34931,25	17082,68	77547	37924	83,43	185
1046.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,48	264818,84	56798,21	127113	27263	359,61	173
					72191,25	21455,55	34652	10299	104,79	50
1051.	Е0124-13-7	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	6068,36	2917,23	12137	5834	15,41	31
					2846,25	670,68	5692	1341	2,81	6
1055.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	10,00	1500,87	764,67	15009	7647	3,51	35
					641,70	180,09	6417	1801	0,75	7
1056.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1393,53	736,63	2787	1473	3,17	6
					577,01	177,50	1154	355	0,72	1
1061.	С130904-2 237	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные PN 25, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	654620,00	--	1309240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1065.	С130904-2 221	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,00	28436,00	--	284360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1066.	С130904-2 220	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	20777,00	--	41554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1067.	С130904-2 218	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	17312,00	--	34624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1082.	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,074	1184766,40	640673,65	87673	47410	2559,90	189
					488002,50	242019,22	36112	17909	1182,03	87
1083.	С130806-1	Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	74,292	43100,00	--	3201985	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	58	10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм			--	--	--	--	--	--
1084.	Е0122-47-11	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 700 мм	м	74,00	976,39 / 261,34	2,16 / 0,83	72253 / 19339	160 / 61	1,43 / 0,00	106 / 0
1090.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,0591	431410,15 / 162740,81	109512,74 / 30327,98	25496 / 9618	6472 / 1792	865,78 / 149,07	51 / 9
1091.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,0161	314369,41 / 152145,00	97535,22 / 27604,61	5061 / 2450	1570 / 444	807,82 / 138,13	13 / 2
1092.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,2071	218565,99 / 110033,44	61495,07 / 19699,27	45265 / 22788	12736 / 4080	596,50 / 101,76	124 / 21
1099.	С130806-2 75	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	771,00	2713,00 / --	-- / --	2091723 / --	-- / --	-- / --	-- / --
1100.	С130806-2 67	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	16,10	1366,00 / --	-- / --	21993 / --	-- / --	-- / --	-- / --
1101.	С130806-2 26	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	207,10	812,00 / --	-- / --	168165 / --	-- / --	-- / --	-- / --
1112.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	40,00	1610,00 / --	-- / --	64400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
1113.	С130810-8 4	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	4,00	799,00 / --	-- / --	3196 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1114.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Py 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	53,00	401,00 ---	-- ---	21253 ---	-- ---	-- ---	-- ---
1117.	С130810-1 41	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	8,00	2250,00 ---	-- ---	18000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
1118.	С130810-1 62	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	2,00	126700,00 ---	-- ---	253273 ---	-- ---	-- ---	-- ---
1119.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	90,00	22,68 6,68	0,06 0,02	2041 601	5 2	0,03 0,00	3 0
1120.	Е0113-30- 2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом "Эслафур" без растворителя	м2	90,00	182,59 7,04	0,16 0,06	16433 633	14 5	0,04 0,00	3 0
1122.	Е0126-11- 7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	107,10	222,31 121,36	56,69 21,22	23809 12998	6072 2272	0,67 0,10	72 11
1123.	Е0126-11- 1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	308,20	134,76 70,90	36,77 13,72	41533 21851	11331 4228	0,39 0,07	122 21
1125.	Е0126-21- 14	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	107,10	426,42 160,43	38,62 14,49	45670 17182	4136 1552	0,92 0,07	99 8
1126.	Е0126-21- 6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	308,20	270,28 125,50	23,39 8,80	83300 38679	7209 2711	0,71 0,04	220 13
1127.	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 80 мм	м3	4,00	4140,00 ---	-- ---	16560 ---	-- ---	-- ---	-- ---
1129.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	4,00	5520,00 ---	-- ---	22080 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1130.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,09	179500,00 / --	-- / --	16155 / --	-- / --	-- / --	-- / --
1131.	Е0125-51-4	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 700 мм	стык	500,00	3995,12 / 786,60	2219,64 / 838,35	1997559 / 393300	1109819 / 419175	3,91 / 5,36	1955 / 2680
		Система ОДК								
1138.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст720х8-ППУ-ОЦ	м	4,00	51053,00 / --	-- / --	204212 / --	-- / --	-- / --	-- / --
1139.	Ц0111-350 -13	Установка терминалов/прим/	шт	5,00	5531,70 / 4295,25	19,76 / 5,17	27658 / 21476	99 / 26	27,60 / 0,03	138 / 0
1140.	ТПрайс-ли ст	Терминал промежуточный измерительный КТ-12/Ш	шт	5,00	4348,84 / --	-- / --	21744 / --	-- / --	-- / --	-- / --
1142.	Е0124-114 -1	Устройство наземного ковера/прим/	шт	5,00	1074,62 / 558,90	333,89 / 126,79	5373 / 2794	1669 / 634	3,15 / 0,61	16 / 3
1143.	ТПрайс-ли СТ	Ковер наземный	шт	5,00	8955,41 / --	-- / --	44777 / --	-- / --	-- / --	-- / --
1146.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	60,00	30,97 / 22,66	2,42 / 0,58	1858 / 1359	145 / 35	0,12 / 0,00	7 / 0
1147.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кабель соединительный NYM 5X1,5	м	40,00	65,25 / --	-- / --	2610 / --	-- / --	-- / --	-- / --
1148.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кабель соединительный NYM 3X1,5	м	20,00	61,99 / --	-- / --	1240 / --	-- / --	-- / --	-- / --
1149.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,06	24721,88 / 23908,50	-- / --	1483 / 1435	-- / --	152,95 / --	9 / --
1150.	С130804-2	Трубы дренажные полиэтиленовые	1000м	0,02	86200,00	--	1724	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм			-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
1151.	С130806-3 2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	м	40,00	181,00 / --	-- / --	7240 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Земляные работы								
1152.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2651,62	48,49 / 2,14	46,30 / 12,56	128568 / 5672	122770 / 33296	0,01 / 0,04	39 / 114
1153.	Е0101-163 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	199,58	770,04 / 770,04	-- / --	153688 / 153688	-- / --	4,65 / --	928 / --
1154.	Е0101-172 -2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	м2	8316,00	93,34 / 44,51	8,45 / 3,16	776181 / 370104	70291 / 26299	0,29 / 0,02	2381 / 126
1155.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2. Погрузка вручную неуплотненного грунта в бортовые автомобили	м3	199,58	106,78 / 106,78	-- / --	21311 / 21311	-- / --	0,66 / --	132 / --
1156.	С010333-А 30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	5388,77	207,74 / 46,39	-- / --	1119466 / 249978	-- / --	0,97 / --	5250 / --
1157.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2851,20	4,32 / 0,55	3,73 / 1,29	12319 / 1574	10637 / 3672	0,00 / 0,00	11 / 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1158.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6623,08	37,06	35,39	245429	234363	0,01	75
					1,63	9,60	10815	63560	0,03	217
1159.	C010333-A 30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	12517,62	207,74	--	2600419	--	0,97	12194
					46,39	--	580676	--	--	--
1160.	C143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	3168,00	413,00	--	1308384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1161.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	293,73	154,22	--	45298	--	1,12	328
					154,22	--	45298	--	--	--
1162.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	9497,35	14,16	14,16	134438	134438	--	--
					--	3,87	--	36763	0,01	120
1163.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	9791,08	29,49	6,18	288770	60535	0,15	1453
					23,31	--	228235	--	--	--
		Восстановление дорожного покрытия=								
1164.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм	м2	1187,00	161,77	39,43	192021	46808	0,05	54
					6,91	10,11	8204	12006	0,03	41
1165.	E0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2/до толщ.18см/	м2	1187,00	66,72	9,44	79199	11200	0,00	5
					0,69	2,77	819	3284	0,01	11
1166.	E0127-48-4	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	м2	1187,00	29,07	18,41	34505	21850	0,04	52
					7,45	4,76	8846	5651	0,02	19
1167.	E0127-48-4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя/до толщ.12см/	м2	1187,00	19,26	--	22862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1169.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1187,00	387,54 / 6,83	17,65 / 5,82	460010 / 8108	20956 / 6907	0,04 / 0,02	46 / 24
1170.	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять кпористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до толщ.9 см/	м2	1187,00	451,45 / 0,12	-- / --	535877 / 137	-- / --	0,00 / --	1 / --
1171.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2840,00	592,83 / 6,83	17,65 / 5,82	1683624 / 19400	50138 / 16526	0,04 / 0,02	110 / 58
1172.	Е0127-54-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до толщ.6 см/	м2	2840,00	273,87 / 0,05	-- / --	777779 / 131	-- / --	0,00 / --	1 / --
1175.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	42,00	369,16 / 124,98	7,63 / 2,02	15505 / 5249	320 / 85	0,80 / 0,01	34 / 0
1176.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300	м3	0,84	16613,00 / --	-- / --	13955 / --	-- / --	-- / --	-- / --
1177.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборногобетона	м3	9,00	2882,27 / 592,54	1211,57 / 307,39	25940 / 5333	10904 / 2767	3,71 / 1,24	33 / 11
1178.	С143018-1-59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	20,00	1880,00 / --	-- / --	37600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
1179.	Е0127-5-2	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	м	40,00	114,20 / 64,69	1,76 / 0,62	4568 / 2588	70 / 25	0,41 / 0,00	16 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1180.	С143019-3	Трубы безнапорные /для водостоков,	м	40,00	3280,00	--	131200	--	--	--
8		канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 600 мм, прочность труб вторая			--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							70662353	5532141		66191
		Накладные расходы :					8976107	1806806		8492
		На монтажные работы						18608		
		На общестроительные работы						11637250		
		На металломонтажные работы						384395		
		Всего накладных расходов:						12040253		
		Итого с накладными						82702606		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						496717		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						83199323		
		Итого с временными, 2,08 %						84929417		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						86075671		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						86415302		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						87264379		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						238822900		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						4776458		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						243599358		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						29231923		
		Итого с НДС						272831281		

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор _____ Ахмедияров Н.В.

Главный инженер _____ Кобдяйко А.В.

Начальник УКС _____ Тимазов И.Р.

Начальник ОКС _____ Арымкулов Б.Б.

Начальник района _____ Меренков А.Г.

Эксперт технадзор _____ Жаманкарлаев П.Е.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Рысбеков Б.А.