Форма N 2в

Заказчик ТОО "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик ТОО "Дала"

Договор №17Д0005Р от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей города Алматы.
Реконструкция тепломагистрали М3 от ТЭЦ-1 до ТК3-23.

Наименование объекта: Реконструкция тепломагистрали М3 от ТЭЦ-1 до ТК3-23.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Железобетонные конструкции								
50.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,07	693,24	111,63	49	8	0,90	0
					129,38	41,40	9	3	0,21	0
51.	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	м3	0,44	9204,99	285,26	4050	126	9,03	4
					1529,21	105,60	673	46	0,49	0
52.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01602	52102,00	--	835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03612	67700,00	--	2445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Канал 1300х1350								
64.	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	200,426	2776,18	713,71	556419	143047	3,65	731
					600,30	247,91	120316	49687	0,96	193
71.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	500,00	179,91	11,44	89955	5721	0,41	205
					60,03	4,30	30015	2150	0,02	10
72.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	24,00	4589,97	75,91	110159	1822	1,55	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					225,11	28,67	5403	688	0,14	3
73.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	50,00	693,24	111,63	34662	5582	0,90	45
					129,38	41,40	6469	2070	0,21	10
74.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,40072	5955,50	341,09	2386	137	6,84	3
					1053,11	126,79	422	51	0,62	0
75.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9450,00	169,83	11,44	1604921	108132	0,41	3869
					60,03	4,30	567284	40644	0,02	198
76.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	4725,00	670,32	12,89	3167245	60912	0,23	1092
					36,23	4,84	171163	22876	0,02	111
		Канал 1600х900								
117.	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	6,155	2195,58	615,16	13514	3786	2,94	18
					530,44	213,29	3265	1313	0,82	5
118.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	4,605	22600,00	--	104073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	0,92	23900,00	--	21988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	5,525	129,00	--	713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,63	22000,00	--	13860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,63	129,00	--	-81	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,63	240,00	--	-151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,48	179,91	11,44	1166	74	0,41	3
					60,03	4,30	389	28	0,02	0
125.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,1296	4589,97	75,91	595	10	1,55	0
					225,11	28,67	29	4	0,14	0
126.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,648	693,24	111,63	449	72	0,90	1
					129,38	41,40	84	27	0,21	0
127.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,00216	5955,50	341,09	13	1	6,84	0
					1053,11	126,79	2	--	0,62	0
128.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,04	169,83	11,44	1875	126	0,41	5
					60,03	4,30	663	47	0,02	0
129.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	5,52	670,32	12,89	3700	71	0,23	1
					36,23	4,84	200	27	0,02	0
148.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	УТ-1 т	0,0692	15288,85	6297,25	1058	436	33,23	2
					5796,00	1785,80	401	124	6,28	0
149.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,0692	173500,00	--	12006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	1,50	4793,97	75,91	7191	114	1,55	2
					225,11	28,67	338	43	0,14	0
152.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	223,344	83,00	--	18538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	48,3707	179,91	11,44	8702	553	0,41	20
					60,03	4,30	2904	208	0,02	1
154.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	48,3707	670,32	12,89	32424	624	0,23	11
					36,23	4,84	1752	234	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	48,3707	179,91	11,44	8702	553	0,41	20
					60,03	4,30	2904	208	0,02	1
		Дренажный колодец								
156.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,308	7326,23	1769,68	16909	4084	11,10	26
					1858,34	662,66	4289	1529	3,24	7
157.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	1,00	7085,00	--	7085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1,00	6984,00	--	6984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4,00	6415,00	--	25660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1,00	1742,00	--	1742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,956	251,62	4,39	4266	74	0,24	4
					42,95	1,66	728	28	0,01	0
		УТ-2								
174.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,90837	16099,21	6350,33	14624	5768	41,28	38
					6986,25	1520,73	6346	1381	5,44	5
175.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,90837	124800,00	--	113365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,79295	22,68	0,06	721	2	0,03	1
					6,68	0,02	212	1	0,00	0
177.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	31,79295	41,97	0,05	1334	1	0,05	2
					9,57	--	304	--	--	--
178.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных	м3	1,10	7129,77	296,37	7843	326	4,66	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование			729,67	105,44	803	116	0,46	1
179.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0194	52400,00 / --	-- / --	1017 / --	-- / --	-- / --	-- / --
180.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0027	52102,00 / --	-- / --	141 / --	-- / --	-- / --	-- / --
181.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	1,15	4793,97 / 225,11	75,91 / 28,67	5513 / 259	87 / 33	1,55 / 0,14	2 / 0
182.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	92,34	83,00 / --	-- / --	7664 / --	-- / --	-- / --	-- / --
183.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	22,4607	179,91 / 60,03	11,44 / 4,30	4041 / 1348	257 / 97	0,41 / 0,02	9 / 0
184.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	22,4607	670,32 / 36,23	12,89 / 4,84	15056 / 814	290 / 109	0,23 / 0,02	5 / 1
185.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	22,4607	179,91 / 60,03	11,44 / 4,30	4041 / 1348	257 / 97	0,41 / 0,02	9 / 0
		УТ-9								
186.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	29,47	5576,34 / 1490,40	480,96 / 175,93	164335 / 43922	14174 / 5185	9,11 / 0,79	268 / 23
187.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	25,10	5171,00 / --	-- / --	129792 / --	-- / --	-- / --	-- / --
188.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,70	4077,00 / --	-- / --	6931 / --	-- / --	-- / --	-- / --
189.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	27,84	670,32 / 36,23	12,89 / 4,84	18662 / 1009	359 / 135	0,23 / 0,02	6 / 1
190.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0507	55620,00 / --	-- / --	2820 / --	-- / --	-- / --	-- / --
191.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	1,7177	52400,00	--	90007	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
192.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,2904	50900,00 --	-- --	14781 --	-- --	-- --	-- --
193.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0297	52102,00 --	-- --	1547 --	-- --	-- --	-- --
194.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85 5796,00	6297,25 1785,80	2116 802	872 247	33,23 6,28	5 1
195.	С12021-22 3	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00 --	-- --	24012 --	-- --	-- --	-- --
196.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0182	99004,51 38036,25	349,88 131,96	1802 692	6 2	227,70 0,64	4 0
197.	С143018-6 7	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	2,44	23300,00 --	-- --	56852 --	-- --	-- --	-- --
198.	С143018-7 1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	0,58	24500,00 --	-- --	14210 --	-- --	-- --	-- --
199.	С143015-3 3	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем более 1,0 м3	м3	1,15	15900,00 --	-- --	18285 --	-- --	-- --	-- --
200.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,17	129,00 --	-- --	538 --	-- --	-- --	-- --
201.	С143018-3	Кольца стеновые железобетонные для	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3			--	--	--	--	--	--
202.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00 --	-- --	53600 --	-- --	-- --	-- --
203.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0804	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	14247 749	169 64	49,10 3,88	4 0
204.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	1,15	4793,97 225,11	75,91 28,67	5513 259	87 33	1,55 0,14	2 0
205.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83 10453,50	4625,75 1232,64	1100 727	321 86	64,97 4,38	5 0
206.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00 --	-- --	10223 --	-- --	-- --	-- --
207.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,356	8165,00 --	-- --	2907 --	-- --	-- --	-- --
208.	С130804-819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00 --	-- --	13316 --	-- --	-- --	-- --
209.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	151,776	83,00 --	-- --	12597 --	-- --	-- --	-- --
210.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,2214	179,91 60,03	11,44 4,30	4358 1454	277 104	0,41 0,02	10 1
211.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	24,2214	670,32 36,23	12,89 4,84	16236 877	312 117	0,23 0,02	6 1
212.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	25,76	179,91 60,03	11,44 4,30	4634 1546	295 111	0,41 0,02	11 1
213.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	12,9735	41,97	0,05	545	1	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			9,57	--	124	--	--	--
214.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	УТ-10 м3	70,68	5576,34	480,96	394136	33994	9,11	644
					1490,40	175,93	105341	12435	0,79	56
215.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	63,70	5171,00	--	329393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,90	4077,00	--	19977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	50,40	670,32	12,89	33784	650	0,23	12
					36,23	4,84	1826	244	0,02	1
218.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
					38036,25	131,96	694	2	0,64	0
219.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,54	10381,03	1138,67	5606	615	11,96	6
					1891,46	430,15	1021	232	2,10	1
220.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	3,00	23000,00	--	69000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	3,78	24500,00	--	92610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	6,78	129,00	--	875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5
					5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
226.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,097	55620,00	--	5395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,1012	52400,00	--	162503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,4368	50900,00	--	22233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0883	52102,00	--	4601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0798	48300,00	--	3854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0021	53000,00	--	111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,0646	45800,00	--	2959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03984	67700,00	--	2697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,34108	56200,00	--	19169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,01508	73000,00	--	1101	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
237.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02644	68200,00	--	1803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0572	48300,00	--	2763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02504	99004,51	349,88	2479	9	227,70	6
					38036,25	131,96	952	3	0,64	0
240.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07347	16099,21	6350,33	1183	467	41,28	3
					6986,25	1520,73	513	112	5,44	0
241.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07347	124800,00	--	9169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,57133	41,97	0,05	108	--	0,05	0
					9,57	--	25	--	--	--
243.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0804	177199,02	2100,01	14247	169	49,10	4
					9315,00	794,36	749	64	3,88	0
244.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	4793,97	75,91	575	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
245.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	288,192	83,00	--	23920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	59,6614	179,91	11,44	10734	683	0,41	24
					60,03	4,30	3581	257	0,02	1
247.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	59,6614	670,32	12,89	39992	769	0,23	14
					36,23	4,84	2161	289	0,02	1
248.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	59,6614	179,91	11,44	10734	683	0,41	24
					60,03	4,30	3581	257	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дренажный колодец								
249.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,708	7326,23	1769,68	19839	4792	11,10	30
					1858,34	662,66	5032	1794	3,24	9
250.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	1,00	7085,00	--	7085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1,00	6984,00	--	6984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	5,00	6415,00	--	32075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1,00	1742,00	--	1742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	23,55	251,62	4,39	5926	103	0,24	6
					42,95	1,66	1012	39	0,01	0
		УТ-11								
256.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	34,47	5576,34	480,96	192217	16579	9,11	314
					1490,40	175,93	51374	6064	0,79	27
257.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	30,10	5171,00	--	155647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,70	4077,00	--	6931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	27,84	670,32	12,89	18662	359	0,23	6
					36,23	4,84	1009	135	0,02	1
260.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0507	55620,00	--	2820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	1,7177	52400,00	--	90007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
262.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,2904	50900,00 ---	-- ---	14781 ---	-- ---	-- ---	-- ---
263.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0102	52102,00 ---	-- ---	531 ---	-- ---	-- ---	-- ---
264.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85 5796,00	6297,25 1785,80	2116 802	872 247	33,23 6,28	5 1
265.	С12021-22 3	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00 ---	-- ---	24012 ---	-- ---	-- ---	-- ---
266.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0182	99004,51 38036,25	349,88 131,96	1802 692	6 2	227,70 0,64	4 0
267.	С143018-6 7	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	2,44	23300,00 ---	-- ---	56852 ---	-- ---	-- ---	-- ---
268.	С143018-7 1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	0,58	24500,00 ---	-- ---	14210 ---	-- ---	-- ---	-- ---
269.	С143015-3 3	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем более 1,0 м3	м3	1,15	15900,00 ---	-- ---	18285 ---	-- ---	-- ---	-- ---
270.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,17	129,00 ---	-- ---	538 ---	-- ---	-- ---	-- ---
271.	С143018-3 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00 ---	-- ---	6968 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0804	177199,02	2100,01	14247	169	49,10	4
					9315,00	794,36	749	64	3,88	0
274.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	4793,97	75,91	575	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
275.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0
276.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,9735	41,97	0,05	545	1	0,02	0
					9,57	--	124	--	--	--
278.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,356	8165,00	--	2907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	С130804-819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00	--	13316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	194,3712	83,00	--	16133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,2214	179,91	11,44	4358	277	0,41	10
					60,03	4,30	1454	104	0,02	1
282.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	24,2214	670,32	12,89	16236	312	0,23	6
					36,23	4,84	877	117	0,02	1
283.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,2214	179,91	11,44	4358	277	0,41	10
					60,03	4,30	1454	104	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			УТ-12							
291.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5
					5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
292.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0
304.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			УТ-13							
323.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5
					5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
324.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0
339.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07347	16099,21	6350,33	1183	467	41,28	3
					6986,25	1520,73	513	112	5,44	0
341.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07347	124800,00	--	9169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,6618	41,97	0,05	531	1	0,02	0
					9,57	--	121	--	--	--
		УТ-14								
359.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,3456	15288,85	6297,25	5284	2176	33,23	11
					5796,00	1785,80	2003	617	6,28	2
360.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,3456	173500,00	--	59962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07347	16099,21	6350,33	1183	467	41,28	3
					6986,25	1520,73	513	112	5,44	0
375.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07347	124800,00	--	9169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0
377.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	19,91383	41,97	0,05	836	1	0,02	0
					9,57	--	191	--	--	--
		УТ-15								
391.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
392.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1904	15288,85	6297,25	2911	1199	33,23	6
					5796,00	1785,80	1104	340	6,28	1
393.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1904	173500,00	--	33034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07347	16099,21	6350,33	1183	467	41,28	3
					6986,25	1520,73	513	112	5,44	0
413.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07347	124800,00	--	9169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
415.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,0493	41,97	0,05	496	1	0,05	1
					9,57	--	113	--	--	--
			УТ-16							
437.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5
					5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
438.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
439.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0144	99004,51	349,88	1426	5	227,70	3
					38036,25	131,96	548	2	0,64	0
440.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	177199,02	2100,01	10632	126	49,10	3
					9315,00	794,36	559	48	3,88	0
441.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
442.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
443.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	1,16	24500,00	--	28420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
444.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	2,44	23300,00	--	56852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
445.	С143015-3 3	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем более 1,0 м3	м3	1,15	15900,00 ---	-- --	18285 --	-- --	-- --	-- --
446.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,75	129,00 ---	-- --	613 --	-- --	-- --	-- --
447.	С143018-3 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00 ---	-- --	6968 --	-- --	-- --	-- --
448.	Е0109-30- 1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07466	16099,21 6986,25	6350,33 1520,73	1202 522	474 114	41,28 5,44	3 0
449.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07466	124800,00 ---	-- --	9318 --	-- --	-- --	-- --
450.	Е0109-24- 1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83 10453,50	4625,75 1232,64	1100 727	321 86	64,97 4,38	5 0
451.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00 ---	-- --	10223 --	-- --	-- --	-- --
452.	С130806-1 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,80	8165,00 ---	-- --	6532 --	-- --	-- --	-- --
453.	С130804-8 19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00 ---	-- --	13316 --	-- --	-- --	-- --
454.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	202,752	83,00 ---	-- --	16828 --	-- --	-- --	-- --
455.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,00	179,91 60,03	11,44 4,30	4138 1381	263 99	0,41 0,02	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	23,00	670,32	12,89	15417	297	0,23	5
					36,23	4,84	833	111	0,02	1
457.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,00	179,91	11,44	4138	263	0,41	9
					60,03	4,30	1381	99	0,02	0
458.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,7155	41,97	0,05	534	1	0,02	0
					9,57	--	122	--	--	--
		УТ-21								
459.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	41,10	5576,34	480,96	229188	19768	9,11	374
					1490,40	175,93	61255	7231	0,79	33
460.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	38,68	5171,00	--	200014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
461.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,50	4077,00	--	10192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	36,25	670,32	12,89	24299	467	0,23	8
					36,23	4,84	1313	176	0,02	1
463.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0727	55620,00	--	4044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
464.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,5528	52400,00	--	81367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
465.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3536	50900,00	--	17998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
466.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,085	48300,00	--	4106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
467.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0521	52102,00	--	2715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
468.	Е0109-29-	Монтаж лестниц прямолинейных и	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	криволинейных, пожарных с ограждением			5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
469.	С12021-22 3	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
470.	С143018-7 1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	2,22	24500,00	--	54390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
471.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	2,22	129,00	--	286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
472.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02936	67700,00	--	1988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
473.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,26584	56200,00	--	14940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
474.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01056	73000,00	--	771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
475.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02172	68200,00	--	1481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
476.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0572	48300,00	--	2763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
477.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02504	99004,51	349,88	2479	9	227,70	6
					38036,25	131,96	952	3	0,64	0
478.	С143018-3 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
479.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
480.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0744	177199,02	2100,01	13184	156	49,10	4
					9315,00	794,36	693	59	3,88	0
481.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
482.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07466	16099,21	6350,33	1202	474	41,28	3
					6986,25	1520,73	522	114	5,44	0
483.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07466	124800,00	--	9318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
484.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0
485.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
486.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,80	8165,00	--	6532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
487.	С130804-819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00	--	13316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
488.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	223,68	83,00	--	18565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
489.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	33,88	179,91	11,44	6095	388	0,41	14
					60,03	4,30	2034	146	0,02	1
490.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	33,88	670,32	12,89	22710	437	0,23	8
					36,23	4,84	1227	164	0,02	1
491.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	33,88	179,91	11,44	6095	388	0,41	14
					60,03	4,30	2034	146	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,7155	41,97	0,05	534	1	0,02	0
					9,57	--	122	--	--	--
			УТ-22							
501.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1904	15288,85	6297,25	2911	1199	33,23	6
					5796,00	1785,80	1104	340	6,28	1
502.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1904	173500,00	--	33034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
503.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	2,44	23300,00	--	56852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
504.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	1,16	24500,00	--	28420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
505.	С143015-33	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем более 1,0 м3	м3	1,15	15900,00	--	18285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
506.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,75	129,00	--	613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
507.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
508.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0182	99004,51	349,88	1802	6	227,70	4
					38036,25	131,96	692	2	0,64	0
509.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0744	177199,02	2100,01	13184	156	49,10	4
					9315,00	794,36	693	59	3,88	0
510.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отмостки			225,11	28,67	27	3	0,14	0
511.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00 / --	-- / --	53600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
512.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83 / 10453,50	4625,75 / 1232,64	1100 / 727	321 / 86	64,97 / 4,38	5 / 0
513.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00 / --	-- / --	10223 / --	-- / --	-- / --	-- / --
514.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,80	8165,00 / --	-- / --	6532 / --	-- / --	-- / --	-- / --
515.	С130804-819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00 / --	-- / --	13316 / --	-- / --	-- / --	-- / --
516.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07466	16099,21 / 6986,25	6350,33 / 1520,73	1202 / 522	474 / 114	41,28 / 5,44	3 / 0
517.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07466	124800,00 / --	-- / --	9318 / --	-- / --	-- / --	-- / --
518.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15,0555	41,97 / 9,57	0,05 / --	632 / 144	1 / --	0,02 / --	0 / --
519.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	271,872	83,00 / --	-- / --	22565 / --	-- / --	-- / --	-- / --
520.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,00	179,91 / 60,03	11,44 / 4,30	4138 / 1381	263 / 99	0,41 / 0,02	9 / 0
521.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	23,00	670,32 / 36,23	12,89 / 4,84	15417 / 833	297 / 111	0,23 / 0,02	5 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
522.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,00	179,91	11,44	4138	263	0,41	9
					60,03	4,30	1381	99	0,02	0
		УТ-23								
541.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0
542.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
543.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,80	8165,00	--	6532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
544.	С130804-819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00	--	13316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
545.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
					38036,25	131,96	694	2	0,64	0
546.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5
					5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
547.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
548.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
549.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
550.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
551.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	199,392	83,00	--	16550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
552.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	44,88	179,91	11,44	8074	514	0,41	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм								
					60,03	4,30	2694	193	0,02	1
553.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	44,88	670,32	12,89	30084	579	0,23	10
					36,23	4,84	1626	217	0,02	1
554.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	44,88	179,91	11,44	8074	514	0,41	18
					60,03	4,30	2694	193	0,02	1
555.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,0555	41,97	0,05	534	1	0,02	0
					9,57	--	122	--	--	--
		УТ-24								
556.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	90,80	5576,34	480,96	506332	43671	9,11	827
					1490,40	175,93	135328	15974	0,79	72
557.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	76,70	5171,00	--	396616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
558.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,90	4077,00	--	28131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
559.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	87,78	670,32	12,89	58840	1132	0,23	20
					36,23	4,84	3180	425	0,02	2
560.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
					38036,25	131,96	694	2	0,64	0
561.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,54	10381,03	1138,67	5606	615	11,96	6
					1891,46	430,15	1021	232	2,10	1
562.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1328	55620,00	--	7386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
563.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,78	52400,00	--	198072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
564.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,4856	50900,00	--	24717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
565.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,1703	48300,00	--	8225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
566.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1245	52102,00	--	6487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
567.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,0576	45800,00	--	2638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
568.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0021	53000,00	--	111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
569.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03984	67700,00	--	2697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
570.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,34108	56200,00	--	19169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
571.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01508	73000,00	--	1101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
572.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02644	68200,00	--	1803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
573.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0572	48300,00	--	2763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
574.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02504	99004,51	349,88	2479	9	227,70	6
					38036,25	131,96	952	3	0,64	0
575.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	10,12	23000,00	--	232760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
576.	С143018-6	Конструкции и детали коллекторов,	м3	3,78	23300,00	--	88074	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
577.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	13,90	129,00 -------- --	-- -------- --	1793 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
578.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,066	177199,02 -------- 9315,00	2100,01 -------- 794,36	11695 -------- 615	139 -------- 52	49,10 -------- 3,88	3 -------- 0
579.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85 -------- 5796,00	6297,25 -------- 1785,80	2116 -------- 802	872 -------- 247	33,23 -------- 6,28	5 -------- 1
580.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00 -------- --	-- -------- --	24012 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
581.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00 -------- --	-- -------- --	6968 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
582.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00 -------- --	-- -------- --	53600 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
583.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07466	16099,21 -------- 6986,25	6350,33 -------- 1520,73	1202 -------- 522	474 -------- 114	41,28 -------- 5,44	3 -------- 0
584.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07466	124800,00 -------- --	-- -------- --	9318 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
585.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,558	41,97 -------- 9,57	0,05 -------- --	527 -------- 120	1 -------- --	0,02 -------- --	0 -------- --
586.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39 -------- 225,11	75,91 -------- 28,67	615 -------- 27	9 -------- 3	1,55 -------- 0,14	0 -------- 0
587.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	364,73184	83,00 -------- --	-- -------- --	30273 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
588.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	83,912	179,91	11,44	15097	960	0,41	34
					60,03	4,30	5037	361	0,02	2
589.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	83,912	670,32	12,89	56248	1082	0,23	19
					36,23	4,84	3040	406	0,02	2
590.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	83,912	179,91	11,44	15097	960	0,41	34
					60,03	4,30	5037	361	0,02	2
		Дренажный колодец								
591.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,708	7326,23	1769,68	19839	4792	11,10	30
					1858,34	662,66	5032	1794	3,24	9
592.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	1,00	7085,00	--	7085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
593.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1,00	6984,00	--	6984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
594.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	5,00	6415,00	--	32075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
595.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1,00	1742,00	--	1742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
596.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
597.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0387	177199,02	2100,01	6858	81	49,10	2
					9315,00	794,36	360	31	3,88	0
598.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,3545	41,97	0,05	57	--	0,05	0
					9,57	--	13	--	--	--
599.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	48,042	251,62	4,39	12088	211	0,24	12
					42,95	1,66	2064	80	0,01	0
		УТ-25								
613.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждением			5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
614.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
617.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
618.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
619.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07378	16099,21	6350,33	1188	469	41,28	3
					6986,25	1520,73	515	112	5,44	0
620.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07378	124800,00	--	9209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
621.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0
622.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
623.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,80	8165,00	--	6532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
624.	С130804-819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00	--	13316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
625.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11,21356	41,97	0,05	471	1	0,02	0
					9,57	--	107	--	--	--
		УТ-26								
648.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5
					5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
649.	С12021-22	Лестницы шахтные для негабаритных	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	емкостей			--	--	--	--	--	--
652.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
653.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
654.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07378	16099,21	6350,33	1188	469	41,28	3
					6986,25	1520,73	515	112	5,44	0
655.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07378	124800,00	--	9209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
656.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0
657.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
658.	С130806-1 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,80	8165,00	--	6532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
659.	С130804-8 19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00	--	13316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
660.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,85906	41,97	0,05	414	--	0,02	0
					9,57	--	94	--	--	--
			УТ-27							
665.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	35,65	5576,34	480,96	198797	17146	9,11	325
					1490,40	175,93	53133	6272	0,79	28
666.	С143001-1 0	Бетон тяжелый класса В25	м3	30,70	5171,00	--	158750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
667.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,60	4077,00 ---	-- --	6523 --	-- --	-- --	-- --
668.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	24,96	670,32 36,23	12,89 4,84	16731 904	322 121	0,23 0,02	6 1
669.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	2,44	23300,00 ---	-- --	56852 --	-- --	-- --	-- --
670.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	1,16	24500,00 ---	-- --	28420 --	-- --	-- --	-- --
671.	С143015-33	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем более 1,0 м3	м3	1,15	15900,00 ---	-- --	18285 --	-- --	-- --	-- --
672.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,75	129,00 ---	-- --	613 --	-- --	-- --	-- --
673.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4,00	1742,00 ---	-- --	6968 --	-- --	-- --	-- --
674.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0544	55620,00 ---	-- --	3026 --	-- --	-- --	-- --
675.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,5885	52400,00 ---	-- --	83237 --	-- --	-- --	-- --
676.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3128	50900,00 ---	-- --	15922 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
677.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0248	52102,00	--	1292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
678.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51	349,88	1806	6	227,70	4
					38036,25	131,96	694	2	0,64	0
679.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5
					5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
680.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
681.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	177199,02	2100,01	10632	126	49,10	3
					9315,00	794,36	559	48	3,88	0
682.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
683.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
684.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07378	16099,21	6350,33	1188	469	41,28	3
					6986,25	1520,73	515	112	5,44	0
685.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07378	124800,00	--	9209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
686.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0
687.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
688.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,80	8165,00	--	6532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689.	С130804-8 19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 630х15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00	--	13316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
690.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,85906	41,97	0,05	414	--	0,02	0
					9,57	--	94	--	--	--
691.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	211,968	83,00	--	17593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
692.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,00	179,91	11,44	4138	263	0,41	9
					60,03	4,30	1381	99	0,02	0
693.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	23,00	670,32	12,89	15417	297	0,23	5
					36,23	4,84	833	111	0,02	1
694.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,00	179,91	11,44	4138	263	0,41	9
					60,03	4,30	1381	99	0,02	0
		УТ-28								
709.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5
					5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
710.	С12021-22 3	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
711.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	177199,02	2100,01	10632	126	49,10	3
					9315,00	794,36	559	48	3,88	0
712.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
713.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
714.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,08555	16099,21	6350,33	1377	543	41,28	4
					6986,25	1520,73	598	130	5,44	0
715.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным	т	0,08555	124800,00	--	10677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		настилом								
716.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0
717.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
718.	С130806-1 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,80	8165,00	--	6532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
719.	С130804-8 19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 630х15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00	--	13316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
720.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,27075	41,97	0,05	431	--	0,02	0
					9,57	--	98	--	--	--
721.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	244,416	83,00	--	20287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
722.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	40,48	179,91	11,44	7283	463	0,41	17
					60,03	4,30	2430	174	0,02	1
723.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	40,48	670,32	12,89	27134	522	0,23	9
					36,23	4,84	1466	196	0,02	1
724.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	40,48	179,91	11,44	7283	463	0,41	17
					60,03	4,30	2430	174	0,02	1
		УТ-29								
744.	С12021-22 3	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
745.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0744	177199,02	2100,01	13184	156	49,10	4
					9315,00	794,36	693	59	3,88	0
746.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
747.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			УТ-30							
767.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5
					5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
768.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
771.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
772.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
773.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07965	16099,21	6350,33	1282	506	41,28	3
					6986,25	1520,73	556	121	5,44	0
774.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07965	124800,00	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
775.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0
776.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
777.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,80	8165,00	--	6532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
778.	С130804-819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00	--	13316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
779.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	12,16425	41,97	0,05	532	1	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			9,57	--	121	--	--	--
			УТ-31							
798.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5
					5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
799.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
802.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
803.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
804.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07965	16099,21	6350,33	1282	506	41,28	3
					6986,25	1520,73	556	121	5,44	0
805.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07965	124800,00	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
806.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0
807.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
808.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,80	8165,00	--	6532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
809.	С130804-819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00	--	13316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
810.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,16425	41,97	0,05	532	1	0,02	0
					9,57	--	121	--	--	--
			УТ-32							
833.	Е0109-29-	Монтаж лестниц прямолинейных и	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	криволинейных, пожарных с ограждением			5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
834.	С12021-22 3	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00 / --	-- / --	24012 / --	-- / --	-- / --	-- / --
835.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01824	99004,51 / 38036,25	349,88 / 131,96	1806 / 694	6 / 2	227,70 / 0,64	4 / 0
836.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0744	177199,02 / 9315,00	2100,01 / 794,36	13184 / 693	156 / 59	49,10 / 3,88	4 / 0
837.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39 / 225,11	75,91 / 28,67	615 / 27	9 / 3	1,55 / 0,14	0 / 0
838.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00 / --	-- / --	53600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
839.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07965	16099,21 / 6986,25	6350,33 / 1520,73	1282 / 556	506 / 121	41,28 / 5,44	3 / 0
840.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07965	124800,00 / --	-- / --	9940 / --	-- / --	-- / --	-- / --
841.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,23575	41,97 / 9,57	0,05 / --	430 / 98	-- / --	0,02 / --	0 / --
		Дренажный колодец								
846.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,708	7326,23 / 1858,34	1769,68 / 662,66	19839 / 5032	4792 / 1794	11,10 / 3,24	30 / 9
847.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	1,00	7085,00 / --	-- / --	7085 / --	-- / --	-- / --	-- / --
848.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1,00	6984,00 / --	-- / --	6984 / --	-- / --	-- / --	-- / --
849.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	5,00	6415,00 / --	-- / --	32075 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
850.	С143018-3 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1,00	1742,00	--	1742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
851.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
852.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0294	177199,02	2100,01	5210	62	49,10	1
					9315,00	794,36	274	23	3,88	0
853.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,029	41,97	0,05	43	--	0,05	0
					9,57	--	10	--	--	--
854.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	48,042	251,62	4,39	12088	211	0,24	12
					42,95	1,66	2064	80	0,01	0
			УТ-33							
870.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5
					5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
871.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
874.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
875.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
876.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07965	16099,21	6350,33	1282	506	41,28	3
					6986,25	1520,73	556	121	5,44	0
877.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07965	124800,00	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
878.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
879.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
880.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,80	8165,00	--	6532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
881.	С130804-819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630х15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00	--	13316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
882.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,37425	41,97	0,05	532	1	0,02	0
					9,57	--	121	--	--	--
899.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	УТ-34 т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5
					5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
900.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
903.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
904.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
905.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07735	16099,21	6350,33	1245	491	41,28	3
					6986,25	1520,73	540	118	5,44	0
906.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07735	124800,00	--	9653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
907.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0
908.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
909.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,80	8165,00	--	6532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
910.	С130804-819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00	--	13316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
911.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,79775	41,97	0,05	528	1	0,02	0
					9,57	--	120	--	--	--
933.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	УТ-35 т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5
					5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
934.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
937.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для отмостки	м3	0,12	5121,39	75,91	615	9	1,55	0
					225,11	28,67	27	3	0,14	0
938.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
939.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,08145	16099,21	6350,33	1311	517	41,28	3
					6986,25	1520,73	569	124	5,44	0
940.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,08145	124800,00	--	10165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
941.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0
942.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
945.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	12,94125	41,97	0,05	534	1	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			9,57	--	122	--	--	--
		УТ-36								
968.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5
					5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
969.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
973.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,07965	16099,21	6350,33	1282	506	41,28	3
					6986,25	1520,73	556	121	5,44	0
974.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,07965	124800,00	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
975.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0695	15831,83	4625,75	1100	321	64,97	5
					10453,50	1232,64	727	86	4,38	0
976.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0695	147100,00	--	10223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
977.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	0,80	8165,00	--	6532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
978.	С130804-819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,00	6658,00	--	13316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
979.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,87825	41,97	0,05	532	1	0,02	0
					9,57	--	121	--	--	--
		УТ-37								
995.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1384	15288,85	6297,25	2116	872	33,23	5
					5796,00	1785,80	802	247	6,28	1
996.	С12021-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	т	0,1384	173500,00	--	24012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1000.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	-0,01824	99004,51	349,88	-1806	-6	227,70	-4
					38036,25	131,96	-694	-2	0,64	-0
1001.	E0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,08145	16099,21	6350,33	1311	517	41,28	3
					6986,25	1520,73	569	124	5,44	0
1002.	C12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом	т	0,08145	124800,00	--	10165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1003.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,50875	41,97	0,05	432	--	0,02	0
					9,57	--	99	--	--	--
		Опоры металлические, марка КМ								
1017.	E0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т	т	54,48	10875,54	1040,96	592499	56711	52,21	2844
					8487,00	116,44	462372	6344	0,56	31
		Трубопроводы								
1021.	E0124-2-1-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.Св районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,20	851130,25	333725,51	170226	66745	2294,25	459
					434700,00	88910,95	86940	17782	377,58	76
1033.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Маталлическая заглушка изоляции д720-1-ППУ-ОЦ	шт	2,00	48871,40	--	97743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1037.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Маталлическая заглушка изоляции д108-1-ППУ-ОЦ	шт	2,00	2550,25	--	5101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1039.	C12021-26-2	Опоры скользящие	т	0,21	107900,00	--	22659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1044.	E0122-33-	Установка стальных сварных	т	0,28	171136,91	29879,16	47918	8366	103,50	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25, DN 300 ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
1062.	С130904-2 231	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	527175,00 --	-- --	1054350 --	-- --	-- --	-- --
1071.	С130809-2 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 700 ГОСТ 12816-80	шт.	16,00	9500,00 --	-- --	152000 --	-- --	-- --	-- --
1072.	С130809-6 5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	8431,00 --	-- --	33724 --	-- --	-- --	-- --
1073.	С130809-6 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	6792,00 --	-- --	27168 --	-- --	-- --	-- --
1075.	С130809-5 9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	36,00	2137,00 --	-- --	76932 --	-- --	-- --	-- --
1076.	С130901-1 10	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	26,00	4760,00 --	-- --	123760 --	-- --	-- --	-- --
1077.	С130901-1 09	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	50,00	4440,00 --	-- --	222000 --	-- --	-- --	-- --
1078.	С130809-2 52	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	100,00	1182,00 --	-- --	118200 --	-- --	-- --	-- --
1079.	С130809-2 55	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	54,00	1239,00 --	-- --	66906 --	-- --	-- --	-- --
1080.	Е0124-2-1 5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,0346	1208279,25 434700,00	333725,51 88910,95	41806 15041	11547 3076	2294,25 377,58	79 13
1081.	С130806-3 513	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D	м	34,60	27197,00 --	-- --	941016 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		720 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 20295-85								
1084.	E0122-47-11	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 700 мм	м	82,00	976,39	2,16	80064	177	1,43	117
					261,34	0,83	21430	68	0,00	0
1086.	E0124-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,0102	930915,68	281444,41	9495	2871	1750,88	18
					331458,75	76001,03	3381	775	325,36	3
1087.	E0124-2-11	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,0102	891086,62	216769,29	9089	2211	1388,63	14
					277121,25	57304,22	2827	585	245,86	3
1088.	E0124-2-10	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 350 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,0149	633649,74	205759,86	9441	3066	1255,80	19
					233922,94	57366,17	3485	855	246,10	4
1089.	E0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,0049	453743,33	128628,06	2223	630	1013,09	5
					192898,13	34463,99	945	169	168,61	1
1093.	E0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,0757	191058,66	55664,61	14463	4214	531,30	40
					96177,38	19657,97	7281	1488	101,61	8
1094.	E0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,04	182202,09	54015,47	7288	2161	511,98	20
					91830,38	19658,90	3673	786	101,63	4
1095.	C130806-362	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	10,20	13813,00	--	140893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1096.	С130806-3 358	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 480 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	10,20	11120,00 ---	-- --	113424 ---	-- --	-- --	-- --
1097.	С130806-2 86	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	14,90	5652,00 ---	-- --	84215 ---	-- --	-- --	-- --
1098.	С130806-2 80	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	4,90	3835,00 ---	-- --	18792 ---	-- --	-- --	-- --
1102.	С130806-2 12	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	77,972	582,00 ---	-- --	45380 ---	-- --	-- --	-- --
1103.	С130806-1 81	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	14,14	314,00 ---	-- --	4440 ---	-- --	-- --	-- --
1104.	С130806-1 69	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	24,745	144,00 ---	-- --	3563 ---	-- --	-- --	-- --
1105.	Е0109-61- 12	Монтаж металлического кожуха	т	0,2796	23577,36 --- 14024,25	6309,63 --- 176,73	6592 --- 3921	1764 --- 49	74,98 --- 0,76	21 --- 0
1106.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т/с окраской ПФ-115 за 2 раза/	т	0,2796	178740,00 ---	-- --	49977 ---	-- --	-- --	-- --
1107.	С130810-1 14	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х5-108х4 мм	шт	2,00	461,00 ---	-- --	922 ---	-- --	-- --	-- --
1108.	С130810-9 7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1 Dy 500 из стали марки 20, 530х12 мм	шт	4,00	11800,00 ---	-- --	47200 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1109.	С130810-9 3	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х9 мм	шт	2,00	8980,00 ---	-- --	17960 ---	-- --	-- --	-- --
1110.	С130810-8 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	шт	5,00	3660,00 ---	-- --	18300 ---	-- --	-- --	-- --
1111.	С130810-8 7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	4,00	2270,00 ---	-- --	9080 ---	-- --	-- --	-- --
1115.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	12,00	321,00 ---	-- --	3852 ---	-- --	-- --	-- --
1116.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	9,00	227,00 ---	-- --	2043 ---	-- --	-- --	-- --
1118.	С130810-1 62	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,99974	126700,00 ---	-- --	253367 ---	-- --	-- --	-- --
1119.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	165,00	22,68 6,68	0,06 0,02	3742 1102	9 4	0,03 0,00	6 0
1120.	Е0113-30- 2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом "Эслафур" без растворителя	м2	165,00	182,59 7,04	0,16 0,06	30128 1161	27 9	0,04 0,00	6 0
1121.	Е0126-11- 22	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 80 мм	м	271,90	442,11 251,50	120,12 45,02	120209 68384	32660 12242	1,38 0,22	375 60
1123.	Е0126-11- 1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	26,00	134,76 70,90	36,77 13,72	3504 1843	956 357	0,39 0,07	10 2
1124.	Е0126-21- 23	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм	м	271,90	701,29	62,80	190682	17076	1,33	363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 80 мм			234,43	23,55	63741	6404	0,12	31
1126.	E0126-21-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм	м	26,00	270,28	23,39	7027	608	0,71	19
		упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм			125,50	8,80	3263	229	0,04	1
1127.	C11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 80 мм	м3	4,00	4140,00	--	16560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1128.	C11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	м3	12,00	4590,00	--	55080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1129.	C11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	4,00	5520,00	--	22080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1130.	C11011-94-1	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,165	179500,00	--	29618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1131.	E0125-51-4	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 700 мм	стык	1000,00	3995,12	2219,64	3995118	2219638	3,91	3910
					786,60	838,35	786600	838351	5,36	5359
		Система ОДК								
1132.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Стационарный детектор повреждений ДПС-2АМ/ТВ	шт	1,00	213943,87	--	213944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1133.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Контроллер CCU825-S-AR-PC	шт	1,00	58078,02	--	58078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1134.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Импульсный рефлектометр Рейс 105Р	шт	1,00	207099,92	--	207100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1135.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Детектор повреждений переносной многоуровневый ДПП-2АМ	шт	1,00	12411,64	--	12412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1136.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Контрольно-монтажный тестер мегоомметр цифровой АМ-2002	шт	1,00	28345,74	--	28346	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
1139.	Ц0111-350 -13	Установка терминалов/прим/	шт	13,00	5531,70	19,76	71912	257	27,60	359
					4295,25	5,17	55838	67	0,03	0
1140.	ТПрайс-ли ст	Терминал промежуточный измерительный КТ-12/Ш	шт	12,00	4348,84	--	52186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1141.	ТПрайс-ли ст	Терминал концевой измерительный КТ-11	шт	1,00	4530,56	--	4531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1142.	Е0124-114 -1	Устройство наземного ковера/прим/	шт	12,00	1074,62	333,89	12895	4007	3,15	38
					558,90	126,79	6707	1521	0,61	7
1143.	ТПрайс-ли ст	Ковер наземный	шт	12,00	8955,41	--	107465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1144.	Е0110-35- 1	Установка навесного ковера/прим/	шт	1,00	182,93	27,45	183	27	0,78	1
					115,40	10,37	115	10	0,05	0
1145.	ТПрайс-ли ст	Ковер навесной	шт	1,00	8466,04	--	8466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1146.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	200,00	30,97	2,42	6194	483	0,12	23
					22,66	0,58	4531	115	0,00	1
1147.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кабель соединительный NYM 5X1,5	м	164,00	65,25	--	10701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1148.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кабель соединительный NYM 3X1,5	м	41,20	61,99	--	2554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1149.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,20	24721,88	--	4944	--	152,95	31
					23908,50	--	4782	--	--	--
1150.	С130804-2 9	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	0,04	86200,00	--	3448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1151.	С130806-3 2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25x2,8 мм	м	160,00	181,00	--	28960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1152.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1767,74	48,49	46,30	85712	81847	0,01	26
					2,14	12,56	3781	22197	0,04	76
1153.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	133,06	770,04	--	102462	--	4,65	619
					770,04	--	102462	--	--	--
1154.	Е0101-172-2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	м2	5544,00	93,34	8,45	517454	46861	0,29	1588
					44,51	3,16	246736	17533	0,02	84
1155.	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2. Погрузка вручную неуплотненного грунта в бортовые автомобили	м3	133,06	106,78	--	14208	--	0,66	88
					106,78	--	14208	--	--	--
1156.	С010333-А 30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	3592,51	207,74	--	746311	--	0,97	3500
					46,39	--	166652	--	--	--
1157.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1900,80	4,32	3,73	8212	7091	0,00	7
					0,55	1,29	1049	2448	0,00	8
1158.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4415,384	37,06	35,39	163619	156242	0,01	50
					1,63	9,60	7210	42373	0,03	145
1159.	С010333-А 30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	8345,077	207,74	--	1733612	--	0,97	8129
					46,39	--	387117	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1160.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	2112,00	413,00	--	872256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1161.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	195,764	154,22	--	30190	--	1,12	219
					154,22	--	30190	--	--	--
1162.	Е0101-25- 3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	6331,5601	14,16	14,16	89625	89625	--	--
					--	3,87	--	24509	0,01	80
1163.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	6527,384	29,49	6,18	192513	40357	0,15	968
					23,31	--	152157	--	--	--
		Восстановление дорожного покрытия								
1168.	С143010-2 2	Щебень черный	т	69,7125	2860,00	--	199378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1171.	Е0127-53- 1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	8691,50	592,83	17,65	5152540	153441	0,04	336
					6,83	5,82	59372	50576	0,02	177
1172.	Е0127-54- 8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до толщ.6 см/	м2	8691,50	273,87	--	2380306	--	0,00	4
					0,05	--	400	--	--	--
1173.	Е0127-57- 2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	26,00	114,58	48,39	2979	1258	0,44	11
					65,99	17,08	1716	444	0,08	2
1174.	С143003-4 0	Плитка тротуарная	м2	26,00	780,00	--	20280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
42.	Е0127-57- 2	Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	26,00	91,50	38,71	2379	1007	0,35	9
					52,79	13,66	1373	355	0,08	2
46.	Е0107-24- 9	Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	м	50,00	437,20	174,83	21860	8742	1,54	77
					262,37	47,99	13119	2399	0,17	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0107-25-1	Демонтаж ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	3164,20	944,13	3164	944	12,28	12
					2220,07	269,48	2220	269	1,03	1
ИТОГО:							39966627	3993336		36503
							4731721	1372865		7585

Всего накладных расходов:	5921110
Итого с накладными	45887737
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	275824
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	46163561
Итого с временными, 2,08 %	47123763
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	47759934
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	47948429
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	48419666
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	132513694
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2650274
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	135163968
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16219676
Итого с НДС	151383644,36

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор _____ Амангалиев Б.Е.

Главный инженер _____ Кирдяйкин Д.В.

Начальник УКС _____ Ниязов И.Р.

Начальник ОКС _____ Атамкулов Р.Б.

Начальник района _____ Меренков А.Г.

Эксперт технадзор _____ Жаманкараев П.Е.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Рысбеков Б.А.