Счет-фактура № 18 от 27 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграл XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140002259, Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 51, корпус А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010077, от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ928560000000516026, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №78 от 25 апреля 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Акт выполненных работ № 18 от 27 июля 2016 г.

Грузоотправитель: БИН: 010140002259, Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграл XXI",Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 51, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131040020012, Государственное учреждение "Алгинский районный отдел образования"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040020012,

ИИК получателя: KZ86070103KSN0604000, в РГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Карахобдинской основной школы, Актюбинская область, Алгинский район, Карахобдинский с/о, п.Карахобда	работа	1	9 092 778,64	9 092 778,64	12%	1 091 132,56	10 183 911,20		
Всего по счету:					**9 092 778,64**		**1 091 132,56**	**10 183 911,20**		

Руководитель: Жангозин М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор ТОО

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Жангозин М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ту Интеграл XXI вернуть

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел образования"** — 131040020012

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграл XXI",Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 51, корпус А** — 010140002259

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №78 от 25 апреля 2016 года

Номер документа	Дата составления
18	27.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Карахобдинской основной школы, Актюбинская область, Алгинский район, Карахобдинский с/о, п.Карахобда			работа	1	10 183 911,20	10 183 911,20
				Итого	1	x	10 183 911,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО / _____ / Жангозин М. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Бугуеуов М. Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2016

М.П.

ТОО. Интеграл 21

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел образования" Типовая КС №3
Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Карахобдинской основной школы, Актюбинская область, Алгинский район, Карахобдинский с/о, п.Карахобда
Договор: №78 от 25.04.2016г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №1	7 134 129,64	7 134 129,64			856 095,56	7 990 225,20
2	Акт №2	156 979,00	156 979,00			18 837,00	175 816,00
3	Акт №3	1 556 984,00	1 556 984,00			186 838,00	1 743 822,00
4	Акт №4	244 686,00	244 686,00			29 362,00	274 048,00
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**9 092 778,64**	**9 092 778,64**			**1 091 132,56**	**10 183 911,20**

(десять миллионов сто восемьдесят три тысячи девятьсот одиннадцать) тенге

Итого к оплате: 10 183 911,20 20 тиын
в том числе НДС 12% 1 091 132,56 тенге

Заказчик
Руководитель
"Алгинский районный отдел образования"
_____Тулеуов М.Ш.

подпись печать

Генподрядчик
Директор
ТОО "Интеграл XXI"
_____Жангозин М.А.

Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел образования"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Карахобдинской основной школы, Актюбинская область, Алгинский район, Карахобдинский с/о, п.Карахобда

Договор: №78 от 25.04.2016г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

На общестроительные работы

(локальная смета №79-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Полы								
		6.1 Тип 1								
1	Е11-10-1	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит	736,6	55,04	1,5	40546	1105	6094	0,05	34
		м2 пола		6,91	0,56	5091	414	110,7	-	2
2	Е11-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	736,6	449,42	6,74	331046	4963	59036	0,45	328
		м2 пола		69,86	2,54	51461	1869	110,7	0,01	9
3	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	736,6	1922,09	13,79	1415804	10156	93473	0,69	509
		м2 покрытия		109,46	5,18	80628	3812	110,7	0,03	19
4	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	810,26	125,78	0,2	101913	162	16768	0,1	84
		м плинтусов		18,61	0,09	15077	71	110,7	-	–
5	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	736,6	180,18	2,35	132720	1731	63306	0,54	396
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	66327	663	94,5	-	3
		6.2 Тип 2								
6	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	100,35	162,23	23,03	16280	2311	11940	0,48	48

		м2							
			98,84	8,64	9919	867	110,7	0,04	4
7 1-1-103	Гидроизол	112,392	104		11689				
		м2							
8 1-1-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	347,211	144		49998				
		кг							
9 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	100,35	91,02	11,31	9134	1135	6967	0,29	29
		м2							
			58,48	4,25	5868	426	110,7	0,02	2
10 1-1-103	Гидроизол	112,392	104		11689				
		м2							
11 1-1-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	347,211	144		49998				
		кг							
12 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	100,35	243,33	12,44	24418	1248	7188	0,41	41
		м2 стяжки							
			60,03	4,68	6024	469	110,7	0,02	2
13 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	100,35	66,98	1,68	6721	168	230	0,01	1
		м2							
			1,45	0,62	145	63	110,7	–	–
14 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	100,35	964,17	14,65	96754	1470	22542	1,22	122
		м2 покрытия							
			197,43	5,49	19812	551	110,7	0,03	3
15 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100,385	145,42	0,4	16053	44	5867	0,27	30
		м плинтусов							
			47,87	0,14	5285	15	110,7	-	–
6.3 Тип 3									
16 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	124	341,15	23,03	42302	2855	14754	0,48	59
		м2 изолируемой поверхности							
			98,84	8,64	12256	1071	110,7	0,04	5
17 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	124	225,28	11,31	27934	1403	8610	0,29	36
		м2 изолируемой поверхности							
			58,48	4,25	7251	527	110,7	0,02	3
18 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	124	505,81	7,98	62721	989	11386	0,51	64
		м2 пола							
			79,96	2,99	9915	370	110,7	0,01	2
19 Е11-10-1	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит	124	55,04	1,5	6825	186	1025	0,05	6

		м2 пола							
20	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 60 мм	124	6,91	0,56	857	70	110,7	-
		м2		144,99	13,79	17979	1710	15735	0,69
21	1-2-14			109,46	5,18	13573	642	110,7	0,03
		Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	7,44	10900		81096			
		м3							
22	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	136,4	125,78	0,2	17156	27	2823	0,1
		м плинтусов							
23	Е15-165-3			18,61	0,09	2538	12	110,7	-
		Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным деревянных полов, при расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон добавлять на 1м2 окрашиваемой поверхности	124	292,74	2,35	36299	291	23846	0,55
		м2							
				202,6	0,9	25123	112	94,5	–

Раздел 7 Разные работы

24	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	1,31	36,77	1,67	48	2	50	0,23
		м2 кровли							
				35,1	0,29	46	–	107,1	-
25	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	3,35	164,33	2,55	551	9	105	0,2
		м2							
				28,78	0,41	96	1	107,1	0,01
26	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	2,9	8925,41	300,96	25884	873	3002	5,63
		м3 кладки							
				873	101,79	2532	295	106,2	0,39
27	Е12-5-4	Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа	22	284,55	11,02	6260	242	2077	0,52
		м ендовы							
				87,03	1,12	1915	25	107,1	-
28	1-1-3574	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	8,8	439		3863			
		м2							
29	Е58-18-4	Устройство конька из листовой стали	128	196,57	0,7	25161	90	5811	0,3
		м							

			46,99	0,11	6015	14	96,39	–	–
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	25,2	1150,36	34,37	28989	866	6003	1,21	30
	м2								
			189	12,87	4763	324	118	0,06	2
31	C01031-A26- Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	47,62	27,1	–	1291	–	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	–	–	–
32	C010333-A1(Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10км, класс груза 2	47,62	98,36	–	4684	–	941	0,46	22
	т								
			21,97	–	1046	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**2702358**	**34038**			**2071**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**353087** 2315234	**12688**			**61**
	Накладные расходы, тенге				389051				
	- заработная плата, тенге				58358				
	- трудоемкость, чел-ч				195				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				185485				
	Всего				**3276894**				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				47187				
	- сметная заработная плата, тенге				6653				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				69108				
	- сметная заработная плата, тенге				31790				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				194				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				33241				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				13296				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				3 442 896,75				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				8 228 523,23				
	- материалы, тенге				5533409				
	- сметная заработная плата, тенге				1216780				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85				6994244,75				
	Налог (2 %)				139884,89				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	7134129,64
НДС (12 %)	856095,56
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	7 990 225,20

Заказчик
Руководитель
ГУ "Алгинский районный отдел образования"

_____Тулеуов М.Ш.

Генподрядчик
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____Жангозин М.А.

Технический надзор
ТОО "Универсал - Сервис LTD"

_____Шакиев.Е.К

Форма 2В

Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел образования"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Карахобдинской основной школы, Актюбинская область, Алгинский район, Карахобдинский с/о, п.Карахобда

Договор: №78 от 25.04.2016г.

Акт №2

приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

На водопровод и канализацию

(локальная смета №79-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод									
1	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	23	435,17	9,88	10009	227	7159	1,48	34
		м		266,51	3,69	6130	85	115,2	0,02	–
2	8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	3	106		318				
		шт								
3	8-4-36	Муфта, d=25 мм	22	122		2684				
		10шт								
	Раздел 2 Канализация									
4	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	7	636,63	0,8	4456	6	987	0,67	5
		м трубопровода		122,13	0,31	855	2	115,2	-	–
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	10	764,59	1,79	7646	18	1364	0,64	6
		м трубопровода		117,74	0,67	1177	7	115,2	-	–

	Тройник прямой, d=50 мм	0,2	820		164				
	10шт								
7 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,2	6190		1238				
	10шт								
8 8-4-1388									
	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2037		4074				
	шт								
9 8-4-1383									
	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	130		130				
	шт								
10 8-4-532	Тройник 100x100x50	1	150,32		150				
	шт								
11 8-4-532	Переход 50/100	1	57,02		57				
	шт								
12 8-4-532	Крестовина 100	259,175425	-		-				
	шт								
13 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5987,64	26,91	5988	27	472	2,24	2
	комплект		398,48	11,25	398	11	115,2	0,05	–
14 11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180,200-175 мм	1	1750		1750				
	шт								
15 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	9194,48	49,05	18389	98	1071	2,55	5
	комплект		445,05	19,69	890	39	115	0,09	–
	Всего прямые затраты				57053	376			53
					9451	144			1
	В том числе стоимость: материалов, тенге				47227				
	Накладные расходы, тенге				11033				
	- заработная плата, тенге				1655				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4085				
	Всего				72171				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				1039				
	- сметная заработная плата, тенге				146				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	1522
- сметная заработная плата, тенге	700
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	732
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	293
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**75757**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**181059**
- материалы, тенге	112873
- сметная заработная плата, тенге	31357
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	153 900
Налог (2 %)	3 078
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**156 978**
НДС (12 %)	18 837
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**175 816**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Алгинский районный отдел образования"

_____Тулеуов М.Ш.

Генподрядчик
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____Жангозин М.А.

Технический надзор
ТОО "Универсал - Сервис LTD"

_____Шакиев.Е.К.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел образования"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Карахобдинской основной школы, Актюбинская область, Алгинский район, Карахобдинский с/о, п.Карахобда

Договор: №78 от 25.04.2016г.

Акт №3

приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

На общестроительные работы

(локальная смета №79-1-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы								
		1.2 Лампы люминисцентные								
1	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	214	283,46	81,7	60660	17484	45234	1,09	233
		шт		174,4	43,07	37321	9216	97,2	0,2	42
2	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	36	283,46	81,7	10204	2941	7609	1,09	39
		шт		174,4	43,07	6278	1550	97,2	0,2	7
3	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	46	2480		114080				
		шт								
4	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	454	99		44946				
		шт								
5	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	454	17		7718				

		шт								
6	С2405-1941	Шпильки У632УХЛ3	0,302	50025		15108				
		шт								
	1.3 Выключатели одноклавишные									
7	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	35	39,82	–	1394	–	1153	0,22	8
		шт		33,9	–	1187	–	97,2	–	–
8	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	31	156		4836				
		шт								
9	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215		860				
		шт								
	1.4 Выключатели двухклавишные									
10	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	16	50,4	–	806	–	555	0,23	4
		шт		35,71	–	571	–	97,2	–	–
11	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	16	182		2912				
		шт								
	1.5 Розетки									
12	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	60	39,12	–	2347	–	1977	0,22	13
		шт		33,9	–	2034	–	97,2	–	–
13	18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления (зануления), на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	60	126		7560				
		шт								
	1.6 Коробки									
14	Е23-1-13	Установка коробок У-194	111	19,92	–	2212	–	1891	–	–
		коробка		19,92	–	2212	–	85,5	0,14	15
15	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,134	16100		2157				
		1000шт								

16	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,111	16300		1809			
		1000шт							
17	Е21-9-1								
		Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2935	30,63	–	89906	–	81198	0,17	513
		м провода								
				28,46	–	83537	–	97,2	–	–
18	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,448	52100		127541			
		1000м							
19	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,5457	60500		33015			
		1000м							
20	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	40	40,46	–	1618	–	1177	0,19	7
		м труб								
				30,28	–	1211	–	97,2	–	–
21	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	4	777		3108			
		10м							
		Всего прямые затраты				**534790**	**20425**			**817**
						134344	**10768**			**65**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				380021				
		Накладные расходы, тенге				140515				
		- заработная плата, тенге				21077				
		- трудоемкость, чел-ч				70				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40518				
		Всего				715823				
		Временные здания и сооружения (1,44 %)				10308				
		- сметная заработная плата, тенге				1453				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				15096				
		- сметная заработная плата, тенге				6944				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				42				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7261
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2905
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	751393
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	1795829
- материалы, тенге	908250
- сметная заработная плата, тенге	441557
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	1 526 455
Налог (2 %)	30 529
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 556 984**
НДС (12 %)	186 838
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 743 822**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Алгинский районный отдел образования"

_____Тулеуов М.Ш.

Генподрядчик
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____Жангозин М.А.

Технический надзор
ТОО "Универсал - Сервис LTD"

_____Шакиев Е.К

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел образования"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Карахобдинской основной школы, Актюбинская область, Алгинский район, Карахобдинский с/о, п.Карахобда

Договор: №78 от 25.04.2016г.

Акт №4

приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

На наружные сети канализации, ВЫГРЕБ V=7,6м3

(локальная смета №79-6-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружные сети								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	63,05	34,63	32,72	2183	2063	600	0,01	1
		м3 грунта		1,91	9	120	567	87,3	0,03	2
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1,95	487,49	–	951	–	967	3,22	6
		м3		487,49	–	951	–	101,7	–	–

3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	56,94	8,53	8,53	486	486	116	–	–
		м3 грунта		–	2,33	–	133	87,3	0,01	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,95	154,22	–	301	–	306	1,12	2
		м3 грунта		154,22	–	301	–	101,7	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	56,94	25,23	5,65	1437	321	974	0,12	7
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	1115	–	87,3	–	–
	1.2 Укладка трубопроводов									
6	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,015	70266,77	32119,14	1054	482	817	223,1	3
		км трубопровода		38036,25	8516,81	571	128	117	32,98	–
7	8-4-2310	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	15	218		3270				
		м								
8	8-6-85	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,3	968		290				
		м								
9	Е22-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,0003	305948,95	60275,7	92	18	21	211,6	–
		км трубопровода		36742,5	22770	11	7	117	111,2	–
	Раздел 2 ВЫГРЕБ V=7,6м3									
10	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под днище	0,31	1774,34	121,34	550	38	57	0,9	–
		м3 основания		129,38	45	40	14	106,2	0,23	–

11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,31	7873,84	82,51	2441	26	75	1,55	–
	м3								
			225,11	31,16	70	10	94,5	0,15	–
12 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция днищ в 2 слоя рулонными материалами	3,14	721,19	14,01	2265	44	138	0,23	1
	м2 поверхности								
			36,23	5,26	114	17	106,2	0,03	–
13 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	243,33	12,44	764	39	225	0,41	1
	м2 стяжки								
			60,03	4,67	188	15	110,7	0,02	–
14 Е7-31-1	Установка плиты днища ПН-20	0,59	3410,31	2320,14	2012	1369	1251	5,67	3
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			934,87	747,46	552	441	126	2,96	2
15 30-18-23	Стоимость плиты днища ПН-20	0,59	20700		12213				
	м3								
16 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,59	107		63				
	м3								
17 4-1-132	Металлизация закладных деталей	0,00476	40200		191				
	т								
18 Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,64	2275,05	1559,2	3731	2557	2279	3,45	6
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			579,08	523,64	950	859	126	2,2	4
19 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,64	107		175				
	м3								
20 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,07	3310		232				
	м								
21 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,57	9100		14287				
	м								

22 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200		289				
	т								
23 Е7-3-6									
	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	3141,92	518,74	3142	519	695	2,31	2
	шт сборных конструкций								
			390,71	160,85	391	161	126	0,67	1
24 30-18-23	Стоимость плиты 1ПП20-1	0,55	20700		11385				
	м3								
25 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,55	107		59				
	м3								
26 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,05404	177381,63	2282,62	9586	123	693	49,11	3
	т стальных элементов								
			9315	863,44	503	47	126	4,21	–
27 Е7-57-1	Устройство герметизации стыков	6,28	39,79	0,23	250	1	97	0,07	–
	м шва								
			12,19	0,09	77	1	126	-	–
28 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	20	252	4,77	5040	96	951	0,24	5
	м2 поверхности								
			42,95	1,8	859	36	106,2	0,01	–
29 1-1-774	Скобы ходовые	8	129		1032				
	кг								
30 Е22-2-1									
	Установка венттрубы асбестоцементной д.100мм	0,003	462550,28	2481,02	1388	7	188	310,5	1
	км								
			52785	936,56	158	3	117	4,58	–
31 Е11-2-9	Заделка из бетона В15	0,3	9164,63	–	2749	–	217	4,21	1
	м3								
			652,05	–	196	–	110,7	–	–
32 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3	107		32				
	м3								

33	Е20-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	1	1326,59	11,5	1327	12	12	0,66	1
		зонт		106,09	5,62	106	6	10,8	0,03	–
34	Е23-24-1	Установка люка	1	8391,31	44,28	8391	44	302	1,51	2
		шт		240,64	16,88	241	17	117	0,09	–
35	Е31-18-1	Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 12см	1	1052,84	9,71	1053	10	62	0,6	–
		м2		53,88	5,85	54	6	103,5	0,03	–
36	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	7,6	20,28	0,86	154	7	99	0,09	1
		м3		13,45	0,34	102	3	94,5	–	–
		Всего прямые затраты				**94864**	**8261**			**47**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**7668** 78934	**2467**			**10**

Накладные расходы, тенге	11262
- заработная плата, тенге	1689
- трудоемкость, чел-ч	6
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6368
Всего	112495
Временные здания и сооружения (1,44 %)	1620
- сметная заработная плата, тенге	228
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	2372
- сметная заработная плата, тенге	1091
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1141
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	456

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	118084
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	282221
- материалы, тенге	188652
- сметная заработная плата, тенге	35243
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	239 888
Налог (2 %)	4 798
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**244 686**
НДС (12 %)	29 362
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**274 048**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Актюбинский районный отдел образования"

_____Тулеуов М.Ш.

Генподрядчик
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____Жангозин М.А.

Технический надзор
ТОО "Универсал - Сервис LTD"

_____Шакиев Е.К