Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: Дом областных учреждений в г. Кызылорда

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2011 года

согласно договора: №101, доп.саглашение №142 от 31 октября 2011г.

тыс. тенге/

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Дом областных учреждений в г.Кызылорда	3 925 256,91	1 672 308,00	3 886 004 341	1 672 308,00	25 282 066	11 457 818	25 282 066	11 457 818	25 282 066	11 457 818
	ВСЕГО:	**3 925 256,91**	**1 672 308,00**	**3 886 004 341**	**1 672 308,00**	25 282 066	**11 457 818**	**25 282 066**	11 457 818	**25 282 066**	**11 457 818**

ЗАКАЗЧИК: _____ Б.Тайлаков

Нач.отдела строительства Управление
Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской области _____ Ж.Н.Муратбаев

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" _____ Н.Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство дом областных учреждений в г. Кызылорда

АКТ выполненных работ за ноябрь месяц

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	10 953 989			10 953 989
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	197 172			197 172
		Итого по смете	**11 151 161**			**11 151 161**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	150 541			150 541
		Выслуга лет 1%			111 512	111 512
		Дополнительные отпуска 0,4%			44 605	44 605
		Итого глава 9.	150 541		156 116	306 657
		ВСЕГО	**11 301 701**		**156 116**	**11 457 818**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**11 301 701**		**156 116**	**11 457 818**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2011 г. К=1,951	22 049 619		304 583	22 354 202
		Понижающий коэффициент К=0,990	**21 829 123**		**301 537**	**22 130 660**
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			442 613	442 613
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	**21 829 123**		**744 150**	**22 573 273**
		НДС 12%			2 708 793	2 708 793
		Всего договорная стоимость	21 829 123		3 452 943	**25 282 066**

ЗАКАЗЧИК:_____ Б.Тайманов

Нач.отдела строительства Управление строительства Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление строительства Кызылординской области_____Ж.Н.Муратбаев

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"_____Н.Сейдах

Подрядчик:
ТОО "А_____ И.С.Абубакиров

Заказчик: Областное управление строительства'' г. Кызылорда

Подрядчик : ТОО "Абу-Сер"

Форма 2

Наименование объекта : Дом областных учреждений в г. Кызылорда

Согласно договора: №101, доп.саглашение №142 от 31 октября 2011г.

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2011 г.

Составлен (а) в ценах 2001г.

№ ПП	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	Всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Земляные работы Блок А									
174	Е0101-11-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	6905,25	18,52	17,31	127919	119526	46259	0,01	39
					1,22	5,69	8393	39296	97	0,02	109
175	Е0101-11-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Механизированная доработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 , вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	389,81	18,52	17,31	7221	6747	2611	0,01	2
					1,22	5,69	474	2218	97	0,02	6
176	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	129,94	341,53		44379	0	50148	1,85	240
					341,53		44379	0	113		0
179	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	1061,03	12,31	12,31	13060	13060	5304		0
						5,15	0	5469	97	0,01	14
180	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	9761,43	1,11	1,11	10836	10836	5485		0
						0,58	0	5655	97		20
181	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1061,03	15,43	12,82	16368	13603	5840	0,01	13
					2,11	3,57	2235	3786	97	0,01	13
182	С143008-92	Песок природный	м3	1212,6	695		842757	0	0		0
							0	0			0

		Итого прямые затраты					1062540	163772	115648		294
							55481	56424			162
		Накладные расходы					115648				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						17347			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						111905			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					70691				
		Итого по Разделу 6					1248879				
		РАЗДЕЛ 7. Фундамент ФМ-1									
185	Е0111-13-3	Устройство гравийной покрытий с пропиткой битумом т.100 мм	м2	1189	608,99	27,31	724092	32472	93216	0,26	313
					51,78	11,96	61565	14220	123	0,04	53
186	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки т. 100 мм из бетона В7,5 на	м3	118,9	8342,97	73,49	991980	8738	35816	1,35	161
					254,48	32,41	30257	3853	105	0,12	14
		Итого прямые затраты					1716072	41210	129032		474
							91822	18073			67
		Накладные расходы					129032				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						19355			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						109895			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					110706				
		Итого по Разделу 7					1955810				
		РАЗДЕЛ 9. Земляные работы Блок Б									
301	Е0101-11-2 т.ч. п-3.46	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно	м3	5839,1	18,52	17,31	108169	101071	39116	0,01	33
					1,22	5,69	7097	33229	97	0,02	92
302	Е0101-11-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Механизированная доработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	329,63	18,52	17,31	6106	5706	2208	0,01	2
					1,22	5,69	401	1876	97	0,02	5
303	Е0101-164-2 т.ч. п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	109,88	341,53		37527	0	42406	1,85	203
					341,53		37527	0	113		0
306	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	913,03	12,31	12,31	11238	11238	4565		0
						5,15	0	4706	97	0,01	12
307	Е0101-132-7 к=9,2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 2	м3	8399,85	1,11	1,11	9325	9325	4720		0
						0,58	0	4866	97		17
308	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	913,03	15,43	12,82	14085	11706	5026	0,01	11

					2,11		1923	3258	97	0,01	11
310	С143008-92	Песок природный	м3	2962,9	695		2059216	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты					**2245666**	**139046**	**98041**		**249**
							46948	**47935**			**137**
		Накладные расходы					98041				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						14706			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						94883			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					140622				
		Итого по Разделу 9					**2484329**				
		РАЗДЕЛ 10. Фундамент ФМ-2									
313	Е0111-13-3	Устройство гравейнной покрытий с пропиткой битумом т.100мм	м2	845,5	608,99	27,31	514903	23091	66286	0,26	222
					51,78	11,96	43779	10112	123	0,04	38
314	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки т.100мм из бетона В7,5 на	м3	84,5	8342,97	73,49	704981	6210	25454	1,35	114
					254,48	32,41	21503	2739	105	0,12	10
		Итого прямые затраты					**1219884**	**29301**	**91740**		**336**
							65282	**12851**			**48**
		Накладные расходы					91740				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						13761			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						78133			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					78697				
		Итого по Разделу 10					**1390321**				
		РАЗДЕЛ 11. Земляные работы Блок В									
484	Е0101-11-2 т.ч. к=1.1 п-3.46	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	5839,1	18,52	17,31	108169	101071	39116	0,01	33
					1,22	5,69	7097	33229	97	0,02	92
485	Е0101-11-2 т.ч. к=1,1 п-3.46	Механизированная доработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшомв местимостью 2,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	329,63	18,52	17,31	6106	5706	2208	0,01	2
					1,22	5,69	401	1876	97	0,02	5
486	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	109,88	341,53		37527	0	42406	1,85	203
					341,53		37527	0	113		0
489	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	913,03	12,31	12,31	11238	11238	4565		0
						5,15	0	4706	97	0,01	12

490	Е0101-132-7 к=9,2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками. массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	8399,85	1.11	1.11	9325	9325	4720		0
						0,58	0	4866	97		17
491	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	913,03	15,43	12,82	14085	11706	5026	0,01	11
					2,11	3,57	1923	3258	97	0,01	11
493	С143008-92	Песок природный	м3	2962,9	695		2059216	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты					**2245666**	**129721**	**98041**		**249**
							46948	43069			**137**
		Накладные расходы					98041				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						14706			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						90017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					140622				
		Итого по Разделу 11					**2484329**				
		РАЗДЕЛ 12. Фундамент ФМ-3									
496	Е0111-13-3	Устройство гравейнной покрытий с пропиткой битумом т.100мм	м2	845,5	608,99	27,31	514903	23091	66286	0,26	222
					51,78	11,96	43779	10112	123	0,04	38
497	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки т. 100 мм из бетона В7,5 на	м3	84,5	8342,97	73,49	704981	6210	25454	1,35	114
					254,48	32,41	21503	2739	105	0,12	10
		Итого прямые затраты					**1 219 884**	**29 301**	**91 739,88**		**336,08**
							65 282	**12 851**			**48,14**
		Накладные расходы					91 740				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						13 761			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						78 133			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					78 697				
		Итого по Разделу 11					**1 390 321**				
		всего					**10 953 989**				

ЗАКАЗЧИК: _____ Б.Тайманов

Нач.отдела Управления строительства
Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской области _____ Ж.Н.Муратбаев

Т.с.надзор
ТОО "Қызылорда Жоба Курылыс" _____ Н.Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

Нач.участка ТОО "Абу-Сер" _____ Иманахметов К.И.