Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: Дом областных учреждений в г. Кызылорда

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2012 года

согласно договора: №101 от 28.05.2011 г., доп.саглашение № 3 от 11 января 2012г.

/тыс. тенге/

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2011 г.	100 630, 792	45 149, 758	99 624 484	45 149, 758	99 624, 484	45 149, 758	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2012 г.	891 774, 983	372 927, 242	882 857, 233	372 927, 242	117 981 291	98 618, 810	117 981 291	53 469, 052	66 489, 095	30 132, 819
	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2013 г.	2 903 522, 624	1 254 231,00	2 874 487, 398	1 254 231,00	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
	ИТОГО:	**3 925 256, 910**	**1 672 308,00**	**3 886 004, 341**	**1 672 308,00**	**217 605, 775**	**143 768 568**	**117 981 291**	**53 469, 052**	**66 489, 095**	**30 132, 819**

Всего к выплате: 66 489 095 (шестьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят девять тысячи девяноста пять) тенге

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела строительства Управление
Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской области_____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" _____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На объект: Дом областных учреждений в г. Кызылорда

АКТ выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2012 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	28 807 804			28 807 804
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	518 540			518 540
		Итого по смете	**29 326 344**			**29 326 344**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	395 906			395 906
		Выслуга лет 1%			293 263	293 263
		Дополнительные отпуска 0,4%			117 305	117 305
		Итого глава 9.	395 906		410 569	806 474
		ВСЕГО	**29 722 250**		**410 569**	**30 132 819**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**29 722 250**		**410 569**	**30 132 819**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2011 г. К=1,951	57 988 110		801 020	58 789 130
		Понижающий коэффициент К=0,990	**57 408 229**		**793 010**	**58 201 238**
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			1 164 025	1 164 025
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	**57 408 229**		**1 957 034**	**59 365 263**
		НДС 12%			7 123 832	7 123 832
		Всего договорная стоимость	57 408 229		9 080 866	**66 489 095**

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела строительства Управление строительства Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление строительства Кызылординской области_____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"_____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер"_____ И.С.Абубакиров

Заказчик: **«Областное управление строительства» г. Кызылорда.**

Подрядчик: **ТОО «Абу - Сер»**

ФОРМА 2В

Наименование объекта: **Дом областных учреждений, г. Кызылорда.**

Акт приемки

выполненных работ за **АПРЕЛЬ** месяц 2012 г.

на общестроительные работы

Составлен в уровне цен 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК "А"								
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1								
1	E0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25, на сульфатостойком цементе W6 м3	1060	10431,9	218,9	11057814	232035	501380	1,79	1897
				353,93	96,55	375161	102344	105	0,36	385
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11057814	232035			1897
			Тенге			375161	102344			385
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11057814	-	-		-
		Материалы -	Тенге			226341	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	477505	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10224278	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			501380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		251
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	75207	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			693552	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12252745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2533
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	552712	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12252745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2533
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	552712	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК "Б"								
		ФУНДАМЕНТ ФМ-2								
2	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25, на сульфатостойком цементе W6	277,51	10808,46	218,9	2999460	60747	131262	1,79	497
				353,93	96,55	98218	26794	105	0,36	101
		м3								
		УЗЕЛ КЖ-3								
3	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,24	9210,85	218,9	57476	1366	2952	1,79	11
				353,93	96,55	2208	602	105	0,36	2
		м3								
		КОЛОННЫ КМ								
4	Е0106-14-6	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м В25,W6, сульфат. (КМ-6 до КМ-13) до отм. -0,300	46,55	12086,36	646,3	562620	30085	65116	5,05	235
				1047,15	285,08	48745	13270	105	1,07	50
		м3								
5	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,91	89400	-	438668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	10,3	86400	-	890276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-116	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,9	109500	-	865584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	19,16	100600	-	1927631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-9								
9	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,84	111900	-	317919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1264	95500	-	12071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,236	96000	-	22656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8094361	92198			743
			Тенге			149171	40667			153
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8094361	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101568	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	189838	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4474805	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3276618	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			199330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29899	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			497621	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8791313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		995
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	219737	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8791313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		995
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	219737	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК "В"								
		ФУНДАМЕНТ ФМ-3								
		КОЛОННЫ КМ								
12	Е0106-14-6	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м В25,W6, сульфат. (КМ-6 до КМ-13) до отм. -0,300	30,55	12219,32	646,3	373300	19744	42735	5,05	154
				1047,15	285,08	31990	8709	105	1,07	33
		м3								
13	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,91	89400	-	438668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	10,3	86400	-	890276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С12041-116	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,89	109500	-	863697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	25,17	100600	-	2532329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ (СТМ-1:СТМ-6)								
17	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2233	95500	-	21325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6519	96000	-	62582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,44	111900	-	832122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДИАФРАГМА ДЖМ-1								
20	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм сульфатостойким цементом W6 до отм.-0,300	5,46	16511,82	495,15	90155	2704	19363	14,4	79
				3159	218,41	17248	1193	105	0,82	4
		м3								
21	С12041-77	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	1	96700	-	96986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1656	105900	-	17537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0112	96000	-	1075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1232	86500	-	10657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,5696	86400	-	49213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0427	89400	-	3819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДИАФРАГМА ДЖМ-2								
27	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм	2,3	16511,82	495,15	37977	1139	8156	14,4	33
				3159	218,41	7266	502	105	0,82	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойким цементом W6 м3								
28	С12041-77	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1	96700	-	96986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1656	105900	-	17537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0112	96000	-	1075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,1232	86500	-	10657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,594	86400	-	51322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0504	89400	-	4506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ДИАФРАГМА ДЖМ-3								
34	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 сульфатостойким цементом W6на отм. -0,300 м3	3,32	16511,82	495,15	54819	1644	11774	14,4	48
				3159	218,41	10488	725	105	0,82	3
35	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1868	105900	-	19786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,6545	111900	-	73234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0629	89400	-	5623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0276	95500	-	2636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАФРАГМА ДЖМ-4								
39	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм сульфатостойким цементом W6	2,28	16511,82	495,15	37647	1129	8086	14,4	33
				3159	218,41	7203	498	105	0,82	2
		м3								
40	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,07	111900	-	120091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2199	89400	-	19659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДИАФРАГМА ДЖМ-5								
42	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм сульфатостойким цементом W6	5,13	16511,82	495,15	84706	2540	18192	14,4	74
				3159	218,41	16206	1120	105	0,82	4
		м3								
43	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,96	111900	-	219702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5605	105900	-	59359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1079	89400	-	9648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0552	95500	-	5272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7215983	28900			421
			Тенге			90400	12748			48

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7215983	-	-	-
Материалы -	Тенге	81803	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	103148	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6537380	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	477501	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	108305	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	54
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16246	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	439457	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7763746	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		523
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119394	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7763746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		523
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119394	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			26368159	353133			3061
			Тенге			614732	155758			585
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26368159	-	-		-
		Материалы -	Тенге			409712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	770490	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11012185	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13978397	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			809015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		405
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	121352	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1630630	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28807804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4051
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	891843	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			28807804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4051
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	891843	-		-

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела Управления строительства
Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской
области_____

Технадзор:
ТОО «Кызылорда Жоба
Курылыс»_____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО «Абу – СЕР»_____ И. С. Абубакиров

Нач. участка
ТОО «Абу – СЕР»_____К. И. Иманахметов