Справка

стоимости выполненных работ и затрат за М А Й месяц 2012 г.

согласно договора: **№101 от 28.06.2011 г.**, доп. саглашение **№ 3 от 11 января 2012 г.**

/тыс. тенге/

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2011 г.	100 630, 792	45 149, 758	99 624 484	45 149, 758	99 624, 484	45 149, 758	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2012 г.	891 774, 983	372 927, 242	882 857, 233	372 927, 242	299 093, 477	180 698, 747	199 468, 993	90 399, 231	81 487, 702	36 930, 179
	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2013 г.	2 903 522, 624	1 254 231,00	2 874 487, 398	1 254 231,00	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
	ИТОГО:	**3 925 256, 910**	**1 672 308,00**	**3 886 004, 341**	**1 672 308,00**	**299 093, 477**	**180 698, 747**	**199 468, 993**	**90 399, 231**	**81 487, 702**	**36 930, 179**

Всего к выплате: **81 487, 702 (Восемьдесят один миллион четыреста восемьдесят семь тысячи семьсот два) тенге**

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела строительства Управление
Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской области_____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"_____ Н. Сейдах

Подрядчик:
"ТОО"Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На объект: **Дом областных учреждений в г. Кызылорда**

АКТ выполненных работ **за М А Й месяц 2012 г.**

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	35 306 267			35 306 267
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	635 513			635 513
		Итого по смете	**35 941 780**			**35 941 780**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	485 214			485 214
		Выслуга лет 1%			359 418	359 418
		Дополнительные отпуска 0,4%			143 767	143 767
		Итого глава 9.	485 214		503 185	988 399
		ВСЕГО	**36 426 994**		**503 185**	**36 930 179**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**36 426 994**		**503 185**	**36 930 179**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2011 г. К=1,951	71 069 065		981 714	72 050 779
		Понижающий коэффициент К=0,990	**70 358 374**		**971 897**	**71 330 271**
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			1 426 605	1 426 605
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	**70 358 374**		**2 398 502**	**72 756 876**
		НДС 12%			8 730 825	8 730 825
		Всего договорная стоимость	70 358 374		11 129 327	**81 487 702**

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела строительства Управление строительства Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление строительства Кызылординской области_____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"_____Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер"_____И.С.Абубакиров

Заказчик: **«Областное управление строительства» г. Кызылорда.**

Подрядчик: **ТОО «Абу - Сер»**

ФОРМА 2В

Наименование объекта: **Дом областных учреждений, г. Кызылорда.**

Акт приемки

выполненных работ за **МАЙ** месяц 2012 г.

на общестроительные работы

Составлен в уровне цен 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК "А" РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м м3	6063,01	6,5	6,5	39422	39422	12563	-	-
				-	2,14	-	12952	97	0,01	33
2	Е0101-28-7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м м3	12126,02	3,14	3,14	38027	38027	12119	-	-
				-	1,03	-	12493	97	-	31
3	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	1212,6	8,12	8,12	9852	9852	3140	-	-
				-	2,67	-	3237	97	0,01	8
4	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	84,88	158,83	-	13482	-	15234	0,89	75
				158,83	-	13482	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			100782	87300			75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			---- Тенге			--- 13482	--- 28682			--- 72
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100782	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42164	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6458	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8630	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48622	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			152468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48622	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ ФМ-1								
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	113	257,08	4,25	29050	480	6724	0,21	24
		КАРКАС		48,56	1,87	5487	212	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29050	480			24
			---- Тенге			--- 5487	--- 212			--- 1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29050	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23083	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5698	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1009	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2146	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6707	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6707	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДИАФРАГМЫ								
		ДИАФРАГМА на отм. -3,400								
6	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (от ДЖМ-1 до ДЖМ-11)м3	334,07	15696,77	495,15	5243829	165416	1184709	14,4	4811
				3159	218,41	1055329	72965	105	0,82	274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5243829	165416			4811
			Тенге			1055329	72965			274
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5243829	-	-		-
		Материалы -	Тенге			992074	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1128294	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3031011	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1184709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		592
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	177706	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385712	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6814251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1306001	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6814251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1306001	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНА (СТМ)								
7	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (от СТМ-1 до СТМ-8)	126	15563,81	495,15	1961039	62389	446832	14,4	1814
				3159	218,41	398034	27520	105	0,82	103
		м3								
8	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5226	95500	-	49908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,67	111900	-	858700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5969	105900	-	63210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2932857	62389			1814
			Тенге			398034	27520			103
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2932857	-	-		-
		Материалы -	Тенге			374176	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	425554	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			971818	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1126440	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			446832	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	67025	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202781	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3582470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	492579	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3582470	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		2141
			Тенге			-	492579	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КОЛОННЫ КМ								
11	Е0106-14-6	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м из бетона В25, на сульфастойком цементе ((КМ-1-42 шт, КМ-1-1-4 шт, КМ-3-2 шт) до отм.-0,300	30,5	11780,84	646,3	359316	19712	42665	5,05	154
				1047,15	285,08	31938	8695	105	1,07	33
12	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	м3 6,87	89400	-	613856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т 14,3	86400	-	1235952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-116	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т 7,66	109500	-	839208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-119	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т 30	99000	-	2970000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т 1,4	96000	-	134016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-29	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т 9,55	84800	-	809569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6961917	19712			154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			31938	8695			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6961917	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26850	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40633	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6602601	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			280815	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6400	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420275	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7424856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47033	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7424856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47033	-		-
		РАЗДЕЛ 6. БЛОК "Б"								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
18	E0101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5217,3	6,5	6,5	33923	33923	10811	-	-
		м3		-	2,14	-	11145	97	0,01	28
19	E0101-28-7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	10434,6	3,14	3,14	32723	32723	10428	-	-
		м3		-	1,03	-	10751	97	-	27
20	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	228,75	158,83	-	36333	-	41057	0,89	202
		м3		158,83	-	36333	-	113	-	-
21	E0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м досыпка местным грунтом	457,5	7,39	7,39	3379	3379	1077	-	-
		м3		-	2,43	-	1110	97	0,01	3
22	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	109,88	158,83	-	17453	-	19722	0,89	97
		м3		158,83	-	17453	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			123810	70025			300
			Тенге			53786	23006			58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76792	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12464	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			219319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89256	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			219319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89256	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ФУНДАМЕНТ ФМ-2								
23	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	98	257,08	4,25	25194	417	5831	0,21	21
				48,56	1,87	4758	183	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			25194	417			21
			Тенге			4758	183			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25194	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20018	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4942	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	875	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5817	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			32886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5817	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДИАФРАГМЫ								
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-1								
24	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6 на отм.-0,300 м3	5,46	16135,25	495,15	88098	2704	19363	14,4	79
				3159	218,41	17248	1193	105	0,82	4
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-2								
25	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных	2,3	16135,25	495,15	37111	1139	8156	14,4	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6 на отм.-0,300		3159	218,41	7266	502	105	0,82	2
		м3								
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-3								
26	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6 на отм.-0,300	3,32	16135,25	495,15	53569	1644	11774	14,4	48
				3159	218,41	10488	725	105	0,82	3
		м3								
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-4								
27	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6 на отм.-0,300	2,28	16135,25	495,15	36788	1129	8086	14,4	33
				3159	218,41	7203	498	105	0,82	2
		м3								
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-5								
28	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6 на отм.-0,300	5,13	16135,25	495,15	82774	2540	18192	14,4	74
				3159	218,41	16206	1120	105	0,82	4
		м3								
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-6 вид Н								
29	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6	14,6	16135,25	495,15	235575	7229	51776	14,4	210
				3159	218,41	46121	3189	105	0,82	12
		м3								
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-7 вид Ж								
30	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6 ниже отм.-0,000	30,16	16135,25	495,15	486639	14934	106956	14,4	434
				3159	218,41	95275	6587	105	0,82	25
		м3								
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-8 вид А								
31	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6 на отм.-0,300	6,95	16135,25	495,15	112140	3441	24647	14,4	100
				3159	218,41	21955	1518	105	0,82	6
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-8 вид Б								
32	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6 на отм.-0,300 м3	2,64	16135,25	495,15	42597	1307	9362	14,4	38
				3159	218,41	8340	577	105	0,82	2
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-8 вид В								
33	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6 на отм.-0,300 м3	6,95	16135,25	495,15	112140	3441	24647	14,4	100
				3159	218,41	21955	1518	105	0,82	6
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-9								
34	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6 на отм.-0,300 м3	15	16135,25	495,15	242029	7427	53194	14,4	216
				3159	218,41	47385	3276	105	0,82	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1529460	46936			1365
			Тенге			299442	20703			78
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1529460	-	-		-
		Материалы -	Тенге			281493	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	320145	-		-
		Местные материалы -	Тенге			901590	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			336152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50423	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111937	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1977549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1611
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	370568	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1977549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1611
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	370568	-		-
		РАЗДЕЛ 9. СТЕНА (СТМ1:СТМ-6)								
35	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм м3	116,2	16135,25	495,15	1874916	57537	412078	14,4	1673
				3159	218,41	367076	25380	105	0,82	95
36	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,229	95500	-	21870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,5518	96000 -	- -	52973 -	- -	- -	- -	- -
38	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	7,47	111900 -	- -	836150 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге Тенге			2785909 367076	57537 25380			1673 95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2785909	-	-		-
		Материалы -	Тенге			345074	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	392455	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			910993	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1105230	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			412078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61812	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191879	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3389866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1975
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	454267	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3389866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1975
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	454267	-		-
		РАЗДЕЛ 10. БЛОК "В" ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
39	Е0101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	5217,3	6,5 -	6,5 2,14	33923 -	33923 11145	10811 97	- 0,01	- 28
40	Е0101-28-7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м м3	10434,6	3,14 -	3,14 1,03	32723 -	32723 10751	10428 97	- -	- 27
41	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	228,75	158,83 158,83	- -	36333 36333	- -	41057 113	0,89 -	202 -
42	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	457,5	7,39 -	7,39 2,43	3379 -	3379 1110	1077 97	- 0,01	- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 3 группы до 5 м досыпка местным грунтом м3								
43	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	109,88	158,83	-	17453	-	19722	0,89	97
				158,83	-	17453	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			123810	70025			300
			Тенге			53786	23006			58
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76792	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12464	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			219319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89256	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			219319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89256	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТ ФМ-3								
44	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	98	257,08	4,25	25194	417	5831	0,21	21
				48,56	1,87	4758	183	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			25194	417			21
			Тенге			4758	183			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25194	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20018	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4942	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	875	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5817	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			32886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5817	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. КОЛОННЫ КМ								
45	Е0106-14-6	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м	16	12219,32	646,3	195509	10341	22381	5,05	81
		м3		1047,15	285,08	16754	4561	105	1,07	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			195509	10341			81
			Тенге			16754	4561			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			195509	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14085	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21316	-		-
		Местные материалы -	Тенге			154329	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13073	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			230964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24673	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			230964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24673	-		-
		РАЗДЕЛ 13. РИГЕЛИ								
46	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	15	100600	-	1509000	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
47	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	10	104900	-	1049000	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
48	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,16	115200	-	594827	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	10	86400	-	864000	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
50	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,7195	86500	-	62236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 25-28 мм								
51	С12041-27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т 0,5238	91100 -	- -	47714 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,0567	98800 -	- -	5599 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-45	-Элементы из профильной стали	т 1,82	42100 -	- -	76765 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге ---- Тенге			4209141 --	- -			- --
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4209141	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4209141	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252548	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4461689	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4461689	-	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ДИАФРАГМЫ								
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-6 вид Н								
54	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6	14,6	16511,82 3159	495,15 218,41	241073 46121	7229 3189	51776 105	14,4 0,82	210 12
55	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3 0,0091	95500 -	- -	869 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,4396	111900 -	- -	49191 -	- -	- -	- -	- -
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-6 вид П								
57	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,3801	111900 -	- -	42533 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т 0,0836	105900 -	- -	8853 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0125	95500	-	1194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-6 вид Р, вид С								
60	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3823	115200	-	44041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0106	95500	-	1012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-7 вид Д								
62	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0177	95500	-	1690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4832	111900	-	54070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-7 вид Е								
64	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4832	95500	-	46146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0176	111900	-	1969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-7 ниже отм. -0,000 вид Ж								
66	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6	30	16511,82	495,15	495354	14855	106389	14,4	432
				3159	218,41	94770	6552	105	0,82	25
		м3								
67	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0087	95500	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,279	115200	-	32141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	С12041-116	-Каркасы и сетки	0,0221	109500	-	2420	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	113900	-	308	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-7 вид И								
71	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004	95500	-	382	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
72	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1911	111900	-	21384	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
73	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	27,76	105900	-	2939784	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-7 вид К								
74	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004	95500	-	382	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
75	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2038	111900	-	22805	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
76	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0555	105900	-	5877	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-7 вид Л								
77	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	95500	-	1146	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
78	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1245	111900	-	13932	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
79	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0833	105900	-	8821	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-7 вид М								
80	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,0106	95500	-	1012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
81	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,459	111900 -	- -	51362 -	- -	- -	- -	- -
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-8 на отм.-0,300 вид Б								
82	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6	т 2,64	16511,82 3159	495,15 218,41	43591 8340	1307 577	9362 105	14,4 0,82	38 2
83	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3 1,4 1,03	111900 -	- -	156660 -	- -	- -	- -	- -
84	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т 0,3112 0,1000	105900 -	- -	32956 -	- -	- -	- -	- -
85	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т 0,0492 0,0132	96000 -	- -	4723 -	- -	- -	- -	- -
86	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,0383 0,162	98800 -	- -	3784 -	- -	- -	- -	- -
87	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т 0,1407 0,0596	89400 -	- -	12579 -	- -	- -	- -	- -
88	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т 0,0851	104900 -	- -	8927 -	- -	- -	- -	- -
89	С12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т 0,0105 0,0132	108000 -	- -	1426 -	- -	- -	- -	- -
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-8 на отм.-0,300 вид А								
90	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6	т 7,5	16511,82 3159	495,15 218,41	123839 23693	3714 1638	26597 105	14,4 0,82	108 6
91	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	м3 1,4 1,03	111900	-	156660	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,3112	105900	-	32956	-	-	-	-
		сталь периодического профиля	0,1000	---	---	---	---	---	---	---
		класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	С12041-26	-Арматурные заготовки, не	0,0492	96000	-	4723	-	-	-	-
		собранные в каркасы и сетки:	0,0132	---	---	---	---	---	---	---
		сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
		класса А-III, d 16-18 мм								
		т								
94	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	0,0383	98800	-	3784	-	-	-	-
		собранные в каркасы и сетки:	0,162	---	---	---	---	---	---	---
		сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
		класса А-III, d 12 мм								
		т								
95	С12041-5	-Арматурные заготовки, не	0,1407	89400	-	12579	-	-	-	-
		собранные в каркасы и сетки:	0,1064	---	---	---	---	---	---	---
		сталь гладкая класса А-I, d 8		-	-	-	-	-	-	-
		мм								
		т	0,0652	103954,54		6774				
96	С12041-117	-Каркасы и сетки закладн. детали	0,0851	104900	-	8927	-	-	-	-
		пространственные: сталь		---	---	---	---	---	---	---
	Е0106-11-7	периодического профиля класса		-	-	-	-	-	-	-
		А-III, d 20-22 мм								
		т								
97	С12041-95	-Каркасы и сетки	0,0132	108000	-	1426	-	-	-	-
		пространственные: сталь		---	---	---	---	---	---	---
		гладкая класса А-I, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-8 на отм.-0,300 вид В								
98	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных	6,95	16511,82	495,15	114757	3441	24647	14,4	100
		стен и перегородок высотой до		---	---	---	---	---	---	---
		6 м, толщиной до 200 мм из		3159	218,41	21955	1518	105	0,82	6
		бетона В25, на								
		сульфатостойким цементом W6								
		м3								
99	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	2,51	111900	-	280869	-	-	-	-
		сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
		класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	0,2065	98800	-	20402	-	-	-	-
		собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
		сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
		класса А-III, d 12 мм								
		т								
101	С12041-5	-Арматурные заготовки, не	0,1245	89400	-	11130	-	-	-	-
		собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
		сталь гладкая класса А-I, d 8		-	-	-	-	-	-	-
		мм								
		т								
102	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0652	103954,54	338,66	6778	22	2954	198	13
		весом до 4 кг		---	---	---	---	---	---	---
		1т		42997,5	149,17	2803	10	105	0,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАФГРАГМА ДЖМ-9								
103	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25, на сульфатостойким цементом W6 на отм.-0,300	17,5	16511,82	495,15	288957	8665	62060	14,4	252
				3159	218,41	55283	3822	105	0,82	14
		м3								
104	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,57	111900	-	623283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (шпилька)	0,1334	95500	-	12740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
106	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0632	96000	-	6067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	6065105	39233			1153
	Тенге	252965	17306			65
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6065105	-	-		-
Материалы -	Тенге	239119	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	270271	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4750757	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	783032	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	283784	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		142
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42568	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	380933	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6729823	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1360
Сметная заработная плата -	Тенге	-	312838	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	6729823	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1360
Сметная заработная плата -	Тенге	-	312838	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		30351567	630227		11791
	Тенге	2557595	252403			855
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30351567	-	-		-
Материалы -	Тенге	2335991	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2809998	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17445309	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	7382446	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2956232	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1478
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	443435	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1998468	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35306267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3253432	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			35306267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3253432	-		-

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела Управления строительства Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление строительства Кызылординской области_____

Технадзор:
ТОО «КызылордаЖоба Курылыс» _____ Н. Сейдах

Нач. участка
ТОО «Абу - СЕР» _____ К. И. Иманахметов