Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: Дом областных учреждений в г. Кызылорда

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2012 г.

согласно договора: **№101 от 28.06.2011 г.**, доп. саглашение **№ 3 от 11 января 2012 г.**

/тыс. тенге/

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2011 г.	100 630, 792	45 149, 758	99 624 484	45 149, 758	99 624, 484	45 149, 758	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2012 г.	891 774, 983	372 927, 242	882 857, 233	372 927, 242	305 958,041	138 660,005	305 958, 041	138 660, 005	106 489, 048	48 260, 774
	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2013 г.	2 903 522, 624	1 254 231,00	2 874 487, 398	1 254 231,00	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
	ИТОГО:	**3 925 256, 910**	**1 672 308,00**	**3 886 004, 341**	**1 672 308,00**	**405 582,525**	183 809, 763	305 958, 041	138 660, 005	106 489, 048	48 260, 774

Всего к выплате: **106 489 048 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят девять тысячи сорок восемь) тенге**

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела строительства Управление
Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской области_____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"_____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер"_____ И.С.Абубакиров

Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На объект: **Дом областных учреждений в г. Кызылорда**

АКТ выполненных работ **за ИЮНЬ месяц 2012 г.**

Сос тавлен(а) в ценах 2001 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	46 138 628			46 138 628
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	830 495			830 495
		Итого по смете	**46 969 123**			**46 969 123**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	634 083			634 083
		Выслуга лет 1%			469 691	469 691
		Дополнительные отпуска 0,4%			187 876	187 876
		Итого глава 9.	634 083		657 568	1 291 651
		ВСЕГО	**47 603 206**		**657 568**	**48 260 774**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**47 603 206**		**657 568**	**48 260 774**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2011 г. К=1,951	92 873 856		1 282 915	94 156 770
		Понижающий коэффициент К=0,990	**91 945 117**		**1 270 085**	**93 215 203**
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			1 864 304	1 864 304
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	**91 945 117**		**3 134 390**	**95 079 507**
		НДС 12%			11 409 541	11 409 541
		Всего договорная стоимость	91 945 117		14 543 930	**106 489 048**

ЗАКАЗЧИК:
Нач.отдела строительства Управление
строительства Кызылординской области _____

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской области _____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" _____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

Заказчик: **«Областное управление строительства» г. Кызылорда.**

Подрядчик: **ТОО «Абу - Сер»**

Наименование объекта: **Дом областных учреждений, г. Кызылорда.**

ФОРМА 2В

Акт приемки

выполненных работ за **ИЮНЬ** месяц 2012 г.

на общестроительные работы

Составлен в уровне цен 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК "А"										
		КАРКАС										
		ДИАФРАГМА на отм.-3,400										
1	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (от ДЖМ-1 до ДЖМ-11)	42,07	15696,77	495,15	660363	20831	149192	14,4	606		
				3159	218,41	132899	9189	105	0,82	35		
		м3										
		ДИАФРАГМА ниже отм.-0,000										
2	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (от ДЖМ-13 вид А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З)	45,32	15563,81	495,15	705352	22440	160718	14,4	653		
				3159	218,41	143166	9898	105	0,82	37		
		м3										
		ДИАФРАГМА выше отм.-0,000										
3	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (от ДЖМ-13 вид А,Б,В,Г,Д)	25,3	15563,81	495,15	393764	12527	89721	14,4	364		
				3159	218,41	79923	5526	105	0,82	21		
		м3										
		КОЛОННЫ КМ										
4	Е0106-14-6	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	17	11780,84	646,3	200274	10987	23780	5,05	86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высотой до 4 м, периметром более 3 м В25 с сульфатостойким цементом (КМ-1-42шт,КМ-1-1-4шт,КМ-2-2шт ,КМ-3-2шт) до отм.-0,300 м3		1047,15	285,08	17802	4846	105	1,07	18
5	Е0106-14-6	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м В25, W6 (КМ-1, КМ-1-1, КМ-2, КМ-3) выше отм.-0,100 м3	36	11647,88	646,3	419324	23267	50358	5,05	182
				1047,15	285,08	37697	10263	105	1,07	39
		КОЛОННЫ КТМ-1-2шт								
6	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т т	4,06	5247,44	2470,71	21291	10025	10428	9,35	38
				2053,35	802,27	8331	3255	90	2,34	9
7	С12021-248	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 1,0 до 3,0 т т	7,5	146200	-	1096500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-884	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст0 т	0,6422	86100	-	55293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-25	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0484	96200	-	4656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	4,06	630,59	144,52	2559	586	1389	1,34	5
				380,25	-	1543	-	90	-	-
11	Е0106-15-1	-Устройство колонн ж/бетонный м3	3,95	16952,76	4830,14	66963	19079	17704	12,43	49
				2696,85	1571,64	10653	6208	105	4,63	18
		РИГЕЛИ								
12	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (от РМ1 до РМ18, РМ20-РМ23, РМЛ-1, РМ11-1) м3	160,15	16107,59	4074,89	2579631	652594	669060	12,53	2007
				2652,98	1325,8	424874	212326	105	3,9	625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12041-119	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	7,5	99000 -	- -	742500 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	7	100600 -	- -	704200 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3	115200 -	- -	345600 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	7	86400 -	- -	604800 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-29	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	0,9004	84800 -	- -	76354 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,9138	86500 -	- -	79044 -	- -	- -	- -	- -
19	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0362	98800 -	- -	3577 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,45	103954,54 42997,5	338,66 149,17	46780 19349	152 67	20387 105	198 0,56	89 -
21	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	ПЕРЕКРЫТИЯ от отм.-0,100 до отм, +30,500 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	207,35	13747,42 1733,94	268,42 118,4	2850527 359532	55658 24551	403288 105	8,38 0,44	1738 92
22	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	10	111900 -	- -	1119000 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	2	95500 -	- -	191000 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-7	-Арматурные заготовки, не	3	85500	-	256500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-25	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	2,87	96200 -	- -	276094 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм (доп. арм) т	0,1925	96000 -	- -	18480 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	1,98	85500 -	- -	169290 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	2	103954,54 42997,5	338,66 149,17	207909 85995	677 298	90608 105	198 0,56	396 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		13897625 1321764	828824 286428			6213 896
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		12777275	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1133980	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1595063	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		4646388	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		4866805	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1674816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		837
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	251222	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		867125	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15319216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		7893
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1846285	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1120350	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3364	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	13130	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1096500	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		11817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1772	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		67930	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1200097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		59
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	14902	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		16519313	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7952
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1861187	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК "Б"								
		КОЛОННЫ КМ								
29	Е0106-14-6	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м В25, W6 (КМ-6 до КМ-12) выше отм.-0,100 м3	40,74	12086,36	646,3	492422	26331	56991	5,05	206
				1047,15	285,08	42663	11615	105	1,07	44
		РИГЕЛИ								
30	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (от РМ-1 по РМ-18) м3	70	16107,59	4074,89	1127532	285242	292440	12,53	877
				2652,98	1325,8	185708	92806	105	3,9	273
31	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	10	100600	-	1006000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	10	104900	-	1049000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,5	115200	-	403200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	10	86400	-	864000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,7195	86500	-	62237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,5238	91100	-	47718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0567	98800	-	5602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,3	103954,54	338,66	31186	102	13591	198	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 4 кг								
		1т		42997,5	149,17	12899	45	105	0,56	-
39	С12041-45	-Элементы из профильной стали	1,82	42100	-	76622	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-1								
40	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-1)	5,23	15563,81	495,15	81399	2590	18547	14,4	75
				3159	218,41	16522	1142	105	0,82	4
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-2								
41	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-2)	2,18	15563,81	495,15	33929	1079	7731	14,4	31
				3159	218,41	6887	476	105	0,82	2
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-3								
42	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-3)	2,11	15563,81	495,15	32840	1045	7483	14,4	30
				3159	218,41	6665	461	105	0,82	2
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-4								
43	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-4)	1,45	15563,81	495,15	22568	718	5142	14,4	21
				3159	218,41	4581	317	105	0,82	1
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-5								
44	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-5)	3,27	15563,81	495,15	50894	1619	11596	14,4	47
				3159	218,41	10330	714	105	0,82	3
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-7 выше отм.0,000								
45	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 на сульфатостойком цементе, W6 (ДЖМ-7)	19,8	16135,25	495,15	319478	9804	70216	14,4	285
				3159	218,41	62548	4325	105	0,82	16
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-8 вид А								
46	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8)	3,82	15563,81	495,15	59454	1891	13547	14,4	55
				3159	218,41	12067	834	105	0,82	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-8 вид Б								
47	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8) м3	4,13	15563,81	495,15	64279	2045	14646	14,4	59
				3159	218,41	13047	902	105	0,82	3
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-8 вид В								
48	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8) м3	3,82	15563,81	495,15	59454	1891	13547	14,4	55
				3159	218,41	12067	834	105	0,82	3
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-9								
49	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8) м3	7,67	15563,81	495,15	119374	3798	27200	14,4	110
				3159	218,41	24230	1675	105	0,82	6
		ПЕРЕКРЫТИЯ от отм.-0,100 до отм, +30,500								
50	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	216,18	13747,42	268,42	2971848	58027	420452	8,38	1812
				1733,94	118,4	374834	25596	105	0,44	96
51	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	13,5	106200	-	1433700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	10	111900	-	1119000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	5	85500	-	427500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	2	95500	-	191000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2	104900	-	209800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,3591	113900	-	40901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	1,45	85500	-	123975	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,81	103954,54	338,66	84203	274	36696	198	160
		1т		42997,5	149,17	34828	121	105	0,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12611114	396457			3885
			Тенге			819876	141863			458
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12611114	-	-		-
		Материалы -	Тенге			860757	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	961739	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7060255	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3473768	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1009826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		505
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	151474	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			817256	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14438196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1113213	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14438196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1113213	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК "В"								
		КОЛОННЫ КМ								
59	Е0106-14-6	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м В25,W6(КМ-6 до КМ-12);выше отм.-0,100	40,74	11647,88	646,3	474558	26331	56991	5,05	206
		м3		1047,15	285,08	42663	11615	105	1,07	44
		РИГЕЛИ								
60	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (от РМ-1 по РМ-18)	70,52	16107,59	4074,89	1135907	287361	294612	12,53	884
		м3		2652,98	1325,8	187088	93495	105	3,9	275
61	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	14,49	100600	-	1457694	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
62	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	11,51	104900	-	1207399	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	14,41	86400	-	1245024	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3	103954,54	338,66	31186	102	13591	198	59
		1т		42997,5	149,17	12899	45	105	0,56	-
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-1								
65	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-1)	5,23	15563,81	495,15	81399	2590	18547	14,4	75
		м3		3159	218,41	16522	1142	105	0,82	4
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-2								
66	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-2)	2,18	15563,81	495,15	33929	1079	7731	14,4	31
		м3		3159	218,41	6887	476	105	0,82	2
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-3								
67	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-3)	2,11	15563,81	495,15	32840	1045	7483	14,4	30
		м3		3159	218,41	6665	461	105	0,82	2
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-4								
68	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-4)	1,45	15563,81	495,15	22568	718	5142	14,4	21
		м3		3159	218,41	4581	317	105	0,82	1
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-5								
69	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-5)	3,27	15563,81	495,15	50894	1619	11596	14,4	47
		м3		3159	218,41	10330	714	105	0,82	3
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-7 выше отм.0,000								
70	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 на сульфатостойком цементе, W6 (ДЖМ-7)	19,8	15563,81	495,15	308163	9804	70216	14,4	285
		м3		3159	218,41	62548	4325	105	0,82	16
71	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,6458	95500	-	61674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
72	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,98	105900	-	209682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5	111900	-	559500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0145	103954,54	338,66	1507	5	657	198	3
		1т		42997,5	149,17	623	2	105	0,56	-
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-8 вид Б								
75	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8)	4,13	15563,81	495,15	64279	2045	14646	14,4	59
				3159	218,41	13047	902	105	0,82	3
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-8 вид А								
76	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8)	4,13	15563,81	495,15	64279	2045	14646	14,4	59
				3159	218,41	13047	902	105	0,82	3
		м3								
77	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,03	111900	-	115257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1	-105900	-	-10590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,162	98800	-	16006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0132	96000	-	1267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0596	89400	-	5328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0851	-104900	-	-8927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0132	-108000	-	-1426	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0105	103954,54	338,66	1092	4	476	198	2
		1т		42997,5	149,17	451	2	105	0,56	-
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-8 вид В								
85	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8)	3,82	15563,81	495,15	59454	1891	13547	14,4	55
				3159	218,41	12067	834	105	0,82	3
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-9								
86	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8)	2,91	15563,81	495,15	45291	1441	10320	14,4	42
				3159	218,41	9193	636	105	0,82	2
		м3								
		ПЕРЕКРЫТИЯ от отм.-0,100 до отм, +30,500								
87	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	216,18	13747,42	268,42	2971848	58027	420452	8,38	1812
				1733,94	118,4	374834	25596	105	0,44	96
		м3								
88	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	10	106200	-	1062000	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
89	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10	111900	-	1119000	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
90	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	3	85500	-	256500	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
91	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2	95500	-	191000	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
92	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2	104900	-	209800	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
93	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3591	113900	-	40901	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	1,45	85500	-	123975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг;ЗД-1,Ш-1	0,81 т	103954,54	338,66	84203	274	36696	198	160
			1т	42997,5	149,17	34828	121	105	0,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13324460	396381			3832
			Тенге			808273	141584			456
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13324460	-	-		-
		Материалы -	Тенге			849217	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	949857	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7861065	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3409524	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			997350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		499
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	149602	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			859309	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15181119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4787
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1099460	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15181119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4787
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1099460	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			39833199	1621663			13930
			Тенге			2949913	569875			1809
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38712849	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2843954	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3506659	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19567708	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11750097	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3681992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1841
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	552299	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2543690	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44938531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17527
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4058957	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1120350	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3364	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13130	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1096500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1772	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67930	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1200097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14902	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			46138628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17586
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4073859	-		-

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела Управления строительства
Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской
области_____

Технадзор:
ТОО «Кызылорда Жоба
Курылыс» _____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО «Абу - СЕР» _____ Е. Р. Ермаханов

Нач. участка
ТОО «Абу - СЕР» _____ К. И. Иманахметов