Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: Дом областных учреждений в г. Кызылорда

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2012 г.

согласно договора: **№101 от 28.06.2011 г.**, доп. соглашение **№ 3 от 11 января 2012 г.**

/тыс. тенге/

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2011 г.	100 630, 792	45 149, 758	99 624 484	45 149, 758	99 624, 484	45 149, 758	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2012 г.	891 774, 983	372 927, 242	882 857, 233	372 927, 242	412 442, 396	186 918, 653	412 442, 396	186 918, 653	106 484,355	48 258,648
	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2013 г.	2 932 851, 135	1 254 231,00	2 903 522, 624	1 254 231,00	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
	ИТОГО:	**3 925 256, 910**	**1 672 308,00**	**3 886 004, 341**	**1 672 308,00**	**512 066, 88**	232 068, 411	412 442, 396	186 918, 653	106 484,355	48 258,648

Всего к выплате: **106 484 355 (Сто шесть миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят пять) тенге**

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела строительства Управление
Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской области_____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"_____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер"_____ И.С.Абубакиров

Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На объект: **Дом областных учреждений в г. Кызылорда**

АКТ выполненных работ **за ИЮЛЬ месяц 2012 г.**

Сос тавлен(а) в ценах 2001 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	46 136 595			46 136 595
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	830 459			830 459
		Итого по смете	**46 967 054**			**46 967 054**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	634 055			634 055
		Выслуга лет 1%			469 671	469 671
		Дополнительные отпуска 0,4%			187 868	187 868
		Итого глава 9.	634 055		657 539	1 291 594
		ВСЕГО	**47 601 109**		**657 539**	**48 258 648**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**47 601 109**		**657 539**	**48 258 648**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2011 г. К=1,951	92 869 764		1 282 858	94 152 622
		Понижающий коэффициент К=0,990	**91 941 066**		**1 270 030**	**93 211 095**
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			1 864 222	1 864 222
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	**91 941 066**		**3 134 251**	**95 075 317**
		НДС 12%			11 409 038	11 409 038
		Всего договорная стоимость	91 941 066		14 543 290	**106 484 355**

ЗАКАЗЧИК:
Нач.отдела строительства Управления
строительства Кызылординской области _____

Гл.специалист отдела Управления
строительства Кызылординской области _____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" _____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

Заказчик: **«Областное управление строительства» г. Кызылорда.**

Подрядчик: **ТОО «Абу - Сер»**

ФОРМА 2В

Наименование объекта: **Дом областных учреждений, г. Кызылорда.**

Акт приемки

выполненных работ за **ИЮЛЬ** месяц 2012 г.

на общестроительные работы

Составлен в уровне цен 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК "А"												
		КАРКАС ДИАФРАГМА выше отм.-0,000												
1	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (от ДЖМ-13 вид А,Б,В,Г,Д)	25,3	15563,81		495,15		393764		12527		89721	14,4	364
				3159		218,41		79923		5526		105	0,82	21
		м3												
		КОЛОННЫ КМ												
2	Е0106-14-6	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м В25, W6 (КМ-1, КМ-1-1, КМ-2, КМ-3) выше отм.-0,100	56	11647,88		646,3		652281		36193		78335	5,05	283
				1047,15		285,08		58640		15964		105	1,07	60
		м3												
		РИГЕЛИ												
3	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (от РМ1 до РМ18, РМ20-РМ23, РМЛ-1, РМ11-1)	30	16107,59		4074,89		483228		122247		125331	12,53	376
				2652,98		1325,8		79589		39774		105	3,9	117
		м3												
4	С12041-119	-Каркасы и сетки пространственные: сталь	7,5	99000		-		742500		-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 32-40 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	7	100600	-	704200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	7	86400	-	604800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПЕРЕКРЫТИЯ от отм.-0,100 до отм. +30,500								
7	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	297,2	13747,42	268,42	4085733	79776	578043	8,38	2491
	т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	на высоте от опорной площади до 6 м В25		1733,94	118,4	515327	35190	105	0,44	132
		1м3								
8	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	50	111900	-	5595000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 12 мм(опорная скоба)	2	85500	-	171000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		лестницы ЛМ								
10	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	17,8	14349,73	268,42	255425	4778	33374	8,06	143
		на высоте от опорной площади до 6 м,ЛМ-1,ЛМ-2		1667,25	118,4	29677	2108	105	0,44	8
		м3								
11	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	1,6	106200	-	169920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм	1,3	51500	-	66950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	0,092	95500	-	8786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 12 мм	0,13	85500	-	11115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С12021-260	-Стальные крепежные элементы	0,42	114900	-	48258	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из швеллеров и уголков								
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13992960	255520			3658
			Тенге			763156	98561			338
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13944702	-	-		-
		Материалы -	Тенге			986858	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	861718	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8074271	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3864896	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			904804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		452
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	135721	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			890970	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15740476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4448
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	997438	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48258	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48258	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51153	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15791630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4448
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	997438	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК "Б"								
		колонны КМ								
16	Е0106-14-6	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м В25,W6(КМ-6 до КМ-12);выше от м.-0,100	55	11647,88	646,3	640633	35546	76936	5,05	278
				1047,15	285,08	57593	15679	105	1,07	59
		м3								
		РИГЕЛИ								
17	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (от РМ-1 по РМ-18)	70	16107,59	4074,89	1127532	285242	292440	12,53	877
				2652,98	1325,8	185708	92806	105	3,9	273
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-1								
18	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-1)	5,23	15563,81	495,15	81399	2590	18547	14,4	75
				3159	218,41	16522	1142	105	0,82	4
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-2								
19	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до	2,18	15563,81	495,15	33929	1079	7731	14,4	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-2)		3159	218,41	6887	476	105	0,82	2
		м3 ДИАФРАГМЫ ДЖМ-3								
20	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-3)	2,11	15563,81	495,15	32840	1045	7483	14,4	30
				3159	218,41	6665	461	105	0,82	2
		м3 ДИАФРАГМЫ ДЖМ-4								
21	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-4)	1,45	15563,81	495,15	22568	718	5142	14,4	21
				3159	218,41	4581	317	105	0,82	1
		м3 ДИАФРАГМЫ ДЖМ-5								
22	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-5)	3,27	15563,81	495,15	50894	1619	11596	14,4	47
				3159	218,41	10330	714	105	0,82	3
		м3 ДИАФРАГМЫ ДЖМ-7 выше отм.0,000								
23	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 на сульфатостойком цементе, W6 (ДЖМ-7)	19,8	16135,25	495,15	319478	9804	70216	14,4	285
				3159	218,41	62548	4325	105	0,82	16
		м3 ДИАФРАГМЫ ДЖМ-8 вид А								
24	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8)	3,82	15563,81	495,15	59454	1891	13547	14,4	55
				3159	218,41	12067	834	105	0,82	3
		м3 ДИАФРАГМЫ ДЖМ-8 вид Б								
25	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8)	4,13	15563,81	495,15	64279	2045	14646	14,4	59
				3159	218,41	13047	902	105	0,82	3
		м3 ДИАФРАГМЫ ДЖМ-8 вид В								
26	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8)	3,82	15563,81	495,15	59454	1891	13547	14,4	55
				3159	218,41	12067	834	105	0,82	3
		м3 ДИАФРАГМЫ ДЖМ-9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8)	7,67	15563,81	495,15	119374	3798	27200	14,4	110
				3159	218,41	24230	1675	105	0,82	6
		м3								
		ПЕРЕКРЫТИЯ от отм.-0,100 до отм. +30,500								
28	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	287	13747,42	268,42	3945509	77038	558204	8,38	2406
				1733,94	118,4	497641	33982	105	0,44	128
		1м3								
29	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм(верн.арм.)	22,6	106200	-	2400120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(нижн.арм.)	20	111900	-	2238000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		лестницы								
31	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, ЛМ-1,ЛМ-4,ЛМ-5	14	14349,73	268,42	200896	3758	26249	8,06	113
				1667,25	118,4	23342	1658	105	0,44	6
		м3								
32	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,4	106200	-	254880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2	51500	-	10300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06	95500	-	5730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,08	85500	-	6840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,2	114900	-	22980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		деформационные швы (узел 3 КЖ-3)								
37	Е0107-57-4	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных	18,5	56,13	2,1	1038	39	250	0,04	1
				8,72	0,94	161	17	140	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пенополистиролом;шов законопатить антисептической доской								
		м								
38	E0110-3-1	-Дополнительные работы по стенам, обшивка антисептированный доской	0,14	633,28	6,81	89	1	14	0,4	-
				83,07	3,02	12	-	120	0,01	-
		м2								
39	E0110-53-1	-Антисептирование водными растворами доски	0,14	189,32	0,9	27	-	2	0,06	-
		м2		12,03	0,42	2	-	120	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11698240	428105			4444
			Тенге			933402	155823			510
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11675260	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1042891	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1089225	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4915870	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4354992	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1143751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		572
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	171563	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			769141	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13588152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5526
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1260788	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22980	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22980	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24359	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13612511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5526
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1260788	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК "В"								
		КОЛОННЫ КМ								
40	E0106-14-6	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м В25,W6(КМ-6 до КМ-12);выше от м.-0,100	55	11647,88	646,3	640633	35546	76936	5,05	278
		м3		1047,15	285,08	57593	15679	105	1,07	59
		РИГЕЛИ								
41	E0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (от РМ-1 по РМ-18)	70	16107,59	4074,89	1127532	285242	292440	12,53	877
		м3		2652,98	1325,8	185708	92806	105	3,9	273
42	E0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,3	103954,54	338,66	31186	102	13591	198	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 4 кг								
		1т		42997,5	149,17	12899	45	105	0,56	-
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-1								
43	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-1)	5,23	15563,81	495,15	81399	2590	18547	14,4	75
				3159	218,41	16522	1142	105	0,82	4
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-2								
44	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-2)	2,18	15563,81	495,15	33929	1079	7731	14,4	31
				3159	218,41	6887	476	105	0,82	2
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-3								
45	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-3)	2,11	15563,81	495,15	32840	1045	7483	14,4	30
				3159	218,41	6665	461	105	0,82	2
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-4								
46	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-4)	1,45	15563,81	495,15	22568	718	5142	14,4	21
				3159	218,41	4581	317	105	0,82	1
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-5								
47	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-5)	3,27	15563,81	495,15	50894	1619	11596	14,4	47
				3159	218,41	10330	714	105	0,82	3
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-7 выше отм.0,000								
48	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 на сульфатостойком цементе, W6 (ДЖМ-7)	19,8	16950,3	495,15	335616	9804	70216	14,4	285
				3159	218,41	62548	4325	105	0,82	16
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-8 вид Б								
49	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8)	4,13	15563,81	495,15	64279	2045	14646	14,4	59
				3159	218,41	13047	902	105	0,82	3
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-8 вид А								
50	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до	4,13	15563,81	495,15	64279	2045	14646	14,4	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8)		3159	218,41	13047	902	105	0,82	3
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-8 вид В								
51	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8)	3,82	15563,81	495,15	59454	1891	13547	14,4	55
				3159	218,41	12067	834	105	0,82	3
		м3								
		ДИАФРАГМЫ ДЖМ-9								
52	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25 (на отм. выше -0,100, ДЖМ-8)	2,91	15563,81	495,15	45291	1441	10320	14,4	42
				3159	218,41	9193	636	105	0,82	2
		м3								
		ПЕРЕКРЫТИЯ от отм.-0,100 до отм. +30,500								
53	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	287	13747,42	268,42	3945509	77038	558204	8,38	2406
	т.ч.			1733,94	118,4	497641	33982	105	0,44	128
	п-1.7									
	п-3.1									
	К=1,04	1м3								
54	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм(верн.арм.)	20,2	106200	-	2145240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(нижн.арм.)	25	111900	-	2797500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм(фиксатор)	3	85500	-	256500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг;ЗД-1,Ш-1	0,81	103954,54	338,66	84203	274	36696	198	160
		1т		42997,5	149,17	34828	121	105	0,56	-
		лестницы								
58	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, ЛМ-3-1,ЛМ-4-1,ЛМ-5-1	14	14349,73	268,42	200896	3758	26249	8,06	113
				1667,25	118,4	23342	1658	105	0,44	6
		м3								
59	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,4	106200	-	254880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,2	51500	-	10300	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		-	-	-	-	-	-	-
61	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06 т	95500	-	5730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,16 т	85500	-	13680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,2 т	114900	-	22980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12327315	426238			4599
			Тенге			966897	154999			507
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12304335	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1096024	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1121896	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5483830	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4331347	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1177991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		589
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	176699	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			808940	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14291266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5695
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1298594	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22980	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22980	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24359	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14315624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5695
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1298594	-		-
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ РАЗДЕЛ 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
64	Е0101-11-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	68,18 м3	16,84	15,74	1148	1073	415	0,01	-
				1,11	5,17	75	353	97	0,01	1
65	Е0101-11-2	-Механизированная дороботка грунта 2 группы в отвал	1,58	16,84	15,74	27	25	10	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3		1,11	5,17	2	8	97	0,01	-
		м3								
66	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,527	158,83	-	84	-	95	0,89	-
				158,83	-	84	-	113	-	-
		м3								
67	E0101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	4,61	6,5	6,5	30	30	10	-	-
				-	2,14	-	10	97	0,01	-
		м3								
68	E0101-28-7 К=2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	9,22	3,14	3,14	29	29	9	-	-
				-	1,03	-	9	97	-	-
		м3								
69	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,23	26,66	4,52	86	15	69	0,11	-
		м3		22,14	-	71	-	97	-	-
70	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,38	158,83	-	220	-	248	0,89	1
				158,83	-	220	-	113	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1623	1171			2
			----			---	---			---
			Тенге			452	380			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1623	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	832	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			856	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	128	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	961	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	961	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ФУНДАМЕНТ								
71	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	78,1	683,8	27,31	53405	2133	6123	0,26	21
		м2		51,78	11,96	4044	934	123	0,04	4
72	E0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	2	353,8	217,49	708	435	627	0,65	1
				136,31	87,76	273	176	140	0,25	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
73	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	28	477,72	301,34	13376	8437	11729	0,83	23
				176,38	122,82	4939	3439	140	0,36	10
			шт							
74	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	49	387,16	190,75	18971	9347	12172	0,48	23
			шт	99,16	78,27	4859	3835	140	0,24	12
75	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	17	553,39	268,9	9408	4571	5939	0,67	11
			шт	138,94	110,6	2362	1880	140	0,34	6
76	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	64	825,78	430,16	52850	27530	33875	0,94	60
			шт	200,07	178	12804	11392	140	0,55	35
77	С143003-17	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	10	12800	-	127949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
78	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	47,09	12300	-	579146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
79	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0051	11204,15	469,4	57	2	66	56,4	-
			т	10734,75	204,75	55	1	118	0,77	-
80	С12041-25	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0051	96200	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
81	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	15	458,07	277,42	6871	4161	5977	0,81	12
				169,95	114,69	2549	1720	140	0,37	6
			шт							
82	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,549	25600	-	14054	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
83	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (С-1,С-2)	0,1982	11204,15	469,4	2220	93	2558	56,4	11
			т	10734,75	204,75	2127	41	118	0,77	-
84	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм;С-1,С-2	0,178	86400	-	15379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
85	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм;С-1,С-2	0,0202	95500	-	1925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
86	Е0116-7-10	-Прокладка трубопроводов	33,03	2013,31	21,17	66500	699	640	0,69	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм		152,1	9,27	5024	306	12	0,03	1
		м								
87	Е0122-12-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,033	187454,1	19387,85	6192	640	1510	117	4
				26617,5	8552,7	879	282	130	32,13	1
		км								
88	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм	0,198	401704,84	2209,59	79538	437	15610	270	53
		км		59670	974,02	11815	193	130	3,66	1
89	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	78,1	754,17	12,47	58901	974	4278	0,2	16
		м2		40,95	5,47	3198	427	118	0,02	2
90	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	328,02	257,08	4,25	84326	1395	19518	0,21	70
		м2		48,56	1,87	15927	614	118	0,01	2
91	Е0106-1-20	-Устройство монолитных бетонных заделок	3,43	9382,4	346,6	32182	1189	2615	2,82	10
		м3		573,3	152,89	1966	524	105	0,57	2
92	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг;ЗД-1	0,124	73374,79	338,66	9098	42	1657	58	7
		1т		12577,5	149,17	1560	18	105	0,56	-
		монолитная плита приямка МП-1,МП-2								
93	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,68	683,8	27,31	9354	374	1072	0,26	4
		м2		51,78	11,96	708	164	123	0,04	1
94	Е0106-24-1	-Устройство стен, днищ каналов;МП-1,МС,МП-2	40	10192,54	544,6	407702	21784	42548	3,81	152
		м3		792,68	220,38	31707	8815	105	0,67	27
95	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,35	98800	-	331261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
96	Е0106-19-1	-Устройство ригель монолитный;РМ-1	0,8	12005,72	351,83	9605	281	1624	8,25	7
		м3		1778,4	155,21	1423	124	105	0,58	-
97	С12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм;ПК-1	0,0132	108000	-	1426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
98	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0318	115200	-	3663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
99	E0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг;ЗД-2,ЗД-3	0,178	73374,79	338,66	13061	60	2379	58	10
		1т		12577,5	149,17	2239	27	105	0,56	-
100	E0134-53-1	-Устройство настила из стали Шит- Щ1,Щ2,Щ3 для подпольных каналов	15,48	3485,99	246,71	53947	3818	16235	4,87	75
				1055,93	109,69	16341	1698	90	0,41	6
		м2								
101	C11011-861	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,5 мм	0,1883	56300	-	10602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
102	C12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1035	114900	-	11897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
103	C12041-23	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0198	100000	-	1984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
104	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,48	43,64	0,02	676	-	75	0,02	-
		м2		5,41	-	84	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		2088721	88405			594

				Тенге		126882	36611			116
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2022877	-	-		-
		Материалы -		Тенге		328673	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	145455	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		366729	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1132532	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		172594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	25889	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		131728	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2327199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		714
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	171344	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		65844	-	-		-
		Материалы -		Тенге		33788	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	18039	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		11897	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		16235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2435	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4925	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		87004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		90
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	20474	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		2414202	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		804
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191817	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			40108860	1199439			13298
			----			---------	---------			--------
			Тенге			2790789	446375			1472
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39948798	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3454446	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3219125	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18840700	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13683768	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3399995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1700
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	509999	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2600928	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45949720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16388
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3729125	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			160062	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33788	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18039	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106115	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2435	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10578	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			186875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20474	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			46136595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16478
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3749598	-		-

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела Управления строительства Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление строительства Кызылординской области_____

Технадзор:
ТОО «Кызылордажоба Курылыс»_____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО «Абу - СЕР»_____ Е. Р. Ермаханов

Нач. участка
ТОО «Абу - СЕР»_____ К. И. Иманахметов