Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: Дом областных учреждений в г. Кызылорда

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2012 г.

согласно договора: **№101 от 28.06.2011 г.**, доп. соглашение **№ 3 от 11 января 2012 г.**

/тыс. тенге/

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2011 г.	100 630, 792	45 149, 758	99 624 484	45 149, 758	99 624, 484	45 149, 758	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2012 г.	891 774, 983	372 927, 242	882 857, 233	372 927, 242	625 310,594	283 390,396	625 310,594	283390,396	106 400,613	48 220,696
	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2013 г.	2 932 851, 135	1 254 231,00	2 903 522, 624	1 254 231,00	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
	ИТОГО:	**3 925 256, 910**	**1 672 308,00**	**3 886 004, 341**	**1 672 308,00**	**724 935,078**	328540,154	625 310,594	283 390,396	106 400,613	48 220,696

Всего к выплате: **106 400 613 (Сто шесть миллионов четыреста тысячи шестьсот тринадцать) тенге**

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела строительства Управление
Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской области_____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" _____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На объект: **Дом областных учреждений в г. Кызылорда**

АКТ выполненных работ **за СЕНТЯБРЬ месяц 2012 г.**

Сос тавлен(а) в ценах 2001 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	46 100 312			46 100 312
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	829 806			829 806
		Итого по смете	**46 930 118**			**46 930 118**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	633 557			633 557
		Выслуга лет 1%			469 301	469 301
		Дополнительные отпуска 0,4%			187 720	187 720
		Итого глава 9.	633 557		657 022	1 290 578
		ВСЕГО	**47 563 674**		**657 022**	**48 220 696**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**47 563 674**		**657 022**	**48 220 696**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2011 г. К=1,951	92 796 728		1 281 849	94 078 578
		Понижающий коэффициент К=0,990	**91 868 761**		**1 269 031**	**93 137 792**
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			1 862 756	1 862 756
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	**91 868 761**		**3 131 787**	**95 000 548**
		НДС 12%			11 400 066	11 400 066
		Всего договорная стоимость	91 868 761		14 531 852	**106 400 613**

ЗАКАЗЧИК:
Нач.отдела строительства Управления
строительства Кызылординской области _____

Гл.специалист отдела Управления
строительства Кызылординской области _____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" _____ Н. Сейдах

Подрядник:
ТОО "Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

Заказчик: **«Областное управление строительства» г. Кызылорда.**

Подрядчик: **ТОО «Абу - Сер»**

ФОРМА 2В

Наименование объекта: **Дом областных учреждений, г. Кызылорда.**

Акт приемки

выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2012 г.

на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы Блок Г								
1	Е0101-11-2	-Разработка грунта 2 группы в	2902,17	18,52	17,31	53762	50235	19442	0,01	17
	т.ч. п-3.46 к=1,1	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3		1,22	5,69	3528	16515	97	0,02	46
2	Е0101-11-2	-Механизированная доработка	163,84	18,52	17,31	3035	2836	1098	0,01	1
	т.ч. п-3.46 к=1,1	грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3		1,22	5,69	199	932	97	0,02	3
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	54,61	341,53	-	18651	-	21076	1,85	101
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3		341,53	-	18651	-	113	-	-
4	Е0101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов	2937,61	6,5	6,5	19100	19100	6087	-	-
		бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при		-	2,14	-	6275	97	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 1 группы до 5 м								
		м3								
5	Е0101-28-7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	5875,22	3,14	3,14	18425	18425	5872	-	-
				-	1,03	-	6053	97	-	15
		м3								
6	Е0101-132-1	-Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см; с добавление песка	514,08	12,31	12,31	6328	6328	2570	-	-
				-	5,15	-	2650	97	0,01	7
		м3								
7	Е0101-132-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	4112,65	1,11	1,11	4565	4565	2311	-	-
				-	0,58	-	2382	97	-	8
		м3								
8	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2056,33	15,43	12,82	31723	26364	11319	0,01	25
		м3		2,11	3,57	4331	7338	97	0,01	25
9	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	881,28	158,83	-	139977	-	158174	0,89	780
				158,83	-	139977	-	113	-	-
		м3								
10	С143008-92	-Песок природный	389,33	695	-	270584	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			566151	127853			923

			Тенге			166686	42146			120
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			566151	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	208832	-		-
		Местные материалы -	Тенге			271613	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			227947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34192	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47646	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			841744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	243024	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			841744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	243024	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундамент

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т.100 мм	915	608,99	27,31	557228	24989	71735	0,26	241
		м2		51,78	11,96	47378	10943	123	0,04	41
12	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки т.100 мм из бетона В7,5 на	91,5	8342,97	73,49	763382	6724	27562	1,35	124
		м3		254,48	32,41	23284	2965	105	0,12	11
13	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25, на сульфатостойком цементе, W6	447,5	10808,46	218,9	4836788	97958	211667	1,79	801
		м3		353,93	96,55	158381	43207	105	0,36	162
14	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	22,51	106200	-	2391008	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,545	111900	-	60986	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм;(С-2:С-4)	1,29	105900	-	136703	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм;С-1	1,4	105900	-	148535	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм(С-5)	0,3005	100600	-	30234	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(фиксатор Ф1)	2,15	98800	-	212697	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(поперечен арм)	1,44	89400	-	129094	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Приямки								
21	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3	683,8	27,31	2051	82	235	0,26	1
		м2		51,78	11,96	155	36	123	0,04	-
22	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,3	8342,97	73,49	2503	22	90	1,35	-
		м3		254,48	32,41	76	10	105	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0106-33-1	-Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм П-1,П-2,П-3	0,65	14694,28	1482,79	9551	964	2888	16,06	10
				3629,93	602,28	2359	391	105	1,77	1
		м3								
24	С12041-23	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0273	100000	-	2729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0112	101200	-	1135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,1035	176835,12	2159,99	18304	224	1223	42,3	4
				9067,5	944,77	939	98	118	3,55	-
		т								
27	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0194	114900	-	2226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С12041-45	-Элементы из профильной стали	0,0833	42100	-	3507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0008	89400	-	75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0358	73374,79	338,66	2630	12	479	58	2
				12577,5	149,17	451	5	105	0,56	-
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9311365	130975			1183

			Тенге			233024	57656			216
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9309139	-	-		-
		Материалы -	Тенге			583836	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	290680	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3116702	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5244603	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			315881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47382	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			577501	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10202521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1558
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	338062	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2226	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2226	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2359	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10204880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1558
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	338062	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
		Колонны								
31	Е0106-14-6	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м В25(К-1:К-7)	90	11647,88	646,3	1048309	58167	125895	5,05	455
				1047,15	285,08	94244	25657	105	1,07	96
		м3								
32	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,71	89400	-	152981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	6,27	86400	-	542004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-116	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,8	109500	-	744600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	13,75	104900	-	1442144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,2205	96000	-	21166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0096	86500	-	832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	С12041-27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1126	91100	-	10258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Диафрагма								
39	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(от ДЖМ-1 до ДЖМ-5)	54,24	15563,81	495,15	844181	26857	192350	14,4	781
				3159	218,41	171344	11847	105	0,82	45
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,3989	95500 -	- -	38097 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	4	111900 -	- -	447600 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	3,68	105900 -	- -	389437 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,173	96000 -	- -	16607 -	- -	- -	- -	- -
		Стены СТМ								
44	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(СТМ1-СТМ9) м3	142,8	15563,81 3159	495,15 218,41	2222511 451105	70708 31189	506409 105	14,4 0,82	2056 117
45	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,3433	95500 -	- -	32780 -	- -	- -	- -	- -
46	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	8,89	111900 -	- -	994455 -	- -	- -	- -	- -
47	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,4774	105900 -	- -	50552 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8998516	155732			3292

			Тенге			716693	68693			258
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8998516	-	-		-
		Материалы -	Тенге			664370	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	785386	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4883515	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2578207	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			824655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		412
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	123698	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			589390	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10412562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3962
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	909084	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10412562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3962
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	909084	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Ригели Блок А								
48	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке(от РМ1-РМ18;РМ20-РМ-23;РЛМ-1,РМ11-1)	115	16107,59	4074,89	1852373	468613	480437	12,53	1441
				2652,98	1325,8	305092	152467	105	3,9	449
		м3								
49	С12041-119	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	7,5	99000	-	742500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	7	100600	-	704200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8	115200	-	92160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм;хомут,шпилька	7	86400	-	604800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг,Ш-1	0,9	103954,54	338,66	93559	305	40774	198	178
				42997,5	149,17	38698	134	105	0,56	1
		1т								
		Лестницы ЛМ								
54	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,ЛМ-1,ЛМ-2	8,9	14349,73	268,42	127713	2389	16687	8,06	72
				1667,25	118,4	14839	1054	105	0,44	4
		м3								
55	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,6	106200	-	169920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,3	51500	-	66950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,1	95500	-	9550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
58	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,2 т	85500 -	-	17100 -	-	-	-	-
59	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,5 т	114900 -	-	57450 -	-	-	-	-
60	С12041-45	-Элементы из профильной стали	0,0777 т	42100 -	-	3271 -	-	-	-	-
61	С прайс лист	-Анкер шпилька HST-M8	19 шт	26,67 -	-	507 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4542053	471306			1691

			Тенге			358628	153655			453
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4484603	-	-		-
		Материалы -	Тенге			119429	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	512283	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2410958	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1124281	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			537897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80685	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			301350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5323850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	592968	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57450	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57450	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3447	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			60897	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5384747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	592968	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Ригели Блок Б								
62	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке(от РМ1-РМ18)	70 м3	16107,59 2652,98	4074,89 1325,8	1127532 185708	285242 92806	292440 105	12,53 3,9	877 273
63	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	10	100600 -	-	1006000 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
64	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7	104900	-	734300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1	115200	-	115200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм;хомут,шпилька	1,5	86400	-	129600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	1,82	103954,54	338,66	189197	616	82453	198	360
				42997,5	149,17	78255	271	105	0,56	1
		т								
		Диафрагма ДЖМ-1								
68	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-1)	5,23	15563,81	495,15	81399	2590	18547	14,4	75
				3159	218,41	16522	1142	105	0,82	4
		м3								
		Диафрагма ДЖМ-2								
69	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-2)	2,18	15563,81	495,15	33929	1079	7731	14,4	31
				3159	218,41	6887	476	105	0,82	2
		м3								
		Диафрагма ДЖМ-3								
70	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-3)	2,11	15563,81	495,15	32840	1045	7483	14,4	30
				3159	218,41	6665	461	105	0,82	2
		м3								
		Диафрагма ДЖМ-4								
71	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25,на сульфатостойком цементе, W6(на отм.-0,300,ДЖМ-4)	1,45	16135,25	495,15	23396	718	5142	14,4	21
				3159	218,41	4581	317	105	0,82	1
		м3								
		Диафрагма ДЖМ-5								
72	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-5)	3,27	15563,81	495,15	50894	1619	11596	14,4	47
				3159	218,41	10330	714	105	0,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 Диафрагма ДЖМ-7 выше отм.0,000								
73	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25,на сульфатостойком цементе, W6(ДЖМ-7)	19,8	16135,25 3159	495,15 218,41	319478 62548	9804 4325	70216 105	14,4 0,82	285 16
		м3 Диафрагма ДЖМ-8 вид А								
74	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-8)	4,13	15563,81 3159	495,15 218,41	64279 13047	2045 902	14646 105	14,4 0,82	59 3
		м3 Диафрагма ДЖМ-8 вид Б								
75	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-8)	4,13	15563,81 3159	495,15 218,41	64279 13047	2045 902	14646 105	14,4 0,82	59 3
		м3 Диафрагма ДЖМ-8 вид В								
76	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-8)	3,82	15563,81 3159	495,15 218,41	59454 12067	1891 834	13547 105	14,4 0,82	55 3
		м3 Диафрагма ДЖМ-9								
77	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-9)	7,67	15563,81 3159	495,15 218,41	119374 24230	3798 1675	27200 105	14,4 0,82	110 6
		м3 Перекрытия от отм.-0,100 до отм.+30,500								
78	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	190	13747,42 1733,94	268,42 118,4	2612009 329449	51001 22497	369543 105	8,38 0,44	1593 85
		м3								
79	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм(верн.арм.)	7	106200 -	- -	743400 -	- -	- -	- -	- -
		т								
80	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(нижн.арм.)	10	111900 -	- -	1119000 -	- -	- -	- -	- -
		т								
81	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	1,8	85500	-	153900	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	1,1	95500	-	105050	-	-	-	-
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,9	104900	-	94410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8978918	363494			3605

			Тенге			763335	127323			403
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8978918	-	-		-
		Материалы -	Тенге			798938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	890657	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4200860	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2852292	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			935190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		468
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	140279	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594847	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10508955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4475
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1030936	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10508955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4475
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1030936	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Ригели Блок В								
84	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке(от РМ1-РМ18)	60	16107,59	4074,89	966456	244494	250663	12,53	752
				2652,98	1325,8	159179	79548	105	3,9	234
		м3								
85	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3	103954,54	338,66	31186	102	13591	198	59
				42997,5	149,17	12899	45	105	0,56	-
		т								
		Диафрагма ДЖМ-1								
86	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-1)	5,23	15563,81	495,15	81399	2590	18547	14,4	75
				3159	218,41	16522	1142	105	0,82	4
		м3								
		Диафрагма ДЖМ-2								
87	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных	2,18	15563,81	495,15	33929	1079	7731	14,4	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-2)		3159	218,41	6887	476	105	0,82	2
		м3								
		Диафрагма ДЖМ-3								
88	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-3)	2,11	15563,81 3159	495,15 218,41	32840 6665	1045 461	7483 105	14,4 0,82	30 2
		м3								
		Диафрагма ДЖМ-4								
89	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-4)	1,45	15563,81 3159	495,15 218,41	22568 4581	718 317	5142 105	14,4 0,82	21 1
		м3								
		Диафрагма ДЖМ-5								
90	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-5)	3,27	15563,81 3159	495,15 218,41	50894 10330	1619 714	11596 105	14,4 0,82	47 3
		м3								
		Диафрагма ДЖМ-7 выше отм.0,000								
91	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25,на сульфатостойком цементе, W6(ДЖМ-7)	19,8	16135,25 3159	495,15 218,41	319478 62548	9804 4325	70216 105	14,4 0,82	285 16
		м3								
92	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(нижн.арм.)	2,2	111900 -	- -	246180 -	- -	- -	- -	- -
		т								
93	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг;ЗД-1	0,03	103954,54 42997,5	338,66 149,17	3119 1290	10 4	1359 105	198 0,56	6 -
		т								
		Диафрагма ДЖМ-8 вид Б								
94	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-8)	4,13	15563,81 3159	495,15 218,41	64279 13047	2045 902	14646 105	14,4 0,82	59 3
		м3								
		Перекрытия от отм.-0,100 до отм.+30,500								
95	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	190	13747,42 1733,94	268,42 118,4	2612009 329449	51001 22497	369543 105	8,38 0,44	1593 85
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм(верн.арм.) т	10	106200	-	1062000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(нижн.арм.) т	5	111900	-	559500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	1	85500	-	85500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,3	95500	-	124150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1	104900	-	104900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,81	103954,54	338,66	84203	274	36696	198	160
				42997,5	149,17	34828	121	105	0,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		6484588	314780			3120
				Тенге		658223	110552			351
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6484588	-	-		-
		Материалы -		Тенге		708275	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	768775	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2182230	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		2621079	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		807214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		404
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	121082	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		437508	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7729310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3874
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	889857	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		7729310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3874
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	889857	-		-
		РАЗДЕЛ 7. наружные стены Блок А,Б,В(АР-83)								
102	Е0108-22-3	-Кладка стен из теплоблоков м3	87	989,98	355,48	86128	30926	77472	3,07	267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				599,63	155,03	52167	13487	118	0,58	50
103	С прайс.лист ТОО"ЭКОТОН "	-Стоимость теплоблоков м3	81,2	7902,41	-	641676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	С прайс.лист ТОО"ЭКОТОН "	-Стоимость клея для кладки теплоблоков м3	568	21,49	-	12209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			740013	30926			267
			Тенге			52167	13487			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			740013	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3035	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	65655	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			653885	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			77472	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11621	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			49049	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			866534	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		356
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	77275	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			866534	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		356
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	77275	-		-
	РАЗДЕЛ 8. Перегородки и стен на отм.-3,300 до отм.23,700(АР-46)									
105	Е0108-7-3	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(толщ перег.120мм,250мм) м2	29,2	938,39	38,63	27401	1128	10661	1,43	42
				292,5	16,91	8541	494	118	0,06	2
106	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	1,3	62100	-	80730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Узлы крепления перегородок на отм.-3, до отм.23,700(АР-46)								
107	Е0108-12-2	-Крепление кирпичных стен и перегородок т	0,4	8749,24	941,74	3500	377	3867	32,7	13
				7780,5	412,43	3112	165	118	1,55	1
108	С12041-45	-Элементы из профильной стали т	0,4	42100	-	16840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			128471	1505			55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			11653	659			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128471	-	-		-
		Материалы -	Тенге			385	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12312	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97570	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17358	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2179	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8580	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14491	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			151579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14491	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			39750075	1596570			14136
			----			---	---			---
			Тенге			2960410	574170			1854
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39690400	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2878268	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3534580	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17545719	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14709432	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3740785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1870
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	561118	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2605871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46037056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17860
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4095697	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			59676	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59676	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			63256	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			46100312	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17860
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4095697	-		-

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела Управления строительства
Кызылординской области

Технадзор:
ТОО «Кызылордажоба
Курылыс» _____ Н. Сейдах

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской
области_____

Подрядчик:
ТОО «Абу – СЕР» _____ Е. Р. Ермаханов

Нач. участка
ТОО «Абу – СЕР» _____ К. И. Иманахметов