Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: Дом областных учреждений в г. Кызылорда

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2012 г.

согласно договора: **№101 от 28.06.2011 г.**, доп. соглашение **№ 3 от 11 января 2012 г.**

/тыс. тенге/

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2011 г.	100 630, 792	45 149, 758	99 624 484	45 149, 758	99 624, 484	45 149, 758	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2012 г.	891 774, 983	372 927, 242	882 857, 233	372 927, 242	731 658,134	331 587, 039	731 658,134	331 587, 039	106 347,540	48 196,643
	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2013 г.	2 932 851, 135	1 254 231,00	2 903 522, 624	1 254 231,00	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
	ИТОГО:	**3 925 256, 910**	**1 672 308,00**	**3 886 004, 341**	**1 672 308,00**	**831 282,618**	376 736,797	731 658,134	331 587, 039	106 347,540	48 196,643

Всего к выплате: **106 347 540 (Сто шесть миллионов триста сорок семь тысяч пятьсот сорок) тенге**

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела строительства Управление
Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской области_____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Құрылыс"_____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"_____ И.С.Абубакиров

Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На объект: **Дом областных учреждений в г. Кызылорда**

АКТ выполненных работ **за ОКТЯБРЬ месяц 2012 г.**

Сос тавлен(а) в ценах 2001 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	46 077 317			46 077 317
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	829 392			829 392
		Итого по смете	**46 906 709**			**46 906 709**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	633 241			633 241
		Выслуга лет 1%			469 067	469 067
		Дополнительные отпуска 0,4%			187 627	187 627
		Итого глава 9.	633 241		656 694	1 289 934
		ВСЕГО	**47 539 949**		**656 694**	**48 196 643**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**47 539 949**		**656 694**	**48 196 643**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2011 г. К=1,951	92 750 441		1 281 210	94 031 651
		Понижающий коэффициент К=0,990	**91 822 937**		**1 268 398**	**93 091 334**
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			1 861 827	1 861 827
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	**91 822 937**		**3 130 224**	**94 953 161**
		НДС 12%			11 394 379	11 394 379
		Всего договорная стоимость	91 822 937		14 524 604	**106 347 540**

ЗАКАЗЧИК:
Нач.отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____

Гл.специалист отдела Управления строительства Кызылординской области _____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылые" _____ И. Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

Заказчик: **«Областное управление строительства» г. Кызылорда.**

Подрядчик: **ТОО «Абу - Сер»**

ФОРМА 2В

Наименование объекта: **Дом областных учреждений, г. Кызылорда.**

Акт приемки

выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** месяц 2012 г.

на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Перекрытие на отм.-0,100 Блок Г														
1	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	154	13680,73	268,42	2106832	41337	288740	8,06	1241						
				1667,25	118,4	256757	18234	105	0,44	68						
2	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(шпилька) м3	0,6491	95500	-	61989	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
3	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм(фиксатор) т	1,39	85500	-	119170	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
4	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	22,22	106200	-	2359237	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
5	С12041-76	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм(КП) т	5,42	101200	-	548708	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
6	С12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь	0,7699	108000	-	83145	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 8 мм(КП)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг:Шайба Ш1	0,052	103954,54	338,66	5406	18	2356	198	10
		1т		42997,5	149,17	2236	8	105	0,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5284487	41355			1252
			Тенге			258992	18242			69
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5284487	-	-		-
		Материалы -	Тенге			414479	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	277234	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3172249	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1397411	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			291096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43664	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			334535	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5910118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	320899	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5910118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	320899	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Диафрагма ДЖМ-7 выше отм.0,000 Блок А								
8	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м,толщиной до 200 мм из бетона В25(от ДЖМ-13 вид А,Б,В,Г,Д)	49,8	15563,81	495,15	775078	24659	176605	14,4	717
				3159	218,41	157318	10877	105	0,82	41
		м3								
		Колонны КМ								
9	Е0106-14-6	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м В25(КМ-1,КМ-1-1,КМ-2,КМ-3);выше отм.-0,100	46	11647,88	646,3	535802	29730	64347	5,05	232
				1047,15	285,08	48169	13114	105	1,07	49
		м3								
		КТМ-1-2шт								
10	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	4,1	5247,44	2470,71	21515	10130	10537	9,35	38
				2053,35	802,27	8419	3289	90	2,34	10
		т								
11	С12021-248	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных	5,1	146200	-	745620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей и круглых труб массой свыше 1,0 до 3,0 т								
12	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	4,1	630,59	144,52	2585	593	1403	1,34	5
				380,25	-	1559	-	90	-	-
13	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхгостей эмалью ПФ-115 м2	128	43,64	0,02	5586	3	623	0,02	3
				5,41	-	692	-	90	-	-
14	Е0106-15-1	-Устройство колонн ж/бетонный м3	4,1	16952,76	4830,14	69506	19804	18376	12,43	51
				2696,85	1571,64	11057	6444	105	4,63	19
		Ригели								
15	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке(от РМ1-РМ18;РМ20-РМ-23;РЛМ-1,РМ11 -1) м3	120	16107,59	4074,89	1932911	488987	501325	12,53	1504
				2652,98	1325,8	318357	159096	105	3,9	468
16	С12041-119	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	6,98	99000	-	691020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	6,6	100600	-	663960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг,Ш-1 1т	0,93	103954,54	338,66	96678	315	42133	198	184
				42997,5	149,17	39988	139	105	0,56	1
		ПЕРЕКРЫТИЯ от отм.-0,100 до отм, +30,500								
19	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25 1м3	375	13747,42	268,42	5155282	100659	729361	8,38	3143
				1733,94	118,4	650228	44402	105	0,44	167
20	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	38	111900	-	4252200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-4	-Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I,d 6 мм(шпилька) т	0,6	95500	-	57300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d	3,3	85500	-	282150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12 мм(опорная скоба)								
23	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	т 2,02	103954,54	338,66	209988	684	91514	198	400
24	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1т 188,08	42997,5 43,64	149,17 0,02	86855 8207	301 4	105 915	0,56 0,02	1 4
				5,41	-	1017	-	90	-	-
		Лестницы ЛМ								
25	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,ЛМ-1,ЛМ-2	м2 9,1	14349,73	268,42	130583	2443	17062	8,06	73
				1667,25	118,4	15172	1077	105	0,44	4
26	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	м3 0,04	-106200	-	-4248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т 0,03	-51500	-	-1545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т 0,0587	-95500	-	-5606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т 0,0682	-85500	-	-5831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т 0,08	-114900	-	-9192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст. 19	217,11	103,77	4125	1972	3386	0,45	9
				110,57	67,65	2101	1285	100	0,08	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	15613674	679980			6364
	Тенге	1340931	240024			761
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14853146	-	-		-
Материалы -	Тенге	1449457	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1567688	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5929400	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			5474078	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1645646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		823
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	246847	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			989928	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17488720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7895
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1814535	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			760528	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3400	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13267	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			736428	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1791	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46348	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			818816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15058	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18307536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7954
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1829593	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Ригели Блок Б								
32	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке(от РМ1-РМ18)	62	16107,59	4074,89	998671	252643	259018	12,53	777
				2652,98	1325,8	164484	82199	105	3,9	242
		м3								
33	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	9,49	100600	-	954694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,51	104900	-	473099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,66	115200	-	76032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм;хомут,шпилька	7	86400	-	604800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3	-103954,54	-338,66	-31186	-102	-13591	-198	-59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-42997,5	-149,17	-12899	-45	105	-0,56	-
		Диафрагма ДЖМ-1								
38	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-1)	5	15563,81	495,15	77819	2476	17731	14,4	72
				3159	218,41	15795	1092	105	0,82	4
		м3								
		Диафрагма ДЖМ-2								
39	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-2)	2,1	15563,81	495,15	32684	1040	7447	14,4	30
				3159	218,41	6634	459	105	0,82	2
		м3								
		Диафрагма ДЖМ-3								
40	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-3)	2	15563,81	495,15	31128	990	7093	14,4	29
				3159	218,41	6318	437	105	0,82	2
		м3								
		Диафрагма ДЖМ-4								
41	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25,на сульфатостойком цементе, W6(на отм.-0,300,ДЖМ-4)	1,4	16135,25	495,15	22589	693	4965	14,4	20
				3159	218,41	4423	306	105	0,82	1
		м3								
		Перекрытия от отм.-0,100 до отм.+30,500								
42	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	145	13747,42	268,42	1993376	38921	282019	8,38	1215
				1733,94	118,4	251421	17169	105	0,44	64
		м3								
43	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм(верн.арм.)	8,1	106200	-	860220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(нижн.арм.)	11,2	111900	-	1253280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм(фиксатор)	1,6	85500	-	136800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6	1,2	95500	-	114600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм(шпилька,хомут)								
		т								
47	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм(скрытый ригель)	0,56	104900	-	58744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7657349	296662			2084
			Тенге			436176	101617			315
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7657349	-	-		-
		Материалы -	Тенге			419233	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	537793	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4532269	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1973009	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			564682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		282
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84702	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493322	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8715353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2681
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	622495	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8715353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2681
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	622495	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Ригели Блок В								
48	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке(от РМ1-РМ18)	61	16107,59	4074,89	982563	248568	254840	12,53	764
				2652,98	1325,8	161831	80874	105	3,9	238
		м3								
49	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,31	103954,54	338,66	32226	105	14044	198	61
				42997,5	149,17	13329	46	105	0,56	-
		т								
		Стена (СТМ1:СТМ-6)								
50	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм, из бетона В25, на сульфатостойком цементе W6(от СТМ-1 до СТМ-6)	115,7	16511,82	495,15	1910417	57289	410305	14,4	1666
				3159	218,41	365496	25270	105	0,82	95
		м3								
		Диафрагма ДЖМ-1								
51	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-1)	5	15563,81	495,15	77819	2476	17731	14,4	72
				3159	218,41	15795	1092	105	0,82	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 Диафрагма ДЖМ-2								
52	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-2)	2,2	15563,81	495,15	34240	1089	7802	14,4	32
				3159	218,41	6950	481	105	0,82	2
		м3 Диафрагма ДЖМ-3								
53	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-3)	2,22	15563,81	495,15	34552	1099	7873	14,4	32
				3159	218,41	7013	485	105	0,82	2
		м3 Диафрагма ДЖМ-4								
54	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-4)	1,45	15563,81	495,15	22568	718	5142	14,4	21
				3159	218,41	4581	317	105	0,82	1
		м3 Диафрагма ДЖМ-5								
55	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-5)	3,3	15563,81	495,15	51361	1634	11703	14,4	48
				3159	218,41	10425	721	105	0,82	3
		м3 Диафрагма ДЖМ-7 ниже отм.0,000 Вид Ж								
56	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м,толщиной до 200 мм из бетона В25,на сульфатостойком цементе, W6(ниже отм.0,000,ДЖМ-7)	0,16	16511,82	495,15	2642	79	567	14,4	2
				3159	218,41	505	35	105	0,82	-
		м3 Диафрагма ДЖМ-7 выше отм.0,000								
57	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25,на сульфатостойком цементе, W6(ДЖМ-7)	18,8	16950,3	495,15	318666	9309	66670	14,4	271
				3159	218,41	59389	4106	105	0,82	15
		м3 Диафрагма ДЖМ-8 вид Б								
58	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-8)	2,15	15563,81	495,15	33462	1065	7625	14,4	31
				3159	218,41	6792	470	105	0,82	2
		м3 Диафрагма ДЖМ-8 вид А								
59	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до	4,2	15563,81	495,15	65368	2080	14894	14,4	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-8)		3159	218,41	13268	917	105	0,82	3
		м3								
		Диафрагма ДЖМ-8 вид В								
60	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-8)	3,9	15563,81	495,15	60699	1931	13831	14,4	56
				3159	218,41	12320	852	105	0,82	3
		м3								
		Диафрагма ДЖМ-9								
61	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25(на отм.высше -0,100,ДЖМ-8)	2,8	15563,81	495,15	43579	1386	9930	14,4	40
				3159	218,41	8845	612	105	0,82	2
		м3								
		Перекрытия от отм.-0,100 до отм.+30,500								
62	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	195	13747,42	268,42	2680746	52343	379267	8,38	1635
	т.ч.			1733,94	118,4	338118	23089	105	0,44	87
	п-1.7									
	п-3.1									
	К=1,04	м3								
63	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм(верн.арм.)	7,01	106200	-	744462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(нижн.арм.)	5,92	111900	-	662448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм(фиксатор)	0,58	85500	-	49590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(шпилька,хомут)	1,61	95500	-	153755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	1,36	103954,54	338,66	141378	461	61613	198	269
				42997,5	149,17	58477	203	105	0,56	1
		1т								
		Лестницы								
68	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,12	-106200	-	-12744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,2346	-85500	-	-20058	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8069738	381632			5061
			----			---	---			---
			Тенге			1083135	139568			459
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8069738	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1121439	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1222703	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1577453	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3906079	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1283838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		642
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	192576	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			561215	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9914790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1415278	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9914790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1415278	-		-
		РАЗДЕЛ 5. наружные стены Блок А,Б,В(АР-83)								
70	Е0108-22-3	-Кладка стен из теплоблоков м3	90	989,98	355,48	89098	31993	80144	3,07	276
				599,63	155,03	53966	13952	118	0,58	52
71	С прайс. лист ТОО"ЭКОТОН"	-Стоимость теплоблоков м3	85	7902,41	-	671705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С прайс. лист ТОО"ЭКОТОН"	-Стоимость клея для кладки теплоблоков кг	590	21,49	-	12682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0126-33-1	-Теплоизоляция стен из минватой, толщ.40мм;зазоров м/у стен и перекрытием м3	2,6	5765,51	206,55	14990	537	11271	18,17	47
				4244,18	90,67	11035	236	100	0,34	1
74	Е0126-33-1	-Теплоизоляция стен из минватой, толщ.100мм м3	81	5765,51	206,55	467007	16731	351123	18,17	1472
				4244,18	90,67	343778	7345	100	0,34	28
75	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций(лист АР-80) т	8,6	11204,15	469,4	96356	4037	111014	56,4	485
				10734,75	204,75	92319	1761	118	0,77	7
76	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	8,6	114900	-	988140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Узлы крепления перегородок на отм.-3, до отм.23,700(АР-46)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0106-1-20	-Устройство фундаментов бетонных под перегородки	15,1	9382,4	346,6	141674	5234	11514	2,82	43
		м3		573,3	152,89	8657	2309	105	0,57	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2481652	58531			2323
			Тенге			509755	25602			96
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1493512	-	-		-
		Материалы -	Тенге			122365	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	535357	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			684387	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			118474	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			565065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		283
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84760	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2182091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2701
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	620117	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			988140	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			988140	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1047428	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3229520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2701
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	620117	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			39106899	1458161			17083
			Тенге			3628989	525053			1699
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37358231	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3526973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4140775	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15895757	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12869051	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4350328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	652549	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2502514	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44211072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20904
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4793324	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1748668	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3400	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13267	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1724568	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1791	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105636	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1866245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15058	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			46077317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20963
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4808382	-		-

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела Управления строительства
Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской
области_____

Технадзор:
ТОО «КызылордаЖоба
Курылыс»_____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО «Абу - СЕР» _____ Е. Р. Ермаханов

Нач. участка
ТОО «Абу - СЕР»_____ К. И. Иманахметов