Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: Дом областных учреждений в г. Кызылорда

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2013 г.

согласно доп. соглашение № 11 от 04 марта 2013 г. договора: **№101 от 28.06.2011 г.**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2011 г.	100 630,792	45 540,458	99 624,484	45 540,458	99 624,484	45 540,458	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2012 г.	891 774,983	400 110,373	882 857,233	400 110,373	882 857,233	400 110,373	0,000	0,000	0,000	0,000
	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2013 г.	2 932 851,135	1 226 657,17	2 903 522,624	1 226 657,17	727 559,794	307 359,099	727 559,794	307 359,099	299 560,370	126 549,881
	ИТОГО:	**3 925 256,91**	**1 672 308,00**	**3 886 004,341**	**1 672 308,00**	**1 710 041,511**	753 009,930	727 559,794	307 359,099	299 560,370	126 549,881

Всего к выплате: **299 560 370 (двести девяносто девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч триста семьдесят) тенге**

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела строительства Управление
Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской области_____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"_____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На объект: **Дом областных учреждений в г. Кызылорда**

АКТ выполненных работ **за МАЙ месяц 2013 г.**

Сос тавлен(а) в ценах 2001 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	120985168			120 985 168
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	2 177 733			2 177 733
		Итого по смете	**123 162 901**			**123 162 901**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	1 662 699			1 662 699
		Выслуга лет 1%			1 231 629	1 231 629
		Дополнительные отпуска 0,4%			492 652	492 652
		Итого глава 9.	1 662 699		1 724 281	3 386 980
		ВСЕГО	**124 825 600**		**1 724 281**	**126 549 881**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**124 825 600**		**1 724 281**	**126 549 881**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2011 г. К=2,093	261 259 981		3 608 919	264 868 901
		Понижающий коэффициент К=0,990	**258 647 381**		**3 572 830**	**262 220 212**
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			5 244 404	5 244 404
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	**258 647 381**		**8 817 234**	**267 464 616**
		НДС 12%			32 095 754	32 095 754
		Всего договорная стоимость	258 647 381		40 912 988	**299 560 370**

ЗАКАЗЧИК:
Нач.отдела строительства Управления
строительства Кызылординской области _____

Гл.специалист отдела Управления
строительства Кызылординской области _____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" _____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

Заказчик: **«Областное управление строительства» г. Кызылорда.**

Подрядчик: **ТОО «Абу - Сер»**

ФОРМА 2В

Наименование объекта: **Дом областных учреждений, г. Кызылорда.**

Акт приемки

выполненных работ за **МАЙ** месяц 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Блок Г								
		перекрытие Пм-4 на отм.+12,500								
1	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	83,9	13680,73	268,42	1147813	22521	157307	8,06	676
				1667,25	118,4	139882	9934	105	0,44	37
2	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(шпилька) 1м3	0,397	95500	-	37914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм(фиксатор) т	0,877	85500	-	74984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	9,41	111900	-	1053203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 т	0,0667	96000	-	6403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм(уселение отв.)								
		т								
6	С12041-76	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм(КП-1:КП-6)	2,06	101200	-	208836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(КП-1:КП-6)	0,405	108000	-	43740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ригели								
8	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (от РМ1-РМ9;РМ5х)	9	16107,59	4074,89	144968	36674	37599	12,53	113
				2652,98	1325,8	23877	11932	105	3,9	35
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2717861	59195			789

			Тенге			163759	21866			72
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2717861	-	-		-
		Материалы -	Тенге			226844	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	185625	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1425079	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			842984	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			194907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29236	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174766	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3087533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		959
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214861	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3087533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		959
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214861	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Блок Б								
		Парапетная стена ПС КЖ-74								
9	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(от ПС-1 до ПС-6)	83,21	15563,81	495,15	1295064	41202	295086	14,4	1198
				3159	218,41	262860	18174	105	0,82	68
		м3								
10	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2665	95500	-	25450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	5,72	111900	-	640611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,4545	105900	-	48126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2009251	41202			1198
			Тенге			262860	18174			68
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2009251	-	-		-
		Материалы -	Тенге			247105	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	281035	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			714187	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			743897	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			295086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44263	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138260	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2442598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	325297	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2442598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	325297	-		-

РАЗДЕЛ 3. Блок В

13	Е0106-17-8	Парапетная стена ПС КЖ-74 -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(от ПС-1 до ПС-6) м3	83,21	15563,81	495,15	1295064	41202	295086	14,4	1198
				3159	218,41	262860	18174	105	0,82	68
14	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2665	95500	-	25450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	7,5	111900	-	839806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,2525	105900	-	26738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2187058	41202			1198
			----			--------	--------			--------
			Тенге			262860	18174			68
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2187058	-	-		-
		Материалы -	Тенге			247105	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	281035	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			891994	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			743897	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			295086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44263	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2631073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	325297	-		-
			----			--------	--------			--------
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2631073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	325297	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Металлоконструкций КМ для Блок Г(кровля)								
17	Е0109-24-2	-Монтаж связей и распорок из	26,54	20865,96	5494,59	553720	145810	387615	70,02	1858
				--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	т.ч.			14647,99	1581,55	388714	41970	90	4,09	109
	п-1.16	одиночных и парных уголков,								
	п.3.2	гнутосварных профилей в								
	к=1,1	зданиях пролетом до 24 м и								
	т.ч.	высотой до 50 м по ж/бетонным								
	п.3.6	и каменным опорам/								
	к=1,03	/окрашенных в заводских								
		условиях /								
		т	26,54	123200	-	3269358	-	-	-	-
				--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
18	С12021-241	-Отдельные конструктивные		-	-	-	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений								
		с преобладанием								
		горячекатанных профилей								
		массой свыше 3,0 т								
		т	13,28	18432	-	244795	-	-	-	-
				--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
19	С 121	-Надбавка к стали С345		-	-	-	-	-	-	-
	т.ч.таб.3.									
	3	т	9,36	3385	-	31670	-	-	-	-
				--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
20	С 121	-Надбавка к стали С255		-	-	-	-	-	-	-
	т.ч.таб.3.									
	3		17,61	43,64	0,02	768	-	86	0,02	-
				--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
21	Е0113-26-6	-Окраска металлических		5,41	-	95	-	90	-	-
		огрунтованных поверхностей								
		эмалью ПФ-115								
		м2	26,54	626,56	144,52	16627	3835	9082	1,34	36
				--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
22	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных		380,25	-	10091	-	90	-	-
		частей каркасов /колонн,								
		подкрановых балок/ при								
		монтаже одноэтажных								
		производственных зданий								
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4116939	149645			1894
			Тенге			398900	41970			109
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			277234	-	-		-
		Материалы -	Тенге			673	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			276465	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			293959	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3839705	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21898	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	440774	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3269358	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			396697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59505	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254184	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4490586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	500279	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4784545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	500387	-		-

РАЗДЕЛ 5. Наружные стены Блок А.Б.В(АР-83)

23	Е0108-22-3	-Кладка стен из теплоблоков м3	43	989,98	355,48	42569	15285	38291	3,07	132
				599,63	155,03	25784	6666	118	0,58	25
24	С прайс. лист ТОО"ЭКОТОН "	-Стоимость теплоблоков м3	21	7902,41	-	165951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С прайс. лист ТОО"ЭКОТОН "	-Стоимость клея для кладки теплоблоков кг	360	21,49	-	7738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0126-33-1	-Теплоизоляция стен из минватой,толщ.40мм;зазоров м/у стен и перекрытием м3	2	5765,51	206,55	11531	413	8670	18,17	36
				4244,18	90,67	8488	181	100	0,34	1
27	Е0126-33-1	-Теплоизоляция стен из минватой,толщ.100мм м3	41	5765,51	206,55	236386	8469	177729	18,17	745
				4244,18	90,67	174011	3718	100	0,34	14
28	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций(лист АР-80)	4,6	11204,15	469,4	51539	2159	59380	56,4	259
				10734,75	204,75	49380	942	118	0,77	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	4,6	114900	-	528540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С прайс-лист "HILTI"	-распорный анкер HSL-9-G M8/20 шт	1920	25,66	-	49275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Перегородки и стены на отм-3,300 до отм. 23,700(АР-46)								
31	Е0108-7-3	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(толщ перег.120мм,250мм) м2	1900	938,39	38,63	1782947	73403	693704	1,43	2717
				292,5	16,91	555750	32135	118	0,06	121
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2876476	99729			3890
			Тенге			813413	43642			164
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2347936	-	-		-
		Материалы -	Тенге			82374	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	857055	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			222964	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1129455	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			977773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		489
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	146666	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3525251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4542
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1003721	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			528540	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			528540	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31712	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			560252	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4085504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4542
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1003721	-		-

РАЗДЕЛ 6. Полы Блок А.Б.В.Г

		тип 1 на отм.-3,400;-3,300								
32	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта песком(толщ 600мм) м2	963,53	52,09	2,92	50185	2811	17718	0,07	66
				13,66	1,29	13165	1240	123	-	5
33	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ 100мм В12,5 м3	96,35	8894,53	-	857015	-	87357	3,66	353
				737,1	-	71022	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3,95	67943,21	364,46	268408	1440	10859	11,6	46
34	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т		2457	160,88	9706	636	105	0,6	2
			963,53	270,62	14,94	260750	14397	88882	0,37	353
35	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
		м2		68,45	6,55	65949	6313	123	0,02	24
			5781,18	42,82	0,74	247567	4307	8135	-	25
36	Е0111-11-4 К-6	-До толщины 50мм бетонных стяжек								
		м2		0,82	0,32	4735	1879	123	-	7
		тип 1/1 на отм.-3,400;-3,300								
			217,55	52,09	2,92	11331	635	4000	0,07	15
37	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта песком(толщ 600мм)								
		м2		13,66	1,29	2972	280	123	-	1
			21,75	8894,53	-	193501	-	19724	3,66	80
38	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ 100мм В12,5								
				737,1	-	16036	-	123	-	-
		м3								
			0,892	67943,21	364,46	60602	325	2452	11,6	10
39	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т		2457	160,88	2192	143	105	0,6	1
		тип 2								
			134,23	52,09	2,92	6991	392	2468	0,07	9
40	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта песком толщ.600мм								
		м2		13,66	1,29	1834	173	123	-	1
			13,42	9261,73	-	124329	-	12171	3,66	49
41	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ 100мм В12,5								
				737,1	-	9895	-	123	-	-
		м3								
			0,5503	67943,21	364,46	37392	201	1513	11,6	6
42	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т		2457	160,88	1352	89	105	0,6	-
			134,24	219,86	11,07	29514	1486	12008	0,36	48
43	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2		67,86	4,86	9110	653	123	0,02	2
		тип 3								
			1380,52	52,09	2,92	71904	4027	25386	0,07	94
44	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта песком толщ 600мм								
		м2		13,66	1,29	18862	1777	123	-	7
			138,05	9261,73	-	1278600	-	125162	3,66	505
45	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ 100мм В12,5								
				737,1	-	101758	-	123	-	-
		м3								
			5,66	67943,21	364,46	384568	2063	15558	11,6	66
46	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т		2457	160,88	13907	911	105	0,6	3
			1380,52	62,05	6,17	85654	8519	99446	0,26	356
47	Е0111-9-1	-Устройство теплоизоляций из пенополистирола толщ.57мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		55,87	2,69	77135	3715	123	0,01	14
48	С прайс-лист "ТехноНиколь"	-Утеплитель Техноплекс 35 м3	78,69	8842,8	-	695837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	1380,52	210,06	11,07	289999	15285	123485	0,36	491
				67,86	4,86	93682	6712	123	0,02	25
50	Е0111-11-2 К-2	-До 30мм добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30мм м2	2761,04	28,8	0,74	79512	2057	3885	-	12
				0,82	0,32	2261	897	123	-	3
		тип 4								
51	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта песком,толщ 600мм м2	665,62	52,09	2,92	34669	1942	12240	0,07	45
				13,66	1,29	9094	857	123	-	3
52	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	2,73	57343,21	364,46	156492	995	7502	11,6	32
				2457	160,88	6705	439	105	0,6	2
53	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ 100мм В12,5 м3	66,56	9261,73	-	616479	-	60347	3,66	244
				737,1	-	49063	-	123	-	-
54	Е0111-9-1	-Устройство теплоизоляций из Техноплекс 35 толщ.60мм м2	665,62	62,05	6,17	41298	4108	47948	0,26	172
				55,87	2,69	37191	1791	123	0,01	7
55	С прайс-лист "ТехноНиколь"	-Утеплитель Техноплекс 35 м3	39,94	8842,8	-	353157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	665,62	210,06	11,07	139823	7370	59538	0,36	237
				67,86	4,86	45169	3236	123	0,02	12
57	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.34мм м2	1863,74	28,8	0,74	53672	1388	2622	-	8
				0,82	0,32	1526	606	123	-	2
		тип 5								
58	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта песком,толщ 600мм м2	337,7	52,09	2,92	17589	985	6210	0,07	23
				13,66	1,29	4614	435	123	-	2
59	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	1,38	57343,21	364,46	79396	505	3806	11,6	16
				2457	160,88	3402	223	105	0,6	1
60	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ 100мм В12,5 м3	33,77	9261,73	-	312769	-	30617	3,66	124
				737,1	-	24892	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0111-9-1	-Устройство теплоизоляций из пенополистирола толщ.58мм	337,7	62,05	6,17	20953	2084	24326	0,26	87
		м2		55,87	2,69	18869	909	123	0,01	3
62	С прайс-лист "ТехноНиколь"	-Утеплитель Технопласт 35	19,59	8842,8	-	173200	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	337,7	219,86	11,07	74246	3739	30207	0,36	120
		м2		67,86	4,86	22916	1642	123	0,02	6
64	Е0111-11-2 К-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30мм	675,4	31,25	0,74	21104	503	950	-	3
		м2		0,82	0,32	553	220	123	-	1
		тип 6х на отм.0,00								
65	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта песком,толщ 640мм	80	52,09	2,92	4167	233	1471	0,07	5
		м2		13,66	1,29	1093	103	123	-	-
66	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,328	57343,21	364,46	18809	120	902	11,6	4
		1т		2457	160,88	806	53	105	0,6	-
67	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ 100мм В12,5	8	9261,73	-	74094	-	7253	3,66	29
		м3		737,1	-	5897	-	123	-	-
68	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80	219,86	11,07	17589	886	7156	0,36	28
		м2		67,86	4,86	5429	389	123	0,02	1
69	Е0111-11-2 К-3	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки; до толщ.35мм	240	31,25	0,74	7499	179	338	-	1
		м2		0,82	0,32	197	78	123	-	-
		тип 8 от отм.0,000 до отм.23,700								
70	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из из унипорбетона толщ.65мм	2500	62,05	6,17	155113	15428	180087	0,26	645
		м2		55,87	2,69	139685	6728	123	0,01	26
71	С143004-2	-Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа Б М-400;прим унипорбетон	150	3160	-	474000	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2500	219,86	11,07	549642	27680	223620	0,36	890
		м2		67,86	4,86	169650	12155	123	0,02	46
73	Е0111-11-2 К-4	- к 4 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины до 40мм	9600	31,25	0,74	299962	7152	13508	-	42
		м2		0,82	0,32	7862	3120	123	-	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип-9 от отм.8,100 до отм15,900;23,700								
74	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из из унипорбетона толщ.65мм	235	62,05	6,17	14581	1450	16928	0,26	61
		м2		55,87	2,69	13130	632	123	0,01	2
75	С143004-2	-Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа Б М-400;прим унипорбетон	12	3160	-	37920	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	235	219,86	11,07	51666	2602	21020	0,36	84
		м2		67,86	4,86	15947	1143	123	0,02	4
77	Е0111-11-2 К-3,6	- к-3,6 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.38мм	884	31,25	0,74	27621	659	1244	-	4
		м2		0,82	0,32	724	287	123	-	1
		тип-10 от отм.0,00 до отм.15,900								
78	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2884,79	219,86	11,07	634241	31940	258039	0,36	1027
		м2		67,86	4,86	195762	14026	123	0,02	53
79	Е0111-11-2 К-13	-к-13 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.85мм	26840,95	31,25	0,74	838672	19997	37768	-	118
		м2		0,82	0,32	21983	8723	123	-	32
		тип-11 от отм.0,00 до отм.15,900								
80	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из из унипорбетона толщ.65мм	369	62,05	6,17	22895	2277	26581	0,26	95
		м2		55,87	2,69	20618	993	123	0,01	4
81	С143004-2	-Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа Б М-400;прим унипорбетон	13,8	3160	-	43608	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	369	219,86	11,07	81127	4086	33006	0,36	131
		м2		67,86	4,86	25040	1794	123	0,02	7
83	Е0111-11-2 К-4,4	- к-4,4 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.42мм	1208	31,25	0,74	37745	900	1700	-	5
		м2		0,82	0,32	989	393	123	-	1
		тип-12								
84	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	455,04	219,86	11,07	100044	5038	40702	0,36	162
		м2		67,86	4,86	30879	2212	123	0,02	8
85	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике два слой;гидроизол	455,04	367,19	20,49	167085	9325	67566	0,42	189
				111,74	8,98	50844	4088	123	0,03	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	455,04	219,86 67,86	11,07 4,86	100044 30879	5038 2212	40702 123	0,36 0,02	162 8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10886630	216550			7378

			Тенге			1476980	94902			355
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10886630	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1100504	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1571882	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1222194	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6870401	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1926114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		963
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	288917	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			768765	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13581508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8697
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1860799	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13581508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8697
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1860799	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка АР-3и								
87	Е0115-52-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких м2	750	403,23 242,78	2,35 0,7	302419 182081	1763 527	191738 105	1,01 0,03	758 20
88	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	350	224,78 121,68	2,08 0,35	78672 42588	729 123	44846 105	0,57 0,04	198 15
89	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	698	1950,4 432,9	2,34 1,03	1361377 302164	1631 717	318025 105	2 -	1396 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1742468	4124			2352

			Тенге			526833	1366			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1742468	-	-		-
		Материалы -	Тенге			996943	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	528200	-		-
		Местные материалы -	Тенге			214568	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			554610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		277
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	83191	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137825	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2434903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2666
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	611391	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2434903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2666
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	611391	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка (Блок А,Б,В на все блоки АР-14)								
90	Е0134-56-1	-Устройство каркасов для облицовки фасада(для мрамора)	2790	773,97	8,19	2159376	22858	926847	1,43	3990
		м2		298,35	3,65	832397	10192	110	0,01	38
91	С12031-149	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А6-1000-1.0	5276	548	-	2891248	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
92	С12031-151	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А28-1200-1.0	5276	693	-	3656268	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
93	С11051-198	-Шайбы плоские;алюминиевые	887	62	-	54994	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
94	С12072-46	-Крепежный кронштейн;применит	887	450	-	399150	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	Е0115-24-1	-Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм число плит в 1 м2 до 2	2790	2370,7	322,66	6614245	900207	5750570	7,2	20088
		м2		1755	207,99	4896450	580284	105	0,78	2180
96	С143011-207	-Плиты из мрамора облицовочные пиленые толщиной 30 мм	2790	5100	-	14229000	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			30004281	923066			24078
			Тенге			5728847	590476			2218
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2159376	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1304121	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	842588	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			926847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		463
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	139027	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185173	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3271397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4491
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	981615	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21297389	-	-		-
		Материалы -	Тенге			359715	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5476734	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			454144	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14686872	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5750570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2875
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	862586	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1622878	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28670837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6339319	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6547516	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6547516	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392851	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6940367	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			38882600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29634
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7320935	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка Блоки Г отм.-3,300;0,000;4,200;8,400 АР-63								
97	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	350	1950,4	2,34	682639	818	159468	2	700
				432,9	1,03	151515	359	105	-	1
		Наружные стены Блок Г АР-83								
98	Е0108-22-3	-Кладка стен из теплоблоков м3	402,34	989,98	355,48	398305	143020	358275	3,07	1235
				599,63	155,03	241251	62372	118	0,58	233
99	С прайс. лист ТОО"ЭКОТОН "	-Стоимость теплоблоков мм м3	370,15	7902,41	-	2925078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С прайс. лист ТОО"ЭКОТОН "	-Стоимость клея для кладки теплоблоков кг	3001,43	21,49	-	64514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0126-33-1	-Теплоизоляция стен из минплитой,толщ.40мм м3	4,33	5765,51	206,55	24962	894	18768	18,17	79
				4244,18	90,67	18376	393	100	0,34	1
102	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций(лист	38,29	11204,15	469,4	429018	17974	494284	56,4	2160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АР-80)		10734,75	204,75	411044	7840	118	0,77	29
103	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	38,29	114900 -	- -	4399636 -	- -	- -	- -	- -
		Узлы крепления перегородок на отм-3, до отм.8,400								
104	Е0108-12-2	АР-62 -Крепление кирпичных стен и перегородок	0,7903	8749,24 7780,5	941,74 412,43	6915 6149	744 326	7640 118	32,7 1,55	26 1
105	С12041-45	-Элементы из профильной стали т	0,7903	42100 -	- -	33272 -	- -	- -	- -	- -
		по узлам перегородки(АР63)								
106	Е0108-7-3	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	980	938,39 292,5	38,63 16,91	919625 286650	37860 16575	357805 118	1,43 0,06	1401 62
107	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм м2	0,9	62100 -	- -	55890 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0106-1-20	-Устройство фундаментов бетонных под перегородки т	21,3	10610,55 573,3	346,6 152,89	226005 12211	7383 3257	16241 105	2,82 0,57	60 12
109	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная м3 м2	43,78	429,45 28,73	7,94 3,48	18801 1258	348 153	1664 118	0,14 0,01	6 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			10184659	209041			5667

			Тенге			1128454	91274			342
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5785023	-	-		-
		Материалы -	Тенге			555381	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1219728	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3078754	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			813393	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1414146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		707
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	212122	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			431950	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7631120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6716
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1431850	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4399636	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4399636	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263978	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4663614	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			12294734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6716
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1431850	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка Блок Г								
110	E0134-56-1	-Устройство каркасов для облицовки фасада(для мрамора)	340	773,97	8,19	263150	2786	112949	1,43	486
		м2		298,35	3,65	101439	1242	110	0,01	5
111	C12031-149	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А6-1000-1.0	686,2	548	-	376038	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
112	C12031-151	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А28-1200-1.0	686,2	693	-	475537	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
113	C11051-198	-Шайбы плоские;алюминиевые	1030	62	-	63860	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
114	C12072-46	-Крепежный кронштейн;применит	1030	450	-	463500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
115	E0115-24-1	-Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм число плит в 1 м2 до 2	340	2370,7	322,66	806037	109703	700786	7,2	2448
		м2		1755	207,99	596700	70716	105	0,78	266
116	C143011-207	-Плиты из мрамора облицовочные пиленые толщиной 30 мм	340	5100	-	1734000	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Окна(Блок А.Б.В.Г.)								
117	E0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2:ОК-6,ОК-12	33,84	539,99	20,86	18273	706	11821	1,3	44
		м2		283,05	8,04	9578	272	120	0,03	1
118	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2;ОК2,ОК3,ОК13	393,98	485,17	21,24	191147	8367	118140	1,11	438
		м2		241,58	8,31	95177	3273	120	0,03	12
119	E0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	349	388,89	20,79	135723	7255	77762	0,82	285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2;ОК1,ОК4,ОК5,ОК8,ОК9,ОК14,ОК 16		177,37	8,31	61903	2899	120	0,03	11
		м2								
120	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	40	402,21	20,85	16088	834	11081	1,02	41
		/откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2;ОК1,ОК4,ОК5,ОК8,ОК9,ОК14,ОК 16		222,31	8,55	8893	342	120	0,03	1
		м2								
121	С12061-186	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные:ОК-6,ОК-12	33,84	15100	-	510984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
122	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка;ОК2,ОК3,ОК13	349	11500	-	4013500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
123	С12061-188	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками;ОК1,ОК4,ОК5,ОК8,ОК9, ОК14,ОК16	85,94	12400	-	1065656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
124	С11011-798	-Скобяные изделия окон	180	720	-	129600	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			10263092	129651			3742
			Тенге			873690	78743			296
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			263150	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			158925	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	102681	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16942	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22566	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			398665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		547
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119623	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9148368	-	-		-
		Материалы -	Тенге			212354	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	849752	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6247100	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1789798	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			919591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		460
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	137939	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604078	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10672037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4007
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	987691	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			851574	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			851574	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51094	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			902669	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			11973370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4554
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1107314	-		-

РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

		ОТОПЛЕНИЕ - блок Б								
125	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	5	282,59	4,41	1413	22	447	0,3	1
				67,86	1,94	339	10	128	0,01	-
			м							
126	Прайс-лист "ГЕРЦ"	-Вентиль запорный с предварительной настройкой тип "STROMAX-M 4117M" диам. 20 мм	21	2338,93	-	49118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
127	Прайс-лист "ГЕРЦ"	-Вентиль запорный с предварительной настройкой тип "STROMAX-M 4117M" диам. 25 мм	1	3175,59	-	3176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
128	Прайс-лист	-Вентиль термостатический прямой тип "TS-E-7723E" диам.	126	1726,9	-	217589	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ГЕРЦ"	15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
129		-Вентиль термостатический	10	2030,85	-	20309	-	-	-	-
	Прайс-лист "ГЕРЦ"	прямой тип "TS-E-7723E" диам. 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
130	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/(уголок 75х75х5)	220,4	200	-	44080	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ОТОПЛЕНИЕ - блок В								
131	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов "МС-140-500"	251,99	3703,58	38,63	933248	9735	50929	0,68	172
		1кВт		140,99	16,91	35526	4262	128	0,06	16
132	Е0116-15-1	-Установка вентилей запорных, термостатических на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	201	554,47	43,96	111448	8837	90305	1,47	295
				330,53	20,47	66436	4115	128	0,07	14
		1шт								
133		-Вентиль запорный с выпукным	21	1217,89	-	25576	-	-	-	-
	Прайс-лист "ГЕРЦ"	отверстием тип "STROMAX-A 4115A" диам. 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134		-Вентиль запорный с выпукным	1	1591,92	-	1592	-	-	-	-
	Прайс-лист "ГЕРЦ"	отверстием тип "STROMAX-A 4115A" диам. 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
135		-Вентиль запорный с	21	2338,93	-	49118	-	-	-	-
	Прайс-лист "ГЕРЦ"	предварительной настройкой тип "STROMAX-M 4117M" диам. 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
136		-Вентиль запорный с	1	3175,59	-	3176	-	-	-	-
	Прайс-лист "ГЕРЦ"	предварительной настройкой тип "STROMAX-M 4117M" диам. 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
137		-Вентиль термостатический	141	1726,9	-	243492	-	-	-	-
	Прайс-лист "ГЕРЦ"	прямой тип "TS-E-7723E" диам. 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
138		-Вентиль термостатический	16	2030,85	-	32494	-	-	-	-
	Прайс-лист "ГЕРЦ"	прямой тип "TS-E-7723E" диам. 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
139	Е0116-15-1	-Установка шаровых кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	186	554,47	43,96	103131	8177	83566	1,47	273
				330,53	20,47	61478	3808	128	0,07	13
		1шт								
140		-Кран шаровой проходной из	156	443,06	-	69117	-	-	-	-
	Прайс-лист "ГЕРЦ"	нержавеющей стали диам. 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Прайс-лист "ГЕРЦ"	-Кран шаровой проходной из нержавеющей стали диам. 20 мм шт	22	607,92 -	- -	13374 -	- -	- -	- -	- -
142	Прайс-лист "ГЕРЦ"	-Кран шаровой проходной из нержавеющей стали диам. 25 мм шт	8	982,97 -	- -	7864 -	- -	- -	- -	- -
143	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных комплект	212	68,88 29,25	- -	14603 6201	- -	7937 128	0,12 -	25 -
144	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/(уголок 75х75х5) кг	220,4	200 -	- -	44080 -	- -	- -	- -	- -
		ВЕНТИЛЯЦИЯ - блок А, Б, В.								
145	Е0120-42-2	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3-час шт	5	16186,26 12109,5	2024,76 886,28	80931 60548	10124 4431	83173 128	55,8 3,33	279 17
146	Прайс-лист "VTS Казахстан"	-Приточные установки П1-VS-40-R-HC/S шт	1	426792,81 -	- -	426793 -	- -	- -	- -	- -
147	Прайс-лист "VTS Казахстан"	-Автоматика AS-5R шт	1	240002,15 -	- -	240002 -	- -	- -	- -	- -
148	Прайс-лист "VTS Казахстан"	-Опциональное оснащение шт	1	53456,14 -	- -	53456 -	- -	- -	- -	- -
149	Прайс-лист "VTS Казахстан"	-Приточные установки П3-VS-55-R-HC/S шт	2	534072,06 -	- -	1068144 -	- -	- -	- -	- -
150	Прайс-лист "VTS Казахстан"	-Автоматика AS-5R шт	2	245506,78 -	- -	491014 -	- -	- -	- -	- -
151	Прайс-лист "VTS Казахстан"	-Опциональное оснащение шт	2	58471,47 -	- -	116943 -	- -	- -	- -	- -
152	Прайс-лист	-Приточные установки П4-VS-100-R-HC/S	1	930395,14	-	930395	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"VTS Казахстан" шт		-	-	-	-	-	-	-
153		-Автоматика AS-5R	1	215933,91	-	215934	-	-	-	-
		Прайс-лист "VTS Казахстан" шт		-	-	-	-	-	-	-
154		-Опциональное оснащение	1	47317,8	-	47318	-	-	-	-
		Прайс-лист "VTS Казахстан" шт		-	-	-	-	-	-	-
155		-Приточные установки	21011996,83		-	2023994	-	-	-	-
		Прайс-лист П5-VS-150-R-HC/S "VTS Казахстан" шт		-	-	-	-	-	-	-
156		-Автоматика AS-5R	2	236210,07	-	472420	-	-	-	-
		Прайс-лист "VTS Казахстан" шт		-	-	-	-	-	-	-
157		-Опциональное оснащение	2	64587,73	-	129175	-	-	-	-
		Прайс-лист "VTS Казахстан" шт		-	-	-	-	-	-	-
158		-Приточные установки	9	198778,54	-	1789007	-	-	-	-
		Прайс-лист П6-VS-15-R-HC/S "VTS Казахстан" шт		-	-	-	-	-	-	-
159		-Автоматика AS-5R	9	222998,94	-	2006990	-	-	-	-
		Прайс-лист "VTS Казахстан" шт		-	-	-	-	-	-	-
160		-Опциональное оснащение	9	11009,27	-	99083	-	-	-	-
		Прайс-лист "VTS Казахстан" шт		-	-	-	-	-	-	-
161	E0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	500	1659,52	10,18	829760	5088	166650	1,22	610
		м2		255,94	4,45	127972	2223	128	0,02	8
162	E0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	500	1918,4	9,35	959202	4673	125615	0,92	459
		м2		192,18	4,1	96090	2048	128	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			13968558	46656			2116
			----			---	---			---
			Тенге			454589	20897			76
		Стоимость оборудования -	Тенге			10110669	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			10110669	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3857889	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2532492	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	475486	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			824153	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			608622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		304
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	91293	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267991	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4734501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2496
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	566779	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			14845170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2496
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	566779	-		-

РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

ВОДОПРОВОД В1

БЛОК А,Б,В

163	Ц0107-218-2	-Многонасосная установка повышения давления, масса 0.17 т	2	7730,55	525,55	15461	1051	11299	28	56
				6201	76,05	12402	152	90	0,34	1
			шт							
164	Прайс-лист "GRUNDFOS"	-Многонасосная установка повышения давления с частотным регулированием HydrO MulTi-E 3 CRIE 3-7, Q-1,83л/с, H-23,5м в с.(2рабочих насоса+1резервный, в комплекте с шкафом управления, арматурой, коллекторами), весом 157кг	1	878509,32	-	878509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
165	Прайс-лист "GRUNDFOS"	-Многонасосная установка повышения давления с частотным регулированием HydrO MPC-S 3 CRI 20-4, Q-7,11л/с, H-35м в с.(1рабочий насос+2резервных насоса, в комплекте с шкафом управления, арматурой, коллекторами), весом 104кг	1	1469196,4	-	1469196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Прайс-лист "GRUNDFOS"	-Напорный гидробак MDB WX235L PN07, V-235л, Рмакс-7бар, H-1201мм, D-533мм шт	1	57355,73	-	57356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	Прайс-лист "GRUNDFOS"	-Напорный гидробак MDB WX33L PN07, V-33л, Рмакс-5бар шт	1	12839,42	-	12839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	Прайс-лист "GRUNDFOS"	-Реле давления на входе в установку FF4-4, 2-4бар для защиты от сухого хода шт	1	17277,35	-	17277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	Прайс-лист "GRUNDFOS"	-Виброкомпенсаторы KOMP GUMM DN-50 PN16 для напорного и всасывающего коллекторов шт	7	3267,84	-	22875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	Прайс-лист "GRUNDFOS"	-Виброизолирующая опора VIBRATIONSDAMPFER шт	6	8022	-	48132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Насосная								
171	Прайс-лист "GRUNDFOS"	-Многонасосная установка повышения давления с частотным регулированием,для объединенных нагрузок хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов HydrO MPC-ES 5 CRI 10-2+1, CRIE 10-2,Q-4,4:9,6л/с, H-9:16м в с.(4рабочих+2резервных, в комплекте с шкафом управления, арматурой, коллекторами) компл		12833164,02	-	2833164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	Прайс-лист "GRUNDFOS"	-Напорный гидробак MDB GWS500 PN10, V-500л, Рмакс-10бар, H-1520мм, D-660мм, масса-69,5кг шт	1	145941,79	-	145942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	Прайс-лист "GRUNDFOS"	-Реле давления на входе в установку FF4-4, 2-4бар для защиты от "сухого хода" шт	1	20716,11	-	20716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	Прайс-лист "GRUNDFOS"	-Виброкомпенсаторы KOMP GUMM DN 100 PN16 для напорного и всасывающего коллекторов шт	2	3918,24	-	7836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	Прайс-лист "GRUNDFOS"	-Виброизолирующая опора VIBRATIONSDAMPFER шт	12	10023,11	-	120277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
176	Ц0108-481-3	-Присоединение к электрической	1	1163,35	34,05	1163	34	723	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	сети, масса до 0.5 т								
		шт		755,3	5,85	755	6	95	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			5650745	1085			59

			Тенге			13157	158			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			5634121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5634121	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			16624	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2382	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13315	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1803	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			30365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15119	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			5664486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15119	-		-

РАЗДЕЛ 13. НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		5.Кабельная продукция								
177	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1950	33,76	2,25	65832	4388	48647	0,1	195
		м		25,61	0,65	49940	1268	95	-	6
178	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	9820	81,44	22,12	799741	217218	337150	0,14	1375
		м		30,42	5,72	298724	56171	95	0,03	251
		6.Трубы								
179	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3400	124,14	52,56	422076	178704	217508	0,22	748
		м		51,48	15,86	175032	53924	95	0,07	241
180	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	470	167,64	78,49	78791	36890	39354	0,29	136
		м		64,35	23,79	30245	11181	95	0,11	50
181	С130804-28	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	214	664	-	142096	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			10м		-	-	-	-	-	-	-
182	С130804-8	-Трубы из полиэтилена, Дн 25 мм		166	777	-	128982	-	-	-	-
			10м		-	-	-	-	-	-	-
183	С130804-9	-Трубы из полиэтилена, Дн 32 мм		47	999	-	46953	-	-	-	-
			10м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1684471	437200			2454
			Тенге				553940	122544			547
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				1684471	-	-		-
		Материалы -	Тенге				375299	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	676484	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				318031	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				642660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		321
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	96399	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				139628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				2466758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3322
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	772883	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2466758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3322
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	772883	-		-

РАЗДЕЛ 14. Трансформаторная подстанция

		Внутреняя отделка АС-4									
184	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	149,18	1047,15	5,48	156213	818	44457	1,28	191
					281,39	2,43	41977	363	105	0,01	1
185	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	277,82	1010,96	5,48	280864	1523	73918	1,15	319
					250,97	2,43	69723	675	105	0,01	3
		Наружная отделка (Лист-5)									
186	Е0115-54-1	-Фактурная штукатурка	м2	234,3	1851,37	11,73	433776	2749	276877	4,26	998
					1120,28	5,17	262480	1212	105	0,02	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				870853	5090			1509
			Тенге				374181	2250			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				870853	-	-		-
		Материалы -	Тенге				241686	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	376431	-		-
		Местные материалы -	Тенге				249897	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			395252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59288	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75966	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1342071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1715
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	435719	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1342071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1715
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	435719	-		-

РАЗДЕЛ 15. УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Ду-200мм В ОГРАДЕ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ГАЗОПРОВОДЕ

187	E0124-13-5	-Установка вентилей стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	1	3517,01	1564,91	3517	1565	2881	7,33	7
				1775,48	440,5	1775	441	130	1,41	1
		компл								
188	C130901-107	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж 1,2 для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 200 мм(15с18п)	1	79200	-	79200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
189	E0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0008	183432,7	73490,82	147	59	129	376	-
				91260	32417,77	73	26	130	121,79	-
		км								
190	C130806-99	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	0,8032	2440	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
191	E0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	139170,19	35574,56	209	53	199	360	1
				86287,5	15692,62	129	24	130	58,95	-
		км								
192	C130806-88	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	1,51	1330	-	2003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
193	E0125-11-1	-Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм	0,0158	241719,74	157615,36	3815	2488	2165	238	4
				66982,5	47336,37	1057	747	120	128,32	2
		т								
194	C130810-85	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 200х5 мм	1	1610	-	1610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0009	116100 -	- -	103 -	- -	- -	- -	- -
196	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием км	0,001	183432,7 91260	73490,82 32417,77	183 91	73 32	161 130	376 121,79	- -
197	С130806-99	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,0 мм (ложемент-сектор L-110) м	1	2440 -	- -	2450 -	- -	- -	- -	- -
198	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	0,0025	178131,62 66690	110423,99 30128,61	445 167	276 75	315 130	306 98,72	1 -
199	С130804-387	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 315х28,6 мм м	2,52	11600 -	- -	29290 -	- -	- -	- -	- -
200	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	1	339,12 90,39	243,33 76,67	339 90	243 77	217 130	0,41 0,23	- -
201	С130805-106	-Отвод - уголник 90град, ПЭ 80 d-315 мм "SDR 11ГАЗ" шт	1	13900 -	- -	13900 -	- -	- -	- -	- -
202	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	0,0046	91665,67 39487,5	43781,17 19310,85	422 182	201 89	352 130	147,7 72,55	1 -
203	С130810-30	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 325х10,0 мм шт	1	1080 -	- -	1080 -	- -	- -	- -	- -
204	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом м2	0,64	683,8 51,78	27,31 11,96	438 33	17 8	50 123	0,26 0,04	- -
205	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В15 м3	0,3	11038,87 1003,28	106,84 47,12	3312 301	32 14	331 105	4,9 0,18	1 -
206	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	1,92	257,08 48,56	4,25 1,87	494 93	8 4	114 118	0,21 0,01	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен, фундаментов м2								
207	Е0111-2-4	-Устройство покрытий площадки слоем щебня толщиной 200 мм	1,2	3038,1	-	3646	-	1019	3,24	4
		м3		690,3	-	828	-	123	-	-
208	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,595	1133,95	169,67	675	101	212	1,02	1
		м3		199,78	74,3	119	44	130	0,28	-
209	Е0106-20-1	-Засыпка песком до опорной плиты кожуха	0,5664	1347,63	304,91	763	173	266	1,77	1
		м3		312,98	134,5	177	76	105	0,51	-
210	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,98	43,64	0,02	174	-	19	0,02	-
		м2		5,41	-	22	-	90	-	-
		ДЕТАЛИ ОГРАДЫ И ВОРОТ размерами 3Х3 метра								
211	Е0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	5	233,84	197,27	1169	986	522	0,2	1
		яма		36,57	71,02	183	355	97	0,21	1
212	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В7,5; размерами 400х400х950мм	0,76	10457,47	106,84	7948	81	838	4,9	4
		м3		1003,28	47,12	762	36	105	0,18	-
213	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0089	5843,21	364,46	52	3	24	11,6	-
		1т		2457	160,88	22	1	105	0,6	-
214	С11011-878	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (пластина 150х150х10мм)	0,0089	80300	-	711	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Секция ограды ОМ-1 - 3шт.								
215	Е0109-17-1	-Монтаж стоек из труб диаметром 108х3 мм, L-2500мм	0,1166	5305,84	2470,71	619	288	300	9,35	1
		т		2053,35	802,27	239	94	90	2,34	-
216	С12021-97	-Стоимость м/к из труб	0,1166	105100	-	12253	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
217	Е0109-35-1	-Монтаж секции ограды ОМ-1	0,2326	22226,99	658,06	5170	153	3892	86,5	20
		т		18456,75	131,63	4293	31	90	0,49	-
218	С12021-267	-Стоимость м/к ограды ОМ-1	0,2326	133700	-	31101	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
219	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	90	43,64	0,02	3927	2	438	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115 за 2 раза м2		5,41	-	487	-	90	-	-
		Калитка с доборной секцией К-1 и ОМ-2 - 1/1шт.								
220	Е0109-17-1	-Монтаж стоек из труб диаметром 108х3 мм, L-2500мм т	0,0194	5305,84 2053,35	2470,71 802,27	103 40	48 16	50 90	9,35 2,34	-
221	С12021-97	-Стоимость м/к из труб т	0,0194	105100 -	-	2042 -	-	-	-	-
222	Е0109-35-1	-Монтаж секции ограды ОМ-1 т	0,0849	22226,99 18456,75	658,06 131,63	1886 1566	56 11	1420 90	86,5 0,49	7
223	С12021-267	-Стоимость м/к ограды ОМ-1 т	0,0849	133700 -	-	11347 -	-	-	-	-
224	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	26	43,64 5,41	0,02 -	1135 141	1 -	127 90	0,02 -	1 -
		УСТАНОВКА ШРП								
225	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ.100 мм м2	2,56	683,8 51,78	27,31 11,96	1751 133	70 31	201 123	0,26 0,04	1 -
226	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских, из бетона кл.В15 м3	1,2	9373,58 190,13	112,06 49,44	11248 228	134 59	302 105	0,97 0,19	1 -
227	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	5,5	257,08 48,56	4,25 1,87	1414 267	23 10	327 118	0,21 0,01	1 -
		Детали ограды и ворот размерами 6х6 метра для ШРП								
228	Е0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м яма	9	233,84 36,57	197,27 71,02	2105 329	1775 639	939 97	0,2 0,21	2 2
229	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл.В7,5; размерами 400х400х950мм м3	1,37	10457,47 1003,28	106,84 47,12	14306 1372	146 64	1509 105	4,9 0,18	7 -
230	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0159	5843,21 2457	364,46 160,88	93 39	6 3	44 105	11,6 0,6	- -
231	С11011-878	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины,	0,0159	80300 -	-	1279 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (пластина 150х150х10мм) т								
		Секция ограды ОМ-1 - 7шт.								
232	Е0109-17-1	-Монтаж стоек из труб диаметром 108х3 мм, L-2500мм т	0,272	5305,84 2053,35	2470,71 802,27	1443 559	672 218	699 90	9,35 2,34	3 1
233	С12021-97	-Стоимость м/к из труб т	0,272	105100 -	- -	28589 -	- -	- -	- -	- -
234	Е0109-35-1	-Монтаж секции ограды ОМ-1 т	0,5428	22226,99 18456,75	658,06 131,63	12064 10018	357 71	9080 90	86,5 0,49	47 -
235	С12021-267	-Стоимость м/к ограды ОМ-1 т	0,5428	133700 -	- -	72570 -	- -	- -	- -	- -
236	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	210	43,64 5,41	0,02 -	9164 1136	4 -	1022 90	0,02 -	4 -
		Калитка с доборной секцией К-1 и ОМ-2 - 1/1шт.								
237	Е0109-17-1	-Монтаж стоек из труб диаметром 108х3 мм, L-2500мм т	0,0194	5305,84 2053,35	2470,71 802,27	103 40	48 16	50 90	9,35 2,34	- -
238	С12021-97	-Стоимость м/к из труб т	0,0194	105100 -	- -	2042 -	- -	- -	- -	- -
239	Е0109-35-1	-Монтаж секции ограды ОМ-1 т	0,0849	22226,99 18456,75	658,06 131,63	1886 1566	56 11	1420 90	86,5 0,49	7 -
240	С12021-267	-Стоимость м/к ограды ОМ-1 т	0,0849	133700 -	- -	11347 -	- -	- -	- -	- -
241	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	26	43,64 5,41	0,02 -	1135 141	1 -	127 90	0,02 -	1 -
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА В ФУТЛЯРЕ								
242	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В12,5 м3	0,001	9222,21 254,48	73,49 32,41	9 -	- -	- -	1,35 0,12	- -
243	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,02	1024,25 146,25	107,87 46,8	20 3	2 1	5 118	0,78 0,18	- -
244	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	1	353,8 136,31	217,49 87,76	354 136	217 88	314 140	0,65 0,25	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
245	С143014-3	-Ж/б подушки из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,1	19400	-	1940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
246	Е0106-1-20	-Укладка бетона кл.В15	0,35	9960,95	346,6	3486	121	267	2,82	1
		м3		573,3	152,89	201	54	105	0,57	-
247	Е0109-53-2	-Монтаж м/к ковера, крышки и трубки контрольной из полосовой и тонколистовой стали, из трубы диам.57х3 мм	0,0079	12090,13	1195,35	95	9	69	46,6	-
				9564,75	140,4	75	1	90	0,53	-
		т								
248	С12021-237	-Стоимость м/к	0,0079	154400	-	1217	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
249	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2	43,64	0,02	87	-	10	0,02	-
		м2		5,41	-	11	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		409384	10552			134

				Тенге		29126	3466			11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		213505	-	-		-
		Материалы -		Тенге		19987	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	13726	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		133585	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		40340	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		15444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2317	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		242686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		64
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	16043	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		195879	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3286	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	18866	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		172508	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		16979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2547	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		12771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		225630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		96
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21413	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			468316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37455	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			99572725	2373988			58457

			Тенге			13061590	1149902			4372
		Стоимость оборудования -	Тенге			15744789	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			15744789	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4123621	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1840728	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1635069	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			318031	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1694478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		847
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	254172	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349086	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6167185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8427
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1889240	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59483575	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4290672	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11641297	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14666465	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28125502	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12738665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6369
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1910800	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4333334	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76555574	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57338
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13552097	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16362850	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25184	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	459640	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15769132	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			413676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62051	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1006592	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17783118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	521691	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3857889	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2532492	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	475486	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			824153	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			608622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	91293	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267991	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4734501	-	-		2496
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	566779	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			120985168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70557
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16529807	-		-

ЗАКАЗЧИК:_____

Нач.отдела Управления строительства Кызылординской области

Гл.специалист отдела Управление строительства Кызылординской области_____

Технадзор:
ТОО «КызылордаЖоба Курылыс»_____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО «Абу – СЕР»_____ Е. Р. Ермаханов

Нач. участка
ТОО «Абу – СЕР»_____ К. И. Иманахметов