Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда
Генподрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: Дом областных учреждений в г. Кызылорда

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2013 г.

согласно доп. соглашение № 84 от 03 мая 2013 г. договора: **№101 от 28.06.2011 г.**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2011 г.	100 630,792	45 540,458	99 624,484	45 540,458	99 624,484	45 540,458	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2012 г.	891 774,983	400 110,373	882 857,233	400 110,373	882 857,233	400 110,373	0,000	0,000	0,000	0,000
	Дом областных учреждений в г.Кызылорда за 2013 г.	2 932 851,135	1 226 657,17	2 903 522,624	1 226 657,17	2 381 303,054	997 654,507	2 381 303,054	997 654,507	272 873,274	106 944,105
	ИТОГО:	**3 925 256,91**	**1 672 308,00**	**3 886 004,341**	**1 672 308,00**	**3 363 784,771**	1 443 305,338	2 381 303,054	997 654,507	272 873,274	106 944,105

Всего к выплате: **272 873 274 (двести семьдесят два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи двести семьдесят четыре) тенге**

ЗАКАЗЧИК:_____

и.о. Нач.отдела строительства Управления
Кызылординской области _____ К.Шарипов

Гл.специалист отдела Управление
строительства Кызылординской области_____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" _____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер" _____ Н.С.Абубакиров

Заказчик: Областное управление строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На объект: **Дом областных учреждений в г. Кызылорда**

АКТ выполненных работ **за ОКТЯБРЬ месяц 2013 г.**

Сос тавлен(а) в ценах 2001 г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	102241507			102 241 507
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	1 840 347			1 840 347
		Итого по смете	**104 081 854**			**104 081 854**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	1 405 105			1 405 105
		Выслуга лет 1%			1 040 819	1 040 819
		Дополнительные отпуска 0,4%			416 327	416 327
		Итого глава 9.	1 405 105		1 457 146	2 862 251
		ВСЕГО	**105 486 959**		**1 457 146**	**106 944 105**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**105 486 959**		**1 457 146**	**106 944 105**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2013 г. К=2,2335	235 605 123		3 254 535	238 859 659
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			4 777 193	4 777 193
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	**235 605 123**		**8 031 729**	**243 636 852**
		НДС 12%			29 236 422	29 236 422
		Всего договорная стоимость	235 605 123		37 268 151	**272 873 274**

ЗАКАЗЧИК:
и.о. Нач.отдела строительства Управления
Кызылординской области _____ К. Шарипов

Гл.специалист отдела Управления
строительства Кызылординской области _____

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" _____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО"Абу-Сер" _____ И.С.Абубакиров

ТОО «АБУ-СЕР» ЖШС

Заказчик: **«Областное управление строительства» г. Кызылорда.**

Подрядчик: **ТОО «Абу - Сер»**

ФОРМА 2В

Наименование объекта: **Дом областных учреждений, г. Кызылорда.**

Акт приемки

выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** месяц 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Блок А												
		Парапетная стена ПС КЖ-91												
1	Е0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(от ПС-1 до ПС-7)	48,4	15563,81	495,15	753288	23965	171640	14,4	697				
				3159	218,41	152896	10571	105	0,82	40				
2	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3359 м3	95500	-	32078	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,5 т	111900	-	727003	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,4545 т	105900	-	48126	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1560496	23965			697				
			Тенге			152896	10571			40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1560496	-	-		-
		Материалы -	Тенге			143731	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163467	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			807208	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			432696	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			171640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25746	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103928	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1836064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		822
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	189213	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1836064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		822
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	189213	-		-

РАЗДЕЛ 2. Блок Б

5	Е0106-1-16	Лестница монолитная -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских W6,В15 (Л-1)	12,3	10158,86	218,9	124954	2692	5818	1,79	22
		м3		353,93	96,55	4353	1188	105	0,36	4
6	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(Л-1)	0,23	51500	-	11845	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм(Л-1)	0,562	115500	-	64911	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			201710	2692			22
			Тенге			4353	1188			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			201710	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2626	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5541	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76756	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			115282	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	873	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12452	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			219980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6414	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			219980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6414	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Блок В								
		Фундамент КР-3 Альбом 3.5 КЖ28-31								
8	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта м2	126,47	45,71	2,92	5781	369	2326	0,07	9
				13,66	1,29	1728	163	123	-	1
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы;насып под пандус, лестничн.пл. м3	72,64	174,33	-	12663	-	14310	0,97	71
				174,33	-	12663	-	113	-	-
10	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских W6,B15 м3	17,34	10025,9	218,9	173849	3796	8202	1,79	31
				353,93	96,55	6137	1674	105	0,36	6
11	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм(С-1) т	0,102	115500	-	11781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(С-1) т	0,3	111900	-	33570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-23	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(выпуски под подпорн.стены) т	0,2951	100000	-	29510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(выпуски под подпорн.стены) т	0,0959	96000	-	9210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	62,8	257,08	4,25	16144	267	3737	0,21	13
				48,56	1,87	3049	118	118	0,01	-
16	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских W6,B15(Л-1) м3	13,45	10025,9	218,9	134848	2944	6362	1,79	24
				353,93	96,55	4760	1299	105	0,36	5
17	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(Л-1) т	0,248	51500	-	12772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм(Л-1)	0,594	115500	-	68607	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Подпорная стена ЮЖ28-31								
19	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки т.100мм из бетона В7,5 на	12,65	8342,97	73,49	105539	930	3811	1,35	17
		м3		254,48	32,41	3219	410	105	0,12	2
20	Е0106-13-3	-Устройство ж/б подпорная стена ПС-1,ПС-2,ПС-3 из бетона В15, W6	45,8	13417,13	401,33	614504	18381	98537	8,99	412
		м3		1872	177,02	85738	8108	105	0,67	30
21	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(ПС-1,ПС-2,ПС-3)	0,1902	89400	-	17001	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(ПС-1,ПС-2,ПС-3)	1,38	114300	-	157620	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм(ПС-1,ПС-2,ПС-3)	0,906	115500	-	104643	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0106-1-13	-Устройство ж/бетонных фундаментов-столбов из бетона В25,W6 под металл.колонну;стойка СТ-1	7,2	11994,67	106,84	86362	769	7941	4,9	35
		м3		1003,28	47,12	7224	339	105	0,18	1
25	С12041-115	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,069	109700	-	7569	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,041	101200	-	4149	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0534	22366,2	12379,57	1193	660	856	42,5	2
		1т		9828	5460,98	524	291	105	20,52	1
28	С130806-15	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	2,35	1070	-	2515	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0113-26-6	-Окраска металлических	0,037	43,64	0,02	2	-	-	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2		5,41	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1609833	28116			614
			Тенге			125043	12401			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1609833	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115130	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137444	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			458947	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			882597	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			146081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21912	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1861269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		734
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159356	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1861269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		734
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159356	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Каркас, Галерея								
30	Е0106-14-6	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м В25,W6,сульфат.(КМ-1 до отм.-2,000) м3	8,16	12219,32	646,3	99710	5274	11415	5,05	41
				1047,15	285,08	8545	2326	105	1,07	9
31	Е0106-14-6	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м В25,W6(КМ-1) м3	26	12846,59	646,3	334001	16803	36369	5,05	131
				1047,15	285,08	27225	7412	105	1,07	28
32	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,33	89400	-	118544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1704	91100	-	15523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	2,85	104900	-	299343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 20-22 мм т								
		Перекрытия и покрытия								
35	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25;ПМ-1,ПМ-2,ПМ-3 1м3	60	13680,73 1667,25	268,42 118,4	820844 100035	16105 7104	112496 105	8,06 0,44	484 27
36	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(верт.нижн.арм.) т	4,04	111900 -	- -	452159 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-113	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	2,19	118100 -	- -	258542 -	- -	- -	- -	- -
38	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,05	89400 -	- -	94038 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-1								
39	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (РМ1) м3	3,6	16107,59 2652,98	4074,89 1325,8	57987 9551	14670 4773	15040 105	12,53 3,9	45 14
40	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,2774	100600 -	- -	27910 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1776	104900 -	- -	18630 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм;хомут т	0,2524	86400 -	- -	21807 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0734	43654,54 42997,5	338,66 149,17	3206 3158	25 11	3327 105	198 0,56	15 -
44	С12041-45	-Элементы из профильной стали т	0,0734	42100 -	- -	3092 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-2								
45	Е0106-21-1	-Устройство ригелей	2,16	16107,59	4074,89	34792	8802	9024	12,53	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гражданских зданий в металлической опалубке (РМ-2)		2652,98	1325,8	5730	2864	105	3,9	8
		м3								
46	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1619	100600	-	16285	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
47	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,04	104900	-	108634	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
48	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм;хомут	0,1496	86400	-	12925	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0367	43654,54	338,66	1603	12	1664	198	7
		1т		42997,5	149,17	1579	5	105	0,56	-
50	С12041-45	-Элементы из профильной стали	0,0367	42100	-	1546	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Ригели РМ-3								
51	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке(РМ-3,РМ-3-1)	7,44	16107,59	4074,89	119840	30317	31082	12,53	93
				2652,98	1325,8	19738	9864	105	3,9	29
		м3								
52	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,484	100600	-	48690	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
53	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,338	104900	-	35456	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм;хомут	0,5112	86400	-	44171	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
55	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм;накладка	0,0046	86500	-	401	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
56	С12041-27	-Арматурные заготовки, не	0,0059	91100	-	539	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм;накладка		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0184	43654,54	338,66	801	6	832	198	4
				42997,5	149,17	789	3	105	0,56	-
58	С12041-45	-Элементы из профильной стали	0,0184	42100	-	773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ригели РМ-3-1								
59	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке(РМ-3,РМ-3-1)	7,44	16107,59	4074,89	119840	30317	31082	12,53	93
				2652,98	1325,8	19738	9864	105	3,9	29
60	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,484	100600	-	48690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,338	104900	-	35456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм;хомут	0,5112	86400	-	44171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0669	98800	-	6608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм;накладка	0,0046	86500	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С12041-27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0059	91100	-	539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0184	43654,54	338,66	801	6	832	198	4
				42997,5	149,17	789	3	105	0,56	-
67	С12041-45	-Элементы из профильной стали	0,0184	42100	-	773	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		Ригели РМ-4								
68	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (РМ-4)	5,88	16107,59	4074,89	94713	23960	24565	12,53	74
				2652,98	1325,8	15599	7796	105	3,9	23
		м3								
69	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4008	100600	-	40320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2738	104900	-	28722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм;хомут	0,4183	86400	-	36141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм;накладка	0,0046	86500	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	С12041-27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0059	91100	-	539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0184	43654,54	338,66	801	6	832	198	4
				42997,5	149,17	789	3	105	0,56	-
		1т								
75	С12041-45	-Элементы из профильной стали	0,0184	42100	-	773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ригели РМ-4-1								
76	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (РМ-4)	5,88	16107,59	4074,89	94713	23960	24565	12,53	74
				2652,98	1325,8	15599	7796	105	3,9	23
		м3								
77	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4008	100600	-	40320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь	0,2738	104900	-	28722	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		-	-	-	-	-	-	-
79	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм;хомут т	0,4183	86400	-	36141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм(выпуск) т	0,0543	85500	-	4646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм;накладка т	0,0046	86500	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С12041-27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0059	91100	-	539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0184	43654,54	338,66	801	6	832	198	4
				42997,5	149,17	789	3	105	0,56	-
84	С12041-45	-Элементы из профильной стали т	0,0184	42100	-	773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ригели РМ-5								
85	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (РМ-5,РМ-5-1)	6,7	16107,59	4074,89	107921	27302	27991	12,53	84
				2652,98	1325,8	17775	8883	105	3,9	26
86	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм м3	0,4416	100600	-	44425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,3072	104900	-	32225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм;хомут т	0,4515	86400	-	39011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0046	86500	-	401	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм;накладка		-	-	-	-	-	-	-
90	С12041-27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0059	91100	-	539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,0092	43654,54	338,66	401	3	416	198	2
				42997,5	149,17	395	1	105	0,56	-
92	С12041-45	-Элементы из профильной стали 1т	0,0092	42100	-	386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ригели РМ-5-1								
93	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (РМ-5,РМ-5-1) м3	6,7	16107,59	4074,89	107921	27302	27991	12,53	84
				2652,98	1325,8	17775	8883	105	3,9	26
94	С12041-118	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,4416	100600	-	44425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	С12041-117	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,3072	104900	-	32225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм;хомут т	0,4515	86400	-	39011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм(выпуск) т	0,0272	85500	-	2323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм;накладка т	0,0046	86500	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С12041-27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0059	91100	-	539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0092	43654,54	338,66	401	3	416	198	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 4 кг								
		1т		42997,5	149,17	395	1	105	0,56	-
101	С12041-45	-Элементы из профильной стали	0,0092	42100	-	386	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4171490	224881			1270
			Тенге			265995	77594			242
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4171490	-	-		-
		Материалы -	Тенге			204391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	343589	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2170391	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1305832	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			360768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54115	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271935	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4804193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	397704	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4804193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	397704	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Козырек входа МК для Блок А,Б,В								
102	Е0109-24-2	-Монтаж связей и распорок из	19,45	20865,96	5494,59	405843	106870	284098	70,02	1362
т.ч.		одиночных и парных уголков,		14647,99	1581,55	284903	30761	90	4,09	80
п-1.16		гнутосварных профилей в								
п.3.2		зданиях пролетом до 24 м и								
к=1,1		высотой до 50 м по ж/бетонным								
т.ч.		и каменным опорам/								
п.3.6		/окрашенных в заводских								
к=1,03		условиях /								
		т								
103	С12021-241	-Отдельные конструктивные	19,45	123200	-	2396240	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		-	-	-	-	-	-	-
		с преобладанием								
		горячекатанных профилей								
		массой свыше 3,0 т								
		т								
104	С 121	-Надбавка к стали С345	12,8	18432	-	235930	-	-	-	-
т.ч.таб.3.		т		-	-	-	-	-	-	-
3										
105	С 121	-Надбавка к стали С255	7,22	3385	-	24440	-	-	-	-
т.ч.таб.3.		т		-	-	-	-	-	-	-
7										
106	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка	19,45	1524,33	312,12	29642	6070	15460	2,96	58
		каркасов в целом при монтаже		883,35	-	17178	-	90	-	-
		одноэтажных производственных								
		зданий								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т	746,88	43,64	0,02	32592	15	3635	0,02	16
		м2		5,41	-	4039	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3124687	112954			1435
			Тенге			306120	30761			80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			292962	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28538	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4039	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			260369	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	545	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17796	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4584	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2831725	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20465	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	332842	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2396240	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			299558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44934	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187877	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3319160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1649
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	377776	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3633553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1666
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	382360	-		-

РАЗДЕЛ 6. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР

перегородка остекления м/п(АР24)

108	E0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке В13,В14-14х,В15-15х,В16-16х,В17-21,И-21х	642,07	1247,14	31,89	800750	20475	704008	4,98	3198
				1205,1	13,19	773759	8472	90	0,04	26
		м2								
109	C12061-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с	79,96	7490	-	598900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие В13,В14-14х;применит м2								
110	С12031-34	-алюминиевые витражи	562,1	4078	-	2292244	-	-	-	-
	прим	м2		-	-	-	-	-	-	-
111	Е0115-202-4	-Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках витрин с металлическим переплетами	562,1	278,46	5,22	156521	2936	133090	0,99	554
				223,18	2,31	125452	1301	105	0,01	5
112	С11011-912	-Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое м2	562,1	728	-	409209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4257624	23411			3751
			Тенге			899210	9773			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3456874	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28133	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	126752	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3300353	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			133090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19964	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215398	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3805362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		625
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	146716	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			800750	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6516	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	782231	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			704008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		352
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	105601	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90285	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1595043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3576
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	887832	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5400405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1034548	-		-

РАЗДЕЛ 7. Полы Блок А.Б.В.Г

		тип 1 на отм.-3,400;-3,300								
113	Е0111-17-3	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной	200	657,29	25,87	131457	5175	99925	1,83	366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20 мм с рисунком		394,88	11,32	78975	2265	123	0,04	9
		м2								
114	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	200	281	0,35	56200	71	13348	0,24	47
		м		54,12	0,14	10824	29	123	-	-
		тип 6 на отм.0,000:4,200								
115	Е0111-31-3	-Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 4 шт на м2	150	515,68	17,89	77352	2683	92110	2,43	365
		м2		491,4	7,84	73710	1176	123	0,03	4
116	Е0111-41-1	-Установка плинтусов из мраморных плит	180	2422,1	7,62	435979	1372	500591	8,54	1537
		м2		2258,1	2,92	406458	526	123	0,01	2
		тип-10 от отм.0,00 до отм.15,900								
117	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на клеевом растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	639,35	1516,56	13,04	969613	8335	180000	1,06	678
		м2		223,18	5,71	142693	3649	123	0,02	14
118	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1260,55	281	0,35	354217	445	84132	0,24	297
		м		54,12	0,14	68220	180	123	-	1
		тип-12								
119	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на клеевом растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	100	1516,56	13,04	151656	1304	28154	1,06	106
		м2		223,18	5,71	22318	571	123	0,02	2
120	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	177,52	281	0,35	49883	63	11848	0,24	42
		м		54,12	0,14	9607	25	123	-	-
		Облицовка лестницы Бл.А.В.Б АР-67-72								
121	Е0115-31-1	-Облицовка ступеньки,подступенки,плинтус ,наружн.отд.;Л-1	40	4793,86	803,6	191754	32144	163167	13	520
		м2		3363,75	521,18	134550	20847	105	1,96	78
122	Е0115-10-1	-Облицовка керамогранитом;Л-2,Л-3,Л-4,Л-5 ,Л-3х,Л-4х,Л-5х	380	13343,66	23,46	5070591	8915	4894178	43,5	16530
		м2		12255,75	10,36	4657185	3937	105	0,04	15
		ограждение Бл.А.В.Б АР-67-72								
123	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида(Л2,Л3,Л4,Л5,Л 3х,Л4х,Л5х)	180	318,04	7,3	57248	1315	33097	0,57	103
		м		128,12	3,22	23061	580	140	0,01	2
124	С прайс	-Стоимость ограждения	364,6	8149,36	-	2971257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист ТОО"ТО КОНСТРУКТИВ"	м		-	-	-	-	-	-	-
		Входные группы(крыльцо,ступени,пандус АР-14)								
125	E0115-31-1	-Облицовка ступеней гранитными плитами(входная группа,крыльцо ступени,пандус)	300	4793,86	803,6	1438159	241081	1223754	13	3900
		м2		3363,75	521,18	1009125	156355	105	1,96	587
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			11955368	302902			24491
			Тенге			6636726	190140			714
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11955368	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1701992	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6826866	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2971257	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			342491	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7324304	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3662
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1098646	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1156780	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20436452	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		28867
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7925511	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			20436452	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		28867
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7925511	-		-

РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка Блок Г

		Облицовка лестничных маршей и площадки Л-5,Л-6,Л-7Л-8								
126	E0111-27-2	-Устройство покрытий на клеевом растворе из керамических плиток для многоцветных полов	75	2082,06	13,04	156155	978	21115	1,06	80
		м2		223,18	5,71	16739	428	123	0,02	2
127	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	80	281	0,35	22480	28	5339	0,24	19
		м		54,12	0,14	4330	11	123	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			178635	1006			98
			Тенге			21068	439			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178635	-	-		-
	Материалы -		Тенге			141940	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	21508	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			14620	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3968	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12305	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			217395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25476	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			217395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25476	-		-

РАЗДЕЛ 9. Прочие работы

отмостка (Блок А,Б,В,Г)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	30	3979,6	-	119388	-	25472	3,24	97
				690,3	-	20709	-	123	-	-
129	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 30 мм м2	280	349,78	27,85	97939	7799	14161	0,14	40
				28,93	12,19	8099	3414	123	0,05	13
130	Е0111-19-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	950	63,93	3,46	60734	3288	6289	0,02	19
				3,86	1,52	3668	1445	123	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			278060	11087			156
			Тенге			32476	4859			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			278060	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2926	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37335	-		-
		Местные материалы -	Тенге			231571	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6888	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19439	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44224	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			343421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44224	-		-

РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ - блок А								
131	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов "МС-140-500"	112,51	3703,58	38,63	416690	4347	22739	0,68	77
		1кВт		140,99	16,91	15862	1903	128	0,06	7
132	Е0126-9-1	-Трубная изоляция труб диаметром до 76 мм	779,6	106,89	9,42	83334	7340	52448	0,28	219
		м		63,18	4,1	49255	3192	100	0,02	12
133	Прайс-лист ТОО"Мамыр"	-Тепловая изоляция труб d 15мм, толщ. 9 мм (09х18) "К-FLEX"	40,2	43,45	-	1747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
134	Прайс-лист ТОО"Мамыр"	-Тепловая изоляция труб d 20мм, толщ. 9 мм (09х22) "К-FLEX"	268	46,17	-	12372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
135	Прайс-лист ТОО"Мамыр"	-Тепловая изоляция труб d 25мм, толщ. 9 мм (09х28) "К-FLEX"	298	65,18	-	19422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
136	Прайс-лист ТОО"Мамыр"	-Тепловая изоляция труб d 32мм, толщ. 9 мм (09х35) "К-FLEX"	153	76,04	-	11634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
137	Прайс-лист ТОО"Мамыр"	-Тепловая изоляция труб d 40мм, толщ. 9 мм (9х42) "К-FLEX"	20,4	95,59	-	1950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ОТОПЛЕНИЕ - блок В								
138	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1191	14,2	-	16909	-	21186	0,05	60
				13,9	-	16551	-	128	-	-
		м								
139	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	34	14,34	-	487	-	605	0,05	2
				13,9	-	472	-	128	-	-
		м								
		ОТОПЛЕНИЕ - блок В								
140	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1191	14,2	-	16909	-	21186	0,05	60
				13,9	-	16551	-	128	-	-
		м								
141	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.	34	14,34	-	487	-	605	0,05	2
				13,9	-	472	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 100 мм								
		м								
		ОТОПЛЕНИЕ - блок Г								
142	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1429	14,2	-	20288	-	25419	0,05	72
				13,9	-	19859	-	128	-	-
		м								
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ - блок Б								
143	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном (0-16 бар)	20	870,85	1,57	17417	31	1348	0,22	4
				52,65	-	1053	-	128	-	-
		комплект								
144	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	79,2	-	317	-	359	0,31	1
				70,2	-	281	-	128	-	-
		комплект								
145	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
146	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	7,6	14,96	-	114	-	135	0,05	-
				13,9	-	106	-	128	-	-
		м								
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ - блок В								
147	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном (0-16 бар)	28	870,85	1,57	24384	44	1887	0,22	6
				52,65	-	1474	-	128	-	-
		комплект								
148	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	79,2	-	317	-	359	0,31	1
				70,2	-	281	-	128	-	-
		комплект								
149	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
150	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	8,8	14,96	-	132	-	157	0,05	-
				13,9	-	122	-	128	-	-
		м								
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ - блок Г								
151	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном (0-16 бар)	12	870,85	1,57	10450	19	809	0,22	3
				52,65	-	632	-	128	-	-
		комплект								
152	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	79,2	-	634	-	719	0,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		70,2	-	562	-	128	-	-
153	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	8	352	-	2816	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
154	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	4,8	14,96	-	72	-	85	0,05	-
				13,9	-	67	-	128	-	-
		м								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ - блок А, Б, В.								
155	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	878,78	6,06	1758	12	210	0,36	1
				78,98	2,93	158	6	128	0,01	-
		шт								
156	Е0120-20-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	2	979,78	6,06	1960	12	210	0,36	1
				78,98	2,93	158	6	128	0,01	-
		шт								
157	Е0120-20-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1108,67	7,62	1109	8	139	0,49	-
				105,3	2,92	105	3	128	0,01	-
		шт								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ - блок Г								
		Приточная вентиляция П1								
158	Е0120-42-2	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3-час	1	16186,26	2024,76	16186	2025	16635	55,8	56
				12109,5	886,28	12110	886	128	3,33	3
		шт								
		Приточная вентиляция П2								
159	Е0120-42-1	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	11097,43	1120,93	11097	1121	11861	40,1	40
				8775	491,4	8775	491	128	1,84	2
		шт								
		Вытяжная вентиляция В1								
160	Е0120-55-1	-Установка агрегатов вытяжных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	3504,74	238,41	3505	238	3519	10,8	11
				2644,2	105,3	2644	105	128	0,39	-
		шт								
		Вытяжная вентиляция В4								
161	Е0120-55-1	-Установка агрегатов вытяжных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	3504,74	238,41	3505	238	3519	10,8	11
				2644,2	105,3	2644	105	128	0,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Приточная вентиляция П4								
162	Е0120-42-2	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3-час	1	16186,26	2024,76	16186	2025	16635	55,8	56
				12109,5	886,28	12110	886	128	3,33	3
		шт								
		Приточная вентиляция П3								
163	Е0120-42-2	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3-час	1	16186,26	2024,76	16186	2025	16635	55,8	56
				12109,5	886,28	12110	886	128	3,33	3
		шт								
		Вытяжная вентиляция В2								
164	Е0120-55-1	-Установка агрегатов вытяжных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	3504,74	238,41	3505	238	3519	10,8	11
				2644,2	105,3	2644	105	128	0,39	-
		шт								
		Вытяжная вентиляция В3								
165	Е0120-55-1	-Установка агрегатов вытяжных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	3504,74	238,41	3505	238	3519	10,8	11
				2644,2	105,3	2644	105	128	0,39	-
		шт								
		Приточная вентиляция П5								
166	Е0120-42-1	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	11097,43	1120,93	11097	1121	11861	40,1	40
				8775	491,4	8775	491	128	1,84	2
		шт								
		ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ								
167	Прайс-лист "YORK"	-Чиллер холододильная машина с воздушным охлаждением в комплекте с гидравлическим модулем"YCSA 60TP"	1	1259294,8	-	1259295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
168	Е0116-15-2	-Установка вентилей запорных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	554,47	43,96	4436	352	3594	1,47	12
				330,53	20,47	2644	164	128	0,07	1
		1шт								
169	Прайс-лист "ГЕРЦ"	-Вентиль запорный тип "STROMAX-R" диам. 32 мм	2	3677,38	-	7355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
170	Прайс-лист "ГЕРЦ"	-Вентиль запорный тип "STROMAX-R" диам. 40 мм	4	4429,55	-	17718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
171	Прайс-лист "ГЕРЦ"	-Вентиль запорный тип "STROMAX-R" диам. 50 мм	2	6768,49	-	13537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е0116-15-1	-Установка вентилей трехходовых, смесительных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	554,47	43,96	2218	176	1797	1,47	6
				330,53	20,47	1322	82	128	0,07	-
		1шт								
173	Прайс-лист "ГЕРЦ"	-Вентиль смесительный трехходовой тип "V3D F-2,5" диам. 15 мм(1220201)	1	599,67	-	600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
174	Прайс-лист "ГЕРЦ"	-Вентиль смесительный трехходовой тип "V3D F-4,0" диам. 20 мм(1220202)	2	760,41	-	1521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
175	Прайс-лист "ГЕРЦ"	-Вентиль смесительный трехходовой тип "V3D F-6,3" диам. 20 мм(1241302)	1	1658,89	-	1659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
176	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5961,57	56,29	5962	56	247	0,75	1
				169,65	23,4	170	23	128	0,09	-
		1фильтр								
177	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6149,78	78,95	6150	79	303	0,91	1
				201,83	35,1	202	35	128	0,13	-
		1фильтр								
178	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6959,78	78,95	6960	79	303	0,91	1
				201,83	35,1	202	35	128	0,13	-
		1фильтр								
179	Е0116-15-1	-Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	554,47	43,96	2218	176	1797	1,47	6
				330,53	20,47	1322	82	128	0,07	-
		1шт								
180	С130903-10	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	202	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
181	С130903-11	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	225	-	675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
182	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3(водяной резервуар на 50л)	1	4751,7	76,02	4752	76	1075	3,63	4
				807,3	32,17	807	32	128	0,13	-
		1бак								
183	Е0116-15-1	-Установка вентилей, кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	554,47	43,96	4436	352	3594	1,47	12
				330,53	20,47	2644	164	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
184	С130901-71	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	668	-	4008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
185	С130904-56	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	2	34	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
186	Е0116-15-2	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	554,47	43,96	3327	264	2696	1,47	9
				330,53	20,47	1983	123	128	0,07	-
		1шт								
187	С130902-30	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	3590	-	21540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Контрольно-измерительные приборы								
188	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	12	79,2	-	950	-	1078	0,31	4
				70,2	-	842	-	128	-	-
		комплект								
189	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	12	352	-	4224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
190	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	12	870,85	1,57	10450	19	809	0,22	3
				52,65	-	632	-	128	-	-
		комплект								
191	Ц0112-699-1	-Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	12	239,09	70,29	2869	843	1829	1	12
				166,4	2,99	1997	36	90	0,01	-
		шт								
192	Прайс-лист "ТехноОпт"	-Отборное устройство для манометра стальное	12	977,63	-	11732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
193	Ц0112-698-3	-Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	12	1296,59	93,79	15559	1125	8119	3	36
				748,8	2,99	8986	36	90	0,01	-
		шт								
194	Прайс-лист "ТехноОпт"	-Бобышка под манометр диам. 50 мм, стальное(расширитель)	12	179,23	-	2151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
195	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	27	152,39	15,71	4115	424	4746	0,55	15
				130,46	6,88	3522	186	128	0,03	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	С130801-47	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	27	214	-	5778	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
197	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(45х2,5)	50	533,39	15,71	26670	785	8789	0,55	28
		м		130,46	6,88	6523	344	128	0,03	1
198	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3,5)	15	781,39	15,71	11721	236	2637	0,55	8
		м		130,46	6,88	1957	103	128	0,03	-
199	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм(76х3,5)	30	1004,39	17,79	30132	534	6095	0,66	20
		м		150,93	7,79	4528	234	128	0,03	1
		ВЕ1-ВЕ4								
200	Е0120-12-8	-Установка решеток регулирующих размером 400х200 мм	2	287,5	18,18	575	36	614	1,07	2
		шт		231,08	8,78	462	18	128	0,03	-
201	Прайс-лист ТОО"Лека"	-Решетки регулируемые РВР-1-400х200 мм	2	2412,57	-	4825	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
202	Е0120-12-9	-Установка решеток регулирующих размером 800х400 мм	2	287,5	18,18	575	36	614	1,07	2
		шт		231,08	8,78	462	18	128	0,03	-
203	Прайс-лист ТОО"Лека"	-Решетки регулируемые РВР-1-800х400 мм	2	5378,02	-	10756	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	2263010	26731		982
	Тенге	229684	10886		40
Стоимость оборудования -	Тенге	1259295	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1259295	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	18428	-	-	-
Материалы -	Тенге	5477	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11054	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9949	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1492	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1703	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	30080	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12546	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130459	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26739	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52448	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47125	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7867	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10974	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60315	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			854828	-	-		-
		Материалы -	Тенге			553759	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	177068	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113980	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			221	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			226648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33997	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64889	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1146364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		856
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211065	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2629619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	283927	-		-

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

		Контрольно-измерительные приборы								
204	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	96,07	1,57	192	3	225	0,41	1
		1счетчик		87,75	-	176	-	128	-	-
205	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/15Ч	1	8320	-	8320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
206	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400	-	14400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
207	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	870,85	1,57	871	2	67	0,22	-
		комплект		52,65	-	53	-	128	-	-
208	Е0116-15-1	-Установка вентилей, клапанов обратных, кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	158	554,47	43,96	87606	6946	70986	1,47	232
		1шт		330,53	20,47	52223	3235	128	0,07	11
209	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм	90	1250	-	112500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	С130904-18	шт -Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	40	2680 -	- -	107200 -	- -	- -	- -	- -
211	С130901-37	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	28	401 -	- -	11228 -	- -	- -	- -	- -
212	Е0116-15-2	шт -Установка вентилей, клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	554,47 330,53	43,96 20,47	4436 2644	352 164	3594 128	1,47 0,07	12 1
213	С130901-40	1шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	699 -	- -	2796 -	- -	- -	- -	- -
214	С130901-41	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	982 -	- -	3928 -	- -	- -	- -	- -
215	Е0116-15-3	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	1036,38 582,08	100,25 43,87	1036 582	100 44	801 128	2,6 0,16	3 -
216	С130903-34	1шт -Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	7590 -	- -	7590 -	- -	- -	- -	- -
217	Е0116-15-2	шт -Установка задвижек, затворов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	23	554,47 330,53	43,96 20,47	12753 7602	1011 471	10333 128	1,47 0,07	34 2
218	Прайс-лист "ЭНКО"	1шт -Затвор дисковый поворотный из высокопрочного чугуна с металлич.позиционируемой рукояткой Ду-50мм "DAnfOss"(стр.21)	23	6123,77 -	- -	140847 -	- -	- -	- -	- -
219	С130809-33	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	23	330 -	- -	7590 -	- -	- -	- -	- -
220	Е0116-15-3	шт -Установка задвижек, затворов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	19	1036,38 582,08	100,25 43,87	19691 11059	1905 834	15223 128	2,6 0,16	49 3
221	Прайс-лист "ЭНКО"	1шт -Затвор дисковый поворотный из высокопрочного чугуна с металлич.позиционируемой	1	6569,13 -	- -	6569 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рукояткой Ду-65мм "DAnfOss"(стр.21)								
222	С130809-34	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт 1	412	-	412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
223	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт 18	6480	-	116640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
224	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм, с электроприводом	шт 1	880,75	59,85	881	60	748	4	4
				813,8	17,55	814	18	90	0,08	-
225	Е0118-21-7	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	шт 1	10848,04	161,03	10848	161	558	1,63	2
			1фильтр	365,63	70,2	366	70	128	0,26	-
		Материалы								
226	Е0126-9-1	-Тепловая изоляция труб диаметром до 76 мм	м 295	106,89	9,42	31533	2777	19846	0,28	83
				63,18	4,1	18638	1208	100	0,02	4
227	Прайс-лист ТОО"Мамыр"	-Тепловая изоляция труб d 32мм, толщ. 13 мм (13х35) "K-FLEX EC"	м 20	101,02	-	2020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
228	Прайс-лист ТОО"Мамыр"	-Тепловая изоляция труб d 65мм, толщ. 13 мм (13х70) "K-FLEX EC"	м 275	215,08	-	59147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3, Т4								
		БЛОК А,Б,В								
229	Е0116-15-1	-Установка вентилей, клапанов обратных, кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	33	554,47	43,96	18298	1451	14826	1,47	49
			1шт	330,53	20,47	10907	676	128	0,07	2
230	С130904-18	-Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11В7бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт 23	2680	-	61640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	Е0116-15-2	-Установка задвижек, затворов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт 2	554,47	43,96	1109	88	899	1,47	3
			1шт	330,53	20,47	661	41	128	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Прайс-лист "ЭНКО"	-Затвор дисковый поворотный из высокопрочного чугуна с металлич.позиционируемой рукояткой Ду-32мм "DAnfOss"(стр.21) шт	2	5678,4	-	11357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	C130809-31	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	260	-	520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
234	E0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	10	348,1	4,66	3481	47	1022	0,34	3
				77,81	2,05	778	21	128	0,01	-
235	E0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	20	383,1	4,66	7662	93	2044	0,34	7
				77,81	2,05	1556	41	128	0,01	-
236	E0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	80	475,1	4,66	38008	373	8178	0,34	27
				77,81	2,05	6224	164	128	0,01	1
237	E0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	140	609,1	4,66	85274	653	14311	0,34	47
				77,81	2,05	10893	288	128	0,01	1
238	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	52	407,36	8,79	21183	457	20308	1,29	67
				301,28	3,84	15666	199	128	0,01	1
239	Прайс-лист "GAlAKsi Строй Астана"	-Переходник полипропиленовый "В", d-25x20 мм шт	70	115,69	-	8098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
240	Прайс-лист "GAlAKsi Строй Астана"	-Переходник полипропиленовый "Н", d-32x25 мм шт	18	352,09	-	6338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
241	E0126-9-1	-Тепловая изоляция труб диаметром до 76 мм м	40	106,89	9,42	4276	377	2691	0,28	11
				63,18	4,1	2527	164	100	0,02	1
242		-Тепловая изоляция труб	20	65,18	-	1304	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс-лист ТОО"Мамыр"	d-20мм, толщ. 13 мм (13х22) "K-FLEX EC"		-	-	-	-	-	-	-
243		-Тепловая изоляция труб м	80	77,67	-	6213	-	-	-	-
	Прайс-лист ТОО"Мамыр"	d-25мм, толщ. 13 мм (13х25) "K-FLEX EC"		-	-	-	-	-	-	-
244		-Тепловая изоляция труб м	140	101,02	-	14143	-	-	-	-
	Прайс-лист ТОО"Мамыр"	d-32мм, толщ. 13 мм (13х35) "K-FLEX EC"		-	-	-	-	-	-	-
245	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	60	383,1	4,66	22986	280	6133	0,34	20
				77,81	2,05	4668	123	128	0,01	-
246	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм. м	25	475,1	4,66	11877	117	2555	0,34	8
				77,81	2,05	1945	51	128	0,01	-
247	Е0126-9-1	-Тепловая изоляция труб диаметром до 76 мм м	200	106,89	9,42	21379	1883	13455	0,28	56
				63,18	4,1	12636	819	100	0,02	3
248		-Тепловая изоляция труб м	155	65,18	-	10102	-	-	-	-
	Прайс-лист ТОО"Мамыр"	d-20мм, толщ. 13 мм (13х22) "K-FLEX EC"		-	-	-	-	-	-	-
249		-Тепловая изоляция труб м	45	77,67	-	3495	-	-	-	-
	Прайс-лист ТОО"Мамыр"	d-25мм, толщ. 13 мм (13х25) "K-FLEX EC"		-	-	-	-	-	-	-
250		-Хомут для крепления 20-24 м	90	76,42	-	6878	-	-	-	-
	Прайс-лист "GAlAKsi Строй Астана"	шт		-	-	-	-	-	-	-
251		-Хомут для крепления 25-30	20	92,96	-	1859	-	-	-	-
	Прайс-лист "GAlAKsi Строй Астана"	шт		-	-	-	-	-	-	-
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
		БЛОК А,Б,В								
252	Е0116-15-3	-Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	4	1036,38	100,25	4146	401	3205	2,6	10
				582,08	43,87	2328	175	128	0,16	1
253		-Клапан обратный Ду-100мм	4	7613,58	-	30454	-	-	-	-
	Прайс-лист	"DAnfOss"(стр.18)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ЭНКО"	шт		-	-	-	-	-	-	-
254	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	130	331,12	0,72	43045	93	23027	0,58	76
				138,06	0,33	17948	42	128	-	-
		м								
255	С130809-75	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	8	2350	-	18800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
256	Е0126-9-4	-Тепловая изоляция труб диаметром 89-133 мм	100	126,9	11,55	12690	1155	8250	0,35	35
				77,52	4,98	7752	498	100	0,02	2
		м								
257	Прайс-лист ТОО"Мамыр"	-Трубчатая изоляция труб d-100мм, толщ. 19 мм (19х102) "K-FLEX EC"	100	579,52	-	57952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
258	Прайс-лист "GAlAKsi Строй Астана"	-Хомут крепежный d-50мм для трубопроводов	40	128,31	-	5133	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
259	Прайс-лист "GAlAKsi Строй Астана"	-Хомут крепежный d-100мм для трубопроводов	30	269,17	-	8075	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
260	Прайс-лист "GAlAKsi Строй Астана"	-Хомут крепежный d-100мм для стояков	30	269,17	-	8075	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2(ВОДОСТОК)								
		БЛОК А,Б,В								
261	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	100	1552,24	23,14	155224	2314	23011	0,73	73
				169,65	10,13	16965	1013	128	0,04	4
		м								
262	Е0116-21-1	-Установка водосточных воронок	8	8581,51	153,4	68652	1227	6889	2,58	21
		1воронка		605,48	67,27	4844	538	128	0,25	2
263	Прайс-лист ТОО"Мамыр"	-Трубчатая изоляция труб d-100мм, толщ. 19 мм (19х102) "K-FLEX EC"	58	579,52	-	33612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
264	Прайс-лист "GAlAKsi	-Хомут крепежный 95-103	80	419,73	-	33578	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строй Астана"									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1617949	24325			933
			Тенге			212456	10897			39
		Стоимость оборудования -	Тенге			30454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			30454	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			881	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	831	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			748	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	112	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	944	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257866	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22133	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44242	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187988	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6636	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18126	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			320234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50878	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1328748	-	-		-
		Материалы -	Тенге			430216	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	178279	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			710370	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			228197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34230	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93417	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1650362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		887
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	212509	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2002777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	264330	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД В1								
		БЛОК Г								
265	Е0116-15-1	-Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных	30	554,47	43,96	16634	1319	13478	1,47	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. до 25 мм		330,53	20,47	9916	614	128	0,07	2
266	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1шт 26	1250	-	32500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт 4	1390	-	5560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
268	Е0116-15-3	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт 1	1036,38	100,25	1036	100	801	2,6	3
				582,08	43,87	582	44	128	0,16	-
269	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1шт 1	6480	-	6480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
270	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	шт 7	77,06	-	539	-	689	0,34	2
				76,9	-	538	-	128	-	-
271	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	м 14	659	-	9226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	Е0116-15-1	-Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	компл 2	554,47	43,96	1109	88	899	1,47	3
				330,53	20,47	661	41	128	0,07	-
273	С130904-52	-Краны шаровые со сливом, Dy 15 мм	1шт 2	1250	-	2500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
274	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	шт 85	588,59	13,56	50030	1153	42018	1,64	139
				380,25	5,94	32321	505	128	0,02	2
275	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м 30	479,54	8,79	14386	264	11716	1,29	39
				301,28	3,84	9038	115	128	0,01	-
276	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м 35	475,1	4,66	16628	163	3578	0,34	12
				77,81	2,05	2723	72	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м 15	609,1	4,66	9136	70	1533	0,34	5
				77,81	2,05	1167	31	128	0,01	-
278	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м 10	770,1	4,66	7701	47	1022	0,34	3
				77,81	2,05	778	21	128	0,01	-
279	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм(89х3,5)	м 100	1171,24	23,14	117124	2314	23011	0,73	73
				169,65	10,13	16965	1013	128	0,04	4
280	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм(108х4)	м 5	1552,24	23,14	7761	116	1151	0,73	4
				169,65	10,13	848	51	128	0,04	-
281	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /хомуты, шпильки, цанги/	м 45	200	-	9000	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		Водомерный узел №1								
282	С131102-11	-Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600	-	15600	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
283	С131207-7	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-100 мм	1	10300	-	10300	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
284	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10В9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331	-	331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
285	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт 2	6480	-	12960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
286	Прайс-лист "ТехноОпт"	-Задвижка "30ч906бр" параллельная с выдвижным шпинделем Ду-100мм	шт 1	14508,04	-	14508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
287	Прайс-лист "ТехноОпт"	-Электропривод, Ду-100мм	шт 1	71791,76	-	71792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10В9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	331 -	- -	331 -	- -	- -	- -	- -
		Насосная								
289	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	20	1552,24 169,65	23,14 10,13	31045 3393	463 203	4602 128	0,73 0,04	15 1
290	Е0116-15-3	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	10	1036,38 582,08	100,25 43,87	10364 5821	1003 439	8012 128	2,6 0,16	26 2
291	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	10	6480 -	- -	64800 -	- -	- -	- -	- -
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3, Т4								
		БЛОК Г								
292	Прайс-лист "GRUNDFOS"	-Насос циркуляционный UPS25-60B, 180 1x230V, Q-0,15л/с, H-4,0м в с.,бронзовый, весом 2,9кг компл	1	41498,17 -	- -	41498 -	- -	- -	- -	- -
293	Е0116-15-1	-Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	16	554,47 330,53	43,96 20,47	8872 5288	703 328	7188 128	1,47 0,07	24 1
294	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	12	1250 -	- -	15000 -	- -	- -	- -	- -
295	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	4	1390 -	- -	5560 -	- -	- -	- -	- -
296	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	75	588,59 380,25	13,56 5,94	44144 28519	1017 446	37074 128	1,64 0,02	123 2
297	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов	25	479,54	8,79	11989	220	9764	1,29	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		301,28	3,84	7532	96	128	0,01	-
		м								
298	E0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	50	475,1	4,66	23755	233	5111	0,34	17
				77,81	2,05	3890	103	128	0,01	-
		м								
299	E0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	10	609,1	4,66	6091	47	1022	0,34	3
				77,81	2,05	778	21	128	0,01	-
		м								
300	E0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм'	40	770,1	4,66	30804	187	4089	0,34	13
				77,81	2,05	3112	82	128	0,01	-
		м								
301	E0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	40	1254,67	13,58	50187	543	6490	0,56	22
				120,81	5,94	4832	238	128	0,02	1
		м								
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
		БЛОК Г								
302	E0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	30	652,48	0,72	19574	21	5314	0,58	18
				138,06	0,33	4142	10	128	-	-
		м								
303	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	40	779,76	1,59	31190	64	6850	0,56	22
				133,09	0,7	5324	28	128	-	-
		м								
304	E0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм(на выпуск)	20	1263,01	11,77	25260	235	4924	0,77	15
				187,2	5,15	3744	103	128	0,02	-
		м								
		КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2(ВОДОСТОК)								
		БЛОК Г								
305	E0116-21-1	-Установка водосточных воронок Вр-1	2	8581,51	153,4	17163	307	1722	2,58	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1воронка		605,48	67,27	1211	135	128	0,25	1
306	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	50	1552,24	23,14	77612	1157	11506	0,73	36
				169,65	10,13	8483	506	128	0,04	2
307	Е0116-10-5	-Трубы стальные электросварные диам. 114х4 мм (ревизия) м	1	1552,24	23,14	1552	23	230	0,73	1
				169,65	10,13	170	10	128	0,04	-
308	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	1	492	-	492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
309	С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм шт	1	243	-	243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
310	Е0116-15-2	-Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1	554,47	43,96	554	44	449	1,47	1
				330,53	20,47	331	20	128	0,07	-
311	С130901-41	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	1	982	-	982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		К3								
		БЛОК Г								
312	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	45	652,48	0,72	29361	32	7971	0,58	26
				138,06	0,33	6213	15	128	-	-
313	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	40	779,76	1,59	31190	64	6850	0,56	22
				133,09	0,7	5324	28	128	-	-
314	Е0116-5-1	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм м	10	821,74	7,87	8217	79	2216	0,7	7
				169,65	3,46	1697	35	128	0,01	-
315	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	40	1263,01	11,77	50520	471	9848	0,77	31
				187,2	5,15	7488	206	128	0,02	1
		КАНАЛИЗАЦИЯ К3Н								
		БЛОК Г								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(45х2,5) м	10	533,39	15,71	5334	157	1758	0,55	6
				130,46	6,88	1305	69	128	0,03	-
317	Е0118-10-4	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3, размерами 500х600х700(h)мм 1бак	1	8581,7	76,02	8582	76	1075	3,63	4
				807,3	32,17	807	32	128	0,13	-
318	С131101-59	-Сифон двухоборотный шт	1	2330	-	2330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
319	Е0116-2-3	-Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм м	2	926,82	23,57	1854	47	679	1,16	2
				255,06	10,32	510	21	128	0,04	-
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД - В2.								
		БЛОК Г								
		Пожарный кран D-50мм - 14шт.								
320	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (57х3,5) м	70	781,39	15,71	54697	1099	12305	0,55	39
				130,46	6,88	9132	481	128	0,03	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	1143991	13924		837
	Тенге	194582	6158		23
Стоимость оборудования -	Тенге	127798	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	127798	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1016193	-	-	-
Материалы -	Тенге	613493	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	200739	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	194195	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	256946	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	128
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	38542	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	76388	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1349528	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	988
Сметная заработная плата -	Тенге	-	239281	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	1477326	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	988
Сметная заработная плата -	Тенге	-	239281	-	-

РАЗДЕЛ 13. Вертикальная планировка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	12202	0,22	0,22	2733	2733	1083	-	-
		м2		-	0,09	-	1116	97	-	3
322	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	17849	3,48	2,94	62120	52471	29710	-	49
		м3		0,51	1,21	9049	21579	97	-	54
323	Е0101-17-13	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостокший грунт)	17849	35,72	33,68	637552	601151	237207	0,01	189
		м3		1,99	11,71	35502	209042	97	0,03	550
324	Е010333-А1--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км	19599	20,88	20,88	409266	409266	100386	-	-
		т		-	5,12	-	100386	100	0,08	1622
325	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	17849	12,11	12,11	216116	216116	68873	-	-
		м3		-	3,98	-	71003	97	0,01	178
326	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	17849	8,65	8,65	154307	154307	49175	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85			-	2,84	-	50696	97	0,01	127
		м3								
327	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	17849	15,44	15,44	275662	275662	107924	-	-
		м3		-	6,23	-	111262	97	0,02	280
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			1757756	1711705			238
			Тенге			44551	565086			2814
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1757756	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	609637	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1499	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			594360	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		297
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	89154	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			141127	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2493242	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3349
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	698791	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			2493242	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	698791	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Покрытие проездов, Благоустройство территории								
328	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5452	15,44	15,44	84201	84201	32966	-	-
		м3		-	6,23	-	33985	97	0,02	85
329	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	5452	339,63	26,35	1851679	143676	122876	0,03	180
		м2		6,5	10,45	35438	56950	133	0,03	155
330	Е0127-25-1к-=5	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания; до толщ.20мм	5452	165,47	15,64	902144	85244	160978	0,02	90
		м2		16,84	5,37	91784	29252	133	-	15
331	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	5452	339,63	26,35	1851679	143676	122876	0,03	180
		м2		6,5	10,45	35438	56950	133	0,03	155
332	Е0127-25-1к-=1	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания;до толщ.16мм	5452	33,09	3,13	180429	17049	32196	0,02	90
		м2		3,37	1,07	18357	5850	133	-	15
333	Е0127-53-7	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	5452	27,82	16,87	151683	91972	103692	0,03	183
		м2		7,72	6,58	42100	35863	133	0,02	96
334	Е0127-54-1	-До 7см нормы для	58512	0,02	-	1346	-	1012	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,01	-	761	-	133	-	-
		м2								
335	E0127-53-9	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	5452	27,82	16,87	151683	91972	103692	0,03	183
				7,72	6,58	42100	35863	133	0,02	96
		м2								
336	E0127-54-2	- До 5см нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	19504	0,02	-	449	-	337	-	2
				0,01	-	254	-	133	-	-
		м2								
337	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	443	1869,08	7,16	828001	3171	84589	0,7	309
				141,28	2,28	62589	1012	133	0,01	3
		м								
		Брусчатка по площадка тип-II								
338	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3749	21,91	17,23	82137	64595	42328	0,01	35
				1,34	7,15	5020	26805	133	0,03	101
		м2								
339	E0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см;грунт с щебнем	374,9	101,12	15,44	37911	5790	2267	-	-
				-	6,23	-	2337	97	0,02	6
		м3								
340	E0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	3749	339,63	26,35	1273284	98797	84494	0,03	124
				6,5	10,45	24369	39161	133	0,03	106
		м2								
341	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	112,45	864,5	71,96	97213	8092	6638	0,14	16
				27,79	16,59	3125	1865	133	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	E0111-25-1	м3 -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком(шестигранник,фигурный)	3749	230,29	23,65	863374	88668	983842	0,95	3554
				203	10,36	761028	38843	123	0,04	146
343	E0127-34-2	м2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	487	1323,08	7,16	644338	3486	92990	0,7	340
				141,28	2,28	68805	1112	133	0,01	3
		м Брусчатка по дорожкам тип-II								
344	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1615	21,91	17,23	35383	27826	18234	0,01	15
				1,34	7,15	2162	11547	133	0,03	43
345	E0101-130-1	м2 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см;грунт с щебнем	161,5	101,12	15,44	16332	2494	977	-	-
				-	6,23	-	1007	97	0,02	3
346	E0127-24-1	м3 -Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	1615	339,63	26,35	548507	42560	36399	0,03	53
				6,5	10,45	10498	16870	133	0,03	46
347	E0127-14-1	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	60,75	864,5	71,96	52519	4372	3586	0,14	9
				27,79	16,59	1688	1008	133	0,04	3
348	E0111-25-1	м3 -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком(шестигранник,фигурный)	1615	230,29	23,65	371926	38196	423821	0,95	1531
				203	10,36	327837	16733	123	0,04	63
349	С прайс лист ТОО"Конкрит Протактс"	м2 -Брусчатка прямоугольник	1615	1234,75	-	1994124	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Покрытие проездов вне участка								
350	E0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными	106	15,44	15,44	1637	1637	641	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		-	6,23	-	661	97	0,02	2
351	E0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м3	106	339,63	26,35	36001	2793	2389	0,03	3
				6,5	10,45	689	1107	133	0,03	3
352	E0127-25-1к=5	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания; до толщ.20мм м2	106	165,47	15,64	17540	1657	3130	0,02	2
				16,84	5,37	1785	569	133	-	-
353	E0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2	106	339,63	26,35	36001	2793	2389	0,03	3
				6,5	10,45	689	1107	133	0,03	3
354	E0127-25-1к=1	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания;до толщ.16мм м2	106	33,09	3,13	3508	331	626	0,02	2
				3,37	1,07	357	114	133	-	-
355	E0127-53-7	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более м2	106	27,82	16,87	2949	1788	2016	0,03	4
				7,72	6,58	819	697	133	0,02	2
356	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных	636	0,02	-	15	-	11	-	-
				0,01	-	8	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
357	Е0127-53-9	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	106	27,82	16,87	2949	1788	2016	0,03	4
				7,72	6,58	819	697	133	0,02	2
		м2								
358	Е0127-54-2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	212	0,02	-	5	-	4	-	-
				0,01	-	3	-	133	-	-
		м2								
359	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	60	1869,08	7,16	112145	429	11457	0,7	42
				141,28	2,28	8477	137	133	0,01	-
		м								
		Брусчатка по дорожкам тип-II								
360	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	25	21,91	17,23	548	431	282	0,01	-
				1,34	7,15	33	179	133	0,03	1
		м2								
361	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см;грунт с щебнем	2,5	101,12	15,44	253	39	15	-	-
				-	6,23	-	16	97	0,02	-
		м3								
362	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	25	339,63	26,35	8491	659	563	0,03	1
				6,5	10,45	163	261	133	0,03	1
		м2								
363	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,25	864,5	71,96	1081	90	74	0,14	-
				27,79	16,59	35	21	133	0,04	-
		м3								
364	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	25	230,29	23,65	5757	591	6561	0,95	24
				203	10,36	5075	259	123	0,04	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	С прайс лист ТОО"Конкрит Протактс"	-Брусчатка прямоугольник шт	25	1234,75 -	- -	30869 -	- -	- -	- -	- -
		Брусчатка по площадка тип-III								
366	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	370	21,91 1,34	17,23 7,15	8106 495	6375 2646	4177 133	0,01 0,03	3 10
367	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см;грунт с щебнем м3	37	101,12 -	15,44 6,23	3742 -	571 231	224 97	- 0,02	- 1
368	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2	370	339,63 6,5	26,35 10,45	125664 2405	9751 3865	8339 133	0,03 0,03	12 11
369	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	18,5	864,5 27,79	71,96 16,59	15993 514	1331 307	1092 133	0,14 0,04	3 1
370	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	370	230,29 203	23,65 10,36	85209 75108	8751 3834	97098 123	0,95 0,04	351 14
371	С143003-40 примен	-Декоративный камень (300х300х100) м2	370	1400 -	- -	518000 -	- -	- -	- -	- -
372	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий;бортовой камень100х250мм м	21	1323,08 141,28	7,16 2,28	27785 2967	150 48	4010 133	0,7 0,01	15 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	14	Тенге Тенге			13064586 1633794	1087796 429769			7367 1196
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13064586	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1043281	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2063563	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2024993	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7274723	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2607902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1304
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	391185	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			940349	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16612837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9867
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2454748	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			16612837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9867
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2454748	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Озеленение территории								
373	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	11000	15,8	-	173745	-	224131	0,07	815
		м2		15,8	-	173745	-	129	-	-
		Газон (10775м2)								
374	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	10775	261,76	-	2820507	-	1053101	0,4	4310
		м2		75,76	-	816357	-	129	-	-
375	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	10775	72,36	-	779690	-	144015	0,05	589
		м2		10,36	-	111640	-	129	-	-
376	Е0111-2-1	-устройство дренажа из песка	538,75	1400,75	-	754654	-	410917	2,99	1611
		м3		620,1	-	334079	-	123	-	-
377	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	10775	42,07	-	453337	-	148352	0,05	566
		м2		10,67	-	115002	-	129	-	-
		Цветник (230м2)								
378	Е0147-27-2	-Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	230	135,43	-	31150	-	40183	0,75	172
		м2		135,43	-	31150	-	129	-	-
379	Е0147-27-4	-Устройство цветников вручную, добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта	230	-39,14	-	-9003	-	-11614	-0,22	-50
		м2		-39,14	-	-9003	-	129	-	-
380	Е0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	230	336,45	-	77384	-	26244	0,47	107
				88,45	-	20344	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
381	Е0111-2-1	-устройство дренажа из песка	11,5	1400,75	-	16109	-	8771	2,99	34
		м3		620,1	-	7131	-	123	-	-
382	Е0147-29-1	-Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2 (55шт-1м2)	230	542,03	-	124666	-	80856	1,35	311
				272,52	-	62679	-	129	-	-
		м2								
383	Е0147-29-2	-Посадка многолетних цветников, добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов	460	170,86	-	78597	-	7236	0,07	32
				12,19	-	5609	-	129	-	-
		м2								
		Деревья и кустарники								
384	Е0147-7-10	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	47	3270,62	-	153719	-	73899	6,51	306
				1218,85	-	57286	-	129	-	-
		яма								
385	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	47	964,46	234,2	45329	11007	44219	2,96	139
				660,18	69,15	31028	3250	129	0,22	10
		шт								
386	Е0111-2-1	-устройство дренажа из песка	13,58	1400,75	-	19026	-	10360	2,99	41
		м3		620,1	-	8423	-	123	-	-
387	Е0147-6-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	23	414,05	-	9523	-	5589	1,01	23
				188,37	-	4333	-	129	-	-
		яма								
388	Е0147-9-1	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,25х0,25х0,2 м	23	127,31	27,32	2928	628	3176	0,39	9
				99,45	7,61	2287	175	129	0,03	1
		шт								
389	Е0111-2-1	-устройство дренажа из песка	8,5	1400,75	-	11911	-	6485	2,99	25
		м3		620,1	-	5273	-	123	-	-
390	Е0147-19-15	-Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	1578	513,58	-	810429	-	414412	1,09	1718
				203,58	-	321249	-	129	-	-
		м								
391	Е0111-2-1	-устройство дренажа из песка	126,24	1400,75	-	176831	-	96286	2,99	377
		м3		620,1	-	78281	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений м	1578	86,9 86,58	- -	137120 136623	- -	176244 129	0,4 -	638 -
393	С143012-38	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива,кизильник, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м шт	56	2030 -	- -	113680 -	- -	- -	- -	- -
394	С143012-45	-Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох,боярышник,бирючина, снежноягодник,вишня), с комом размером 0,3х0,3 м шт	14	649 -	- -	9086 -	- -	- -	- -	- -
395	С143012-48	-Кустарники лиственных пород для живой изгороди (вяз мелколистный), без кома шт	9468	81 -	- -	766908 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге Тенге			7557326 2313517	11636 3425			11774 11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7557326	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5737	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2316942	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5226436	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2962864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1481
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	444430	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			631211	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11151401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13266
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2761371	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			11151401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13266
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2761371	-		-
		РАЗДЕЛ 16. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
396	Ц0108-572-7	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм шт	2	3663,89 819	257,89 73,19	7328 1638	516 146	1695 95	4 0,33	8 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	1 Прайс-лист АО"КЭМОНТ"	-КРУН-10кВ, наружной установки, серии К-59, из одного шкафа К104-КФ, с вакуумным выключателем и процессором компл		21171696,92 - -	- - -	2343394 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге Тенге			2350722 1638	516 146			8 1
	Стоимость оборудования -		Тенге			2343394	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			2343394	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7328	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5174	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1784	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1695	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	254	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			541	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			9564	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2039	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			2352958	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2039	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
398	Ц0108-146-5-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг м	1000	128,14 52,65	45,49 12,09	128140 52650	45490 12090	61503 95	0,25 0,05	250 54
399	Ц0108-165-2-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 шт	6	2649 1097,2	1534,1 412,1	15894 6583	9205 2473	8603 95	5 1,84	30 11
400	Ц0108-165-3-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 шт	14	3235,6 1310,4	1899,2 512,19	45298 18346	26589 7171	24240 95	6 2,29	84 32
401	Ц0108-165-4-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 шт	4	4479 1761,5	2684,4 725,39	17916 7046	10738 2902	9450 95	8 3,24	32 13
402	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС"	-Муфта концевая внутр.установки для кабеля сеч.3х120+1х70мм2 в комплекте с наконечниками шт	4	4866,85 -	- -	19467 -	- -	- -	- -	- -
403		-Муфта концевая	6	4866,85	-	29201	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС"	внутр.установки для кабеля сеч.3х95+1х50мм2 в комплекте с наконечниками шт		-	-	-	-	-	-	-
404		-Муфта концевая	8	4433,09	-	35465	-	-	-	-
	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС"	внутр.установки для кабеля сеч.3х50+1х25мм2 в комплекте с наконечниками шт		-	-	-	-	-	-	-
405		-Муфта концевая	6	1533,49	-	9201	-	-	-	-
	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС"	внутр.установки для кабеля сеч.3х25+1х16мм2 в комплекте с наконечниками шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			300583	92021			396
			Тенге			84625	24635			110
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			300583	-	-		-
	Материалы -		Тенге			30603	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	109260	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93334	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			103797	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		52
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15570	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24263	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			428642	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		558
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	124829	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			428642	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		558
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	124829	-		-

РАЗДЕЛ 18. ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ 10/0,4кВ ТП2х1600кВА(с дизель-генератором)

Комплектное распределительное уст-во РУ-10кВ -1компл.(из 11 камер)

406	Ц0108-27-1	-Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем шт	11	10843,4	2248,9	119277	24738	88547	33	363
				7897,5	575,91	86873	6335	95	2,57	28

2.СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

407	Ц0108-593-1-0	-Светильник местного освещения шт	1	167,61	4,31	168	4	142	0,71	1
				148,2	0,91	148	1	95	-	-
408	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип	1	561	-	561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РВО-42У2, длина кабеля 12 м								
		шт								
409	С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
410	Ц0108-593-1	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	14	246,12	130,32	3446	1824	1719	0,41	6
				84,5	44,72	1183	626	95	0,2	3
		шт								
411	С151701-85	-Светильники тип НСП02-100-01-У2	14	240	-	3360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
412	С151706-27	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100	14	54	-	756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
413	С151706-24	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	4	42	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			127752	26567			369
			Тенге			88204	6962			31
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			127752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8120	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95166	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4861	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13561	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13090	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			231249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		446
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108727	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			231249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		446
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108727	-		-

РАЗДЕЛ 19. Внутри площадочные тепловые сети, Тепловые сети

		земляные работы								
414	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	178,32	3,7	3,7	660	660	261	-	-
				-	1,51	-	270	97	-	1
		м3								
415	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	1783,25	1,64	1,64	2917	2917	1156	-	-
				-	0,67	-	1192	97	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять на каждые последующие 5 м ;до 50м м3								
416	Е0101-132-1-	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см м3	178,32	12,31 -	12,31 5,15	2195 -	2195 919	892 97	- 0,01	- 2
417	С143008-92	-Песок природный м3	47,6	695 -	- -	33082 -	- -	- -	- -	- -
		Лотки								
418	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	1,42	21700 -	- -	30814 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге ---- Тенге			69668 - -	5772 - 2380			- - 6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69668	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2380	-		-
		Местные материалы -	Тенге			63896	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	346	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4319	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2727	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			76296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2727	-		-
		ИНФОРМАЦИОННУЮ СЕТЬ								
		РАЗДЕЛ 20. АКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
419 Прайс-лист "SulPAK TeleCOM"		-WS-C4506-E - CAT4500 E-SEriEs 6-SlOT CHAssis fAn nO Ps шт	2	274366,19 -	- -	548732 -	- -	- -	- -	- -
420 С Прайс-лист "SulPAK TeleCOM"		-CON-SNT -C4506E - SMARTNET 8X5XNBD Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis fan no шт	2	148169,52 -	- -	296339 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-WS-X45-SUP7L-E - CATAlYsT 4500 E-SEriEs SuPErvisOr 7L-E 520GBPs + S45EUK9-34-1512SG - - CAT4500E SUP7-E/SUP7L-E UnivErsAl CrYPTO IMAgE - 1 шт, CAB-AC-2800W-EU - - EurOPE POwEr COrd - 2 шт, C4500E-IPB - - PAPEr IP BAsE LiCEnsE - 1 шт шт	2	658863,24	-	1317726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
422	C Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-SFP-H10GB-CU5M - 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter шт	4	13473,04	-	53892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			2216690	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			1866459	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			111988	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1978446	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			350231	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			350231	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21014	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			371245	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			2349691	-	-		-

РАЗДЕЛ 21. Структурированная кабельная система 800 РАБОЧИХ МЕСТ

Кабельные изделия и материалы

423	C Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-Гофро труба 32 мм м	200	31,63	-	6326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
424	C Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-FC5020 - DKC Проволочный лоток 50x200 L3000 м	201	544,89	-	109522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
425	C Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-FC37304 - Безвинтовое крепление для проволочного лотка шт	110	196,94	-	21664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
426	C Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-CM350001 - Комплект в сборев упак 50 шт упак	3	42,55	-	128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
427	C Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-BBL5020 - DKC Консоль с опорой ML осн. 200 шт	35	329,12	-	11519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
428	C	-FC5030 - DKC Проволочный	60	981,7	-	58902	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	лоток 50x300 L3000 м		-	-	-	-	-	-	-
429	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-Дюбель гвозди шт	400	2,64 -	-	1054 -	-	-	-	-
430	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-СМ200801 - Шпилька резьбовая оцинкованная М8x1000 шт	280	134,43 -	-	37641 -	-	-	-	-
431	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-АФ850 - Анкер-фикс. Предназначен для крепления в бетон, естественный камень. шт	280	19,96 -	-	5588 -	-	-	-	-
432	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-30692 BMM 1020 - DKC Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.200 шт	100	468,07 -	-	46807 -	-	-	-	-
433	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-СМ100800 - Гайка с насечкой М8 шт	560	4,9 -	-	2741 -	-	-	-	-
434	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-30693 BMM 1030 - DKC Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.300 шт	40	493,67 -	-	19747 -	-	-	-	-
435	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-Проволочный лоток 55x150x3000 3м шт	68	546,02 -	-	37129 -	-	-	-	-
436	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-Проволочный лоток 55x200x3000 3м шт	473	600,62 -	-	284092 -	-	-	-	-
437	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-Проволочный лоток 55x300x3000 3м шт	34	1145,13 -	-	38934 -	-	-	-	-
438	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-Крепеж шт	207	42,18 -	-	8730 -	-	-	-	-
439	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-Соединитель 34G шт	100	82,09 -	-	8209 -	-	-	-	-
440	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-Настенный опрный кронштейн MWAG 12/21 шт	820	382,21 -	-	313413 -	-	-	-	-
441	С	-ПВ3-6мм - Кабель с	1986	68,16	-	135361	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	желто-зеленой оболочкой для заземлениялотков м		-	-	-	-	-	-	-
442	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-AL 3SC-6F6 - Наконечник AL 3SC-6F6 шт	50	10,54	-	527	-	-	-	-
443	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-CM350003 - Комплект в сборе №3 шт	1300	43,3	-	56296	-	-	-	-
444	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-AL 3SC-10F6 - Наконечник AL 3SC-6F6 шт	1300	10,54	-	13707	-	-	-	-
445	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-Трубы металлическая 32х2,8 для проходок м	108	205,98	-	22246	-	-	-	-
446	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-Пена противопожарная баллон	4	2749,66	-	10999	-	-	-	-
447	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	8308	33,76	2,25	280478	18693	207260	0,1	831
				25,61	0,65	212768	5400	95	-	24
448	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	72822	88,89	-	6473148	-	4541253	0,33	24031
				69,29	-	5045836	-	90	-	-
449	Ц0110-349-7	-Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная шт	800	137	-	109600	-	103990	1	800
				128,7	-	102960	-	101	-	-
450	Ц0110-398-1	-Панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20 шт	70	2452,4	-	171668	-	80697	5	350
				1141,4	-	79898	-	101	-	-
451	Ц0108-572-7	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм шт	12	3663,89	257,89	43967	3095	10171	4	48
				819	73,19	9828	878	95	0,33	4
452	Ц0108-396-2	-Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м м	1986	196,07	110,58	389395	219612	178802	0,27	536
				57,59	37,18	114374	73839	95	0,17	329
453	Ц0108-145-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг м	1986	21,68	2,75	43056	5462	25999	0,06	119
				13,13	0,65	26076	1291	95	-	6
454	Ц0108-144-2	-Присоединение к зажимам жил	50	29,45	-	1473	-	1389	0,13	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проводов или кабелей, сечение до 6 мм2		29,25	-	1463	-	95	-	-
		шт								
455	Ц0108-396-5-	Короб на конструкциях, кронштейнах,по стенам и потолкам, длина 2 м	3500	204,1	125,93	714349	440754	380378	0,32	1120
				71,37	43,03	249795	150602	95	0,19	672
		м								
456	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	200	167,64	78,49	33528	15698	16747	0,29	58
				64,35	23,79	12870	4758	95	0,11	21
		м								
457	Ц0108-407-2-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	108	182,34	87,19	19693	9417	9977	0,35	38
				70,85	26,39	7652	2850	95	0,12	13
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			9531638	712730			27938
			Тенге			5863519	239619			1069
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9531638	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1704105	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6103138	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1251284	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5556661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2778
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	833499	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			905298	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			15993597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31785
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6936638	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			15993597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31785
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6936638	-		-

РАЗДЕЛ 22. ПАСИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СКС МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЬ

458	С Прайс-лист "SulPAK TELECOM"	-241100002 - Premium Line патч-панель оптическая без лицевых панелей, цвет черный	12	4818,12	-	57817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
459	С Прайс-лист "SulPAK TELECOM"	-242500002 - Лицевая панель-заглушка для оптической патч-панели, цвет черный	24	108,07	-	2594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
460	С Прайс-лист "SulPAK TELECOM"	-243000005 - Сплайс-кассета на 12 волокон, цвет серый	12	544,89	-	6539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-242311082 - Панель с адаптерами SC Simplex, MM, 8 портов,цвет черный шт	12	789,65 --	- -	9476 -	- -	- -	- -	- -
462	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-2241131 - Пигтейл SC/UPC MM, OM3 50/125, 0.9 мм 1 м шт	96	245,14 --	- -	23534 -	- -	- -	- -	- -
463	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-241100002 - Premium Line патч-панель оптическая без лицевых панелей, цвет черный шт	4	4818,12 --	- -	19272 -	- -	- -	- -	- -
464	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-243000005 - Сплайс-кассета на 12 волокон, цвет серый шт	8	544,89 --	- -	4359 -	- -	- -	- -	- -
465	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-242311082 - Панель с адаптерами SC Simplex, MM, 8 портов,цвет черный шт	12	789,65 --	- -	9476 -	- -	- -	- -	- -
466	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-2241131 - Пигтейл SC/UPC MM, OM3 50/125, 0.9 мм 1 м шт	96	245,14 --	- -	23534 -	- -	- -	- -	- -
467	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-241100002 - Premium Line патч-панель оптическая без лицевых панелей, цвет черный шт	2	4818,12 --	- -	9636 -	- -	- -	- -	- -
468	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-242500002 - Лицевая панель-заглушка для оптической патч-панели, цвет черный шт	4	108,07 --	- -	432 -	- -	- -	- -	- -
469	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-243000005 - Сплайс-кассета на 12 волокон, цвет серый шт	2	544,89 --	- -	1090 -	- -	- -	- -	- -
470	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-242311082 - Панель с адаптерами SC Simplex, MM, 8 портов, цвет черный шт	2	789,65 --	- -	1579 -	- -	- -	- -	- -
471	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-2241131 - Пигтейл SC/UPC MM, OM3 50/125, 0.9 мм 1 м шт	16	245,14 --	- -	3922 -	- -	- -	- -	- -
472	С Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	-261332008 - ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ, ПЛОТНЫЙ БУФЕР 50/125 OM3, LSOH м	1450	144,6 --	- -	209670 -	- -	- -	- -	- -
473	С Прайс-лист "SulPAK	-214869020 - Premium Line BO патч-корд Duplex SC-LC MM/UPC 50/125 OM3, 2m, LSOH, D 2,0mm	104	1121,03 --	- -	116587 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TELECOM"	шт								
474	С	-ТППэпЗ - 100х2х0,5 - Кабель	1400	639,78	-	895692	-	-	-	-
	Прайс-лист	связи телефонный кабель		---	---	---	---	---	---	---
	"SulPAK	ТППэпЗ -100х2х0,5		-	-	-	-	-	-	-
	TELECOM"	м								
475	С	-271310070 - Неэкранированная	24	3059,95	-	73439	-	-	-	-
	Прайс-лист	патч панель 90, кат.3, 100		---	---	---	---	---	---	---
	"SulPAK	портов		-	-	-	-	-	-	-
	TELECOM"	шт								
476	С	-Труба ГОСТ 10704-91, 100мм	30	829,94	-	24898	-	-	-	-
	Прайс-лист	внут. толш.стенки 3,5мм		---	---	---	---	---	---	---
	"SulPAK	м		-	-	-	-	-	-	-
	TELECOM"									
477	С	-Уголок 25х25х3 ГОСТ 8509-93	20	165,69	-	3314	-	-	-	-
	Прайс-лист	м		---	---	---	---	---	---	---
	"SulPAK			-	-	-	-	-	-	-
	TELECOM"									
478	С	-Асбошнур марки ШАП по ГОСТ	30	105,44	-	3163	-	-	-	-
	Прайс-лист	1779-83, или Базальтовый шнур		---	---	---	---	---	---	---
	"SulPAK	ШБТ-10		-	-	-	-	-	-	-
	TELECOM"	м								
479	С	-Пена противопожарная	3	2749,66	-	8249	-	-	-	-
	Прайс-лист	баллон		---	---	---	---	---	---	---
	"SulPAK			-	-	-	-	-	-	-
	TELECOM"									
480	Ц0110-936-2-	Установка, монтаж УССЛК с	12	27082,78	17405,29	324993	208864	197932	33	396
		учетом измерений на ОК ГТС,		---	---	---	---	---	---	---
		число волокон 8		9647,35	5347,48	115768	64170	110	23,86	286
		УССЛК								
481	Ц0110-927-1-	Прокладка ОК в канализации по	1450	65,36	25,24	94771	36595	74501	0,14	203
		свободному каналу		---	---	---	---	---	---	---
		трубопровода		38,96	7,75	56493	11235	110	0,03	50
		м кабеля								
482	Ц0108-145-1-	Кабели до 35 кВ,	1400	21,68	2,75	30352	3850	18327	0,06	84
		прокладываемые по дну канала		---	---	---	---	---	---	---
		без креплений, масса 1 м до 1		13,13	0,65	18382	910	95	-	4
		кг								
		м								
483	Ц0110-398-2-	Шкаф или панель коммутации	42	8762,5	-	368025	-	270491	27	1134
		связи и сигнализации на стене		---	---	---	---	---	---	---
		или в нише, количество пар		6376,5	-	267813	-	101	-	-
		100								
		шт								
484	Е0146-25-12-	Сверление кольцевыми	25	255,99	117,72	6400	2943	5027	0,51	13
		алмазными сверлами в		---	---	---	---	---	---	---
		железобетонных конструкциях		124,61	76,47	3115	1912	100	0,09	2
		вертикальных отверстий								
		глубиной 200 мм диам. 100 мм								
		с применением охлаждающей								
		жидкости /воды/								
		отверст.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			2332813	252252			1830
			---			---	---			---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			461572	78226			343
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2326413	-	-		-
		Материалы -	Тенге			110376	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	534771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1508272	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			561251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84188	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173260	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3060924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2438
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	618959	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6400	-	-		-
		Материалы -	Тенге			342	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5027	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	754	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5781	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			3073036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2456
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	624740	-		-

РАЗДЕЛ 23. ПАСИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СКС для СВН, СБ и WI-FI

485	С Прайс-лист "SulPAK TeleCOM"	СВН -205142114 - Premium Line инсталляционный кабель U/UTP, Категория 5е, коробка 305 м,	19	8393,21	-	159471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
486	С Прайс-лист "SulPAK TeleCOM"	бухт -725143112 - Premium Line инсталляционный кабель U/UTP, Категория 5е, для наружной прокладки, -40°С, PE, коробка 305 м	2	10712,46	-	21425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
487	С Прайс-лист "SulPAK TeleCOM"	бухт -EBX-U1WHA6 - EPNEW Розетка информационная RJ45 кат 5е UTP 1 портовая	80	167,19	-	13376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
488	С Прайс-лист "SulPAK TeleCOM"	шт -17512241 2 - Патч-панель неэкранированная, 24 порта Кат. 5е, 19", 1U, Dual Type IDC, цвет черный	12	3686,17	-	44234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
489	С	шт -18511010L - Патч-корд U/UTP,	84	124,64	-	10470	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс-лист "SulPAK TELECOM"	Кат. 5е, литой колпачок, с защитой замка, PVC, длина 1 м шт		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
490	С Прайс-лист "SulPAK TELECOM"	-P-U0883R - Коннектор RJ45, Кат. 5е неэкранированный шт	20	228,2 -	- -	4564 -	- -	- -	- -	- -
491	С Прайс-лист "SulPAK TELECOM"	-Гофро труба 16 мм м	100	11,3 -	- -	1130 -	- -	- -	- -	- -
492	С Прайс-лист "SulPAK TELECOM"	-195020102 - Организатор кабеля 19" 1 U , с пластиковыми кольцами, цвет черный шт	12	535,1 -	- -	6421 -	- -	- -	- -	- -
493	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	100	33,76 25,61	2,25 0,65	3376 2561	225 65	2495 95	0,1 -	10 -
494	Ц0108-145-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг м	6305	21,68 13,13	2,75 0,65	136692 82785	17339 4098	82539 95	0,06 -	378 18
495	Ц0110-349-7-	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная шт	80	137 128,7	- -	10960 10296	- -	10399 101	1 -	80 -
496	Ц0110-398-1-	Панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20 шт	12	2452,4 1141,4	- -	29429 13697	- -	13834 101	5 -	60 -
497	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	100	124,14 51,48	52,56 15,86	12414 5148	5256 1586	6397 95	0,22 0,07	22 7
498	С Прайс-лист "SulPAK TELECOM"	СВ -205142114 - Premium Line инсталляционный кабель U/UTP, Категория 5е, коробка 305 м, бухт	2	8393,21 -	- -	16786 -	- -	- -	- -	- -
499	С Прайс-лист "SulPAK TELECOM"	-18511010L - Патч-корд U/UTP, Кат. 5е, литой колпачок, с защитой замка, PVC, длина 1 м шт	14	124,64 -	- -	1745 -	- -	- -	- -	- -
500	С Прайс-лист "SulPAK TELECOM"	-105111010 - Модуль Keystone неэкранированный, Кат. 5е, 90° шт	14	149,12 -	- -	2088 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-10034 - DKC PDD Коробка монтажная под изделия BRAVA шт	14	143,47 -	-	2009 -	-	-	-	-
502	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-FC5010 - DKC Проволочный лоток 50x100 L3000 м	69	431,54 -	-	29776 -	-	-	-	-
503	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-30690 BMM 1010 - DKC Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.100 шт	30	473,34 -	-	14200 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			520565	22820			550
			Тенге			114486	5749			26
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			520565	-	-		-
	Материалы -		Тенге			55565	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	120236	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			327694	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			115664	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17350	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			38174	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			674403	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		634
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	137585	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			674403	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		634
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	137585	-		-

РАЗДЕЛ 24. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

504	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-UTP Cat-5 кабель инф - Кабель парной скрутки 5-й категории. Сечение жил - 05 мм., состав - медь. м	305	39,92 -	-	12174 -	-	-	-	-
505	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-КСВВнг А -LS 2x2x0,80 мм - Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.80, с изоляцией и оболочкойиз композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение. м	400	65,15 -	-	26058 -	-	-	-	-
506	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-ШВВП 2x0,75 мм - Кабель гибкий с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в	200	32,38 -	-	6477 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридной оболочке, на номинальное напряжение до 380 В								
		м								
507	С	-Труба ПВХ16 - Гофра серая Д	600	17,32	-	10393	-	-	-	-
	Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	16 с протяжкой.								
		м		-	-	-	-	-	-	-
508	С	-ТМС 22х10 Миниканал	160	56,11	-	8977	-	-	-	-
	Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	м		-	-	-	-	-	-	-
509	С	-AIM 22x10 Угол внутренний	25	40,29	-	1007	-	-	-	-
	Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	шт		-	-	-	-	-	-	-
510	С	-AEM 22x10 Угол внешний	25	40,29	-	1007	-	-	-	-
	Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	шт		-	-	-	-	-	-	-
511	С	-APM 22x10 Угол плоский	25	40,29	-	1007	-	-	-	-
	Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	шт		-	-	-	-	-	-	-
512	С	-IM 22x10 Тройник	25	40,29	-	1007	-	-	-	-
	Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	шт		-	-	-	-	-	-	-
513	С	-KSC 11-309 - Коробка	3	757,27	-	2272	-	-	-	-
	Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	распаячная для открытого монтажа с резиновыми вводами 190x240x70		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
514	С	-Провод ПВС ЭК 3х1,5	500	61,38	-	30690	-	-	-	-
	Прайс-лист "SulPAK TElECOM"	м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			101071	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			101071	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			101071	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6064	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			107135	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			107135	-	-		-

УСТРОЙСТВО СВЯЗИ (телефонизацию, часофикацию, телевидение)

РАЗДЕЛ 25. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

515	С	-PLMN-060 - EPNEW Органайзер	16	590,07	-	9441	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	для кабеля 1U с крышкой пластик шт		-	-	-	-	-	-	-
516	С	-1170 - Разъём Амфенол универсальный 3 м	32	2165,24	-	69288	-	-	-	-
	Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	шт		-	-	-	-	-	-	-
517	Ц0110-200-2	-Монтаж электронных АТС типа SI-2000 /аналогичных TDX-IB, TDX-10, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100/ станция	1	146881,62	-	146882	-	132193	460	460
				146881,62	-	146882	-	90	-	-
518	Ц0110-1-10	-Оборудование станции АТСКУ, плата разного назначения с подготовкой места установки плата	47	1190,4	-	55949	-	49106	5	235
				1160,9	-	54562	-	90	-	-
519	Ц0110-520-1-4	-Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала подключ.	6	3303,42	-	19821	-	20019	13,9	83
				3303,42	-	19821	-	101	-	-
520	Ц0110-14-2	-Кросс соединительных линий стрейф	3	1252,5	-	3758	-	2867	5	15
				1137,5	-	3413	-	84	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			305137	-			793
			Тенге			224677	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			305137	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1732	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	224677	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78729	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			204185	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		102
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	30628	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			30559	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			539881	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		895
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	255305	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			539881	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		895
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	255305	-		-

РАЗДЕЛ 26. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

521	С	-Труба гофрированная d-50мм	100	57,24	-	5724	-	-	-	-
	Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	м		-	-	-	-	-	-	-
522	С	-Кабель коаксиальный RJ-11	1500	38,03	-	57049	-	-	-	-
	Прайс-лист	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"SulPAK TelECOM"			-	-	-	-	-	-	-
523	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-Кабель коаксиальный RJ-6 м	3300	5,27	-	17397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
524	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-Кабель HDMI от 1 м до 3 м шт	60	501,58	-	30095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
525	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-F0000M - DKC Каркас под розетку "Brava",2 модуля,белый шт	60	64,77	-	3886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
526	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-F00011 - DKC Универсальная рамка, 2 модуля шт	60	67,03	-	4022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
527	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-76581MB - DKC TV розетка оконечная, белый , 1модуль шт	60	314,05	-	18843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
528	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-76616B - DKC Заглушка,белый , 1модуль шт	60	34,64	-	2079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
529	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-Труба металлическая d-75мм м	5	849,9	-	4250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
530	С Прайс-лист "SulPAK TelECOM"	-Листовой металл 4мм 30х30см шт	2	232,34	-	465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
531	Ц0110-513-3	-Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу шт	4	1341,8	-	5367	-	5378	5	20
				1331,2	-	5325	-	101	-	-
532	Ц0108-409-2	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	100	167,64	78,49	16764	7849	8373	0,29	29
				64,35	23,79	6435	2379	95	0,11	11
533	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	705	33,76	2,25	23801	1586	17588	0,1	71
				25,61	0,65	18055	458	95	-	2
534	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной,масса 1 м до 1 кг м	4095	88,89	-	364005	-	255368	0,33	1351
				69,29	-	283743	-	90	-	-
535	Ц0110-349-7	-Аппаратура настенного типа.	60	137	-	8220	-	7799	1	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Розетка микрофонная шт		128,7	-	7722	-	101	-	-
536	Ц0108-407-4	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм м	5	258,82 121,16	111,16 35,36	1294 606	556 177	743 95	0,57 0,16	3 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			563260	9991			1534
			Тенге			321885	3014			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			563260	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87574	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	324899	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143809	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			295250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44287	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51511	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			910020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1695
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	369187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			910020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1695
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	369187	-		-
		РАЗДЕЛ 27. ЧАСОФИКАЦИЯ								
537	С Прайс-лист "SulPAK TeleCOM"	-ШВВП 2х0,75 мм - Кабель гибкий с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке м	800	24,48 -	- -	19581 -	- -	- -	- -	- -
538	С Прайс-лист "SulPAK TeleCOM"	-205142114 - Premium Line инсталляционный кабель U/UTP, Категория 5е, коробка 305 м, м	1220	37,28 -	- -	45481 -	- -	- -	- -	- -
539	С Прайс-лист "SulPAK TeleCOM"	-Гофра серая без протяжки ПВХ уплотненная, 16 мм. В бухте 100 м. м	500	13,56 -	- -	6778 -	- -	- -	- -	- -
540	С Прайс-лист "SulPAK TeleCOM"	-P-S0883R - Разъем RJ-45 Cat 5 шт	54	29,37 -	- -	1586 -	- -	- -	- -	- -
541	С Прайс-лист "SulPAK TeleCOM"	-Цепь сварная короткозвенная, оцинкованная DIN 766 3 мм м	6	105,81 -	- -	635 -	- -	- -	- -	- -
542	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,	500	33,76	2,25	16880	1125	12474	0,1	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 1 кг		25,61	0,65	12805	325	95	-	1
543	Ц0108-147-1-0	м Кабель до 35 кВ, прокладываемый поустановленным конструкциям и лоткам, с креплениемпо всей длине, масса 1 м до 1 кг	1520	41,72	2,82	63414	4286	47681	0,15	228
				32,5	0,52	49400	790	95	-	4
544	Ц0108-409-2-	м Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	500	167,64	78,49	83820	39245	41866	0,29	145
				64,35	23,79	32175	11895	95	0,11	53
545	Ц0110-51-10-	м Разделка и включение кабелей и проводов, кабель в штифтовые рамки пистолетом емкостью: 20х3	54	223,7	-	12080	-	10614	1	54
				218,4	-	11794	-	90	-	-
		конец								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге	250256	44656		477
	Тенге	106174	13010		58
Стоимость монтажных работ -	Тенге	250256	-	-	-
Материалы -	Тенге	25364	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	119184	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	74062	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	112635	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	56
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16895	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21773	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	384664	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	591
Сметная заработная плата -	Тенге	-	136079	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге	384664	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	591
Сметная заработная плата -	Тенге	-	136079	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	73412673	4774457		88560
	Тенге	20339250	1737689		6958
Стоимость оборудования -	Тенге	5627400	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	111988	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	5739387	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	14403542	-	-	-
Материалы -	Тенге	2034096	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7645000	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3933346	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7052242	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1057836	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1287347	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			22743130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8702837	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46549488	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3467639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12760779	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12305388	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15891644	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14486864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2173030	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3662181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64698533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60080
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14933809	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3632475	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26981	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1115073	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2396240	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1003566	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		502
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	150535	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278162	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4914203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1265608	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3199769	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1597467	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	556087	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1018545	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			221	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			711791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		356
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	106769	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			234694	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4146254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2731
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	662855	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			102241507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25565108	-		-

ЗАКАЗЧИК:_____

и.о. Нач. отдела строительства Управления Кызылординской области _____ К.Шарипов

Гл.специалист отдела Управление строительства Кызылординской области_____

Технадзор:
ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс» _____ Н. Сейдах

Подрядчик:
ТОО «Абу - СЕР» _____ Е. Р. Ермаханов

Нач. участка
ТОО «Абу - СЕР» _____ К. И. Иманахметов