Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» декабря 2016 г.

Заказчик ТОО «Батыс су арнасы», 090005, ЗКО, г.Уральск, ул.С.Датова, 4/4
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 9 декабря 2016 года, ТОО «Таскала Транс Газ», директор – Махметов Т.М., ЗКО, Сырымский район, Жымпитынский с.о., с.Жымпиты, ул.Сейфуллина, 50
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 9 декабря 2016 года, ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг», директор – Шаныгин А.П. в лице эксперта Шаныгина А.П. №KZ61VJE00014328 от 08.12.2016г.; №KZ07VJE00014330 от 08.12.2016г., №KZ86VJE00014169 от 23.11.2015г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 9 декабря 2016 года, ТОО«Российско-Казахстанское совместное предприятие РК СП ТЕХНОПРОЕКТ KZ», Кенжалиевой Д. _____
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция водопровода по ул.Шубина, ул.Деповская, ул.Восточная, ул.Молдавская до ул.Куличева, ЗКО»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ЗКО, г.Уральск, ул.Шубина,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «27» июня 2014 г. №1668 постановление акима города Уральска;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» 30.06.2016г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____ ТОО«Российско-Казахстанское совместное предприятие РК СП ТЕХНОПРОЕКТ KZ», 14-019

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ____ТОО «Батыс су арнасы», от 31.12.2014г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2016г.;

месяц, год

окончание работ декабрь 2016г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,4 ;

фактически, месяц: 5,4 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
1	Диаметр водопровода	мм	630	630	630	630
2	Протяженность водопровода	км	2140	2140	2140	2140

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водопровод, построен Д 630мм – 2140м, из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 26 по ГОСТ 18599-2001. Узловые колодцы прямоугольной

формы из железобетонных блоков по ГОСТ 13579-78, остальные из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1 – 14 выпуск 1. Конструкция колодцев выполнено по типовому проекту ТП 901-09-11.84. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 241 202,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 198 301,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 42 901,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 193 511,973 (с НДС) тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 158 679,818 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 34 832,155 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция водопровода по ул.Шубина, ул.Деповская, ул.Восточная, ул.Молдавская до ул.Куличева, ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Форма №КС-3
Республики Казахста...

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. Шубина,ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2016года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	160	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ71856000000015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительны с затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	17 391 961,00								
за июль		15528536,61	6296292	6211834		84458		1863424,39	17391961,00

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы" **Директор:** Шунаев Е.Т. **2016 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. **2016 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №160 от 20.06.2016 года
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. Шубина, ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева"

Форма 2в

АКТ
выполненных работ №1 за июль 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	2376	32,27 1,42	30,77 8,34	76668 3374	73110 19828	22506 97	0,01 0,03	23 68
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	262	262,72 -- 262,72 --		68832 -- 68832 --		77780 113 --	1,85 --	484
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.Доработка грунта под колодцы								
		м3	212	32,27 1,42	30,77 8,34	6841 301	6523 1769	2008 97	0,01 0,03	2 6
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	5	262,72 -- 262,72 --		1314 -- 1314 --		1484 113 --	1,85 --	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	267	32,27 1,42	30,77 8,34	8616 379	8216 2228	2529 97	0,01 0,03	3 8
6	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	4625,3	45 -- 9 --		208139 -- 41628 --		41628 100 --	0,19 --	874
7	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. для обратной засыпки								
		м3	2451	32,27 1,42	30,77 8,34	79089 3480	75418 20454	23216 97	0,01 0,03	24 70
8	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	4289	45 -- 9 --		193005 -- 38601 --		38601 100 --	0,19 --	811
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	262	134,1 -- 134,1 --		35134 -- 35134 --		39702 113 --	0,97 --	255
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	44	21,55 17,03 --	4,52	948 749 --	199	727 97 --	0,11 --	5
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	130	21,55 17,03 --	4,52	2801 2214 --	587	2147 97 --	0,11 --	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			681385 196006	164053 44278			2504 151
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			681385				
		Всего заработная плата -	Тенге				240284			
		Местные материалы -	Тенге			412				
		Транспортные расходы -	Тенге			401144				
		Накладные расходы -	Тенге			252327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56023				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			989735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2781
		Сметная заработная плата -	Тенге				278133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			989735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2781
		Сметная заработная плата -	Тенге				278133			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура								
12	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм								
		км	0,4112	333752,64 114064,5	216275,6 50605,44	137239 46903	88933 20809	88026 130	669 210,26	275 86
13	С130804-873 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 630x24,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	415,312 --	9644 -- --	-- --	4005269 -- --	-- --	-- --	-- --	
14	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка алюминиевого провода								
		км	0,4112	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	2660 539	2121 298	1113 133	6,3 4,2	3 2
15	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Алюминиевый провод, сечение 3 мм2								
		1000м	0,4112 --	2520 -- --	-- --	1036 -- --	-- --	-- --	-- --	
16	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
		Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм								
17	E0122-35-6		1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
		шт		513	175,5	513	176	130	0,86	1
		Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
18	E0122-35-3		3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03 --	
		Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002								
19	C130902-72		1	83193 --		83193 --	--	--	--	
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	
		Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002								
20	C130902-70		1	31713 --		31713 --	--	--	--	
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	
		Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002								
21	C130902-67		3	12756 --		38268 --	--	--	--	
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4304551	93033			290
			Тенге			49553	21854			92
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3696				
		Всего заработная плата -	Тенге				837			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1036				
		Накладные расходы -	Тенге			1113				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				167			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5098				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1004			
		Материалы -	Тенге			142411				
		Всего заработная плата -	Тенге			1264				
		Местные материалы -	Тенге				70570			
		Накладные расходы -	Тенге			1221				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			91741				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13761			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			248201				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				84331			424
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4005269				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4005269				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			240316				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4245585				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153174				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			9190				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			162364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4661249				
		Сметная заработная плата -	Тенге				85335			428
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
		Колодец 2								
С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-22 2004		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм								
		м	0,07	2880 --		202 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-23 2004		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
		м	0,58	3220 --		1868 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
С143001-6 Изм. и доп. вып.17	24	Бетон на днище, монолитный бетон,бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	3,2	7924 --		25357 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
С143001-2 Изм. и доп. вып.17	25	Бетонная подготовка,бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	1,1	6455 --		7101 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
26 Е0146-30-3		Пробивка отверстий	5	315,46	149,23	1577	746	1113	0,95	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.		166,23	56,36	831	282	100	0,28	1
27	Е0122-8-13	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 700 мм								
		км	0,0008	484785,09 226350	213713,84 80732,25	388 181	171 65	319 130	1190 394,3 --	1
28	С130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм								
		м	0,8032	11300 --		9076 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
29	Е0122-8-8	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,0004	204666,79 95850	85907,16 32451,75	82 38	34 13	67 130	504 -- 158,5 --	
30	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм								
		м	0,4016	2696 --		1083 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
31	Е0122-8-10	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 400 мм								
		км	0,0004	270167,88 126000	115634,5 43681,5	108 50	46 17	88 130	662 -- 213,34 --	
32	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм								
		м	0,4016	4836 --		1942 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
33	Е0122-8-5	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 150 мм								
		км	0,0004	115636,32 66375	31953,19 12071,25	46 27	13 5	41 130	360 -- 58,95 --	
34	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм								
		м	0,4016	1142 --		459 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-13-13 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 720 мм								
		км	0,0008	1394732,55 67950	182581,67 68971,5	1116 54	146 55	142 130	398 -- 336,86 --	
36	Е0122-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм								
		км	0,0004	661964,51 45900	75373,88 28473,75	265 18	30 11	39 130	263 -- 139,06 --	
37	Е0122-13-10 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм								
		км	0,0004	876012,63 47025	115634,5 43681,5	350 19	46 17	47 130	274 -- 213,34 --	
38	Е0122-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм								
		км	0,0004	344129,7 32175	48453,95 18303,75	138 13	19 7	26 130	185 -- 89,4 --	
39	Е0146-33-3	Заделка а/цементным раствором								
		м3	0,03	64203,26 11301,75	355,81 135	1926 339	11 4	343 100	75,58 0,66 --	2
		Колодец водопроводный сборный ж/бетонный Ду1500мм								
40	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	2,532	8120,88 1435,5	1879,87 538,43	20562 3635	4760 1363	6497 130	8,86 2,06	22 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/ , Dв 1500 мм								
		м	2,67	6780 --		18103 --	--	--		--
			--	--	--	--	--	--		--
42	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
		м	0,58	3220 --		1868 --	--	--		--
			--	--	--	--	--	--		--
43	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм								
		м	0,07	2880 --		202 --	--	--		--
			--	--	--	--	--	--		--
44	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные								
		м3	0,77	20400 --		15708 --	--	--		--
			--	--	--	--	--	--		--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	2,532	127 --		322 --	--	--		--
			--	--	--	--	--	--		--
		Колодец водопроводный сборный ж/бетонный Ду2000мм -2шт								
46	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	6,75	8120,88	1879,87	54816	12689	17321	8,86	60
				1435,5	538,43	9690	3634	130	2,06	14
47	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм								
		м	5,87	8520 --		50012 --	--	--		--
			--	--	--	--	--	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,64	3220 --		2061 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
49	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,14	2880 --		403 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
50	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	2,38	20400 --		48552 --	--	--	--	
		м3	--	--	--	--	--	--	--	
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,75	127 --		857 --	--	--	--	
		м3	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			266547	18712			91
			Тенге			14895	5475			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			253988				
		Материалы -	Тенге			35933				
		Всего заработная плата -	Тенге				20370			
		Местные материалы -	Тенге			184447				
		Накладные расходы -	Тенге			26044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3907			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16802				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			296834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				24277			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12560				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12560				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			754				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13313				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			310147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				24277			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5252483	275798			2886
			Тенге			260454	71607			265
		Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			3696				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				837			
		Накладные расходы -	Тенге			1036				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							1
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				167			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			289				
		Сметная заработная плата -	Тенге			5098				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							5
		Материалы -	Тенге				1004			
		Всего заработная плата -	Тенге			1077784				
		Местные материалы -	Тенге			37197				
		Транспортные расходы -	Тенге				331224			
		Накладные расходы -	Тенге			186080				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			401144				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			370112				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							185
							55517			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1534770				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				386741			3331
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4017829				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4017829				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			241070				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4258898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153174				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			9190				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			162364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5961131				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
ИТОГО ПО АКТУ:						5961131	387745			3336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,2%				71534				
		Итого:				6032664				
		Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%				179170				
		Выслуга лет 1%				60327				
		Доп. отпуска 0,4%				24131				
		Итого:				6296292				
		Итого в текущих ценах				15224055				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				304481				
		Итого				15528537				
		НДС 12%				1863424				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**17391961**				

ЗАКАЗЧИК:
Директор: ТОО "Батыс су арнасы"

Шунаев Е.Т.

Инженер по технадзору: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Шаныгин А.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Ахметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. Шубина,ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	160	20.06.2016г
БИК KCJBKZKX		
ИИККZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	70 459 849,37	29262063,75	25508093,65	11705616,49		159151,82		3511447,65	32773511,40

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы"

Директор: Шунаев Е.Т. 2016 года
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор: Махметов Т.М. 2016 года
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №160 от 20.06.2016 года
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. Шубина, ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева"

АКТ

выполненных работ №3 за август 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	0	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	5044	32,27 1,42	30,77 8,34	162759 7162	155205 42092	47777 97	0,01 0,03	50 144
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	566	262,72 -- 262,72 --		148697 -- 148697 --		168028 113 --	1,85 --	1046
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.Доработка грунта под колодцы								
		м3	215	32,27 1,42	30,77 8,34	6938 305	6616 1794	2036 97	0,01 0,03	2 6
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	6	262,72 -- 262,72 --		1576 -- 1576 --		1781 113 --	1,85 --	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
5	E0101-17-8	м3	267	32,27 1,42	30,77 8,34	8616 379	8216 2228	2529 97	0,01 0,03	3 8
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
6	C010333-A5-1	т	8827	45 -- 9 --		397215 -- 79443 --		79443 100 --	0,19 --	1668
		Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. для обратной засыпки								
7	E0101-17-8	м3	6671	32,27 1,42	30,77 8,34	215259 9473	205268 55669	63188 97	0,01 0,03	66 190
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
8	C010333-A5-1	т	11674	45 -- 9 --		525330 -- 105066 --		105066 100 --	0,19 --	2206
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
9	E0101-166-2	м3	262	134,1 -- 134,1 --		35134 -- 35134 --		39702 113 --	0,97 --	255
		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
10	E0101-27-2	м3	8649 --	6,48	6,48 2,1 --	56041	56041 18195	17649 -- 97	-- 0,01	70
		Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
11	E0101-134-1	м3	8649	21,55 17,03 --	4,52	186352 147292 --	39059	142874 97 --	0,11 --	934
		Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
12	E0101-134-1	м3	44	21,55 17,03 --	4,52	948 749 --	199	727 97 --	0,11 --	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			1744864 535278	470604 119978			6245 418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1744864				
		Всего заработная плата -	Тенге				655257			
		Местные материалы -	Тенге			946				
		Транспортные расходы -	Тенге			922545				
		Накладные расходы -	Тенге			670799				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100620			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2560603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6998
		Сметная заработная плата -	Тенге				755876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2560603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6998
		Сметная заработная плата -	Тенге				755876			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура								
13	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм								
		км	0,133	333752,64	216275,6	44389	28765	28471	669	89
				114064,5	50605,44	15171	6731	130	210,26	28
14	С130804-873 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 630x24,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	134,33	9644 --		1295479 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
15	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка алюминиевого провода								
		км	0,133	6469,41	5158,75	860	686	360	6,3	1
				1310,66	724,68	174	96	133	4,2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Алюминиевый провод, сечение 3 мм2								
		1000м	0,133	2520 --		335 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
17	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
		шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03 --	
18	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	12756 --		12756 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		Колодец водопроводный сборный ж/бетонный Ду2000мм -2шт								
19	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. I СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	6,75	8120,88	1879,87	54816	12689	17321	8,86	60
				1435,5	538,43	9690	3634	130	2,06	14
20	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм								
		м	5,87	8520 --		50012 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
21	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
		м	0,64	3220 --		2061 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
22	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм								
		м	0,14	2880 --		403 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
23	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные								
		м3	2,38	20400 --		48552 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	6,75	127 --		857 --		--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм								
		шт	1	8146,92	4120,54	8147	4121	5417	14,9	15
				2610	1557	2610	1557	130	7,6	8
26	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
		шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03 --	
27	С130902-189	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	651836 --		651836 --		--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
28	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	12756 --		12756 --		--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (Крест переходной,тройники переходные ,тройник с пожарной подставкой, катушка)								
		т	4,0214	204796,82	39324,82	823570	158141	236452	147,7	594
				30375	14854,5	122150	59736	130	72,55	292
30	Е0122-40-12	Приварка отводов к трубопроводам диам. 600 мм								
		отвод	2	1062,55	140,05	2125	280	1901	3,44	7
				722,25	9	1445	18	130	0,04 --	
31	С130810-98	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1 Dy 600 из стали марки 20, 630х7 мм								
		шт	2	18400 --		36800 --		--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (переход сварной ,патрубок с раструбом)								
		т	0,1327	204796,82	39324,82	27177	5218	7803	147,7	20
				30375	14854,5	4031	1971	130	72,55	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (патрубок с раструбом)								
33	E0122-33-5		0,0065	247994,13	49389,75	1612	321	688	312,7	2
		т		62775	18657	408	121	130	91,12	1
		Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм								
34	E0122-40-12		30	1062,55	140,05	31877	4202	28519	3,44	103
		фланец		722,25	9	21668	270	130	0,04	1
		Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм								
35	E0122-40-8		6	708,82	102,44	4253	615	4124	2,45	15
		фланец		524,25	4,5	3146	27	130	0,02 --	
		Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм								
36	E0122-40-6		7	391,37	57,24	2740	401	2764	1,43	10
		фланец		301,5	2,25	2111	16	130	0,01 --	
		Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм								
37	E0122-40-3		13	156,43	21,43	2034	279	2129	0,6	8
		фланец		126 --		1638 --		130 --	--	
		Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 600 мм								
38	C130809-102		30	39000 --		1170000 --	--	--	--	
		компл	--	--	--	--	--	--	--	
		Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 300 мм								
39	C130809-61		6	4082 --		24492 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм								
40	C130809-59		7	2137 --		14959 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм								
41	C130809-56		13	844 --		10972 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		Установка втулок под фланец								
42	E0122-34-1		36	300,57	225,64	10820	8123	6014	0,41	15
		шт		69,53	58,98	2503	2123	130	0,23	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Втулка под фланец SDR17 Ду200 11031,7:2,73677:1,12:1,06:1,02								
43	С130804-509-2		2	2413 --		4826 --		--	--	--
		шт	--	--	--	--		--	--	--
		Втулка под фланец SDR17 Ду100 1720,33:2,73677:1,12:1,06:1,02								
44	С130804-509-6		8	646 --		5168 --		--	--	--
		шт	--	--	--	--		--	--	--
		Втулка под фланец SDR17 Ду630 302196,59:2,73677:1,12:1,06:1,02								
45	С130804-510-1		26	30649 --		796874 --		--	--	--
		шт	--	--	--	--		--	--	--
		Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм								
46	Е0122-40-12		30	1062,55	140,05	31877	4202	28519	3,44	103
		фланец		722,25	9	21668	270	130	0,04	1
		Фланец ПЭ Ду600 примен								
47	С130809-101-1		30	31600 --		948000 --		--	--	--
		шт	--	--	--	--		--	--	--
	С130805-1203Изм. и доп.вып. 15 СН	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном, с муфтой, от 61° до 90°, SN 5000, PN 1, DN 600 СТ РК 1129-2002								
48	РК 8.02-04-2002		6	30602 --		183612 --		--	--	--
		шт.	--	--	--	--		--	--	--
	С130805-1149Изм. и доп.вып. 15 СН	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном, с муфтой, от 46° до 60°, SN 5000, PN 1, DN 600 СТ РК 1129-2002								
49	РК 8.02-04-2002		2	22354 --		44708 --		--	--	--
		шт.	--	--	--	--		--	--	--
	С130805-1095Изм. и доп.вып. 15 СН	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном, с муфтой, от 34° до 45°, SN 5000, PN 1, DN 600 СТ РК 1129-2002								
50	РК 8.02-04-2002		2	21411 --		42822 --		--	--	--
		шт.	--	--	--	--		--	--	--
	С130805-1041Изм. и доп.вып. 15 СН	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном, с муфтой, от 1° до 33°, SN 5000, PN 1, DN 600 СТ РК 1129-2002								
51	РК 8.02-04-2002		2	15404 --		30808 --		--	--	--
		шт.	--	--	--	--		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге				6381391	215387			984
		Тенге				199184	72950			349
		Стоимость монтажных работ - Тенге				1196				
		Всего заработная плата - Тенге					271			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			335				
		Накладные расходы -	Тенге			360				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				325			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1093328				
		Материалы -	Тенге			577337				
		Всего заработная плата -	Тенге				271863			
		Местные материалы -	Тенге			102281				
		Накладные расходы -	Тенге			353422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53013			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86805				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1533554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1508
		Сметная заработная плата -	Тенге				324876			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2804229				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2804229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168254				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2972482				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2482639				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148958				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			2631597				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7139283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1510
		Сметная заработная плата -	Тенге				325201			
		РАЗДЕЛ 3. Переход через дорогу открытым способом Д 820мм L=13м - 1шт								
52	Е0122-8-14	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 800 мм	0,013	542651,84	240633,09	7054	3128	5947	1369	18
		км		261000	90900	3393	1182	130	443,96	6
53	С130806-147 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм	13,052	18500	--	241462	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0122-13-14 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм								
		км	0,013	1642735,4	203648,9	21356	2647	2627	459	6
				78525	76929,75	1021	1000	130	375,73	5
55	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм								
		м	13	846,89	1,72	11010	22	3445	1,12	15
				203,18	0,65	2641	8	130 --	--	
56	Е0129-173-2	Заделка бетоном концов футляра,бетон в3,5								
		м3	0,2	6833,09	68,33	1367	14	27	0,98 --	
				123,3	1,15	25 --		108	0,01 --	
		Оборудование стального футляра, деревянные опоры -2шт								
57	Е0109-53-2	Монтаж полосы 1х20								
		т	0,00264	28020,29	1162,95	74	3	18	46,6 --	
				7357,5	108	19 --		90	0,53 --	
58	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь полосовая								
		т	0,00264	62200 --		164 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
59	Е0110-5-1	Ползунок деревянный								
		м3	0,032	22197,72	316,57	710	10	138	22,5	1
				3487,5	119,25	112	4	120	0,58 --	
60	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций								
		м3	0,032	573,75	28,11	18	1	5	0,78 --	
				123,75	10,58	4 --		120	0,05 --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			283215	5826			39
			Тенге			7215	2195			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40312				
		Материалы -	Тенге			27103				
		Всего заработная плата -	Тенге				9365			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			164				
			Тенге			65				
		Накладные расходы -	Тенге			12163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1824			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				11190			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			74				
		Материалы -	Тенге			51				
		Всего заработная плата -	Тенге				20			
		Накладные расходы -	Тенге			18				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97				
		Сметная заработная плата -	Тенге				22			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			241462				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			241462				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14488				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			255950				
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			1367				
		Всего заработная плата -	Тенге				25			
		Местные материалы -	Тенге			1328				
		Накладные расходы -	Тенге			27				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			1477				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			313148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				11241			
		РАЗДЕЛ 4. Футляры из стальных эл.сварных труб разрезные								
61	E0109-52-1	Резка труб								
		м	25	134,76	5,38	3369	135	1316	0,34	9
		Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 100 мм		56,25	2,25	1406	56	90	0,01 --	
62	E0122-8-3	км	0,025	70153,47	10674,97	1754	267	1718	270	7
				48825	4032	1221	101	130	19,69 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм								
		м	25,1	772 --		19377 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
64	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
		км	0,025	232335,64	23876,89	5808	597	1200	161	4
				27900	9020,25	698	226	130	44,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			30308	998			19
			Тенге			3324	383			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7562				
		Материалы -	Тенге			4778				
		Всего заработная плата -	Тенге				2244			
		Местные материалы -	Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			2918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				438			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2682			14
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3369				
		Материалы -	Тенге			1828				
		Всего заработная плата -	Тенге				1463			
		Накладные расходы -	Тенге			1316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1660			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19377				
						1163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26540				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.		36615	.			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4342			
		РАЗДЕЛ 5. Демонтаж								
65	Е0122-8-12 к=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 600 мм								
		км	0,606	222932,55 113805	109127,55 41223,6	135097 68966	66131 24982	122132 130	598,2 201,34	363 122
66	Е0122-8-10 к=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 400 мм								
		км	0,294	144980,7 75600	69380,7 26208,9	42624 22226	20398 7705	38911 130	397,2 128	117 38
67	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к=0,8	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона								
		м3	35	2652,3 1148,4	1503,9 430,74	92830 40194	52636 15076	71851 130	7,09 1,65	248 58
68	Е0107-24-2 к=0,8	Демонтаж бетонного ограждения								
		м	74	401,24 118,8	282,44 79,24	29692 8791	20901 5864	20517 140	0,73 0,3	54 22
69	Е0107-24-2	Установка бетонного ограждения								
		м	74	545,95 148,5	353,05 99,05	40400 10989	26126 7330	25646 140	0,91 0,37	67 27
70	С01031-А32-1	Погрузка труб металлических при автомобильных перевозках								
		т	113,98 --	111,4 -- --	-- --	12697 -- --	-- --	-- --	-- --	
71	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	113,98	45 -- 9 --		5129 -- 1026 --		1026 100 --	0,19 --	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т приавтомобильных перевозках								
		т	87,5 --	152,8 -- --	-- --	13370 -- --	-- --	-- --	-- --	
73	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	87,5	45 -- 9 --		3938 -- 788 --		788 100 --	0,19 --	17
					Разные работы					
74	Е0122-8-3	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 100 мм								
		км	0,0004	70153,47 48825	10674,97 4032	28 20	4 2	27 130	270 -- 19,69 --	
75	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм								
		м	0,4016 --	772 -- --	-- --	310 -- --	-- --	-- --	-- --	
76	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
		км	0,0004	232335,64 27900	23876,89 9020,25	93 11	10 4	19 130	161 -- 44,05 --	
					Прямоугольный колодец 12					
77	Е0107-62-1	Устройство колодцев со стенками из бетонных блоков								
		м3	17,135	5933,45 1401,75	789,92 272,75	101670 24019	13535 4674	40170 140	8,27 1,04	142 18
78	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/								
		м3	2,842 --	8497 -- --	-- --	24148 -- --	-- --	-- --	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
		м3	6,613	11000 --		72743 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
80	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м3	2,94	20400 --		59976 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
81	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм								
		м	0,14	2880 --		403 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
82	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
		м	1,16	3220 --		3735 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
83	С143001-6 Изм. и доп. вып.17	Бетон на днище, монолитный бетон,бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	3,1	7924 --		24564 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
84	С143001-2 Изм. и доп. вып.17	Бетонная подготовка,бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	1,4	6455 --		9037 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
85	Е0106-1-1	Опорные столбики и упоры, бетон В7,5								
		м3	0,6	6976,27	66,01	4186	40	139	1,35	1
				195,75	24,93	117	15	105	0,12 --	
86	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	17,735	127 --		2252 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
87	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
			2	13400 --		26800 --	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
88	Е0146-30-3	Пробивка отверстий								
		отверст.	3	315,46	149,23	946	448	668	0,95	3
				166,23	56,36	499	169	100	0,28	1
89	Е0122-8-13	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 700 мм								
		км	0,0008	484785,09	213713,84	388	171	319	1190	1
				226350	80732,25	181	65	130	394,3 --	
90	С130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм								
		м	0,8032	11300 --		9076 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
91	Е0122-8-10	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 400 мм								
		км	0,0004	270167,88	115634,5	108	46	88	662 --	
				126000	43681,5	50	17	130	213,34 --	
92	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм								
		м	0,4016	4836 --		1942 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
93	Е0122-13-13 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 720 мм								
		км	0,0008	1394732,55	182581,67	1116	146	142	398 --	
				67950	68971,5	54	55	130	336,86 --	
94	Е0122-13-10 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм								
		км	0,0004	876012,63	115634,5	350	46	47	274 --	
				47025	43681,5	19	17	130	213,34 --	
95	Е0146-33-3	Заделка а/цементным раствором								
		м3	0,03	64203,26	355,81	1926	11	343	75,58	2
				11301,75	135	339	4	100	0,66 --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге				721577	200648			1036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			178289	65978			286
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			683448				
		Материалы -	Тенге			67662				
		Всего заработная плата -	Тенге				244267			
		Местные материалы -	Тенге			203528				
		Транспортные расходы -	Тенге			9067				
		Накладные расходы -	Тенге			322834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				48425			161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1066659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				292692			1484
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38128				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38128				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2288				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1107075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				292692			1484
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге			9216171	906152			8384
			Тенге			932980	265118			1079
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1196				
		Всего заработная плата -	Тенге				271			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			335				
		Накладные расходы -	Тенге			360				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				325			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3624331				
		Материалы -	Тенге			700714				
		Всего заработная плата -	Тенге				1196320			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			164				
		Местные материалы -	Тенге			315426				
		Транспортные расходы -	Тенге			931612				
		Накладные расходы -	Тенге			1379457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							690
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				206918			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300227				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5304015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1403239			10142
		Материалы -	Тенге			3443				
		Всего заработная плата -	Тенге			1880				
		Накладные расходы -	Тенге				1482			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1334				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287	200			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1682			10
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3103196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186192				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3289388				
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			1367				
		Всего заработная плата -	Тенге				25			
		Местные материалы -	Тенге			1328				
		Накладные расходы -	Тенге			27				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			1477				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость прочих работ -	Тенге				29			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2482639				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			148958				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			2631597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11233189				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
Временные здания и сооружения 1,2%							1405275			10154
Итого:						134798,27				
						11367987,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%				337629,22				
		Выслуга лет 1%				113679,87				
		Доп. отпуска 0,4%				45471,95				
		Итого:				11864768,31				
		Итого в текущих ценах				28688297,80				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				573765,96				
		Итого				29262063,75				
		НДС 12%				3511447,65				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**32773511,40**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор: ТОО "Батыс су арнасы"

Шуваев Е.Г.

Инженер по технадзору: ТОО "ЖаикСтройИнжиниринг"

Шаныгин А.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. Шубина,ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 000540001184	160	20.06.2016г
РНН 271200001773		
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	104 702 822,34	30574083,91	27904841,00	12230459,66		166287,69		3668889,96	34242972,97

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы"
Директор Шунаев Е.Т. 2016 года
(должность (ФИО), подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ"
Директор Махметов Т.М. 2016 года
(должность (ФИО), подпись)

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №160 от 20.06.2016 года
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. Шубина, ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молданская до ул. Куличева"

Форма 2в

АКТ

выполненных работ №4 за сентябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	4852	32,27 1,42	30,77 8,34	156564 6890	149297 40490	45958 97	0,01 0,03	48 138
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	542	262,72 -- 262,72 --		142392 -- 142392 --		160903 113 --	1,85 --	1002
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Доработка грунта под колодцы								
		м3	542	32,27 1,42	30,77 8,34	17489 770	16677 4523	5134 97	0,01 0,03	5 15
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	11	262,72 -- 262,72 --		2890 -- 2890 --		3266 113 --	1,85 --	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	553	32,27 1,42	30,77 8,34	17844 785	17016 4615	5238 97	0,01 0,03	5 16
6	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	10324	45 -- 9 --		464580 -- 92916 --		92916 100 --	0,19 --	1951
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. для обратной засыпки								
		м3	5729	32,27 1,42	30,77 8,34	184863 8135	176283 47808	54265 97	0,01 0,03	56 163
8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	10026	45 -- 9 --		451170 -- 90234 --		90234 100 --	0,19 --	1895
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	1112	134,1 -- 134,1 --		149119 -- 149119 --		168505 113 --	0,97 --	1081
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	4282 --	6,48	6,48 2,1 --	27745	27745 9008	8738 -- 97	-- 0,01	35
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	4282	21,55 17,03 --	4,52	92260 72922 --	19338	70735 97 --	0,11 --	462
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	103	21,55 17,03 --	4,52	2219 1754 --	465	1701 97 --	0,11 --	11
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную колодцев в грунтах 2 группы								
			65	134,1 --		8717 --		9850	0,97	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,1 --		8717 --		113 --	--	
		Засыпка колодцев бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
14	E0101-27-2									
		м3	653	6,48	6,48	4231	4231	1332 --	--	
		Уплотнение грунта 1,2 группы	--		2,1 --		1374	97	0,01	5
		пневматическими трамбовками								
15	E0101-134-1									
		м3	653	21,55	4,52	14070	2949	10787	0,11	71
		Обсыпка оголовка колодцев		17,03 --		11121 --		97 --	--	
16	E0101-166-2									
		м3	1,5	134,1 --		201 --		227	0,97	1
		Планировка обсыпки оголовков колодцев		134,1 --		201 --		113 --	--	
17	E0101-145-2									
		м2	32	1,41	1,41	45	45	9 --	--	
			--		0,3 --		10	97 --	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1736398	414047			6673
			Тенге			588846	107827			373
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1736398				
		Всего заработная плата -	Тенге				696673			
		Местные материалы -	Тенге			906				
		Транспортные расходы -	Тенге			915750				
		Накладные расходы -	Тенге			729798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109470			
		Непорминуемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147972				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2614169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7410
		Сметная заработная плата -	Тенге				806143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2614169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7410
		Сметная заработная плата -	Тенге				806143			

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм								
		км	0,5	333752,64 114064,5	216275,6 50605,44	166876 57032	108138 25303	107035 130	669 210,26	335 105
19	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
		км	0,003	139706,75 48375	90794,12 19582,83	419 145	272 59	265 130	286 84,07 --	1
20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	0,012	58881,69 33075	25695,31 6813,45	707 397	308 82	622 130	194 26,38 --	2
21	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
		км	0,011	51202,26 30825	20326,01 5353,43	563 339	224 59	517 130	179 20,64 --	2
22	С130804-873 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 630x24,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	505 --	9644 -- --	--	4870220 -- --	-- --	-- --	-- --	
23	С130804-863 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	3,03 --	1002 -- --	--	3036 -- --	-- --	-- --	-- --	
24	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			12,12	302 --		3660 --	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
25		м	11,11	113 –		1255 –	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
		Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием								
26	Е0122-8-11	км	0,004	309142,18 162000	115368,43 55530	1237 648	461 222	1131 130	857 271,21	3 1
		Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием								
27	Е0122-8-3	км	0,004	70153,47 48825	10674,97 4032	281 195	43 16	275 130	270 19,69 –	1
	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм								
28		м	4,016	7392 –		29686 –	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм								
29		м	4,016	629 –		2526 –	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм								
30		км	0,004	1054795,48 47250	132020,48 49871,25	4219 189	528 199	505 130	276 243,57	1 1
	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
31			0,004	232335,64	23876,89	929	96	192	161	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		27900	9020,25	112	36	130	44,05 --	
		Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм								
32	E0122-16-11									
		км	0,004	118232,11	16761,06	473	67	145	119,2 --	
				21622,5	6331,5	86	25	130	30,92 --	
		Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм								
33	E0122-16-3									
		км	0,004	28265,2	6484,27	113	26	64	54,1 --	
				9810	2450,25	39	10	130	11,96 --	
	Ц0110-926-1 Изм и доп. выт. 3									
34	к=0,3	Прокладка алюминиевого провода								
		км	0,5	6469,41	5158,75	3235	2579	1353	6,3	3
				1310,66	724,68	655	362	133	4,2	2
	С151607-100 Изм. и доп.выт. 16 СН	Алюминиевый провод, сечение 3 мм2								
35	РК 8.02-04-2002									
		1000м	0,5	2520 --		1260 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм								
36	E0122-35-12									
		шт	1	8146,92	4120,54	8147	4121	5417	14,9	15
				2610	1557	2610	1557	130	7,6	8
		Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
37	E0122-35-3									
		шт	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,4	7
				231,75	6,75	1159	34	130	0,03 --	
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002								
38	С130902-189									
		шт.	1	651836 --		651836 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002								
39	С130902-67									
		шт.	5	12756 --		63780 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 100 мм								
40	E0122-36-2									
			2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		342	11,25	684	23	130	0,05 –	
		Вентиль запорный муфтовый 15ч 8п2, Ду 65 мм								
41	С130903-21									
		шт	2	3200 –		6400 –	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
		Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (переход сварной ,патрубок с раструбом)								
42	Е0122-33-6									
		т	0,0332	204796,82	39324,82	6799	1306	1952	147,7	5
				30375	14854,5	1008	493	130	72,55	2
		Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
43	Е0122-33-5									
		т	0,06155	247994,13	49389,75	15264	3040	6516	312,7	19
				62775	18657	3864	1148	130	91,12	6
		Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм								
44	Е0122-40-12									
		фланец	15	1062,55	140,05	15938	2101	14259	3,44	52
				722,25	9	10834	135	130	0,04	1
		Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм								
45	Е0122-40-3									
		фланец	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126 –		252 –		130 –	–	
		Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 600 мм								
46	С130809-102									
		компл	15	39000 –		585000 –	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
		Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 100 мм								
47	С130809-56									
		шт	2	844 –		1688 –	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
		Установка втулок под фланец								
48	Е0122-34-1									
		шт	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
				69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
		Втулка под фланец SDR17 Ду630 302196,59:2,73677:1,12:1,06:1,02								
49	С130804-510-1									
		шт	9	30649 –		275841 –	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
		Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм								
50	Е0122-40-12									
		фланец	9	1062,55	140,05	9563	1260	8556	3,44	31
				722,25	9	6500	81	130	0,04 –	
		Фланец ПЭ Ду600 примен								
51	С130809-101-1									
			9	31600 –		284400 –	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7021423	126789			487
			Тенге			87375	30375			129
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4495				
		Всего заработная плата -	Тенге				1018			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1260				
		Накладные расходы -	Тенге			1353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				203			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			351				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1221			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			237599				
		Материалы -	Тенге			25176				
		Всего заработная плата -	Тенге				116732			
		Местные материалы -	Тенге			1494				
		Накладные расходы -	Тенге			151752				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22763			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			412712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							687
		Сметная заработная плата -	Тенге				139495			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3501784				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3501784				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			330107				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5831891				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1277545				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76653				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			1354198				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7605000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата -	Тенге				140716			

РАЗДЕЛ 3. Переход черет дорогу открытым способом Д 820мм L=13м - 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	E0122-8-14	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 800 мм								
		км	0,013	542651,84 261000	240633,09 90900	7054 3393	3128 1182	5947 130	1369 443,96	18 6
53	С130806-147 Изм.' и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм								
		м	13,104	18500 -- --	--	242424 -- --	-- --	-- --	-- --	
54	Е0122-13-14 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм								
		км	0,013	1642735,4 78525	203648,9 76929,75	21356 1021	2647 1000	2627 130	459 375,73	6 5
55	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм								
		м	13	846,89 203,18	1,72 0,65	11010 2641	22 8	3445 130 --	1,12 --	15
56	Е0129-173-2	Заделка бетоном концов футляра,бетон в3,5								
		м3	0,2	6833,09 123,3	68,33 1,15	1367 25 --	14	27 108	0,98 -- 0,01 --	
		Оборудование стального футляра, деревянные опоры -4шт								
57	Е0109-53-2	Монтаж полосы 1х20								
		т	0,00264	28020,29 7357,5	1162,95 108	74 19 --	3	18 90	46,6 -- 0,53 --	
58	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С--2004	Сталь полосовая								
		т	0,00264	62200 -- --	--	164 -- --	-- --	-- --	-- --	
59	Е0110-5-1	Полузнок деревянный								
		м3	0,032	22197,72 3487,5	316,57 119,25	710 112	10 4	138 120	22,5 0,58 --	1
60	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций								
		м3	0,032	573,75 123,75	28,11 10,58	18 4 --	1	5 120	0,78 -- 0,05 --	
		Колодец водопроводный сборный ж/бетонный Ду2000мм -4шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	13,49	8120,88	1879,87	109551	25359	34617	8,86	120
				1435,5	538,43	19365	7263	130	2,06	28
62	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм								
		м	11,74	8520 –		100025 –	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
63	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
		м	1,27	3220 –		4089 –	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
64	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм								
		м	0,28	2880 –		806 –	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
65	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные								
		м3	4,76	20400 –		97104 –	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	13,49	127 –		1713 –	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
67	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99								
		комплект	4	10500 –		42000 –	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
68	ЕО108-6-9	Кирпичная кладка								
		м3	0,21	7739,65	296,6	1625	62	254	5,95	1
				915,75	110,25	192	23	118	0,54 –	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			641091	31248			160
			Тенге			26772	9481			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355226				
		Материалы -	Тенге			74786				
		Всего заработная плата -	Тенге				36209			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			164				
		Местные материалы -	Тенге			222317				
		Накладные расходы -	Тенге			47034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7055			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			426396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				43264			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			74				
		Материалы -	Тенге			51				
		Всего заработная плата -	Тенге				20			
		Накладные расходы -	Тенге			18				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
			Тенге			97				
		Сметная заработная плата -	Тенге				22			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			284424				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			284424				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17065				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			301489				
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			1367				
		Всего заработная плата -	Тенге				25			
		Местные материалы -	Тенге			1328				
		Накладные расходы -	Тенге			27				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			1477				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			729459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				43315			
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы водопроводные сборные ж/бетонные прямоугольные - 2шт								
		Прямоугольный колодец 1								
69 Е0107-62-1		Устройство колодцев со стенками из бетонных блоков								
		м3	20,352	5933,45	789,92	120757	16076	47711	8,27	168
				1401,75	272,75	28528	5551	140	1,04	21
С14300 3-17 Изм. и доп. вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-70 2002		Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/								
		м3	3,654	8497 --		31048 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
С14300 3-13 Изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-71 2004		Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/								
		м3	6,118	11000 --		67298 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
С1430 18-23 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-72 2004		Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м3	5,04	20400 --		102816 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
С1430 18-32 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-73 2004		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм								
		м	0,14	2880 --		403 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
С1430 18-33 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-74 2004		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
		м	1,16	3220 --		3735 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
С14300 1-6 Изм. и доп. вып. 17	75	Бетон на днище, монолитный бетон,бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	3,8	7924 --		30111 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С143001-2 Изм. и доп. вып.17	Бетонная подготовка,бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	1,5	6455 --		9683 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
77	Е0106-1-1	Опорные столбики и упоры, бетон В7,5								
		м3	0,58	6976,27	66,01	4046	38	134	1,35	1
				195,75	24,93	114	14	105	0,12 --	
78	143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	20,932	127 --		2658 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
79	131104-10 Изм. доп.вып.7 СН К 8.02-04-2002, Н РК 8.02-04С-2-004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	2	13400 --		26800 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
80	Е146-30-3	Пробивка отверстий								
		отверст.	3	315,46	149,23	946	448	668	0,95	3
				166,23	56,36	499	169	100	0,28	1
81	Е122-8-12	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 600 мм								
		км	0,0004	412519,5	181879,25	165	73	134	997 --	
				189675	68706	76	27	130	335,56 --	
82	С30806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм								
		м	0,4016	9940 --		3992 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
83	Е0122-8-13	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 700 мм								
		км	0,0008	484785,09	213713,84	388	171	319	1190	1
				226350	80732,25	181	65	130	394,3 --	
84	С10806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм								
		м	0,8032	11300 --		9076 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	E0122-13-12 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм								
		км	0,0004	1249886,3 57600	159173,8 60129	500 23	64 24	61 130	338 -- 293,67 --	
86	E0122-13-13 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 720 мм								
		км	0,0008	1394732,55 67950	182581,67 68971,5	1116 54	146 55	142 130	398 -- 336,86 --	
87	E0146-33-3	Заделка а/цементным раствором								
		м3	0,03	64203,26 11301,75	355,81 135	1926 339	11 4	343 100	75,58 0,66 --	2
88	C 11011-457	Пакля пропитанная								
		кг	4 --	195 -- --	--	780 -- --	-- --	-- --	-- --	
89	C 12021-267	Стремянка								
		т	0,09212 --	133700 -- --	--	12316 -- --	-- --	-- --	-- --	
90	СНРК кг .2гб.4п.4,5,п.4,7	Окраска								
		тн	0,09212 --	6512 -- --	--	600 -- --	-- --	-- --	-- --	
		Устройство колодцев со стенками из бетонных блоков		Прямоугольный колодец 2						
91	E0 107-62-1									
		м3	15,093	5933,45 1401,75	789,92 272,75	89554 21157	11922 4117	35383 140	8,27 1,04	125 16
92	C14-3003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/								
		м3	4,06 --	8497 -- --	--	34498 -- --	-- --	-- --	-- --	
93	C14-3003-13 Изм. и доп. вып 8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			4,373	11000 --		48103 --	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-94 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м3	1,87	20400 --		38148 --		--	--	--
	99 ЕО106-1-1	Опорные столбики, бетон В7,5	--	--	--	--		--	--	--
		м3	0,13	6976,27	66,01	907		9	30	1,35 --
		Надбавка к сметной стоимости бетона за		195,75	24,93	25		3	105	0,12 --
	100 С143001-54	применение сульфатостойкого цемента								
		м3	15.223	127 --		1933 --		--	--	--
	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-101 2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	--	--	--	--		--	--	--
		комплект	1	13400 --		13400 --		--	--	--
	116 С110 11-457	Пакля пропитанная	--	--	--	--		--	--	--
		кг	5	195 --		975 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			658679	28957			301
			Тенге			50996	10030			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			593095				
		Материалы -	Тенге			135673				
		Всего заработная плата -	Тенге				61026			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2355				
		Местные материалы -	Тенге			375114				
		Накладные расходы -	Тенге			84926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12739			42
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40681				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			718702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				73765			382
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12316				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12316				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13055				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53268				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53268				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3196				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			56464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			788222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				73765			382
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**11736850**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2026844			13913
	Временные здания и сооружения 1,2%					140842,20				
	Итого:					11877692,20				
	Доп.затраты на производство СМР в зимнее время 2,97%					352767,46				
	Выслуга лет 1%					118776,92				
	Доп. отпуска 0,4%					47510,77				
	Итого:					12396747,35				
	Итого в текущих ценах					29974591,19				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%					599491,82				
	Итого					30574083,01				
	НДС 12%					3668889,96				
	ВСЕГО ПО АКТУ:					**34242972,97**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Батыс су арнасы"

Шунаев Е.Т.

Инженер по технадзору: ТОО "ЖаикСтройИнжиниринг"

Шаныгин А.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода по ул. Шубина,ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 000540001184	160	20.06.2016г
РНН 271200001773		
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	37 686 337,97								
за август		18119879,44	15643325,34	7226681,98		120351,36		2174397,53	20294376,97

ЗАКАЗЧИК ТОО"Батыс су арнасы" **Директор:** **Шунаев Е.Т.** **2016 года**
(должность Ф.И.О. подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Таскала Транс Газ" **Директор:** **Махметов Т.М.** **2016 года**
(должность Ф.И.О. подпись)

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №160 от 20.06.2016 года
Наименование : "Реконструкция водопровода по ул. Шубина, ул. Деповская, ул. Восточная, ул. Молдавская до ул. Куличева"

Форма 2в

АКТ
выполненных работ №2 за август 2016 год

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вынос проекта в натуру								
	РДС РК 8.02-03-2002г	Вынос проекта в натуру	2.335	9463		22096				
		км								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	2380	32,27 1,42	30,77 8,34	76798 3380	73233 19861	22543 97	0,01 0,03	23 68
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	267	262,72 -- 262,72 --		70145 -- 70145 --		79264 113 --	1,85 --	493
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.Доработка грунта под колодцы								
		м3	215	32,27 1,42	30,77 8,34	6938 305	6616 1794	2036 97	0,01 0,03	2 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	6	262,72 -- 262,72 --		1576 -- 1576 --		1781 113 --	1,85 --	11
5	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	267	32,27 1,42	30,77 8,34	8616 379	8216 2228	2529 97	0,01 0,03	3 8
6	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	4625,3	45 -- 9 --		208139 -- 41628 --		41628 100 --	0,19 --	874
7	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки								
		м3	2451	32,27 1,42	30,77 8,34	79089 3480	75418 20454	23216 97	0,01 0,03	24 70
8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	4289	45 -- 9 --		193005 -- 38601 --		38601 100 --	0,19 --	811
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	262	134,1 -- 134,1 --		35134 -- 35134 --		39702 113 --	0,97 --	255
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	44	21,55 17,03 --	4,52	948 749 --	199	727 97 --	0,11 --	5
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	130	21,55 17,03 --	4,52	2801 2214 --	587	2147 97 --	0,11 --	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге		2		683187	164268			2515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197592	44337			
		Всего заработная плата -	Тенге							152
		Местные материалы -	Тенге			683187				
		Транспортные расходы -	Тенге				241929			
		Накладные расходы -	Тенге			412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			401144				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			254175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				38126			127
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			993604				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				280055			2794
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			993604				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							280055			2794
		РАЗДЕЛ 2 Трубопроводы и арматура								
12	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм								
		км	0,465	333752,64	216275,6	155195	100568	99543	669	311
				114064,5	50605,44	53040	23532	130	210,26	98
13	С130804-873 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 630x24,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	470,3374	9644 --		4535934 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
14	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка алюминиевого провода								
		км	0,4112	6469,41	5158,75	2660	2121	1113	6,3	3
				1310,66	724,68	539	298	133	4,2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С151607-100 Изм. и дополн.вып.16 СН 15 РК 8.02-04-2002	Алюминиевый провод, сечение 3 мм2								
		1000м	0,4548	2520 --		1146 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4694935	102689			314
			Тенге			53579	23830			99
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3806				
		Всего заработная плата -	Тенге				837			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1146				
		Накладные расходы -	Тенге			1113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				167			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1004			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155195				
		Материалы -	Тенге			206				
		Всего заработная плата -	Тенге				76572			
		Местные материалы -	Тенге			1381				
		Накладные расходы -	Тенге			99543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14931			50
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15284				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			270022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				91503			459
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4535934				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4535934				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272156				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4808090				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5083327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				92507			464

РАЗДЕЛ 3.Колодцы

Колодец водопроводный сборный ж/бетонный Ду2000мм -2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	6,75	8120,88	1879,87	54816	12689	17321	8,86	60
				1435,5	538,43	9690	3634	130	2,06	14
17	С143018-38 Изм. в доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм								
		м	5,87	8520 --		50012 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
18	С143018-33 Изм. в доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
		м	0,64	3220 --		2061 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
19	С143018-32 Изм. в доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм								
		м	0,14	2880 --		403 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
20	С143018-23 Изм. в доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днища железного бетона класса В22,5: плоские прямоугольные								
		м3	2,38	20400 --		48552 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	6,75	127 --		857 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			156702	12689			60
			Тенге			9690	3634			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			156702				
		Материалы -	Тенге			23834				
		Всего заработная плата -	Тенге				13324			
		Местные материалы -	Тенге			110488				
		Накладные расходы -	Тенге			17321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2598			9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10441				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			184464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				15922			82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			184464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				15922			82
		РАЗДЕЛ 4. Переход через дорогу открытым способом Д 820мм L=8м								
22	E0122-8-14	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 800 мм								
		км	0,008	542651,84 261000	240633,09 90900	4341 2088	1925 727	3660 130	1369 443,96	11 4
23	С130806-147 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм,толщина стенки 10,0 мм								
		м	8,032	18500 -- --	--	148592 -- --	-- --	-- --	-- --	
24	E0122-13-14 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм								
		км	0,008	1642735,4 78525	203648,9 76929,75	13142 628	1629 615	1617 130	459 375,73	4 3
25	E0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм								
		м	8	846,89 203,18	1,72 0,65	6775 1625	14 5	2120 130 --	1,12 --	9
26	E0129-173-2	Заделка бетоном концовфутляра,бетон в3,5								
		м3	0,1	6833,09 123,3	68,33 1,15	683 12 --	7	13 108	0,98 -- 0,01 --	
27	E0109-53-2	Монтаж полосы 1х20			Оборудование стального футляра, деревянные опоры -3шт					
		т	0.00198	28020,29 7357,5	1162,95 108	55 15 --	2	13 90	46,6 -- 0,53 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь полосовая								
		т	0,00198	62200 --		123 --	--	--	--	
29	Е0110-5-1	Ползунок деревянный	--	--	--	--	--	--	--	
		м3	0,024	22197,72	316,57	533	8	104	22,5	1
30	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций		3487,5	119,25	84	3	120	0,58 --	
		м3	0,024	573,75	28,11	14	1	4	0,78 --	
				123,75	10,58	3 --		120	0,05 --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			174259	3585			24
			Тенге			4455	1351			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24928				
		Материалы -	Тенге			16760				
		Всего заработная плата -	Тенге				5779			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123				
		Местные материалы -	Тенге			40				
		Накладные расходы -	Тенге			7504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1126			4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1946				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6905			34
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55				
		Материалы -	Тенге			39				
		Всего заработная плата -	Тенге				15			
		Накладные расходы -	Тенге			13				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			73				
		Сметная заработная плата -	Тенге				17			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			148592				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			148592				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8916				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			157508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			683				
		Всего заработная плата -	Тенге				12			
		Местные материалы -	Тенге			664				
		Накладные расходы -	Тенге			13				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			739				
		Сметная заработная плата -	Тенге				14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			192697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6936			35
		РАЗДЕЛ 5. Переход через дорогу открытым способом Д 820мм L=10м - 2шт								
31	E0122-8-14	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 800 мм								
		км	0,02	542651,84 261000	240633,09 90900	10853 5220	4813 1818	9149 130	1369 443,96	27 9
32	С130806-147 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм,толщина стенки 10,0 мм								
		м	20,08 --	18500 -- --	-- --	371480 -- --	-- --	-- --	-- --	
33	E0122-13-14 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм								
		км	0,02	1642735,4 78525	203648,9 76929,75	32855 1571	4073 1539	4042 130	459 375,73	9 8
34	E0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм								
		м	20	846,89 203,18	1,72 0,65	16938 4064	34 13	5300 130 --	1,12 --	22
35	E0129-173-2	Заделка бетоном концовфутляра,бетон в3,5								
		м3	0,2	6833,09 123,3	68,33 1,15	1367 25 --	14	27 108	0,98 -- 0,01 --	
		Оборудование стального футляра, деревянные опоры -3шт								
36	E0109-53-2	Монтаж полосы 1х20	0,004	28020,29	1162,95	112	5	27	46,6 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		7357,5	108	29 --		90	0,53 --	
	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь полосовая								
37		т	0,004	62200 --		249 --	--	--	--	
38	Е0110-5-1	Ползунок деревянный	--	--	--	--	--	--	--	
		м3	0,048	22197,72	316,57	1065	15	208	22,5	1
39	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций		3487,5	119,25	167	6	120	0,58 --	
		м3	0,048	573,75	28,11	28	1	8	0,78 --	
				123,75	10,58	6	1	120	0,05 --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			434946	8955			60
			Тенге			11082	3376			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61987				
		Материалы -	Тенге			41674				
		Всего заработная плата -	Тенге				14403			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			249				
		Местные материалы -	Тенге			101				
		Накладные расходы -	Тенге			18706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2806			9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4842				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17209			86
		Сметная заработная плата -	Тенге			112				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			78				
		Материалы -	Тенге				30			
		Всего заработная плата -	Тенге			27				
		Накладные расходы -	Тенге				4			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			8				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				34			
		Сметная заработная плата -	Тенге			371480				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			371480				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22289				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			393769				
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			1367				
		Всего заработная плата -	Тенге				25			
		Местные материалы -	Тенге			1328				
		Накладные расходы -	Тенге			27				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			1477				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			480928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17272			86
		Сметная заработная плата -	Тенге			6144029	292187			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			276397	76529			2973
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3806				288
		Всего заработная плата -	Тенге				837			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1146				
		Накладные расходы -	Тенге			1113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				167			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1004			5
		Материалы -	Тенге			1081999				
		Всего заработная плата -	Тенге			82474				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				352007			
		Местные материалы -	Тенге			372				
		Транспортные расходы -	Тенге			112423				
		Накладные расходы -	Тенге			401144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			397249				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59587			199
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1568003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				411594			3455
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			168				
		Материалы -	Тенге			117				
		Всего заработная плата -	Тенге				45			