Форма 2В

казчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"
одрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"
оговор: Доп.согл. №3 от 15.08.2017 к Договору № 29 от 31.03.2017
аименование: "Реконструкция водопровода с. Акжаик Терективского района ЗКО".

АКТ № 6
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Лок.см. 2-22-1	**Поселковая водопроводная сеть**								
	Раздел 2 Трубопроводы									
1	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	0,7	58881,69	25695,31	41217	17987	36299	194	136
		км трубопровода								
				33075	6813,45	23153	4769	130	2[illegible]3,38	18
2	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	707	302		213514				
		м								
3	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25-32мм	2	47611,09	17877,09	95222	35754	89436	173	346
		км трубопровода								
				29700	4698,68	59400	9397	130	[illegible]8,1	36
4	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	202	49		9898				
		м								

5	8-4-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1818	44		79992				
		м								
6	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (фасонные части из труб)	0,44	247994,13	49389,75	109117	21731	46579	3 12,7	138
		т фасонных частей		62775	18657	27621	8209	130	9 1,12	40
7	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм труба-футляр	0,32963	247994,13	49389,75	81746	16280	34896	3 12,7	103
		т фасонных частей		62775	18657	20693	6150	130	9 1,12	30
8	E22-16-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,0213	28039	6484,27	597	138	339	54,1	1
		км трубопровода		9810	2450,25	209	52	130	1 1,96	–
9	E22-16-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,0297	22490,79	6461,17	668	192	473	54	2
		км трубопровода		9810	2441,25	291	73	130	1 1,92	–
10	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63	–	504	–	130	–	–
11	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	8	202		1616				
		шт								
12	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	52	156,43	21,43	8134	1114	8518	0,6	31
		фланец		126	–	6552	–	130	–	–
13	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	52	384		19968				
		шт								

14	E22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	6	118,85	16,47	713	99	755	0,46	3
		фланец		96,75	–	581	–	130	–	–
15	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	6	272		1632				
		шт								
16	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	8	391,37	57,24	3131	458	3159	1,43	11
		фланец		301,5	2,25	2412	18	130	0,01	–
17	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	8	904		7232				
		шт								
18	8-9-15	Фланцы свободные, PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	8	904		7232				
		шт								
19	8-9-12	Фланцы свободные, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	64	384		24576				
		шт								
20	8-9-9	Фланцы свободные, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	18	202		3636				
		шт								
21	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	450	300,56	225,63	135252	101534	75179	0,414	186
		шт		69,53	58,98	31289	26541	130	0,226	102
22	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64	552		35328				
		шт								
23	8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	297		3267				
		шт								

24	8-4-3378	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	316		3476					
		шт									
25	8-4-3379	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	475		8550					
		шт									
26	8-4-3385	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	1615		16150					
		шт									
27	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	518		9324					
		шт									
28	8-4-3284	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	357		2856					
		шт									
29	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	518		5180					
		шт									
30	99-2-18(пл)N	Переход полиэтилен сталь д.25-32мм	300	287		86100					
		шт									
31	8-10-187	Крест,тройник фланцевый с пожарной подставкой	0,2	77600		15520					
		т									
32	Ц10-926-1	Прокладка провода ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	0,7	6489,41	5158,75	4529	3611	1894	6,3	4	
		км кабеля									
				1310,66	724,68	917	507	133	4,23213	3	
33	16-7-98	Алюминиевой провод сеч.2мм	0,7	2008		1406					
		км									
34	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2	
		задвижка или клапан									
				144	2,25	288	5	130	0,01	–	

35	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	2	13913		27826				
		шт								
36	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	10	411,46	17,71	4115	177	3102	1,4	14
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	2318	68	130	0,03	–
37	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	10	18279		182790				
		шт								
38	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 25-32мм	250	242,08	6,95	60520	1738	47532	0,88	220
		задвижка или клапан								
				144	2,25	36000	563	130	0,01	3
39	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	24	623		14952				
		шт								
40	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	226	500		113000				
		шт								
41	E22-11-5	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,5745	78245	36133,62	44952	20759	38436	247	142
		км трубопровода								
				41850	9612,9	24043	5523	130	37,3	21
42	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	580,245	982		569801				
		м								
43	E22-47-1	Протаскивание в футляр газовых труб диаметром 63 мм	574,5	244,98	0,28	140741	161	109816	0,844	485
		м трубы, уложенной в футляре								
				146,93	0,11	84411	63	130	0,0005	–
44	E22-11-6	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,049	139706,75	90794,12	6846	4449	4329	286	14
		км трубопровода								

				48375	19582,83	2370	960	130	84,07	4
45	8-4-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-225 x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	49,49	1942		96110				
		м								
46	Е22-47-1	Протаскивание в футляр газовых труб	49	244,98	0,28	12004	14	9367	0,844	41
		м трубы, уложенной в футляре								
				146,93	0,11	7200	5	130	0,0005	–
	Раздел 3 Устройство колодцев									
47	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	61,285	8977,44	1879,87	550182	115208	157265	8,86	543
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	87975	32998	130	2,061	126
48	30-18-24	Стоимость ж/б плит ПН-20,ПН-15	14,28	28380		405266				
		м3								
49	30-18-24	Стоимость ж/б плит 2ПП20-1,2ПП15-2	15,52	28380		440458				
		м3								
50	30-18-32	Стоимость ж/б колец КО6	8,06	3240		26114				
		м								
51	30-18-33	Стоимость ж/б колец КС7-3с	3,66	4513		16518				
		м								
52	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20.9с	3,32	10000		33200				
		м								
53	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20-6с	1,77	11000		19470				
		м								
54	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15.9с	39,4	7810		307714				
		м								
55	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15.6с	15,92	8591		136769				
		м								
56	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	61,285	127		7783				
		м3								
57	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	61,285	361		22124				
		м3								

8	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	61,285	840		51479					
		м3									
9	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	111	8060		894660					
		комплект									
0	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,998	2629,65	–	2624	–	585	2,99	3	
		м3 подстилающего слоя									
				477	–	476	–	123	–	–	
1	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В7,5	4,06	9630,95	95,97	39102	390	3444	4,9	20	
		м3									
				771,75	36,25	3133	147	105	0,1771	1	
2	1-1-457	Пакля пропитанная	40,842	195		7964					
		кг									
3	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	157,9	245,44	3,82	38755	603	7228	0,212	33	
		м2 поверхности									
				37,35	1,44	5898	227	118	0,007	1	
		Всего прямые затраты				**5311694**	**342490**			**2481**	
						427734	**96275**			**385**	
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4541474					
		Накладные расходы, тенге				679667					
		- заработная плата, тенге				101950					
		- трудоемкость, чел-ч				340					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				359482					
		Всего				**6350843**					
		Временные здания и сооружения (3,1 %) К=0,8				157501					
		- сметная заработная плата, тенге				22208					
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				126					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				202963					
		- сметная заработная плата, тенге				93363					

- нормативная трудоемкость, чел-ч	568
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	65083
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26033
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	44273
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	6846696
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**17507003**
- материалы, тенге	11612549
- сметная заработная плата, тенге	2129076
Налог (2 %)	350140
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17 857 142,86**
НДС (12 %)	2 142 857,14
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Мулдашев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Инженер по технадзору: ТОО "ЖаикСтройИнжиниринг"

Жануров Н.К.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода с. Акжаик Теректинского района ЗКО".

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	№ 29	31.03.2017
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	157 977 000,00	48 572 321,43						5 828 678,57	54 401 000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" **Руководитель:** **Мулдашев Б.М.** **2017 года**
(должность, Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ" **Директор** **Махметов Т.М.** **2017 года**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Договор: Доп.согл. №3 от 15.08.2017 к Договору № 29 от 31.03.2017
Наименование: "Реконструкция водопровода с. Акжаик Теректинского района ЗКО".

АКТ № 5
приемки выполненных работ за август 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Лок.см. 2-22-1 Поселковая водопроводная сеть									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	52252,42	23,36	22,08	1220617	1153733	346684	0,00888	464
		м3 грунта		1,28	5,56	66883	290523	97	0,0193	1008
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1460	262,72	–	383571	–	433435	1,848	2698
		м3 грунта		262,72	–	383571	–	113	–	–
3	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м для обратной засыпки вручную	12244	11,19	11,19	137010	137010	36343	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	37467	97	0,01	122
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12244	134,1	–	1641920	–	1855370	0,972	11901
		м3 грунта		134,1	–	1641920	–	113	–	–

5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	53535	6,83	6,83	365644	365644	97107	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	100110	97	0,0061	327
6	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	53535	3,29	3,29	176130	176130	46737	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	48182	97	0,00294	157
7	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	279	6,32	6,32	1763	1763	379	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	391	97	0,00459	1
8	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	279	3,85	3,85	1074	1074	233	–	–
		м3 грунта		–	0,86	–	240	97	0,0028	1
9	Е1-90-6	Планировка обсыпки оголовков колодцев	115	10,22	–	1175	–	1328	0,065	7
		м2 спланированной поверхности		10,22	–	1175	–	113	–	–
10	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	13	134,1	–	1743	–	1970	0,972	13
		м3 грунта		134,1	–	1743	–	113	–	–
	Раздел 2 Трубопроводы									
11	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	2,2	58881,69	25695,31	129540	56530	114082	194	427
		км трубопровода		33075	6813,45	72765	14990	130	26,38	58
12	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2222	302		671044				
		м								
13	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	1,88	47611,09	17877,09	89509	33609	84071	173	325

		км трубопровода									
				29700	4698,68	55836	8834	130	18,1	34
14	8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1898,8	76		144309				
		м								
15	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25-32мм	4,2	47611,09	17877,09	199967	75084	187816	173	727
		км трубопровода								
				29700	4698,68	124740	19734	130	18,1	76
16	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2222	49		108878				
		м								
17	8-4-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2020	44		88880				
		м								
18	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,01	139706,75	90794,12	1397	908	884	286	3
		км трубопровода								
				48375	19582,83	484	196	130	84,07	1
19	8-4-863	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-200x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	10,1	1002		10120				
		м								
20	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм	0,77	51202,26	20326,01	39426	15651	36214	179	138
		км трубопровода								
				30825	5353,43	23735	4122	130	20,64	16
21	8-4-856	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	777,7	157		122099				
		м								
22	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (фасонные части из труб)	0,54	247994,13	49389,75	133917	26670	57166	312,7	169
		т фасонных частей								
				62775	18657	33899	10075	130	91,12	49

23	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм труба-футляр	2,5	247994,13	49389,75	619985	123474	264655	312,7	782
		т фасонных частей		62775	18657	156938	46643	130	91,12	228
24	Е22-16-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,0426	28039	6484,27	1194	276	679	54,1	2
		км трубопровода		9810	2450,25	418	104	130	11,96	1
25	Е22-16-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,0594	22490,79	6461,17	1336	384	946	54	3
		км трубопровода		9810	2441,25	583	145	130	11,92	1
26	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	30	74,06	9,93	2222	298	2457	0,32	10
		фланец		63	–	1890	–	130	–	–
27	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	30	202		6060				
		шт								
28	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	127	156,43	21,43	19867	2722	20803	0,6	76
		фланец		126	–	16002	–	130	–	–
29	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	127	384		48768				
		шт								
30	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	11	231,52	33,52	2547	369	2607	0,9	10
		фланец		180	2,25	1980	25	130	0,01	–
31	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	11	671		7381				
		шт								
32	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм	11	74,06	9,93	815	109	901	0,32	4
		фланец								

				63	–	693	–	130	–	–
33	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	11	268		2948				
		шт								
34	E22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		фланец								
				96,75	–	387	–	130	–	–
35	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272		1088				
		шт								
36	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	6	391,37	57,24	2348	343	2370	1,43	9
		фланец								
				301,5	2,25	1809	14	130	0,01	–
37	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	6	904		5424				
		шт								
38	8-9-15	Фланцы свободные, PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	6	904		5424				
		шт								
39	8-9-14	Фланцы свободные, PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	671		5368				
		шт								
40	8-9-12	Фланцы свободные, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	179	384		68736				
		шт								
41	8-9-10	Фланцы свободные, PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	11	268		2948				
		шт								
42	8-9-9	Фланцы свободные, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	20	202		4040				
		шт								
43	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	223	300,56	225,63	67025	50315	37255	0,414	92
		шт								
				69,53	58,98	15505	13153	130	0,226	50

44	8-4-3665	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	464		3248				
		шт								
45	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	179	552		98808				
		шт								
46	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	244		4880				
		шт								
47	8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	297		3267				
		шт								
48	8-4-3385	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1615		9690				
		шт								
49	8-10-187	Крест,тройник фланцевый с пожарной подставкой	1,6	77600		124160				
		т								
50	Ц10-926-1	Прокладка провода ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	4,85	6469,41	5158,75	31377	25020	13130	6,3	31
		км кабеля								
				1310,66	724,68	6357	3515	133	4,23213	21
51	16-7-98	Алюминиевой провод сеч.2мм	4,85	2008		9739				
		км								
52	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	9	242,08	6,95	2179	63	1711	0,88	8
		задвижка или клапан								
				144	2,25	1296	20	130	0,01	–
53	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	9	13913		125217				
		шт								
54	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	22	411,46	17,71	9052	390	6822	1,4	31
		задвижка или клапан								

				231,75	6,75	5099	149	130	0,03	1
55	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	22	18279		402138				
		шт								
56	E22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
		задвижка или клапан								
				317,25	13,5	1269	54	130	0,07	–
57	9-2-346	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	4	29908		119632				
		шт								
58	E22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
		задвижка или клапан								
				227,25	6,75	227	7	130	0,03	–
59	9-2-343	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	1	15422		15422				
		шт								
60	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 65 мм	5	242,08	6,95	1210	35	950	0,88	4
		задвижка или клапан								
				144	2,25	720	11	130	0,01	–
61	9-2-342	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	5	20009		100045				
		шт								
62	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 25-32мм	150	242,08	6,95	36312	1043	28519	0,88	132
		задвижка или клапан								
				144	2,25	21600	338	130	0,01	2
63	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	23	623		14329				
		шт								

64	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	127	500		63500				
		шт								
65	Е22-11-5	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,5	78245	36133,62	39123	18067	33450	247	124
		км трубопровода								
				41850	9612,9	20925	4806	130	37,3	19
66	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	505	982		495910				
		м								
67	Е22-47-1	Протаскивание в футляр газовых труб диаметром 63 мм	500	244,98	0,28	122490	140	95576	0,844	422
		м трубы, уложенной в футляре								
				146,93	0,11	73465	55	130	0,0005	–
	Раздел 3 Устройство колодцев									
68	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	60,72	8977,44	1879,87	545110	114146	155814	8,86	538
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	87164	32693	130	2,061	125
69	30-18-24	Стоимость ж/б плит ПН-20,ПН-15	17,46	28380		495515				
		м3								
70	30-18-24	Стоимость ж/б плит 2ПП20-1,2ПП15-2	12,64	28380		358723				
		м3								
71	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20.9с	10,68	10000		106800				
		м								
72	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20-6с	3,54	11000		38940				
		м								
73	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15.9с	89	7810		695090				
		м								
74	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15.6с	11,8	8591		101374				
		м								
75	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	71,76	127		9114				
		м3								
76	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	71,76	361		25905				

		м3									
77	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	71,76	840		60278					
		м3									
78	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	20	8060		161200					
		комплект									
79	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	23,38	2629,65	–	61481	–	13717	2,99	70	
		м3 подстилающего слоя									
				477	–	11152	–	123	–	–	
80	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В7,5	6,78	9630,95	95,97	65298	651	5752	4,9	33	
		м3									
				771,75	36,25	5232	246	105	0,1771	1	
81	1-1-457	Пакля пропитанная	66,74	195		13014					
		кг									
82	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1210	245,44	3,82	296982	4622	55384	0,212	257	
		м2 поверхности									
				37,35	1,44	45194	1742	118	0,007	8	
		Раздел 5 Пожарный гидрант Н-2,25м (37шт)									
83	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарныхК=20,000;	20	18075,87	36,99	361517	740	7839	1,82	36	
		шт									
				288	13,5	5760	270	130	0,07	1	
84	13-12-82	Полухамут МС-1К=20,000;	0,0508	61500		3124					
		т									
85	2-1-267	Стоимость м/к лестницыК=20,000;	0,43	133700		57491					
		т									
86	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=20,000;	0,046	149300		6868					
		т									
87	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5К=20,000;	0,2	9630,95	95,97	1926	19	169	4,9	1	
		м3									
				771,75	36,25	154	7	105	0,1771	–	
88	1-4-83	Крепежные элементы из полосовой сталиК=20,000;	0,08	46400		3712					

		т								
	Раздел 6 Пожарный гидрант Н-1,75м (18шт)									
89	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарныхК=18,000;	18	18075,87	36,99	325366	666	7055	1,82	33
		шт		288	13,5	5184	243	130	0,07	1
90	13-12-82	Полухамут МС-1К=18,000;	0,04572	61500		2812				
		т								
91	2-1-267	Стоимость м/к лестницыК=18,000;	0,32454	133700		43391				
		т								
92	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=18,000;	0,0414	149300		6181				
		т								
93	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5К=18,000;	0,18	9630,95	95,97	1734	17	153	4,9	1
		м3		771,75	36,25	139	7	105	0,1771	–
94	1-4-83	Крепежные элементы из полосовой сталиК=18,000;	0,072	46400		3341				
		т								
		Всего прямые затраты				**12232496**	**2387945**			**19592**
						2893893	**639111**			**2309**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6950660				
		Накладные расходы, тенге				4061060				
		- заработная плата, тенге				609159				
		- трудоемкость, чел-ч				2031				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				977613				
		Всего				**17271169**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %) (К=0,8)				428325				
		- сметная заработная плата, тенге				60394				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				343				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				551959				
		- сметная заработная плата, тенге				253901				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1545				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		176995
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		70798
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов		124111
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**18623357**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге		**47619923**
- материалы, тенге		17772838
- сметная заработная плата, тенге		12028770
Налог (2 %)		952398
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**48 572 321,43**
НДС (12 %)		5 828 678,57
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**54 401 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

_____ **Мулдашев Б.М.**

Инженер по технадзору: ТОО "ЖаикСтройИнжиниринг"

_____ **Жануров Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

_____ **Махметов Т.М.**