Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода с. Акжаик Терективского района ЗКО".

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	№ 29	31.03.2017
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
			из графы 1 (тенге)						
				из них					
	с начала работ по догов по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы (тенге)	в отчетный месяц	по монт. оборуд-я	ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	103 576 000,00	8 928 571,43						1 071 428,57	10 000 000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"

Руководитель: Мулдашев Б.М. (должность Ф.И.О., подпись) **2017 года**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор: Махметов Т.М. (должность Ф.И.О., подпись) **2017 года**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Договор: Доп.согл. №1 от 18.04.2017 к Договору № 29 от 31.03.2017
Наименование: "Реконструкция водопровода с. Акжаик Теректинского района ЗКО".

АКТ № 4
приемки выполненных работ за июль 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Лок.см. 2-22-1 Поселковая водопроводная сеть									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12070,9	23,36	22,08	281976	266525	80088	0,00888	107
		м3 грунта		1,28	5,56	15451	67114	97	0,0193	233
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	190	262,72	–	49917	–	56406	1,848	351
		м3 грунта		262,72	–	49917	–	113	–	–
3	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м для обратной засыпки вручную	1290	11,19	11,19	14435	14435	3829	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	3947	97	0,01	13
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1290	134,1	–	172989	–	195478	0,972	1254

		м3 грунта									
				134,1	–	172989	–	113	–	–	
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	8922	6,83	6,83	60937	60937	16183	–	–	
		м3 грунта									
				–	1,87	–	16684	97	0,0061	54	
6	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	8922	3,29	3,29	29353	29353	7789	–	–	
		м3 грунта									
				–	0,9	–	8030	97	0,00294	26	
7	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	13	6,32	6,32	82	82	17	–	–	
		м3 грунта									
				–	1,4	–	18	97	0,00459	–	
8	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	13	3,85	3,85	50	50	11	–	–	
		м3 грунта									
				–	0,86	–	11	97	0,0028	–	
	Раздел 2 Трубопроводы										
9	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	1,8	58881,69	25695,31	105987	46252	93339	194	349	
		км трубопровода									
				33075	6813,45	59535	12264	130	26,38	47	
10	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1818	302		549036					
		м									
11	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25-32мм	3,8	47611,09	17877,09	180922	67933	169930	173	657	
		км трубопровода									
				29700	4698,68	112860	17855	130	18,1	69	

12	8-4-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	3838	44		168872				
		м								
13	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (фасонные части из труб)	0,24	247994,13	49389,75	59519	11854	25407	312,7	75
		т фасонных частей		62775	18657	15066	4478	130	91,12	22
14	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63	–	504	–	130	–	–
15	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	8	202		1616				
		шт								
16	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	15	156,43	21,43	2346	321	2457	0,6	9
		фланец		126	–	1890	–	130	–	–
17	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	15	384		5760				
		шт								
18	8-9-12	Фланцы свободные, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	15	384		5760				
		шт								
19	8-9-9	Фланцы свободные, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202		1616				
		шт								
20	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	23	300,56	225,63	6913	5189	3843	0,414	10
		шт		69,53	58,98	1599	1357	130	0,226	5
21	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	552		8280				
		шт								

22	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	244		1952				
		шт									
23	8-10-187	Крест,тройник фланцевый с пожарной подставкой	0,4	77600		31040				
		т									
24	Ц10-926-1	Прокладка провода ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	1,8	6469,41	5158,75	11645	9286	4872	6,3	11
		км кабеля		1310,66	724,68	2359	1304	133	4,23213	8
25	16-7-98	Алюминиевой провод сеч.2мм	1,8	2008		3614				
		км								
26	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
27	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	13913		13913				
		шт								
28	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
29	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	2	18279		36558				
		шт								
	Раздел 3 Устройство колодцев									
30	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	18,4	8977,44	1879,87	165185	34590	47216	8,86	163
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	26413	9907	130	2,061	38
31	30-18-24	Стоимость ж/б плит ПН-20,ПН-15	2,03	28380		57611				
		м3								

32	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15.9с	17,8	7810		139018					
		м										
33	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15.6с	5,9	8591		50687					
		м										
34	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,52	127		701					
		м3										
35	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,52	361		1993					
		м3										
36	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	5,52	840		4637					
		м3										
37	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,4	2629,65	–	8941	–	1995	2,99	10		
		м3 подстилающего слоя		477	–	1622	–	123	–	–		
38	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В7,5	1,2	9630,95	95,97	11557	115	1019	4,9	6		
		м3		771,75	36,25	926	44	105	0,1771	–		
39	1-1-457	Пакля пропитанная	11,8	195		2301						
		кг										
40	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	187	245,44	3,82	45897	714	8559	0,212	40		
		м2 поверхности		37,35	1,44	6984	269	118	0,007	1		
		Всего прямые затраты				**2295273**	**547757**			**3049**		
						468723	**143298**			**516**		
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1278791						
		Накладные расходы, тенге				719904						
		- заработная плата, тенге				107986						
		- трудоемкость, чел-ч				360						

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	180911
Всего	**3196088**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	79263
- сметная заработная плата, тенге	11176
- нормативная трудоемкость, чел-ч	63
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	102142
- сметная заработная плата, тенге	46985
- нормативная трудоемкость, чел-ч	286
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	32754
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13101
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3423348**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**8753501**
- материалы, тенге	3269869
- сметная заработная плата, тенге	2107027
Налог (2 %)	175070
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8 928 571,43**
НДС (12 %)	1 071 428,57
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терекгинского района"

Мулдашев Б.М.

Инженер по технадзору: ТОО "ЖаикСтройИнжиниринг"

Жапуров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода с. Акжаик Теректинского района ЗКО".

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	№ 29	31.03.2017
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
			из графы 1 (тенге)						
				из них					
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы (тенге)	в отчетный месяц	по монт. оборуд-я	ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	103 576 000,00	8 928 571,43						1 071 428,57	10 000 000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Руководитель: Мулдашев Б.М. (должность Ф.И.О., подпись) **2017 года**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ"
Директор: Махметов Т.М. (должность Ф.И.О.,подпись) **2017 года**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терактинского района"
Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Договор: Доп.согл. №1 от 18.04.2017 к Договору № 29 от 31.03.2017
Наименование: "Реконструкция водопровода с. Акжаик Терактинского района ЗКО".

АКТ № 4
приемки выполненных работ за июль 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.см. 2-22-1 Поселковая водопроводная сеть								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12070,9	23,36	22,08	281976	266525	80088	0,00888	107
		м3 грунта								
				1,28	5,56	15451	67114	97	0,0193	233
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	190	262,72	–	49917	–	56406	1,848	351
		м3 грунта								
				262,72	–	49917	–	113	–	–
3	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м для обратной засыпки вручную	1290	11,19	11,19	14435	14435	3829	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	3947	97	0,01	13
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1290	134,1	–	172989	–	195478	0,972	1254

		м3 грунта								
				134,1	–	17298	–	113	–	–
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	8922	6,83	6,83	60937	60937	16183	–	–
		м3 грунта								
				–	1,87	–	16684	97	0,0061	54
6	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	8922	3,29	3,29	29353	29353	7789	–	–
		м3 грунта								
				–	0,9	–	8030	97	0,00294	26
7	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	13	6,32	6,32	82	82	17	–	–
		м3 грунта								
				–	1,4	–	18	97	0,00459	–
8	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	13	3,85	3,85	50	50	11	–	–
		м3 грунта								
				–	0,86	–	11	97	0,0028	–
	Раздел 2 Трубопроводы									
9	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	1,8	58881,69	25695,31	105987	46252	93339	194	349
		км трубопровода								
				33075	6813,45	59535	12264	130	26,38	47
10	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1818	302		549036				
		м								
11	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25-32мм	3,8	47611,09	17877,09	180922	67933	169930	173	657
		км трубопровода								
				29700	4698,68	112860	17855	130	18,1	69

12	8-4-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	3838	44		168872				
		м								
13	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (фасонные части из труб)	0,24	247994,13	49389,75	59519	11854	25407	312,7	75
		т фасонных частей								
				62775	18657	15066	4478	130	91,12	22
14	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец								
				63	–	504	–	130	–	–
15	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	8	202		1616				
		шт								
16	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	15	156,43	21,43	2346	321	2457	0,6	9
		фланец								
				126	–	1890	–	130	–	–
17	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	15	384		5760				
		шт								
18	8-9-12	Фланцы свободные, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	15	384		5760				
		шт								
19	8-9-9	Фланцы свободные, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202		1616				
		шт								
20	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	23	300,56	225,63	6913	5189	3843	0,414	10
		шт								
				69,53	58,98	1599	1357	130	0,226	5
21	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	552		8280				
		шт								

22	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	244		1952				
		шт									
23	8-10-187	Крест,тройник фланцевый с пожарной подставкой	0,4	77600		31040				
		т									
24	Ц10-926-1	Прокладка провода ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	1,8	6469,41	5158,75	11645	9286	4872	6,3	11
		км кабеля		1310,66	724,68	2359	1304	133	4,23213	8
25	16-7-98	Алюминиевой провод сеч.2мм	1,8	2008		3614				
		км									
26	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
27	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	13913		13913				
		шт									
28	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
29	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	2	18279		36558				
		шт									
	Раздел 3 Устройство колодцев										
30	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	18,4	8977,44	1879,87	165185	34590	47216	8,86	163
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	26413	9907	130	2,061	38
31	30-18-24	Стоимость ж/б плит ПН-20,ПН-15	2,03	28380		57611				
		м3									

32	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15.9с	17,8	7810		139018				
		м									
33	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15.6с	5,9	8591		50687				
		м									
34	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,52	127		701				
		м3									
35	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,52	361		1993				
		м3									
36	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	5,52	840		4637				
		м3									
37	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,4	2629,65	–	8941	–	1995	2,99	10
		м3 подстилающего слоя									
				477	–	1622	–	123	–	–
38	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В7,5	1,2	9630,95	95,97	11557	115	1019	4,9	6
		м3									
				771,75	36,25	926	44	105	0,1771	–
39	1-1-457	Пакля пропитанная	11,8	195		2301				
		кг									
40	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	187	245,44	3,82	45897	714	8559	0,212	40
		м2 поверхности									
				37,35	1,44	6984	269	118	0,007	1
		Всего прямые затраты				**2295273**	**547757**			**3049**
						468723	**143298**			**516**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1278791				
		Накладные расходы, тенге				719904				
		- заработная плата, тенге				107986				
		- трудоемкость, чел-ч				360				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	180911
Всего	**3196088**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	79263
- сметная заработная плата, тенге	11176
- нормативная трудоемкость, чел-ч	63
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	102142
- сметная заработная плата, тенге	46985
- нормативная трудоемкость, чел-ч	286
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	32754
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13101
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3423348**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**8753501**
- материалы, тенге	3269869
- сметная заработная плата, тенге	2107027
Налог (2 %)	175070
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8 928 571,43**
НДС (12 %)	1 071 428,57
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"

Мулдашев Б.М.

Инженер по технадзору: ТОО "ЖаикСтройИнжиниринг"

Жануров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода с. Аюжаик Терективского района ЗКО".

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 000540001184	№ 29	31.03.2017
РНН 271200001773		
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 3 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе.	93 576 000,00	26 785 714,29						3 214 285,71	30 000 000,00

Руководитель: Муллашев Б.М. **2017 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"

Директор: Махметов Т.М. **2017 года**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ"
(должность Ф.И.О., подпись)