| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8-4-858 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; | 4040 | 302 | | 1220080 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 13 | E22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25-32мм | 1 | 47611,09 | 17877,09 | 47611 | 17877 | 44719 | 173 | 173 |
| | | *км трубопровода* | | 29700 | 4698,68 | 29700 | 4699 | 130 | 18,1 | 18 |
| 14 | 8-4-998 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; | 1010 | 44 | | 44440 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 15 | E22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, | 10 | 300,56 | 225,63 | 3006 | 2256 | 1671 | 0,414 | 4 |
| | | *шт* | | 69,53 | 58,98 | 695 | 590 | 130 | 0,226 | 2 |
| 16 | 8-4-3642 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 10 | 1103 | | 11030 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 17 | Ц10-926-1 | Прокладка провода ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3; | 5,22 | 6469,41 | 5158,75 | 33770 | 26929 | 14131 | 6,3 | 33 |
| | | *км кабеля* | | 1310,66 | 724,68 | 6842 | 3783 | 133 | 4,23213 | 22 |
| 18 | 16-7-98 | Алюминиевой провод сеч.2мм | 5,22 | 2008 | | 10482 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 19 | E22-11-5 | Укладка футляра из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм | 0,5 | 78245 | 36133,62 | 39123 | 18067 | 33450 | 247 | 124 |
| | | *км трубопровода* | | 41850 | 9612,9 | 20925 | 4806 | 130 | 37,3 | 19 |
| 20 | 8-4-949 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; | 505 | 982 | | 495910 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 21 | E22-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм (футляр) | 0,017 | 204666,79 | 85907,16 | 3479 | 1460 | 2835 | 504 | 9 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 95850 | 32451,75 | 1629 | 552 | 130 | 158,5 | 3 |
| 22 | 8-6-111 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004; | 17,068 | 2696 | | 46015 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| | **Раздел 3 Устройство колодцев** | | | | | | | | | |
| 23 | Е6-1-13 | Заделка отверстий бетоном В7,5 | 4,52 | 9630,95 | 95,97 | 43532 | 434 | 3835 | 4,9 | 22 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | 771,75 | 36,25 | 3488 | 164 | 105 | 0,1771 | 1 |
| 24 | 1-1-457 | Пакля пропитанная | 45,2 | 195 | | 8814 | | | | |
| | | кг | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **4216188** | **984846** | | | **9405** |
| | | | | | | **1353906** | **251096** | | | **886** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1877435 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1814167 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 272125 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 907 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 361821 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **6392176** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,1 %) | | | | 158526 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 22352 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 127 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %) | | | | 204284 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 93971 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 572 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 65507 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 26203 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **6846696** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге | | | 17507002,8 | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | 4800601 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 5331754 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | 350140 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | | | 17 857 142,86 | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | 2 142 857,14 | | | | |
| | | Всего по акту с учетом НДС (12 %) | | | 20 000 000,00 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

**Муллашев Б.М.**

**Инженер по технадзору: ТОО "ЖаныСтройИнжиниринг"**

**Жануров Д.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Таскала Транс Газ"**

**Махметов Т.М.**

Форма №КС-3
Республики Казахстан

**Заказчик :** ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
**Подрядчик :** ТОО "Таскала Транс Газ""
**Наименование строительства и его адрес :** "Реконструкция водопровода с. Акжаик Теректинского района ЗКО".

# СПРАВКА № 1

*о стоимости выполненных работ и затрат*

за май 2017года

| Реквизиты Подрядчика | Договор | |
|---|---|---|
| БИН 000540001184 | номер | дата |
| РНН 271200001773 | № 29 | 31.03.2017 |
| БИК KCJBKZKX | | |
| ИИКKZ718560000005015846 | | |
| Банк АО "БанкЦентрКредит" | | |

| Наименование объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала работ по догов.по отчетный период включительно | в отчетном месяце (тенге ) без НДС | из графы 1 (тенге) | | | | | налог на добавленную стоимость (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
| | | | строительно-монтажные работы (тенге) | из них | | ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монт. оборуд-я | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке в том числе: | 43 576 000,00 | 38 907 142,86 | | | | | | 4 668 857,14 | 43 576 000,00 |

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

**Руководитель:** Мулдашев Б.М. (должность Ф.И.О., подпись) 2017 года

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Таскала Транс Газ"

**Директор:** Махметов Т.М. (должность Ф.И.О., подпись) 2017 года

Форма 2В

**Заказчик:** ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
**Подрядчик:** ТОО "ТаскалаТрансГаз"
**Договор:** Доп.согл. №1 от 18.04.2017 к Договору № 29 от 31.03.2017
**Наименование:** "Реконструкция водопровода с. Акжаик Теректинского района ЗКО".

## АКТ №1
### приемки выполненных работ за май 2017г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Лок.см. 2-22-1 Поселковая водопроводная сеть** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 97125,75 | 23,36 | 22,08 | 2268858 | 2144537 | 644410 | 0,00888 | 862 |
| | | *м3 грунта* | | 1,28 | 5,56 | 124321 | 540019 | 97 | 0,0193 | 1875 |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 1514 | 262,72 | – | 397758 | – | 449467 | 1,848 | 2798 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 397758 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-25-2 | Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м для обратной засыпки вручную | 12116 | 11,19 | 11,19 | 135578 | 135578 | 35963 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 3,06 | – | 37075 | 97 | 0,01 | 121 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 12116 | 134,1 | – | 1624756 | – | 1835974 | 0,972 | 11777 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 134,1 | – | 1624756 | – | 113 | – | – |
| 5 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 56380 | 6,83 | 6,83 | 385075 | 385075 | 102268 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 1,87 | – | 105431 | 97 | 0,0061 | 344 |
| 6 | Е1-28-8 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 56380 | 3,29 | 3,29 | 185490 | 185490 | 49220 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 0,9 | – | 50742 | 97 | 0,00294 | 166 |
| | **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 7 | Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм | 1,22 | 58881,69 | 25695,31 | 71836 | 31348 | 63263 | 194 | 237 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 33075 | 6813,45 | 40352 | 8312 | 130 | 26,38 | 32 |
| 8 | 8-4-858 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; | 1232,2 | 302 | | 372124 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | **Раздел 3 Устройство колодцев** | | | | | | | | | |
| 9 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 100,32 | 8977,44 | 1879,87 | 900617 | 188589 | 257431 | 8,86 | 889 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| | | | | 1435,5 | 538,43 | 144009 | 54015 | 130 | 2,061 | 207 |
| 10 | 30-18-24 | Стоимость ж/б плит ПН-20,ПН-15 | 23,5 | 28380 | | 666930 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 11 | 30-18-24 | Стоимость ж/б плит 2ПП20-1,2ПП15-2 | 17,14 | 28380 | | 486433 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 12 | 30-18-32 | Стоимость ж/б колец КО6 | 4,05 | 3240 | | 13122 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 13 | 30-18-33 | Стоимость ж/б колец КС7-3с | 16,79 | 4513 | | 75773 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30-18-38 | Стоимость ж/б колец КС20.9с | 12,82 | 10000 | | 128200 | | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | | |
| 15 | 30-18-38 | Стоимость ж/б колец КС20-6с | 3,7 | 11000 | | 40700 | | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | | |
| 16 | 30-18-37 | Стоимость ж/б колец КС15.9с | 90,22 | 7810 | | 704618 | | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | | |
| 17 | 30-18-37 | Стоимость ж/б колец КС15.6с | 22,43 | 8591 | | 192696 | | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | | |
| 18 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 100,32 | 127 | | 12741 | | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | | |
| 19 | 30-1-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 100,32 | 361 | | 36216 | | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | | |
| 20 | 30-1-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 100,32 | 840 | | 84269 | | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-2-1 | Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 19,35 | 2629,65 | – | 50884 | – | 11353 | 2,99 | 58 | |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | | |
| | | | | 477 | – | 9230 | – | 123 | – | – | |
| 22 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 1083 | 245,44 | 3,82 | 265812 | 4137 | 49572 | 0,212 | 230 | |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | | |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 40450 | 1560 | 118 | 0,007 | 8 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **9100486** | **3074754** | | | **16851** | |
| | | | | | | **2380876** | **797154** | | | **2753** | |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 3644855 | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 3498921 | | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 524838 | | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 1749 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 755964 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего** | | | | **13355371** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Временные здания и сооружения (3,1 %) | | | | 331213 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 46701 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 265 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %) | | | | 426816 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 196335 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1195 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 136866 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 54746 | | | | |
| | Вынос проекта в натуру | | | | 612570 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **14917582** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | | | | **38144257** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 9319894 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 10579628 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Налог (2 %) | | | | 762885 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **38 907 142,86** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | 4 668 857,14 | | | | |
| | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **43 576 000,00** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

**Мулдашев Б.М.**

**Инженер по технадзору: ТОО "ЖанкСтройИнжиниринг"**

**Жануров Н.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Таскала Транс Газ"**

**Махметов Т.М.**

Форма №КС-3
Республики Казахстан

**Заказчик :** ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
**Подрядчик :** ТОО "Таскала Транс Газ""
**Наименование строительства и его адрес :** "Реконструкция водопровода с. Акжаик Теректинского района ЗКО".

# СПРАВКА № 1

*о стоимости выполненных работ и затрат*

за май 2017года

| Реквизиты Подрядчика | Договор | |
|---|---|---|
| БИН 000540001184 | номер | дата |
| РНН 271200001773 | № 29 | 31.03.2017 |
| БИК KCJBKZKX | | |
| ИИКKZ718560000005015846 | | |
| Банк АО "БанкЦентрКредит" | | |

| Наименование объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | налог на добавленную стоимость (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала работ по догов.по отчетный период включительно | в отчетном месяце (тенге ) без НДС | из графы 1 (тенге) | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы (тенге) | из них | | ст-ть прочих затрат не иход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монт. обкруж-я | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке в том числе: | 43 576 000,00 | 38 907 142,86 | | | | | | 4 668 857,14 | 43 576 000,00 |

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

**Руководитель:** Мулдашев Б.М. **2017 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Таскала Транс Газ"

**Директор:** Махметов Т.М. **2017 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

**Заказчик:** ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
**Подрядчик:** ТОО "ТаскалаТрансГаз"
**Договор:** Доп.согл. №1 от 18.04.2017 к Договору № 29 от 31.03.2017
**Наименование:** "Реконструкция водопровода с. Акжаик Теректинского района ЗКО".

## АКТ №1
## приемки выполненных работ за май 2017г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Лок.см. 2-22-1 Поселковая водопроводная сеть** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 97125,75 | 23,36 | 22,08 | 2268858 | 2144537 | 64441О | 0,00888 | 862 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 1,28 | 5,56 | 124321 | 540019 | 97 | 0,0193 | 1875 |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 1514 | 262,72 | – | 397758 | – | 449467 | 1,848 | 2798 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 262,72 | – | 397758 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-25-2 | Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м для обратной засыпки вручную | 12116 | 11,19 | 11,19 | 135578 | 135578 | 35963 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 3,06 | – | 37075 | 97 | 0,01 | 121 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 12116 | 134,1 | – | 1624756 | – | 1835974 | 0,972 | 11777 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 134,1 | – | 1624756 | – | 113 | – | – |
| 5 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 56380 | 6,83 | 6,83 | 385075 | 385075 | 102268 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 1,87 | – | 105431 | 97 | 0,0061 | 344 |
| 6 | Е1-28-8 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 56380 | 3,29 | 3,29 | 185490 | 185490 | 49220 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 0,9 | – | 50742 | 97 | 0,00294 | 166 |
| | **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 7 | Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм | 1,22 | 58881,69 | 25695,31 | 71836 | 31348 | 63263 | 194 | 237 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 33075 | 6813,45 | 40352 | 8312 | 130 | 26,38 | 32 |
| 8 | 8-4-858 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; | 1232,2 | 302 | | 372124 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | **Раздел 3 Устройство колодцев** | | | | | | | | | |
| 9 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 100,32 | 8977,44 | 1879,87 | 900617 | 188589 | 257431 | 8,86 | 889 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| | | | | 1435,5 | 538,43 | 144009 | 54015 | 130 | 2,061 | 207 |
| 10 | 30-18-24 | Стоимость ж/б плит ПН-20,ПН-15 | 23,5 | 28380 | | 666930 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 11 | 30-18-24 | Стоимость ж/б плит 2ПП20-1,2ПП15-2 | 17,14 | 28380 | | 486433 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 12 | 30-18-32 | Стоимость ж/б колец КО6 | 4,05 | 3240 | | 13122 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 13 | 30-18-33 | Стоимость ж/б колец КС7-3с | 16,79 | 4513 | | 75773 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30-18-38 | Стоимость ж/б колец КС20.9с | 12,82 | 10000 | | 128200 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 15 | 30-18-38 | Стоимость ж/б колец КС20-6с | 3,7 | 11000 | | 40700 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 16 | 30-18-37 | Стоимость ж/б колец КС15.9с | 90,22 | 7810 | | 704618 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 17 | 30-18-37 | Стоимость ж/б колец КС15.6с | 22,43 | 8591 | | 192696 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 18 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 100,32 | 127 | | 12741 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 19 | 30-1-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 100,32 | 361 | | 36216 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 20 | 30-1-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 100,32 | 840 | | 84269 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 21 | Е11-2-1 | Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 19,35 | 2629,65 | – | 50884 | – | 11353 | 2,99 | 58 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | | 477 | – | 9230 | – | 123 | – | – |
| 22 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 1083 | 245,44 | 3,82 | 265812 | 4137 | 49572 | 0,212 | 230 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 40450 | 1560 | 118 | 0,007 | 8 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **9100486** | **3074754** | | | **16851** |
| | | | | | | **2380876** | **797154** | | | **2753** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 3644855 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 3498921 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 524838 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 1749 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 755964 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **13355371** |
| Временные здания и сооружения (3,1 %) | 331213 |
| - сметная заработная плата, тенге | 46701 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 265 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %) | 426816 |
| - сметная заработная плата, тенге | 196335 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1195 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 136866 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 54746 |
| Вынос проекта в натуру | 612570 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **14917582** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | **38144257** |
| - материалы, тенге | 9319894 |
| - сметная заработная плата, тенге | 10579628 |
| Налог (2 %) | 762885 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **38 907 142,86** |
| НДС (12 %) | 4 668 857,14 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **43 576 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

**Муллашев Б.М.**

**Инженер по технадзору: ТОО "ЖанкСтройИнжиниринг"**

**Жапуров Н.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Таскала Транс Газ"**

**Махметов Т.М.**