				191,93	11,68	219	13	120	0,057	–
1 70	6-4-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АПК=3,000;	1,14	13100		14934				
		м2								
1 71	1-4-83	Крепежные элементы	0,00002	46400		1				
		т								
		Всего прямые затраты				**1681116**	**83782**			**1765**
						283795	**24186**			**97**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1069845				
		оборудования, тенге				243698				
		Накладные расходы, тенге				381138				
		- заработная плата, тенге				57171				
		- трудоемкость, чел-ч				191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				109113				
		Всего				**2171367**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %) К=0,8				47806				
		- сметная заработная плата, тенге				6741				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				61605				
		- сметная заработная плата, тенге				28338				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				172				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19755				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7902				
		Дополнительный транспорт привозных материалов				2256				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2310691**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016-2017 г., МРПтек. 2016г.=2121 тенге МРПтек.2017г.=2269 тенге (Кост.=2,859145702)				**6606602**				

		– материалы, тенге				3058843			
		– оборудование, тенге				696768			
		– сметная заработная плата, тенге				1171129			
		Налог (2 %)				132132			
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6 738 734,29**			
		НДС (12 %)				808 648,11			
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**7 547 382,40**			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства Теректинского района"

_____ **Мулдашев Б.М.**

Инженер по технадзору: ТОО "КанкСтройИнжиниринг"

_____ **Жансуров Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

_____ **Махметов Т.М.**

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода с. Анката Терективского района ЗКО".

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	№ 27	31.03.2017
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по договору отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	166 497 000,00	8 928 571,43						1 071 428,57	10 000 000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"

Руководитель: Мулдашев Б.М. — 2017 года
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор: Махметов Т.М. — 2017 года
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"
Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Договор: Доп.согл. № 3 от 15.08.2017 к Договору № 27 от 31.03.2017
Наименование: "Реконструкция водопровода с. Анката Терективского района ЗКО".

АКТ № 7

приемки выполненных работ за октябрь 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Лок.см. 2-21-4. Технологическое оборудование НС №1, НС №3, НС №4									
	2.1 Монтаж и оборудование НС №1									
1	Ц7-247-1	Установка насоса	1	35225	18810	35225	18810	14013	65	65
		шт		11430	4140	11430	4140	90	24,196	24
2	80-50-1(пл)N	Стоимость скважинных насосов SQE -5-70 .Q-5,4 м3/ч Н-30м, мощн.1,1квт	1	103076		103076				
		шт								
3	Ц11-30-2	Манометр показывающий ОБМ 1-100	1	311,79	–	312	–	277	2	2
		шт		308,25	–	308	–	90	–	–
4	12-5-3(об)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
		комплект								
5	Ц12-807-1	Установка вантуза д.50мм	1	426,1	5,4	426	5	376	3	3
		шт		416	2,3	416	2	90	0,013	–
6	9-3-3	Стоимость вантуза д.50мм	1	13000		13000				
		комплект								

7	Ц22-17-1	Оголовок герметезированный ОГ-50	0,0299	150733,15	44190,02	4507	1321	805	114	3
		т								
				21375	8527,5	639	255	90	49,8006	1
8	Ц11-350-3	Установка счетчика	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
		шт								
				477	–	477	–	90	–	–
9	11-2-6									
		Счетчики (водомеры) холодной воды ВТ-50 д.50мм	1	11400		11400				
		шт								
10	Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	501,7	24	1505	72	1295	3	9
		шт								
				473	6,8	1419	20	90	0,039	–
11	9-2-34 1	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	3	12967		38901				
		шт								
12	Ц12-808-2	Установка клапана д.50мм	1	496,1	10,1	496	10	392	3	3
		шт								
				434	2,3	434	2	90	0,013	–
13	9-3-69 7	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	1	1489		1489				
		шт								
14	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	1	227		227				
		шт								
15	8-10-1 35	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х3мм	2	495		990				
		шт								
16	8-10-72	Головка муфтовая ГМ-50	1	1520		1520				
		шт								
17	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	24	202		4848				
		шт								

18	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251		251				
		шт								
19	Ц12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 мм	0,0274	59769	2748	1638	75	1378	316	9
		т								
				55580	297	1523	8	90	1,736	–
20	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3	279		837				
		м								
21	8-6-193	Трубы обсадные д.60х5	2	568		1136				
		м								
22	8-10-56	Муфта 60д	2	471		942				
		шт								
23	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d 40мм	0,00005	126700		6				
		т								
24	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	518		518				
		шт								
	2.2 Монтаж и оборудование НС №3									
25	Ц11-30-2	Манометр показывающий ОБМ 1-100	1	311,79	–	312	–	277	2	2
		шт								
				308,25	–	308	–	90	–	–
26	12-5-3(об)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
		комплект								
27	Ц12-807-1	Установка вантуза д.50мм	1	426,1	5,4	426	5	376	3	3
		шт								
				416	2,3	416	2	90	0,013	–
28	9-3-3	Стоимость вантуза д.50мм	1	13000		13000				
		комплект								
29	Ц22-17-1	Оголовок герметезированный ОГ-50	0,0299	150733,15	44190,02	4507	1321	805	114	3
		т								
				21375	8527,5	639	255	90	49,8006	1
30	Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	501,7	24	1505	72	1295	3	9

		шт								
				473	6,8	1419	20	90	0,039	
31	9-2-3[illegible]1	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	3	12967		38901				
		шт								
32	Ц12-8[illegible]08-2	Установка клапана д.50мм	1	496,1	10,1	496	10	392	3	
		шт								
				434	2,3	434	2	90	0,013	
33	9-3-6[illegible]7	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	1	1489		1489				
		шт								
34	8-10-[illegible]6	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	1	227		227				
		шт								
35	8-10-[illegible]35	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х3мм	2	495		990				
		шт								
36	8-10-[illegible]2	Головка муфтовая ГМ-50	1	1520		1520				
		шт								
37	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	24	202		4848				
		шт								
38	8-10-[illegible]07	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251		251				
		шт								
39	Ц12-2[illegible]-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 мм	0,0342	59769	2748	2044	94	1720	316	
		т								
				55580	297	1901	10	90	1,736	

40	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3	279		837				
		м									
41	8-6-193	Трубы обсадные д.60х5	3	568		1704				
		м									
42	8-10-56	Муфта 60д	2	471		942				
		шт									
43	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d 40мм	0,00005	126700		6				
		т									
44	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	518		518				
		шт									
	2.3 Монтаж и оборудование НС №4										
45	Ц7-24-7-1	Установка насоса	1	35225	18810	35225	18810	14013	65	6
		шт		11430	4140	11430	4140	90	24,196	2
46	80-50—1(пп)N	Стоимость скважинных насосов SQE -5-35 .Q-5,4 м3/ч Н-30м, мощн.1,1квт	1	103076		103076				
		шт									
47	Ц11-30-2	Манометр показывающий ОБМ 1-100	1	311,79	–	312	–	277	2	
		шт		308,25	–	308	–	90	–	
48	12-5-3(об)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
		комплект									
49	Ц12-807-1	Установка вантуза д.50мм	1	426,1	5,4	426	5	376	3	
		шт		416	2,3	416	2	90	0,013	
50	9-3-3	Стоимость вантуза д.50мм	1	13000		13000				
		комплект									
51	Ц22-1-7-1	Оголовок герметезированный ОГ-50	0,0299	150733,15	44190,02	4507	1321	805	114	
		т		21375	8527,5	639	255	90	49,8006	
52	Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	501,7	24	1505	72	1295	3	
		шт		473	6,8	1419	20	90	0,039	

53	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	3	12967		38901					
		шт									
54	Ц12-808-2	Установка клапана д.50мм	1	496,1	10,1	496	10	392	3		
		шт									
				434	2,3	434	2	90	0,013		
55	9-3-697	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	1	1489		1489					
		шт									
56	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	1	227		227					
		шт									
57	8-10-135	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х3мм	2	495		990					
		шт									
58	8-10-72	Головка муфтовая ГМ-50	1	1520		1520					
		шт									
59	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	24	202		4848					
		шт									
60	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251		251					
		шт									
61	Ц12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 мм	0,1294	59769	2748	7734	356	6507	316		
		т									
				55580	297	7192	38	90	1,736		
62	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3	279		837					
		м									

63	8-6-193	Трубы обсадные д.60х5	17	568		9656				
		м								
64	8-10-56	Муфта 60д	2	471		942				
		шт								
65	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d 40мм	0,00005	126700		6				
		т								
66	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	518		518				
		шт								
	Раздел 6 Лок.см. 2-22-2 Технологическое оборудованеи Н.С. 2-го подъема									
	6.1 Монтаж оборудования ТХ1 ТХ2									
67	Ц7-218-1	Установка насосов	4	5925	388	23700	1552	16550	27	108
		шт								
				4568	29,3	18272	117	90	0,171	1
68	80-7-21 8№5	Стоимость насоса AKVA -E 2 CR 32- 4, со шкафом управления	1	973797		973797				
		к-т								
69	80-7-21 9№5	Стоимость насоса AKVA -E 2 CM 10-3, со шкафом управления	1	445255		445255				
		к-т								
70	Ц7-218-1	Установка погружного насоса	1	5925	388	5925	388	4137	27	27
		шт								
				4568	29,3	4568	29	90	0,171	–
71	80-10-4 (пл)№	Насос дренажный UNILIFT KP 250-A-1	1	25712		25712				
		шт								
72	Ц6-277-1	Монтаж установки обеззараживания воды	0,05	97550	19080	4878	954	2863	362	18
		т								
				60750	2858	3038	143	90	16,701	1
73	80-6-27 (пл)№	Установка обеззараживания воды УФ -ОВ-15	2	184944		369888				
		шт								
74	Ц3-140-2	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 4,5 м	1	1081,5	82,9	1082	83	907	6	6
		шт								
				988	20,3	988	20	90	0,118	–
75	80-3-2(пл)№	Таль передвижная ручная выс. подъема 3м г/п 1т	1	13991		13991				
		шт								
76	Ц11-350-4	Установка счетчика д.65мм	2	845,67	1,58	1691	3	1166	4	8

		шт								
				648	–	1296	–	90	–	–
77	1 1-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные ВМХ-65	2	15600		31200				
		шт								
78	Ц12-802-3	Задвижка чугунная, фланцевый Dy 65-100 мм	4	688,9	55,8	2756	223	2302	4	16
		шт								
				626	13,5	2504	54	90	0,079	–
79	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	4	16586		66344				
		шт								
80	9-5-1939	Штурвал для задвижек DN 100 типа AVK	4	2352		9408				
		шт								
81	Ц12-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 125-150 мм	2	932,3	112	1865	224	1507	5	10
		шт								
				812	24,8	1624	50	90	0,145	–
82	9-2-380	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20 °С до +60 °С, PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	2	33769		67538				
		шт								
83	9-5-1940	Штурвал для задвижек DN 150 типа AVK	2	2610		5220				
		шт								
84	Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	501,7	24	2007	96	1727	3	12
		шт								
				473	6,8	1892	27	90	0,039	–
85	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	4	12967		51868				
		шт								
86	9-5-1937	Штурвал для задвижек DN 50 типа AVK	4	1613		6452				
		шт								

87	12-800-1	Вентили чугунные фланцевые на Ру 2,5 МПа, Dy 20-50 мм	2	457,3	18,6	915	37	789	3	
		шт								
				434	4,5	868	9	90	0,026	
88	-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	395		790				
		шт								
89	12-801-1	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на Ру 0,6-1 МПа, Dy 25 мм	1	395,9	5,4	396	5	350	3	
		шт								
				387	2,3	387	2	90	0,013	
90	-4-4	Кран водоразборный КрН-20, Dy 20 мм	1	487		487				
		шт								
91	12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	0,1899	23181	1862	4402	354	3476	118	
		m								
				20090	248	3815	47	90	1,447	
92	-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,010;	10,1	1142		11534				
		м								
93	12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	0,258	33857	2296	8735	592	7117	183	
		m								
				30380	270	7838	70	90	1,578	
94	-6-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,010;	20,2	772		15594				
		м								
95	12-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 20 мм	0,00177	146183	4850	259	9	221	846	
		m								
				138380	347	245	1	90	2,025	
96	-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 ммК=1,010;	2,02	56		113				

		м								
97	Ц12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 мм	0,00924	59769	2748	552	25	465	316	
		т		55580	297	514	3	90	1,736	
98	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 ммК=1,010;	2,02	250		505				
		м								
99	Ц12-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 76 мм	0,0142	52703	2455	748	35	627	288	
		т		48830	270	693	4	90	1,578	
100	8-6-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4 мм	2	416		832				
		м								
101	Ц12-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 273-325 мм (футляр)	0,17336	17090	1815	2963	315	2255	81	
		т		14200	248	2462	43	90	1,447	
102	8-6-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм (футляр)	4	2696		10784				
		м								
103	8-10-120	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х5-76х4мм	1	408		408				
		шт								
104	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dу 150 мм	5	960		4800				
		шт								
105	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384		3072				
		шт								

106	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	5	268		1340				
		шт								
107	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	202		2020				
		шт								
108	99-5-1(пл)№8	Переходник полиэтилен -сталь 110/108	2	3326		6652				
		шт								
109	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 50-250 мм	0,2583	247994,13	49389,75	64057	12757	27344	312,7	
		т фасонных частей								
				62775	18657	16215	4819	130	91,12	
110	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,84	21,8	0,05	258	1	62	0,0295	
		м2								
				5,81	0,02	69	–	90	0,0001	
111	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	11,84	40,72	0,04	482	–	89	0,0426	
		м2								
				8,32	–	99	–	90	–	
	Раздел 8 Лок.см. 2-22-6 Строительство водонапорной башни емк.50м3 Н18М									
112	Е27-56-1	Устройство щебеночного основания толщ.20см	26	720,55	12,52	18734	326	1467	0,243	
		м2 покрытия								
				38,03	4,39	989	114	133	0,0177	
113	Е27-56-2	При устройстве оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины толщ.10см ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	26	-117,36	–	-3051	–	-57	-0,0108	
		м2 покрытия								
				-1,66	–	-43	–	133	–	

114	Е27-52-1									
		Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	26	500,04	5,88	13001	153	301	0,0451	1
		м2 покрытия								
				7,02	1,65	183	43	133	0,00618	–
		Всего прямые затраты				**2809162**	**60503**			**648**
						112117	**14768**			**77**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				599314				
		оборудования, тенге				2037228				
		Накладные расходы, тенге				123160				
		- заработная плата, тенге				18474				
		- трудоемкость, чел-ч				62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53706				
		Всего				**2986028**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %) К=0,8				23530				
		- сметная заработная плата, тенге				3318				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				30322				
		- сметная заработная плата, тенге				13948				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				85				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9723				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3889				
		Дополнительный транспорт привозных материалов				8377				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3061869**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016-2017 г., МРПтек. 2016г.=2121 тенге МРПтек.2017г.=2269 тенге (Кост.=2,858875)				**8753501**				
		- материалы, тенге				1713364				
		- оборудование, тенге				5824180				
		- сметная заработная плата, тенге				2638454				

		Налог (2 %)			175070					
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**8 928 571,43**					
		НДС (12 %)			1 071 428,57					
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**10 000 000,00**					

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

_____ **Мулдашев Б.М.**

Инженер по технадзору: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____ **Жануров Н.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

_____ **Махметов Т.М.**

127	E22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 89х3,5в д.114х4,5	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	–
128	E22-33-5	Гидрозатвор д.80мм	0,0052	247994,13	49389,75	1290	257	550	312,7	2
		т фасонных частей		62775	18657	326	97	130	91,12	–
129	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
130	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552		1104				
		шт								
131	8-4-3564	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1109		4436				
		шт								
	Раздел 5 Лок.см. 2-22-8 Водопроводные сети В-10, К-3									
	5.1 Земляные работы									
132	E1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	90	18,51	17,5	1666	1575	473	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	91	397	97	0,0153	1
133	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	515	23,36	22,08	12030	11371	3416	0,00888	5
		м3 грунта		1,28	5,56	659	2863	97	0,0193	10
134	E1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	9	20,36	19,25	183	173	52	0,00773	–

		м3 грунта								
				1,11	4,85	10	44	97	0,01683	-
135	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	51	25,7	24,29	1311	1239	372	0,00977	-
		м3 грунта								
				1,41	6,11	72	312	97	0,02123	1
136	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4	200,88	–	804	–	909	1,416	6
		м3 грунта								
				200,88	–	804	–	113	–	–
137	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	21	262,72	–	5517	–	6234	1,848	38
		м3 грунта								
				262,72	–	5517	–	113	–	–
138	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м для засыпки грунта вручную	50	11,19	11,19	560	560	148	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	153	97	0,01	1
139	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	50	122,18	–	6109	–	6903	0,885	44
		м3 грунта								
				122,18	–	6109	–	113	–	–
140	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	588	6,83	6,83	4016	4016	1067	–	–
		м3 грунта								
				–	1,87	–	1100	97	0,0061	4
141	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	588	3,29	3,29	1935	1935	513	–	–

		м3 грунта								
				–	0,9	–	529	97	0,00294	2
142	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	51	6,32	6,32	322	322	69	–	–
		м3 грунта								
				–	1,4	–	71	97	0,00459	–
	5.2 Трубопроводы									
143	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,016	58881,69	25695,31	942	411	829	194	3
		км трубопровода								
				33075	6813,45	529	109	130	26,38	–
144	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	16,16	302		4880				
		м								
145	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
		шт								
				69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
146	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552		1104				
		шт								
147	99-8-1(гл)№1	Переход полиэтилен-сталь д.100мм	2	3326		6652				
		шт								
148	8-9-12	Фланцы свободные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768				
		шт								
149	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,038	78245	36133,62	2973	1373	2542	247	9
		км трубопровода								
				41850	9612,9	1590	365	130	37,3	1
150	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	38,38	650		24947				

		м								
151	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,013	58881,69	25695,31	765	334	675	194	3
		км трубопровода								
				33075	6813,45	430	89	130	26,38	–
152	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	13,13	302		3965				
		м								
153	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
154	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	2	16586		33172				
		шт								
155	9-5-1939	Штурвал для задвижек DN 100 типа AVK	2	2352		4704				
		шт								
156	8-9-12	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768				
		шт								
157	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
		шт								
				69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
158	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552		1104				
		шт								
159	99-8-2(пп)№8	Переход полиэтилен-сталь д.100мм	2	3326		6652				
		шт								
	5.3 Колодцы									