ФОРМА №3
от 17 мая 2010 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик : ПК " Агродор"

Договор : № 19от 18.03.2010г

АКТ № 1
выполненных работ за май 2010 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	20 640 984
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	6 192 295,20
4.	Виды исполняемых работ- текущий ремонт автодорог района имени Казыбек би г. Караганды	Текущий ремонт а/д р-на им. Казыбек би
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	0
6.	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0
7.	Сумма фактических расходов ,произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ	15 129 467
8.	Сумма выполненных работ за май 2010 г	15 129 467
9.	Сумма удержания аванса за май 2010 года	4 538 840,1
10.	Сумма, требуемая к перечислениюподрядчику , для оплаты выполненных работ за апрель с учетом ранее оплаченных	10 590 626,9

ЗАКАЗЧИК: Начальник ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Аглиулин А.М.

ПОДРЯДЧИК : Председатель ПК " Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды "

Подрядчик : ПК "Агродор"

Договор : № 19 от 18.03.2010г

Ф-2

Акт выполненных работ

по текущему ремонту автодорог района имени Казыбек би города Караганды

за май 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0168-3-1	**Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2 (а/б тип Б марки I)**	3175	697,99	21,85	2216114	69363	743837	1,05	3321
		м2		166,97	9,18	530130	29146	133	0,04	112
2	Е0168-3-2	**Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2**	4700	640,91	21,85	3012271	102679	744307	0,71	3351
		м2		109,89	9,18	516483	43146	133	0,04	165
3	Е С01031-А26 -1	**Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках(от ямочного ремонта)**	945	27,10	27,10	25610	25610	17927	--	--
		т		--	18,97	--	17927	100	0,11	104
4	Е010333-А12 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	945	89,20	89,20	84294	84294	16859	--	--
		т		--	17,84	--	16859	100	0,37	354
5	Е 27 т.ч. п.1.5.	**Доставка битума на 12 км**	1,52	1171,00	1171,00	1781	1781	983	--	--
		м/ч		--	486,00	--	739	133	1,00	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5340069**	**283725**			**6672**
			Тенге			**1046613**	**107817**			**737**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5340069**				
	Материалы -		Тенге			**143168**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1154430,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**3866564**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1523912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							762
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				228587,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7275821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8171
		Сметная заработная плата -	Тенге				1383017,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7275821				
	ИТОГО в текущих ценах 2010 г. МРП =1413 тенге. К=1,8232		Тенге			13 265 465				
	Налоги, сборы, обязательные платежи-2%		Тенге			265 309				
	итого		Тенге			13 530 774				
	НДС-12%		Тенге			1 623 693				
	Стоимость строительства в текущих ценах		Тенге			15 154 467				
	минус скидка по ценовому предложению		Тенге			25 000				
	Итого стоимость с учетом скидки		Тенге			15 129 467				

Сдал: Подрядчик ПК " Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю. (председатель)

_____Егоров В.Н. (гл. инженер)

Инжиниринговые услуги:

Директор КГП " Управление жилым фондом города Караганды" _____Толубаев С.Д.

Начальник отдела тех надзора и тех сопровождения

_____Карибаев Д.

Специалист отдела технадзора и тех сопровождения

_____Мименбаев А.Б.

Принял: Заказчик ГУ " Отдел ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____Джумекенов А.К. (Зам.Начальника)

_____Темиржанов К. М.(Заведующий сектором автодорог)

_____Ашенова Г.Б.(Главный специалист сектора автодорог)

_____Шалтаков М.С.(Главный специалист сектора автодорог)