- нормативная трудоемкость, чел-ч		197
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,185 %)		318113
- сметная заработная плата, тенге		146332
- нормативная трудоемкость, чел-ч		891
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		102008
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		40803
Дополнительный транспорт привозных материалов		86004
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**10747773**
Итого по акту в текущих ценах 2016-2017 г., МРПтек. 2016г.=2121 тенге МРПтек.2017г.=2269 тенге (Кост.=2,858875)		**30726541**
- материалы, тенге		19023983,45
- сметная заработная плата, тенге		4202237
Налог (2 %)		614531
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**31 341 071,43**
НДС (12 %)		3 760 928,57
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**35 102 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Муллашев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Инженер по технадзору: ТОО "ЖаикСтройИнжиниринг"

Жануров Н.К.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода с. Анката Теректинского района ЗКО".

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 000540001184	№ 27	31.03.2017
РНН 271200001773		
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
			из графы 1 (тенге)						
				из них					
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы (тенге)	в отчетный месяц	по монт. оборуд-я	ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	106 497 000,00	31 341 071,43						3 760 928,57	35 102 000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель: _____ Мулдашев Б.М. — 2017 года
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор: _____ Махметов Т.М. — 2017 года
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Договор: Доп.согл. №1 от 18.04.2017 к Договору № 27 от 31.03.2017
Наименование: "Реконструкция водопровода с. Анката Теректинского района ЗКО".

АКТ № 4

приемки выполненных работ за июль 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Лок.см. 2-22-11 Поселковая водопроводная сеть.									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14855,74	18,51	17,5	274980	259975	78102	0,00703	104
		м3 грунта		1,01	4,41	15004	65514	97	0,0153	227
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	52	262,72	–	13661	–	15437	1,848	96
		м3 грунта		262,72	–	13661	–	113	–	–
3	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	130	200,88	–	26114	–	29509	1,416	184
		м3 грунта		200,88	–	26114	–	113	–	–
4	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м для обратной засыпки вручную	490	11,19	11,19	5483	5483	1454	–	–

		м3 грунта									
				–	3,06	–	1499	97	0,01	5	
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	490	134,1	–	65709	–	74251	0,972	476	
		м3 грунта									
				134,1	–	65709	–	113	–	–	
6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	8390	6,83	6,83	57304	57304	15218	–	–	
		м3 грунта									
				–	1,87	–	15689	97	0,0061	51	
7	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	8390	3,29	3,29	27603	27603	7324	–	–	
		м3 грунта									
				–	0,9	–	7551	97	0,00294	25	
8	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	72	6,32	6,32	455	455	98	–	–	
		м3 грунта									
				–	1,4	–	101	97	0,00459	–	
9	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	72	3,85	3,85	277	277	60	–	–	
		м3 грунта									
				–	0,86	–	62	97	0,0028	–	
10	Е1-90-6	Планировка обсыпки оголовков колодцев	200	10,22	–	2044	–	2310	0,065	13	
		м2 спланированной поверхности									
				10,22	–	2044	–	113	–	–	
11	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	23	134,1	–	3084	–	3485	0,972	22	
		м3 грунта									
				134,1	–	3084	–	113	–	–	
	Раздел 2 Трубопроводы										
12	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	0,5	58881,69	25695,31	29441	12848	25929	194	97	

		км трубопровода								
				33075	6813,45	16538	3407	130	26,38	13
13	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	505	302		152510				
		м								
14	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25-32мм	3,4	47611,09	17877,09	161878	60782	152043	173	588
		км трубопровода								
				29700	4698,68	100980	15976	130	18,1	62
15	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	202	49		9898				
		м								
16	8-4-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	3232	44		142208				
		м								
17	8-10-187	Крест,тройник фланцевый с пожарной подставкой	0,4	77600		31040				
		т								
18	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
		задвижка шли клапан								
				144	2,25	288	5	130	0,01	–
19	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	2	12967		25934				
		шт								
20	9-5-1937	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 типа AVK	2	1613		3226				
		шт								
21	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1862	1,4	8
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	1391	41	130	0,03	–

22	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	6	16586		99516					
		шт									
23	9-5-1939	Штурвал для задвижек DN 100 типа AVK	6	2352		14112					
		шт									
24	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 25-32мм	56	242,08	6,95	13556	389	10647	0,88	49	
		задвижка или клапан		144	2,25	8064	126	130	0,01	1	
25	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	54	500		27000					
		шт									
26	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623		1246					
		шт									
27	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	7	74,06	9,93	518	70	573	0,32	2	
		фланец		63	–	441	–	130	–	–	
28	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	7	202		1414					
		шт									
29	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	54	156,43	21,43	8447	1157	8845	0,6	32	
		фланец		126	–	6804	–	130	–	–	
30	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	54	384		20736					
		шт									
31	8-9-12	Свободный фланец PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	54	384		20736					
		шт									
32	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	54	300,56	225,63	16230	12184	9022	0,414	22	

		шт		69,53	58,93	3755	3185	130	0,226	12
33	8-4-5086	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	54	646		34884				
		шт								
34	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм (футляр разрезная)	0,02	78245	36133,62	1565	723	1338	247	5
		км трубопровода		41850	9612,9	837	192	130	37,3	1
35	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	20,2	468		9454				
		м								
36	Е4-53-1	Резка полиэтиленовых труб наружным диаметром 160 мм	41	42,78	17,71	1754	726	1248	0,15	6
		шт		22,5	6,75	923	277	104	0,03	1
	Раздел 3 Устойство колодцев									
37	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	50,18	8977,44	1879,87	450488	94332	128766	8,86	445
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	72033	27018	130	2,061	103
38	30-18-24	Стоимость ж/б плит ПН-20,ПН-15, ЗПП-15-1, 2ПП-20-1, ПП-10-1	20,7	28380		587466				
		м3								
39	30-18-32	Стоимость ж/б колец КО6	2,95	3240		9558				
		м								
40	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15.9с	53,4	7810		417054				
		м								
41	30-18-33	Стоимость ж/б колец КС7-3с	8,7	4513		39263				
		м								
42	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	50,18	127		6373				
		м3								

43	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	50,18	361		18115				
		м3								
44	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	50,18	840		42151				
		м3								
45	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	20	8060		161200				
		комплект								
46	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9,9	2629,65	–	26034	–	5808	2,99	30
		м3 подстилающего слоя		477	–	4722	–	123	–	–
47	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В7,5	2,4	9645,06	95,97	23148	230	2036	4,9	12
		м3		771,75	36,25	1852	87	105	0,1771	–
48	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя наружной поверхности	487	245,44	3,82	119529	1860	22290	0,212	103
		м2 поверхности		37,35	1,44	18189	701	118	0,007	3
49	1-1-208	Просмоленный канат	0,021	693800		14570				
		т								
50	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (труба-футляр)	0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	10587	312,7	31
		т фасонных частей		62775	18657	6278	1866	130	91,12	9
	Раздел 4 Пожарный гидрант Н-2,25м (29шт)									
51	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарныхК=29,000;	29	18075,87	36,99	524200	1073	11367	1,82	53
		шт		288	13,5	8352	392	130	0,07	2
52	13-12-82	Полухамут МС-1К=29,000;	0,03683	61500		2265				
		т								
53	2-1-267	Стоимость м/к лестницыК=29,000;	0,6235	133700		83362				
		т								

54	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=29,000; *т*	0,0667	149300			9958				
55	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5К=29,000; *м3*	0,29	9645,06 771,75	95,97 36,25	2797 224	28 11	247 105	4,9 0,1771	1 –
56	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2К=29,000; *м2 проемов*	11,02	375,5 191,93	30,89 11,68	4138 2115	340 129	2693 120	1,23 0,057	14 1
57	6-4-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АПК=29,000; *м2*	11,02	13100		144362				
58	1-4-83	Крепежные элементыК=29,000; *т*	0,09396	46400		4360				
		Раздел 5 Лок. смета № 2-22-1. Насосная станция 6х4,8м(общестроительные работы)								
		5.1 Земляные работы								
59	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *м3 грунта*	82	28,89 1,04	27,85 8,44	2369 85	2284 692	754 97	0,00724 0,0315	1 3
60	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	4	262,72 262,72	– –	1051 1051	– –	1188 113	1,848 –	7 –
61	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	86	11,19 –	11,19 3,06	962 –	962 263	255 97	– 0,01	– 1
62	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	86	9,4	9,4	808	808	214	–	–

				–	2,57	–	221	97	0,0084	1
63	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	28	11,19	11,19	313	313	83	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	86	97	0,01	–
64	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	28	6,83	6,83	191	191	50	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	52	97	0,0061	–
65	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	28	3,29	3,29	92	92	24	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	25	97	0,0294	–
66	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	28	21,55	4,52	603	127	463	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	477	–	97	–	–
67	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	58	6,32	6,32	367	367	79	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	81	97	0,0459	–
	5.2 Фундаменты									
68	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,4	4715,27	100,89	11317	242	459	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	297	92	118	0,18	–
69	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	508,76	243,37	8140	3894	4299	0,668	11
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	1710	1361	140	0,3375	5
70	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	22	1107,67	598,4	24369	13165	12620	1,18	26
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	4302	4712	140	0,911	20

71	30-3-21	Стоимость ж/бетонных блоков ФБС24-5-6 В7,5 W8	14,938	13628		203575					
		м3									
72	30-3-13	Стоимость ж/бетонных блоков ФБС9-5-6,ФБС 12,5,6 В7,5 W8	4,078	14428		58837					
		м3									
73	Е6-1-20	Устройство местных заделок В7,5 W8	0,12	10495,91	311,32	1260	37	70	2,82	–	
		м3		441	117,61	53	14	105	0,5744	–	
74	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование В15 W8	1,02	11464,07	260,48	11693	266	754	3,94	4	
		м3		614,25	89,46	627	91	105	0,3512	–	
75	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	52	245,44	3,82	12763	199	2380	0,212	11	
		м2 поверхности		37,35	1,44	1942	75	118	0,007	–	
76	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя гидроизол	12	763,91	11,21	9167	135	506	0,201	2	
		м2 поверхности		31,5	4,21	378	51	118	0,0205	–	
77	Е6-13-3	Устройство ж/бетонных приямков В7,5	0,24	11527,92	360,48	2767	87	398	8,99	2	
		м3		1440	136,17	346	33	105	0,6651	–	
	5.3 Стены										
78	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича М100	28	10299,04	335,84	288373	9404	27283	4,54	127	
		м3 кладки		699,75	126	19593	3528	118	0,61	17	
79	Е26-30-1	Утепление стен минплитой	3,3	4173,97	378,22	13774	1248	12237	20,04	66	
		м3 изоляции		3566,25	141,75	11769	468	100	0,69	2	
80	1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96К=0,970;	3,201	5089		16290					
		м3									
81	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	6	105,68	66,43	634	399	400	0,148	1	

		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	143	143	140	0,1051	1
82	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 3ПБ13-37,2ПБ13-1,2ПБ19-3	0,177	27900		4938				
		м3								
83	Е8-6-1	Устройство цоколя из красного кирпича в два ряда М75	2	8932,64	335,84	17865	672	1949	4,54	9
		м3 кладки								
				699,75	126	1400	252	118	0,61	1
84	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01278	8679,65	422,15	111	5	127	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	106	2	118	0,77	–
85	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,006	65000		390				
		т								
86	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00678	50800		344				
		т								
	Раздел 6 Лок.см. 2-22-5 Строительство резервуара емк.150м3 (2 шт.)									
	6.1 Монолитные и сборные ж/б конструкции. Днища и стены. -1 шт.									
87	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	6,37	8205,37	66,01	52268	420	1476	1,35	9
		м3								
				195,75	24,93	1247	159	105	0,1218	1
88	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25, F100,W6	54,3	13052,94	954,98	708775	51855	80160	6,51	353
		м3								
				1075,5	330,44	58400	17943	105	1,337	73
89	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1315	52102		6851				
		т								
90	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,92616	52400		205731				
		т								

91	4-1-73 +	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,08304	65900			5472				
		т									
92	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0634	93997,62	304,24	5959	19	2209	198	13	
		т		33075	114,75	2097	7	105	0,56	–	
93	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,536	40200		101947					
		т									
	6.2 Покрытие (АС-4) - 1шт.										
94	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	6	1477,65	387,22	8866	2323	3858	2,06	12	
		шт сборных конструкций		344,25	115,02	2066	690	140	0,4606	3	
95	30-17-33	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87, ГОСТ 21506-87), приведенная толщина свыше 12 до 15 см, при нагрузке на плиту 1800-2300 кг/м2 2П1-6III -ВТ	53,0145	2850		151091					
		м2									
96	30-17-257	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 2260-2350 кг/м2	53,0145	838		44426					
		м2									
97	Е46-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях В25 (усиление плит)	0,6	20032,58	302,67	12020	182	2373	24,61	15	
		м3		3840,75	114,75	2304	69	100	0,56	–	
98	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,06364	53600		3411					
		т									
99	Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов	31,2	59,17	0,14	1846	4	1173	0,159	5	
		м шва		26,78	0,05	836	2	140	0,0003	–	

100	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (АС-6)	0,1077	247994,13	49389,75	26709	5319	11401	312,7	34
		т фасонных частей		62775	18657	6761	2009	130	91,12	10
101	E6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1068	70437,87	304,24	7523	32	1097	58	6
		т		9675	114,75	1033	12	105	0,56	–
	6.3 Покрытие (АС-4) - 1шт.									
102	E7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	6	1477,65	387,22	8866	2323	3858	2,06	12
		шт сборных конструкций		344,25	115,02	2066	690	140	0,4606	3
103	30-17-33	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87, ГОСТ 21506-87), приведенная толщина свыше 12 до 15 см, при нагрузке на плиту 1800-2300 кг/м2 2П1-6III -ВТ	53,0145	2850		151091				
		м2								
104	30-17-257	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 2260-2350 кг/м2	53,0145	838		44426				
		м2								
105	E46-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях В25 (усиление плит)	0,6	20032,58	302,67	12020	182	2373	24,61	15
		м3		3840,75	114,75	2304	69	100	0,56	–
106	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,06364	53600		3411				
		т								
107	E7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов	31,2	59,17	0,14	1846	4	1173	0,159	5
		м шва		26,78	0,05	836	2	140	0,0003	–
108	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (АС-6)	0,1077	247994,13	49389,75	26709	5319	11401	312,7	34
		т фасонных частей								