- нормативная трудоемкость, чел-ч	197
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	318113
- сметная заработная плата, тенге	146332
- нормативная трудоемкость, чел-ч	891
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	102008
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	40803
Дополнительный транспорт привозных материалов	86004
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10747773**
Итого по акту в текущих ценах 2016-2017 г., МРПтек. 2016г.=2121 тенге МРПтек.2017г.=2269 тенге (Кост.=2,858875)	**30726541**
- материалы, тенге	19023983,45
- сметная заработная плата, тенге	4202237
Налог (2 %)	614531
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	31 341 071,43
НДС (12 %)	3 760 928,57
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	35 102 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

_____Мулдашев Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

_____Махметов Т.М.

Инженер по технадзору: ТОО "�жаикСтройИнжиниринг"

_____Жануров Н.К.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция водопровода с. Анката Теректинского района ЗКО".

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 000540001184	№ 27	31.03.2017
РНН 271200001773		
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	71 395 000,00	17 857 142,86						2 142 857,14	20 000 000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" **Руководитель:** Муллашев Ь.М. **2017 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. **2017 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Договор: Доп.согл. №1 от 18.04.2017 к Договору № 27 от 31.03.2017
Наименование: "Реконструкция водопровода с. Анката Теректинского района ЗКО".

АКТ № 3

приемки выполненных работ за июль 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Лок.см. 2-22-11 Поселковая водопроводная сеть.									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	543	18,51	17,5	10051	9503	2855	0,00703	4
		м3 грунта		1,01	4,41	548	2395	97	0,0153	8
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	56	262,72	–	14712	–	16625	1,848	103
		м3 грунта		262,72	–	14712	–	113	–	–
3	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	200	200,88	–	40176	–	45399	1,416	283
		м3 грунта		200,88	–	40176	–	113	–	–
4	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м для обратной засыпки вручную	1530	11,19	11,19	17121	17121	4542	–	–
		м3 грунта								

				–	3,06	–	4682	97	0,01	15
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1530	134,1	–	205173	–	231845	0,972	1487
		м3 грунта		134,1	–	205173	–	113	–	–
6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	18195	6,83	6,83	124272	124272	33004	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	34025	97	0,0061	111
7	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	18195	3,29	3,29	59862	59862	15885	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	16376	97	0,00294	53
8	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	168	6,32	6,32	1062	1062	228	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	235	97	0,00459	1
9	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	168	3,85	3,85	647	647	140	–	–
		м3 грунта		–	0,86	–	144	97	0,0028	–
10	Е1-90-6	Планировка обсыпки оголовков колодцев	60	10,22	–	613	–	693	0,065	4
		м2 спланированной поверхности		10,22	–	613	–	113	–	–
11	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	7	134,1	–	939	–	1061	0,972	7
		м3 грунта		134,1	–	939	–	113	–	–
	Раздел 2 Трубопроводы									
12	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	1,8	58881,69	25695,31	105987	46252	93339	194	349
		км трубопровода		33075	6813,45	59535	12264	130	26,38	47

13	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1818	302		549036					
		м									
14	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25-32мм	1,2	47611,09	17877,09	57133	21453	53661	173	208	
		км трубопровода		29700	4698,68	35640	5638	130	18,1	22	
15	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	590,85	49		28952					
		м									
16	8-4-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2257,35	44		99323					
		м									
17	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,71	47611,09	17877,09	33804	12693	31750	173	123	
		км трубопровода		29700	4698,68	21087	3336	130	18,1	13	
18	8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	717,1	76		54500					
		м									
19	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (фасонные части из труб)	0,378	247994,13	49389,75	93742	18669	40015	312,7	118	
		т фасонных частей		62775	18657	23729	7052	130	91,12	34	
20	8-10-187	Крест,тройник фланцевый с пожарной подставкой	0,486	77600		37714					
		т									
21	Ц10-926-1	Прокладка провода ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	2,64	6469,41	5158,75	17079	13619	7146	6,3	17	
		км кабеля		1310,66	724,68	3460	1913	133	4,23213	11	
22	16-7-98	Алюминиевой провод сеч.2мм	2,64	2422		6394					
		км									
23	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2	

		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
24	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	12967		25934				
25	9-5-1937	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 типа AVK *шт*	2	1613		3226				
26	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		задвижка или клапан		231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
27	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 *шт*	4	16586		66344				
28	9-5-1939	Штурвал для задвижек DN 100 типа AVK *шт*	4	2352		9408				
29	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 25-32мм	53	242,08	6,95	12830	368	10076	0,88	47
		задвижка или клапан		144	2,25	7632	119	130	0,01	1
30	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	49	500		24500				
31	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	4	623		2492				
32	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	–	252	–	130	–	–
33	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				

		шт									
34	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	102	156,43	21,43	15956	2186	16708	0,6	61
		фланец		126	–	12852	–	130	–	–
35	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	102	384		39168				
		шт								
36	8-9-12	Свободный фланец PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	50	384		19200				
		шт								
37	8-9-9	Свободный фланец PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	15	202		3030				
		шт								
38	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	69	300,56	225,63	20739	15568	11528	0,414	29
		шт		69,53	58,98	4798	4070	130	0,226	16
39	8-4-3564	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1109		4436				
		шт								
40	8-4-5086	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	646		32300				
		шт								
41	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	244		3660				
		шт								
42	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм (футляр разрезная)	0,02	78245	36133,62	1565	723	1338	247	5
		км трубопровода		41850	9612,9	837	192	130	37,3	1
43	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	20,2	468		9454				
		м								

44	Е4-53-1	Резка полиэтиленовых труб наружным диаметром 160 мм	34	42,78	17,71	1455	602	1035	0,15	5
		шт		22,5	6,75	765	230	104	0,03	1
	Раздел 3 Устойство колодцев									
45	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	32,5	8977,44	1879,87	291767	61096	83399	8,86	288
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	46654	17499	130	2,061	67
46	30-18-24	Стоимость ж/б плит ПН-20,ПН-15, 3ПП-15-1, 2ПП-20-1, ПП-10-1	8,28	28380		234986				
		м3								
47	30-18-32	Стоимость ж/б колец КО6	0,84	3240		2722				
		м								
48	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20.9с	5,34	10000		53400				
		м								
49	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15.9с	16,02	7810		125116				
		м								
50	30-18-33	Стоимость ж/б колец КС7-3с	6,96	4513		31410				
		м								
51	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	32,5	127		4128				
		м3								
52	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	32,5	361		11733				
		м3								
53	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	32,5	840		27300				
		м3								
54	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	22	8060		177320				
		комплект								
55	Е8-6-9	Кладка стен вокруг колодца	0,445	10186,85	296,6	4533	132	539	5,95	3
		м3 кладки		915,75	110,25	408	49	118	0,54	–
56	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4	2629,65	–	10519	–	2347	2,99	12

		м3 подстилающего слоя									
				477	–	1908	–	123	–	–
57	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В7,5	1,38	9645,06	95,97	13310	132	1171	4,9	7
		м3								
				771,75	36,25	1065	50	105	0,1771	–
58	Е27-33-1	Устройство каменной отмостки	190	559,1	36,82	106229	6996	29386	0,624	119
		м2 подзоров и отмосток								
				103,28	13,01	19623	2472	133	0,0635	12
59	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя наружной поверхности	195	245,44	3,82	47861	745	8926	0,212	41
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	7283	281	118	0,007	1
60	1-1-208	Просмоленный канат	0,01	693800		6938				
		т								
61	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (труба-футляр)	0,6	247994,13	49389,75	148796	29634	63517	312,7	188
		т фасонных частей								
				62775	18657	37665	11194	130	91,12	55
	Раздел 4 Лок.см. 2-22-5 Строительство резервуара емк.150м3 (2 шт.)									
	4.1 Монолитные и сборные ж/б конструкции. Днища и стены. 1шт.									
62	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	6,37	8205,37	66,01	52268	420	1476	1,35	9
		м3								
				195,75	24,93	1247	159	105	0,1218	1
63	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25, F100.W6	54,3	13052,94	954,98	708775	51855	80160	6,51	353
		м3								
				1075,5	330,44	58400	17943	105	1,337	73
64	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1315	52102		6851				
		т								
65	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,92616	52400		205731				
		т								
66	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,08304	65900		5472				

		т								
67	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0634	93997,62	304,24	5959	19	2209	198	13
		т								
				33075	114,75	2097	7	105	0,56	–
68	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,536	40200		101947				
		т								
	4.2 Разные работы.									
	Металлоконструкции /АС=13,15/. Отводящий трубопровод - 1шт.									
69	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	0,05119	23181	1862	1187	95	937	118	6
		т								
				20090	248	1028	13	90	1,447	–
70	8-6-4152	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	3,343	1872		6258				
		м								
71	Е6-35-8	Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб	0,28	10592,93	818,1	2968	229	247	3,43	1
		м3								
				555,75	281,32	156	79	105	1,0589	–
72	Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (подводящего , переливного,спускного и отводного)	0,02858	21562,67	927,19	616	26	430	99,9	3
		т конструкций								
				16627,5	101,25	475	3	90	0,49	–
73	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т (Крепление трубопроводов)	0,02858	154400		4413				
		т								
74	Е6-1-16	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15	2,4	9026,47	196,62	21664	472	873	1,79	4
		м3								
				272,25	74,27	653	178	105	0,3628	1
	Металлоконструкции /АС=13,15/. Отводящий трубопровод - 1шт.									