13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін,өрт қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен қәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт аландарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы **852 508, 96** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **737 911, 84** мың теңге,

всего **852 508, 96** тыс тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **737 911, 84** тыс тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **114 597, 12** мың теңге

оборудования, инструмента и инвентаря **114 597, 12** тыс тенге

17. Пайдалануға қабылданатынжнегізгі қордың сметалық құны мың теңге

сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс тенге

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны теңге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны теңге

стоймость оборудования, инструмента и инвентаря теңге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосканда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке

«Алматы қаласының магистралды және тарату жылу желілерін қайта құрылымдау. Мәметова көшесінің бойындағы ТК-4-14-тен ТК-3-14 дейінгі жылжытырғышты қайта құрылымдау».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының торағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік кабылдау комиссия торағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Г. Токбергенов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии

Е. Дүрімбетов (қолы) (подпись)	М. Кунев (қолы) (подпись)
Б. Кутпанов (қолы) (подпись)	А. Хасенов (қолы) (подпись)
М. Отыншиев (қолы) (подпись)	Г. Андреев (қолы) (подпись)

А № 0007753

Т. Жалиев. ПФ. Тел. 26-1-2414.

Алмалы ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

N 292

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«24» 11 2013ж.

Мәметова көшесі
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № **40о**
«10» қазан 2013ж. № **116о**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**Алматы қаласы әкімінің орынбасары** (лауазымы) (должность)
Г. Токбергенов (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»** (лауазымы) (должность)
М. Кунев (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ басшысы** (лауазымы) (должность)
А. Хасенов (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«АлматыЖылуЖүйесі» ЖШС бас директоры** (лауазымы) (должность)
А. Чиликбаев (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«АлматыИнжСтрой» АҚ атқару директоры** (лауазымы) (должность)
Г. Андреев (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«КазНИПИЭнергопром» Институты» АҚ президенті** (лауазымы) (должность)
Е. Дүрімбетов (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«МСЭЖКД» директоры** (лауазымы) (должность)
Б. Кутпанов (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы полковник** (лауазымы) (должность)
М. Отыншиев (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшысын орынбасары** (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация

бас мердігер / генеральный подрядчик

бас жобалаушы / генерального проектировщика

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения

А № 0007753

Получил 2 экз. 02.12.14г

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

(ұйымның атауы) (наименование организации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласының магистралды және тарату жылу желілерін қайта құрылымдау. Мәметова көшесінің бойындағы ТК-4-14-тен ТК-3-14 дейінгі жалғастырғышты қайта құрылымдау»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алмалы ауданы, Мәметова көшесі**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2012 жылғы 28 сәуірдегі № 2/392 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы 01 сәуірде берілген белгілі іс-кимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы үйғарым қабылдау № 118/726 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«АлматыИнжСтрой» АҚ

(ұйымның атауы) (наименование организации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившим

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетілді) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылыска жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«КазНИПИЭнергопром» Институты» АҚ

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшаеы көрсетіледі)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетілді)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлено по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 1233.ТС-ТМ.001.004

(жоба нөмірі мен атауы, жоба бойынша) [illegible]

[illegible]

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 2013 жылғы 01 шілдедегі № 04-36/185 бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Онтүстік филиалының 2013 жылғы 29 наурыздағы № 02-0213/13 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **сәуір 2014 ж.;** жұмыстың аяқталуы **шілде 2014 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, числ

(о рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Жылу желілерінің қайта құрылымдалатын телімінің жалпы ұзындығы	**м**	**610,0**		**610,0**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынған ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағанан және кешенді байқаған органнан кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес молшерде жабдық ориалы ған.

Счет-фактура № 56 от 30 апреля 2014 г.

Дата оборота по реализации: 30.04.2014

Поставщик: Акционерное Общество АЛМАТЫИНЖСТРОЙ

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, г.Алматы ул.Коммунальная,12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 07 февраля 2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное Общество АЛМАТЫИНЖСТРОЙ,г.Алматы ул.Коммунальная,12
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, ИНН/КПП: , Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ
(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, ИНН/КПП: ,

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке г.Алматы Комитет казначейства МИНФИНА РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК -3-14 в г.Алматы.		1	27 065 912,50	27 065 912,50	12%	3 247 909,50	30 313 822,00	0	
Всего по счету:					**27 065 912,50**		**3 247 909,50**	**30 313 822,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер: Ленивкина В. М.
(Ф.И.О., подпись)

Онаналинова А. К.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
БИН 040740002533, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитета Казначейства МФ РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A

Типовая межведомственная форма №КС-3

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
БИН 950640000206, ИИК KZ884322203398A00190 ДО АО Банк ВТБ "Казахстан" БИК VTBAKZKZ

Утверждена Постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Наименование строительства: Реконструкция по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14 в г.Алматы Алмалинский район

С П Р А В К А № 1 от 23 апреля 2014 г.

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за Апрель м-ц 2014 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		16	07.02.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			СМР (в сметных базизных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость строительства Реконструкция по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14 в г.Алматы	30 313 822	27 065 912						3 247 910	30 313 822
Всего по обьекту:	30 313 822	27 065 912						3 247 910	30 313 822

Заказчик
Первый заместитель руководителя
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

_____ Г.Ж.Уразбаев

Дата подписания _____ 2014 г.

Подрядчик:
Исполнительный директор АО "Алматыинжстрой"
АО "Алматыинжстрой"

_____ А.К.Чипикбаев

Дата подписания _____ 2014 г.

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
Подрядчик АО Алматыинжстрой
Договор № 16 от 07.02.2014 г.
Наименование стройки Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14 в г.Алматы

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за апрель м-ц 2014 г.
на строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0107-61-1	Демонтаж существующих непроходных каналов	440	1040,92	519,28	458004	228433	432118	3,06	1348
		м3		521,64	179,85	229522	79134	140	0,69	305
2	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	440	22000,00	–	9680000	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
3	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Исключить стоимость лотков	440	-22000,00	–	-9680000	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
4	Е01031-А26-1	Погрузка демонтированных конструкций	1100	31,17	31,17	34282	34282	23997	–	–
		т		–	21,82	–	23997	100	0,46	506
5	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	1100	176,40	176,40	194040	194040	38808	–	–
		т		–	35,28	–	38808	100	0,74	815
		РАЗДЕЛ 2.Сборные и монолитные железобетонные конструкции								
		Земляные работы								
6	Е0101-17-3 т.ч. п-1.6 п-3.15 к=1.06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	6900	44,90	43,42	309817	299608	106799	0,01	68
		м3		1,43	14,53	9839	100262	97	0,05	367
7	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	380	162,41	11,63	61714	4418	43534	0,60	227
		м2		97,04	4,35	36874	1652	113	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-162-3 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м,глубиной до 2м на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	855	719,84	--	615465	--	695476	4,16	3553
		м3		719,84	--	615465	--	113	--	--
9	Е0101-162-3 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м,глубиной до 2 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а так же от водопроводных и канализационных труб	1185	636,78	--	754589	--	852685	3,68	4357
		м3		636,78	--	754589	--	113	--	--
10	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	2040	34,04	32,86	69447	67037	24013	0,01	16
		м3		1,14	11,00	2323	22434	97	0,04	82
11	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	16986	176,40	176,40	2996330	2996330	599266	--	--
		т		--	35,28	--	599266	100	0,74	12585
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8940	3,77	3,24	33675	29002	13875	--	30
		м3		0,48	1,12	4291	10013	97	--	33
13	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	740	469,33	195,05	347303	144340	274549	1,78	1319
		м3		274,28	4,68	202964	3464	133	0,02	12
14	Е01031-А26-1	Погрузка разобранного покрытия /10% бордюрных камней/	1702	31,17	31,17	53043	53043	37130	--	--
		т		--	21,82	--	37130	100	0,46	783
15	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км /10% бордюрных камней/	1702	176,40	176,40	300233	300233	60047	--	--
		т		--	35,28	--	60047	100	0,74	1261
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6227942	4350815			10919
			Тенге			1855866	976207			16756
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6227942				
	Материалы -		Тенге			20422				
	Всего заработная плата -		Тенге				2832073			
	Местные материалы -		Тенге			839				
		Накладные расходы -	Тенге			3202297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1601
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				480345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1146614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10576853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29276
		Сметная заработная плата -	Тенге				3312417			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10576853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29276
		Сметная заработная плата -	Тенге				3312417			

Итого с временными 1,2% 10 703 775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями 2,34%				**10 954 244**				
		Итого с затратами на выслугу лет 1%				**11 061 281**				
		Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%				**11 104 096**				
		Пересчет в текущих ценах, К=2,389				**26 535 209**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%				**530 704**				
		Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами				**27 065 913**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				**3 247 910**				
		Итого с НДС				**30 313 822**				

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Счет-фактура № 65 от 21 мая 2014 г.

Дата оборота по реализации: 21.05.2014

Поставщик: Акционерное Общество АЛМАТЫИНЖСТРОЙ

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, г.Алматы ул.Коммунальная,12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 07 февраля 2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное Общество АЛМАТЫИНЖСТРОЙ,г.Алматы ул.Коммунальная,12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, ИНН/КПП: , Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, ИНН/КПП: ,

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке г.Алматы Комитет казначейства МИНФИНА РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК -3-14 в г.Алматы.		1	76 769 176,79	76 769 176,79	12%	9 212 301,21	85 981 478,00	0	
Всего по счету:					**76 769 176,79**		**9 212 301,21**	**85 981 478,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Ленивкина В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Омалдинова Я.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
БИН 040740002533, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитета Казначейства МФ РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена Постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
БИН 950640000206, ИИК KZ884322203398A00190 ДО АО Банк ВТБ "Казахстан" БИК VTBAKZKZ

Наименование строительства: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы расположенных:-Лот №3 Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14.

С П Р А В К А № 2 от 16 мая 2014 г.

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за М А Й м-ц 2014 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		16	07.02.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			СМР (в сметных базизных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	114 173 333	76 769 177						9 212 301	85 981 478
Всего по обьекту:	114 173 333	76 769 177						9 212 301	85 981 478

Заказчик
Первый заместитель руководителя
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

Г.Ж.Уразбаев

Дата подписания _____ 2014 г.

Подрядчик:
Исполнительный директор АО "Алматыинжстрой"
АО "Алматыинжстрой"

А.К.Чиликбаев

Дата подписания _____ 2014 г.

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
Подрядчик АО Алматыинжстрой
Договор № 16 от 07.02.2014 г.
Наименование стройки Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г.Алматы расположенных: Лот №3
Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14 в г.Алматы

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за май м-ц 2014 г.
на строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0146-34-3	Демонтаж железобетонных неподвижных опор объемом до 25 м3	102,6	4330,04	2095,79	444262	215028	310224	13,32	1367
		м3		2234,25	789,37	229234	80990	100	3,86	396
2	Е0107-61-1	Демонтаж существующих непроходных каналов	144	1040,92	519,28	149892	74776	141421	3,06	441
		м3		521,64	179,85	75116	25899	140	0,69	100
3	СЦ43018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	144	22000,00	–	3168000	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
4	СЦ43018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Исключить стоимость лотков	144	-22000,00	–	-3168000	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0107-62-2	Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона	566,3	1577,09	384,77	893106	217895	1056878	7,29	4126
		м3		1192,32	140,74	675211	79702	140	0,63	360
6	Е01031-А26-1	Погрузка демонтированных конструкций	2032,25	31,17	31,17	63335	63335	44335	–	–
		т		–	21,82	–	44335	100	0,46	935
7	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	2032,25	176,40	176,40	358489	358489	71698	–	–
		т		–	35,28	–	71698	100	0,74	1506
		РАЗДЕЛ 2.Сборные и монолитные железобетонные конструкции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
8	Е0101-17-3 т.ч. п-1.6 п-3.15 к=1.06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2086,4	44,90	43,42	93681	90595	32293	0,01	21
		м3		1,43	14,53	2975	30317	97	0,05	111
9	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	590	162,41	11,63	95819	6860	67593	0,60	353
		м2		97,04	4,35	57252	2565	113	0,02	12
10	Е0101-162-3 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м,глубиной до 2м на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	1370	719,84	–	986184	–	1114388	4,16	5694
		м3		719,84	–	986184	–	113	–	–
11	Е0101-162-3 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м,глубиной до 2 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а так же от водопроводных и канализационных труб	1710	636,78	–	1088900	–	1230457	3,68	6287
		м3		636,78	–	1088900	–	113	–	–
12	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м,глубиной до 2 м/ доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	130	664,47	–	86381	–	97611	3,84	499
		м3		664,47	–	86381	–	113	–	–
13	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5м2 с креплениями,,глубиной таншеи до 3 м/ доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	106	974,97	–	103347	–	116782	5,85	620
		м3		974,97	–	103347	–	113	–	–
14	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	3316	34,04	32,86	112885	108968	39034	0,01	26
		м3		1,14	11,00	3775	36466	97	0,04	133
15	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	10264,56	176,40	176,40	1810668	1810668	362134	–	–
		т		–	35,28	–	362134	100	0,74	7605
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5402,4	3,77	3,24	20350	17525	8385	–	18
		м3		0,48	1,12	2593	6051	97	–	20
		Тоннель 2КЛС 120х150 (сеч.1-1 длиной 497,7м)								
17	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	54	1659,60	–	89618	–	36435	3,44	186
		м3		548,55	–	29622	–	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	80,8	2863,22	713,71	231348	57668	95949	3,65	295
		м3		600,30	247,91	48504	20031	140	0,96	78
19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	72	128,00	–	9216	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,8	256,00	–	2253	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
21	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	72	22600,00	–	1627200	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
22	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	72	129,00	–	9288	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
23	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ПП5	7	22000,00	–	154000	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
24	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7	-129,00	–	-903	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
25	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7	-240,00	–	-1680	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
26	С143014-3	Опорные подушки тяжелого бетона класса В15 ОП7	1,8	28288,00	–	50918	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 3.Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
27	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	50	469,33	195,05	23466	9753	18551	1,78	89
		м3		274,28	4,68	13714	234	133	0,02	1
28	Е01031-А26-1	Погрузка разобранного покрытия /10% бордюрных камней/	115	31,17	31,17	3584	3584	2509	–	–
		т		–	21,82	–	2509	100	0,46	53
29	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км /10% бордюрных камней/	115	176,40	176,40	20286	20286	4057	–	–
		т		–	35,28	–	4057	100	0,74	85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8525896	3055430			20021
			Тенге			3402809	766985			11394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8525896				
	Материалы -		Тенге			142175				
	Всего заработная плата -		Тенге				4169793			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50918				
	Местные материалы -		Тенге			1874564				
		Накладные расходы -	Тенге			4850731				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2425
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				727610			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			992678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14369305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33840
		Сметная заработная плата -	Тенге				4897403			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14 369 305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33840
		Сметная заработная плата -	Тенге				4897403			

Итого с временными 1,2%	**14 541 737**
Итого с зимними удорожаниями 2,34%	**14 882 013**
Итого с затратами на выслугу лет 1%	**15 027 431**
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	**15 085 598**
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	**36 049 712**
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	**720 994**
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	**36 770 706**
Налог на добавленную стоимость 12%	**4 412 485**
Итого с НДС	**41 183 191**

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик
АО Алматыинжстрой

Технический надзор
Курылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
Подрядчик АО Алматыинжстрой
Договор № 16 от 07.02.2014 г.
Наименование стройки Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г.Алматы расположенных: Лот №3
Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14 в г.Алматы

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за май м-ц 2014 г.
на прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	Е0124-2-16 т.ч. п-1.7 п-3.6	Прокладка в непроходном канале предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,2	960130,79	380860,25	192026	76172	150647	2535,52	507
		км		478998,00	100412,65	95800	20083	130	417,58	84
2	С130806-375	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 820х9,0-1-ППУ-ПЭ	200	62000,00	–	12400000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб	5,3	19567,71	2519,98	103709	13356	69426	84,64	449
		т		14438,25	116,44	76523	617	90	0,56	3
4	СПрайс стр.2 п.16	Скользящие опоры Ст820-1-ППУ-ПЭ Н-100мм	20	66158,44	–	1323169	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	18	344,84	259,48	6207	4671	3458	0,48	9
		шт		79,96	67,83	1439	1221	130	0,26	5
6	СПрайс стр.2 п.25	Муфты соединительные полиэтиленовые 820 с комплектующими	18	26427,16	–	475689	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	1,557239	7726,83	3807,78	12033	5930	9537	19,92	31
		м3		3757,05	2367,56	5851	3687	100	10,60	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			14512832	100128			995
			Тенге			179612	25607			108
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14409123				
	Материалы -		Тенге			17914				
	Всего заработная плата -		Тенге				128080			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14198858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			2490				
		Накладные расходы -	Тенге			163642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24546			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			874366				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15447132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							733
		Сметная заработная плата -	Тенге				152626			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			103709				
Материалы -			Тенге			13830				
Всего заработная плата -			Тенге				77140			
		Накладные расходы -	Тенге			69426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10414			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10388				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			183523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				87554			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			15 630 655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1220
		Сметная заработная плата -	Тенге				240180			

Итого с временными 1,2%	**15 818 223**
Итого с зимними удорожаниями 2,34%	**16 188 369**
Итого с затратами на выслугу лет 1%	**16 346 552**
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	**16 409 824**
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	**39 214 187**
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	**784 284**
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	**39 998 471**
Налог на добавленную стоимость 12%	**4 799 816**
Итого с НДС	**44 798 287**

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик
АО Алматыинжстрой

Технический надзор
Курылыс Консалт LTD

Счет-фактура № 66 от 26 мая 2014 г.

Дата оборота по реализации: 26.05.2014

Поставщик: Акционерное Общество АЛМАТЫИНЖСТРОЙ

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, г.Алматы ул.Коммунальная,12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 07 февраля 2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное Общество АЛМАТЫИНЖСТРОЙ,г.Алматы ул.Коммунальная,12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, ИНН/КПП: , Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, ИНН/КПП: ,

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке г.Алматы Комитет казначейства МИНФИНА РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК -3-14 в г.Алматы.		1	212 947 523,21	212 947 523,21	12%	25 553 702,79	238 501 226,00	0	
Всего по счету:					**212 947 523,21**		**25 553 702,79**	**238 501 226,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ленивкина В. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Оналадинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
БИН 040740002533, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитета Казначейства МФ РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A

Типовая межведомственная форма №КС-3

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
БИН 950640000206, ИИК KZ884322203398A00190 ДО АО Банк ВТБ "Казахстан" БИК VTBAKZKZ

Утверждена Постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Наименование строительства: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы расположенных:-Лот №3 Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14.

С П Р А В К А № 3 от 22 мая 2014 г.

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за М А Й м-ц 2014 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		комер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		16	07.02.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			СМР (в сметных базизных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	352 674 559	212 947 523						25 553 703	238 501 226
Всего по обьекту:	352 674 559	212 947 523						25 553 703	238 501 226

Заказчик
Первый заместитель руководителя
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

_____ Г.Ж.Уразбаев

Дата подписания _____2014 г.

Подрядчик:
Исполнительный директор АО "Алматыинжстрой"
АО "Алматыинжстрой"

_____ А.К.Чиликбаев

Дата подписания _____2014 г.

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
Подрядчик АО Алматыинжстрой
Договор № 16 от 07.02.2014 г.
Наименование стройки Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г.Алматы расположенных: Лот №3
Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14 в г.Алматы

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за май м-ц 2014 г.
на строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0146-34-3	Демонтаж железобетонных неподвижных опор объемом до 25 м3	11,4	4330,04	2095,79	49362	23892	34469	13,32	152
		м3		2234,25	789,37	25470	8999	100	3,86	44
2	Е0107-61-1	Демонтаж существующих непроходных каналов	16	1040,92	519,28	16655	8308	15713	3,06	49
		м3		521,64	179,85	8346	2878	140	0,69	11
3	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	16	22000,00	--	352000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Исключить стоимость лотков	16	-22000,00	--	-352000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0107-62-2	Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона	242,7	1577,09	384,77	382760	93384	452948	7,29	1768
		м3		1192,32	140,74	289376	34158	140	0,63	154
6	Е01031-А26-1	Погрузка демонтированных конструкций	675,25	31,17	31,17	21044	21044	14731	--	--
		т		--	21,82	--	14731	100	0,46	311
7	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	675,25	176,40	176,40	119114	119114	23823	--	--
		т		--	35,28	--	23823	100	0,74	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Сборные и монолитные железобетонные конструкции								
		Земляные работы								
		Объем земли посчитан с учетом демонтажа существующего канала.								
8	Е0101-17-3 т.ч. п-1.6 п-3.15 к=1.06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	771,6	44,90	43,42	34646	33504	11943	0,01	8
		м3		1,43	14,53	1100	11212	97	0,05	41
9	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	153	162,41	11,63	24848	1779	17528	0,60	91
		м2		97,04	4,35	14847	665	113	0,02	3
10	Е0101-162-3 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м,глубиной до 2м на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	341	719,84	--	245466	--	277377	4,16	1417
		м3		719,84	--	245466	--	113	--	--
11	Е0101-162-3 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м,глубиной до 2 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а так же от водопроводных и канализационных труб	426	636,78	--	271270	--	306535	3,68	1566
		м3		636,78	--	271270	--	113	--	--
12	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м,глубиной до 2 м/ доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	39	664,47	--	25914	--	29283	3,84	150
		м3		664,47	--	25914	--	113	--	--
13	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5м2 с креплениями,,глубиной траншеи до 3 м/ доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	27	974,97	--	26324	--	29746	5,85	158
		м3		974,97	--	26324	--	113	--	--
14	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	835	34,04	32,86	28426	27439	9829	0,01	7
		м3		1,14	11,00	951	9182	97	0,04	34
15	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	3046,84	176,40	176,40	537463	537463	107493	--	--
		т		--	35,28	--	107493	100	0,74	2257
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1603,6	3,77	3,24	6040	5202	2489	--	5
		м3		0,48	1,12	770	1796	97	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (галечник с песчанным заполнением для засыпки каналов)	4000	29,61	28,58	118431	114300	40944	0,01	28
		м3		0,99	9,56	3960	38250	97	0,04	140
18	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	7400	176,40	176,40	1305360	1305360	261072	--	--
		т		--	35,28	--	261072	100	0,74	5483
19	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	300	630,00	--	189000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	436	154,22	--	67238	--	75979	1,12	487
		м3		154,22	--	67238	--	113	--	--
21	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3564	7,45	7,45	26557	26557	8363	--	--
		м3		--	2,42	--	8622	97	0,01	33
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	3564	24,78	5,19	88309	18509	67705	0,12	443
		м3		19,58	--	69799	--	97	--	--
		Тоннель 2КЛС 120х150 (сеч.1-1 длиной 497,7м)								
23	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	125,17	1659,60	--	207732	--	84454	3,44	430
		м3		548,55	--	68662	--	123	--	--
24	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	303,38	2863,22	713,71	868645	216526	360260	3,65	1106
		м3		600,30	247,91	182119	75210	140	0,96	293
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	151,92	128,00	--	19446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	229,22	256,00	--	58680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	276,72	22600,00	--	6253872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	151,92	129,00	--	19598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	124,8	-240,00	--	-29952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	124,8	-129,00	--	-16099	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ПП5	16,94	22000,00	--	372680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	16,94	-129,00	--	-2185	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	16,94	-240,00	--	-4066	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143014-3	Опорные подушки тяжелого бетона класса В15 ОП7	9,72	28288,00	--	274959	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь "А"								
35	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	616	202,96	11,44	125026	7049	37764	0,31	191
		м2		45,54	4,30	28053	2649	123	0,02	13
36	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	676	401,56	8,21	271452	5551	22731	0,16	111
		м2		25,42	3,08	17181	2083	118	0,02	10
37	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	676	671,12	12,89	453675	8715	32758	0,23	156
		м2		36,23	4,84	24488	3273	118	0,02	16
38	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	616	202,96	11,44	125026	7049	37764	0,31	191
		м2		45,54	4,30	28053	2649	123	0,02	13
39	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	616	62,38	1,54	38429	949	3102	0,02	14
		м2		3,52	0,57	2168	354	123	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел установки сильфонного компенсатора СКУ6, 2СКУ1-5								
40	Е0107-62-2	Устройство канала для установки сильфонных компенсаторов со стенками из монолитного бетона В20 на бетонной подготовке В7,5	65,604	5576,34	480,96	365830	31553	153045	9,11	598
		м3		1490,40	175,93	97776	11542	140	0,79	52
41	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М100/	8,81892	4930,00	–	43477	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
42	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В20 /М250/	53,45802	5410,00	–	289208	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
43	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	64,30842	128,00	–	8231	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
44	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класс А-1, d 6 мм	0,067802	50600,00	–	3431	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класс А-III, d 12мм	3,425928	52400,00	–	179519	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	52,14	31,00	–	1616	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Железобетонный щит неподвижной опоры Н-2								
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	4,9	5460,03	75,91	26754	372	1306	1,55	8
		м3		225,11	28,67	1103	140	105	0,14	1
48	Е0106-3-6	Устройство монолитного ж/бетонных неподвижных опор из бетона В25 объемом более 25 м3 под оборудование	53,7	6938,49	229,86	372597	12343	29350	2,86	154
		м3		437,29	83,24	23482	4470	105	0,38	20
49	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	54,5055	128,00	–	6977	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	54,5055	298,00	–	16243	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2025	65900,00	–	13345	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
52	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7173	61200,00	–	43899	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02624	47400,00	–	1244	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,08056	50900,00	–	55001	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
55	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,96863	48300,00	–	143385	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	75	31,00	–	2325	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Железобетонные неподвижные опоры Н-5,Н7 л.003								
57	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1,2	5460,03	75,91	6552	91	320	1,55	2
		м3		225,11	28,67	270	34	105	0,14	–
58	Е0106-3-5	Устройство монолитного ж/бетонных неподвижных опор из бетона В25 объемом до 25 м3 под оборудование	21,8	7203,85	242,61	157044	5289	14384	3,52	77
		м3		540,79	87,62	11789	1910	105	0,39	9
59	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	22,127	298,00	–	6594	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0416	47400,00	--	1972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,5048	50900,00	--	76594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	23	31,00	--	713	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Узел пересечения теплотрассы с газопроводом Ду300(1шт),								
63	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду720, учтенной в расценке - 2,26 м/	7,079646	171,59	59,31	1215	420	762	0,51	4
		шт		80,21	23,29	568	165	104	0,12	1
64	Е0122-8-11	Укладка кожуха стального диам. 500 мм	0,008	349157,44	132673,69	2793	1061	2602	985,55	8
		км		186300,00	63859,50	1490	511	130	311,89	2
65	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	8,032	8330,00	--	66907	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С12021-3.2	Поправка на марку стали С245	0,7223	1860,00	--	1343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-12-11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,008	859461,66	127865,41	6876	1023	973	271,40	2
		км		45281,25	48303,45	362	386	130	235,91	2
68	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0068	32300,00	--	220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,1	4970,43	75,91	497	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
		Узел пересечения теплотрассы с газопроводом Ду150(4шт),								
70	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду720, учтенной в расценке - 2,26 м/	28,31858	171,59	59,31	4859	1679	3048	0,51	14
		шт		80,21	23,29	2272	659	104	0,12	3
71	Е0122-8-9	Укладка кожуха стального диам. 350 мм	0,032	275359,66	117366,91	8812	3756	7366	707,25	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		132738,75	44336,81	4248	1419	130	216,53	7
72	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	32,128	3630,00	–	116625	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
73	С12021-3.2	Поправка на марку стали С245	1,7568	1860,00	–	3268	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
74	Е0122-12-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,032	528287,22	64336,59	16905	2059	2647	226,55	7
		км		39330,00	24304,39	1259	778	130	118,70	4
75	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0164	32300,00	–	530	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
76	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,4	4970,43	75,91	1988	30	107	1,55	1
		м3		225,11	28,67	90	11	105	0,14	–
		Узел пересечения теплотрассы с канализацией с Д-350(6шт),Ду400(1шт)								
77	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду720, учтенной в расценке - 2,26 м/	49,55752	171,59	59,31	8503	2939	5334	0,51	25
		шт		80,21	23,29	3975	1154	104	0,12	6
78	Е0122-8-11	Укладка трубы-кожуха диам. 500 мм	0,056	349157,44	132673,69	19553	7430	18212	985,55	55
		км		186300,00	63859,50	10433	3576	130	311,89	17
79	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	56,224	8330,00	–	468346	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
80	С12021-3.2	Поправка на марку стали С245	5,0561	1860,00	–	9404	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
81	Е0122-12-11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,056	859461,66	127865,41	48130	7160	6813	271,40	15
		км		45281,25	48303,45	2536	2705	130	235,91	13
82	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0476	32300,00	–	1537	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
83	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,7	4970,43	75,91	3479	53	187	1,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		225,11	28,67	158	20	105	0,14	--
		Узел пересечения теплотрассы с водопроводом 9 шт								
84	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду720,учтенной в расценке - 2,26 м/	63,71681	171,59	59,31	10933	3779	6858	0,51	32
		шт		80,21	23,29	5111	1484	104	0,12	7
85	Е0122-8-10	Укладка кожуха стального диам. диам. 400 мм	0,04	305153,06	132979,68	12206	5319	10147	761,30	30
		км		144900,00	50233,73	5796	2009	130	245,34	10
86	С130806-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	40	6060,00	--	242400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,04	1104404,15	177768,27	44176	7111	7273	423,20	17
		км		72708,75	67153,39	2908	2686	130	327,98	13
88	С12021-3.2	Поправка на марку стали С245	2,8935	1860,00	--	5382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0122-8-6	Укладка кожуха стального диам. 200 мм	0,024	175009,15	75911,27	4200	1822	3414	432,40	10
		км		80730,00	28677,26	1938	688	130	140,06	3
90	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	24	2250,00	--	54000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	С12021-3.2	Поправка на марку стали С245	0,7566	1860,00	--	1407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,024	585539,12	93139,59	14053	2235	2833	319,70	8
		км		55631,25	35184,83	1335	844	130	171,84	4
		Узел переноса существующего водопровода Д-300 шт.2								
93	Е0122-8-8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0128	125412,44	59275,94	1605	759	1473	347,76	4
		км		66136,50	22391,71	847	287	130	109,37	1
94	Е0122-8-10	Укладка стального кожуха диам. 400 мм	0,01	305153,06	132979,68	3052	1330	2537	761,30	8
		км		144900,00	50233,73	1449	502	130	245,34	2
95	С130806-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	10	6060,00	--	60600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,01	1104404,15	177768,27	11044	1778	1818	423,20	4
		км		72708,75	67153,39	727	672	130	327,98	3
97	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб Д300мм	10	463,99	0,79	4640	8	2386	1,04	10
		м		183,20	0,31	1832	3	130	–	–
98	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,01281	231930,36	98793,23	2971	1266	2457	579,60	7
		км		110227,50	37319,51	1412	478	130	182,28	2
99	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Д325х6мм	12,8512	3360,00	–	43180	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
100	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0128	840747,66	120058,63	10762	1537	1943	410,55	5
		км		71415,00	45353,70	914	581	130	221,50	3
101	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,3512	215251,79	45223,54	75596	15883	23747	169,86	60
		т		34931,25	17082,68	12268	5999	130	83,43	29
102	С12021-3.2	Поправка на марку стали С245	1,3274	1860,00	–	2469	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
103	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,2	4970,43	75,91	994	15	53	1,55	–
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	–
		Узел переноса существующего водопровода Д-150 шт.3								
104	Е0122-8-5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0192	67846,45	22047,70	1303	423	1351	248,40	5
		км		45798,75	8329,16	879	160	130	40,68	1
105	Е0122-8-6	Укладка стального кожуха диам. 200 мм	0,015	175009,15	75911,27	2625	1139	2133	432,40	6
		км		80730,00	28677,26	1211	430	130	140,06	2
106	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	15	2250,00	–	33750	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
107	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,015	585539,12	93139,59	8783	1397	1771	319,70	5
		км		55631,25	35184,83	834	528	130	171,84	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	15	306,37	0,43	4596	6	3510	1,03	15
		м		179,84	0,16	2698	2	130	--	--
109	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0192	130385,55	36746,17	2503	706	2252	414,00	8
		км		76331,25	13881,94	1466	267	130	67,79	1
110	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	19,2768	1580,00	--	30457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0192	447421,46	78333,81	8590	1504	2017	294,40	6
		км		51232,50	29590,65	984	568	130	144,52	3
112	С12021-3.2	Поправка на марку стали С245	0,9075	1860,00	--	1688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0732	264818,84	56798,21	19385	4158	8911	359,61	26
		т		72191,25	21455,55	5284	1571	130	104,79	8
114	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,3	4970,43	75,91	1491	23	80	1,55	--
		м3		225,11	28,67	68	9	105	0,14	--
		Узел переноса существующего водопровода Д-100 шт.2								
115	Е0122-8-3	Демонтаж стальных водопроводных труб диам.100ММ	0,0128	41054,98	7365,73	526	94	607	186,30	2
		км		33689,25	2782,08	431	36	130	13,59	--
116	Е0122-8-5	Укладка стального кожуха диам. 150 мм	0,01	130205,55	36746,17	1302	367	1173	414,00	4
		км		76331,25	13881,94	763	139	130	67,79	1
117	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	10	1580,00	--	15800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,01	447421,46	78333,81	4474	783	1051	294,40	3
		км		51232,50	29590,65	512	296	130	144,52	1
119	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	10	267,06	0,32	2671	3	2198	0,97	10
		м		168,97	0,13	1690	1	130	--	--
120	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0128	78999,97	12276,22	1011	157	1011	310,50	4
		км		56148,75	4636,80	719	59	130	22,64	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0128	295017,57	34994,22	3776	448	900	235,75	3
		км		40882,50	13219,54	523	169	130	64,56	1
122	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	12,8512	714,00	--	9176	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	С12021-3.2	Поправка на марку стали С245	0,3734	1860,00	--	695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,02	264818,84	56798,21	5296	1136	2435	359,61	7
		т		72191,25	21455,55	1444	429	130	104,79	2
125	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,2	4970,43	75,91	994	15	53	1,55	--
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	--
		Узел переноса существующего водопровода Д-50 шт.1								
126	Е0122-8-1	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0064	36199,82	4684,07	232	30	277	174,57	1
		км		31515,75	1769,85	202	11	130	8,64	--
127	Е0122-8-3	Укладка стального кожуха диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	78999,97	12276,22	395	61	395	310,50	2
		км		56148,75	4636,80	281	23	130	22,64	--
128	С130806-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	5	1580,00	--	7900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,005	447421,46	78333,81	2237	392	525	294,40	1
		км		51232,50	29590,65	256	148	130	144,52	1
130	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	5	267,06	0,32	1335	2	1099	0,97	5
		м		168,97	0,13	845	1	130	--	--
131	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0064	70436,41	7806,78	451	50	462	290,95	2
		км		52526,25	2949,75	336	19	130	14,40	--
132	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	6,4256	279,00	--	1793	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0064	190176,24	33918,04	1217	217	445	233,45	1
		км		40623,75	12813,30	260	82	130	62,58	–
134	С12021-3.2	Поправка на марку стали С245	0,1388	1860,00	–	258	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
135	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,002	264818,84	56798,21	530	114	243	359,61	1
		т		72191,25	21455,55	144	43	130	104,79	–
136	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,1	4970,43	75,91	497	8	27	1,55	–
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	–
		Камера ТК-3-9/1.ТК3-9/2								
137	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20, опоры ОНм1 из бетона В20 на подготовке из бетона В7,5	88,28	5576,34	480,96	492280	42459	205945	9,11	804
		м3		1490,40	175,93	131573	15531	140	0,79	70
138	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	6,6708	4930,00	–	32887	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
139	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	0,7511	5410,00	–	4063	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
140	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/	69,02	5650,00	–	389963	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
141	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	81,5711	128,00	–	10441	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
142	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,2	256,00	–	307	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
143	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,17472	67700,00	–	11829	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,53376	65900,00	--	35175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05168	50600,00	--	2615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,09872	52400,00	--	214773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	72	31,00	--	2232	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0549	99004,51	349,88	5435	19	2200	227,70	13
		1т		38036,25	131,96	2088	7	105	0,64	--
149	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,10188	71934,76	349,88	7329	36	1204	66,70	7
		1т		11126,25	131,96	1134	13	105	0,64	--
150	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,04944	64638,01	349,88	67834	367	4365	23,00	24
		1т		3829,50	131,96	4019	138	105	0,64	1
		Камера ТК-3-10.								
151	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20, опоры ОПм1 из бетона В20 на подготовке из бетона В7,5	65,96	5576,34	480,96	367816	31724	153875	9,11	601
		м3		1490,40	175,93	98307	11604	140	0,79	52
152	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	5,202	4930,00	--	25646	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	0,0812	5410,00	--	439	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-300/	50,141	5650,00	--	283297	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
155	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	61,3622	128,00	–	7854	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
156	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	256,00	–	61	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
157	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1365	67700,00	–	9241	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
158	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,417	65900,00	–	27480	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
159	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03196	50600,00	–	1617	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
160	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,75704	52400,00	–	144469	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
161	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	48	31,00	–	1488	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
162	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0302	99004,51	349,88	2990	11	1210	227,70	7
		1т		38036,25	131,96	1149	4	105	0,64	–
163	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0085	71934,76	349,88	611	3	100	66,70	1
		1т		11126,25	131,96	95	1	105	0,64	–
164	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,62288	64638,01	349,88	40262	218	2591	23,00	14
		1т		3829,50	131,96	2385	82	105	0,64	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			18209324	2789870			11307
			Тенге			1862615	687203			9727
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18149660				
	Материалы -		Тенге			2129909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2549817			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2368390				
	Местные материалы -		Тенге			8998876				
		Накладные расходы -	Тенге			3086642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1543
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				462996			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1295298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22531600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22577
		Сметная заработная плата -	Тенге				3012814			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			59664				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25914				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3580				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63244				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			22594844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22577
		Сметная заработная плата -	Тенге				3012814			

Итого с временными 1,2%	**22 865 982**
Итого с зимними удорожаниями 2,34%	**23 401 046**
Итого с затратами на выслугу лет 1%	**23 629 706**
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	**23 721 170**
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	**56 685 944**
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	**1 133 719**
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	**57 819 663**
Налог на добавленную стоимость 12%	**6 938 360**
Итого с НДС	**64 758 023**

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик
АО Алматыинжстрой

Технический надзор
Курылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
Подрядчик АО Алматыинжстрой
Договор № 16 от 07.02.2014 г.
Наименование стройки Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г.Алматы расположенных: Лот №3
Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14 в г.Алматы

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за май м-ц 2014 г.
на прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
1	Е0124-2-16 т.ч. п-1.7 п-3.6	Прокладка в непроходном канале предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,5	960130,79	380860,25	480065	190430	376617	2535,52	1268
		км		478998,00	100412,65	239499	50206	130	417,58	209
2	С130806-375	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 820х9,0-I-ППУ-ПЭ	500	62000,00	–	31000000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	3,8729	88551,79	45223,54	342952	175146	261878	169,86	658
		т		34931,25	17082,68	135285	66159	130	83,43	323
4	СПрайс стр.2 п.7	Отвод стандартный Ст820х11-90°-1-ППУ-ПЭ,из стали 17Г1С с ОДК дл.1470 мм	6	274550,58	–	1647303	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб	28,12	19567,71	2519,98	550244	70862	368350	84,64	2380
		т		14438,25	116,44	406004	3274	90	0,56	16
6	СПрайс стр.2 п.13	Неподвижные опоры Ст820х9-1300-50-1-ППУ-ПЭ	6	434255,98	–	2605536	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	СПрайс стр.2 п.16	Скользящие опоры Ст820-1-ППУ-ПЭ Н-100мм	70	66158,44	–	4631090	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	СПрайс стр.2 п.16	Опора направляющая для сильфонного компенсатора Ду800	10	66158,44	–	661584	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0124-11-12	Установка сильфонных компенсационных устройств диаметром 800 мм	6	16287,90	8292,52	97727	49755	67470	34,27	206
		шт		6675,75	1974,26	40055	11846	130	8,07	48
10	СПрайс стр.2 п.5	Двухсильфонное компенсационное устройство типа 2СКУ.ППУ/ПЭ I-25-800-480-ОДК	6	963064,55	–	5778387	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	70	344,84	259,48	24139	18164	13449	0,48	33
		шт		79,96	67,83	5597	4748	130	0,26	18
12	СПрайс стр.2 п.25	Муфты соединительные полиэтиленовые 820 с комплектующими	70	26427,16	–	1849901	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	6.0559296	7726,83	3807,78	46793	23060	37090	19,92	121
		м3		3757,05	2367,56	22752	14338	100	10,60	64
14	Е0125-51-5	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 800 мм	120	4130,59	2276,36	495670	273163	229521	3,67	440
		стык		734,85	859,05	88182	103086	120	5,50	660
15	Е0122-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,61	42468,25	909,62	25906	555	17591	136,16	83
		км		21838,50	344,14	13321	210	130	1,68	1
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы								
16	Е0124-2-16	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 800 мм	1,184	501737,13	225392,13	594057	266864	517609	1462,80	1732
		км		276345,00	59939,68	327192	70969	130	250,55	297
17	Е0124-2-15	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 700 мм	0,036	445705,42	197305,42	16045	7103	14109	1311,00	47
		км		248400,00	53074,52	8942	1911	130	226,55	8
18	Е0124-2-14	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 600 мм	0,011	382372,82	168127,82	4206	1849	3702	1131,60	12
		км		214245,00	44645,52	2357	491	130	190,61	2
19	Е0124-2-13	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 500 мм	0,011	355901,90	166496,90	3915	1831	3358	1000,50	11
		км		189405,00	45403,88	2083	499	130	195,21	2
20	Е0124-2-11	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 400 мм	0,022	286453,91	128098,91	6302	2818	5508	793,50	17
		км		158355,00	34233,45	3484	753	130	147,52	3
21	Е0124-2-6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 150 мм	0,8	144344,83	57404,83	115476	45924	107555	461,61	369
		км		86940,00	16478,23	69552	13183	130	82,88	66
22	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,13	99088,99	36212,74	12882	4708	12613	340,86	44
		км		62876,25	11754,50	8174	1528	130	61,06	8
23	Е0124-2-3	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 80 мм	0,036	87883,15	32924,65	3164	1185	3121	303,60	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		54958,50	11735,87	1979	422	130	60,97	2
24	E0124-13-11	Демонтаж задвижек стальных диаметром 800 мм	8	13845,76	6937,13	110766	55497	91706	41,40	331
		компл		6908,63	1909,26	55269	15274	130	7,47	60
25	E0124-13-10	Демонтаж задвижек стальных диаметром 600 мм	2	8409,76	4171,43	16820	8343	13875	24,43	49
		компл		4238,33	1098,24	8477	2196	130	4,23	8
26	E0124-13-9	Демонтаж задвижек стальных диаметром 500 мм	2	6298,04	2944,64	12596	5889	10632	19,04	38
		компл		3353,40	735,89	6707	1472	130	3,17	6
27	E0124-13-8	Демонтаж задвижек стальных диаметром 400 мм	2	4718,62	2483,02	9437	4966	7354	12,28	25
		компл		2235,60	592,74	4471	1185	130	2,48	5
28	E0124-13-4	Демонтаж задвижек стальных диаметром 150 мм	10	1332,67	675,96	13327	6760	10525	3,55	36
		компл		656,71	152,92	6567	1529	130	0,63	6
29	E0124-13-3	Демонтаж задвижек стальных диаметром 100 мм	6	843,82	458,80	5063	2753	3846	2,10	13
		компл		385,02	108,05	2310	648	130	0,45	3
30	E0124-13-2	Демонтаж задвижек стальных диаметром 80 мм	8	788,19	441,98	6306	3536	4708	1,90	15
		компл		346,21	106,50	2770	852	130	0,43	3
31	E0124-13-1	Демонтаж задвижек стальных диаметром 50 мм	2	487,74	268,83	975	538	736	1,19	2
		компл		218,90	64,27	438	129	130	0,26	1
32	С130806-146 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные, 820х9 мм для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	1184	16700,00	–	19772800	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
33	С130806-146 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Исключить трубы электросварные, 820х9 мм	1184	-16700,00	–	-19772800	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
34	С130806-139 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные, 720х8 мм для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	36	13000,00	–	468000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
35	С130806-139 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Исключить трубы электросварные, 720х8 мм	36	-13000,00	–	-468000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
36	С130806-134 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные 630х8 мм для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	11	11500,00	–	126500	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С130806-134 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Исключить трубы электросварные, 630х8 мм	11	-11500,00	–	-126500	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
38	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные, 530х7 мм для начисления ненорминуемых и непредвиденных затрат	11	8330,00	–	91630	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
39	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Исключить трубы электросварные, 530х7 мм	11	-8330,00	–	-91630	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
40	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные, 426х7 мм для начисления ненорминуемых и непредвиденных затрат	22	6060,00	–	133320	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
41	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Исключить трубы электросварные, 426х7 мм	22	-6060,00	–	-133320	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
42	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные, 159х4,5 мм для начисления ненорминуемых и непредвиденных затрат	800	1200,00	–	960000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
43	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Исключить трубы электросварные, 159х4,5 мм	800	-1200,00	–	-960000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
44	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные, 108х4 мм для начисления ненорминуемых и непредвиденных затрат	130	714,00	–	92820	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
45	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Исключить трубы электросварные, 108х4 мм	130	-714,00	–	-92820	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
46	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные, 89х3мм для начисления ненорминуемых и непредвиденных затрат	36	443,00	–	15948	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Исключить трубы электросварные, 89х3 мм	36	-443,00	--	-15948	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0126-12-4	Демонтаж изоляции	4500	152,15	60,86	684653	273861	513505	0,51	2310
		м2		91,29	22,83	410792	102713	100	0,11	500
49	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	4500	122,71	18,07	552193	81320	501613	0,62	2810
		м2		104,64	6,83	470873	30740	100	0,03	149
50	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических	63,2262	284,17	284,17	17967	17967	12577	--	--
		т		--	198,92	--	12577	100	4,17	264
51	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром более 426 мм	220,338	299,00	299,00	65881	65881	46117	--	--
		т		--	209,30	--	46117	100	4,39	968
52	Е01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм	16,58296	128,11	128,11	2124	2124	1487	--	--
		т		--	89,68	--	1487	100	1,89	31
53	Е01031-А26-1	Погрузка демонтированной изоляции и покровного слоя	80,784	31,17	31,17	2518	2518	1762	--	--
		т		--	21,82	--	1762	100	0,46	37
54	Е010332-А30-1	Перевозка груза на 30 км	300,14716	164,43	164,43	49353	49353	9871	--	--
		т		--	32,89	--	9871	100	0,69	207
55	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	23,825	176,40	176,40	4203	4203	841	--	--
		т		--	35,28	--	841	100	0,74	18
56	Е01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром более 426 мм	220,338	312,80	312,80	68922	68922	48245	--	--
		т		--	218,96	--	48245	100	4,60	1014
57	Е01031-А32-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм	16,58296	107,10	107,10	1776	1776	1243	--	--
		т		--	74,97	--	1243	100	1,57	26
58	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических	63,2262	234,30	234,30	14814	14814	10370	--	--
		т		--	164,01	--	10370	100	3,44	217
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			52633039	1804437			13062
			Тенге			2343132	632874			5252
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52082795				
	Материалы -		Тенге			232064				
	Всего заработная плата -		Тенге				2566728			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48173803				
	Местные материалы -		Тенге			6225				
		Накладные расходы -	Тенге			2962204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1481
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				444331			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4602361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59647360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17399
		Сметная заработная плата -	Тенге				3011059			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			550244				
	Материалы -		Тенге			73379				
	Всего заработная плата -		Тенге				409278			
		Накладные расходы -	Тенге			368350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55116				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			973710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2580
		Сметная заработная плата -	Тенге				464530			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			60621069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19979
		Сметная заработная плата -	Тенге				3475589			

Итого с временными 1,2%	**61 348 522**
Итого с зимними удорожаниями 2,34%	**62 784 077**
Итого с затратами на выслугу лет 1%	**63 397 562**
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	**63 642 957**
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	**152 086 137**
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	**3 041 723**
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	**155 127 860**
Налог на добавленную стоимость 12%	**18 615 343**
Итого с НДС	**173 743 203**

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик
АО Алматыинжстрой

Технический надзор
Курылыс Консалт LTD

Счет-фактура № -0000087 от 19 июня 2014 г.

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ78319A010000459864, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 07 февраля 2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): город Алматы, площадь Республики 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ,город Алматы, площадь Республики 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, город Алматы, площадь Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14 в г.Алматы	ед.	1	198 382 770,54	198 382 770,54	12%	23 805 932,46	222 188 703,00	0	
Всего по счету:					**198 382 770,54**		**23 805 932,46**	**222 188 703,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ленивкина В. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер

(должность)

Арифова Ф.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
БИН 040740002533, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитета Казначейства МФ РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A

Типовая межведомственная форма №КС-3

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
БИН 950640000206, ИИК KZ884322203398A00190 ДО АО Банк ВТБ "Казахстан" БИК VTBAKZKZ

Утверждена Постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Наименование строительства: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы расположенных:-Лот №3 Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14.

С П Р А В К А № 4 от 19 июня 2014 г.

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за И Ю Н Ь м-ц 2014 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		16	07.02.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			СМР (в сметных базизных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	576 985 229	198 382 771						23 805 932	222 188 703
Всего по обьекту:	576 985 229	198 382 771						23 805 932	222 188 703

Заказчик
Первый заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

_____ Г.Ж.Уразбаев

Дата подписания _____2014 г.

Подрядчик:
Исполнительный директор АО "Алматыинжстрой"
АО "Алматыинжстрой"

_____ А.К.Чиликбаев

Дата подписания _____2014 г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
Подрядчик АО Алматыинжстрой
Договор № 16 от 07.02.2014 г.
Наименование стройки Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г.Алматы расположенных: Лот №3
Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14 в г.Алматы

А К Т № 6
приемки выполненных работ
за июнь м-ц 2014 г.
на строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сборные и монолитные железобетонные конструкции								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (галечник с песчаным заполнением для засыпки каналов)	6000	29,61	28,58	177647	171450	61416	0,01	41
		м3		0,99	9,56	5940	57375	97	0,04	210
2	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	11100	176,40	176,40	1958040	1958040	391608	–	–
		т		–	35,28	–	391608	100	0,74	8224
3	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	450	630,00	–	283500	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	654	154,22	–	100857	–	113968	1,12	731
		м3		154,22	–	100857	–	113	–	–
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5346	7,45	7,45	39835	39835	12545	–	–
		м3		–	2,42	–	12933	97	0,01	50
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	5346	24,78	5,19	132463	27764	101558	0,12	664
		м3		19,58	–	104699	–	97	–	–
		Тоннель 2КЛС 120х150 (сеч.I-I длиной 497,7м)								
7	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	171,8	2863,22	713,71	491902	122616	204010	3,65	626
		м3		600,30	247,91	103132	42590	140	0,96	166
8	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	16,8	128,00	–	2150	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	83,76	256,00	--	21443	–	–	–	–
		м3		--	–	–	–	–	–	–
10	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	140	22600,00	–	3164000	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
11	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	15,6	129,00	--	2012	–	--	--	--
		м3		–	–	–	–	–	–	–
12	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	130	-240,00	–	-31200	–	–	–	--
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	130	-129,00	–	-16770	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
14	С143014-3	Опорные подушки тяжелого бетона класса В15 ОП7	1,8	28288,00	–	50918	–	–	–	–
		м3		--	–	–	–	--	--	--
15	Е0101-166-1	Дополнительная засыпка вручную пазух между ячейками канала песком	17,22042	140,51	--	2420	–	2734	1,02	18
		м3		140,51	–	2420	–	113	--	–
16	С143008-92	Песок природный	17,22042	990,00	–	17048	–	–	–	–
		м3		–	–	–	--	–	–	–
17	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов(МС1)	2,086	177199,02	2100,01	369637	4381	29523	49,11	102
		т		9315,00	794,36	19431	1657	140	3,88	8
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,87	22,68	0,06	2129	5	566	0,03	3
		м2		6,68	0,02	627	2	90	--	--
19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	93,87	41,97	0,05	3940	4	808	0,05	5
		м2		9,57	–	898	–	90	–	--
		Деталь"А"								
20	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	800	202,96	11,44	162372	9154	49044	0,31	247
		м2		45,54	4,30	36432	3441	123	0,02	17
21	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	920	401,56	8,21	369432	7554	30936	0,16	151
		м2		25,42	3,08	23382	2835	118	0,02	14
22	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	920	671,12	12,89	617427	11860	44582	0,23	213
		м2		36,23	4,84	33327	4454	118	0,02	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	800	202,96	11,44	162372	9154	49044	0,31	247
		м2		45,54	4,30	36432	3441	123	0,02	17
24	E0111-15-4 K=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	800	62,38	1,54	49907	1233	4028	0,02	19
		м2		3,52	0,57	2815	460	123	–	1
		Опора направляющая ОНм-1(для трубопровода)								
25	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	320	132,03	66,18	42249	21177	32698	0,34	108
		отверст.		63,23	38,95	20234	12464	100	0,06	19
26	E0146-25-17 K=12	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	320	-19,31	-9,13	-6179	-2921	-4489	-0,05	-15
		отверст.		-8,64	-5,39	-2765	-1724	100	-0,01	-3
27	E0106-3-1	Устройство опоры для трубопровода В-20	4	7353,71	299,55	29415	1198	3399	4,53	18
		м3		706,39	102,88	2826	412	105	0,40	2
28	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,08	128,00	–	522	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
29	C12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,1568	42500,00	–	6664	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8	52400,00	–	41920	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	C11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	14	31,00	–	434	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
32	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,084	150859,90	675,77	12672	57	2031	135,70	11
		1т		22770,00	256,16	1913	22	105	1,24	–
33	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,826	64638,01	349,88	53391	289	3436	23,00	19
		1т		3829,50	131,96	3163	109	105	0,64	1
34	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37,17	22,68	0,06	843	2	224	0,03	1
		м2		6,68	0,02	248	1	90	–	–
35	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	37,17	41,97	0,05	1560	2	320	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		9,57	–	356	–	90	–	–
		Узлы сопряжения тоннеля с прокладкой трубопроводов в трубе-								
36	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,4	5460,03	75,91	2184	30	107	1,55	1
		м3		225,11	28,67	90	11	105	0,14	–
37	E0106-13-1	Устройство бетонных стен	1,5	6780,84	99,59	10171	149	948	3,52	5
		м3		564,08	37,63	846	56	105	0,18	–
38	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,53	256,00	–	392	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
39	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	18	251,62	4,39	4529	79	947	0,24	4
		м2		42,95	1,66	773	30	118	0,01	–
		Узел установки сильфонного компенсатора СКУ6, 2СКУ1-5 (1+5шт)								
40	E0107-62-2	Устройство канала для установки сильфонных компенсаторов со стенками из монолитного бетона В20 на бетонной подготовке В7,5	43,736	5576,34	480,96	243887	21035	102030	9,11	398
		м3		1490,40	175,93	65184	7694	140	0,79	35
41	C143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М100/	4,5431	4930,00	–	22397	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
42	C143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В20 /М250/	27,54	5410,00	–	148991	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
43	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	33,128	128,00	–	4240	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
44	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класс А-I, d 6 мм	0,0349	50600,00	–	1766	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класс А-III, d 12мм	1,76487	52400,00	–	92479	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	C11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	26,86	31,00	–	833	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П18-8	11,64	23000,00	--	267720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3,П18-8	4,8	24500,00	--	117600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	16,44	129,00	--	2121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Деформационные швы								
50	Е0127-72-1	Заливка битумом стыков между лотками в днище канала и в деформационных швах канала, в местах примыкания канала к камерам и неподвижным опорам	2,701296	40148,53	390,53	108453	1055	582	0,67	2
		т		--	162,08	--	438	133	0,67	2
51	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя деформационных швов	137,28	671,12	12,89	92131	1770	6652	0,23	32
		м2		36,23	4,84	4973	665	118	0,02	3
52	Е0108-6-9	Обкладка деформационных швов кирпичом	4,565925	7283,90	341,09	33258	1557	6357	6,84	31
		м3		1053,11	126,79	4808	579	118	0,62	3
		Железобетонные неподвижные опоры Н-3...Н-5,Н7								
53	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1,2	5460,03	75,91	6552	91	320	1,55	2
		м3		225,11	28,67	270	34	105	0,14	--
54	Е0106-3-5	Устройство монолитного ж/бетонных неподвижных опор из бетона В25 объемом до 25 м3 под оборудование	21,8	7203,85	242,61	157044	5289	14384	3,52	77
		м3		546,79	87,62	11789	1910	105	0,39	9
55	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	22,127	298,00	--	6594	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0416	47400,00	--	1972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,5048	50900,00	--	76594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	23	31,00	--	713	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересечение с кабелем (36шт,2шт)								
59	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для одвески коммуникаций	19,775856	8182,60	4132,47	161818	81723	68692	16,45	325
		т		2742,75	1116,72	54240	22084	90	4,04	80
60	С12021-118	Стоимость швеллера /с учетом оборачиваемости/	2,6356	110400,00	–	290970	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
61	С12021-3.2	Поправка на марку стали С245	2,63456	1860,00	–	4900	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
62	С12041-41 Изм. в доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,163856	29400,00	–	4817	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
63	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1728	172800,00	–	29860	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
64	С11021-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	0,84	7050,00	–	5922	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
65	Е0109-18-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 и-2,8 к=0,6:0,7:0,5	Демонтаж м/к	19,775856	4900,07	2892,73	96903	57206	43203	9,87	195
		т		1645,65	781,70	32544	15459	90	2,83	56
		Сейсмоусиление сборных железобетонных конструкций дренажных								
66	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,0928	14499,02	2100,01	1346	195	1313	49,11	5
		т		9315,00	794,36	864	74	140	3,88	–
67	С11011-879	Стоимость металлоконструкций	0,0928	–	–	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
68	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,176	22,68	0,06	95	–	25	0,03	–
		м2		6,68	0,02	28	–	90	–	–
69	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,176	41,97	0,05	175	–	36	0,05	–
		м2		9,57	–	40	–	90	–	–
		Камера ТК-3-8.								
70	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20, опоры ОПм1 из бетона В20 на подготовке из бетона В7,5	34,63	5576,34	480,96	193109	16656	80787	9,11	315
		м3		1490,40	175,93	51613	6092	140	0,79	27
71	С143001-4 Изм. в доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	2,754	4930,00	–	13577	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	0,2233	5410,00	–	1208	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
73	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-300/	27,202	5650,00	–	153691	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
74	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	32,1753	128,00	–	4118	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
75	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,16	256,00	–	41	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
76	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,071	67700,00	–	4807	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
77	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,217	65900,00	–	14300	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
78	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05274	50600,00	–	2669	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
79	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,68584	52400,00	–	88338	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
80	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	30	31,00	–	930	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
81	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0236	99004,51	349,88	2337	8	946	227,70	5
		1т		38036,25	131,96	898	3	105	0,64	–
82	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02972	71934,76	349,88	2138	10	351	66,70	2
		1т		11126,25	131,96	331	4	105	0,64	–
83	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,52472	64638,01	349,88	33917	184	2183	23,00	12
		1т		3829,50	131,96	2009	69	105	0,64	–
84	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,0118	22,68	0,06	590	1	157	0,03	1
		м2		6,68	0,02	174	1	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	26,0118	41,97	0,05	1092	1	224	0,05	1
		м2		9,57	–	249	–	90	–	–
86	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3(Б8)	1,15	16900,00	–	19435	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
87	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2, ПО4	2,44	23920,00	–	58365	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
88	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П21д-8)	1,16	24500,00	–	28420	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
89	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,75	129,00	–	613	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Камера ТК-3-11,Н6.								
90	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20,неподвижной опоры Н6, опоры ОПм1,ОПм2 из бетона В20 на подготовке из бетона В7,5	64,53	5576,34	480,96	359841	31037	150539	9,11	588
		м3		1490,40	175,93	96176	11353	140	0,79	51
91	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	4,896	4930,00	–	24137	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
92	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	1,55295	5410,00	–	8401	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
93	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-300/	49,938	5650,00	–	282150	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
94	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	60,49095	128,00	–	7743	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
95	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,16	256,00	–	41	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1232	67700,00	--	8341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,36696	65900,00	--	24183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0412	50600,00	--	2085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,98468	52400,00	--	103997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,66021	50900,00	--	33605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	48	31,00	--	1488	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0308	99004,51	349,88	3049	11	1234	227,70	7
		1т		38036,25	131,96	1172	4	105	0,64	--
103	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04632	71934,76	349,88	3332	16	548	66,70	3
		1т		11126,25	131,96	515	6	105	0,64	--
104	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,26236	64638,01	349,88	16958	92	1091	23,00	6
		1т		3829,50	131,96	1005	35	105	0,64	--
105	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,2766	22,68	0,06	346	1	92	0,03	1
		м2		6,68	0,02	102	--	90	--	--
106	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	15,266	41,97	0,05	641	1	131	0,05	1
		м2		9,57	--	146	--	90	--	--
107	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн КМ1(1шт) в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	0,5	10835,94	1138,67	5418	569	1219	11,96	6
		м3		1891,46	430,15	946	215	105	2,10	1
108	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0089	50600,00	--	450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0472	50900,00	–	2402	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
110	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная кг	1	31,00	–	31	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
111	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3(Б8) м3	2,3	16900,00	–	38870	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
112	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(ПО4) м3	2,44	23920,00	–	58365	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
113	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(П21-8 м3	2,36	23000,00	–	54280	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
114	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П21д-8) м3	1,74	24500,00	–	42630	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
115	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	8,84	129,00	–	1140	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Камера ТК-3-12.								
116	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20,опоры ОПм1,ОПм2 из бетона В20 на подготовке из бетона В7,5 м3	62,85	5576,34	480,96	350473	30229	146620	9,11	572
				1490,40	175,93	93672	11057	140	0,79	50
117	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ м3	4,794	4930,00	–	23634	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
118	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/ м3	0,45675	5410,00	–	2471	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-300/ м3	49,4305	5650,00 –	– –	279282 –	– –	– –	– –	– –
120	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	58,72725	128,00 –	– –	7517 –	– –	– –	– –	– –
121	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,16	256,00 –	– –	41 –	– –	– –	– –	– –
122	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1204	67700,00 –	– –	8151 –	– –	– –	– –	– –
123	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,35862	65900,00 –	– –	23633 –	– –	– –	– –	– –
124	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,03556	50600,00 –	– –	1799 –	– –	– –	– –	– –
125	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,39748	52400,00 –	– –	125628 –	– –	– –	– –	– –
126	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная кг	44	31,00 –	– –	1364 –	– –	– –	– –	– –
127	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0256	99004,51 38036,25	349,88 131,96	2535 974	9 3	1026 105	227,70 0,64	6 –
128	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,05094	71934,76 11126,25	349,88 131,96	3664 567	18 7	602 105	66,70 0,64	3 –
129	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,52472	64638,01 3829,50	349,88 131,96	33917 2009	184 69	2183 105	23,00 0,64	12 –
130	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	27,0567	22,68 6,68	0,06 0,02	614 181	2 1	163 90	0,03 –	1 –
131	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	27,0567	41,97 9,57	0,05 –	1136 259	1 –	233 90	0,05 –	1 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн КМ1(1шт) в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25 м3	0,5	10835,94 1891,46	1138,67 430,15	5418 946	569 215	1219 105	11,96 2,10	6 1
133	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0096	50600,00 –	– –	486 –	– –	– –	– –	– –
134	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,051	50900,00 –	– –	2596 –	– –	– –	– –	– –
135	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная кг	1	31,00 –	– –	31 –	– –	– –	– –	– –
136	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(ПО4) м3	2,44	23920,00 –	– –	58365 –	– –	– –	– –	– –
137	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(П21-8) м3	2,36	23000,00 –	– –	54280 –	– –	– –	– –	– –
138	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П21д-8) м3	1,74	24500,00 –	– –	42630 –	– –	– –	– –	– –
139	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	8,84	129,00 –	– –	1140 –	– –	– –	– –	– –
		РАЗДЕЛ 2.Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
140	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий м3	1063	469,33 274,28	195,05 4,68	498896 291554	207342 4976	394385 133	1,78 0,02	1895 17
141	Е01031-А26-1	Погрузка разобранного покрытия /10% бордюрных камней/ т	2444,9	31,17 –	31,17 21,82	76195 –	76195 53337	53337 100	– 0,46	– 1125
142	Е010333-А30-I	Перевозка грузя на 30 км /10% бордюрных камней/ т	2444,9	176,40 –	176,40 35,28	431280 –	431280 86256	86256 100	– 0,74	– 1811
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			14061197	3347452			7735
			Тенге			1218311	754817			12018
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13301651				
	Материалы -		Тенге			2425037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				1848801			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			736348				
		Местные материалы -	Тенге			5800217				
		Накладные расходы -	Тенге			2193218				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1097
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				328983			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			929692				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16424561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20194
		Сметная заработная плата -	Тенге				2177783			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			584451				
		Материалы -	Тенге			33007				
		Всего заработная плата -	Тенге				124327			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			325730				
		Накладные расходы -	Тенге			111895				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16784			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52287				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1055083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							712
		Сметная заработная плата -	Тенге				141111			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17348288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20906
		Сметная заработная плата -	Тенге				2318895			

Итого с временными 1,2%	**17 556 467**
Итого с зимними удорожаниями 2,34%	**17 967 289**
Итого с затратами на выслугу лет 1%	**18 142 853**
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	**18 213 079**
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	**43 523 385**
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	**870 468**
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	**44 393 852**
Налог на добавленную стоимость 12%	**5 327 262**
Итого с НДС	**49 721 115**

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик
АО Алматыинжстрой

Технический надзор
Курылыс Консалт LTD

2010

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
Подрядчик АО Алматыинжстрой
Договор № 16 от 07.02.2014 г.
Наименование стройки Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г.Алматы расположенных: Лот №3
Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14 в г.Алматы

А К Т №7
приемки выполненных работ
за июнь м-ц 2014 г.
на прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Прокладку трубопроводов с установкой арматуры									
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
1	Е0124-2-16 т.ч. п-1.7 и-3.6	Прокладка в непроходном канале предизолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более км	0,4	960130,79 478998,00	380860,25 100412,65	384052 191599	152344 40165	301294 130	2535,52 417,58	1014 167	
2	С130806-375	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 820х9,0-1-ППУ-ПЭ м	389	62000,00 –	– –	24118000 –	– –	– –	– –	– –	
3	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм т	4,188	88551,79 34931,25	45223,54 17082,68	370855 146292	189396 71542	283185 130	169,86 83,43	711 349	
4	СПрайс стр.2 п.11	Тройник параллельный с металлической заглушкой изоляции Ст820х11/159х4,5-1-ППУ-ПЭ-200,из стали 17Г1С шт	4	190769,78 –	– –	763079 –	– –	– –	– –	– –	
5	СПрайс стр.2 п.12	Тройник параллельный с металлической заглушкой изоляции Ст820х11/133х4-1-ППУ-ПЭ-200,из стали 17Г1С шт	4	169785,01 –	– –	679140 –	– –	– –	– –	– –	
6	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб т	31,46	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	615600 454227	79279 3663	412101 90	84,64 0,56	2663 18	
7	СПрайс стр.2 п.13	Неподвижные опоры Ст820х9-1300-50-1-ППУ-ПЭ шт	10	434255,98 –	– –	4342560 –	– –	– –	– –	– –	
8	СПрайс стр.2 п.16	Скользящие опоры Ст820-1-ППУ-ПЭ Н-100мм шт	50	66158,44 –	– –	3307922 –	– –	– –	– –	– –	
9	СПрайс стр.2 п.16	Опора направляющая для сильфонного компенсатора Ду800	10	66158,44	–	661584	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0124-11-12	Установка сильфонных компенсационных устройств диаметром 800 мм	6	16287,90	8292,52	97727	49755	67470	34,27	206
		шт		6675,75	1974,26	40055	11846	130	8,07	48
11	СПрайс стр.2 п.5	Двухсильфонное компенсационное устройство типа 2СКУ.ППУ/ПЭ I-25-800-480-ОДК	4	963064,55	–	3852258	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	СПрайс стр.2 п.6	Сильфонное компенсационное устройство типа СКУ.ППУ/ПЭ I-25-800-240-ОДК	2	739751,36	–	1479503	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0124-13-11	Установка шаровых кранов непредызолированных стальных диаметром 700 и 800 мм для горячей воды и пара	2	23922,26	11561,89	47845	23124	38211	69,00	138
		компл		11514,38	3182,11	23029	6364	130	12,45	25
14	Прайс стр.4 п.1	Шаровой кран Броен "Балломакс" с механическим редуктором, Ду 800 КШТ61.112.800	2	6103363,33	–	12206727	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	90	344,84	259,48	31036	23354	17291	0,48	43
		шт		79,96	67,83	7196	6104	130	0,26	23
16	СПрайс стр.2 п.25	Муфты соединительные полиэтиленовые 820 с комплектующими	90	26427,16	–	2378444	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	7,7861952	7726,83	3807,78	60163	29648	47687	19,92	155
		м3		3757,05	2367,56	29253	18434	100	10,60	83
18	Е0125-51-5	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 800 мм	80	4130,59	2276,36	330447	182108	153014	3,67	293
		стык		734,85	859,05	58788	68724	120	5,50	440
		Трубы и детали производства СНГ								
19	Е0122-8-18	Укладка стальной трубы-кожуха диам. 1200 мм	0,006	1184766,40	640673,65	7109	3844	5694	2559,90	15
		км		488002,50	242019,22	2928	1452	130	1182,03	7
20	СI30806-157 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Труба-кожух /ГОСТ 10704-91/, 1220х11 мм	6	34000,00	–	204000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0122-27-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,006	4346144,26	839873,88	26077	5039	3032	404,80	2
		км		71415,00	317268,90	428	1904	130	1549,54	9
22	Е0122-47-12	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 800 мм	6	1062,18	2,42	6373	14	2046	1,43	9
		м		261,34	0,91	1568	5	130	–	–
23	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм	2	7020,23	801,55	14040	1603	5317	12,19	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		2028,60	16,56	4057	33	130	0,03	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			55984541	739509			5274
			Тенге			959421	230237			1170
		Стоимость оборудования -	Тенге			12206727				
		Транспортные расходы -	Тенге			610336				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			153805				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			12970868				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43162214				
		Материалы -	Тенге			205320				
		Всего заработная плата -	Тенге				731768			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41786490				
		Местные материалы -	Тенге			4980				
		Накладные расходы -	Тенге			924241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138636			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2645187				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46731642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4225
		Сметная заработная плата -	Тенге				870404			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			615600				
		Материалы -	Тенге			82094				
		Всего заработная плата -	Тенге				457890			
		Накладные расходы -	Тенге			412101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61815			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61662				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1089364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2887
		Сметная заработная плата -	Тенге				519706			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			60791873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7112
		Сметная заработная плата -	Тенге				1390110			

Итого с временными 1,2%	**61 365 725**
Итого с зимними удорожаниями 2,34%	**62 498 165**
Итого с затратами на выслугу лет 1%	**62 982 113**
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	**63 175 693**
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	**150 969 527**
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	**3 019 391**
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	**153 988 918**
Налог на добавленную стоимость 12%	**18 478 670**
Итого с НДС	**172 467 588**

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик
АО Алматыинжстрой

Технический надзор
Курылыс Консалт LTD

Курылыс Консалт LTD

АО «Алматыинжстрой»

Счет-фактура № 155 от 31 июля 2014 г.

Дата оборота по реализации: 31.07.2014

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ78319A010000459864, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 07 февраля 2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): город Алматы, площадь Республики 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, ИНН/КПП: , Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ,город Алматы, площадь Республики 4

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, ИНН/КПП: , город Алматы, площадь Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14 в г.Алматы	ед.	1	246 003 326,79	246 003 326,79	12%	29 520 399,21	275 523 726,00		
Всего по счету:					**246 003 326,79**		**29 520 399,21**	**275 523 726,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера по отчетности АО

(должность)

Арифова Ф.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 155 от 31 июля 2014 г.

Дата оборота по реализации: 31.07.2014

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ78319A010000459864, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 07 февраля 2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): город Алматы, площадь Республики 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, ИНН/КПП: , Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ,город Алматы, площадь Республики 4

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, ИНН/КПП: , город Алматы, площадь Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14 в г.Алматы	ед.	1	246 003 326,79	246 003 326,79	12%	29 520 399,21	275 523 726,00		
Всего по счету:					**246 003 326,79**		**29 520 399,21**	**275 523 726,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера по отчетности АО

(должность)

Арифова Ф.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
БИН 040740002533, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитета Казначейства МФ РК г.Астана, БИК KKMFKZ2A

Типовая межведомственная форма №КС-3

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
БИН 950640000206, ИИК KZ884322203398A00190 ДО АО Банк ВТБ "Казахстан" БИК VTBAKZKZ

Утверждена Постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Наименование строительства: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы расположенных:-Лот №3 Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14.

С П Р А В К А № 5 от 22 июля 2014 г.

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за И Ю Л Ь м-ц 2014 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		16	07.02.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			СМР (в сметных базизных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		на приобретение материалов		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	852 508 955	246 003 327						29 520 399	275 523 726
Всего по обьекту:	852 508 955	246 003 327						29 520 399	275 523 726

Заказчик
Первый заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

_____ Г.Ж.Уразбаев

Дата подписания _____ 2014 г.

Подрядчик:
Исполнительный директор АО "Алматыинжстрой"
АО "Алматыинжстрой"

_____ А.К.Чиликбаев

Дата подписания _____ 2014 г.

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
Подрядчик АО Алматыинжстрой
Договор № 16 от 07.02.2014 г.
Наименование стройки Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г.Алматы расположенных: Лот №3
Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14 в г.Алматы

А К Т № 9
приемки выполненных работ
за июль м-ц 2014 г.
на строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сборные и монолитные железобетонные конструкции								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (галечник с песчаным заполнением для засыпки каналов)	1898	29,61	28,58	56196	54235	19428	0,01	13
		м3		0,99	9,56	1879	18150	97	0,04	66
2	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	3511,3	176,40	176,40	619393	619393	123879	--	--
		т		--	35,28	--	123879	100	0,74	2601
3	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	321	630,00	--	202230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	207	154,22	--	31923	--	36072	1,12	231
		м3		154,22	--	31923	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2762	7,45	7,45	20581	20581	6481	--	--
		м3		--	2,42	--	6682	97	0,01	26
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	2762	24,78	5,19	68437	14344	52470	0,12	343
		м3		19,58	--	54092	--	97	--	--
		Тоннель 2КЛС 120х150 (сеч.1-1 длиной 497,7м)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	39,88	2863,22	713,71	114185	28463	47357	3,65	145
		м3		600,30	247,91	23940	9886	140	0,96	38
8	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	29,4	256,00	–	7526	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
9	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	29,4	23900,00	–	702660	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	C143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	40,48	22600,00	–	914848	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
11	C143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,16	129,00	–	666	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
12	C143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	3,96	140,00	–	554	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	C143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	3,96	160,00	–	634	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
14	C143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	59,12	-240,00	–	-14189	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
15	C143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	59,12	-129,00	–	-7626	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Деталь"А"								
16	E0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	116,916	202,96	11,44	23730	1338	7167	0,31	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		45,54	4,30	5324	503	123	0,02	2
17	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	86,226	401,56	8,21	34625	708	2899	0,16	14
		м2		25,42	3,08	2191	266	118	0,02	1
18	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	86,226	671,12	12,89	57868	1112	4178	0,23	20
		м2		36,23	4,84	3124	417	118	0,02	2
19	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	116,916	202,96	11,44	23730	1338	7167	0,31	36
		м2		45,54	4,30	5324	503	123	0,02	2
20	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	116,96	62,38	1,54	7296	180	589	0,02	3
		м2		3,52	0,57	412	67	123	--	--
		Тоннель 2КЛС 120х135(длиной 5,2м)								
21	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,872	1659,60	--	3107	--	1263	3,44	6
		м3		548,55	--	1027	--	123	--	--
22	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	6,44	2863,22	713,71	18439	4596	7647	3,65	23
		м3		600,30	247,91	3866	1597	140	0,96	6
23	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,36	128,00	--	430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,74	256,00	--	189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,66.2+0,17.60	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	2,46	23900,00	--	58794	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	3,24	22600,00	--	73224	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,7	129,00	--	735	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	2,34	140,00	--	328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2,34	160,00	--	374	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ПП5	0,56	22000,00	--	12320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,56	-129,00	--	-72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,56	-240,00	--	-134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143014-3	Опорные подушки тяжелого бетона класса В15 ОП7	0,18	28288,00	--	5092	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0101-166-1	Дополнительная засыпка вручную пазух между ячейками канала песком	0,16432	140,51	--	23	--	26	1,02	--
		м3		140,51	--	23	--	113	--	--
35	С143008-92	Песок природный	0,16432	990,00	--	163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов(МС1)	0,0668	177199,02	2100,01	11837	140	945	49,11	3
		т		9315,00	794,36	622	53	140	3,88	--
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,006	22,68	0,06	68	--	18	0,03	--
		м2		6,68	0,02	20	--	90	--	--
38	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,006	41,97	0,05	126	--	26	0,05	--
		м2		9,57	--	29	--	90	--	--
		Деталь"А"								
39	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	16,016	202,96	11,44	3251	183	982	0,31	5
		м2		45,54	4,30	729	69	123	0,02	--
40	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	17,576	401,56	8,21	7058	144	591	0,16	3
		м2		25,42	3,08	447	54	118	0,02	--
41	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	17,576	671,12	12,89	11796	227	852	0,23	4
		м2		36,23	4,84	637	85	118	0,02	--
42	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	16,016	202,96	11,44	3251	183	982	0,31	5
		м2		45,54	4,30	729	69	123	0,02	--
43	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	16,016	62,38	1,54	999	25	81	0,02	--
		м2		3,52	0,57	56	9	123	--	--
		Канал 2КЛС 90х120(длиной 3,72м)ответвления из ТК-3-14								
44	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,10112	1659,60	--	1827	--	743	3,44	4
		м3		548,55	--	604	--	123	--	--
45	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	2,8	2863,22	713,71	8017	1998	3325	3,65	10
		м3		600,30	247,91	1681	694	140	0,96	3
46	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	0,56	23900,00	--	13384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	СЦ43018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	2,12	22600,00	–	47912	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
48	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,68	129,00	–	346	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
49	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,68	128,00	–	343	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,12	256,00	–	31	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
51	СЦ43018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ПП4	0,12	22000,00	–	2640	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
52	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,12	-129,00	–	-15	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
53	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,12	-240,00	–	-29	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
54	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов(МС1)	0,0352	177199,02	2100,01	6237	74	498	49,11	2
		т		9315,00	794,36	328	28	140	3,88	–
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,584	22,68	0,06	36	–	10	0,03	–
		м2		6,68	0,02	11	–	90	–	–
56	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,584	41,97	0,05	66	–	14	0,05	–
		м2		9,57	–	15	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Деталь"А"								
57	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	9,0024	202,96	11,44	1827	103	552	0,31	3
		м2		45,54	4,30	410	39	123	0,02	--
58	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	10,1184	401,56	8,21	4063	83	340	0,16	2
		м2		25,42	3,08	257	31	118	0,02	--
59	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	10,1184	671,12	12,89	6791	130	490	0,23	2
		м2		36,23	4,84	367	49	118	0,02	--
60	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	9,0024	202,96	11,44	1827	103	552	0,31	3
		м2		45,54	4,30	410	39	123	0,02	--
61	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	9,0024	62,38	1,54	562	14	45	0,02	--
		м2		3,52	0,57	32	5	123	--	--
		Канал 2КЛС 90х105(длиной 6,72м)ответвления из ТК-3-10 и ТК-3-								
62	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,98912	1659,60	--	3301	--	1342	3,44	7
		м3		548,55	--	1091	--	123	--	--
63	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	4,64	2863,22	713,71	13285	3312	5510	3,65	17
		м3		600,30	247,91	2785	1150	140	0,96	4
64	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,42	128,00	--	566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,22	256,00	--	56	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-140 Изм. в доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	2,3	23900,00	--	54970	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	2,12	22600,00	--	47912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,42	129,00	--	570	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143014-3	Опорные подушки тяжелого бетона класса В15 ОП5	0,1	28288,00	--	2829	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ПП4	0,14	22000,00	--	3080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,14	-129,00	--	-18	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,14	-240,00	--	-34	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов(МС1)	0,05104	177199,02	2100,01	9044	107	722	49,11	3
		т		9315,00	794,36	475	41	140	3,88	--
74	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2968	22,68	0,06	52	--	14	0,03	--
		м2		6,68	0,02	15	--	90	--	--
75	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,2968	41,97	0,05	96	--	20	0,05	--
		м2		9,57	--	22	--	90	--	--
		Деталь"А"								
76	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	16,2624	202,96	11,44	3301	186	997	0,31	5
		м2		45,54	4,30	741	70	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	18,2784	401,56	8,21	7340	150	615	0,16	3
		м2		25,42	3,08	465	56	118	0,02	--
78	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	18,2784	671,12	12,89	12267	236	886	0,23	4
		м2		36,23	4,84	662	88	118	0,02	--
79	E0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	16,2624	202,96	11,44	3301	186	997	0,31	5
		м2		45,54	4,30	741	70	123	0,02	--
80	E0111-15-4 K=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	16,2624	62,38	1,54	1015	25	82	0,02	--
		м2		3,52	0,57	57	9	123	--	--
		Канал КЛ 90х45(длиной 76,56м)								
81	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	12,09648	1659,60	--	20075	--	8162	3,44	42
		м3		548,55	--	6636	--	123	--	--
82	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	23,06	2156,29	649,10	49724	14968	28309	3,83	88
		м3		652,05	224,81	15036	5184	140	0,87	20
83	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,53	128,00	--	1476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,53	256,00	--	2952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	11,53	23900,00	--	275567	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	C143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11,53	129,00	--	1487	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	C143014-3	Опорные подушки тяжелого бетона класса В15 ОП2	0,54	28288,00	--	15276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ПП4	1,92	22000,00	--	42240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,92	-129,00	--	-248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,92	-240,00	--	-461	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	7	23300,00	--	163100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкция и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5. доборы объемом до 0,2 м3 (П18д-8)	2,07	25200,00	--	52164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143001-47	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,07	-129,00	--	-1170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,07	-240,00	--	-2177	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь"Б"								
95	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	88,8096	202,96	11,44	18025	1016	5444	0,31	27
		м2		45,54	4,30	4044	382	123	0,02	2
96	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стек, фундаментов	111,7776	401,56	8,21	44885	918	3759	0,16	18
		м2		25,42	3,08	2841	344	118	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	111,7776	671,12	12,89	75016	1441	5417	0,23	26
		м2		36,23	4,84	4049	541	118	0,02	3
98	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	88,8096	202,96	11,44	18025	1016	5444	0,31	27
		м2		45,54	4,30	4044	382	123	0,02	2
99	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	88,8096	62,38	1,54	5540	137	447	0,02	2
		м2		3,52	0,57	313	51	123	--	--
		Канал КЛ 60х45(длиной 12,6м)								
100	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,512	1659,60	--	2509	--	1020	3,44	5
		м3		548,55	--	829	--	123	--	--
101	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,59	2156,29	649,10	5585	1681	3180	3,83	10
		м3		652,05	224,81	1689	582	140	0,87	2
102	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,59	256,00	--	663	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	1,53	23900,00	--	36567	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,53	-129,00	--	-197	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,53	-240,00	--	-367	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С143014-3	Опорные подушки тяжелого бетона класса В15 ОП2	0,1	28288,00	--	2829	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ПП3	0,28	22000,00	--	6160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-129,00	--	-36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-240,00	--	-67	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,48	23300,00	--	11184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 (П18д-8)	0,2	25200,00	--	5040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С143001-47	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,68	-129,00	--	-88	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,68	-240,00	--	-163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь"Б"								
114	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	3,828	202,96	11,44	1995	112	602	0,31	3
		м2		45,54	4,30	448	42	123	0,02	--
115	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	13,608	401,56	8,21	5464	112	458	0,16	2
		м2		25,42	3,08	346	42	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	13,608	671,12	12,89	9133	175	659	0,23	3
		м2		36,23	4,84	493	66	118	0,02	--
117	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	9,828	202,96	11,44	1995	112	602	0,31	3
		м2		45,54	4,30	448	42	123	0,02	--
118	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	9,828	62,38	1,54	613	15	49	0,02	--
		м2		3,52	0,57	35	6	123	--	--
		Узел установки сильфонного компенсатора СКУ6, 2СКУ1-5								
		Деталь"Б"								
119	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	126	202,96	11,44	25574	1442	7724	0,31	39
		м2		45,54	4,30	5738	542	123	0,02	3
120	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	154	401,56	8,21	61840	1264	5178	0,16	25
		м2		25,42	3,08	3914	475	118	0,02	2
121	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	154	671,12	12,89	103352	1985	7463	0,23	36
		м2		36,23	4,84	5579	746	118	0,02	4
122	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	126	202,96	11,44	25574	1442	7724	0,31	39
		м2		45,54	4,30	5738	542	123	0,02	3
123	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	126	62,38	1,54	7860	194	634	0,02	3
		м2		3,52	0,57	443	72	123	--	--
		Железобетонный щит неподвижной опоры Н-2								
124	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	128,38	251,62	4,39	32302	564	6758	0,24	31
		м2		42,95	1,66	5514	213	118	0,01	1
125	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(МН1,МН5)	6,0102	71934,76	349,88	734	4	121	66,70	1
		1т		11126,25	131,96	113	1	105	0,64	--
126	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,459	22,68	0,06	10	--	3	0,03	--
		м2		6,68	0,02	3	--	90	--	--
127	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,459	41,97	0,05	19	--	4	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		9,57	--	4	--	90	--	--
		Железобетонные неподвижные опоры Н-3...Н-5,Н7								
128	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	132,12	251,62	4,39	33243	580	6955	0,24	32
		м2		42,95	1,66	5675	219	118	0,01	1
129	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03328	71934,76	349,88	2394	12	393	66,70	2
		1т		11126,25	131,96	370	4	105	0,64	--
130	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,4976	22,68	0,06	34	--	9	0,03	--
		м2		6,68	0,02	10	--	90	--	--
131	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей площадок эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,4976	41,97	0,05	63	--	13	0,05	--
		м2		9,57	--	14	--	90	--	--
		Пересечение теплотрассы с подземным ж/б арыком (8шт)								
132	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	8,284	8182,60	4132,47	67785	34233	28775	16,45	136
		т		2742,75	1116,72	22721	9251	90	4,04	33
133	С11011-841 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавр	0,704	59600,00	--	41958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	М/к для подвески коммуникаций	0,3315	57700,00	--	19128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12021-3.2	Поправка на марку стали С245	1,0355	1860,00	--	1926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С11021-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	0,8	7050,00	--	5640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0109-18-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	8,284	4538,38	2892,73	37596	23963	18097	9,87	82
		т		1645,65	781,70	13633	6476	90	2,83	23
		Узел пересечения теплотрассы с арыком (5шт)								
138	Е0127-9-1	Демонтаж лотков из сборного бетона	8,8	1443,29	969,26	12701	8529	8426	2,97	26
		м3		474,03	245,92	4171	2164	133	0,99	9
139	Е0127-9-1	Восстановление лотков из сборного бетона	8,8	2931,31	1211,57	25796	10662	10533	3,71	33
		м3		592,54	307,40	5214	2705	133	1,24	11
140	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм (10% новых)	5,5	1880,00	–	10340	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
141	Е0122-8-10	Укладка стальных труб диам. 400 мм	0,055	305153,06	132979,68	16783	7314	13952	761,30	42
		км		144900,00	50233,73	7970	2763	130	245,34	13
142	С130806-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	55	5220,00	–	287100	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
143	С12021-3.2	Поправка на марку стали С245	3,978	1860,00	–	7399	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
144	Е0122-8-10	Демонтаж стальных труб диам. 400 мм	0,055	166727,81	79787,81	9170	4388	8371	456,78	25
		км		86940,00	30140,24	4782	1658	130	147,20	8
		Узел пересечения теплотрассы с водопроводом 9 шт								
145	Е0122-8-3	Укладка кожуха стального диам. 100 мм	0,008	78999,97	12276,22	632	98	632	310,50	2
		км		56148,75	4636,80	449	37	130	22,64	–
146	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	8	714,00	–	5712	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
147	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,008	295017,57	34994,22	2360	280	563	235,75	2
		км		40882,50	13219,54	327	106	130	64,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С12021-3,2	Поправка на марку стали С245	0,0919	1860,00	--	171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	0,9	4970,43	75,91	4473	68	240	1,55	1
		м3		225,11	28,67	203	26	105	0,14	--
		Дренажные колодцы ДК-1 Ду1500, ДК-2 Ду1500, ДК-3 Ду1500								
150	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м,плит перекрытий и днищ	11,14	12866,71	1769,68	143335	19714	36509	11,10	124
		м3		1858,34	662,66	20702	7382	130	3,24	36
151	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,39	256,00	--	1892	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,55	128,00	--	326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	5,34	7530,00	--	40210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
154	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 1,79, Dв 1500 мм	5,37	6024,00	--	32349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,6 м, Dв 1500 мм	1,18	8283,00	--	9774	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	С143018-33	Кольца высотой 0,3 м, диаметр 700 мм КС7-3	1,16	4475,00	--	5191	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
157	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,56	29600,00	--	134976	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,42	-129,00	--	-441	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,87	-240,00	--	-209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	С11011-773	Скобы ходовые	40	221,00	--	8840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	3	17100,00	--	51300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловая камера ТК-3-7.Неподвижная опора Н1								
162	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20 на подготовке из бетона В7,5,неподвижные опоры Н1 из бетона В20,опоры Ом1, Ом2,Ом3,Ом4 из бетона В20	195,86	5576,34	480,96	1092183	94201	456914	9,11	1784
		м3		1490,40	175,93	291910	34457	140	0,79	155
163	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	15,912	4930,00	--	78446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	2,24315	5410,00	--	12135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-300/	150,22	5650,00	--	848743	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	182,3532	128,00	--	23341	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,16	256,00	--	41	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,44236	67700,00	--	29948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,472148	65900,00	--	97015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0068	50600,00	--	344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,27186	47400,00	--	12886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,3997	52400,00	--	73344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,39818	50900,00	--	376567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,1958	48300,00	--	154357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	219	31,00	--	6789	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0395	99004,51	349,88	3911	14	1583	227,70	9
		1т		38036,25	131,96	1502	5	105	0,64	--
177	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,09953	71934,76	349,88	7160	35	1177	66,70	7
		1т		11126,25	131,96	1107	13	105	0,64	--
178	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	0,57948	64638,01	349,88	37456	203	2410	23,00	13
		1т		3829,50	131,96	2219	76	105	0,64	--
179	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32,33295	22,68	0,06	733	2	195	0,03	1
		м2		6,68	0,02	216	1	90	--	--
180	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	32,33295	41,97	0,05	1357	1	278	0,05	2
		м2		9,57	--	309	--	90	--	--
181	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн КМ1(6шт) в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	3,3	10835,94	1138,67	35759	3758	8044	11,96	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1891,46	430,15	6242	1419	105	2,10	7
182	СТ2041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0534	50600,00	--	2702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	СТ2041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3288	50900,00	--	16736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	6	31,00	--	186	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ПП01	0,2318	16797,84	6350,33	3894	1472	1920	45,41	11
		т		7684,88	1520,73	1781	353	90	5,44	1
186	С12021-88	Стоимость м/конструкций	0,2318	124800,00	--	28929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л5(4шт)	0,21256	15288,85	6297,25	3250	1339	1450	33,24	7
		т		5796,00	1785,80	1232	380	90	6,28	1
188	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	0,21256	133700,00	--	28419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0113-16-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1573,641	22,68	0,06	35685	90	9495	0,03	53
		м2		6,68	0,02	10514	36	90	--	--
190	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1573,641	41,97	0,05	66048	72	13551	0,05	77
		м2		9,57	--	15057	--	90	--	--
191	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3(Б8)	10,35	16900,00	--	174915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2(ПО4)	2,44	23920,00	--	58365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
193	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П21-8	16,52	23000,00	--	379960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
194	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3,П21д-8	0,58	24500,00	--	14210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
195	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	29,89	129,00	--	3856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
196	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	0,16	29600,00	--	4736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
197	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,16	-129,00	--	-21	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
198	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,16	-240,00	--	-38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	108	206,94	11,44	22350	1236	8546	0,41	44
		м2		60,03	4,30	6483	465	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100,00	–	68400	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
201	Е0106-19-2	Устройство выравнивающих участков по верху камеры из бетона В15	1	6010,29	325,73	6010	326	129	4,77	5
		м3		–	123,04	–	123	105	0,60	1
202	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	129	202,96	11,44	26182	1476	7908	0,31	40
		м2		45,54	4,30	5875	555	123	0,02	3
203	Е0111-15-4К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	129	249,54	6,16	32190	795	2598	0,09	12
		м2		14,08	2,30	1816	297	123	0,01	1
204	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	138	401,56	8,21	55415	1133	4640	0,16	23
		м2		25,42	3,08	3507	425	118	0,02	2
205	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	138	671,12	12,89	92614	1779	6687	0,23	32
		м2		36,23	4,84	4999	668	118	0,02	3
206	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	129	202,96	11,44	26182	1476	7908	0,31	40
		м2		45,54	4,30	5875	555	123	0,02	3
207	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	129	62,38	1,54	8048	199	650	0,02	3
		м2		3,52	0,57	454	74	123	–	–
		Камера ТК-3-8.								
208	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ППО1	0,1224	16099,21	6350,33	1971	777	937	41,29	5
		т		6986,25	1520,73	855	186	90	5,44	1
209	С12021-88	Стоимость м/конструкций	0,1224	124800,00	–	15276	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
210	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л1	0,12312	15288,85	6297,25	1882	775	840	33,24	4
		т		5796,00	1785,80	714	220	90	6,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	0,12312	133700,00	--	16461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,0484	22,68	0,06	251	1	67	0,03	--
		м2		6,68	0,02	74	--	90	--	--
213	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,0484	41,97	0,05	464	1	95	0,05	1
		м2		9,57	--	106	--	90	--	--
214	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	0,16	29600,00	--	4736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
215	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22.5	0,16	-129,00	--	-21	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
216	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,16	-240,00	--	-38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	15,75	206,94	11,44	3259	180	1246	0,41	6
		м2		60,03	4,30	945	68	123	0,02	--
218	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100,00	--	68400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0106-19-2	Устройство выравнивающих участков верха камеры из бетона В15	0,24	6840,87	325,73	1642	78	240	4,77	1
		м3		830,59	123,04	199	30	105	0,60	--
220	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	24,7	202,96	11,44	5013	283	1514	0,31	8
		м2		45,54	4,30	1125	106	123	0,02	1
221	Е0111-15-4К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	24,7	124,77	3,08	3082	76	249	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,04	1,15	174	28	123	0,01	--
222	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	28	401,56	8,21	11244	230	942	0,16	5
		м2		25,42	3,08	712	86	118	0,02	--
223	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	28	671,12	12,89	18791	361	1357	0,23	6
		м2		36,23	4,84	1014	136	118	0,02	1
224	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	24,7	202,96	11,44	5013	283	1514	0,31	8
		м2		45,54	4,30	1125	106	123	0,02	1
225	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	24,7	62,38	1,54	1541	38	124	0,02	1
		м2		3,52	0,57	87	14	123	--	--
		Камера ТК-3-9/1,ТК-3-9/2								
226	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	54,2799	22,68	0,06	1231	3	328	0,03	2
		м2		6,68	0,02	363	1	90	--	--
227	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	54,2799	41,97	0,05	2278	2	467	0,05	3
		м2		9,57	--	519	--	90	--	--
228	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ППО1	0,2448	16099,21	6350,33	3941	1555	1874	41,29	10
		т		6986,25	1520,73	1710	372	90	5,44	1
229	С12021-88	Стоимость м/конструкций	0,2448	124800,00	--	30551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л2	0,13512	15288,85	6297,25	2066	851	922	33,24	4
		т		5796,00	1785,80	783	241	90	6,28	1
231	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	0,27024	133700,00	--	36131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,1768	22,68	0,06	526	1	140	0,03	1
		м2		6,68	0,02	155	1	90	--	--
233	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	23,1768	41,97	0,05	973	1	200	0,05	1
		м2		9,57	--	222	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3(Б8)	4,6	16900,00	--	77740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
235	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(ПО4)	4,88	23920,00	--	116730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
236	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П21д-8)	2,32	24500,00	--	56840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
237	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11,8	129,00	--	1522	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
238	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(П8-8)	0,7	23000,00	--	16100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
239	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 (П8д-8)	0,18	25200,00	--	4536	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
240	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	0,32	29600,00	--	9472	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,2	-129,00	--	-155	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
242	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,2	-240,00	--	-288	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	40,5	206,94	11,44	8381	463	3205	0,41	17
		м2		60,03	4,30	2431	174	123	0,02	1
244	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	8	17100,00	--	136800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0106-19-2	Устройство выравнивающих участков верха камеры из бетона В15	0,5512	6840,87	325,73	3771	180	552	4,77	3
		м3		830,59	123,04	458	68	105	0,60	--
246	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	60,8	202,96	11,44	12340	696	3727	0,31	19
		м2		45,54	4,30	2769	262	123	0,02	1
247	Е0111-15-4К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	60,8	124,77	3,08	7586	187	612	0,05	3
		м2		7,04	1,15	428	70	123	0,01	--
248	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	72,1	401,56	8,21	28952	592	2424	0,16	12
		м2		25,42	3,08	1832	222	118	0,02	1
249	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	72,1	671,12	12,89	48387	929	3494	0,23	17
		м2		36,23	4,84	2612	349	118	0,02	2
250	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	60,8	202,96	11,44	12340	696	3727	0,31	19
		м2		45,54	4,30	2769	262	123	0,02	1
251	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	60,8	62,38	1,54	3793	94	306	0,02	1
		м2		3,52	0,57	214	35	123	--	--

Камера ТК-3-10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,7711	22,68	0,06	675	2	180	0,03	1
		м2		6,68	0,02	199	1	90	--	--
253	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	29,7711	41,97	0,05	1250	1	256	0,05	1
		м2		9,57	--	285	--	90	--	--
254	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка Пр	0,013	16099,21	6350,33	209	83	100	41,29	1
		т		6986,25	1520,73	91	20	90	5,44	--
255	С12021-88	Стоимость м/конструкций	0,013	124800,00	--	1622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л2	0,18016	15288,85	6297,25	2754	1135	1229	33,24	6
		т		5796,00	1785,80	1044	322	90	6,28	1
257	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	0,18016	133700,00	--	24087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,6922	22,68	0,06	197	--	52	0,03	--
		м2		6,68	0,02	58	--	90	--	--
259	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,6922	41,97	0,05	365	--	75	0,05	--
		м2		9,57	--	83	--	90	--	--
260	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3(Б8)	4,6	16900,00	--	77740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
261	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(ПО4)	2,44	23920,00	--	58365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
262	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(П21-8)	2,36	23000,00	--	54280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П21д-8)	1,74	24500,00	--	42630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
264	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11,14	129,00	--	1437	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
265	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	0,24	29600,00	--	7104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
266	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,24	-129,00	--	-31	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
267	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,24	-240,00	--	-58	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	33,75	206,94	11,44	6984	386	2671	0,41	14
		м2		60,03	4,30	2026	145	123	0,02	1
269	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100,00	--	68400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0106-19-2	Устройство выравнивающих участков верха камеры из бетона В15	0,18	6840,87	325,73	1231	59	180	4,77	1
		м3		830,59	123,04	150	22	105	0,60	--
271	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	47,5	202,96	11,44	9641	544	2912	0,31	15
		м2		45,54	4,30	2163	204	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	Е0111-15-4К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	47,5	124,77	3,08	5926	146	478	0,05	2
		м2		7,04	1,15	334	55	123	0,01	--
273	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	53,56	401,56	8,21	21507	440	1801	0,16	9
		м2		25,42	3,08	1361	165	118	0,02	1
274	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	53,56	671,12	12,89	35945	690	2595	0,23	12
		м2		36,23	4,84	1940	259	118	0,02	1
275	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	47,5	202,96	11,44	9641	544	2912	0,31	15
		м2		45,54	4,30	2163	204	123	0,02	1
276	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	47,5	62,38	1,54	2963	73	239	0,02	1
		м2		3,52	0,57	167	27	123	--	--
		Камера ТК-3-11,Н6.								
277	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ППО1	0,1224	16099,21	6350,33	1971	777	937	41,29	5
		т		6986,25	1520,73	855	186	90	5,44	1
278	С12021-88	Стоимость м/конструкций из	0,1224	124800,00	--	15276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л2	0,18016	15288,85	6297,25	2754	1135	1229	33,24	6
		т		5796,00	1785,80	1044	322	90	6,28	1
280	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	0,18016	133700,00	--	24087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,6152	22,68	0,06	309	1	82	0,03	--
		м2		6,68	0,02	91	--	90	--	--
282	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,6152	41,97	0,05	571	1	117	0,05	1
		м2		9,57	--	130	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	0,16	29600,00	--	4736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
284	С14300I-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,16	-129,00	--	-21	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
285	С14300I-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,16	-240,00	--	-38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	31,5	206,94	11,44	6519	360	2493	0,41	13
		м2		60,03	4,30	1891	135	123	0,02	1
287	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100,00	--	68400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0106-19-2	Устройство выравнивающих участков верха камеры из бетона В15	0,3318	6840,87	325,73	2270	108	332	4,77	2
		м3		830,59	123,04	276	41	105	0,60	--
289	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	45,24	202,96	11,44	9182	518	2773	0,31	14
		м2		45,54	4,30	2060	195	123	0,02	1
290	Е0111-15-4К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	45,24	249,54	6,16	11289	279	911	0,09	4
		м2		14,08	2,30	637	104	123	0,01	--
291	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	50,97	401,56	8,21	20467	419	1714	0,16	8
		м2		25,42	3,08	1295	157	118	0,02	1
292	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	50,97	671,12	12,89	34207	657	2470	0,23	12
		м2		36,23	4,84	1846	247	118	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	45,24	202,96	11,44	9182	518	2773	0,31	14
		м2		45,54	4,30	2060	195	123	0,02	1
294	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	45,24	62,38	1,54	2822	70	228	0,02	1
		м2		3,52	0,57	159	26	123	--	--
		Камера ТК-3-12.								
295	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ППО1	0,1224	16099,21	6350,33	1971	777	937	41,29	5
		т		6986,25	1520,73	855	186	90	5,44	1
296	С12021-88	Стоимость м/конструкций	0,1224	124800,00	--	15276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л3	0,14742	15288,85	6297,25	2254	928	1006	33,24	5
		т		5796,00	1785,80	854	263	90	6,28	1
298	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	0,14742	133700,00	--	19710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,1419	22,68	0,06	275	1	73	0,03	--
		м2		6,68	0,02	81	--	90	--	--
300	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,1419	41,97	0,05	510	1	105	0,05	1
		м2		9,57	--	116	--	90	--	--
301	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3(Б8)	2,3	16900,00	--	38870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
302	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	0,16	29600,00	--	4736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
303	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,16	-129,00	--	-21	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,16	-240,00	–	-38	–	--	--	--
		м3		–	--	–	--	--	--	–
305	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	31,5	206,94	11,44	6519	360	2493	0,41	13
		м2		60,03	4,30	1891	135	123	0,02	1
306	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/. ГОСТ 3634-99	4	17100,00	--	68400	--	--	--	–
		комплект		--	–	–	–	--	–	–
307	Е0106-19-2	Устройство выравнивающих участков верха камеры из бетона В15	0,18	6840,87	325,73	1231	59	180	4,77	1
		м3		830,59	123,04	150	22	105	0,60	--
308	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	44,2	202,96	11,44	8971	506	2710	0,31	14
		м2		45,54	4,30	2013	190	123	0,02	1
309	Е0111-15-4К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	44,2	249,54	6,16	11029	272	890	0,09	4
		м2		14,08	2,30	622	102	123	0,01	--
310	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	49,84	401,56	8,21	20014	409	1676	0,16	8
		м2		25,42	3,08	1267	154	118	0,02	1
311	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	49,84	671,12	12,89	33448	643	2415	0,23	12
		м2		36,23	4,84	1805	241	118	0,02	1
312	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	44,2	202,96	11,44	8971	506	2710	0,31	14
		м2		45,54	4,30	2013	190	123	0,02	1
313	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	44,2	62,38	1,54	2757	68	223	0,02	1
		м2		3,52	0,57	156	25	123	--	--
		Камера ТК-3-13,Н-8.								
314	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20,опоры ОПм1,Н-8 из бетона В20 на подготовке из бетона В7,5	193,34	5576,34	480,96	1078130	92989	451035	9,11	1761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1490,40	175,93	288154	34014	140	0,79	153
315	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/								
			10,404	4930,00	--	51292	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
316	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/								
			0,1015	5410,00	--	549	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
317	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-300/								
			165,851	5650,00	--	937058	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
318	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			185,2725	128,00	--	23715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
319	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,32	256,00	--	82	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
320	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,61985	65900,00	--	40848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
321	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			1,54	61200,00	--	94248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,126	50600,00	–	6376	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
323	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0816	47400,00	–	3868	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
324	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,52274	50900,00	–	281107	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
325	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,26594	48300,00	–	109445	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
326	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0004	41200,00	–	16	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
327	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	152	31,00	–	4712	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
328	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0398	99004,51	349,88	3940	14	1595	227,70	9
		1т		38036,25	131,96	1514	5	105	0,64	–
329	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0086	71934,76	349,88	619	3	102	66,70	1
		1т		11126,25	131,96	96	1	105	0,64	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,42108	64638,01	349,88	27218	147	1751	23,00	10
		1т		3829,50	131,96	1613	56	105	0,64	--
331	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,1266	22,68	0,06	479	1	127	0,03	1
		м2		6,68	0,02	141	--	90	--	--
332	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	21,1266	41,97	0,05	887	1	182	0,05	1
		м2		9,57	--	202	--	90	--	--
333	E0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м из бетона B25	2,4	9375,49	912,56	22501	2190	4201	8,30	20
		м3		1322,21	344,74	3173	827	105	1,68	4
334	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	0,07365	47400,00	--	3491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
335	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	0,17964	50900,00	--	9144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
336	C11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	4	31,00	--	124	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
337	E0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка Пр	0,013	16099,21	6350,33	209	83	100	41,29	1
		т		6986,25	1520,73	91	20	90	5,44	--
338	C12021-88	Стоимость м/конструкций	0,013	124800,00	--	1622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
339	E0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц	0,25648	15288,85	6297,25	3921	1615	1750	33,24	9
		т		5796,00	1785,80	1487	458	90	6,28	2
340	C12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	0,25648	133700,00	--	34291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,1266	22,68	0,06	275	1	73	0,03	--
		м2		6,68	0,02	81	--	90	--	--
342	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,1266	41,97	0,05	509	1	104	0,05	1
		м2		9,57	--	116	--	90	--	--
343	C143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3(Б8)	6,9	16900,00	--	116610	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
344	C143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(ПО4),	2,44	23920,00	--	58365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
345	C143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,(П21-8)	7,08	23000,00	--	162840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
346	C143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П21д-8)	2,9	24500,00	--	71050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
347	C143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	19,32	129,00	--	2492	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
348	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	0,32	29600,00	--	9472	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,32	-129,00	--	-41	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
350	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,32	-240,00	--	-77	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	67,875	206,94	11,44	14046	777	5371	0,41	28
		м2		60,03	4,30	4075	292	123	0,02	1
352	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100,00	--	68400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
353	Е0106-19-2	Устройство выравнивающих участков верха камеры из бетона В15	17,668	6840,87	325,73	120865	5755	17691	4,77	84
		м3		830,59	123,04	14675	2174	105	0,60	11
354	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	94,39	202,96	11,44	19158	1080	5787	0,31	29
		м2		45,54	4,30	4299	406	123	0,02	2
355	Е0111-15-4К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	94,39	124,77	3,08	11777	291	951	0,05	4
		м2		7,04	1,15	664	109	123	0,01	1
356	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	102,37	401,56	8,21	41107	841	3442	0,16	17
		м2		25,42	3,08	2602	316	118	0,02	2
357	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	102,37	671,12	12,89	68702	1320	4961	0,23	24
		м2		36,23	4,84	3708	496	118	0,02	2
358	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	94,39	202,96	11,44	19158	1080	5787	0,31	29
		м2		45,54	4,30	4299	406	123	0,02	2
359	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	94,39	62,38	1,54	5888	145	475	0,02	2
		м2		3,52	0,57	332	54	123	--	--

Камера ТК-3-14.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20,опоры ОПм1,ОПм2,ОПм3,ОПм4 из бетона В20 на подготовке из бетона В7,5	164,65	5576,34	480,96	918145	79191	384105	9,11	1500
		м3		1490,40	175,93	245394	28966	140	0,79	131
361	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	13,77	4930,00	--	67886	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
362	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	2,436	5410,00	--	13179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
363	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-300/	120,4805	5650,00	--	680715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
364	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	152,8065	128,00	--	19559	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
365	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,16	256,00	--	41	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
366	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,377	67700,00	--	25523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
367	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,3182	65900,00	--	86869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
368	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02226	50600,00	--	1126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
369	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,27656	47400,00	--	13109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
370	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,02984	52400,00	--	106364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
371	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,0121	50900,00	--	356916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
372	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4608	48300,00	--	22257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	174	31,00	–	5394	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
374	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0554	99004,51	349,88	5485	19	2220	227,70	13
		1т		38036,25	131,96	2107	7	105	0,64	–
375	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06294	71934,76	349,88	4528	22	744	66,70	4
		1т		11126,25	131,96	700	8	105	0,64	–
376	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,33018	64638,01	349,88	21342	116	1373	23,00	8
		1т		3829,50	131,96	1264	44	105	0,64	–
377	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,1834	22,68	0,06	458	1	122	0,03	1
		м2		6,68	0,02	135	–	90	–	–
378	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,1834	41,97	0,05	847	1	174	0,05	1
		м2		9,57	–	193	–	90	–	–
379	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн КМ1(6шт) в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м из бетона В25	4,44	9375,49	912,56	41627	4052	7771	8,30	37
		м3		1322,21	344,74	5871	1531	105	1,68	7
380	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0732	50600,00	–	3704	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
381	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,32856	50900,00	–	16724	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
382	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	6	31,00	–	186	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
383	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка Пр	0,013	16099,21	6350,33	209	83	100	41,29	1
		т		6986,25	1520,73	91	20	90	5,44	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384	С12021-88	Стоимость м/конструкций	0,013	124800,00	--	1622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
385	Е0109-29-1)	Установка металлоконструкций лестниц Л4(4шт)	0,25648	15288,85	6297,25	3921	1615	1750	33,24	9
		т		5796,00	1785,80	1487	458	90	6,28	2
386	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	0,25648	133700,00	--	34291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
387	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,1266	22,68	0,06	275	1	73	0,03	--
		м2		6,68	0,02	81	--	90	--	--
388	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,1266	41,97	0,05	509	1	104	0,05	1
		м2		9,57	--	116	--	90	--	--
389	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3(Б8)	10,35	16900,00	--	174915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
390	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2.(ПО4)	2,44	23920,00	--	58365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
391	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2.(П21-8)	16,52	23000,00	--	379960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
392	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П21д-8)	0,58	24500,00	--	14210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
393	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	29,89	129,00	--	3856	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
394	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	0,16	29600,00	–	4736	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
395	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,16	-129,00	–	-21	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
396	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,16	-240,00	–	-38	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
397	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	108	206,94	11,44	22350	1236	8546	0,41	44
		м2		60,03	4,30	6483	465	123	0,02	2
398	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100,00	–	68400	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
399	Е0106-19-2	Устройство выравнивающих участков верха камеры из бетона В15	1,168	6840,87	325,73	7990	380	1170	4,77	6
		м3		830,59	123,04	970	144	105	0,60	1
400	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	130	202,96	11,44	26385	1488	7970	0,31	40
		м2		45,54	4,30	5920	559	123	0,02	3
401	Е0111-15-4К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	130	124,77	3,08	16220	401	1309	0,05	6
		м2		7,04	1,15	915	149	123	0,01	1
402	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	139,36	401,56	8,21	55961	1144	4686	0,16	23
		м2		25,42	3,08	3542	430	118	0,02	2
403	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	139,36	671,12	12,89	93527	1797	6753	0,23	32
		м2		36,23	4,84	5048	675	118	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	130	202,96	11,44	26385	1488	7970	0,31	40
		м2		45,54	4,30	5920	559	123	0,02	3
405	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	130	62,38	1,54	8110	200	655	0,02	3
		м2		3,52	0,57	457	75	123	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
406	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	260	141,28	–	36732	–	48854	0,88	229
		м		141,28	–	36732	--	133	--	--
407	Е0127-9-1	Демонтаж лотков из сборного бетона	4	1443,29	969,26	5773	3877	3830	2,97	12
		м3		474,03	245,92	1896	984	133	0,99	4
408	Е01031-А26-1	Погрузка разобранного покрытия /10% бордюрных камней/	3,768	31,17	31,17	117	117	82	--	--
		т		–	21,82	–	82	100	0,46	2
409	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км /10% бордюрных камней/	3,768	176,40	176,40	665	665	133	--	--
		т		–	35,28	–	133	100	0,74	3
410	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	105,85	1116,76	285,60	118209	30231	17933	0,25	26
		м3		37,01	90,37	3917	9566	133	0,31	33
411	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	1122,75	1809,76	285,60	2031906	320659	190212	0,25	279
		м3		37,01	90,37	41550	101467	133	0,31	353
412	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	365	459,24	20,36	167623	7431	7112	0,06	22
		м2		9,06	5,59	3308	2040	133	0,02	7
413	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	365	103,49	0,89	37772	324	235	--	--
		м2		0,12	0,37	42	135	133	--	1
414	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	9265	387,54	17,65	3590560	163566	155879	0,04	358
		м2		6,83	5,82	63289	53913	133	0,02	188
415	Е0127-54-6 к-10	При изменении толщины на 0,5 см добавлять	365	451,46	--	164781	--	56	--	--
		м2		0,12	–	42	--	133	--	--
416	Е0127-54-6 к-6	При изменении толщины на 0,5 см добавлять	8900	270,87	--	2410770	--	817	–	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,07	--	614	--	133	--	--
417	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих шебеночно-мастичного асфальтобетона ШМА-15	9265	592,83	17,65	5492525	163566	155879	0,04	358
		м2		6,83	5,82	63289	53913	133	0,02	188
418	Е0127-54-1 к-2	При изменении толщины на 0,5 см добавлять	9265	141,61	--	1312044	--	283	--	2
		м2		0,02	--	213	--	133	--	--
419	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытия	260	453,26	7,63	117847	1983	43917	0,80	209
		м		124,98	2,02	32495	525	133	0,01	2
420	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 /10% новых/	1,17	26700,00	--	31239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
421	Е0127-9-1	Восстановление лотков из сборного бетона	4	2931,31	1211,57	11725	4846	4788	3,71	15
		м3		592,54	307,40	2370	1230	133	1,24	5
422	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм (10% новых)	3.1	1880,00	--	5828	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			33690695	1923587			9808
			Тенге			1591600	552895			4273
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32860799				
		Материалы -	Тенге			3540172				
		Всего заработная плата -	Тенге				2073435			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3071041				
		Местные материалы -	Тенге			22858921				
		Накладные расходы -	Тенге			2694968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1347
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				404245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2133346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37689113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15053
		Сметная заработная плата -	Тенге				2477680			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			479707				
		Материалы -	Тенге			18035				
		Всего заработная плата -	Тенге				71060			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			337149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			63954				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				32			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9593			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32620				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			576281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				408			
		Сметная заработная плата -	Тенге				80653			
Стоимость прочих работ -			Тенге			350189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21011				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			371200				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			38636594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15461			
		Сметная заработная плата -	Тенге				2558334			

Итого с временными 1,2%	**39 100 233**
Итого с зимними удорожаниями 2,34%	**40 015 179**
Итого с затратами на выслугу лет 1%	**40 406 181**
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	**40 562 582**
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	**96 931 486**
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	**1 938 630**
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	**98 870 116**
Налог на добавленную стоимость 12%	**11 864 414**
Итого с НДС	**110 734 530**

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик
АО Алматыинжстрой

Технический надзор
Курылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
Подрядчик АО Алматыинжстрой
Договор № 16 от 07.02.2014 г.
Наименование стройки Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г.Алматы расположенных: Лот №3
Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14 в г.Алматы

А К Т №8
приемки выполненных работ
за июль м-ц 2014 г.
на прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
1	Е0124-2-16 т.ч. п-1,7 п-3,6	Прокладка в непроходном канале предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,011	960130,79	380860,25	10561	4189	8286	2535,52	28		
		км		478998,00	100412,65	5269	1105	130	417,58	5		
2	С130806-375	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 820х9,0-1-ППУ-ПЭ	11	62000,00	--	682000	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	3,852	88551,79	45223,54	341102	174201	260465	169,86	654		
		т		34931,25	17082,68	134555	65802	130	83,43	321		
4	СПрайс стр.2 п.9	Тройник с ШКВ Ст 820х11-50-1-ППУ-ПЭ-200, с ОДК из стали 17Г1С	2	119179,32	--	238359	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
5	СПрайс стр.2 п.10	Тройниковое ответвление под 45° укороченное Ст820х11/273х8-ППУ-ПЭ-У,из стали 17Г1С с ОДК	2	225498,23	--	450996	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
6	СПрайс стр.2 п.11	Тройник параллельный с металлической заглушкой изоляции Ст820х11/159х4,5-1-ППУ-ПЭ-200,из стали 17Г1С	2	190769,78	--	381540	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс стр.2 п.12	Тройник параллельный с металлической заглушкой изоляции Ст820х11/133х4-1-ППУ-ПЭ-200,из стали 17Г1С	2	169785,01	–	339570	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	СПрайс стр.2 п.14	Переход с металлической заглушкой изоляции Ст 820х14-720х9-1-ППУ-ПЭ-200, из стали 17Г1С	4	147465,64	–	589863	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	СПрайс стр.2 п.22	Промежуточный элемент трубопровода дл.1м с кабелем вывода ППУ-ПЭ Ду820/1000	2	69152,11	–	138304	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	СПрайс стр.	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода Ст820-1-ППУ-ПЭ-200	8	53408,61	–	427269	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб	6.24	19567,71	2519,98	122102	15725	81739	84,64	528
		т		14438,25	116,44	90095	727	90	0,56	4
12	СПрайс стр.2 п.16	Скользящие опоры Ст820-1-ППУ-ПЭ Н-100мм	10	66158,44	–	661584	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0124-13-6	Установка шаровых кранов предызолированных стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	2	4795,84	2253,34	9592	4507	7211	11,96	24
		компл		2277,00	496,28	4554	993	130	2,07	4
14	Е0124-13-11	Установка шаровых кранов непредызолированных стальных диаметром 700 и 800 мм для горячей воды и пара	4	23922,26	11561,89	95689	46248	76422	69,00	276
		компл		11514,38	3182,11	46058	12728	130	12,45	50
15	Е0124-13-8	Установка шаровых кранов непредызолированных стальных диаметром 400 мм для горячей воды и пара	6	8209,75	4138,37	49259	24830	36768	20,47	123
		компл		3726,00	987,91	22356	5927	130	4,14	25
16	Е0124-13-6	Установка шаровых кранов непредызолированных стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	4	4795,84	2253,34	19183	9013	14421	11,96	48
		компл		2277,00	496,28	9108	1985	130	2,07	8
17	Е0124-13-4	Установка шаровых кранов непредызолированных стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	10	2352,75	1126,60	23527	11266	17542	5,92	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		1094,51	254,87	10945	2549	130	1,06	11
18	Е0124-13-3	Установка шаровых кранов непредызолированных стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	10	1500,87	764,67	15009	7647	10683	3,51	35
		компл		641,70	180,09	6417	1801	130	0,75	7
19	Е0124-13-2	Установка шаровых кранов непредызолированных стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1393,53	736,63	2787	1473	1962	3,17	6
		компл		577,01	177,50	1154	355	130	0,72	1
20	Е0124-13-1	Установка шаровых кранов непредызолированных стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	17	864,64	448,06	14699	7617	10430	1,99	34
		компл		364,84	107,12	6202	1821	130	0,44	7
21	Прайс стр.4 п.12	Шаровой кран Броен "Балломакс" с воздушником, Ст273х7-32-I-ППУ-ПЭ-200	2	687611,27	–	1375223	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	Прайс стр.4 п.1	Шаровой кран Броен "Балломакс" с механическим редуктором, Ду 800 КШТ61.112.800	2	6103363,33	–	12206727	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	Прайс стр.4 п.2	Шаровой кран Броен "Балломакс" с механическим редуктором, Ду 700 КШТ61.112.700	2	4813991,59	–	9627983	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	Прайс стр.4 п.3	Шаровой кран Броен "Балломакс" с механическим редуктором, Ду 400 КШТ61.112.400	6	2089733,36	–	12538400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	Прайс стр.4 п.4	Шаровой кран Броен "Балломакс" с механическим редуктором, Ду 250 КШТ61.112.250	4	613526,64	–	2454107	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	СПрайс стр.4 п.5	Шаровой кран Броен "Балломакс", Ду 150 КШТ61.112.150	10	51866,41	–	518664	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	СПрайс стр.4 п.6	Шаровой кран Броен "Балломакс", Ду 100 КШТ61.112.100	10	19523,61	–	195236	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	СПрайс стр.4 п.7	Шаровой кран Броен "Балломакс", Ду 80 КШТ61.112.80	2	14612,23	–	29224	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	СПрайс стр.4 п.8	Шаровой кран Броен "Балломакс", Ду 50 КШТ61.112.50	6	6460,62	–	38764	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс стр.4 п.9	Шаровой кран Броен "Балломакс", Ду 25 КШТ61.112.25	11	3682,46	--	40507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс стр.2 п.17	Т-образный ключ.32	4	7964,02	--	31856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0110-926-1к=0,3доп.3т.ч. р.4,п.6	Укладка ленты маркировочной	1,16	7439,82	5932,56	8630	6882	3611	7,25	8
		км		1507,26	833,38	1748	967	133	4,83	6
33	СПрайс стр.	Лента маркировочная	1,16	4091,55	--	4746	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс стр.2 п.18	Защитный экран Ду820	8	7612,92	--	60903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	24	344,84	259,48	8276	6228	4611	0,48	11
		шт		79,96	67,83	1919	1628	130	0,26	6
36	СПрайс стр.2 п.25	Муфты соединительные полиэтиленовые 820 с комплектующими	22	26427,16	--	581397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс стр.2 п.26	Муфты соединительные полиэтиленовые 273 с комплектующими	2	7628,92	--	15258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	2,04044	7726,83	3807,78	15766	7770	12497	19,92	41
		м3		3757,05	2367,56	7666	4831	100	10,60	22
39	Е0125-51-5	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 800 мм	20	4130,59	2276,36	82612	45527	38254	3,67	73
		стык		734,85	859,05	14697	17181	120	5,50	110
40	Е0125-51-4	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 700 мм	34	3995,12	2219,64	135834	75468	66298	3,91	133
		стык		786,60	838,35	26744	28504	120	5,36	182
41	Е0125-51-3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 500 мм	8	3144,72	1821,04	25158	14568	11874	2,65	21
		стык		548,55	688,28	4388	5506	120	4,40	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0125-51-2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм	38	2716,25	1601,38	103218	60852	50028	2,36	90
		стык		491,63	605,48	18682	23008	120	3,86	147
43	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 300 мм и ниже	406	2588,43	1546,45	1050901	627859	504252	2,24	910
		стык		450,23	584,77	182791	237419	120	3,74	1517
44	Ц0112-755-11	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 720 мм	4	15867,50	1092,50	63470	4370	51476	71,30	285
		присоед		14260,00	38,87	57040	155	90	0,23	1
45	Ц0112-755-9	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 426-530 мм	8	11894,25	830,30	95154	6642	77151	52,90	423
		присоед		10686,95	28,52	85496	228	90	0,17	1
46	Ц0112-755-4	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм	10	4303,15	279,45	43032	2795	35240	19,55	196
		присоед		3907,70	7,82	39077	78	90	0,05	--
47	Ц0112-755-3	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 108-133 мм	10	3102,20	152,95	31022	1530	25663	13,80	138
		присоед		2846,25	5,17	28463	52	90	0,03	--
48	Ц0112-755-2	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76-89 мм	2	2004,09	74,64	4008	149	3340	9,20	18
		присоед		1852,65	2,65	3705	5	90	0,02	--
		Система ОДК								
49	Ц0108-144-1	Присоединение проводов следящей системы в муфтовых соединениях	606	23,78	--	14408	--	13572	0,14	84
		шт		23,58	--	14286	--	95	--	--
50	Ц0110-349-4	Монтаж терминалов и коверов	8	799,50	--	6396	--	6021	4,60	37
		шт		745,20	--	5962	--	101	--	--
51	Прайс стр.2 п.3	Стоимость терминала промежуточного КТ-15/Ш	4	7057,23	--	28229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс стр.2 п.19	Стоимость ковера настенного	4	24200,99	--	96804	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Прайс стр.2 п.4	Рейс-105Р(ИР-105Р)	1	284161,63	--	284162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Прайс стр.2 п.2	Переносной многоуровневый детектор повреждений ДПП-АМ "Пиккон"	1	18632,46	--	18632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	54	122,89	8,97	6636	484	2908	0,33	18
		м		56,12	0,57	3030	31	95	--	--
56	СПрайс стр.10	Металлорукав Ду32 РЗ-Ц-Х-Ш-32У3	54	54,76	--	2957	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах	54	30,97	2,42	1672	130	1192	0,12	6
		м		22,66	0,58	1223	31	95	--	--
58	СПрайс стр.	Кабель соединительный NYM 5x1,5	17	61,78	--	1050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс стр.	Кабель соединительный NYM 3x1,5	37	34,34	--	1270	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс стр.	Скоба одноланковая К254УХЛ2	108	15,74	--	1699	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы и детали производства СНГ								
61	Е0124-3-16	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,026	2061629,44	416239,94	53602	10822	20697	2679,50	70
		км		501975,00	110376,50	13051	2870	130	454,68	12
62	Е0124-3-15	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,026	1825054,56	362287,31	47451	9419	18414	2380,50	62
		км		447637,50	97146,62	11639	2526	130	408,28	11
63	Е0124-3-13	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,008	1242347,28	300882,78	9939	2407	4349	1782,50	14
		км		336375,00	81769,29	2691	654	130	346,71	3
64	Е0124-3-11	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,025	1016173,34	230330,46	25404	5758	10652	1414,50	35
		км		266512,50	61244,91	6663	1531	130	260,71	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0124-3-8	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,028	662456,51	136768,38	18549	3830	8399	1022,35	29
		км		193803,75	36928,33	5427	1034	130	179,38	5
66	Е0124-3-6	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,14	399461,61	103196,11	55925	14447	32824	806,15	113
		км		150851,25	29502,68	21119	4130	130	146,36	20
67	Е0124-3-5	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,002	345484,69	94933,56	691	190	412	707,25	1
		км		129116,25	29409,52	258	59	130	145,90	--
68	Е0124-3-4	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,145	289287,36	67088,36	41947	9728	24851	600,30	87
		км		110486,25	21350,32	16021	3096	130	108,87	16
69	Е0124-3-3	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,055	258446,22	61520,22	14215	3384	8758	562,35	31
		км		101171,25	21319,27	5564	1173	130	108,72	6
70	Е0124-3-1	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,073	243793,85	60182,10	17797	4393	10935	524,40	38
		км		93926,25	21303,75	6857	1555	130	108,64	8
71	СПрайс стр.	Труба стальная электросварная прямошовная термообработанная из стали 17Г1СУ, К52 по ГОСТ 20295-85, Дн820х9	25,74	31990,74	–	823442	–	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс стр.	Труба стальная электросварная прямошовная термообработанная из стали 17Г1СУ, К52 по ГОСТ 20295-85, Дн720х8	25,74	25059,42	–	645029	–	--	--	--
		м		–	–	–	--	--	--	--
73	СПрайс стр.	Труба стальная электросварная прямошовная термообработанная из стали 17Г1СУ, К52 по ГОСТ 20295-85, Дн530х7	8	16045,14	–	128361	–	–	–	–
		м		–	–	–	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	25	6060,00	–	151500	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
75	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	28	2840,00	–	79520	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
76	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	140	1200,00	–	168000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
77	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	2	889,00	–	1778	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
78	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	145	714,00	–	103530	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
79	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	55,55	515,00	–	28608	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
80	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	8,08	279,00	–	2254	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С130806-169 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х2,5 мм	65,65	130,00	–	8535	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
82	Е0124-13-6	Установка задвижек стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	4	4795,84	2253,34	19183	9013	14421	11,96	48
		компл		2277,00	496,28	9108	1985	130	2,07	8
83	Е0124-13-4	Установка задвижек стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	6	2352,75	1126,60	14116	6760	10525	5,92	36
		компл		1094,51	254,87	6567	1529	130	1,06	6
84	Е0124-13-2	Установка задвижек стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	6	1393,53	736,63	8361	4420	5885	3,17	19
		компл		577,01	177,50	3462	1065	130	0,72	4
85	СПрайс стр.	Задвижка Ду 250 30с64нж	4	66066,17	–	264265	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
86	СПрайс стр.	Задвижка Ду 150 30с64нж	6	33200,34	–	199202	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
87	СПрайс стр.	Задвижка Ду 80 30с64нж	6	12137,78	–	72827	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
88	С130809-97	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 250 мм	4	11900,00	–	47600	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
89	С130809-95	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 150 мм	6	4230,00	–	25380	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
90	С130809-92	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 80 мм	6	1880,00	–	11280	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
91	Е0116-15-2	Установка клапанов запорных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	18	517,49	45,13	9315	812	7154	1,69	30
		1шт		292,39	18,11	5263	326	128	0,08	1
92	СПрайс стр.	Клапан запорный проходной Ду 40 15с52нжм10м	18	5268,57	–	94834	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С130809-88	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 32 мм	18	1130,00	--	20340	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	5,0593	215251,79	45223,54	1089023	228799	342100	169,86	859
		т		34931,25	17082,68	176728	86426	130	83,43	422
95	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных сверх учтенных расценками на монтаж труб частей диам. 100-250 мм	0,9213	264818,84	56798,21	243978	52328	112160	359,61	331
		т		72191,25	21455,55	66510	19767	130	104,79	97
96	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. свыше 400 мм	18	4237,09	7,99	76268	144	15798	4,09	74
		1сальник		683,10	2,59	12296	47	128	0,01	--
97	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	6	2076,87	1,81	12461	11	3478	2,71	16
		1сальник		452,81	--	2717	--	128	--	--
98	СПрайс стр.	Прокладка "Вилатерм"	72,96732	35,04	--	2557	--	--	--	--
		п.м.		--	--	--	--	--	--	--
		Антикоррозийное покрытие и тепловая изоляция								
99	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	407	759,04	0,64	308928	262	4870	0,06	26
		м2		13,06	0,23	5317	94	90	--	1
100	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	49,6	424,26	116,67	21044	5787	14079	1,32	66
		м		240,12	43,73	11910	2169	100	0,21	11
101	Е0126-11-14	Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	14,42	260,83	63,61	3761	917	2451	0,81	12
		м		146,20	23,80	2108	343	100	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	59,52	223,83	56,69	13322	3374	8486	0.67	40
		м		121,36	21,22	7223	1263	100	0.10	6
103	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	137,5	159,89	38,01	21985	5226	14589	0,51	70
		м		91,86	14,24	12631	1958	100	0,07	9
104	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	49,6	403,36	111,98	20007	5554	13476	1,27	63
		м		229,77	41,92	11397	2079	100	0,20	10
105	Е0126-11-13	Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	2	239,65	59,35	479	119	313	0,75	1
		м		134,30	22,25	269	45	100	0,11	--
106	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	50.22	205,10	52,62	10300	2643	6575	0,62	31
		м		111,26	19,67	5588	988	100	0,10	5
107	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	137,5	135,18	36,77	18587	5055	11635	0,39	54
		м		70,90	13,72	9748	1886	100	0,07	9
108	Е0126-12-4	Изоляция матами минераловатными прошивными на металлической сетке	161,99	306,81	101,43	49701	16431	30808	0.86	139
		м2		152,15	38,04	24646	6162	100	0,19	30
109	СПрайс стр.	Маты минераловатные "ТЕХМАТ" на металлической сетке, ячейка 25 мм, толщ. 40 мм	18,0765	9690,82	–	175176	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
110	СПрайс стр.	Маты минераловатные "ТЕХМАТ" на металлической сетке, ячейка 25 мм, толщ. 60 мм	21,55275	8968,27	–	193291	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0126-22-2	Покрытие изоляции стеклопластиком	195	731,16	34,11	142576	6651	135678	3,76	733
		м2		683,10	12,68	133205	2473	100	0,06	12
112	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,20085	179500,00	--	36053	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0126-22-2	Покрытие поверхности изоляции сталью тонколистовой оцинкованной	480	731,16	34,11	350956	16372	333977	3,76	1805
		м2		683,10	12,68	327888	6089	100	0,06	30
114	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	1,331682	109500,00	--	145819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	1657,204	94,00	--	155777	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			52767815	1603027			9242
			Тенге			1757500	570739			3223
	Стоимость оборудования -		Тенге			38533462				
	Транспортные расходы -		Тенге			1926673				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			485522				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			40945657				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			274428				
	Материалы -		Тенге			84977				
	Всего заработная плата -		Тенге				241578			
		Накладные расходы -	Тенге			220174				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33026			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29676				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			524278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1332
		Сметная заработная плата -	Тенге				274605			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13837823				
	Материалы -		Тенге			1656815				
	Всего заработная плата -		Тенге				1980780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9114780				
	Местные материалы -		Тенге			971				
		Накладные расходы -	Тенге			2360752				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				351221			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			971914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17171528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11792
		Сметная заработная плата -	Тенге				2332001			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			122102				
	Материалы -		Тенге			16283				
	Всего заработная плата -		Тенге				90821			
		Накладные расходы -	Тенге			81739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12261			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12230				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			216072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							573
		Сметная заработная плата -	Тенге				103082			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			58 857 535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13797
		Сметная заработная плата -	Тенге				2727639			

Итого с временными 1,2%	**59 072 478**
Итого с зимними удорожаниями 2,34%	**59 496 645**
Итого с затратами на выслугу лет 1%	**59 677 913**
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	**59 750 421**
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	**142 783 794**
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	**2 855 676**
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	**145 639 470**
Налог на добавленную стоимость 12%	**17 476 736**
Итого с НДС	**163 116 206**

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик
АО Алматыинжстрой

Технический надзор
Курылыс Консалт LTD

Курылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
Подрядчик АО Алматынижстрой
Договор № 16 от 07.02.2014 г.
Наименование стройки Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г.Алматы расположенных: Лот №3 Реконструкция перемычки по ул.Маметовой от ТК-4-14 до ТК-3-14

А К Т № 10
приемки выполненных работ
за июль м-ц 2014 г.
на стационарные площадки

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Стационарные площадки										
1	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилами ограждением из листовой, рифленной, просечной круглой стали	3,4775	16099,21	6350,33	55985	22083	26625	41,29	144		
		т		6986,25	1520,73	24295	5288	90	5,44	19		
2	С12021-88	Стоимость металлоконструкций площадок	3,4775	124800,00	--	433992	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
3	С121 таб.3.2	Доплата на сталь С245 и Ст3пс	2,2403	1860,00	--	4167	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	158,4	22,68	0,06	3592	9	956	0,03	5		
		м2		6,68	0,02	1058	4	90	--	--		
5	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	158,4	41,97	0,05	6648	7	1364	0,05	8		
		м2		9,57	--	1516	--	90	--	--		
6	Е0113-57-2	Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений	3,4775	854,94	211,44	2973	735	1320	2,65	9		
		т		414,00	7,76	1440	27	90	0,03	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	48	151,44	76,11	7269	3653	5640	0,39	19
		отверст.		72,71	44,79	3490	2150	100	0,07	3
8	Е0146-25-17 к=9	исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	48	-16,48	-7,87	-791	-378	-581	-0,04	-2
		отверст.		-7,45	-4,65	-358	-223	100	-0,01	–
9	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00643	179558,97	616,47	1155	4	370	332,35	2
		1т		54596,25	232,87	351	1	105	1,14	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			514990	26114			185
			Тенге			31792	7247			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20846				
		Материалы -	Тенге			9318				
		Всего заработная плата -	Тенге				9457			
		Накладные расходы -	Тенге			9070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1360			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1795				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				10817			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			494144				
		Материалы -	Тенге			9607				
		Всего заработная плата -	Тенге				29583			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			438159				
		Накладные расходы -	Тенге			26625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3994			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31246				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			552015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				33577			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			583726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				44394			

Итого с временными 1,2%	590 731
Итого с зимними удорожаниями 2,34%	604 554
Итого с затратами на выслугу лет 1%	610 461
Итого с затратами на доп.отпуска 0,4%	612 824
Пересчет в текущих ценах, К=2,3896	1 464 452
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	29 289
Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	1 493 741
Налог на добавленную стоимость 12%	179 249
Итого с НДС	1 672 990

Заказчик
КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик
АО Алматыинжстрой

Технический надзор
Курылыс Консалт LTD

Курылыс Консалт LTD