Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"14" ноября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "МАШАТ", Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, 41 разъезд, 543.

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Жанпеисова Фазыла Ильясовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Байкадам Шалкарского района Актюбинской области"

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель управления Аманов Дастан Серикович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ПрК "Ерзат";

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Инженерное проектирование» №000424 Рабочий проект №23/2015/ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом №84-Ѳ от 19.05.2016 г. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	10707	10707	10548	10548

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект разработан на оснований технических условий №764 от 18.09.2015г выданных ПТО АПФ АО "КазТрансГазАймак".

Точка врезки на выходе запроектированного ПГБ в районе с.Байкадам:

- для социальных объектов газопровод среднего давления., давление газа Рпр.=3,0 кгс/см²,
- для жилых домов газопровод низкого давления., давление газа Рпр.=0,02 кгс/см.

Газоснабжение с. Байкадам улучшит социально-бытовые условия жизнедеятельности людей, обеспечит развитие малого бизнеса, услуг, фермерства, что приведет к увеличению занятости трудоспособной части населения и повышению качества уровня жизни.

Проектом предусмотрена параллельная прокладка гагопровода среднего и низкого давления в одной траншее.

На границе участков предусмотрено выход из земли, с установкой шаровых кранов Ду50мм.

Укладка газопровода и соединений осуществлена на песчаном основании толщиной не менее 0,1 м и присыпана слоем песка на высоту не менее 0,2 м. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода необходимо предусмотреть прокладку вдоль присыпанного (на расстояний 0,2-0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТу 6323-79 сечением 2,5-4 мм² с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр. В целях предотвращения

механического повреждения газопровода предусмотрена укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета несмываемой надписью «Осторожно! Газ» по ГОСТу 10354-82 (по действующей нормативной документаций) уложена на расстояний 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

Средняя глубина заложения газопровода не менее -1,2 м.

Соединение полиэтиленового газопровода со стальным выполнено неразъемным. Стальные участки узлов неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа. На выходе из земли на вертикальном участке предусмотрен стальной футляр из электросварных труб ГОСТ-10704-91 длиной не менее 0,8 м.

Строительство и монтаж газопроводов выполнено в соответствии с требованиями: Требования по безопасности объектов систем газоснабжения, МСН 4.03-01-2003, МСП 4.03-103-2005, "Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов", и Технический регламент "Требования к безопасности систем газоснабжения". Строительство и монтаж газопроводов выполнить в соответствии с требованиями.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и
комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 08.2017г. ;
месяц, год
окончание работ 10.2017г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,5;
фактически, месяц: 2,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Газовое хозяйство Шалкарского района
Директор Мурат Ерболат Ильясулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

Актюбинский производственный филиал
АО «КазТрансГаз Аймак»
Шалкарский газовый участок
ул. Жамишбаева, 87

подпись руководителя, дата

МП
(*при наличии*)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Байкадам Шалкарского района Актюбинской области" готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жанпеисов Фазыл Ильясович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

(при наличии)

«МАШАТ»