Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей жилого массива в с. Петропаловка Каргалинского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2017года.

Составлена в текущих ценах на 4кв 2016г (ноябрь)

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед.изм	Количество		Стоимость,тенге		Накладные расходы I уровня , норма , % сумма , тенге
				на ед.измер	по проекту	на ед.измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №2-1-1								
Наружные сети водоснабжения								
Раздел 1 Сети водопровода								
4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Заспыка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3180,55	21,28	67682	59,1 14341
5	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		3180,55	114,95	365604	59,1 165179
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		38,36	2403,55	92200	62,1 17630
7	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,5744	1191168,18	684207	62,1 61983

8	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода		0,1948	310657,08	60516	62,1 18269
9	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан		50	847,86	42393	62,1 20920
10	23-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды. PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		25	584,03	14601	
11	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды. PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		25	337,29	8432	
12	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1423	2846	62,1 1346
13	23-040102-0303	Задвижки фланцевые с обрезинным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		2	24543,45	49087	
14	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		14	1514,57	21204	
15	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		25	1201,92	30048	62,1 11125

16	23-020304-1604	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90 ° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x15x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		25	3057,3	76433	
17	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		87	815,55	70953	62,1 26248
18	23-020301-0712	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		50	164,03	8202	
19	23-020301-1732	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		25	856,57	21414	
20	23-020304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	5807,21	5807	
21	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		11	911,47	10026	
22	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.		3	68537,33	205612	62,1 2555
23	23-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.		3	76892,22	230677	
24	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0022	593181,82	1305	62,1 526

25	23-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	2013,85	2014	
26	11-221101-0103	Врезка существующие сети из стальных труб, диаметром 100 мм	врезка		2	5226,5	10453	62 3269
27	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,1948	40528,75	7895	62,1 4536
28	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,5744	49576,95	28477	62 13374
		Итого прямые затраты по разделу 1						2118087
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						1112221
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						590491
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						199433
		материалы, изделия и конструкции, тенге						1315959
		накладные расходы I уровня, тенге						361301
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						2479388
		Накладные расходы II уровня(3,8%), тенге						94217
		Итого, тенге						2573605
		Сметная прибыль (8%),тенге						205888
		Итого по разделу на подряд, тенге						2779494
		Раздел 2 Колодцы водопроводные						
41	21-060304-0501	Стремянка С-3	т		0,1196	389063,36	46532	

42	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный, тип С СТ РК 2384-2013	комплект		7	6096,36	42675	
50	21-060304-0501	Стремянка С-3	т		0,0406	389063,36	15796	
51	23-030101-0504	Люк полимерно-композитный, тип С СТ РК 2384-2013	комплект		2	6096,36	12193	
		Итого прямые затраты по разделу 2						117195
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						150051
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						121125
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						46011
		материалы, изделия и конструкции, тенге						1022182
		накладные расходы I уровня, тенге						0
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						117195
		Накладные расходы II уровня(3,8%), тенге						4453
		Итого, тенге						121649
		Сметная прибыль (8%),тенге						9732
		Итого по разделу на подряд, тенге						131380
		Итого прямые затраты ро смете						**2235283**
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						1262272
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						711616
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						245444
		материалы, изделия и конструкции, тенге						2338141
		накладные расходы I уровня, тенге						361301
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						2596584
		Накладные расходы II уровня(3,8%), тенге						98670
		Итого, тенге						2695254

		Сметная прибыль (8%),тенге						215620
		Итого по разделу на подряд, тенге						**2910874**
		Локальная смета №2-1-2						
		Наружные сети газоснабжения						
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта		715,68	84,72	60632	59,1 11502
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		79,52	1102,29	87654	59,1 51804
3	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		71	632,48	44906	59,1 26539
4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Заспыка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		639	21,28	13598	59,1 2881
5	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		639	114,95	73453	59,1 33186
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		28,4	2403,55	68261	62,1 13052
7	11-230101-0101	Засыпка трубопроводов песчаное. Устройство	м3 основания		56,8	2403,57	136523	62,1 26104

8	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,418	1695502,39	708720	62,1 45106
9	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,15	687533,33	103130	62,1 14675
10	11-221401-0301	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в		108	961,84	103879	62,1 46622
11	11-220501-0103	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,108	2373731,48	256363	62,1 11654
12	11-221401-0401	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью ktpp1=0,125; ktpm1=0,125; kзпр=0,125; kэкс=0,125; kзпм1=0,125; kмат1=0,125;	футляр		12	2802,92	33635	62,1 5736
13	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт		25	1201,92	30048	62,1 11125
14	23-020304-1619	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		25	13150,88	328772	
15	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		101	815,56	82372	62,1 30472
16	23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		25	3055,10	76378	

17	23-020302-8910	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	1672,23	1672	
18	23-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		50	2686,46	134323	
19	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		25	935,56	23389	
20	11-220301-0105	Футляр из трубы водопроводной стальной, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,02	3228000	64560	62,1 4558
21	11-220601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение услиенной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,02	1510650	30213	62,1 2045
22	11-221401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью ktpp1=0,199; ktpm1=0,199; kзпр=0,199; kэкс=0,199; kзпм1=0,199; kмат1=0,199;	футляр		25	4462,32	111558	62,1 19022
23	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,486	1864,2	906	59,1 535
24	11-060101-0102	Бетоннирование опор объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,475	20677,89	9822	48,5 795
25	11-090302-0112	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций		0,28125	17546,67	4935	60,9 1128

26	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		64,05	789,23	50550	
27	21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		0,0235	168164,16	3952	
28	21-050304-0107	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,0015	160878,5	241	
29	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,1	1231440	123144	62,1 22010
30	11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		25	1052,68	26317	62,1 13415
31	23-040902-3129	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 50, типа Genebre	шт		25	7346,4	183660	
32	11-220901-0202	Задвижи или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1984	1984	62,1 1015
33	23-040909-0110	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт		1	40944,25	40944	
34	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт		12	6471,75	77661	62,1 19858

35	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 40-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,06375	593333,33	37825	62,1 15241
36	23-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт		25	1093,4	27335	
37	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали 90º, с наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		50	227,81	11391	
38	13-100901-0302	Кабель масса 1 м до 2 кг. Прокладка в траншее	км		0,572	110743,01	63345	42,8 11650
39	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,572	9404,94	5380	
40	13-100904-0101	Полиэтиленовая сигнальная лента. Прокладка в траншее ktpp1=0,3; ktpm1=0,3; kзпр=0,3; kэкс=0,3; kзпм1=0,3;	км кабеля		0,568	17480,63	9929	42,8 1948
41	21-130809-1304	Лента полиэтиленовая желтого цвета	м		568	37,75	21442	
42	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		27,75	59,6	1654	54,2 405
43	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой		27,75	373,0	10351	54,8 4249
		Итого прямые затраты ро смете						3286806

		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						640323
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						340432
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						103241
		материалы, изделия и конструкции, тенге						2306048
		накладные расходы I уровня, тенге						448332
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						3735138
		Накладные расходы II уровня(3,8%), тенге						141935
		Итого, тенге						3877073
		Сметная прибыль (8%),тенге						310166
		Итого по разделу на подряд, тенге						4187239
Локальная смета №2-1-3								
Наружные сети электроснабжения								
Раздел 1 КТПН-160кВа 10/0,4кВ								
3	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций		2	2241	4482	62,1 1415
4	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		1,086	19502,26	21179	
12	24-040207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода ГОСТ Р 51177-98	шт		4	115,26	461	

13	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		0,00014	188427,55	26	
		Итого прямые затраты по разделу 1						26149
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						34741
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						31946
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						11043
		материалы, изделия и конструкции, тенге						50743
		инженерное оборудование (поставки						0
		накладные расходы I уровня, тенге						1415
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						27564
		Накладные расходы II уровня(3,8%), тенге						1047
		Итого, тенге						28611
		Сметная прибыль (8%),тенге						2289
		Итого по разделу на подряд, тенге						30900
		Раздел 2 ВЛ-10кВ						
		2.1 Ответвление на опоре УОК						
14	11-330206-0102	Ответвления. Устройство с помощью механизмов	ответвление		1	1693	1693	61,7 828
		2.2 Анкерная опора А10-1						
22	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		2	11923	23846	61,7 8096

23	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		4	30151,87	120607	
		Итого прямые затраты по разделу 2						146146
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						64548
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						42626
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						12567
		материалы, изделия и конструкции, тенге						590862
		инженерное оборудование (поставки						0
		накладные расходы I уровня, тенге						8924
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						155070
		Накладные расходы II уровня(3,8%), тенге						5893
		Итого, тенге						160963
		Сметная прибыль (8%),тенге						12877
		Итого по разделу на подряд, тенге						173840
		Итого прямые затраты ро смете						5694384
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						1937336
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						743562
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						359728
		материалы, изделия и конструкции, тенге						4694932
		инженерное оборудование (поставки						0
		накладные расходы I уровня, тенге						819972
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						6514356
		Накладные расходы II уровня(3,8%), тенге						247546
		Итого, тенге						6761901

		Сметная прибыль (8%),тенге						540952
		Итого по разделу на подряд, тенге						7302853
		Итого по гл 1-7						7 302 853
		Глава 8 Временные здания и сооружения						
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл1п39	Временные здания и сооружения 1,598%						116 700
		Итого по главе 8						116 700
		Итого по главам 1-8						7 419 553
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3пVIII.4	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,015%)						223 700
		Итого по главе 9						223 700
		Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 4 кв 2016 г.						7 643 252
		Итого по сметному расчету в текущих ценах и						8 178 280
		Договорная сумма согласно скидка по тендру						
		Налог на добавленную стоимость (12%)						981 394
		Всего стоимость подрядных стротельно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость						**9 159 674,0**

Заказчик: Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" — Ергалиев Н.С.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" — Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Сокол-Актобе" — Нагиметов Е.А.