Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей жилого массива в с. Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выолненных работ и затрат
за август 2017 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	58	09.06.2017				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2016 г.	СМР в ценах 2017 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2016 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство инженерно-коммуникационных сетей жилого массива в с. Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области	16 259 286	4 782 059,05	2 705 882	2 705 882,05	2 076 177	0,00	573 847,09	5 355 906,13
Итого за отч. м-ц: август 2017г.	16 259 286	4 782 059,05	2 705 882	2 705 882,05	2 076 177	0,00	573 847,09	5 355 906,13

Заказчик: _____ Ергалиев Н.С.
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей жилого массива в с. Петропаловка Каргалинского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №03

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017года.

Составлена в текущих ценах на 4кв 2016г (ноябрь)

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед.изм	Количество		Стоимость,тенге		Накладные расходы I уровня , норма , % сумма , тенге
				на ед.измер.	по проекту	на ед.измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №2-1-3								
Наружные сети электроснабжения								
Раздел 1 КТПН-160кВа 10/0,4кВ								
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2,5	1102,4	2756	59,1 1629
2	11-080101-0202	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания		2,5	4631,6	11579	50,8 1329
5	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		6,72	720,24	4840	50,8 594
6	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВа. Монтаж оборудования	подстанция		1	51193,00	51193	42,8 13272
7	51-080102-0410 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 Ква, мощность силового трансформатора 160 кВа, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт		1	955287	955287	

8	51-080101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВа, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт		1	679143	679143	
9	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт		6	2205,17	13231	42,8 1513
10	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		6	306,67	1840	42,8 337
11	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой 40х4 мм. Монтаж оборудования	м		14	417,36	5843	42,8 699
		Итого прямые затраты по разделу 1						1725712
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						33306
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						29626
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						10199
		материалы, изделия и конструкции, тенге						28350
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге						1634430
		накладные расходы I уровня, тенге						19373
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						1745085
		Накладные расходы II уровня(3,8%), тенге						66313
		Итого, тенге						1811398
		Сметная прибыль (8%),тенге						144912
		Итого по разделу на подряд, тенге						1956310
Раздел 2 ВЛ-10кВ								
2.1 Ответвление на опоре УОК								
15	21-060510-1601	Траверса ТМ2	т		0,0109	257853,62	2811	

16	24-040207-0711	Хомут Х1	т		0,0[illegible]	100838,22	121	
17	24-040204-1513	Заземляющий проводник ЗП1	шт.		1	783,92	784	
18	24-040102-0206	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт		2	629,73	1259	
19	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		2	37,2	74	
20	24-040201-0645	Крепление провода СШ-1	10шт		0,1	233,58	23	
21	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	116,33	698	
		2.2 Анкерная опора А10-1						
24	11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5т. Установка	м3 сборных ж/б конструкций		0,02	6350	127	61,7 52
25	21-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошное (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		0,02	46559,71	931	
26	11-080101-0307	Стойки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности		6,4	720,3	4610	50,8 566
27	21-060510-1601	Траверса ТМ6	т		0,046	257853,62	11861	
28	21-130210-0102	Накладка ОГ2, ОГ5	т		0,0088	154210,74	1357	
29	24-040207-0711	Хомут Х1	т		0,0024	100838,22	242	
30	21-130201-0903	Болты Б5	т		0,0012	501596,07	602	
31	23-050301-1801	Кронштейн У1	кг		14	237,66	3327	
32	21-130814-2803	Стяжка Г1	т		0,0228	115082,52	2624	
33	24-040204-1513	Заземляющий проводник ЗП1	шт		4	783,92	3136	
34	24-040102-0206	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт		2	629,73	1259	

35	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт			37,2	74	
36	24-040201-0645	Крепление провода СШ-1	10шт		0,2	233,58	47	
37	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		6	116,33	698	
38	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		4	285,74	1143	
39	13-080103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт		6	463	2778	42,8 1020
40	24-040106-0104	Изоялторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт		6	2005,8	12035	
41	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт		6	774,68	4648	
42	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		6	410,38	2462	
43	24-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт		6	1170,44	7023	
		2.3 Промежуточная опора П10-2						
44	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		7	5565	38952	61,7 13786
45	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		7	30151,87	211063	
46	11-080101-0307	Стойки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности		11,2	720,09	8065	50,8 990
47	21-060510-1601	Траверса ТМ3	т		0,147	257853,62	37904	
48	24-040207-0711	Хомут Х1	т		0,0084	100838,22	847	
49	24-040102-0206	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-П (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт		42	629,73	26449	

		ГОСТ 1232-93						
50	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт		42	37,2	1562	
51	24-040201-0645	Крепление провода СШ-1	10шт		4,2	233,58	981	
52	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		7	285,74	2000	
53	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		42	116,33	4886	
		2.4 Разъединитель КР-1						
54	13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт		2	2313	4626	42,8 1531
55	13-080103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.		2	4177	8354	42,8 2850
56	51-080301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт		2	48210	96420	
57	23-021104-0405	Кронштейны	кг		85,6	511,02	43743	
58	24-040207-0711	Хомут Х7, Х8	т		0,0058	100838,22	585	
59	24-040204-1513	Заземляющий проводник ЗП1	шт		8	783,92	6271	
60	24-040102-0206	Изолятор штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт		8	629,73	5038	

	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт		8	37,20	298	
62	24-040201-0645	Крепление провода СШ-1	10шт		0,2	233,58	47	
63	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-99	шт		6	116,33	698	
64	11-330204-0103	Ошиновка. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,012	48166,67	578	61,7 247
65	23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т		0,0033	639989,31	2112	
66	21-130201-0901	Болты с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,00178	381819,66	680	
67	24-040206-0720	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт		12	796,68	9560	
		2.5 Заземление опор ВЛ-10 кВ						
68	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления		147,2	170,18	25050	61,7 12549
69	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2324	154503	35907	
70	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м		29	306,21	8880	42,8 1628
		Итого прямые затраты по разделу 2						648312
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						54411

		затраты на эксплуатацию машин,тенге						42089
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						12402
		материалы, изделия и конструкции, тенге						20251
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге						96420
		накладные расходы I уровня, тенге						35219
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						683531
		Накладные расходы II уровня(3,8%), тенге						25974
		Итого, тенге						709505
		Сметная прибыль (8%),тенге						56760
		Итого по разделу на подряд, тенге						766265
Раздел 3 ВЛ-0,4 кВ								
3.1 Концевая опора К1								
71	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		3	5564,33	16693	61,7 5908
72	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт		3	33444,84	100335	
73	11-080101-0307	Стойки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности		4,8	720,21	3457	50,8 424
74	21-060510-1601	Траверса ТН2	т		0,0162	257853,62	4177	
75	24-040207-0711	Хомут Х12	шт		0,0078	100838,22	787	
76	24-040204-1513	Заземляющий проводник ЗП1	шт.		4	783,92	3136	
77	24-040101-0507	Изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт		12	182,94	2195	
78	24-040109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		12	37,13	446	
79	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		15	317,39	4761	

80	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	285,7	857	
3.2 Промежуточная опора П1								
81	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		36	5564,64	200327	61,7 70899
82	21-040405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.		36	20991,17	755682	
83	11-080101-0307	Стойки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности		57,6	720,17	41482	50,8 5090
84	21-060510-1601	Траверса ТН2	т		0,1944	257853,62	50127	
85	24-040207-0711	Хомут Х10	т		0,0864	100838,22	8712	
86	24-040204-1513	Заземляющий проводник ЗП1	шт		36	783,92	28221	
87	24-040101-0507	Изоялторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт		144	182,94	26343	
88	24-040109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт		144	37,13	5347	
89	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт		36	317,39	11426	
90	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		36	285,7	10285	
3.3 Угловая анкерная опора УА1								
91	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		1	5565	5565	61,7 1969
92	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 [illegible] марка СВ105 СТ	шт.		1	33444,84	33445	

		РК 2387-2013						
93	11-080101-0307	Стойки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности		1,6	720,17	1152	50,8 142
94	21-060510-1601	Траверса ТН2	т		0,0108	257853,62	2785	
95	24-040207-0711	Хомут Х12	т		0,0026	100838,22	262	
96	24-040204-1513	Заземляющий проводник ЗП1	шт		1	783,92	784	
97	24-040101-0507	Изоялторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт		8	182,94	1464	
98	24-040109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт		8	37,13	297	
99	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт		13	317,39	4126	
100	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		1	285,7	286	
3.4 Ответвительная анкерная опора ОА1								
101	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		1	5565	5565	61,7 1969
102	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.		1	33444,84	33445	
103	11-080101-0307	Стойки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности		1,6	720,17	1152	50,8 142
104	21-060510-1601	Траверса ТН2	т		0,0108	257853,62	2785	
105	24-040207-0711	Хомут Х12	т		0,0052	100838,22	524	
106	24-040204-1513	Заземляющий проводник ЗП1	шт		1	783,92	784	
107	24-040101-0507	Изоялторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт		8	182,94	1464	
108	24-040109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт		8	37,13	297	
109	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт		9	317,39	2857	

110	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт		1	285,7	286	
		3.5 Заземление опор ВЛ-0,4 кВ						
111	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления		123	170,17	20931	61,7 10485
112	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3362	154503,45	51944	
113	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м		82	306,21	25109	42,8 4604
		Итого прямые затраты по разделу 3						1472103
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						131550
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						127789
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						38482
		материалы, изделия и конструкции, тенге						1212770
		накладные расходы I уровня, тенге						101632
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						1573735
		Накладные расходы II уровня(3,8%), тенге						59802
		Итого, тенге						1633537
		Сметная прибыль (8%),тенге						130683
		Итого по разделу на подряд, тенге						1764220
		Раздел 4 Подвеска провода						
114	11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,31	102177,42	31675	61,7 11518
115	11-330204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключить к норме 11-330204-0206	опора		6	4847,83	29087	61,7 9981
116	23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/[illegible] мм2 ГОСТ 839-80	т		0,2642	639989,31	169085	

117	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		3,15	48122,22	151585	61,7 64956
118	11-330204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0103	опора		7	586	4102	61,7 1613
119	23-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т		0,6111	642554,34	392665	
		Итого прямые затраты по разделу 4						778199
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						111443
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						88432
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						31293
		материалы, изделия и конструкции, тенге						578324
		накладные расходы I уровня, тенге						88068
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						866267
		Накладные расходы II уровня(3,8%), тенге						32918
		Итого, тенге						899185
		Сметная прибыль (8%),тенге						71935
		Итого по разделу на подряд, тенге						971120
		Итого прямые затраты ро смете						4624326
		в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, тенге						330710
		затраты на эксплуатацию машин,тенге						287936
		в т. ч. Зарплата машинистов, тенге						92376
		материалы, изделия и конструкции, тенге						1839695
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге						1730850

		накладные расходы I уровня, тенге						244292
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге						4868618
		Накладные расходы II уровня(3,8%), тенге						185007
		Итого, тенге						5053625
		Сметная прибыль (8%),тенге						404290
		Итого по разделу на подряд, тенге						5457915
		Итого по гл 1-7						5 457 915
		Глава 8 Временные здания и сооружения						
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл1п39	Временные здания и сооружения 1,598%						87 217
		Итого по главе 8						87 217
		Итого по главам 1-8						5 545 133
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3пVIII.4в	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,015%)						167 186
		Итого по главе 9						167 186
		Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 4 кв 2016 г.						5 712 318
		ценах 2017г (Иинф=1,070)						6 112 181
		Договорная сумма согласно скидка по тендру						4 782 059,05
		Налог на добавленную стоимость (12%)						573 847,09
		Всего стоимость подрядных стротельно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость						**5 355 906,13**

Заказчик: Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Ергалиев Н.С.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Сокол-Актобе" Нагиметов Е.А.