Шалқар аудандық
сәулет, қала құрылысы және
құрылыс бөлімінде
ТІРКЕЛДІ

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"8" сентября 2017 года

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваАктюбинской области» руководитель управления Аманов ДастанСерикович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

«8» сентябрь 2017 г. ПрК «Ерзат» №13007734 от 01.02.2013г. Председателя АликуловаКаржаубаяКойшыбаевича по адресу Актюбинская область, г. Шалкар, ул. Айтеке би,67

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

«8» сентябрь 2017 г. ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» эксперта Байкісі Бекет Кемадуллаұлы аттестат эксперта АДСиЖКХ №02601 от 18.06.2012 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

«8» сентябрь 2017 г. ТОО «Инженерное проектирование» №000424 эксперта экспертаБулайчиков Юрий Георгиевич аттестат №000035 от 03.08.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство подводящего газопровода к с. Байкадам Шалкарского района Актюбинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область Шалкарский район с. Байкадам

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "11" декабря 2013 года №9 Акимат Есет Котибарского сельского округа Шалкарского района Актюбинской области;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» талон №KZ55REA00042850 от 02.12.2016 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Инженерное проектирование» №000424 Рабочий проект №17/2014/ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №209-Ө от 2.12.2014 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 03.2017 г.;

месяц, год

окончание работ 08.2017 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,5;
фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Общая протяженность газопровода	метр	15768	15768	15742	15742
Протяженность кабельной линии	метр	253	253	290	290
ПГБ-13-2НВ-У1	шт	1	1	1	1
Конденсатосборники	шт	6	6	6	6
Опознавательные знаки	шт	37	37	37	37

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проект разработан на основании технических условий АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» №6580 от 13.09.2014 г.

Подключение газопровода предусматривается к существующему подземному полэтиленовому газопроводу среднего давления на выходе из АГРС п. Аккайтым, давление газа Рпр.=3,0 кгс/см^2, Рраб.=2,5кгс/см^2, диаметром 110 мм. На точке врезки проектом предусмотрено отключающее устройство. От точки подключения к блочному газорегуляторному пункту в районе села Байкадам, весь подводящий газопровод среднего давления к с. Байкадам запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-11 Ø160х14,6мм.На входе газопровода в ПГБ, и выходе из ПГБ в ограждении на расстоянии 5 м от ПГБ устанавливается отключающее устройство в надземном исполнении.

Обозначение трассы полиэтиленового газопровода выполнено установкой опознавательных знаков. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода предусмотрено прокладка вдоль присыпанного (на расстояний 0,2-0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТу 6323-79 сечением 2,5-4мм^2 с выходом концов его под футляр или ковер не более чем через каждые 1000м.

В целях предотвращения механического повреждения газопровода произведена укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета несмываемой надписью «Сақ болыңыз! Газ! Осторожно! Газ» по ГОСТу 10354-82 (по действующей нормативной документацией) укладывается на расстояний 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **167 537,1** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **156 937,4** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8 757,4** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **155 279,2** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **145 951,8** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8 757,4** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство подводящего газопровода к с. Байкадам Шалкарского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Аманов Дастан Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Байкісі Бекет Кемадуллаұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор Булайчиков Юрий Георгиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Аликулов Каржаубай Койшыбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунальных хозяиства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство подводящегог газопровода среднего давления к с.Байкадам Шалкарского района Актюбинской области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	107	29.11.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство подводящегог газопровода среднего давления к с.Байкадам Шалкарского района Актюбинской области	8 035 714	8 035 714	3 311 405	4 567 146	0	157 163	964 286	9 000 000
Итого за отч. м-ц: декабрь 2016г.	8 035 714	8 035 714	3 311 405	4 567 146	0	157 163	964 286	9 000 000

Заказчик: _____ Жубанышов Ж.А
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунальных хозяиства Актюбинекой области"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство подводящего газопровода среднего давления к с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-3
Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г№73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за марта месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	107	29.11.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудования в ценах 2015 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство подводящего газопровода среднего давления к с.Байкадам Шалкарского района"	61 279 453	61 279 453	23 495 462	36 173 455	0	1 610 536	7 353 534	68 632 987
Итого за отч. м-ц: март 2017г.	61 279 453	61 279 453	23 495 462	36 173 455	0	1 610 536	7 353 534	68 632 987

Заказчик: _____ Жубанышов Ж.А.
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунальных хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство подводящего газопровода среднего давления к с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г№73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	107	29.11.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудования в ценах 2015 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство подводящего газопровода среднего давления к с.Байкадам Шалкарского района"	70 624 866	9 345 413	3 602 858	5 434 999	0	307 556	1 121 450	10 466 863
Итого за отч. м-ц: май 2017г.	70 624 866	9 345 413	3 602 858	5 434 999	0	307 556	1 121 450	10 466 863

Заказчик: Ыбрайымұлы Қ
И.О.Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунальных хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство подводящего газопровода среднего давления к с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г№73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	107	29.11.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудования в ценах 2015 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство подводящего газопровода среднего давления к с.Байкадам Шалкарского района"	14 623 376	14 623 376	8 120 987	6 087 082	0	415 307	1 754 805	16 378 181
Итого за отч. м-ц: май 2017г.	14 623 376	14 623 376	8 120 987	6 087 082	0	415 307	1 754 805	16 378 181

Заказчик: _____Ыбрайымұлы Қ
И.О.Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунальных хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

1044778031

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство подводящего газопровода среднего давления к с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	107	29.11.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство подводящего газопровода среднего давления к с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"	100 873 893	15625651	6451945	8 843 753	0	329953	1 875 078	17 500 729
Итого за отч. м-ц: июнь 2017г.	100 873 893	15 625 651	6 451 945	8 843 753	0	329 953	1 875 078	17 500 729

Заказчик: _____ Ыбрайымұлы Қ.
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство подводящего газопровода среднего давления к с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	107	29.11.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство подводящего газопровода среднего давления к с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"	122 278 408	21 404 515	8 755 520	3 471 876	8 757 423	419 696	2 568 541,82	23 973 056,82
Итого за отч. м-ц: июль 2017г.	122 278 408	21 404 515	8 755 520	3 471 876	8 757 423	419 696	2 568 541,82	23 973 056,82

Заказчик: _____И.О. Ыбрайымұлы.Қ.
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"