Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство подводящего газопровода среднего давления к с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г№73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за марта месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	107	29.11.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудования в ценах 2015 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство подводящего газопровода среднего давления к с.Байкадам Шалкарского района"	61 279 453	61 279 453	23 495 462	36 173 455	0	1 610 536	7 353 534	68 632 987
Итого за отч. м-ц: март 2017г.	61 279 453	61 279 453	23 495 462	36 173 455	0	1 610 536	7 353 534	68 632 987

Заказчик: _____Жубанышов Ж.А.
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунальных хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство подводящего газопровода среднего давления к с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2017 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч.,	
				Всего	Экспл.	Всего	Экспл.		рабочих,	
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинисто		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глава 1.Подготовка территории строительства										
1	***РДС РК8,02-03-2002***	***Перенос проекта в натуру -разбивка земель под трассу(6101тенгех15,7км)***				***95 786***				
Локальная смета 6-1-1										
1	Е1-25-3	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	144	12,31	12,31	1773	1773	471	0	0
		м3 грунта		0	3,37	0	485	97	0,011	2
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=4,000;	576	9,74	9,74	5610	5610	1486	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	1532	97	0,0087	5

3	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	864	35,29	33,19	30491	28676	9412	0,0146	13
		м3 грунта		2,1	9,13	1814	7888	97	0,0317	27
4	Е1-164-3	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	120	467,1	0	56052	0	63339	2,976	357
		м3 грунта		467,1	0	56052	0	113	0	0
5	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб в грунтах 3 группы	34,55	389,25	0	13449	0	15197	2,48	86
		м3 грунта		389,25	0	13449	0	113	0	0
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ. 10см	60	1 824,2	152,52	109452	9151	16445	1,02	61
		м3 основания		153,68	57,15	9221	3429	130	0,279	17
Раздел 2. Строительные работы										
16	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,6	78 245	36133,62	46947	21680	40141	247	148
		км трубопровода		41 850	9612,9	25110	5768	130	37,3	22

17	8-4-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	13719	1 468		20139492				
		м								
Итого стоимость строительство					20510014	20499051	66890	146 490		652
						105646	19103			39
в.т.ч. Перенос проект в натуру-разбивка земель под трассы					95786	95786				
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге					207854	146490				
Заработная плата, тенге						21974				
трудоемкость, чел-ч						73				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					1237325	1232985				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						21878526				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 2,7%						588134				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						88220				
Итого по главе 8						588134				
Итого по главам 1-8						22466660				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)						697636				
Затраты на выслугу лет 1%						223709				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						89483				
Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии (0,03%)						6740				
Затраты на допольнительный транспорт привозных материалов (0,05%)						11233				
Итого по главе 9						1028801				
Итого по главам 1-9						23495462				
Итого по сметному расчету:						23495462				
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						23495462				
в текущих ценах 2015 года, МРП тек.= 1982 К=2,557						60077895				

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				1201558				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				61279453				
НДС (12%)				7353534				
Стоимость строительства				68632987				

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунальных хозяйства Актюбинской области" Жубанышов Ж.А

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг" Байкісі Б

ТОО «СП Бірлік Инжиниринг»
Эксперт по осуществлению технического надзора
Ф.И.О. Кунаев Ж.А.