Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: 50 квартирный жилой дом №11 в микрорайоне Астана

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2011 года

согласно договора: № 137 от 17.08.2011г.

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ,	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	50 квартирный жилой дом №11 в микрорайоне Астана	10 000,000	4 469,500	10 000,0	4 469,500	5 019,539	2 252,104	5 019,539	2 252,104	5 019,539	2 252,104
	ВСЕГО:	**10 000,000**	**4 469,500**	**10 000,0**	**4 469,500**	**5 019,539**	**2 252,104**	**5 019,539**	**2 252,104**	**5 019,539**	**2 252,104**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство 50 квартирный жилой дом №11 в микрорайоне Астана

АКТ выполненных работ за сенбябрь месяц 2011г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	2 173 693			2 173 693
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,1%	23 911			23 911
		Итого по смете	2 197 603			2 197 603
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,08%	23 734			23 734
		Выслуга лет 1%			21 976	21 976
		Дополнительные отпуска 0,4%			8 790	8 790
		Итого глава 9.	23 734		30 766	54 501
		ВСЕГО	2 221 337		30 766	2 252 104
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	2 221 337		30 766	2 252 104
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2011 г. К=1,951	4 333 829		60 025	4 393 854
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			1 201	87 877
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	4 333 829		61 226	4 481 731
		НДС 12%			537 808	537 808
		Всего договорная стоимость	4 333 829		599 034	**5 019 539**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик : ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда

Подрядчик : ТОО "Абу-Сер" **Форма 2**

Наименование объекта : 50 квартирный жилой дом №11 в микрорайоне Астана

Договор № 137 от 17.08.2011г.

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2011 г.

Составлен (а) в ценах 2001г.

№ ПП	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2298,78	25,41	23,75	58412	54596	19823	0,01	23
					1,66	7,23	3816	16620	97	0,02	46
2	Е0101-169-2 т.ч.П.3.187 К=2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами ДОРАБОТКА	м3	77,22	263,27	47,05	20330	3633	21141	1,21	93
					216,22	26,06	16697	2012	113	0,1	8
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20 М	м3	2376	10,15	10,15	24116	24116	8988	0	0
						3,9	0	9266	97	0,01	24
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2376	8,68	8,68	20624	20624	7698		0
						3,34	0	7936	97	0,01	24
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВ (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3	301	10,15	10,15	3055	3055	1139	0	0
						3,9	0	1174	97	0,01	3
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	301	7,11	7,11	2140	2140	797		
						2,73	0	822	97	0,01	3
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическим трамбовками	м3	301	26,66	4,52	8025	1361	6464	0,11	33

8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	301	15,43	12,82	4644	3859	1658	0,01	3
					2,11	3,57	635	1075	97	0,01	3
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	19	174,33		3312	0	3743	0,97	18
					174,33		3312	0	113		
10	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3	385	227,23	47,05	87484	18114	89725	1,01	389
					180,18	26,06	69369	10033	113	0,1	39
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическим трамбовками	м3	385	26,66	4,52	10264	1740	8268	0,11	42
					22,14		8524	0	97		
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	385	15,43	12,82	5941	4936	2121	0,01	4
					2,11	3,57	812	1374	97	0,01	4
		Итого прямые затраты по смете					**248347**	**138174**	**171566**		**606**
							109830	**50313**			**153**
		Накладные расходы					171566				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						25735			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						160142			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					25195				
		Итого по разделу 1					**445107**				
		Раздел 2. Фундаменты									
13	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	81,2	1010,27	112,37	82034	9124	20180	0,85	69
					160,88	49,73	13063	4038	118	0,18	15
14	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	746,2	349,78	27,85	261006	20782	37741	0,14	104
					28,93	12,19	21588	9096	123	0,05	37
15	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	746,2	319,65	17,31	238523	12917	24708	0,1	75
					19,31	7,61	14409	5679	123	0,01	7
		Фундаментные блоки ФЛ									
16	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкции до 1,5 т.	шт	20	477,72	301,34	9554	6027	8378	0,83	17
					176,38	122,82	3528	2456	140	0,36	7
17	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкции до 3,5 т.	шт	41	731,76	469,38	30002	19245	26216	1,21	50
					262,38	194,34	10758	7968	140	0,61	25
18	С143014-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, рыбристые	м3	46	19400		892400				
		Итого прямые затраты по разделу 2					**1513519**	**68094**	**117222**		**314**

		Накладные расходы					117222				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						17583			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						107430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					97844				
		Итого по Разделу 2					**1728586**				
		Всего :					**2173693**				

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____