Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: 50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек жолы в г.Кызылорда

Справка

стоимости выполненных работ и затрат заапрель месяц 2013 года

согласно договора: №52 от 08.04.2013г.

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек жолы в г.Кызылорда	299 782,386	125 319,036	289 783,092	125 319,036	30 193,643	12 658,051	30 193,643	12 658,051	30 193,643	12 658,051
	ВСЕГО:	**299 782,386**	**125 319,036**	**289 783,092**	**125 319,036**	**30 193,643**	**12 658,051**	**30 193,643**	**12 658,051**	**30 193,643**	**12 658,051**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство 50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек жолы в г.Кызылорда

АКТ выполненных работ за апрель месяц 2013г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	12 217 337			12 217 337
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,1%	134 391			134 391
		Итого по смете	12 351 728			12 351 728
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,08%	133 399			133 399
		Выслуга лет 1%			123 517	123 517
		Дополнительные отпуска 0,4%			49 407	49 407
		Итого глава 9.	133 399		172 924	306 323
		ВСЕГО	12 485 126		172 924	12 658 051
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	12 485 126		172 924	12 658 051
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2013 г. К=2,088	26 068 944		361 066	26 430 010
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			528 600	528 600
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	26 068 944		889 666	26 958 610
		НДС 12%			3 235 033	3 235 033
		Всего договорная стоимость	26 068 944		4 124 699	**30 193 643**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Абу - Сер»** ФОРМА 2В

Наименование объекта: **50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул.Жибек Жолы в г.Кызылорда**

Акт приемки

выполненных работ за **АПРЕЛЬ** месяц 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ФЛ								
1	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	20	477,72	301,34	9554	6027	8378	0,83	17
				176,38	122,82	3528	2456	140	0,36	7
		шт								
2	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	65	731,76	469,38	47564	30509	41561	1,21	79
				262,38	194,34	17055	12632	140	0,61	39
		шт								
3	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	51,77	19400	-	1004299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	Е0106-1-23	-Устройство монолитных заделок между фундаментными плитами(В15)	12,49	9634,02	231,95	120329	2897	8592	2,6	32
				552,83	102,32	6905	1278	105	0,38	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	210,37	131	-	27558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	210,37	864	-	181759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1038	53600	-	5563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0162	29400	-	477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0136	32300	-	440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
10	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	106	387,16	190,75	41039	20220	26332	0,48	50
				99,16	78,27	10511	8297	140	0,24	25
		шт								
11	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	325	553,39	268,9	179852	87392	113544	0,67	217
				138,94	110,6	45157	35946	140	0,34	110
		шт								
12	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	73	825,78	430,16	60282	31401	38638	0,94	68
				200,07	178	14605	12994	140	0,55	40
		шт								
13	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	195	1196,96	662,65	233407	129217	145399	1,18	230
				254,19	278,41	49567	54290	140	0,91	178
		шт								
14	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	81,64	13300	-	1085812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
15	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	39,82	12800 -	- -	509696 -	- -	- -	- -	- -
16	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	192,04	12300 -	- -	2362092 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0106-13-1	-Устройство монолитных заделок (В7,5) м3	123,64	9340,95 637,65	96,42 42,54	1154915 78839	11921 5259	88303 105	3,06 0,16	378 20
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	415,41	131 -	- -	54419 -	- -	- -	- -	- -
19	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	415,41	864 -	- -	358913 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	1,14	11204,15 10734,75	469,4 204,75	12790 12254	536 234	14736 118	56,4 0,77	64 1
21	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1333	53000 -	- -	7065 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0523	32300 -	- -	1688 -	- -	- -	- -	- -
23	С11041-85	-Сталь угловая 100х10 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,956	47200 -	- -	45123 -	- -	- -	- -	- -
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
24	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	987	257,08	4,25	253735	4197	58730	0,21	209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		48,56	1,87	47924	1848	118	0,01	7
25	E0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	195	712,37 40,95	12,47 5,47	138913 7985	2432 1067	10682 118	0,2 0,02	39 4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7897284	326749			1385
			Тенге			294330	136301			436
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			45123	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45123	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2707	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			47831	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7852161	-	-		-
		Материалы -	Тенге			403365	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	430630	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15232	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6812485	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			554895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		277
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	83234	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			504423	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8911480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2098
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	513865	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8959310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2098
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	513865	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
26	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	64	117,94	73,59	7548	4710	5556	0,15	9
		шт		31,01	31	1984	1984	140	0,11	7
27	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,93	25600	-	49357	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕПАД (ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ)								
28	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	387,16	190,75	774	382	497	0,48	1
		шт		99,16	78,27	198	157	140	0,24	-
29	E0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	825,78	430,16	1652	860	1059	0,94	2
		шт		200,07	178	400	356	140	0,55	1
30	C143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,39	13300	-	5187	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
31	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	1,09	12300 -	- -	13358 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	0,36	10276,92 760,5	393,52 173,58	3700 274	142 62	353 105	3,6 0,65	1 -
33	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,86	131 -	- -	244 -	- -	- -	- -	- -
34	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	1,86	864 -	- -	1610 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ----			83430	6093			14
			Тенге			2857	2559			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83430	-	-		-
	Материалы -		Тенге			251	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5416	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74229	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7465	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1120	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5454	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96348	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6536	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			96348	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6536	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ. -0,350								
35	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	52	980,86 389,03	222,12 92,5	51005 20229	11550 4810	35055 140	1,74 0,31	90 16
36	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10	91	1595,3	414,06	145172	37679	99508	2,66	242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		605,48	175,59	55098	15979	140	0,61	55
		шт								
37	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	846,19	3080	-	2606265	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,064	15647,32	2033,32	1001	130	1024	42,7	3
				10530	897,97	674	57	140	3,37	-
		т								
39	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,064	45800	-	2931	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	5	458,07	277,42	2290	1387	1992	0,81	4
				169,95	114,69	850	573	140	0,37	2
		шт								
41	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,925	25600	-	23680	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	10	426,49	26,8	4265	268	3289	1,03	10
				223,47	11,48	2235	115	140	0,04	-
		шт								
43	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП 5.4	0,27	19400	-	5238	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2841848	51015			350
			Тенге			79086	21534			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2841848	-	-		-
	Материалы -		Тенге			28200	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	100620	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2931	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2680615	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			140868	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21130	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3161679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		493
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121750	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3161679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		493
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121750	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			10822561	383857			1748
			Тенге			376272	160394			518
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			45123	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45123	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2707	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			47831	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10777438	-	-		-
		Материалы -	Тенге			431817	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	536666	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18164	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9567329	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			703228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		352
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	105484	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			688840	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12169506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2618
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	642151	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12217337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2618
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	642151	-		-

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____