Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство подводящего газопровода среднего давления к с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"

АКТ №02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2017 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих, обслуживающих	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		на един.	всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 6-1-1								
1	Е1-25-3	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	792	12,31	12,31	9750	9750	2589,0	0	0
		м3 грунта		0	3,37	0	2669	97	0,011	9
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=4,000;	3168	9,74	9,74	30856	30856	8174	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	8427	97	0,0087	28
3	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4752	35,29	33,19	167698	157719	51764	0,0146	69
		м3 грунта		2,1	9,13	9979	43386	97	0,0317	151

4	Е1-164-3	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	1140	467,1	0	532494	0	601718	2,976	3393
		м3 грунта		467,1	0	532494	0	113	0	0
5	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб в грунтах 3 группы	356,6	389,25	0	138807	0	156851	2,48	884
		м3 грунта		389,25	0	138807	0	113	0	0
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ. 10см	620	1 824,2	152,52	1131004	94562	169929	1,02	632
		м3 основания		153,68	57,15	95282	35433	130	0,279	173
7	Е1-27-3	Послойная засыпка траншей грунтом	6994	7,57	7,57	52945	52945	16689	0	0
		м3 грунта		0,00	2,46	0	17205	97	0,00942	66
8	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, грунтом 3 группы	896	167,18	0	149793	0	169266	1,21	1084
		м3 грунта		167,18	0	149793	0	113	0,000	0
9	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	4512	25,65	5,38	115733	24275	88714	0,129	582
		м3 уплотненного грунта		20,27	0	91458	0	97	0,000	0
10	Е1-17-15	Разработка вытесненного грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	96	50,86	48,38	4883	4644	1533	0,0166	2
		м3 грунта		2,39	14,07	229	1351	97	0,048	5

11	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка	173	30,0	30	5190	5190	3633	0	0
		тн		0,00	21	0	3633	100	0,044	8
12	П8-10-1	Вывоз вытесненного грунта автомобилями- самосваллами на 10км, 1 класс груза	173	76,6	76,6	13252	13252	2650	0	0
		тн		0,00	15,32	0	2650	100	0,003	1
13	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	96	3,8	3,24	364	311	149	2	192
		м3 грунта		0,48	1,12	46	108	97	0,004	0
Раздел 2. Строительные работы										
16	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	4,86	78 245	36133,62	380271	175609	325143	247	1200
		км трубопровода		41 850	9612,9	203391	46719	130	37,3	181
23	Е19-15-1	Пневматическая испытание газопроводов	8460	78,92	0	667663	0	755309	0,333	2817
		м газопровода		69,75	0	590085	0	128	0,0	0
32	Е25-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150мм	180	1 729,58	1132,2	311324	203796	150660	1,27	229
		стык		270,00	427,5	48600	76950	120	2,7	486
47	Ц10-926-1	Прокладка сигнальной желтой желтый ленты	8,46	21 564,70	17195,84	182437	145477	76337	21	178

		км кабеля		4 368,86	2415,6	36961	20436	133	14,1	119
48	9-9-19пл)	Полиэтиленовая лента желтого цвета ширина 200мм	8456	30,00		253680				
		км кабеля								
49	Ц8-141-1	Прокладка алюминиевого провода	8456	26,40	3,1	223238	26214	157451	0,11	930
		км кабеля		19,10	0,5	161510	4228	95	0,003	25
50	16-7-99	Алюминевый провод сечением 2,5мм2 ГОСТ 6323-79	8,46	2 599,00		21988				
		км кабеля								
Итого стоимость строительство						4393369	944599	2 738 560		12193
						2058635	263194			1252
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						2738560				
Заработная плата, тенге						410784				
трудоемкость, чел-ч						1369				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						427916				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						7559845				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 2,7%						204116				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						30617				
Итого по главе 8						204116				
Итого по главам 1-8						7763961				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (3,1185%)						242119				
Затраты на выслугу лет 1%						77640				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						31056				

Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии (0,03%)				2329				
Затраты на допольнительный транспорт привозных материалов (0,05%)				3882				
Итого по главе 9				357026				
Итого по главам 1-9				8120987				
Итого по сметному расчету:				8120987				
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				8120987				
в текущих ценах 2015 года, МРП тек.= 1982 К=2,557				20765364				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				415307				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				21180671				
Договорная скидка К=1,07692 = -1512849				19667822				
Договорная скидка за прошедший(за март м-ц =4376941+май 667505=5044446)				**-5044446**				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				14623376				
НДС (12%)				1754805				
Стоимость строительства				**16378181**				

Заказчик: И.О.Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунальных хозяиства Актюбинской области" Ыбрайымұлы .Қ

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг" Байкісі Б

ТОО «СП Бірлік Инжиниринг»
Эксперт по осуществлению технического надзора
Ф.И.О. _____