Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: 50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г.Кызылорда

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года

согласно договора: №52, 53 от 08.04.2013г.

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г.Кызылорда	304 440,022	125 319,036	304 440,022	132 880,147	132 983,106	55 750,374	132 983,106	55 750,374	54 774,196	22 962,931
	ВСЕГО:	**304 440,022**	**125 319,036**	**304 440,022**	**132 880,147**	**132 983,106**	**55 750,374**	**132 983,106**	**55 750,374**	**54 774,196**	**22 962,931**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство 50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г. Кызылорда

АКТ выполненных работ за июнь месяц 2013г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	22 163 434			22 163 434
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,1%	243 798			243 798
		Итого по смете	22 407 232			22 407 232
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,08%	241 998			241 998
		Выслуга лет 1%			224 072	224 072
		Дополнительные отпуска 0,4%			89 629	89 629
		Итого глава 9.	241 998		313 701	555 699
		ВСЕГО	22 649 230		313 701	22 962 931
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	22 649 230		313 701	22 962 931
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2013 г. К=2,088	47 291 592		655 008	47 946 600
		Налоги, сборы и другие обязатель-ные платежи 2%			958 932	958 932
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	47 291 592		1 613 940	48 905 532
		НДС 12%			5 868 664	5 868 664
		Всего договорная стоимость	47 291 592		7 482 604	**54 774 196**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Абу - Сер»** ФОРМА 2В

Наименование объекта: **50-ти квартирного жилого дома №11 по ул.Жибек Жолы в г.Кызылорда**

Акт приемки

выполненных работ за **ИЮНЬ** месяц 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ, НИЖЕ 0,000										
		ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ										
1	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	766,46	349,78	27,85	268093	21349	38765	0,14	110		
		м2		28,93	12,19	22170	9346	123	0,05	35		
		ЛОТОК										
2	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	6,48	1433,51	-	9289	-	4919	3,1	20		
		м3		617,18	-	3999	-	123	-	-		
3	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских В7,5	6,48	8280,14	112,06	53655	726	1630	0,97	6		
		м3		190,13	49,44	1232	320	105	0,19	1		
4	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских В15	2,02	8861,54	112,06	17945	227	509	0,97	2		
		м3		190,13	49,44	385	100	105	0,19	-		
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,63	131	-	1131	-	-	-	-		
		м3		-	-	-	-	-	-	-		
6	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:	8,63	864	-	7459	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		за 4 кг/см2								
		м3								
7	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток ИЗ АРМАТУРЫ ДЛЯ ЛОТКОВ	1,2	176835,12	2159,99	212773	2599	14216	42,3	51
				9067,5	944,77	10910	1137	118	3,55	4
		т								
		ФУНДАМЕНТЫ НА СТУПЕНИ								
8	Е0108-3-3	-Устройство ГПС под фундаменты	1,08	1163,22	112,37	1256	121	268	0,85	1
				160,88	49,73	174	54	118	0,18	-
		м3								
9	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	7,2	349,78	27,85	2518	201	364	0,14	1
				28,93	12,19	208	88	123	0,05	-
		м2								
10	Е0111-19-4 К=5	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	7,2	319,65	17,31	2301	125	238	0,1	1
				19,31	7,61	139	55	123	0,01	-
		м2								
11	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	0,4032	712,37	12,47	287	5	22	0,2	-
				40,95	5,47	17	2	118	0,02	-
		м2								
12	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,48	10276,92	393,52	25487	976	2432	3,6	9
				760,5	173,58	1886	430	105	0,65	2
		м3								
13	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,52	131	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,52	864	-	2175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0264	45600	-	1206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК 500Х500Х500 - 2 ШТ								
16	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,12	1010,27	112,37	121	13	30	0,85	-
				160,88	49,73	19	6	118	0,18	-
		м3								
17	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,5	349,78	27,85	525	42	76	0,14	-
				28,93	12,19	43	18	123	0,05	-
		м2								
18	Е0111-19-4 К=5	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	1,5	319,65	17,31	479	26	50	0,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонных жестких покрытий		19,31	7,61	29	11	123	0,01	-
		м2								
19	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	0,48	9371,69	554,93	4498	266	521	3,86	2
				810,23	224,18	389	108	105	0,68	-
		м3								
20	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	0,96	9737,09	554,93	9348	533	1043	3,86	4
				810,23	224,18	778	215	105	0,68	1
		м3								
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,46	131	-	191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,46	864	-	1263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0042	32300	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,6	257,08	4,25	2468	41	571	0,21	2
				48,56	1,87	466	18	118	0,01	-
		м2								
25	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,0254	176835,12	2159,99	4495	55	300	42,3	1
				9067,5	944,77	230	24	118	3,55	-
		т								
		ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК 800Х800Х600 - 2 ШТ								
26	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,1024	1010,27	112,37	103	12	25	0,85	-
				160,88	49,73	16	5	118	0,18	-
		м3								
27	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,28	349,78	27,85	448	36	65	0,14	-
				28,93	12,19	37	16	123	0,05	-
		м2								
28	Е0111-19-4 К=5	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	1,28	319,65	17,31	409	22	42	0,1	-
				19,31	7,61	25	10	123	0,01	-
		м2								
29	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до	1,24	9371,69	554,93	11621	688	1347	3,86	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)		810,23	224,18	1005	278	105	0,68	1
30	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5) м3	2,46	9737,09	554,93	23953	1365	2672	3,86	9
				810,23	224,18	1993	551	105	0,68	2
31	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,76	131	-	492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	3,76	864	-	3245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0117	32300	-	379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2,4	257,08	4,25	617	10	143	0,21	1
				48,56	1,87	117	4	118	0,01	-
35	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков т	0,0254	176835,12	2159,99	4495	55	300	42,3	1
				9067,5	944,77	230	24	118	3,55	-
		ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК 5000Х500Х250 - 3 ШТ								
36	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты м3	0,06	1010,27	112,37	61	7	15	0,85	-
				160,88	49,73	10	3	118	0,18	-
37	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм м2	0,75	349,78	27,85	262	21	38	0,14	-
				28,93	12,19	22	9	123	0,05	-
38	Е0111-19-4 К=5	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	0,75	319,65	17,31	240	13	25	0,1	-
				19,31	7,61	14	6	123	0,01	-
39	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5) м3	0,6	9371,69	554,93	5623	333	652	3,86	2
				810,23	224,18	486	135	105	0,68	-
40	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до	1,2	9737,09	554,93	11685	666	1303	3,86	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)		810,23	224,18	972	269	105	0,68	1
41	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,83	131	-	239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	1,83	864	-	1579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0176	32300	-	569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	7,2	257,08	4,25	1851	31	428	0,21	2
				48,56	1,87	350	13	118	0,01	-
45	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков т	0,0162	176835,12	2159,99	2869	35	192	42,3	1
				9067,5	944,77	147	15	118	3,55	-
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЕЛА								
46	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов кг	169,08	110,17	1,34	18628	226	2527	0,05	8
				11,09	0,59	1875	99	128	-	-
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АРМИРОВАНЫХ СТЕРЖНЕЙ								
47	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,215	11204,15	469,4	2409	101	2775	56,4	12
				10734,75	204,75	2308	44	118	0,77	-
48	С11011-666	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-1,1 мм кг	215	59	-	12685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТЫРЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К БЕТОННОЙ СТЕНКЕ								
49	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0006	11204,15	469,4	7	-	8	56,4	-
				10734,75	204,75	7	-	118	0,77	-
50	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0006	53000	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			733930	30924			256
			Тенге			52689	13415			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			715302	-	-		-
		Материалы -	Тенге			220101	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64129	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15006	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			398683	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11398	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			838765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75527	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18628	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16528	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1974	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	379	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1269	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2353	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			861189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77880	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ПО ОСЯМ А-Г/1,1-17,А-Г/1, ВЫШЕ 0,000								
51	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м м3	328	3171,92	394,94	1040391	129542	555857	6,04	1981
				1263,6	172,57	414461	56605	118	0,65	213
52	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	72	8390	-	604080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-125 1000шт	72	13400	-	964800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
54	С143006-25	-Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора М-125	33,4	16100	-	537740	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
		СТЕНЫ ПО ОСЯМ 1-17(СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ)								
55	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (РАСТВОР М50)	285	3171,92	394,94	903999	112559	482986	6,04	1721
				1263,6	172,57	360126	49184	118	0,65	185
		м3								
56	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	62	8390	-	520180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-125	89	13400	-	1192600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ								
58	Е0108-6-1	-Кладка стен лоджий, балкона из облицовочного кирпича (РАСТВОР М50)	85	2706,37	373,64	230041	31759	107670	4,54	386
				909,68	163,8	77322	13923	118	0,61	52
		м3								
59	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-125	32	13400	-	428800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
60	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ (РАСТВОР М50)	150	517,87	38,63	77681	5795	54766	1,43	215
		м2		292,5	16,91	43875	2537	118	0,06	10
61	С143006-25	-Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора М-125	7	16100	-	112700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
62	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из	150	50,61	-	7591	-	8958	0,22	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпича								
		м2		50,61	-	7591	-	118	-	-
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
63	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (РАСТВОР М50)	380	2656,41	375,21	1009436	142580	464296	4,38	1664
		м3		871,65	163,8	331227	62244	118	0,62	236
64	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	86	515,57	38,63	44339	3322	31399	1,43	123
		м2		292,5	16,91	25155	1455	118	0,06	5
65	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-125	144	13400	-	1929600	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
66	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-100	43	11400	-	490200	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
67	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,22	11204,15	469,4	2465	103	2840	56,4	12
		т		10734,75	204,75	2362	45	118	0,77	-
68	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,22	32300	-	7106	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			10103749	425661			6136
			Тенге			1262119	185992			701
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10103749	-	-		-
	Материалы -		Тенге			68857	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1448111	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1131366	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			7215746	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1708771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		854
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	256316	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			708751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12521272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7691
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1704427	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12521272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7691
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1704427	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
69	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	544	117,94	73,59	64162	40032	47227	0,15	81
		шт		31,01	31	16867	16867	140	0,11	57
70	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	15,4	25600	-	394240	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			458402	40032			81
			Тенге			16867	16867			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			458402	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33733	-		-
		Местные материалы -	Тенге			401502	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7084	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30338	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			535966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40817	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			535966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40817	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТЕИ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700								
71	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	90	980,86	222,12	88277	19991	60672	1,74	157
		шт		389,03	92,5	35012	8325	140	0,31	27
72	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	184	1595,3	414,06	293535	76187	201203	2,66	489
		шт		605,48	175,59	111407	32309	140	0,61	111
73	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1638	3080	-	5045040	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,3	15647,32	2033,32	4694	610	4800	42,7	13
		т		10530	897,97	3159	269	140	3,37	1
75	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,3	45800	-	13740	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			5445286	96787			659
			Тенге			149579	40903			140
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5445286	-	-		-
	Материалы -		Тенге			55409	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	190481	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13740	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5129771	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			266674	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		133
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	40001	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			342718	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6054677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		932
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	230482	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			6054677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		932
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	230482	-		-

РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА №1-3 ШТ

76	Е0107-47-2	-Установка лестничных площадок массой более 1 т	9	1098,5	526,91	9887	4742	9355	2,37	21
		шт		526,5	215,96	4739	1944	140	0,68	6
77	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	18	2750	-	49500	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0107-47-4	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	9	1009,16	499,81	9082	4498	8578	2,2	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		476,78	204	4291	1836	140	0,64	6
79	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	18	3420	-	61560	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			130029	9241			41
			Тенге			9029	3780			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130029	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12809	-		-
		Местные материалы -	Тенге			111690	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2690	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8878	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			156839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15499	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			156839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15499	-		-

РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

80	Е0118-3-2	-Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	2	7093,46	747,29	14187	1495	8184	15	30
				2869,43	327,6	5739	655	128	1,23	2
		шт								
81	С131202-9	-Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные N0,64 К.281 объемом 0,64 м3(5 СЕКЦИЙ)	5	34100	-	170500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	С131202-9	-Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные N0,64 К.281 объемом 0,64 м3(7 СЕКЦИЙ)	7	34100	-	238700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	18	554,47	43,96	9980	791	8087	1,47	26
				330,53	20,47	5949	369	128	0,07	1
		1шт								
84	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и	18	3500	-	63000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
85	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт 4	1036,38 582,08	100,25 43,87	4146 2328	401 175	3205 128	2,6 0,16	10 1
86	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1шт 4	5190 -	- -	20760 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 12	554,47 330,53	43,96 20,47	6654 3966	528 246	5391 128	1,47 0,07	18 1
88	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1шт 6	682 -	- -	4092 -	- -	- -	- -	- -
89	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт 6	362 -	- -	2172 -	- -	- -	- -	- -
90	С130904-46	-Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт 12	1770 -	- -	21240 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	шт 2	16033,71 816,08	173,14 76,05	32067 1632	346 152	2284 128	3,58 0,28	7 1
92	Е0109-34-1	-Монтаж опор под водоподогреватель	1шт 0,095	21152,64 16321,5	2221,66 131,63	2010 1551	211 13	1407 90	73,6 0,49	7 -
93	С12021-41	-Опора под водоподогреватель	т 0,095	147100 -	- -	13975 -	- -	- -	- -	- -
94	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	т 6	359,59 67,86	4,41 1,94	2158 407	26 12	536 128	0,3 0,01	2 -
95	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м 36	838,39 150,93	17,79 7,79	30182 5433	640 280	7314 128	0,66 0,03	24 1
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	10	977,24	23,14	9772	231	2301	0,73	7
				169,65	10,13	1697	101	128	0,04	-
		м								
97	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	1036,38	100,25	4146	401	3205	2,6	10
				582,08	43,87	2328	175	128	0,16	1
		1шт								
98	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10400	-	41600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	Е0118-15-1	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8517,6	76,02	17035	152	4118	6,86	14
				1576,58	32,17	3153	64	128	0,13	-
		1шт								
100	Е0118-18-1	-Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1	4944,58	282,58	4945	283	3003	9,5	10
				2223	122,85	2223	123	128	0,46	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		713319	5506			165
				Тенге		36407	2365			9
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		15984	-	-		-
		Материалы -		Тенге		248	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1563	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		13975	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	211	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1043	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		18434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1774	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		697335	-	-		-
		Материалы -		Тенге		145220	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	37210	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		562064	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		47628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		44698	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		789661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		190
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	44354	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		808095	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46128	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2								
101	Е0118-3-2	-Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	2	7093,46	747,29	14187	1495	8184	15	30
				2869,43	327,6	5739	655	128	1,23	2
		шт								
102	С131202-9	-Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные N0,64 К.281 объемом 0,64 м3(4 СЕКЦИЙ)	4	34100	-	136400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	С131202-9	-Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные N0,64 К.281 объемом 0,64 м3(6 СЕКЦИЙ)	6	34100	-	204600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	554,47	43,96	2218	176	1797	1,47	6
				330,53	20,47	1322	82	128	0,07	-
		1шт								
105	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500	-	14000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
106	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	554,47	43,96	3327	264	2696	1,47	9
				330,53	20,47	1983	123	128	0,07	-
		1шт								
107	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	682	-	4092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	362	-	2172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
109	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	554,47	43,96	4436	352	3594	1,47	12
				330,53	20,47	2644	164	128	0,07	1
		1шт								
110	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	1270	-	10160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С130904-46	-Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт 12	1770 -	- -	21240 -	- -	- -	- -	- -
112	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	шт 2	16033,71 816,08	173,14 76,05	32067 1632	346 152	2284 128	3,58 0,28	7 1
113	Е0109-34-1	-Монтаж опор под водоподегреватель	1шт 0,0875	21152,64 16321,5	2221,66 131,63	1851 1428	194 12	1296 90	73,6 0,49	6 -
114	С12021-41	-Опора под водоподегреватель	т 0,0875	147100 -	- -	12871 -	- -	- -	- -	- -
115	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	т 6	359,59 67,86	4,41 1,94	2158 407	26 12	536 128	0,3 0,01	2 -
116	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 60 мм	м 46	838,39 150,93	17,79 7,79	38566 6943	818 358	9345 128	0,66 0,03	30 1
117	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	м 4	6880 -	- -	27520 -	- -	- -	- -	- -
118	Е0118-15-1	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	шт 2	8517,6 1576,58	76,02 32,17	17035 3153	152 64	4118 128	6,86 0,13	14 -
119	Е0118-18-1	-Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1шт 1	4944,58 2223	282,58 122,85	4945 2223	283 123	3003 128	9,5 0,46	10 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге --- Тенге			553844 --- 27475	4106 --- 1744			125 --- 6
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14722	-	-		-
		Материалы -	Тенге			228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1440	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12871	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	194	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			961	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1634	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			539122	-	-		-
		Материалы -	Тенге			139080	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27779	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			420184	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5334	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34481	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			609160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			626139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34747	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,000								
120	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	22	282,59	4,41	6217	97	1965	0,3	7
		м		67,86	1,94	1493	43	128	0,01	-
121	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	108	280,59	4,41	30303	476	9649	0,3	32
		м		67,86	1,94	7329	209	128	0,01	1
122	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	312	457,39	15,71	142706	4901	54845	0,55	173
		м		130,46	6,88	40702	2146	128	0,03	8
123	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	74	655,39	15,71	48499	1162	13008	0,55	41
		м		130,46	6,88	9654	509	128	0,03	2
124	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 60 мм	98	838,39	17,79	82162	1743	19909	0,66	64
		м		150,93	7,79	14791	763	128	0,03	3
125	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	72	284	-	20448	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа	8	362	-	2896	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/16 кгс/см2/, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
127	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа	72	408	-	29376	-	-	-	-
		/16 кгс/см2/, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
128	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	16	554,47	43,96	8872	703	7188	1,47	24
		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		330,53	20,47	5288	328	128	0,07	1
		1шт								
129	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	16	554,47	43,96	8872	703	7188	1,47	24
		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		330,53	20,47	5288	328	128	0,07	1
		1шт								
130	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа	16	682	-	10912	-	-	-	-
		/16 кгс/см2/, Dy 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа	16	1270	-	20320	-	-	-	-
		/16 кгс/см2/, Dy 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	200	200	-	40000	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		451583	9786			363
				Тенге		84545	4325			16
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		451583	-	-		-
		Материалы -		Тенге		233299	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	88870	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		123952	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		113754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	17063	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		33920	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		599256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		436
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	105933	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		599256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		436
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	105933	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		18590141	622043			7826
				Тенге		1638710	269390			990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
54	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт 2	554,47	43,96	1109	88	899	1,47	3
				330,53	20,47	661	41	128	0,07	-
55	С130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1шт 4	634	-	2536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	шт Тенге			185161	3543			125
			Тенге			29361	1554			6
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			185161	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68831	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30915	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83426	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5936	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13484	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			238216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36851	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			238216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36851	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ (НИЖЕ 0,000)								
56	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15-20 мм	м 472	588,59	13,56	277816	6401	233321	1,64	774
				380,25	5,94	179478	2804	128	0,02	11
57	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт 150	367	-	55050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			332866	6401			774
			Тенге			179478	2804			11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			332866	-	-		-
		Материалы -	Тенге			91937	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	182282	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55050	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			233321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34998	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33971	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			600158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		901
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	217280	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			600158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		901
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	217280	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000)								
58	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	95	779,76	1,59	74077	151	16270	0,56	53
				133,09	0,7	12644	67	128	-	-
59	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	8	652,48	0,72	5220	6	1417	0,58	5
				138,06	0,33	1104	3	128	-	-
60	С130810-18	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	6	215	-	1290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С130810-138	-Прочистка диаметр 100 мм шт	12	741	-	8892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			89479	157			58
			Тенге			13748	69			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			89479	-	-		-
		Материалы -	Тенге			65391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13818	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2653	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6430	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			113595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16471	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			113595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16471	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
62	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3800	34,35	-	130511	-	132046	0,15	578
		м		32,18	-	122265	-	108	-	-
63	С151607-127	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	0,06	127900	-	7674	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
64	С151607-126	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,06	82200	-	4932	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
65	С151607-123	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1	29000	-	29000	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
66	С151607-176	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,68	39800	-	27064	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
67	С151607-174	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2	24900	-	49800	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			248981	-			578
			Тенге			122265	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			248981	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8246	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	122265	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118470	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			132046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19807	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			403889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142072	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			403889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		644
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142072	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5306821	99270			8397
			Тенге			1894292	39504			410
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			248981	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8246	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	122265	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118470	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			132046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19807	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			403889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		644
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142072	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4183048	-	-		-
		Материалы -	Тенге			813060	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1551362	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			536054	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1233015	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1673283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		837
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	250992	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			351380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6207711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7953
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1802354	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			104573	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2237	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6000	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93590	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	810	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			116570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6809	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			770219	-	-		-
		Материалы -	Тенге			326136	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	254170	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182449	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			325338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48801	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65733	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1161290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	302971	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7889460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9875
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2254206	-		-

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____