**Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**Объект: 50-ти квартирный жилой дом №11 по ул. Жибек Жолы в г.Кызылорда**

**Справка**
**стоимости выполненных работ и затрат за август 2013 года**
согласно договора: №52, 53 от 08.04.2013г.

/тыс. тенге/

| №п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Сметная стоимость Всего/СМР | | Договорная стоимость Всего/ СМР | | Выполнено с начала строительства Всего/СМР | | Выполнено с начала года Всего/СМР | | Выполнено за отчетный период Всего/СМР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Рыночных ценах | Базисных ценах | Рыночных ценах | Базисных ценах | Рыночных ценах | Базисных ценах | Рыночных ценах | Базисных ценах | Рыночных ценах | Базисных ценах |
| 1 | 50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г.Кызылорда | 304 440,022 | 132 880,147 | 304 440,022 | 132 880,147 | 193 544,762 | 81 139,576 | 193 544,762 | 81 139,576 | 60 561,656 | 25 389,202 |
| | **ВСЕГО:** | **304 440,022** | **132 880,147** | **304 440,022** | **132 880,147** | **193 544,762** | **81 139,576** | **193 544,762** | **81 139,576** | **60 561,656** | **25 389,202** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____

**ТЕХНАДЗОР:** _____

**ПОДРЯДЧИК:** _____

**Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда**

**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство 50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г. Кызылорда

**АКТ выполненных работ за август месяц 2013г.**

| № | № смет расчет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость | | | Всего, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР | Оборудование, мебель, инвентарь | Прочие затраты | |
| 1 | АКТ форма 2 | Стоимость общестроительных работ | 24505230 | | | 24 505 230 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения 1,1% | 269 558 | | | 269 558 |
| | | Итого по смете | 24 774 788 | | | 24 774 788 |
| | | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | |
| | | Зимнее удорожание 1,08% | 267 568 | | | 267 568 |
| | | Выслуга лет 1% | | | 247 748 | 247 748 |
| | | Дополнительные отпуска 0,4% | | | 99 099 | 99 099 |
| | | Итого глава 9. | 267 568 | | 346 847 | 614 415 |
| | | ВСЕГО | 25 042 355 | | 346 847 | 25 389 202 |
| | | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г. | 25 042 355 | | 346 847 | 25 389 202 |
| | | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2013 г. К=2,088 | 52 288 438 | | 724 217 | 53 012 654 |
| | | Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2% | | | 1 060 253 | 1 060 253 |
| | | Итого сметная стоимость в текущем уровне цен | 52 288 438 | | 1 784 470 | 54 072 907 |
| | | НДС 12% | | | 6 488 749 | 6 488 749 |
| | | Всего договорная стоимость | 52 288 438 | | 8 273 219 | **60 561 656** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____

**ТЕХНАДЗОР:** _____

**ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик: **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Абу - Сер»** ФОРМА 4

Наименование объекта: **50-ти квартирного жилого дома №11 по ул.Жибек Жолы в г.Кызылорда**

# Акт приемки

выполненных работ за **АВГУСТ** месяц 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Стены по осям А-Г/1, 1-17, А-Г/1 | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-20-7 | -Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 163,58 | 2969,42 | 394,94 | 485739 | 64605 | 277217 | 6,04 | 988 |
| | | | | 1263,6 | 172,57 | 206700 | 28230 | 118 | 0,65 | 106 |
| 2 | С11031-104 | -Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3 | 35,28 | 8390 | - | 295999 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 1000шт | 28,96 | 11600 | - | 335936 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | С143006-25 | -Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом | 16,48 | 18800 | - | 309824 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | отбора /ГОСТ 530-95/: М-125 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| Стены по осям 1-17 (со стороны лоджий) | | | | | | | | | | |
| 5 | Е0108-20-7 | -Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 142,8 | 2969,42 | 394,94 | 424034 | 56398 | 242001 | 6,04 | 863 |
| | | | | 1263,6 | 172,57 | 180442 | 24644 | 118 | 0,65 | 93 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | С11031-104 | -Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | 32,05 | 8390 | - | 268899 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 | 44,6 | 15900 | - | 709140 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| Стены лоджий | | | | | | | | | | |
| 8 | Е0108-6-1 | -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | 42,4 | 2511,97 | 373,64 | 106507 | 15842 | 53708 | 4,54 | 192 |
| | | | | 909,68 | 163,8 | 38570 | 6945 | 118 | 0,61 | 26 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 | 16,51 | 15900 | - | 262509 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| ограждение лоджий | | | | | | | | | | |
| 10 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Кладка ограждений лоджий (раствор М50) | 78 | 499,24 | 38,63 | 38941 | 3013 | 28478 | 1,43 | 112 |
| | | | | 292,5 | 16,91 | 22815 | 1319 | 118 | 0,06 | 5 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 11 | С143006-25 | -Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-125 | 4 | 18800 | - | 75200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 12 | Е0108-11-1 | -Расшивка швов кладки из | 78 | 50,61 | - | 3948 | - | 4658 | 0,22 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кирпича | | 50,61 | - | 3948 | - | 118 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| Внутренние стены и перегородки | | | | | | | | | | |
| 13 | Е0108-6-7 | -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(расствор М50) | 188,6 | 2486,01 | 375,21 | 468861 | 70765 | 230437 | 4,38 | 826 |
| | | | | 871,65 | 163,8 | 164393 | 30893 | 118 | 0,62 | 117 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 14 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 1019 | 499,24 | 38,63 | 508729 | 39367 | 372044 | 1,43 | 1457 |
| | | | | 292,5 | 16,91 | 298058 | 17234 | 118 | 0,06 | 65 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 15 | С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125 | 72,77 | 15900 | - | 1157043 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 16 | С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 | 22,4 | 11662 | - | 261229 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| Армирование стен | | | | | | | | | | |
| 17 | Е0108-12-1 | -Армирование кладки стен и других конструкций | 0,1371 | 75304,15 | 469,4 | 10324 | 64 | 1770 | 56,4 | 8 |
| | | | | 10734,75 | 204,75 | 1472 | 28 | 118 | 0,77 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 18 | С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,1371 | 32300 | - | 4428 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 5727290 | 250055 | | | 4463 |
| | | | Тенге | | | 916397 | 109293 | | | 412 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5727290 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 96065 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1025690 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 569327 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3895447 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1210314 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 605 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 181547 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 416256 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7353861 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5479 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1207237 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 7353861 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5479 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1207237 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Перемычки, прогоны** | | | | | | | | |
| 19 | Е0107-44-10- | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 272 | 116,34 | 73,59 | 31646 | 20016 | 23613 | 0,15 | 40 |
| | | | | 31,01 | 31 | 8433 | 8433 | 140 | 0,11 | 29 |
| 20 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ шт | 7,93 | 28600 | - | 226798 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Е0107-10-1 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 6 м, прямоугольных, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т м3 | 20 | 5232,66 | 903,39 | 104653 | 18068 | 87385 | 10,8 | 216 |
| | | | | 2740,73 | 380,17 | 54815 | 7603 | 140 | 1,29 | 26 |
| 22 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 шт | 3 | 17900 | - | 53700 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Е0107-53-11- | Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т м3 | 10 | 405,37 | 26,8 | 4054 | 268 | 3289 | 1,03 | 10 |
| | | | | 223,47 | 11,48 | 2235 | 115 | 140 | 0,04 | - |
| 24 | С143014-3 | -Опорные подушки ОП5.4 шт | 0,27 | 20800 | - | 5616 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04С-2 004 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 426467 | 38352 | | | 267 |
| | | | Тенге | | | 65483 | 16152 | | | 55 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 426467 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 20834 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 81634 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 301798 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 114288 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 17143 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32445 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 573200 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 378 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 98777 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 573200 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 378 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 98777 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ОП ПОД пилястры | | | | | | | | |
| 25 | Е0107-53-11- | Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т | 20 | 405,37 | 26,8 | 8107 | 536 | 6579 | 1,03 | 21 |
| | | | | 223,47 | 11,48 | 4469 | 230 | 140 | 0,04 | 1 |
| 26 | С143014-3 | -ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП5.4 шт | 0,7 | 20800 | - | 14560 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 22667 | 536 | | | 21 |
| | | | Тенге | | | 4469 | 230 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 22667 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 4699 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 17662 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6579 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 987 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1755 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 31001 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 5686 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | 31001 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 5686 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Перекрытие и покрытие на отм.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700 | | | | | | | | |
| 27 | Е0107-45-5 | -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | 45 | 953,46 | 222,12 | 42906 | 9995 | 30336 | 1,74 | 78 |
| | | | | 389,03 | 92,5 | 17506 | 4162 | 140 | 0,31 | 14 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 28 | Е0107-45-6 | -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 92 | 1553,5 | 414,06 | 142922 | 38093 | 100601 | 2,66 | 245 |
| | | | | 605,48 | 175,59 | 55704 | 16154 | 140 | 0,61 | 56 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 29 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 820,59 | 2550 | - | 2092505 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 30 | Е0107-20-3 | -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,0858 | 178347,32 | 2033,32 | 15302 | 174 | 1373 | 42,7 | 4 |
| | | | | 10530 | 897,97 | 903 | 77 | 140 | 3,37 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 31 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0858 | 45800 | - | 3930 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 32 | Е0107-11-1 | -Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 5 | 456,83 | 277,42 | 2284 | 1387 | 1992 | 0,81 | 4 |
| | | | | 169,95 | 114,69 | 850 | 573 | 140 | 0,37 | 2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 33 | Е0107-44-10 | -Укладка перемычек масса до 0,3 т | 20 | 116,34 | 73,59 | 2327 | 1472 | 1736 | 0,15 | 3 |
| | | | | 31,01 | 31 | 620 | 620 | 140 | 0,11 | 2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 34 | С143015-64 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | 2,71 | 28600 | - | 77506 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 35 | Е0107-53-6 | -Установка плит балконов и | 1 | 2188,89 | 1020 | 2189 | 1020 | 2047 | 4,83 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 | | 1050,08 | 411,79 | 1050 | 412 | 140 | 1,25 | 1 |
| 36 | С143021-29 | -Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские шт | 0,5 | 7640 | - | 3820 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Е0107-53-9 | -Установка плит парапета массой до 0,5 т м3 | 10 | 243,62 | 97,75 | 2436 | 977 | 1765 | 0,39 | 4 |
| | | | | 85,71 | 40,38 | 857 | 404 | 140 | 0,13 | 1 |
| 38 | С143017-9 | -Стоимость плит ПТ12.5-8.6 шт | 4,8 | 1280 | - | 6144 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м2 | 0,46 | 10633,31 | 268,42 | 4891 | 123 | 862 | 8,06 | 4 |
| | | | | 1667,25 | 118,4 | 767 | 54 | 105 | 0,44 | - |
| 40 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм м3 | 0,0238 | 61200 | - | 1457 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т | 0,0074 | 60500 | - | 448 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т | 0,0054 | 65000 | - | 351 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т | 0,0036 | 50600 | - | 182 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | С12041-40 | -Проволока арматурная из | 0,0036 | 32300 | - | 116 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм<br>т | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | Е0109-61-8 | -Монтаж обрамления отверстия<br>т | 0,0041 | 7791,03<br>5265 | 1802,65<br>577,11 | 32<br>22 | 7<br>2 | 22<br>90 | 24,1<br>2,08 | -<br>- |
| 46 | С12041-6<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм<br>т | 0,0041 | 45800<br>- | -<br>- | 188<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге<br>Тенге | | 2401935<br>78279 | 53250<br>22460 | | | 346<br>76 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | 2401904 | - | - | | - |
| | Материалы - | | | Тенге | | 43013 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | - | 100715 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | 6671 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | 2220720 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | 140713 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 70 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | Тенге | | - | 21107 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | 152557 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | 2695173 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 493 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 121821 | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | 32 | - | - | | - |
| | Материалы - | | | Тенге | | 3 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | - | 24 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | 22 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | Тенге | | - | 3 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | 3 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | 57 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 27 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | 2695230 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 493 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 121849 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 5. окна

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Е0110-91-7 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, | 48 | 560,95<br>317,92 | 21,76<br>8,55 | 26925<br>15260 | 1044<br>410 | 18804<br>120 | 1,46<br>0,03 | 70<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 | | | | | | | | |
| 48 | Е0110-91-8 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2 | 78 | 402,21 | 20,85 | 31372 | 1626 | 21608 | 1,02 | 80 |
| | | | | 222,31 | 8,55 | 17340 | 667 | 120 | 0,03 | 3 |
| 49 | Е0110-91-3 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2 | 22 | 539,99 | 20,86 | 11880 | 459 | 7685 | 1,3 | 29 |
| | | | | 283,05 | 8,04 | 6227 | 177 | 120 | 0,03 | 1 |
| 50 | С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2 | 148 | 6920 | - | 1024160 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м | 272,73 | 2860 | - | 780008 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1874345 | 3129 | | | 179 |
| | | | Тенге | | | 38827 | 1254 | | | 5 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1874345 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 28220 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 40081 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1804168 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 48097 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7215 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 115347 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2037789 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 207 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 47296 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 2037789 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 207 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 47296 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. Двери | | | | | | | | |
| 52 | С12062-5 | -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние | 131,51 | 3540 | - | 465545 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | С12063-3 | -Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ | м2 26,56 | 6390 | - | 169718 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | С12064-5 | -Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП | м2 3,69 | 14500 | - | 53505 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | С12064-2 | -Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП | м2 3,78 | 12300 | - | 46494 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | С12063-2 | -Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ | м2 4,1 | 4810 | - | 19721 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | С12062-8 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние | м2 92,15 | 4880 | - | 449692 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | С12062-2 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 130,43 | 4250 | - | 554328 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | С12062-2 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 70,16 | 4250 | - | 298180 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | С12062-3 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние<br>м2 | 126,13 | 4010<br>- | -<br>- | 505781<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | С12062-3 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние<br>м2 | 4,02 | 4010<br>- | -<br>- | 16120<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | С12063-1 | -Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ<br>м2 | 3,78 | 5470<br>- | -<br>- | 20677<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | С11011-788 | -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание<br>м2 | 10 | 2980<br>- | -<br>- | 29800<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | С11011-790 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание<br>комплект | 6 | 1960<br>- | -<br>- | 11760<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | С11011-789 | -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение<br>комплект | 50 | 1500<br>- | -<br>- | 75000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | С11011-791 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение<br>комплект | 250 | 1380<br>- | -<br>- | 345000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | С11011-816 | -Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами<br>комплект<br>шт | 16 | 583<br>- | -<br>- | 9328<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге<br>---<br>Тенге | | | 3070649<br>---<br>- | -<br>---<br>- | | | -<br>---<br>- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3070649 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3070649 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 184239 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3254888 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 3254888 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница №1-3 шт | | | | | | | | | | |
| 68 | Е0107-47-2 | -Установка лестничных площадок массой более 1 т | 9 | 1094,02 | 526,91 | 9846 | 4742 | 9355 | 2,37 | 21 |
| | | | | 526,5 | 215,96 | 4739 | 1944 | 140 | 0,68 | 6 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 69 | С143021-6 | -Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/ | 48,14 | 2050 | - | 98687 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 70 | Е0107-47-4 | -Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т | 6 | 1005,26 | 499,81 | 6032 | 2999 | 5718 | 2,2 | 13 |
| | | | | 476,78 | 204 | 2861 | 1224 | 140 | 0,64 | 4 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 71 | С143021-4 | -Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/ | 36 | 2550 | - | 91800 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 72 | Е0107-59-1 | -Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 18 | 258,26 | 13,99 | 4649 | 252 | 6052 | 1,08 | 19 |
| | | | | 234 | 6,18 | 4212 | 111 | 140 | 0,02 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 73 | С143021-8 | -Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ | 21,6 | 888 | - | 19181 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 74 | Е0107-53-11 | -Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т | 54 | 405,37 | 26,8 | 21890 | 1447 | 17762 | 1,03 | 56 |
| | | | | 223,47 | 11,48 | 12067 | 620 | 140 | 0,04 | 2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 75 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП 5.2 | 0,918 | 20800 | - | 19094 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Лестница №1-2 шт | | | | | | | | | | |
| 76 | Е0107-47-2 | -Установка лестничных площадок массой более 1 т | 9 | 1094,02 | 526,91 | 9846 | 4742 | 9355 | 2,37 | 21 |
| | | | | 526,5 | 215,96 | 4739 | 1944 | 140 | 0,68 | 6 |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | С143021-6 | -Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/ | 37,86 | 2050 | - | 77613 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 78 | Е0107-47-4 | -Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т | 10 | 1005,26 | 499,81 | 10053 | 4998 | 9531 | 2,2 | 22 |
| | | | | 476,78 | 204 | 4768 | 2040 | 140 | 0,64 | 6 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 79 | С143021-4 | -Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/ | 30 | 2550 | - | 76500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 80 | Е0107-59-1 | -Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 26 | 258,26 | 13,99 | 6715 | 364 | 8742 | 1,08 | 28 |
| | | | | 234 | 6,18 | 6084 | 161 | 140 | 0,02 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 81 | С143021-8 | -Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ | 34,2 | 888 | - | 30370 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 82 | Е0107-53-11 | -Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т | 16 | 405,37 | 26,8 | 6486 | 429 | 5263 | 1,03 | 16 |
| | | | | 223,47 | 11,48 | 3576 | 184 | 140 | 0,04 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 83 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП 5.2 | 0,272 | 20800 | - | 5658 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 84 | Е0111-27-3 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 41 | 1471,05 | 13,04 | 60313 | 535 | 11543 | 1,06 | 43 |
| | | | | 223,18 | 5,71 | 9151 | 234 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 85 | Е0111-39-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических | 42 | 267,02 | 0,35 | 11215 | 15 | 2803 | 0,24 | 10 |
| | | | | 54,12 | 0,14 | 2273 | 6 | 123 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3,4,5 Этаж.ТИП 61-591,02x4=2364,08м2 | | | | | | | | | | |
| 86 | E0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 1182 | 214,4 | 11,07 | 253421 | 13087 | 105728 | 0,36 | 421 |
| | | м2 | | 67,86 | 4,86 | 80211 | 5747 | 123 | 0,02 | 22 |
| 87 | E0111-11-2 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 1182 | 27,62 | 0,74 | 32653 | 881 | 1663 | - | 5 |
| | | м2 | | 0,82 | 0,32 | 968 | 384 | 123 | - | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 852020 | 34490 | | | 677 |
| | | | Тенге | | | 135646 | 14597 | | | 50 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 852020 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 56730 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 150244 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 625153 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 193516 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 97 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 29027 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 62732 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1108268 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 824 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 179271 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 1108268 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 824 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 179271 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| 88 | E0115-17-1 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 173 | 1946,5 | 2,34 | 336744 | 404 | 78823 | 2 | 346 |
| | | м2 | | 432,9 | 1,03 | 74892 | 178 | 105 | - | 1 |
| Внутренняя отделка. 2,3,4,5 этаж | | | | | | | | | | |
| 89 | E0115-61-4 | -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков | 780 | 213,57 | 4,36 | 166586 | 3398 | 149324 | 0,75 | 585 |
| | | м2 | | 181,06 | 1,26 | 141230 | 984 | 105 | 0,05 | 40 |
| 90 | E0115-64-4 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 80 | 465,27 | 4,39 | 37222 | 351 | 11313 | 0,55 | 44 |
| | | м2 | | 132,74 | 1,94 | 10619 | 155 | 105 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 91 | Е0115-61-3 | -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 3000 | 209,07 | 4,36 | 627214 | 13069 | 559582 | 0,74 | 2220 |
| | | | | 176,38 | 1,26 | 529152 | 3783 | 105 | 0,05 | 155 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 92 | Е0115-64-3 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 1853 | 381,09 | 3,82 | 706163 | 7084 | 189802 | 0,46 | 843 |
| | | | | 95,85 | 1,7 | 177608 | 3156 | 105 | 0,01 | 12 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 93 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 2269 | 326,25 | 2,34 | 740252 | 5303 | 203857 | 0,39 | 885 |
| | | | | 84,54 | 1,03 | 191819 | 2330 | 105 | - | 9 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 94 | Е0115-17-1 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 480 | 1946,5 | 2,34 | 934319 | 1122 | 218699 | 2 | 960 |
| | | | | 432,9 | 1,03 | 207792 | 493 | 105 | - | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 95 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 300 | 670,24 | 7,05 | 201073 | 2114 | 129050 | 1,79 | 537 |
| | | | | 406,58 | 3,11 | 121973 | 932 | 105 | 0,01 | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 96 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСОВ | 300 | 326,25 | 2,34 | 97874 | 701 | 26953 | 0,39 | 117 |
| | | | | 84,54 | 1,03 | 25362 | 308 | 105 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 3847445 | 33546 | | | 6538 |
| | | | Тенге | | | 1480446 | 12318 | | | 224 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3847445 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1650405 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1492765 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 683048 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1567403 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 784 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 235110 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 324891 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5739739 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 7545 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1727875 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 5739739 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 7545 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1727875 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. Тепловой узел №1 | | | | | | | | |
| 97 | С131206-68 | -Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 1 | 1 | 7500 | - | 7500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Е0116-26-2 | -Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм шт | 1 | 1019,87 | 41,04 | 1020 | 41 | 374 | 1,22 | 1 |
| | | | | 274,95 | 17,55 | 275 | 18 | 128 | 0,07 | - |
| 99 | 2-1 Прайс-Лист ТОО "Квант" | -Теплосчетчик. д 50 мм 1счетчик шт | 1 | 176076,18 | - | 176076 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 184596 | 41 | | | 1 |
| | | | Тенге | | | 275 | 18 | | | - |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 176076 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 176076 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 8520 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 704 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 293 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 7500 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 374 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 56 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 534 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 9428 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 349 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 185504 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 349 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. Тепловой узел №2 | | | | | | | | |
| 100 | С131206-68 | -Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 1 | 1 | 7500 | - | 7500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | Е0116-26-1 | -Установка счетчиков шт | 1 | 96,07 | 1,57 | 96 | 2 | 112 | 0,41 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | /водомеров/ диам. до 40 мм | | 87,75 | - | 88 | - | 128 | - | - |
| 102 | 2-2 | 1счетчик<br>-Теплосчетчик. д 40 мм | 1 | 14673,01 | - | 14673 | - | - | - | - |
| | Прайс-Лист ТОО "Квант" | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 22269 | 2 | | | - |
| | | | Тенге | | | 88 | - | | | - |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 14673 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 14673 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 7596 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 88 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 7500 | - | - | | - |
| | | Накладные, расходы - | Тенге | | | 112 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 17 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 463 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 8171 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 105 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 22844 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 105 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. Отопления выше 0,000 | | | | | | | | |
| 103 | E0116-6-1 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 35 | 282,59 | 4,41 | 9891 | 154 | 3127 | 0,3 | 10 |
| | | м | | 67,86 | 1,94 | 2375 | 68 | 128 | 0,01 | - |
| 104 | E0116-6-2 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 230 | 280,59 | 4,41 | 64535 | 1014 | 20548 | 0,3 | 68 |
| | | м | | 67,86 | 1,94 | 15608 | 446 | 128 | 0,01 | 2 |
| 105 | E0118-6-1 | -Установка чугунных радиаторов | 80 | 4363,58 | 38,63 | 349087 | 3091 | 16169 | 0,68 | 55 |
| | | 1кВт | | 140,99 | 16,91 | 11279 | 1353 | 128 | 0,06 | 5 |
| 106 | E0118-22-5 | -Установка кранов воздушных | 18 | 68,88 | - | 1240 | - | 674 | 0,12 | 2 |
| | | комплект | | 29,25 | - | 527 | - | 128 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 424752 | 4258 | | | 135 |
| | | | Тенге | | | 29788 | 1866 | | | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 424752 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 390705 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 31655 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 40518 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6078 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 27916 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 493186 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 163 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 37732 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 493186 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 163 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 37732 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 12. Силовое оборудование и электроосвещение** | | | | | | | | |
| 107 | 75-6-47 | -Вводно-распределительные панели, | 1 | 112000 | - | 112000 | - | - | - | - |
| | | типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 108 | С151803-157 | -Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4 | 25 | 9460 | - | 236500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| Кабельные изделия и материалы | | | | | | | | | | |
| 109 | Е0121-9-1 | -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 4800 | 34,35 | - | 164856 | - | 166795 | 0,15 | 730 |
| | | | | 32,18 | - | 154440 | - | 108 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 110 | С151607-127 | -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2 | 0,11 | 127900 | - | 14069 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 111 | С151607-126 | -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2 | 0,11 | 82200 | - | 9042 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 112 | С151607-123 | -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией | 0,15 | 29000 | - | 4350 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 | | | | | | | | |
| 113 | С151607-121 | 1000м Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 | 0,3 | 19900<br>- | -<br>- | 5970<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 114 | С151607-176 | 1000м Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 2,92 | 39800<br>- | -<br>- | 116216<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 115 | С151607-174 | 1000м Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 3 | 24900<br>- | -<br>- | 74700<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 116 | С151601-341 | 1000м Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,5 | 52100<br>- | -<br>- | 26050<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 117 | С151601-592<br>Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | 1000м Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м | 0,12 | 159700<br>- | -<br>- | 19164<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 118 | С151601-588<br>Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м | 0,036 | 192700<br>- | -<br>- | 6937<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | С151601-587-<br>Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2<br>1000м | 0,018 | 125400<br>- | -<br>- | 2257<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 792111 | - | | | 730 |
| | | Тенге | | | | 154440 | - | | | - |
| | Стоимость оборудования - | Тенге | | | | 112000 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | | 112000 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 680111 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 10416 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 154440 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 515255 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 166795 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 83 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 25019 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 50814 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 897721 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 813 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 179459 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 1009721 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 813 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 179459 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | 19646548 | 417659 | | | 13356 |
| | | Тенге | | | | 2904139 | 178187 | | | 829 |
| | Стоимость оборудования - | Тенге | | | | 302749 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | | 302749 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 680111 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 10416 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 154440 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 515255 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 166795 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 83 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 25019 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 50814 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 897721 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 813 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 179459 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 18222787 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1895267 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 2895827 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 5450815 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 7743828 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3280909 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1640 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 492136 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1290222 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 22793919 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14952 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3387964 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 32 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 24 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 22 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 57 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 27 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 440868 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 391416 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 32035 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 15000 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 41005 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6151 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28912 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 510785 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 165 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 38185 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 24505230 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 15930 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3605636 | - | | - |

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____