Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: 50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г.Кызылорда

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013 года

согласно договора: №52, 53 от 08.04.2013г.

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г.Кызылорда	304 440,022	132 880,147	304 440,022	132 880,147	249 361,104	104 539,405	249 361,104	104 539,405	36 318,513	15 225,774
	ВСЕГО:	**304 440,022**	**132 880,147**	**304 440,022**	**132 880,147**	**249 361,104**	**104 539,405**	**249 361,104**	**104 539,405**	**36 318,513**	**15 225,774**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство 50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г. Кызылорда

АКТ выполненных работ за сентябрь месяц 2013г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	14695660			14 695 660
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,1%	161 652			161 652
		Итого по смете	14 857 312			14 857 312
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,08%	160 459			160 459
		Выслуга лет 1%			148 573	148 573
		Дополнительные отпуска 0,4%			59 429	59 429
		Итого глава 9.	160 459		208 002	368 461
		ВСЕГО	15 017 771		208 002	15 225 774
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	15 017 771		208 002	15 225 774
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2013 г. К=2,088	31 357 106		434 309	31 791 415
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			635 828	635 828
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	31 357 106		1 070 137	32 427 244
		НДС 12%			3 891 269	3 891 269
		Всего договорная стоимость	31 357 106		4 961 406	**36 318 513**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Абу - Сер»** ФОРМА 2В

Наименование объекта: **50-ти квартирного жилого дома №11 по ул.Жибек Жолы в г.Кызылорда**

Акт приемки

выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000												
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-5 ШТ												
1	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты м3	1,62	1010,27	112,37	1633	182	402	0,85	1				
				160,88	49,73	260	80	118	0,18	-				
2	Е0106-16-1	-Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ) м3	13,15	20487,44	372,66	269410	4901	72947	24,8	326				
				5118,75	164,38	67312	2162	105	0,62	8				
3	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50 (ЛЕСТНИЦА) м3	1,75	10063,77	393,52	17612	689	1716	3,6	6				
				760,5	173,58	1331	304	105	0,65	1				
4	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0105	32300	-	339	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ) м3	1,52	8997,7	218,9	13677	333	719	1,79	3				
				353,93	96,55	538	147	105	0,36	1				
6	С12041-40	-Проволока арматурная из	0,0156	32300	-	504	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	16,67	131 -	- -	2183 -	- -	- -	- -	- -
8	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	16,67	864 -	- -	14400 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА) км	4,59	77038,88 59377,5	7558 3334,5	353823 272708	34712 15315	374430 130	253 12,52	1162 58
10	С130806-63	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм м	6,5	231 -	- -	1502 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	675081	40816		1498
	Тенге	342148	18007		68
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	673580	-	-	-
Материалы -	Тенге	141382	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	360156	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	843	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	148390	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	450213	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	225
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	67532	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	67428	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1191220	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1791
Сметная заработная плата -	Тенге	-	427688	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1502	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1502	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	90	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1592	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1192812	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1791
Сметная заработная плата -	Тенге	-	427688	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000								
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
11	Е0108-7-3	-Кладка перегородок	504,6	515,57	38,63	260158	19494	184233	1,43	722
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		292,5	16,91	147596	8534	118	0,06	32
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			260158	19494			722
			Тенге			147596	8534			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			260158	-	-		-
	Материалы -		Тенге			27264	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	156130	-		-
	Местные материалы -		Тенге			65805	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			184233	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		92
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	27635	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26663	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			471055	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		846
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	183765	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			471055	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		846
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	183765	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТЕИ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-18ШТ								
12	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	7,38	13700,13	268,42	101107	1981	13837	8,06	59
		на высоте от опорной площади до 6 м		1667,25	118,4	12304	874	105	0,44	3
		м3								
13	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,3366	61200	-	20600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-55	-Каркасы и сетки плоские:	0,104	60500	-	6294	-	-	-	-
	Изм. и	сталь гладкая класса А-I, d								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0664	65000 -	- -	4317 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0518	50600 -	- -	2623 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0614	32300 -	- -	1983 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			136924 12304	1981 874			59 3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136924	-	-		-
	Материалы -		Тенге			24649	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13178	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35817	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			62173	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13837	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2076	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9046	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159807	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		70
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	15254	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			159807	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		70
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	15254	-		-

РАЗДЕЛ 4. ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0110-91-7	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 м2	48,15	560,95	21,76	27010	1048	18863	1,46	70
				317,92	8,55	15308	412	120	0,03	2
19	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	76,5	402,21	20,85	30769	1595	21193	1,02	78
				222,31	8,55	17007	654	120	0,03	2
20	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	21,9	539,99	20,86	11826	457	7650	1,3	29
				283,05	8,04	6199	176	120	0,03	1
21	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	146,55	6920	-	1014126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	368,55	260,01	6,22	95826	2291	55292	0,59	216
				122,27	2,76	45061	1016	120	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1179556	5390			393
			Тенге			83574	2257			8

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1179556	-	-	-
Материалы -	Тенге	68847	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	85831	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1014126	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	7619	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	102997	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	51
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15450	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	76953	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1359506	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	453
Сметная заработная плата -	Тенге	-	101281	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1359506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101281	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ								
23	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	98	454,76	113,23	44566	11097	28637	0,9	88
		м2		197,15	46,37	19320	4544	120	0,14	14
24	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	211	695,92	35,46	146840	7482	66767	1,15	243
		м2		248,04	15,65	52336	3303	120	0,06	12
25	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380	-	13800	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0110-93-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	40	513,9	22,28	20556	891	13855	1,29	52
		м2		279,71	8,95	11188	358	120	0,03	1
27	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	40	10900	-	436000	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			661762	19470			382
			Тенге			82845	8205			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			661762	-	-		-
		Материалы -	Тенге			109647	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	91050	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			449800	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			109260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16389	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46261	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			817283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		464
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107439	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			817283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107439	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА №1-2 ШТ								
28	Е0107-47-2	-Установка лестничных площадок массой более 1 т	3	1098,5	526,91	3296	1581	3118	2,37	7
		шт		526,5	215,96	1580	648	140	0,68	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3296	1581			7
			Тенге			1580	648			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3296	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2227	-		-
		Местные материалы -	Тенге			112	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	468	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2695	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2695	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144								
		2,3,4,5 ЭТАЖ.								
		ТИП 61 - 591,02 X 4 = 2364,08 М2								
29	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	591,08	219,86	11,07	129953	6544	52871	0,36	210
		м2		67,86	4,86	40111	2874	123	0,02	11
30	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	591,08	124,98	2,98	73876	1761	3327	0,02	10
		м2		3,28	1,3	1936	768	123	-	1
		ТИП 62 - 67,15 X 4 = 268,6 М2								
31	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	268,6	1398,95	13,04	375757	3502	75621	1,06	285
		м2		223,18	5,71	59947	1533	123	0,02	6
		ТИП 62+ =78,86 X 4 =315,44 М2								
32	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	215,44	216,23	11,07	46586	2385	14930	0,27	58
		м2		51,48	4,86	11091	1047	123	0,02	4
33	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для	215,44	1470,35	13,04	316772	2809	60654	1,06	228
				223,18	5,71	48083	1230	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноцветных с красителями полов м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			942943	17002			792
			Тенге			161168	7452			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			942943	-	-		-
		Материалы -	Тенге			535066	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	168620	-		-
		Местные материалы -	Тенге			229708	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			207403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31110	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69021	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1219367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		921
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	199730	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1219367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		921
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	199730	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА. 2,3,4,5 ЭТАЖ								
34	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	966,76	332,61	4,36	321555	4212	185078	0,75	725
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2		181,06	1,26	175045	1219	105	0,05	50
35	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	42,08	195,28	4,39	8217	185	5951	0,55	23
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2		132,74	1,94	5586	82	105	0,01	-
36	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	1300	529,82	2,59	688766	3372	145704	0,49	637
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2		105,6	1,14	137279	1487	105	-	6
37	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	3296,24	325,01	4,36	1071315	14360	614839	0,74	2439
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2		176,38	1,26	581404	4157	105	0,05	170
38	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	2507,24	157,79	3,82	395622	9585	256816	0,46	1141
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей		95,85	1,7	240316	4270	105	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной до 10мм стен м2								
39	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	3230	506,02	2,34	1634454	7549	290197	0,39	1260
				84,54	1,03	273061	3317	105	-	13
40	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	728,28	1950,4	2,34	1420435	1702	331821	2	1457
				432,9	1,03	315272	748	105	-	3
41	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	208	681,26	7,05	141702	1466	89475	1,79	372
				406,58	3,11	84568	646	105	0,01	2
42	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСОВ м2	208	506,02	2,34	105253	486	18688	0,39	81
				84,54	1,03	17584	214	105	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5787320	42916			8136
			Тенге			1830115	16139			261
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5787320	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3642592	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1846255	-		-
		Местные материалы -	Тенге			271697	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1938567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		969
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	290785	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			463553	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8189440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9366
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2137040	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			8189440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9366
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2137040	-		-

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1

43	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	12	79,2	-	950	-	1078	0,31	4
				70,2	-	842	-	128	-	-
44	С131205-4	-Термометры прямые в оправе шт	12	352	-	4224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
45	E0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	4	870,85	1,57	3483	6	270	0,22	1
		комплект		52,65	-	211	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8658	6			5
			Тенге			1053	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8658	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3375	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1053	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4224	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1255	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			10606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1255	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2								
46	E0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	12	79,2	-	950	-	1078	0,31	4
		комплект		70,2	-	842	-	128	-	-
47	C131205-4	-Термометры прямые в оправе	12	352	-	4224	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	E0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	4	870,85	1,57	3483	6	270	0,22	1
		комплект		52,65	-	211	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			8658	6			5
			Тенге			1053	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8658	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3375	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1053	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4224	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1255	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			10606	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1255	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000								
49	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	35	282,59	4,41	9891	154	3127	0,3	10
		м		67,86	1,94	2375	68	128	0,01	-
50	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	230	280,59	4,41	64535	1014	20548	0,3	68
		м		67,86	1,94	15608	446	128	0,01	2
51	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	70	4363,58	38,63	305451	2704	14148	0,68	48
		1кВт		140,99	16,91	9869	1184	128	0,06	4
52	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	18	68,88	-	1240	-	674	0,12	2
		комплект		29,25	-	527	-	128	-	-
53	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	180	554,47	43,96	99805	7914	80870	1,47	265
		1шт		330,53	20,47	59495	3685	128	0,07	13
54	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	180	377	-	67860	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			548781	11786			393
			Тенге			87873	5383			19
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			548781	-	-		-
		Материалы -	Тенге			381262	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93256	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67860	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			119367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17905	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40089	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			708237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		472
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			708237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		472
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111161	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
55	Е0120-11-1	-Установка вентиляционных пластмассовых решеток	146	287,5	18,18	41975	2654	44823	1,07	156
		шт		231,08	8,78	33737	1281	128	0,03	4
56	С ПРАЙС ЛИСТ АО "КЕЛЕТ"	-Решетки вентиляционные пластмассовые	145	412,25	-	59776	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			101751	2654			156
			Тенге			33737	1281			4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			101751	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5585	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35018	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59776	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6723	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			155368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41742	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			155368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41742	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
57	1701-8047	-С4ЕТ4ИК РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СР4У-И673	51	3220	-	164220	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
58	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	5	4460	-	22300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	С151702-9	-Светильники тип МОДУС СВ	25	2330	-	58250	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	10	871	-	8710	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	С151701-28	-Светильник подвесной, тип НСП22Х100-111-У3	51	1460	-	74460	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	С151701-5	-Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-001-УХЛ4	32	547	-	17504	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	С151701-89	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип	2	443	-	886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РВО-42У2, длина кабеля 6 м								
		шт								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
64	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	890	34,35	-	30567	-	30927	0,15	135
				32,18	-	28636	-	108	-	-
		м								
65	С151607-123	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,9	-29000	-	-26100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			350797	-			135
			Тенге			28636	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			164220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			164220	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			186577	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1931	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28636	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			156010	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4639	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			230554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33275	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			394774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33275	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			10665684	163101			12684
			Тенге			2813682	68780			451
		Стоимость оборудования -	Тенге			164220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			164220	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			186577	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1931	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28636	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			156010	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4639	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			230554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33275	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9645538	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4549469	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2723447	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1500586	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			785503	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3009629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1505
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	451444	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			759310	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13414477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13922
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3174891	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			669349	-	-		-
		Материалы -	Тенге			393596	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	130380	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			137585	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			166886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25033	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50174	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			886409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		665
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155413	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14695660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14738
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3363578	-		-

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____