Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство подводящего газопровода среднего давления к с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2017 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 6-1-1										
1	Е1-25-3	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1680	12,31	12,31	20681	20681	5492	0	0
		м3 грунта		0	3,37	0	5662	97	0,011	18
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=4,000;	6720	9,74	9,74	65453	65453	17339	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	17875	97	0,0087	58

3	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10080	35,29	33,19	355723	334555	109802	0,0146	147
		м3 грунта		2,1	9,13	21168	92030	97	0,0317	320
4	Е1-164-3	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	1000	467,1	0	467100	0	527823	2,976	2976
		м3 грунта		467,1	0	467100	0	113	0	0
5	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб в грунтах 3 группы	172,5	389,25	0	67146	0	75875	2,48	428
		м3 грунта		389,25	0	67146	0	113	0	0
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ. 10см	300	1 824,2	152,52	547260	45756	82224	1,02	306
		м3 основания		153,68	57,15	46104	17145	130	0,279	84
7	Е1-27-3	Послойная засыпка траншей грунтом	2256	7,57	7,57	17078	17078	5383	0	0
		м3 грунта		0,00	2,46	0	5550	97	0,00942	21
8	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, грунтом 3 группы	560	167,18	0	93621	0	105792	1,21	678
		м3 грунта		167,18	0	93621	0	113	0,000	0
9	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	2820	25,65	5,38	72333	15172	55447	0,129	364
		м3 уплотненного грунта		20,27	0	57161	0	97	0,000	0

10	Е1-17-15	Разработка вытесненного грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	60	50,86	48,38	3052	2903	958	0,0166	1
		м3 грунта		2,39	14,07	143	844	97	0,048	3
11	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка	108	30,0	30	3240	3240	2268	0	0
		тн		0,00	21	0	2268	100	0,044	5
12	П8-10-1	Вывоз вытесненного грунта автомобилями- самосваллами на 10км, 1 класс груза	108	76,6	76,6	8273	8273	1655	0	0
		тн		0,00	15,32	0	1655	100	0,003	0
13	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	60	3,8	3,24	227	194	93	2	120
		м3 грунта		0,48	1,12	29	67	97	0,004	0
Раздел 2. Строительные работы										
16	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	3	78 245	36133,62	234735	108401	200705	247	741
		км трубопровода		41 850	9612,9	125550	28839	130	37,3	112
Итого стоимость строительство						1955921	621705	1 190 855		5760
						878022	171935			621
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						1190855				
Заработная плата, тенге						178628				
трудоемкость, чел-ч						595				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						188807				

ВСЕГО прямые затраты ,тенге				3335582				
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 2,7%				90061				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				13509				
Итого по главе 8				90061				
Итого по главам 1-8				3425643				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)				106829				
Затраты на выслугу лет 1%				34256				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				13703				
Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии (0,03%)				1028				
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов (0,05%)				1713				
Итого по главе 9				157529				
Итого по главам 1-9				3583172				
Итого по сметному расчету:				3583172				
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				3583172				
в текущих ценах 2015 года, МРП тек.= 1982 К=2,557				9162170				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				183243				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				9345413				
НДС (12%)				1121450				
Стоимость строительства				10466863				

Заказчик: И.О.Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунальных хозяйства Актюбинской области" Ыбрайымұлы .Қ

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг" Кунаев.Ж.А

ТОО «СП Бірлік Инжиниринг»
Эксперт по осуществлению технического надзора
Ф.И.О.