Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Объект: 50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г.Кызылорда

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2 месяц 2013 года

согласно договора: №52, 53 от 08.04.2013г.

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г.Кызылорда	304 440,022	132 880,147	304 440,022	132 880,147	269 445,896	112 959,532	269 445,896	112 959,532	20 084,793	8 420,127
	ВСЕГО:	**304 440,022**	**132 880,147**	**304 440,022**	**132 880,147**	**269 445,896**	**112 959,532**	**269 445,896**	**112 959,532**	**20 084,793**	**8 420,127**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство 50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г. Кызылорда

АКТ выполненных работ за сентябрь 2 месяц 2013г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	8126965			8 126 965
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,1%	89 397			89 397
		Итого по смете	8 216 362			8 216 362
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,08%	88 737			88 737
		Выслуга лет 1%			82 164	82 164
		Дополнительные отпуска 0,4%			32 865	32 865
		Итого глава 9.	88 737		115 029	203 766
		ВСЕГО	8 305 098		115 029	8 420 127
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	8 305 098		115 029	8 420 127
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2013 г. К=2,088	17 341 045		240 181	17 581 226
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			351 625	351 625
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	17 341 045		591 805	17 932 850
		НДС 12%			2 151 942	2 151 942
		Всего договорная стоимость	17 341 045		2 743 747	**20 084 793**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Абу - Сер»** ФОРМА 2В

Наименование объекта: **50-ти квартирного жилого дома №11 по ул.Жибек Жолы в г.Кызылорда**

Акт приемки

выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2 месяц 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000												
		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ												
1	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер т	0,2722	18793,24	1252,63	5116	341	4233	82,1	22				
				16760,25	517,72	4563	141	90	1,95	1				
2	С12022-1	-Двери металлические огрунтованные и окрашенные шт	4	25100	-	100400	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С11011-818	-Петля врезная шт	12	21	-	252	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	4	844	-	3376	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			109144	341			22				
			Тенге			4563	141			1				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3628	-	-		-				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3628	-	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3846	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			105516	-	-		-
		Материалы -	Тенге			212	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4704	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	635	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			116335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5339	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			120180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5339	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦА-5ШТ								
5	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	1,42	1010,27	112,37	1435	160	353	0,85	1
		м3		160,88	49,73	228	71	118	0,18	-
6	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	14,2	349,78	27,85	4967	396	718	0,14	2
		м2		28,93	12,19	411	173	123	0,05	1
7	Е0111-19-3К=5	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	14,2	1748,91	139,27	24834	1978	3591	0,72	10
		м2		144,63	60,97	2054	866	123	0,05	1
8	Е0106-1-16	-Устройство бетонных стенок (В7,5)	4,95	9210,85	218,9	45594	1084	2341	1,79	9
		м3		353,93	96,55	1752	478	105	0,36	2
9	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0351	29400	-	1032	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,02	131	-	658	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			78520	3616			22
			Тенге			4445	1587			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78520	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1955	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6032	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1032	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			67471	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1051	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5131	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7083	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			90654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7083	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПАНДУС								
11	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	33,6	1010,27	112,37	33945	3775	8350	0,85	29
		м3		160,88	49,73	5405	1671	118	0,18	6
12	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	39,1	79,88	16,78	3124	656	2885	0,24	10
		м2		52,65	7,34	2059	287	123	0,03	1
13	Е0111-19-2К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	39,1	47,24	16,5	1847	645	1822	0,15	6
		м2		30,75	7,15	1202	280	123	0,01	-
14	С143010-7	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	4,3	5280	-	22709	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		СТЕНЫ								
15	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	4,34	9340,95	96,42	40540	418	3100	3,06	13
		м3		637,65	42,54	2767	185	105	0,16	1
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,34	131	-	569	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ПЛОЩАДКИ, ПАНДАУС								
17	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,23	9210,85	218,9	20540	488	1055	1,79	4
		м3		353,93	96,55	789	215	105	0,36	1
18	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В12,5)	0,67	8997,7	218,9	6028	147	317	1,79	1
		м3		353,93	96,55	237	65	105	0,36	-
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,96	131	-	387	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские:	0,0232	50800	-	1178	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	40,8	257,08 48,56	4,25 1,87	10489 1981	173 76	2428 118	0,21 0,01	9 -
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-1								
22	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,013	13074,79 12577,5	338,66 149,17	170 164	4 2	174 105	58 0,56	1 -
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0031	50600 -	- -	155 -	- -	- -	- -	- -
24	С11041-86	-Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0099	45500 -	- -	449 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		142130	6308		72
	Тенге		14604	2780		9
Стоимость монтажных работ -	Тенге		449	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		449	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		27	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		476	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		141681	-	-	-
Материалы -	Тенге		12688	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	17385	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1333	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		106748	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		20130	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3020	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9709	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		171520	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	91
Сметная заработная плата -	Тенге		-	20404	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		171996	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	91
Сметная заработная плата -	Тенге		-	20404	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000								
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
25	Е0108-7-3	-Кладка перегородок	480	515,57	38,63	247475	18544	175252	1,43	686
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2		292,5	16,91	140400	8118	118	0,06	30
		АНКЕР КРЕПЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА-2ШТ								
26	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0083	15647,32	2033,32	130	17	133	42,7	-
				10530	897,97	88	7	140	3,37	-
27	С12041-9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0047	44300	-	210	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т		-	-	-	-	-	-	-
28	С11041-87	-Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,0036	44300	-	159	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-18ШТ								
29	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	7,38	13700,13	268,42	101107	1981	13837	8,06	59
				1667,25	118,4	12304	874	105	0,44	3
30	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,3366	61200	-	20600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-55	-Каркасы и сетки плоские:	0,104	60500	-	6294	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
32	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,0664	65000	-	4317	-	-	-	-
	Изм. и	сталь гладкая класса А-I, d 6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм т		-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0518	50600 -	- -	2623 -	- -	- -	- -	- -
34	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0614	32300 -	- -	1983 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге --- Тенге				384899 --- 152792	20542 --- 9000			746 --- 34
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				159	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				159	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				169	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				384740	-	-		-
	Материалы -	Тенге				50609	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	161792	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				36027	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				124770	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				189222	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		95
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	28383	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				34438	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				608399	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		875
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	190175	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				608569	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		875
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	190175	-		-

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ

35	С11011-426	-Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	1402,19	1180 -	- -	1654580 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-5 шт								
36	Е0108-6-1	-КИРПИЧНЫЙ ПОЯС	1,25	7038,37	373,64	8798	467	1583	4,54	6
		м3		909,68	163,8	1137	205	118	0,61	1
37	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,45	23787,19	352,35	10704	159	2532	22,5	10
		м3		4533,75	155,03	2040	70	120	0,58	-
38	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,16	15689,33	5941,73	2510	951	1234	28,9	5
		т		6552	2018,73	1048	323	90	5,46	1
39	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,16	133700	-	21392	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	5	436,58	34,39	2183	172	1588	1,23	6
		м2		249,51	15,18	1248	76	120	0,06	-
41	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380	-	6900	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
42	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	5	12300	-	61500	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	117,94	73,59	472	294	347	0,15	1
		шт		31,01	31	124	124	140	0,11	-
44	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,088	25600	-	2253	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,76	454,76	113,23	2619	652	1683	0,9	5
		м2		197,15	46,37	1136	267	120	0,14	1
		ВЕНТКАНАЛ								
46	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	35,6	7038,37	373,64	250566	13302	45095	4,54	162
		м3		909,68	163,8	32384	5831	118	0,61	22
47	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	265	260,84	2,09	69124	555	39555	0,61	162
		м2		141,57	0,58	37516	155	105	0,03	7
48	Е0115-155-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	265	17,1	1	4533	266	3624	0,06	15
		м2		12,58	0,44	3335	117	105	-	-
49	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	93	251,81	97,75	23418	9091	16417	0,39	36
		шт		85,71	40,38	7971	3755	140	0,13	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С143017-9	-Стоимость плит ПТ12.5-8.6 м2	44,64	1720	-	76781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,4251	11204,15	469,4	4763	200	5487	56,4	24
				10734,75	204,75	4563	87	118	0,77	-
52	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,4251	32300	-	13731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2216826	26107			431
			Тенге			92502	11010			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2192924	-	-		-
		Материалы -	Тенге			166662	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	102141	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1736711	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			172941	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			117912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17687	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138650	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2449486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		530
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119828	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23902	-	-		-
		Материалы -	Тенге			511	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1371	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21392	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	185	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1508	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1556	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2476131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		536
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121384	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
53	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	71,73	454,76	113,23	32620	8122	20961	0,9	64
				197,15	46,37	14141	3326	120	0,14	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	211,89	695,92	35,46	147459	7514	67048	1,15	244
				248,04	15,65	52557	3317	120	0,06	12
55	Е0110-93-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	46,46	513,9	22,28	23876	1035	16093	1,29	60
				279,71	8,95	12995	416	120	0,03	2
56	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	46,46	10900	-	506414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			710369	16671			368
			Тенге			79694	7058			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			710369	-	-		-
		Материалы -	Тенге			107590	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	86752	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			506414	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15615	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48868	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			863339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		444
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102367	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			863339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		444
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102367	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144

1 ЭТАЖ

ДЕТАЛЬ 134

57	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	42,31	1398,95	13,04	59189	552	11912	1,06	45
				223,18	5,71	9443	241	123	0,02	1
58	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	47,14	268,05	0,35	12636	17	3146	0,24	11
				54,12	0,14	2551	7	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 62+ = 83,690 М2								
59	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	4,13	1398,95	13,04	5778	54	1163	1,06	4
				223,18	5,71	922	24	123	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			77603	622			60
			Тенге			12916	272			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77603	-	-		-
		Материалы -	Тенге			59451	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13188	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4614	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2433	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15621	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			99453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15621	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
60	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	173,31	1950,4	2,34	338023	405	78964	2	347
				432,9	1,03	75026	178	105	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			338023	405			347
			Тенге			75026	178			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			338023	-	-		-
		Материалы -	Тенге			246371	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75204	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16222	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11845	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25019	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			442007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87049	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			442007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87049	-		-

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000

61	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	36	282,59	4,41	10173	159	3216	0,3	11
		м		67,86	1,94	2443	70	128	0,01	-
62	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	417	280,59	4,41	117005	1838	37255	0,3	124
		м		67,86	1,94	28298	808	128	0,01	3
63	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	29,55	4363,58	38,63	128944	1142	5972	0,68	20
		1кВт		140,99	16,91	4166	500	128	0,06	2
64	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	10	68,88	-	689	-	374	0,12	1
		комплект		29,25	-	293	-	128	-	-
65	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	25	554,47	43,96	13862	1099	11232	1,47	37
		1шт		330,53	20,47	8263	512	128	0,07	2
66	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	25	377	-	9425	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			280097	4237			193
			Тенге			43462	1889			7
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			280097	-	-		-
		Материалы -	Тенге			222973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45351	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9425	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8707	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20289	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			358436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54059	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			358436	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54059	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-1 шт								
67	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400	-	14400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			14400	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15264	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			15264	-	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)								
68	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15-20 мм	616	588,59	13,56	362573	8354	304504	1,64	1010
		м		380,25	5,94	234234	3660	128	0,02	14
69	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	200	367	-	73400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0117-2-2	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных	50	7423,2	7,62	371160	381	34632	2,48	124
		шт		538,2	2,92	26910	146	128	0,01	1
71	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	554,47	43,96	5545	440	4493	1,47	15
		1шт		330,53	20,47	3305	205	128	0,07	1
72	С130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	10	634	-	6340	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	50	96,07	1,57	4804	79	5616	0,41	21
		1счетчик		87,75	-	4388	-	128	-	-
74	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	50	8320	-	416000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1239821	9253			1169
			----			---	---			---
			Тенге			268837	4011			15
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1239821	-	-		-
		Материалы -	Тенге			465992	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	272847	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			495740	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			349245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95344	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1684410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1359
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	325234	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1684410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1359
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	325234	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ (НИЖЕ 0,000)								
75	Е0116-26-1	-Установка счетчиков	50	96,07	1,57	4804	79	5616	0,41	21
		/водомеров/ диам. до 40 мм		---	---	---	---	---	---	---
		1счетчик		87,75	-	4388	-	128	-	-
76	С131102-15	-Счетчики /водомеры/	50	8320	-	416000	-	-	-	-
		крыльчатые ВСКМ 5/20Ч		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			420804	79			21
			----			---	---			---
			Тенге			4388	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			420804	-	-		-
		Материалы -	Тенге			338	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4388	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			416000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	842	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			452005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			452005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5230	-		-
		РАЗДЕЛ 13. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000)								
77	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	187	779,76	1,59	145814	298	32025	0,56	105
		канализации из полиэтиленовых		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб высокой плотности диам. 100 мм		133,09	0,7	24889	131	128	-	-
78	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	300	652,48 138,06	0,72 0,33	195743 41418	215 98	53140 128	0,58 -	175 -
79	С130810-18	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	30	215 -	- -	6450 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге Тенге			348007 66307	512 229			280 1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			348007	-	-		-
		Материалы -	Тенге			274738	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66535	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6450	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12775	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			459162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79310	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			459162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79310	-		-

РАЗДЕЛ 14. НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

80	Е0121-24-1	-Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	25	639,94 511,88	34,69 15,97	15999 12797	867 399	14252 108	2,3 0,06	58 2
81	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный шт	51	79,79 70,2	6,09 2,99	4069 3580	311 152	3546 95	- 0,01	- 1
82	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720 -	- -	4720 -	- -	- -	- -	- -
83	1504-4550 ДОП.12 ДОП.12	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ, С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-2210 ШТ	2	2918,13 -	- -	5836 -	- -	- -	- -	- -
84	С151803-193	-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей	5	3100 -	- -	15500 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2 шт								
85	2406-11003	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭСМ-2 ДУШАНБЕ ПО,,ТАДЖИКТОРГМАШ,, ШТ	1	27571,25	-	27571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
86	Е0109-62-7	-Изготовление кронштейнов т	0,141	59064,68	17432,58	8328	2458	5355	161	23
				37674	4523,74	5312	638	90	13,02	2
87	Ц0108-593-1-8	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам шт	5	354,07	109,37	1770	547	1142	0,98	5
				204,1	36,27	1021	181	95	0,16	1
88	С130806-37 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 76х4,5 мм м	17,23	593	-	10214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С130806-36 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 63х5 мм м	0,75	476	-	357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм м	2	354	-	708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С130810-45	-Планки кг	10	200	-	2000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм шт	80	36	-	2880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	С11011-811	-Профиль монтажный	5	88	-	440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
94	Е0121-1-1	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	100	98,49	9,46	9849	946	9518	0,39	39
				82,78	5,34	8278	534	108	0,02	2
		м		148	-	14800	-	-	-	-
95	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	100	-	-	-	-	-	-	-
		м								
96	Е0121-1-2	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	170	122,23	12,4	20778	2107	20226	0,49	83
				103,26	6,9	17554	1174	108	0,02	4
		м		232	-	39440	-	-	-	-
97	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	170	-	-	-	-	-	-	-
		м								
		СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ								
98	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	300	11,87	0,97	3562	290	3577	0,05	15
				10,39	0,65	3116	196	108	-	1
		м		82200	-	24660	-	-	-	-
99	С151607-126	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,3	-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			213483	7527			222
			Тенге			51658	3275			12
		Стоимость оборудования -	Тенге			33408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			33408	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			100908	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4613	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48983	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44880	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			52260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7839	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			162358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56822	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3320	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3320	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3519	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8328	-	-		-
		Материалы -	Тенге			558	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5950	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	803	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			821	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6753	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			67519	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67519	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4051	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			71571	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			285359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63575	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6574126	96220			3953
			---			---	---			---
			Тенге			871193	41430			152
		Стоимость оборудования -	Тенге			33408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			33408	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			101516	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4613	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48983	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45488	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7839	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9227	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			163002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56822	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3930808	-	-		-
		Материалы -	Тенге			645325	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	462493	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2288465	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			492766	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			533555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80033	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4732224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2425
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	542527	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			137747	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1282	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12025	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			121792	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1623	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8914	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			157483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13648	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2370649	-	-		-
		Материалы -	Тенге			964040	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	389122	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1009534	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			498076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74711	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3040848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1934
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	463833	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8126965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4652
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1076830	-		-

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____