Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: 50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г.Кызылорда

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2013 года

согласно договора: №52 от 08.04.2013г, №169 от 24.10.2013 г.

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г.Кызылорда	328 747,404	146 140,664	328 747,404	146 140,664	294 442,797	123 438,958	294 442,797	123 438,958	24 996,901	10 479,426
	ВСЕГО:	**328 747,404**	**146 140,664**	**328 747,404**	**146 140,664**	**294 442,797**	**123 438,958**	**294 442,797**	**123 438,958**	**24 996,901**	**10 479,426**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ " Городской отдел строительства" г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство 50-ти квартирного ипотечного жилого дома №11 по ул. Жибек Жолы в г. Кызылорда

АКТ выполненных работ за ноябрь месяц 2013г.

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	10114565			10 114 565
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,1%	111 260			111 260
		Итого по смете	10 225 825			10 225 825
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,08%	110 439			110 439
		Выслуга лет 1%			102 258	102 258
		Дополнительные отпуска 0,4%			40 903	40 903
		Итого глава 9.	110 439		143 162	253 600
		ВСЕГО	10 336 264		143 162	10 479 426
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	10 336 264		143 162	10 479 426
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2013 г. К=2,088	21 582 119		298 921	21 881 041
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			437 621	437 621
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	21 582 119		736 542	22 318 662
		НДС 12%			2 678 239	2 678 239
		Всего договорная стоимость	21 582 119		3 414 782	**24 996 901**

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО «Абу - Сер»** ФОРМА 2В

Наименование объекта: **50-ти квартирного жилого дома №11 по ул.Жибек Жолы в г.Кызылорда**

Акт приемки

выполненных работ за **НОЯБРЬ** месяц 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11			
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000													
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ													
1	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	981	211,24	5,25	207229	5154	110269	0,4			395			
				92,14	2,31	90393	2270	119	0,01			8			
2	Е0112-13-4К=3	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике м2	981	524,48	15,76	514519	15463	257052	0,94			918			
				213,25	6,94	209200	6810	119	0,01			8			
3	С11031-103	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200 м2	222,29	10700	-	2378552	-	-	-			-			
				-	-	-	-	-	-			-			
4	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м3	313,12	128,67	1,1	40289	346	5798	0,07			22			
				15,07	0,49	4718	155	119	-			1			
5	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек м2	981	164,36	17,73	161235	17391	61630	0,24			238			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 15 мм		45,05	7,75	44189	7601	119	0,03	29
		м2								
6	Е0112-17-2К=3	-Добавлять на 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	981	109,75	0,16	107663	152	37637	0,2	199
				32,18	0,07	31564	64	119	-	-
		м2								
7	Е0110-14-1	-Установка стропил	17,66	22515,56	372,08	397602	6571	97066	22,1	390
		м3								
				4416,75	163,8	77995	2893	120	0,62	11
8	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1267,8	568,56	9,12	720826	11567	541374	1,71	2168
				354,84	4	449860	5076	119	0,02	19
		м2								
9	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1267,8	21,99	1,01	27876	1283	9928	0,03	37
		м2		6,08	0,44	7713	560	120	-	2
10	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	91,98	835,04	8,4	76807	772	31210	1,43	132
		м2		279,05	3,72	25667	342	120	0,01	1
11	Е0115-176-9-	Покрытие потолков маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	91,98	402,59	-	37031	-	4266	0,18	17
				44,17	-	4063	-	105	-	-
		м2								
12	Е0112-8-1	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	3030	94,82	0,18	287310	548	105795	0,13	406
				29,25	0,09	88628	276	119	-	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4956939	59247		4922
	Тенге	1033990	26046		81
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4956939	-	-	-
Материалы -	Тенге	1312393	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1060036	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2378552	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	172757	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1262026	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	631
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	189304	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	373138	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6592103	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5633
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1249340	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	6592103	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5633
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1249340	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144								
		1 ЭТАЖ								
					ТИП 128-526,59М2					
13	Е0111-34-8	-Укладка ламинированного	316	1345,33	3,24	425124	1023	17316	0,19	60
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения		51,49	1,2	16272	378	104	-	2
		м2								
14	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	595,55	128,19	0,18	76341	108	15475	0,09	54
				21,03	0,09	12527	54	123	-	-
		м								
		ТИП 62+ =78,86 X 4 =315,44 М2								
15	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	25	216,23	11,07	5406	277	1733	0,27	7
		м2		51,48	4,86	1287	122	123	0,02	-
16	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	25	1470,35	13,04	36759	326	7038	1,06	27
				223,18	5,71	5580	143	123	0,02	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			543630	1733			147
			Тенге			35665	696			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			543630	-	-		-
		Материалы -	Тенге			500148	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36362	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6083	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6234	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			620303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42596	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			620303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42596	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
17	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	3,89	219,05	2,1	852	8	420	0,47	2
				101,79	0,94	396	4	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА. 2,3,4,5 ЭТАЖ								
18	Е0115-180-3-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 1180,48	506,02 84,54	2,34 1,03	597350 99797	2759 1212	106059 105	0,39 -	460 5
19	Е0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2 1073,72	21,77 17,85	0,14 0,07	23371 19165	145 70	20196 105	0,09 -	99 -
20	Е0115-17-1 -	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2 300	1950,4 432,9	2,34 1,03	585119 129870	701 308	136687 105	2 -	600 1
21	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 9,4	219,05 101,79	2,1 0,94	2059 957	20 9	1014 105	0,47 -	4 -
22	Е0115-65-1 -	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2 100	681,26 406,58	7,05 3,11	68126 40658	705 311	43017 105	1,79 0,01	179 1
23	Е0115-180-3-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСОВ	м2 100	506,02 84,54	2,34 1,03	50602 8454	234 103	8984 105	0,39 -	39 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1327480	4571			1383
	Тенге	299296	2016			8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1327480	-	-		-
Материалы -	Тенге	968769	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	301312	-		-
Местные материалы -	Тенге	54844	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	316377	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		158
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	47457	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	98631	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1742488	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1549
Сметная заработная плата -	Тенге	-	348768	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1742488	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1549
Сметная заработная плата -	Тенге	-	348768	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,000								
		Теплоизоляционные работы								
24	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	198	92,91	5,92	18395	1172	10891	0,24	48
				52,36	2,64	10368	523	100	0,01	2
		м								
25	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	104	94,7	6,08	9849	632	5811	0,24	25
				53,24	2,64	5536	274	100	0,01	1
		м								
26	Е0126-3-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	118	97,41	6,68	11494	789	6834	0,25	30
				54,99	2,92	6489	345	100	0,01	1
		м								
27	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 48 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	74	100,39	6,68	7429	495	4481	0,26	19
				57,63	2,92	4265	216	100	0,01	1
		м								
28	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	98	120,94	9,42	11852	923	7425	0,33	32
				71,67	4,1	7024	401	100	0,02	1
		м								
29	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	52	124,04	7,13	6450	371	2191	0,19	10
				38,91	3,22	2023	168	100	0,01	1
		м								
30	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,262	185900	-	48706	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
31	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	6,2	17600	-	109120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			223295	4381			164
			Тенге			35705	1928			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223295	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			25383	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37632	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157826	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5645	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			276583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43277	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			276583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43277	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000								
32	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	585 м2	210,55	0,08	123172	44	86257	0,65	378
				140,4	0,03	82134	15	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			123172	44			378
			Тенге			82134	15			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123172	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40994	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	82149	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12939	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12566	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		421
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95088	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			221995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		421
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95088	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-1 шт								
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ								
33	Е0113-16-6 -	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,06 м2	23,55	0,06	449	1	130	0,03	1
				7,55	0,03	144	-	90	-	-
34	Е0113-26-21-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	19,06	33,58	0,02	640	-	70	0,02	-
				4,07	-	78	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ								
35	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 15-25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	46	92,91	5,92	4274	272	2530	0,24	11
				52,36	2,64	2409	121	100	0,01	-
		м								
36	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	16	94,7	6,08	1515	97	894	0,24	4
				53,24	2,64	852	42	100	0,01	-
		м								
37	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	1	100,39	6,68	100	7	61	0,26	-
				57,63	2,92	58	3	100	0,01	-
		м								
38	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	9	120,94	9,42	1088	85	682	0,33	3
				71,67	4,1	645	37	100	0,02	-
		м								
39	Е0126-3-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	23	128,57	10,47	2957	241	1884	0,35	8
				77,22	4,68	1776	108	100	0,02	-
		м								
40	Е0126-3-13	-Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	36	143,19	11,24	5155	405	3433	0,41	15
				90,39	4,98	3254	179	100	0,02	1
		м								
41	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	95	124,04	7,13	11783	678	4003	0,19	18
				38,91	3,22	3696	306	100	0,01	1
		м								
42	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	36	164,6	10,02	5926	361	2159	0,27	10
				55,58	4,39	2001	158	100	0,02	1
		м								
43	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0361	185900	-	6711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
44	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры	1,17	17600	-	20592	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			61191	2146			70
			Тенге			14912	955			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61191	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16829	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15867	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27303	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2377	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4622	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18244	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			81658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18244	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (НИЖЕ 0,000)								
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ								
45	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	25,78	23,55	0,06	607	1	176	0,03	1
				7,55	0,03	195	1	90	-	-
46	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	25,78	33,58	0,02	866	1	94	0,02	-
				4,07	-	105	-	90	-	-
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ								
47	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	137	92,91	5,92	12728	811	7535	0,24	33
				52,36	2,64	7174	362	100	0,01	1
48	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	83	100,39	6,68	8332	555	5026	0,26	22
				57,63	2,92	4783	243	100	0,01	1
49	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40	220	124,04	7,13	27288	1569	9269	0,19	42
				38,91	3,22	8560	709	100	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
50	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м 0,0764	185900	-	14208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	1000м2 1,32	17600	-	23232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			87261	2937			98
			Тенге			20817	1314			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87261	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26067	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22131	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37440	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3315	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6562	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25446	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			115924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25446	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
52	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2434,5	-	2435	-	1706	6,98	7
				1579,5	-	1580	-	108	-	-
			шкаф							
53	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	382,91	23,13	383	23	321	1,26	1
				286,65	10,65	287	11	108	0,04	-
			шт							
54	Ц0108-530-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	1011,79	18,59	2024	37	979	2	4
				512,2	2,99	1024	6	95	0,01	-
			шт							
55	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем	5	701,28	33,38	3506	167	2535	2,09	10
				523,9	9,88	2620	49	95	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжения								
56	С151801-120	-Звонок DNS-206 шт	50	1160	-	58000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
57	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	260	44,24	-	11503	-	10761	0,19	49
				38,32	-	9964	-	108	-	-
58	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	260	156	-	40560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	50	55,06	-	2753	-	2180	0,2	10
				40,37	-	2018	-	108	-	-
60	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	50	182	-	9100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	62	44,36	-	2750	-	2350	0,17	11
				35,1	-	2176	-	108	-	-
62	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	62	215	-	13330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	573	43,54	-	24951	-	23716	0,19	108
				38,32	-	21960	-	108	-	-
64	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	573	68	-	38964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических шт	50	90,61	-	4530	-	3759	0,34	17
				69,62	-	3481	-	108	-	-
66	С151801-150	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 шт	50	96	-	4800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,65	16300	-	10595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты	0,4	22300	-	8920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1Р31, тип У191 УХЛ2		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
69	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	25	14	-	350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	1504-19165	-КОЛОДКА КЛЕММНАЯ 4ИСЛО ЗАЖИМОВ-16 СК -2УЗ ТУ 16-526.381-75	300	452,81	-	135844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
71	1504-19042	-ПАТРОН ПШМ-1М ТУ 5.688-5082-75	150	150,94	-	22641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			397938	227			216
			Тенге			45109	66			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			158484	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			158484	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			239454	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45175	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			184619	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			305028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52421	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			463512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52421	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7720906	75288			7377
			Тенге			1567627	33037			107
		Стоимость оборудования -	Тенге			158484	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			158484	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			239454	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45175	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			184619	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			305028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52421	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7322968	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2890584	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1555489	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2601121	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			233684	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1781799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		891
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	267270	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546286	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9651053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1822759	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10114565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1875180	-		-

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____